Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019г №632, от 08.02.2021г №53
форма

Декларация о соответствии

« 29 » августа 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЛОГОТЕК KZ» КСЛ №II-0840 от 20.09.17г., г.Павлодар, ул. Красноярская 113 оф.7
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Токпаева Максата Канатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ «Воскресенская СОШ», расположенного по адресу: Павлодарской область, район Тереңкөл, с. Тереңкөл, ул. Тәуелсіздік 1 согласно договору о государственных закупках работ № 164 от 13.05.2023г.
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком, которого является ГУ «Отдел образования района Тереңкөл» управления образования Павлодарской области Руководитель Билялова Жайнат Каликайдаровна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -----
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Респект" гос. лицензия 13014721 от 17.09.2013, РП «Капитальный ремонт здания КГУ «Воскресенская СОШ». Альбом 1-5
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом №1-02/66-1 от 14.03.2022г. ГУ «Отдел образования района Тереңкөл» управления образования Павлодарской области.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1715	1715
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	7698	7698
В том числе подземной части	м3	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными существующее здание школы двухэтажное, в плане имеет Т-образную конфигурацию, уровень ответственности объекта относится к II категории (нормальный) технически не сложный, степень огнестойкости здания - II. Проведены следующие виды работ:

Демонтаж кровельного покрытия, жесткой кровли. Возведение стропильной системы, покрытие кровли из профнастила с полимерным покрытием. Обработка деревянных конструкций жесткой кровли раствором огнебиозащиты. Утепление вновь возведенных вентшахт. Монтаж метал. ограждения кровли, устройство снегозадержателей. Устройство металлических козырьков над входами, монтаж пожарной лестницы. Выполнение молниезащиты.

Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконными досками и дверные блоки. Установка оконных блоков из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом, с глухими, поворотными и с поворотно-откидными створками. Общее количество окон 100шт, деревянные двери в кол-ве 41 шт, стальные двери в кол-ве 8шт. Устройство подоконных досок шириной 500мм, наружные отливы из оцинкованной стали. Смонтированы наружные откосы из пластикового уголка шириной 100мм. Облицовка внутренних откосов неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика.

Оштукатуривание фасада, заделка трещин и сколов. Частичная штукатурка, огрунтовка, окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности стен фасада. Отделка цоколя.

Проведены электромонтажные работы с заменой кабельных изделий, осветительного и электрооборудования.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2023г.
месяц, год

окончание работ август 2023г.
месяц, год

при продолжительности строительства месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три);

фактически, месяц: 3 (три);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9–1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания КГУ «Воскресенская СОШ», расположенного по адресу: Павлодарской область, район Тереңкөл, с.Тереңкөл, ул. Тәуелсіздік 1 готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Токпаев Максат Канатович _____ 29.08.2023г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.