Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир"
БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: Реконструкция водозаборных сооружений в с.Кокпекти, кокпектинского района, ВКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь-ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наменование	код
		62	13.11.2020	местный бюджет	058,011	ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"	
				республиканский бюджет	431		
		доп.согл №1	13.11.2020	местный бюджет, республиканский бюджет	058, 011, 431		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы	из них			на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	70 225 982,15	62 701 769,77	61 580 058,20	61 580 058,20		1 121 711,58		0,00	7 524 212,37	70 225 982,15
Аванс 30%	**21 067 794,64**									**21 067 794,64**
Всего к оплате	**49 158 187,50**									**49 158 187,50**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

_____ **Бақытбекулы Т.**

Подрядчик:
ТОО "ТМ-Тепломир"

_____ **Садыков А.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"

_____ **Грохотов А.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир"
БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: Реконструкция водозаборных сооружений в с.Кокпекти, кокпектинского района, ВКО
Договор №62 от 13.11.2020 года, допсоглашение №1 от 13.11.2020 года

Акт выполненых работ №1

за сентябрь-ноябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г. от 07.12.2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1 Сети водопровода В9									
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	568	113,6	107,64	64523	61137	–	13262	84008
						5,96	26,47	3386	15034	–	6223	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	1386	143,31	135,78	198622	188185	–	40834	258612
						7,53	33,39	10437	46277	–	19156	

3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2556	157,64 / 8,28	149,35 / 36,73	402922 / 21176	381746 / 93877	– / –	82838 / 38861	524621
4	4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	17	1386,24 / 1386,24	– / –	23566 / 23566	– / –	– / –	16968 / 3243	43777
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	43	1809,19 / 1809,19	– / –	77795 / 77795	– / –	– / –	56012 / 10705	144512
6	6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	79	2080,57 / 2080,57	– / –	164365 / 164365	– / –	– / –	118343 / 22617	305325
7	7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	585	27,25 / –	27,25 / 10,01	15939 / –	15939 / 5853	– / –	4214 / 1612	21765
8	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3499	31,78 /	31,78 /	111200 /	111200 /	– /	29402 /	151850

					–	11,67	–	40836	–	11248	
9	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	534	786,35	–	419910	–	–	302335	780025
					786,35	–	419910	–	–	57780	
10	10 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	31	38,55	38,55	1195	1195	–	316	1632
					–	14,16	–	439	–	121	
11	11 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1537	1041,04	1041,04	1600078	1600078	–	803907	2596304
					–	726,44	–	1116538	–	192319	
12	12 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1910,3	77,6	19103	776	3305	15231	37081
					1502,2	36,3	15022	363	–	2747	
13	13 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1145	26	2290	52	350	1893	4518
					944	12	1888	24	–	335	
14	14 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	982,2	51,85	19644	1037	1231	17202	39794
					868,8	–	17376	–	–	2948	
15	15 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	2991		53838		53838	–	58145
					–		–		–	4307	

	16 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	510,5	26	2042	104	85	1834	4186
					463,25	–	1853	–	–	310	
17	17 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1616		6464		6464	–	6981
					–		–		–	517	
18	18 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1477	935138,79	463540,96	138120	68465	2778	86099	242157
					452789,44	136032,5	66877	20092	–	17938	
19	19 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2541		10164		10164	–	10977
					–		–		–	813	
20	20 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2479		4958		4958	–	5355
					–		–		–	397	
21	21 2302-0101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	950		950		950	–	1026

22	22 2302-0101-0268	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			–		–		–	76	
			шт.	4	14064		56256		56256	–	60756
					–		–		–	4500	
23	23 2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
			шт.	17	1290		21930		21930	–	23684
					–		–		–	1754	
24	24 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
			шт.	5	430		2150		2150	–	2322
					–		–		–	172	
25	28 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,879	474546,08	100815,7	417126	88617	13335	344786	822865
					358559,73	37650,74	315174	33095	–	60953	
26	29 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,879	1426714,45	32972,7	1254082	28983	1013730	209908	1581109

					240465,3	749,72	211369	659	–	117119	
27	30 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,879	61270,76	–	53857	–	7955	45443	107244
					52220,71	–	45902	–	–	7944	
28	31 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	408000	63000	1224	189	27	1066	2473
					336000	23000	1008	69	–	183	
29	32 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	1186		3572		3572	–	3858
					–		–		–	286	
30	33 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	875333,33	31000	2626	93	1819	709	3602
					238000	666,67	714	2	–	267	
31	34 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	54666,67	–	164	–	7	155	345
					52333,33	–	157	–	–	26	
32	35 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,23	56603,46	8537,9	409243	61729	231641	139253	592376
					16026,69	3428,35	115873	24787	–	43880	

		2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26006 / –	26006 / –	26006 / –	– / 2080	28086
34	37	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22328 / –	89312 / –	89312 / –	– / 7145	96457
35	38	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30502 / –	61004 / –	61004 / –	– / 4880	65884
36	39	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21252 / –	21252 / –	21252 / –	– / 1700	22952
37	40	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	45468 / –	90936 / –	90936 / –	– / 7275	98211
38	41	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3287 / –	9861 / –	9861 / –	– / 789	10650

	0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка СТ1, СТ2 НР = 91 %	т	6,81381	68890,68	15937,49	469408	108595	10123	357649	893222
					51467,53	6212,53	350690	42331	–	66165	
Раздел 2 Ограждение 2-го пояса											
1	1101-0203-0501	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1 НР = 72 %	яма	135	648,06	525,95	87488	71003	–	33966	131170
					122,11	227,33	16485	30690	–	9716	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,4	7682,14	1520,71	10755	2129	7519	1906	13674
					790,71	672,86	1107	942	–	1013	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,2	27865,24	1059,02	228495	8684	210424	10180	257769
					1144,76	219,51	9387	1800	–	19094	
5	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж стоке СТ3 НР = 69 %	т конструкций	2,6622	24015,1	11507,78	63933	30636	16187	17662	88123
					6427,02	3187,96	17110	8487	–	6528	

Всего по акту	**55 687 143**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 784 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 744 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 482 202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 231 095
- перевозка грузов, тенге	220 816
- оборудование, тенге	4 685 367
Накладные расходы, тенге	8 243 591
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 777 908
Бурение скважины	
	2 437 083
Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	855 022
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 791 698

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работы	300 542
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоактивного риска	508 570
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 121 712**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**62 701 770**
НДС (12 %)	7 524 212
Итого по Акту	**70 225 982,15**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

_____**Бакытбекулы Т.**

Подрядчик:
ТОО "ТМ-Тепломир"

_____**Садыков А.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____**Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"

_____**Грохотов А.Н.**