Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир"
БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: Реконструкция водозаборных сооружений в с.Кокпекти, кокпектинского района, ВКО

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наменование	КОД
		62	13.11.2020	местный бюджет	058,011	ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"	
				республиканский бюджет	431		
		доп.согл №1	13.11.2020	местный бюджет, республиканский бюджет	058, 011, 431		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №2	104 618 877,51	30 707 942,29	30 264 709,38	30 264 709,38		443 232,91		0,00	3 684 953,07	34 392 895,36
Аванс 30%	**31 385 663,25**									**10 317 868,61**
Всего к оплате	**73 233 214,26**									**24 075 026,76**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

_____ **Бакытбекулы Т.**

Подрядчик:
ТОО "ТМ-Тепломир"

_____ **Садыков А.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"

_____ **Грохотов А.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир"
БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: Реконструкция водозаборных сооружений в с.Кокпекти, кокпектинского района, ВКО
Договор №62 от 13.11.2020 года, допсоглашение №1 от 13.11.2020 года

Акт выполненых работ №2

за декабрь месяц 2020 года

от 23.12.2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1 Сети водопровода В9									
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	142	113,6	107,63	16131	15284	–	3316	21003
						5,96	26,47	847	3759	–	1556	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	347	143,31	135,78	49727	47114	–	10223	64746
						7,53	33,39	2613	11586	–	4796	

3	3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	639	157,64	149,35	100731	95437	–	20709	131155
					8,28	36,73	5294	23469	–	9715	
4	4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5	1386,2	–	6931	–	–	4990	12875
						1386,2	–	6931	–	–	954	
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	11	1809,18	–	19901	–	–	14329	36968
						1809,18	–	19901	–	–	2738	
6	6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	20	2080,55	–	41611	–	–	29960	77297
						2080,55	–	41611	–	–	5726	
7	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	147	27,24	27,24	4005	4005	–	1059	5469
						–	10,01	–	1471	–	405	
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	875	31,78	31,78	27808	27808	–	7353	37974

9	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			–	11,67	–	10212	–	2813	
				м3 грунта	134	786,35	–	105371	–	–	75867	195737
						786,35	–	105371	–	–	14499	
10	10	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;									
				м3 грунта	8	38,5	38,5	308	308	–	81	420
						–	14,13	–	113	–	31	
11	11	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %									
				м3 мокрого грунта	385	1041,04	1041,04	400800	400800	–	201369	650343
						–	726,44	–	279679	–	48174	
12	12	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %									
				км трубопровода	0,094	1171404,26	503042,55	110112	47286	7775	69846	194355
						585648,94	164904,26	55051	15501	–	14397	
13	13	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %									
				км трубопровода	0,094	3517968,09	250819,15	330689	23577	271497	39464	399765
						378882,98	45191,49	35615	4248	–	29612	
14	14	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %									
				км трубопровода	0,094	130191,49	–	12238	–	5366	6803	20564
						73106,38	–	6872	–	–	1523	

15	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	71	113,59	107,63	8065	7642	–	1657	10500
						5,96	26,46	423	1879	–	778	
16	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	189	143,31	135,78	27085	25662	–	5568	35265
						7,53	33,39	1423	6311	–	2612	
17	3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	379	157,64	149,35	59745	56605	–	12283	77790
						8,28	36,73	3140	13920	–	5762	
18	4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2	1386,5	–	2773	–	–	1997	5152
						1386,5	–	2773	–	–	382	
19	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	1809,17	–	10855	–	–	7816	20165
						1809,17	–	10855	–	–	1494	
20	6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	12	2080,58	–	24967	–	–	17976	46378

21	7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %			2080,58	–	24967	–	–	3435	
			м3 грунта	73	27,25	27,25	1989	1989	–	526	2716
					–	10	–	730	–	201	
22	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	503	31,78	31,78	15986	15986	–	4226	21829
					–	11,67	–	5870	–	1617	
23	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	62	786,35	–	48754	–	–	35103	90566
					786,35	–	48754	–	–	6709	
24	10 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;									
			м3 грунта	20	38,55	38,55	771	771	–	204	1053
					–	14,15	–	283	–	78	
25	11 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %									
			м3 мокрого грунта	221	1041,04	1041,04	230070	230070	–	115591	373314
					–	726,44	–	160543	–	27653	
26	12 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %									
			км трубопровода	0,05	746920	219040	37346	10952	2490	27326	69846
					478080	73960	23904	3698	–	5174	

27	13	2301-0401-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием К=1,004;	м	50,2	8427		423035		423035	–	456878
						–		–		–	33843	
28	14	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,05	2169200	192080	108460	9604	83842	16623	135090
						300280	35540	15014	1777	–	10007	
29	15	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2802,5	181	5605	362	947	4421	10828
						2148	85	4296	170	–	802	
30	16	2304-0102-1007	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	134111		268222		268222	–	289680
						–		–		–	21458	
31	17	2304-0105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	2	9385		18770		18770	–	20272
						–		–		–	1502	
32	18	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5069		20276		20276	–	21898
						–		–		–	1622	

33	19 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0045	935111,11	463333,33	4208	2085	85	2624	7379
					452888,89	136000	2038	612	–	547	
34	20 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4382		8764		8764	–	9465
					–		–		–	701	
35	21 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,34	56603,68	8537,87	415471	62668	235167	141372	601390
					16026,7	3428,34	117636	25164	–	44547	
36	22 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	26006		104024		104024	–	112346
					–		–		–	8322	
37	23 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15524		62096		62096	–	67064
					–		–		–	4968	
38	24 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	18689		149512		149512	–	161473

39	25	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90				–		–		–	11961	
				шт.		4	21252		85008		85008	–	91809
40	26	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90				–		–		–	6801	
				шт.		4	3287		13148		13148	–	14200
41	27	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90				–		–		–	1052	
				шт.		8	3462		27696		27696	–	29912
42	28	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения				–		–		–	2216	
				т		0,09408	629585		59231		59231	–	63969
43	29	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013				–		–		–	4738	
				комплект		4	5249		20996		20996	–	22676
44	30	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 %				–		–		–	1680	
				т стальных элементов		0,11536	684821,43	5721,22	79001	660	71913	7755	93696

					55721,22	1248,27	6428	144	–	6940	
45	31 1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,096	50447,92	5041,67	4843	484	2551	1801	7176
					18833,33	1781,25	1808	171	–	532	
		Локальная смета №2-3-2 Насосная станция на водозаборной скважине. поз.1 Технологическое оборудование									
46	1 5800-0001-0001 (пл) (об)	Скважинный погружной насос KSP-6-S151-A-3-5,5 (одни насос резервный на складе)	шт	2	891071		1782142		–	–	1782142
					–		–		1782142	–	
47	2 2304-0102-1005	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	74443		74443		74443	–	80398
					–		–		–	5955	
48	3 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	9289		9289		9289	–	10032
					–		–		–	743	
49	4 2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	72889		72889		72889	–	78720
					–		–		–	5831	
50	5 2304-0105-0901	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	1	3178		3178		3178	–	3432
					–		–		–	254	

51	6	2304-1001-2104	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	18616	18616	18616	–	20105
						–	–	–	1489	
52	7	2304-1013-0220	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15292	15292	15292	–	16515
						–	–	–	1223	
53	8	2304-1013-0218	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10777	10777	10777	–	11639
						–	–	–	862	
54	9	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	53621	53621	53621	–	57911
						–	–	–	4290	
55	10	2303-0301-0414	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 80, Qnom 40 м3/ч, Tmax 130 °С, типа Sensus	шт.	1	122205	122205	122205	–	131981
						–	–	–	9776	
56	11	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	455	455	455	–	491
						–	–	–	36	

57	12	2304-1012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	17330 / –	34660 / –	34660 / –	– / 2773	37433
58	13	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2991 / –	11964 / –	11964 / –	– / 957	12921
59	14	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2382 / –	9528 / –	9528 / –	– / 762	10290
60	15	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1616 / –	1616 / –	1616 / –	– / 129	1745
61	16	2302-0101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	821 / –	1642 / –	1642 / –	– / 131	1773
62	17	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1053 / –	2106 / –	2106 / –	– / 168	2274

	18	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1797	7188	7188	–	7763
64	19	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			–	–	–	575	
				шт.	2	2479	4958	4958	–	5355
65	20	2950-5000-0000 (пл)ТОО "Инвольт"	Электроуровнемер скважинный ЭУ-35 глубина измерений до 35 м.			–	–	–	397	
				шт	1	66964	66964	66964	–	72321
66	21	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80			–	–	–	5357	
				м	1	11886	11886	11886	–	12837
67	22	2301-0301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 К=1,004;			–	–	–	951	
				м	15,06	3454	52017	52017	–	56178
						–	–	–	4161	

Локальная смета №2-3-3 Насосная станция на водозаборной скважине. поз.1 Электроснабжение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

68	1	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001						
				шт.	1	6078	6078	6078	–	6564
						–	–	–	486	
69	2	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010						
				шт.	1	1310	1310	1310	–	1415
						–	–	–	105	
70	3	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010						
				шт.	2	1310	2620	2620	–	2830
						–	–	–	210	
71	4	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010						
				шт.	1	1310	1310	1310	–	1415
						–	–	–	105	
72	5	5108-0401-0113 (об)	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012						
				шт.	1	58021	58021	–	–	58021
						–	–	58021	–	
73	6	5810-1000-0000 (пл) (об)ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Шкаф управления скважинным насосом с блоком защиты ШУН-УБЗ-380-1-5,5-В0-С0-Dx-Ex+СЧ+3С						
				шт	1	511607	511607	–	–	511607
						–	–	511607	–	

74	7	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753	10753	10753	–	11613
						–	–	–	860	
		Раздел 2 Электроосвещение								
75	8	2307-0101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	5	18824	94120	94120	–	101650
						–	–	–	7530	
76	9	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	5	652	3260	3260	–	3521
						–	–	–	261	
		Раздел 3 Электроустановочные изделия								
77	10	5820-2000-0000 (пл) (об)ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Датчик уровня в резервуаре в комплекте: Датчик уровня ДС.П-1шт. Электрод (стержень)-2шт. Сигнализатор уровня жидкости-1шт	к-т	2	80357	160714	–	–	160714
						–	–	160714	–	
78	11	5820-2000-0001 (пл) (об)	Датчик температуры камерный ДТКБ-53 IP54	шт	1	4464	4464	–	–	4464
						–	–	4464	–	
79	12	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	2	249	498	498	–	538
						–	–	–	40	

80	13	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012						
				шт.	3	942	2826	2826	–
						–	–	–	226
81	14	2307-0220-0807	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток 63 А, напряжение 380 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002						
				шт.	1	8596	8596	8596	–
						–	–	–	688
		Раздел 4 Кабельная продукция							
82	15	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80						
				км	0,006	418917	2514	2514	–
						–	–	–	201
83	16	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80						
				км	0,024	162990	3912	3912	–
						–	–	–	313
84	17	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80						
				км	0,006	110664	664	664	–
						–	–	–	53
85	18	2960-1000-0000 (пл)	Кабель водопогружной КВВ 4х2,5	м	24	1964	47136	47136	–
						–	–	–	3771
		Раздел 5 Материалы							

	19	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	36	29	1044	1044	–	1128
						–	–	–	84	
		Раздел 6 Заземление и молниезащита								
87	20	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	5263	5263	5263	–	5684
						–	–	–	421	
		Локальная смета №2-4-2 Насосная станция на водозаборной скважине. поз.2 Технологическое оборудование								
88	1	5800-0001-0001 (пл) (об)	Скважинный погружной насос KSP-6-S151-A-3-5,5 (одни насос резервный на складе)	шт	1	891071	891071	–	–	891071
						–	–	891071	–	
89	2	2304-0102-1005	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	74443	74443	74443	–	80398
						–	–	–	5955	
90	3	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	9289	9289	9289	–	10032
						–	–	–	743	
91	4	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	72889	72889	72889	–	78720
						–	–	–	5831	
92	5	2304-0105-0901	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	1	3178	3178	3178	–	3432
						–	–	–	254	

	6	2304-1001-2104	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	18616	18616	18616	–	20105
						–	–	–	1489	
94	7	2304-1013-0220	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15292	15292	15292	–	16515
						–	–	–	1223	
95	8	2304-1013-0218	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10777	10777	10777	–	11639
						–	–	–	862	
96	9	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	53621	53621	53621	–	57911
						–	–	–	4290	
97	10	2303-0301-0414	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 80, Qnom 40 м3/ч, Tmax 130 °С, типа Sensus	шт.	1	122205	122205	122205	–	131981
						–	–	–	9776	
98	11	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	455	455	455	–	491
						–	–	–	36	

99	12	2304-1012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	17330 / –	34660 / –	34660 / –	– / 2773	37433
100	13	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2991 / –	11964 / –	11964 / –	– / 957	12921
101	14	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2382 / –	9528 / –	9528 / –	– / 762	10290
102	15	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1616 / –	1616 / –	1616 / –	– / 129	1745
103	16	2302-0101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	821 / –	1642 / –	1642 / –	– / 131	1773
104	17	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1053 / –	2106 / –	2106 / –	– / 168	2274

	18	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1797	7188	7188	–	7763
						–	–	–	575	
106	19	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2479	4958	4958	–	5355
						–	–	–	397	
107	20	2950-5000-0000 (пл)ТОО "Инвольт"	Электроуровнемер скважинный ЭУ-35 глубина измерений до 35 м.	шт	1	66964	66964	66964	–	72321
						–	–	–	5357	
108	21	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	11886	11886	11886	–	12837
						–	–	–	951	
109	22	2301-0301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 К=1,004;	м	15,06	3454	52017	52017	–	56178
						–	–	–	4161	

Локальная смета №2-4-3 Насосная станция на водозаборной скважине. поз.2 Электроснабжение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

110	1	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001						
				шт.	1	6078	6078	6078	–	6564
						–	–	–	486	
111	2	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010						
				шт.	1	1310	1310	1310	–	1415
						–	–	–	105	
112	3	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010						
				шт.	2	1310	2620	2620	–	2830
						–	–	–	210	
113	4	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010						
				шт.	1	1310	1310	1310	–	1415
						–	–	–	105	
114	5	5108-0401-0113 (об)	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012						
				шт.	1	58021	58021	–	–	58021
						–	–	58021	–	
115	6	5810-1000-0000 (пл) (об)ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Шкаф управления скважинным насосом с блоком защиты ШУН-УБЗ-380-1-5,5-В0-С0-Dx-Ex+СЧ+3С						
				шт	1	511607	511607	–	–	511607
						–	–	511607	–	

	7	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753	10753	10753	–	11613
						–	–	–	860	
	Раздел 2 Электроосвещение									
117	8	2307-0101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	5	18824	94120	94120	–	101650
						–	–	–	7530	
118	9	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	5	652	3260	3260	–	3521
						–	–	–	261	
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
119	10	5820-2000-0000 (пл) (об)ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Датчик уровня в резервуаре в комплекте: Датчик уровня ДС.П-1шт. Электрод (стержень)-2шт. Сигнализатор уровня жидкости-1шт	к-т	2	80357	160714	–	–	160714
						–	–	160714	–	
120	11	5820-2000-0001 (пл) (об)	Датчик температуры камерный ДТКБ-53 IP54	шт	1	4464	4464	–	–	4464
						–	–	4464	–	
121	12	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	2	249	498	498	–	538
						–	–	–	40	

	13	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012						
				шт.	3	942	2826	2826	–	3052
						–	–	–	226	
123	14	2307-0220-0807	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток 63 А, напряжение 380 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002						
				шт.	1	8596	8596	8596	–	9284
						–	–	–	688	
	Раздел 4 Кабельная продукция									
124	15	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80						
				км	0,006	418917	2514	2514	–	2715
						–	–	–	201	
125	16	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80						
				км	0,024	162990	3912	3912	–	4225
						–	–	–	313	
126	17	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80						
				км	0,006	110664	664	664	–	717
						–	–	–	53	
127	18	2960-1000-0000 (пл)	Кабель водопогружной КВВ 4х2,5	м	24	1964	47136	47136	–	50907
						–	–	–	3771	
	Раздел 5 Материалы									

128	19	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	36	29	1044	1044	–	1128
						–	–	–	84	
		Раздел 6 Заземление и молниезащита								
129	20	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	5263	5263	5263	–	5684
						–	–	–	421	
		Локальная смета №2-5-2 Резервуар чистой воды емкостью 300м3 поз.5 Технологические трубопроводы								
		Раздел 1 Подводящий трубопровод (ПД)								
130	1	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2839	2839	2839	–	3066
						–	–	–	227	
131	2	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1290	1290	1290	–	1393
						–	–	–	103	
132	3	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00117	239193	280	280	–	302
						–	–	–	22	
		Раздел 2 Переливной трубопровод (ПР)								

	4	2302-0101-1123	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 159 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	9003	9003	9003	–	9723
						–	–	–	720	
134	5	2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3879	11637	11637	–	12568
						–	–	–	931	
135	6	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,76	542	954	954	–	1030
						–	–	–	76	
136	7	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00156	239193	373	373	–	403
						–	–	–	30	
Локальная смета №2-5-3 Резервуар чистой воды емкостью 300м3 поз.5 Вентиляция										
137	1	5810-0000-1000 (пл) (об)ТОО "Водпромтех"	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б kстм=5,71;	шт	1	1784375	1784375	–	–	1784375
						–	–	1784375	–	
Локальная смета №2-6-2 Резервуар чистой воды емкостью 300м3 поз.6 Технологические трубопроводы										
Раздел 1 Подводящий трубопровод (ПД)										

138	1	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2839	2839	2839	–	3066
						–	–	–	227	
139	2	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1290	1290	1290	–	1393
						–	–	–	103	
140	3	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00117	239193	280	280	–	302
						–	–	–	22	
		Раздел 2 Переливной трубопровод (ПР)								
141	4	2302-0101-1123	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 159 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	9003	9003	9003	–	9723
						–	–	–	720	

	5 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3879	11637	11637	–	12568
					–	–	–	931	
143	6 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,76	542	954	954	–	1030
					–	–	–	76	
144	7 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00156	239193	373	373	–	403
					–	–	–	30	
		Локальная смета №2-6-3 Резервуар чистой воды емкостью 300м3 поз.6 Вентиляция							
145	1 5810-0000-1000 (пл) (об)ТОО "Водпромтех"	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б кстм=5,71;	шт	1	1784375	1784375	–	–	1784375
					–	–	1784375	–	
		Локальная смета №4-1-1 Наружное электроосвещение							
	Раздел 1 Электрооборудование								
146	1 2930-1000-0000 (пл)	Светильник консольный светодиодный 35 Вт FREGAT	шт	16	107143	1714288	1714288	–	1851431
					–	–	–	137143	
	Раздел 2 Кабели и кабельные изделия								
147	2 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,16	4251	680	680	–	734
					–	–	–	54	

	3	2950-1000-0000 (пл)	Муфта кабельная соединительная 1Кв СТп 4х(10-16мм)	шт	3	22321	66963	66963	–	72320
						–	–	–	5357	
	Раздел 3 Материалы									
149	4	2910-9000-0000 (пл)	Выключетель пакетный 16 А IP56 К=16,000;	шт	16	534	8544	8544	–	9228
						–	–	–	684	
	Локальная смета №4-2-1 Сети электроснабжения 0,4КВ									
	Раздел 1 Кабели и кабельные изделия									
150	1	2950-1000-0010 (пл)	Муфта кабельная соединительная 1Кв СТп 4х(16-25мм)	шт	6	24107	144642	144642	–	156213
						–	–	–	11571	
151	2	2306-1702-0802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	6082	973	973	–	1051
						–	–	–	78	
	Локальная смета №4-4-1 Сети охраннной сигнализации									
	Раздел 1 Оборудование									
152	1	2308-0301-0102	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	3	703	2109	2109	–	2278
						–	–	–	169	
153	2	2308-0301-1102	Извещатели охранные объемные модели СКИФ ИК. Фотон-10Б	шт.	5	1680	8400	8400	–	9072
						–	–	–	672	
154	3	2308-0301-1102	Извещатели охранные объемные модели СКИФ ИК. Фотон-10	шт.	3	1680	5040	5040	–	5443
						–	–	–	403	
155	4	2308-0303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	15573	15573	15573	–	16819

156	5 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч									
					–		–		–	1246	
			шт.	1	2133		2133		2133	–	2304
					–		–		–	171	
	Раздел 2 Материалы										
157	6 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2. КК8									
			шт.	10	3592		35920		35920	–	38794
					–		–		–	2874	
	Локальная смета №5-1-1 Служебная автодорога										
158	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	1513	143,31	135,78	216821	205428	–	44576	282309
					7,53	33,39	11393	50518	–	20912	
159	2 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,890;									
			т	2859,57	126		360306		–	–	389130
					–		–		–	28824	
160	3 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	1513	61,86	61,86	93597	93597	–	26950	130191
					–	24,74	–	37430	–	9644	

161	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1513	68,42	68,42	103521	103521	–	29110	143241
					–	26,72	–	40431	–	10610	
162	5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=6,000;	м3 уплотненного грунта	9078	6,56	6,56	59548	59548	–	12966	78315
					–	1,98	–	18009	–	5801	
163	6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство обочин дренирующим грунтом НР = 72 %	м3 грунта	35	45,34	45,34	1587	1587	–	420	2168
					–	16,66	–	583	–	161	
164	7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	35	68,43	68,43	2395	2395	–	673	3313
					–	26,71	–	935	–	245	
165	8 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 10(15) см НР = 108 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	м2 покрытия обочин	104	926,95	204,26	96403	21243	70561	11788	116846
					44,22	60,73	4599	6316	–	8655	
166	9 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	14,952	19746		295242		295242	–	318861
					–		–		–	23619	

167	1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя грунта с перемещением в резерв НР = 72 %	м3 грунта	824	38,8	38,8	31970	31970	–	8454	43658
					–	14,25	–	11741	–	3234	
168	2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	3296	35,92	35,92	118395	118395	–	31304	161675
					–	13,19	–	43478	–	11976	
169	3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка грунта с перемещением в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	946	45,34	45,34	42896	42896	–	11342	58577
					–	16,65	–	15753	–	4339	
170	4 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	3784	38,8	38,8	146816	146816	–	38820	200487
					–	14,25	–	53916	–	14851	
171	5 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2312	143,31	135,78	331323	313913	–	68116	431394
					7,53	33,39	17410	77195	–	31955	
172	6 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,890;	т	4369,68	126		550580		–	–	594626

173	7 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %			–		–		–	44046	
			м3 грунта	63	143,3	135,78	9028	8554	–	1856	11755
174	8 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,890;			7,52	33,4	474	2104	–	871	
			т	4369,68	58		253441		–	–	273716
175	9 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %			–		–		–	20275	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4122	1,38	1,38	5689	5689	–	1504	7768
176	10 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %			–	0,51	–	2089	–	575	
			м3 уплотненного грунта	3321	68,42	68,42	227228	227228	–	63897	314415
177	11 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=6,000;			–	26,72	–	88746	–	23290	
			м3 уплотненного грунта	19926	6,56	6,56	130706	130706	–	28460	171899
					–	1,98	–	39528	–	12733	

Локальная смета №7-2-1 Ограждение. Площадка водозаборных сооружений

Раздел 1 Ограждение 1-го пояса

1.1 Ограждение

178	1 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	64,57	39302,18	4474,07	2537742	288891	1666607	581552	3368838
					9017,25	880,04	582244	56824	–	249544	
179	2 1106-0101-0101	Подготовка . Устройство проливки щебня цпр НР = 91 %	м3	1,20347	28783,43	1058,61	34640	1274	31988	1494	39025
					1145,02	219,37	1378	264	–	2891	
180	3 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка СТ1, СТ2 НР = 91 %	т	1,08143	68891,19	15938,16	74501	17236	1607	56762	141764
					51467,04	6212,15	55658	6718	–	10501	
181	4 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж панелей НР = 69 %	т конструкций	37,68685	80822,46	20032,64	3045944	754967	46687	1685540	5110003
					59551,01	5267,65	2244290	198521	–	378519	

Всего по акту	**28 827 396**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 461 011
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 663 013
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 322 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 667 516
- перевозка грузов, тенге	1 164 327
- оборудование, тенге	7 711 575
Накладные расходы, тенге	3 595 822
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 225 536

Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	337 853
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	707 971
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работы	156 242

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	235 247
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**443 233**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**30 707 942**
НДС (12 %)	3 684 953
Итого по Акту	**34 392 895,36**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Бакытбекулы Т.

Подрядчик:
ТОО "ТМ-Тепломир"

Садыков А.Т.

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Кабдиев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"

Грохотов А.Н.