Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир"
БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: Реконструкция водозаборных сооружений в с.Кокпекти, кокпектинского района, ВКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	КОД
		62	13.11.2020	местный бюджет	058,011	ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"	
				республиканский бюджет	431		
		доп.согл №1	13.11.2020	местный бюджет, республиканский бюджет	058, 011, 431		
		доп.согл №2	24.12.2020	местный бюджет, республиканский бюджет	058, 011, 431		
		доп.согл №3	16.04.2021	местный бюджет, республиканский бюджет	058, 011, 431		
		доп.согл №4	21.09.2021	местный бюджет, республиканский бюджет	058, 011, 431		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	125 378 285,83	18 535 186,00	17 368 844,00	17 368 844,00		1 166 342,00		0,00	2 224 222,32	20 759 408,32
Аванс 30%										**0,00**
Всего к оплате										**20 759 408,32**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Руководитель

_____ **Ордаханов Д.М.**

Подрядчик:
ТОО "ТМ-Тепломир"

Директор

_____ **Садыков А.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"

_____ **Грохотов А.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир"
БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: Реконструкция водозаборных сооружений в с.Кокпекти, кокпектинского района, ВКО
Договор №62 от 13.11.2020 года, доп.соглашение №1 от 13.11.2020 года, доп.соглашение №2 от 24.12.2020 года, доп.соглашение №3 от 16.04.2021 года, доп.соглашение №4 от

Акт выполненых работ №3

за сентябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-3-2 Насосная станция на водозаборной скважине. поз.1 Технологическое оборудование											
1	1307-0403-0404	Насос погружной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	101489	37028	101489	37028	6816	43215	156280
					57645	13200	57645	13200	–	11576	
3	1109-0305-0301	Оголовок герметизированный. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0328	533628,05	5030,49	17503	165	14651	1862	20914
					81920,73	365,85	2687	12	–	1549	
4	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3666	246	3666	246	526	2888	7078
					2894	53	2894	53	–	524	
7	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2039	102	2039	102	301	1627	3959
					1636	24	1636	24	–	293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3666	246	3666	246	526	2888	7078
					2894	53	2894	53	–	524	
12	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3666	246	3666	246	526	2888	7078
					2894	53	2894	53	–	524	
14	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2039	102	2039	102	301	1627	3959
					1636	24	1636	24	–	293	
16	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2071	52	2071	52	216	1809	4190
					1803	24	1803	24	–	310	
18	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	31675	1043	31675	1043	16052	14570	49945
					14580	287	14580	287	–	3700	
20	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2497	–	2497	–	2220	271	2989
					277	–	277	–	–	221	
21	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	10625	112	10625	112	9423	1103	12666
					1090	36	1090	36	–	938	
24	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3666	245,5	7332	491	1053	5777	14158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2894	53,5	5788	107	–	1049	
29	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0182	935109,89	463516,48	17019	8436	342	10609	29838
					452802,2	135989,01	8241	2475	–	2210	
35	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	3634	65,5	14536	262	10692	3597	19584
					895,5	22	3582	88	–	1451	
36	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	3136	65	3136	65	2176	899	4358
					895	22	895	22	–	323	
37	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	5	85	1	425	5	36	376	865
					76,8	–	384	–	–	64	
38	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1	531	1	531	1	134	317	916
					396	–	396	–	–	68	
39	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1395000	635000	1395	635	91	868	2444
					669000	208000	669	208	–	181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1122-0601-0308										
		Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	4135000	278000	4135	278	3438	464	4967
					419000	50000	419	50	–	368	
42	1104-0201-0410	Трубы водоподъемные со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР = 85 %	м спуска или подъема труб	15	1470,53	972	22058	14580	546	9123	33675
					462,13	253,4	6932	3801	–	2494	

Итого	**386 941**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70 066
Накладные расходы, тенге	106 778
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 660
Всего	**386 941**

Локальная смета 2-3-3 Насосная станция на водозаборной скважине. поз.1. Электроснабжение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	1308-0304-0203										
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	11149	940	11149	940	7693	2023	14226
					2516	294	2516	294	–	1054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2560	19	2560	19	1348	859	3693
					1193	–	1193	–	–	274	
5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2561,5	19	5123	38	2699	1718	7388
					1193	–	2386	–	–	547	
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2560	19	2560	19	1348	859	3693
					1193	–	1193	–	–	274	
9	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
11	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
13	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1445	169	1445	169	18	948	2584
					1258	59	1258	59	–	191	
		Раздел 2 Электроосвещение									
15	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1001,2	50	5006	250	290	3233	8898
					893,2	4,8	4466	24	–	659	
		Раздел 3 Электроустановочные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2994	–	5988	–	1144	3488	10234
					2422	–	4844	–	–	758	
20	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2994	–	2994	–	572	1744	5117
					2422	–	2422	–	–	379	
22	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР = 61 %	шт.	2	68,5	–	137	–	3	82	237
					67	–	134	–	–	18	
24	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	425	3	1275	9	21	899	2348
					415	1	1245	3	–	174	
26	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	465	4	465	4	8	327	855
					453	1	453	1	–	63	
		Раздел 4 Кабельная продукция									
28	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	30	91,43	1,67	2743	50	582	1532	4617
					70,37	0,57	2111	17	–	342	
29	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	6	107,83	3,33	647	20	134	360	1088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					82,17	1,17	493	7	–	81	
30	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	24	419,46	170,29	10067	4087	1620	3999	15191
					181,67	49,75	4360	1194	–	1125	
	Раздел 5 Материалы										
35	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	36	393,03	13,83	14149	498	4361	6773	22596
					258,06	3,25	9290	117	–	1674	
	Раздел 6 Заземление и молниезащита										
37	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14,28	1507,63	–	21529	–	–	15501	39992
					1507,63	–	21529	–	–	2962	
38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,28	786,34	–	11229	–	–	8085	20859
					786,34	–	11229	–	–	1545	
39	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	663,08	22,71	15914	545	11428	2949	20372
					164,21	6,46	3941	155	–	1509	
40	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	539,7	20,6	10794	412	6628	2784	14664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					187,7	5,6	3754	112	–	1086	
41	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	6003	274	48024	2192	36448	7265	59712
					1173	88,25	9384	706	–	4423	
42	1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	659	96	659	96	30	438	1185
					533	76	533	76	–	88	
		Итого					**339 825**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					120 220				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 612				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 471				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					79 897				
		Накладные расходы, тенге					91 924				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					25 172				
		Всего					**339 825**				
Локальная смета 2-4-2 Насосная станция на водозаборной скважине. поз.2. Технологическое оборудование											
1	1307-0403-0404	Насос погружной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	101489	37028	101489	37028	6816	43215	156280
					57645	13200	57645	13200	–	11576	
3	1109-0305-0301	Оголовок герметизированный. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0328	533628,05	5030,49	17503	165	14651	1862	20914
					81920,73	365,85	2687	12	–	1549	
4	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3666	246	3666	246	526	2888	7078
					2894	53	2894	53	–	524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2039	102	2039	102	301	1627	3959
					1636	24	1636	24	–	293	
10	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3666	246	3666	246	526	2888	7078
					2894	53	2894	53	–	524	
12	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3666	246	3666	246	526	2888	7078
					2894	53	2894	53	–	524	
14	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2039	102	2039	102	301	1627	3959
					1636	24	1636	24	–	293	
16	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2071	52	2071	52	216	1809	4190
					1803	24	1803	24	–	310	
18	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	31675	1043	31675	1043	16052	14570	49945
					14580	287	14580	287	–	3700	
20	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2497	–	2497	–	2220	271	2989
					277	–	277	–	–	221	
21	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	10625	112	10625	112	9423	1103	12666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1090	36	1090	36	–	938	
22	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении. Монтаж вентиля НР = 98 %	шт.	1	273	1	273	1	26	241	555
					246	–	246	–	–	41	
24	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3666	245,5	7332	491	1053	5777	14158
					2894	53,5	5788	107	–	1049	
29	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0182	935109,89	463516,48	17019	8436	342	10609	29838
					452802,2	135989,01	8241	2475	–	2210	
35	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	3634	65,5	14536	262	10692	3597	19584
					895,5	22	3582	88	–	1451	
36	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	3136	65	3136	65	2176	899	4358
					895	22	895	22	–	323	
37	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	5	85	1	425	5	36	376	865
					76,8	–	384	–	–	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1	531	1	531	1	134	317	916
					396	–	396	–	–	68	
39	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1395000	635000	1395	635	91	868	2444
					669000	208000	669	208	–	181	
41	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	4135000	278000	4135	278	3438	464	4967
					419000	50000	419	50	–	368	
42	1104-0201-0410	Трубы водоподъемные со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР = 85 %	м спуска или подъема труб	15	1470,53	972	22058	14580	546	9123	33675
					462,13	253,4	6932	3801	–	2494	

Итого	**387 496**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 096
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70 092
Накладные расходы, тенге	107 019
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 701
Всего	**387 496**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-4-3 Насосная станция на водозаборной скважине. поз.2. Электроснабжение											
Раздел 1 Силовое электрооборудование											
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	11149	940	11149	940	7693	2023	14226
					2516	294	2516	294	–	1054	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2560	19	2560	19	1348	859	3693
					1193	–	1193	–	–	274	
5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2561,5	19	5123	38	2699	1718	7388
					1193	–	2386	–	–	547	
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2560	19	2560	19	1348	859	3693
					1193	–	1193	–	–	274	
9	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
11	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
13	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1445	169	1445	169	18	948	2584
					1258	59	1258	59	–	191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Электроосвещение											
15	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1001,2	50	5006	250	290	3233	8898
					893,2	4,8	4466	24	–	659	
Раздел 3 Электроустановочные изделия											
18	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2994	–	5988	–	1144	3488	10234
					2422	–	4844	–	–	758	
20	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2994	–	2994	–	572	1744	5117
					2422	–	2422	–	–	379	
22	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР = 61 %	шт.	2	68,5	–	137	–	3	82	237
					67	–	134	–	–	18	
24	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	425	3	1275	9	21	899	2348
					415	1	1245	3	–	174	
26	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	465	4	465	4	8	327	855
					453	1	453	1	–	63	
Раздел 4 Кабельная продукция											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	30	91,43	1,67	2743	50	582	1532	4617
					70,37	0,57	2111	17	–	342	
29	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	6	107,83	3,33	647	20	134	360	1088
					82,17	1,17	493	7	–	81	
30	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	24	419,46	170,29	10067	4087	1620	3999	15191
					181,67	49,75	4360	1194	–	1125	
	Раздел 5 Материалы										
35	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	36	393,03	13,83	14149	498	4361	6773	22596
					258,06	3,25	9290	117	–	1674	
	Раздел 6 Заземление и молниезащита										
37	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14,28	1507,63	–	21529	–	–	15501	39992
					1507,63	–	21529	–	–	2962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,28	786,34	–	11229	–	–	8085	20859
					786,34	–	11229	–	–	1545	
39	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	663,08	22,71	15914	545	11428	2949	20372
					164,21	6,46	3941	155	–	1509	
40	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	539,7	20,6	10794	412	6628	2784	14664
					187,7	5,6	3754	112	–	1086	
41	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	6003	274	48024	2192	36448	7265	59712
					1173	88,25	9384	706	–	4423	
42	1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	659	96	659	96	30	438	1185
					533	76	533	76	–	88	

Итого	**339 825**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 220
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 612
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 471
- материалы, изделия и конструкции, тенге	79 897
Накладные расходы, тенге	91 924
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 172
Всего	**339 825**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-5-1 Резервуар чистой воды емкостью 300м3 поз.5. Общестроительные работы											
Раздел 2 Монолитные конструкции											
18	1106-0101-0101	Подготовка из ЦПР. Устройство разуклонки. АС-2 прим.4 НР = 91 %	м3	3,5	30511,43	1059,14	106790	3707	99076	4346	120027
					1144,86	219,71	4007	769	–	8891	
19	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. Балка Бм1 НР = 91 %	м3	4,8	53781,67	5920,21	258152	28417	158265	70145	354561
					14889,58	1169,17	71470	5612	–	26264	
20	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	19,2	1647		31622		31622		34152
21	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	16,6	43725,54	1764,1	725844	29284	558215	131669	926114
					8334,04	382,29	138345	6346	–	68601	
22	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	66,4	1647		109361		109361		118110
31	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00552	69927,54	5797,1	386	32	46	372	819
					55797,1	1268,12	308	7	–	61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00552	279333		1542		1542		1665
33	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	3,51891	160,28	2,56	564	9	446	76	691
					30,98	0,28	109	1	–	51	
34	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	10,55673	225,16	1,61	2377	17	2196	115	2691
					15,54	0,19	164	2	–	199	
40	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы ЛС1 НР = 69 %	т конструкций	0,10025	696029,93	23760,6	69777	2382	63997	2872	78461
					33895,26	7630,92	3398	765	–	5812	
41	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0754	5772		435		435		470
42	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	10,426	159,98	2,49	1668	26	1319	226	2046
					30,98	0,38	323	4	–	152	
43	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=4,000;	м2	20,852	229,62	1,53	4788	32	4338	293	5487
					20,05	0,29	418	6	–	406	
44	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Обетонирование лестницы НР = 91 %	м3	0,066	27848,48	1045,45	1838	69	1693	82	2074
					1151,52	212,12	76	14	–	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальников НР = 99 %	т фасонных частей	0,0359	1278579,39	463537,6	45901	16641	13005	20927	72174
					452785,52	136016,71	16255	4883	–	5346	
46	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2757	–	2757	–	754	1963	5098
					2003	–	2003	–	–	378	
47	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5188	–	5188	–	2561	2574	8383
					2627	–	2627	–	–	621	
50	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. Гидроизоляция лазов. АС-2 прим.6 НР = 93 %	м2 поверхности	6	844,5	17,67	5067	106	3444	1425	7011
					252,83	2,5	1517	15	–	519	

Итого	**1 740 034**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	241 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 722
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 424
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 052 315
Накладные расходы, тенге	237 085
Сметная прибыль (8 %), тенге	128 892
Всего	**1 740 034**

Локальная смета 2-5-2 Резервуар чистой воды емкостью 300м3 поз.5. Технологические трубопроводы

Раздел 1 Подводящий трубопровод (ПД)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	3635,25	65,5	14541	262	10697	3597	19589
					895,5	22	3582	88	–	1451	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,005	935000	463400	4675	2317	94	2915	8197
					452800	136000	2264	680	–	607	
5	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00117	70085,47	5982,91	82	7	10	78	173
					55555,56	854,7	65	1	–	13	
7	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,06	30200	1133,33	1812	68	1446	285	2265
					4966,67	250	298	15	–	168	
8	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,98084	160,03	2,52	317	5	251	42	388
					30,8	–	61	–	–	29	
9	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=4,000;	м2	7,92336	89,61	1,51	710	12	510	131	908
					23,73	0,25	188	2	–	67	
10	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	84,75	1	339	4	28	301	691
					76,75	–	307	–	–	51	
11	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	61250	–	245	–	36	207	488
					52250	–	209	–	–	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Переливной трубопровод (ПР)											
12	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5860,75	89	23443	356	18124	4972	30688
					1240,75	27,5	4963	110	–	2273	
13	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0179	935139,66	463519,55	16739	8297	337	10434	29347
					452793,3	135977,65	8105	2434	–	2174	
17	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00156	69871,79	5769,23	109	9	13	105	231
					55769,23	1282,05	87	2	–	17	
19	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,08	30150	1112,5	2412	89	1926	379	3014
					4962,5	237,5	397	19	–	223	
20	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,51956	159,91	2,63	243	4	192	32	297
					30,93	–	47	–	–	22	
21	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=4,000;	м2	6,07824	89,66	1,65	545	10	391	101	698
					23,69	0,33	144	2	–	52	
22	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	106,5	1	426	4	115	301	785
					76,75	–	307	–	–	58	
23	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	61250	–	245	–	36	207	488
					52250	–	209	–	–	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**98 247**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 233				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 444				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 353				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 206				
		Накладные расходы, тенге					24 087				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 277				
		Всего					**98 247**				
		Локальная смета 2-6-1 Резервуар чистой воды емкостью 300м3 поз.6 Общестроительные работы									
		Раздел 2 Монолитные конструкции									
18	1106-0101-0101	Подготовка из ЦПР. Устройство разуклонки. АС-2 прим.4 НР = 91 %	м3	3,5	30511,43	1059,14	106790	3707	99076	4346	120027
					1144,86	219,71	4007	769	–	8891	
19	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. Балка Бм1 НР = 91 %	м3	4,8	53781,67	5920,21	258152	28417	158265	70145	354561
					14889,58	1169,17	71470	5612	–	26264	
20	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	19,2	1647		31622		31622		34152
21	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	16,6	43725,54	1764,1	725844	29284	558215	131669	926114
					8334,04	382,29	138345	6346	–	68601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	66,4	1647		109361		109361		118110
31	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00552	69927,54	5797,1	386	32	46	372	819
					55797,1	1268,12	308	7	–	61	
32	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00552	279333		1542		1542		1665
33	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	3,51891	160,28	2,56	564	9	446	76	691
					30,98	0,28	109	1	–	51	
34	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	10,55673	225,16	1,61	2377	17	2196	115	2691
					15,54	0,19	164	2	–	199	
40	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы ЛС1 НР = 69 %	т конструкций	0,10025	696029,93	23760,6	69777	2382	63997	2872	78461
					33895,26	7630,92	3398	765	–	5812	
41	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0754	5772		435		435		470
42	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	10,426	159,98	2,49	1668	26	1319	226	2046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					30,98	0,38	323	4	–	152	
43	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=4,000;	м2	20,852	229,62	1,53	4788	32	4338	293	5487
					20,05	0,29	418	6	–	406	
44	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Обетонирование лестницы НР = 91 %	м3	0,066	27848,48	1045,45	1838	69	1693	82	2074
					1151,52	212,12	76	14	–	154	
45	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальников НР = 99 %	т фасонных частей	0,0359	1278579,39	463537,6	45901	16641	13005	20927	72174
					452785,52	136016,71	16255	4883	–	5346	
46	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2757	–	2757	–	754	1963	5098
					2003	–	2003	–	–	378	
47	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5188	–	5188	–	2561	2574	8383
					2627	–	2627	–	–	621	
50	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. Гидроизоляция лазов. АС-2 прим.6 НР = 93 %	м2 поверхности	6	844,5	17,67	5067	106	3444	1425	7011
					252,83	2,5	1517	15	–	519	
		Итого					**1 740 034**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					241 020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					80 722				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 424				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 052 315				
		Накладные расходы, тенге					237 085				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					128 892				
		Всего					**1 740 034**				

Локальная смета 2-6-2 Резервуар чистой воды емкостью 300м3 поз.6 Технологические трубопроводы

Раздел 1 Подводящий трубопровод (ПД)

1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	3635,25	65,5	14541	262	10697	3597	19589
					895,5	22	3582	88	–	1451	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,005	935000	463400	4675	2317	94	2915	8197
					452800	136000	2264	680	–	607	
5	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00117	70085,47	5982,91	82	7	10	78	173
					55555,56	854,7	65	1	–	13	
7	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,06	30200	1133,33	1812	68	1446	285	2265
					4966,67	250	298	15	–	168	
8	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,98084	160,03	2,52	317	5	251	42	388
					30,8	–	61	–	–	29	
9	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=4,000;	м2	7,92336	89,61	1,51	710	12	510	131	908
					23,73	0,25	188	2	–	67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	84,75	1	339	4	28	301	691
					76,75	–	307	–	–	51	
11	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	61250	–	245	–	36	207	488
					52250	–	209	–	–	36	
		Раздел 2 Переливной трубопровод (ПР)									
12	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5860,75	89	23443	356	18124	4972	30688
					1240,75	27,5	4963	110	–	2273	
13	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0179	935139,66	463519,55	16739	8297	337	10434	29347
					452793,3	135977,65	8105	2434	–	2174	
17	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00156	69871,79	5769,23	109	9	13	105	231
					55769,23	1282,05	87	2	–	17	
19	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,08	30150	1112,5	2412	89	1926	379	3014
					4962,5	237,5	397	19	–	223	
20	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,51956	159,91	2,63	243	4	192	32	297
					30,93	–	47	–	–	22	
21	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=4,000;	м2	6,07824	89,66	1,65	545	10	391	101	698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1116-1101-0103				23,69	0,33	144	2	–	52	
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	106,5	1	426	4	115	301	785
					76,75	–	307	–	–	58	
23	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	61250	–	245	–	36	207	488
					52250	–	209	–	–	36	

Итого	**98 247**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 233
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 206
Накладные расходы, тенге	24 087
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 277
Всего	**98 247**

Локальная смета 4-1-1 Наружное электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	16	4553,44	883,38	72855	14134	28529	28493	109456
					1887	586,31	30192	9381	–	8108	

Раздел 2 Кабели и кабельные изделия

4	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	16	94,56	3,31	1513	53	146	960	2671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					82,13	1,19	1314	19	–	198	
5	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Прокладка кабеля по опоре НР = 72 %	м кабеля	96	419,49	170,33	40271	16352	6481	15993	60765
					181,65	49,74	17438	4775	–	4501	
10	2950-1000-0000(пл)	Муфта кабельная соединительная 1Кв СТп 4х(10-16мм)	шт	3	22321		66963		66963		72320
									–	5357	
	Раздел 3 Материалы										
14	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 % К=16,000;	опора	16	8429,63	5692,75	134874	91084	–	66543	217530
					2736,88	2461,81	43790	39389	–	16113	
17	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 % К=16,000;	шт.	16	10411,5	5673,31	166584	90773	8429	71379	257000
					4211,38	1984,69	67382	31755	–	19037	

Итого	**719 742**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	160 116
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	110 548
Накладные расходы, тенге	183 368
Сметная прибыль (8 %), тенге	53 314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**719 742**				
Локальная смета 4-2-1 Сети электроснабжения 0,4КВ											
Раздел 1 Кабели и кабельные изделия											
10	1308-0201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	7898,67	82,83	47392	497	3299	31517	85222
					7266	29,5	43596	177	–	6313	
12	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %	конец	16	151,5	–	2424	–	169	1691	4444
					140,94	–	2255	–	–	329	
		Итого					**89 666**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 851				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					497				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					177				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 468				
		Накладные расходы, тенге					33 208				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 642				
		Всего					**89 666**				
Локальная смета 4-3-1 Сети видеонаблюдения											
Раздел 1 Оборудование											
1	1334-0118-0105	Регистратор двухканальный NM-302. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	21248,5	–	42497	–	1	25923	73894
					21248	–	42496	–	–	5474	
3	1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	32	30326,91	130,81	970461	4186	85891	537744	1628861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27512	36,34	880384	1163	–	120656	
12	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	

Раздел 2 Материалы

17	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	320	393,04	13,83	125773	4425	38769	60202	200853
					258,06	3,23	82579	1035	–	14878	

Итого	**1 943 746**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 021 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	126 422
Накладные расходы, тенге	636 898
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 981
Всего	**1 943 746**

Локальная смета 4-4-1 Сети охраннной сигнализации

Раздел 1 Оборудование

1	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	1269	–	3807	–	174	2216	6505
					1211	–	3633	–	–	482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1259,5	0,63	10076	5	383	5910	17265
					1211	–	9688	–	–	1279	
6	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
		Раздел 2 Материалы									
14	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР = 61 %	шт.	10	68,2	–	682	–	14	407	1176
					66,8	–	668	–	–	87	
		Итого					**76 680**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 452				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 036				
		Накладные расходы, тенге					26 505				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 680				
		Всего					**76 680**				
		Локальная смета 7-2-1 Ограждение. Площадка водозаборных сооружений									
		Раздел 1 Ограждение 1-го пояса									
		1.1 Ограждение									
7	1106-0101-0101	Подготовка . Устройство проливки щебня цпр НР = 91 %	м3	0,29653	28779,55	1058,91	8534	314	7881	368	9614
					1143,22	219,2	339	65	–	712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1308-0202-0307										
		Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования НР = 72 %	км	1,83	43792,35	10355,19	80140	18950	–	48845	139304
					33437,16	3633,88	61190	6650	–	10319	
	1.2 Калитка КМ1										
19	1107-0111-0209										
		Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	788	26	788	26	42	854	1773
					720	4	720	4	–	131	
	1.3 Калитка ВМ1										
23	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство НР = 118 %	шт.	1	27156	4518	27156	4518	655	27985	59552
					21983	1733	21983	1733	–	4411	
27	1308-0202-0307										
		Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования НР = 72 %	км	0,024	43791,67	10375	1051	249	–	640	1826
					33416,67	3625	802	87	–	135	
	Раздел 2 Ограждение 2-го пояса										
	2.1 Ограждение										
32	1106-0101-0101	Подготовка. Устройство проливки щебня цпр НР = 91 %	м3	1,5	28784	1058,67	43176	1588	39871	1862	48641
					1144,67	219,33	1717	329	–	3603	
38	1308-0202-0307										
		Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования НР = 72 %	км	3,8	43792,11	10355	166410	39349	–	101427	289264
					33437,11	3634,21	127061	13810	–	21427	
	2.2 Калитка КМ2										
41	1107-0111-0209										
		Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	788	26	788	26	42	854	1773
					720	4	720	4	–	131	
	2.3 Ворота ВМ2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство НР = 118 %	шт.	1	27156	4518	27156	4518	655	27985	59552
					21983	1733	21983	1733	–	4411	

Итого	**611 299**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 415
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 146
Накладные расходы, тенге	210 820
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 280
Всего	**611 299**

Локальная смета 7-2-2 Ограждение. Площадка водопроводных сооружений

Раздел 1 Ограждение 1-го пояса

1.1 Ограждение

6	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	40,5	39302,17	4474,07	1591738	181200	1045339	364764	2113022
					9017,26	880,02	365199	35641	–	156520	
7	1106-0101-0101	Подготовка . Устройство проливки щебня цпр НР = 91 %	м3	1,2	28784,17	1059,17	34541	1271	31896	1491	38915
					1145	220	1374	264	–	2883	
10	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж панелей НР = 69 %	т конструкций	36,2994	80822,44	20032,62	2933806	727172	44968	1623487	4921876
					59551,01	5267,69	2161666	191214	–	364583	
16	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования НР = 72 %	км	1,79	43791,62	10354,75	78387	18535	–	47777	136257
					33436,87	3634,08	59852	6505	–	10093	

1.2 Калитка КМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	788	26	788	26	42	854	1773
					720	4	720	4	–	131	
	1.3 Калитка ВМ1										
23	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство НР = 118 %	шт.	1	27156	4518	27156	4518	655	27985	59552
					21983	1733	21983	1733	–	4411	
	Раздел 2 Ограждение 2-го пояса										
	2.1 Ограждение										
32	1106-0101-0101	Подготовка. Устройство проливки щебня цпр НР = 91 %	м3	1,4	28784,29	1058,57	40298	1482	37213	1738	45399
					1145	219,29	1603	307	–	3363	
38	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования НР = 72 %	км	3,61	43791,97	10354,85	158089	37381	–	96355	274800
					33437,12	3633,8	120708	13118	–	20356	
	2.2 Калитка КМ2										
41	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	788	26	788	26	42	854	1773
					720	4	720	4	–	131	
	2.3 Ворота ВМ2										
45	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство НР = 118 %	шт.	1	27156	4518	27156	4518	655	27985	59552
					21983	1733	21983	1733	–	4411	
		Итого					**7 652 919**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 755 808				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					976 129				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					250 523				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 160 810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Накладные расходы, тенге	2 193 290
Сметная прибыль (8 %), тенге	566 882

Всего	**7 652 919**
Всего по акту	**16 224 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 262 820
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 631 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	465 551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 924 424
Накладные расходы, тенге	4 204 078
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 201 822
Нормативная трудоемкость, чел/час	4930
Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	259 595
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	543 982
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работы	1 166 342
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**340 566**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**18 535 186**
НДС (12 %)	2 224 222,32
Итого по Акту	**20 759 408,32**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Руководитель

Ордаханов Д.М.

Подрядчик:
ТОО "ТМ-Тепломир"
Директор

Садыков А.Т.

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий
"Стройинтеграция"

Кабдиев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"

Грохотов А.Н.