Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир"
БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: Реконструкция водозаборных сооружений в с.Кокпекти, кокпектинского района, ВКО

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наменование	КОД
		62	13.11.2020	местный бюджет	058,011	ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"	
				республиканский бюджет	431		
		доп.согл №1	13.11.2020	местный бюджет, республиканский бюджет	058, 011, 431		
		доп.согл №2	24.12.2020	местный бюджет, республиканский бюджет	058, 011, 431		
		доп.согл №3	16.04.2021	местный бюджет, республиканский бюджет	058, 011, 431		
		доп.согл №4	21.09.2021	местный бюджет, республиканский бюджет	058, 011, 431		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №5	149 909 836,13	15 206 741,34	11 669 193,34	11 669 193,34		3 537 548,00		0,00	1 824 808,96	17 031 550,30
Аванс 30%										**0,00**
Всего к оплате										**17 031 550,30**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Руководитель

_____Ордаханов Д.М.

Подрядчик:
ТОО "ТМ-Тепломир"

Директор

_____Садыков А.Т.

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____Кабдиев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"

_____Грохотов А.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир"
БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: Реконструкция водозаборных сооружений в с.Кокпекти, кокпектинского района, ВКО
Договор №62 от 13.11.2020 года, доп.соглашение №1 от 13.11.2020 года, доп.соглашение №2 от 24.12.2020 года, доп.соглашение №3 от 16.04.2021 года, доп.соглашение №4 от 21.09.2021 года.

Акт выполненых работ №5
за ноябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 4-1-1 Наружное электроосвещение										
	Раздел 3 Материалы										
19	1308-0303-0501										
		Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=16,000;	шт.	16	4007,13	19,13	64114	306	25056	27901	99376
					2422	–	38752	–	–	7361	
		Итого					**99 376**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 752				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					306				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 056				
		Накладные расходы, тенге					27 901				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 361				
		Всего					**99 376**				
	Локальная смета 7-3-1 Благустройство										
	Раздел 1 Покрытие Тип 1										
1	1127-0401-0102										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	231,75	5659,41	1007,1	1311569	233396	1048238	86884	1510329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0401-0102				129,17	217,96	29935	50513	–	111876	
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	154,5	5659,41	1007,11	874379	155598	698825	57923	1006886
3	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85			129,17	217,97	19956	33676	–	74584	
			т	12,978	19746		256264		256264		276765
	Раздел 2 Покрытие Тип 2								–	20501	
4	1127-0401-0102										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	125,1	5659,42	1007,11	707994	125990	565845	46901	815287
5	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85			129,17	217,97	16159	27268	–	60392	
			т	10,5084	19746		207499		207499		224099
	Раздел 3 Укрепление обочин								–	16600	
6	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10(15) см НР = 108 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	м2 покрытия обочин	834	985,87	204,25	822213	170343	614989	94533	990086
					44,22	60,73	36881	50650	–	73340	
	Раздел 4 Водопропускная труба										
7	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1371125	636000	10969	5088	527	6940	19342
8	2301-0301-0258				669250	207000	5354	1656	–	1433	
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8	21989		175912		175912		189985
9	1122-0601-0308										
		Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	4134500	277875	33076	2223	27503	3714	39733
					418750	50250	3350	402	–	2943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,03864	33954,45	1216,36	1312	47	1140	124	1551
					3234,99	284,68	125	11	–	115	
11	1130-0101-0103	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	0,48	9831,25	247,92	4719	119	3457	1009	6186
					2381,25	120,83	1143	58	–	458	
12	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,228	32008,77	1622,81	7298	370	6514	450	8368
					1815,79	355,26	414	81	–	620	
		Итого					**5 088 617**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					113 317				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					693 174				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					164 315				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 606 713				
		Накладные расходы, тенге					298 478				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					376 935				
		Всего					**5 088 617**				
	Локальная смета 7-4-1 Озеленение										
1	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	573	245,38	9,45	140603	5414	–	120126	281587
					235,93	2,3	135189	1318	–	20858	
2	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	573	248,95	151,63	142648	86885	25831	43072	200578
					52,24	33,18	29932	19013	–	14858	
3	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	985	217,95	157,28	214679	154923	59756	26382	260346
					–	37,2	–	36641	–	19285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1147-0112-0103										
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	9005	245,38	9,45	2209654	85088	–	1887852	4425306
					235,93	2,3	2124566	20720	–	327800	
5	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,9005	429657,97	4144,36	386907	3732	382532	1842	419849
					714,05	1610,22	643	1450	–	31100	
		Итого					**5 587 666**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 290 330				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					336 042				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79 142				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					468 119				
		Накладные расходы, тенге					2 079 274				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					413 901				
		Всего					**5 587 666**				
	Локальная смета 7-5-1 Малые архитектурные формы										
1	8601-0302-0307										
		Скамья без спинки НР = 91 %	шт.	2	43277	73	86554	146	83428	2748	96446
					1490	20	2980	40	–	7144	
2	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	2	15952	–	31904	–	31904	–	34456
					–	–	–	–	–	2552	
		Итого					**130 902**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 980				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					115 332				
		Накладные расходы, тенге					2 748				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 696				
		Всего					**130 902**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего по акту	**10 877 409**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 445 379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 029 668
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	243 497
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 215 220
Накладные расходы, тенге	2 408 401
Сметная прибыль (8 %), тенге	807 893
Нормативная трудоемкость, чел/час	2916
Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	174 039
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	364 698
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,	3 537 548
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	24 725
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**228 323**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**15 206 741,34**
НДС (12 %)	1 824 808,96
Итого по Акту	**17 031 550,30**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Руководитель
_____Ордаханов Д.М.

Подрядчик:
ТОО "ТМ-Тепломир"
Директор
_____Садыков А.Т.

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
_____Кабдиев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
_____Грохотов А.Н.