Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25 » ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТМ-Тепломир», РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Калинина,74-25**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Садыков Арман Турсунгазыевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция водозаборных сооружений в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области" руководитель Ордаханов дамира Маратовича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) «**ТОО "ГРАДОПРОЕКТ" , №Г-49/18**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области"№ 20 от 01.03.2019 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод подземной воды В9,К13,К14	м	976,0		976,0	
Насосная станция на водозаборной скважине	комплект	2		2	
Резевуар чистой воды емкостью 300 м3	шт	2		2	
Фильтр –поглатитель УВ-3	комплект	2		2	
Бурение скважины	м	25		25	
Ограждение 1-го пояса	м	900		900	
Ограждение 2-го пояса	м	820		820	
Протяженность КЛ-0,4кВ	км	3,226		3,226	
Видеонаблюдение	шт	32		32	
Охранная сигнализация	комплект	1		1	
Благоустройство	м2	2379		2379	
Озеленение	м2	10563		10563	
Служебная автодорога	км	0,508		0,508	
МАФ	шт	4		4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

-Насосные станции на водозаборных скважинах (поз.1,2): Здание НС на водозаборной скважине выполнено утепленным блок-контейнером с размерами 3500х2800х2600 мм, установленная на железобетонном основании.

- Резервуары для воды емк. 30 м3 (поз.3,4): резервуары представляют собой заглубленную в земле железобетонную емкость в плане прямоугольной форме с размерами в осях 6000х12000 с люками для установки приборов и лаза. Высота 4,85 м. Бетонные и железобетонные конструкции выполнены с применением гидроизоляционной добавки ПЕНЕТРОН-АДМИКС.

-Наружные сети водопровода В9,К13,К14

Водопровод подземной воды выполнен из стальных электросварных труб ф 108х4 мм по ГОСТ 10704-91 (водовод от насосных станций на водозаборных скважинах до РЧВ) и ф273х4,5мм по ГОСТ 10704-91 (всасывающие трубопроводы насосной станции 2 подъема). На сети выполнены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов диам. 1500мм,2000мм по Т.Пю901-09-11.84.

Переливной трубопровод от резервуаров выполнен из стальных электросварных тру ф159х4,5мм по ГОСТ 10704-91.

Спускной трубопровод от резервуаров для воды выполнен из стальных электросварных труб ф159х4,5мм по ГОСТ 10704-91.

-Электротехническое решение

От ВРУ насосной 2 подъема к ШР (НС поз 1.2) прокладка силовых и контрольных кабелей выполнена в траншее по Т.П.А4-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях» Протяженность КЛ-0,4кВ -3,226 км.

Наружное освещение

Для охранного освещения территории используется граненные металлические опоры с ж/б фундаментом. На опорах установлены светодиодные светильники FREGAT LED 35. Подключение освещения выполняется от существующего шкафа управления наружным освещениям (ЯУ-НО).

Охранная сигнализация

Для охранной сигнализации предусмотрены приборы приемно-контрольной охранно-пожарной ВЭСРС ПК8.

ИК-датчики «Фотон-10» установлены на стене с помощью кронштейнов на высоте 2,3 мот уровня пола. Извещатели охранные типа «штора» установлено в проемах окон. Для шлейфов охранной сигнализации используется кабель КСПВ-2х0,5 мм2.

Видеонаблюдения

Питание камер осуществляется от блока постоянным напряжением 12В. Для передачи сигнала и электропитания используется кабель КВК-П-3х2х0,5. Прокладка выполнена по помещению в гофретрубе ф25,наружная прокладка в земле в п/э трубе ф25.

-Служебная автодорога

Покрытие служебной дороги выполнена из гравийно-песчаной смесью, обработанной портландцементом толщиной 100мм, основание – гравийно-песчаная смесь. Техническая категория автодороги IV –в, длина -0,508 км, ширина полосы движения -3,5м. ширина дорожной одежды-5,5м, тип дорожной одежды облегченной.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноября 2020 года**;
месяц, год
окончание работ **ноября 2021года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7,0** ;
фактически, месяц: **7,0**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция водозаборных сооружений в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО»** готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТМ-Тепломир»" в лице директора**
Садыков Арман Турсунгазыевич 25.11.2021 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **МП**