Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
Исполнитель: ТОО "Атырау Құрылыс 2050"
Наименование строительства и его «Строительство в центральной площади «Площади символа Республики Казахстан» в поселке Макат»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№20	15.04.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополни-расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство в центральной площади «Площади символа Республики Казахстан» в поселке Макат»	5 714 286	5 102 041							428 571	4 000 000,00
Аванс										1 714 286
Итого										4 000 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
БИН 020740002976

Кадыров А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Билдинг-Строй LTD"
БИН 120940004643

Акнуров Н.А.

Исполнитель:
Директор
ТОО"Атырау Құрылыс 2050"
БИН 190140005764

Косжанов Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство в центральной площади «Площади символа Республики Казахстан» в поселке Макат»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство в центральной площади «Площади символа Республики Казахстан» в поселке Макат»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **15.06.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-01 общестроительные работы - КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундаменты									
1	1	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	8	22493,00 3797,00	5216,00 1609,00	179944,00 30376,00	41728,00 12872,00	107840,00		179944,00
2	2	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	4	48383,00 5499,00	2655,00 525,00	193532,00 21996,00	10620,00 2100,00	160916,00		193532,00
3	3	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	$м^3$	30,8	69020,00 13403,00	4179,00 797,00	2125816,00 412812,00	128714,00 24548,00	1584290,00		2125816,00
4	4	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,07194	328104,00		23604,00		23604,00		23604,00
5	5	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,3043	299597,00		690361,00		690361,00		690361,00
6	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,32	48383,00 5499,00	2655,00 525,00	15483,00 1760,00	850,00 168,00	12873,00		15483,00
7	10	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,4	83856,00 30867,00	4672,00 944,00	117398,00 43214,00	6541,00 1322,00	67643,00		117398,00
8	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0026	333904,00		868,00		868,00		868,00
9	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,03928	299597,00		11768,00		11768,00		11768,00
10	13	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0265	82110,00 77226,00	833,00 112,00	2176,00 2046,00	22,00 3,00	108,00		2176,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00956	333904,00		3192,00		3192,00		3192,00
12	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01694	299597,00		5075,00		5075,00		5075,00
13	16	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,715211	115244,00 68013,00	39101,00 10066,00	82423,50 48643,77	27965,80 7199,68	5813,93		82423,50
14	17	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,714723	731101,00 697896,00	26322,00 5948,00	522534,71 498802,07	18812,85 4250,79	4919,79		522534,71
15	18	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	6,95	30303,00		210606,00		210606,00		210606,00
16	19	241-102-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х5,0 мм	м	4,85	7801,00		37835,00		37835,00		37835,00
17	20	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	6	20673,00		124038,00		124038,00		124038,00
18	21	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00025	336414,00		84,00		84,00		84,00
19	22	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01082	398485,00		4311,50		4311,50		4311,50
			Итого по разделу 1: Фундаменты					4351049,71 1059649,84	235253,65 52463,47	3056146,22 0,00	0,00 0,00	4351049,71
			ИТОГО по акту					4351049,71 1059649,84	235253,65 52463,47	3056146,22 0,00	0,00 0,00	4351049,71
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,6			287 169				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									4 638 219
			Сметная прибыль	%	5			231 911				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5			231 911				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 102 041
			НДС	%	12			612 245				
			Итого с НДС									5 714 286

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Атырау Курылыс 2050" **БИН**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Косжанов Нурхан Кайрболатович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кадыров Абилкаир Бесбаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Эксперт технического надзора

М.П. (подпись)

ТОО "Билдинг-Строй LTD" БИН 120940004643
Акнуров Нурлан Айтмухамбетович KZ43VJE00037932 от 18.05.2018г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

М.П. (подпись)

ТОО "ASU JOBA" БИН 090340014343
Кажимова Адеми Бакаровна №00022 от 24.05.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)