Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Алматыинжстрой",г. Алматы, ул. Коммунальная, дом 12** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**950640000206**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QazBuildPro-NT",Республика Казахстан, г. Астана ул. ШАМШИ КАЛДАЯКОВ д. 23А кв. (офис) 513** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640013587**

Договор (контракт) Договор СМР №21/1 от 16.03.2024г Щучинск

Номер документа	Дата составления
11000000022	**20.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция тепловых сетей к микрорайону Ремзавод города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области"			усл.	1	6 817 512,00	6 817 512,00	730 447,71
				Итого	1	x	6 817 512,00	730 447,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Игнатченко В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Исмаилов Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

Подрядчик **ТОО «QazBuildPro-NT», БИН 050640013587, г. Астана, район Алматы, ул. Шәмші Қалдаяқов, д.23А, кв.513**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция тепловых сетей к микрорайону Ремзавод города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№21/1	**16.03.2024**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретен ие материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма к оплате	6 817 512,00	6 087 064,29							730 447,71	6 817 512,00

М.П. Заказчик _____ 2024 года

М.П. Подрядчик _____ 2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «QazBuildPro-NT», БИН 050640013587, г. Астана, район Алматы, ул. Шәмші Қалдаяқов, д.23А, кв.513,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К МИКРОРАЙОНУ РЕМЗАВОД ГОРОДА ЩУЧИНСК, БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА, АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. УЧАСТОК ОТ ТК1 ДО МКР. РЕМЗАВОД**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №21/1 от 16.03.2024 Щучинск

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **01-01-01, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. УЧАСТОК ОТ ТК1 ДО МКР. РЕМЗАВОД** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	871,9376026	265,57	265,57	231560	231560	--	40815	294165	
			НР - 72%; СП - 8%			--	65,02	--	56693		21790		
2	2	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	15433,29557	36,00	--	555599	--		--	600047	
			СП - 8%			--	--	--	--		44448		
3	3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	871,9376026	42,00	36,98	36621	32244	174	9835	50171	
			НР - 72%; СП - 8%			4,82	10,84	4203	9452		3714		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	3.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,034877	4997,00				174			
4	4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1503,316913	216,08	216,08	324837	324836	--	57276	412676	
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,91	--	79540		30562		
5	5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	73,4646962	4976,35	--	365586	--	--	263222	679113	
			НР - 72%; СП - 8%			4976,35	--	365586	--		50305		
6	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1340,262726	38,53	38,53	51640	51640	--	10843	67482	
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,23	--	15051		4999		
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1340,262726	252,63	121,63	338591	163016	--	178845	558836	
			НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	175574	72816		41401		

8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	236,5188834	1344,47	--	317993	--	--	228955	590704
			НР - 72%; СП - 8%			1344,47	--	317993	--		43756	
			Засыпка песком и гравием									
9	9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	126,7816092	7444,20	229,63	943788	29113	709153	212558	1248854
			НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	205522	9184		92507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	9.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	139,45977	5085,00				709153		
10	10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /песком канала и опорными узлами/. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,2643678	1224,13	--	62754	--	--	45183	116572
			НР - 72%; СП - 8%			1224,13	--	62754	--		8635	
11	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка траншеи песком и опорных узлов/	м3 грунта	290,4597701	38,53	38,53	11191	11192	--	2350	14624
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,23	--	3262		1083	
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
		Трубы в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке										
12	12	Е11-240108-0111 1124-0108-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2	4427242,56	1613589,02	885449	322717	25196	633262	1640207
			НР - 99%; СП - 8%			2687678,93	510612,08	537536	102122		121497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	12.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	20,2728	222,00				4501		
12.2	12.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05794	278998,00				16165		
13	13	Е11-220701-0112 1122-0701-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,2	251331,33	--	50266	--	11004	38869	96266
			НР - 99%; СП - 8%			196308,11	--	39262	--		7131	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	13.1	249132 С	Вода техническая	м3	236	28,00				6608		
			ИТОГО:									6369717
			Временные здания и сооружения			1,04 %	66245					
			Итого с временными									6435962
			Зимние удорожания			1,76 %	113273					
			Итого с зимними удорожаниями									6549235
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	130985					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6680220
			Итого в текущих ценах, к = 1,06573947148									7119374
			Итого со скидкой, к = 0,95									6763405
			Итого со скидкой субподрядчика 10%									6087065
			НДС			12 %	730448					
			Итого с НДС									6817512

Сдал
СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «QazBuildPro-NT»

Игнатченко В.Б.

Принял
ПОДРЯДЧИК:
АО "АЛМАТЫИНЖСТРОЙ"