Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 199	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**49 400 000,00**	**49 400 000,00**	**44 107 142,86**				**5 292 857,14**	**49 400 000,00**
Аванс 30 %	**14 820 000,00**	**14 820 000,00**	**13 232 142,86**				**1 587 857,14**	**14 820 000,00**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**34 580 000,00**	**34 580 000,00**	**30 875 000,00**				**3 705 000,00**	**34 580 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Берікұлы А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ **Есмағамбет Е.Д.**
ИИН 970102300203
Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

казчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

дрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

именование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

именование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

оговор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№1
за июль месяц 2024 г.
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

ставлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24968278**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5148359
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2557009*
			машины и механизмы	тенге			1691514
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*333966*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18128408
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 301		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**1346182**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			364344
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*175292*
			машины и механизмы	тенге			454602
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103496*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			527235
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	139		
1	1	**6101-0102-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам	**м^3**	**485,1075226**	**467**	**226545**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ				
			Формула объема = ((((37,72+1,1.2).2+10,9.4).1,24.(1,8+0,5.1,24))+((37,72+1,1.2).1,24.(2,0+0,5.1,24)))- (((((37,72+1,1.2).2+10,9.4).1,24.(1,8+0,5.1,24))+((37,72+1,1.2).1,24.(2,0+0,5.1,24))).0 ,03)				
2	2	**6101-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**$м^3$**	**15,0033254**	**6 360**	**95421**
			Формула объема = (((((37,72+1,1.2).2+10,9.4).1,24.(1,8+0,5.1,24))+((37,72+1,1.2).1,24.(2,0+0,5.1,24))).0 ,03)				
3	3	**6101-0107-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные** Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	**$м^3$**	**85,3**	**1 255**	**107052**
4	4	**211-202-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**85,3**	**6 168**	**526130**
5	5	**6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**$м^3$**	**276,1769408**	**61**	**16847**
			Формула объема = ((((((37,72+1,1.2).2+10,9.4).1,24.(1,8+0,5.1,24))+((37,72+1,1.2).1,24.(2,0+0,5.1,24)))- (85,30+13,5+31,16+(38,52.3+5,75.8).0,4.(0,85-0,15))).0,85)				
6	6	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/** Состав работ: 1. Полив водой	**$м^3$**	**276,1769408**	**199**	**54959**
			Формула объема = ((((((37,72+1,1.2).2+10,9.4).1,24.(1,8+0,5.1,24))+((37,72+1,1.2).1,24.(2,0+0,5.1,24)))- (85,30+13,5+31,16+(38,52.3+5,75.8).0,4.(0,85-0,15))).0,85)				
7	7	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** Состав работ:	**$м^3$**	**276,1769408**	**576**	**159078**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			1. Уплотнение грунта				
			Формула объема = ((((((37,72+1,1.2).2+10,9.4).1,24.(1,8+0,5.1,24))+((37,72+1,1.2).1,24.(2,0+0,5.1,24)))-(85,30+13,5+31,16+(38,52.3+5,75.8).0,4.(0,85-0,15))).0,85)				
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$	48,7371072	3 286	160150
			Формула объема = ((((((37,72+1,1.2).2+10,9.4).1,24.(1,8+0,5.1,24))+((37,72+1,1.2).1,24.(2,0+0,5.1,24)))-(85,30+13,5+31,16+(38,52.3+5,75.8).0,4.(0,85-0,15))).0,15)				
		Раздел 2.	**Фундамент**				**8778814**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2038809
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1015150*
			машины и механизмы	тенге			598871
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112478*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6141137
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	491		
			Монолитный ростверк (АС-6)				
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	$м^3$	13,5	9 402	126927
10	10	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8** Формула объема = 1,02.13,5	$м^3$	13,77	27 672	381043
11	11	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	31,16	27 725	863911
12	12	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8** Формула объема = 31,16.1,015	$м^3$	31,6274	30 005	948980
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 884,58.0,001	т	0,88458	387 658	342915
14	14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 1660,67.0,001	т	1,66067	339 177	563261
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	133,872	1 428	191169

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее				
			Формула объема = ((37,72+0,5.2+12,2+0,35.2).2.0,3+5,45.12.0,3+(37,72-0,1.2-0,6.2).4.0,3+(37,72+0,5.2).2.(0,6-0,4)+(37,72+0,5.2).(0,8-0,4)+5,45.8.(0,6-0,4))				
16	16	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = 2,4.((37,72+0,5.2+12,2+0,35.2).2.0,3+5,45.12.0,3+(37,72-0,1.2-0,6.2).4.0,3+(37,72+0,5.2).2.(0,6-0,4)+(37,72+0,5.2).(0,8-0,4)+5,45.8.(0,6-0,4))	кг	321,2928	511	164181
			Приямок ПР-1 (АС-8)				
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,045	9 402	423
18	18	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8** Формула объема = 1,02.0,045	$м^3$	0,0459	27 672	1270
19	19	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,46	87 253	40136
20	20	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8** Формула объема = 0,46.1,015	$м^3$	0,4669	29 685	13860
21	21	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** Формула объема = 0,001.(11+42)	т	0,053	436 020	23109
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 0,001.10,6	т	0,0106	326 596	3462
23	23	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0085	982 249	8349
			Формула объема = 0,001.(7,54+0,96)				
24	24	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм** Формула объема = 0,001.7,54	т	0,00754	450 225	3395
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 0,001.0,96	т	0,00096	387 658	372

1	1а	2	3	4	5	6	7
26	26	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Решетки приямков металлические. Установка** Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,0369	289 515	10683
			Формула объема = 0,001.36,9				
27	27	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	т	0,0369	167 407	6177
28	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	3,1	1 428	4427
			Формула объема = (0,8.4.0,8+0,9.4.0,15)				
29	29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = 2,4.((0,8.4.0,8+0,9.4.0,15))	кг	7,44	511	3802
			Фундаментные блоки (АС-9)				
30	30	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.	51	7 311	372861
31	31	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.	6	5 491	32946
32	32	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.	25	4 947	123675
33	33	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** Формула объема = 0,543.51+0,265.6+0,195.25	$м^3$	34,158	58 772,7	2007558

1	1а	2	3	4	5	6	7
34	34	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т	0,0774	274 531	21249
			Формула объема = 77,4.0,001				
35	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (77,4.0,001)	т	0,0774	326 596	25279
36	36	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	$м^3$	1,33	18 903	25141
37	37	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8** Формула объема = 1,02.1,33	$м^3$	1,3566	27 672	37540
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	271,252	1 428	387348
			Формула объема = ((37,72+0,4.2+12,2+0,25.2).2.0,85+5,75.12.0,85+(37,72-0,4.2).4.0,85)				
39	39	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = ((37,72+0,4.2+12,2+0,25.2).2.0,85+5,75.12.0,85+(37,72-0,4.2).4.0,85).2,4	кг	651,0048	511	332663
			Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,25(АС-22,23)				
40	40	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	12,93	60 065	776640
41	41	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8** Формула объема = 12,93.1,015	$м^3$	13,12395	30 005	393784
42	42	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,943	76 937	72552

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Формула объема = 943,0.0,001				
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 72,0.0,001	т	0,072	387 658	27911
44	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 871,0.0,001	т	0,871	326 596	284465
			гидроизоляция,(АС-9)				
45	45	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	$м^2$	65	2 390	155350
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**11256329**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2745206
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1366567*
			машины и механизмы	тенге			638041
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*117992*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7873083
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	671		
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -3,12)				
46	46	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (в том числе парапет)** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	1,0081	472 166	475991
			Формула объема = (882+126,1).0,001				
			Крепление и армирование перегородок (АС-17)				
47	47	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	3,34664	472 166	1580170
			Формула объема = (460,06+2886,58).0,001				
48	48	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т	0,38321	1 468 102	562591
			Формула объема = (289,25+93,96).0,001				
49	49	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм** Формула объема = 487:1000	**1000 шт.**	0,487	659 944	321393
			Фундамент под перегородки (АС-18)				
50	50	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	19,4	27 725	537865

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
51	51	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,015.19,4	$м^3$	19,691	27 685	545145
52	52	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 303,7.0,001	т	0,3037	339 177	103008
53	53	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	$м^2$ поверхности	51,9	5 023	260694
54	54	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б** Формула объема = 2,3.51,9	$м^2$	119,37	120	14324
			Монолитные сердечники				
			См-1 (83 шт)(АС-12,13)				
55	55	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	14,94	37 184	555529
			Формула объема = (0,18)Х83				
56	56	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.(0,18))Х83	$м^3$	15,1641	28 420	430964
57	57	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,2991	76 937	176886
			Формула объема = ((30,3-2,6).0,001)Х83				
58	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (10,4.0,001)Х83	т	0,8632	387 658	334626
59	59	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (19,9.0,001)Х83	т	1,6517	326 596	539439

1	1а	2	3	4	5	6	7
			См-2 (4 шт)(АС-12,13)				
60	60	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	1,76	37 184	65444
			Формула объема = (0,44)X4				
61	61	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.(0,44))X4	$м^3$	1,7864	28 420	50769
62	62	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,2796	76 937	21512
			Формула объема = ((72,5-2,6).0,001)X4				
63	63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (18,6.0,001)X4	т	0,0744	387 658	28842
64	64	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (53,9.0,001)X4	т	0,2156	341 917	73717
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-15)				
65	75	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	4,795524	37 184	178317
			Формула объема = (0,38.0,38.3,69.3)X3				
66	76	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	5,224476	60 065	313808
			Формула объема = (3,34-(0,38.0,38.3,69.3))X3				
67	77	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	10,1703	28 420	289040

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Формула объема = (1,015.3,34)X3				
68	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (95.0,001)X3	т	0,285	387 658	110483
69	79	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (388.0,001)X3	т	1,164	341 917	397991
			Обрамление проемов (2 проема) (АС-16)				
70	80	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	2,56	37 184	95191
			Формула объема = (0,08)X32				
71	81	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.0,08)X32	$м^3$	2,5984	28 420	73847
72	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (0,60.0,001)X32	т	0,0192	387 658	7443
73	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (7,84.0,001)X32	т	0,25088	326 596	81936
			Перемычки Пр-1...Пр-13 (АС-19,20)				
74	84	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	3,28	98 978	324648
			Формула объема = 0,86+2,42				
75	85	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (0,86+2,42).1,015	$м^3$	3,3292	28 420	94616
76	86	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,37	76 937	28467
			Формула объема = (211,0+159,0).0,001				

1	1а	2	3	4	5	6	7
77	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (40,0+46,0).0,001	т	0,086	387 658	33339
78	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (171,0+113,0).0,001	т	0,284	326 596	92753
			Монолитный пояс МП-2 на отм.+3,000(АС-24,25,26)				
79	89	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	17,4	60 065	1045131
80	90	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 17,4.1,015	$м^3$	17,661	28 420	501926
81	91	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,09589	76 937	161251
			Формула объема = 2095,89.0,001				
82	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 694,68.0,001	т	0,69468	387 658	269298
83	93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 75,85.0,001	т	0,07585	326 596	24772
84	94	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = 1325,36.0,001	т	1,32536	341 917	453163
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3586953**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3586953
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)				
85	101	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** Формула объема = 5,98.1,19.38+5,98.0,99.26	$м^2$	424,3408	8 453	3586953
		ИТОГО по акту					**24968278**

1	1а	2	3	4	5	6	7
		Общеплощадочные затраты - 6,6%		**Тенге**			**1 647 906,35**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**2 360 199,86**
		ИТОГО		**Тенге**			**26 616 184,35**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**1 330 809,22**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**579 527,68**
		ИТОГО		**Тенге**			**30 886 721,11**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**33 203 225,19**
		Итого с понижающим коэффициентом		**Тенге**			**32 539 160,69**
		НДС 12%		**Тенге**			**3 904 699,28**
		ИТОГО		**Тенге**			**36 443 859,97**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2024 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844
Главный специалист_____Берікұлы А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____Қайырханұлы Д.

Приказ №

казчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

дрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

именование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

именование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

оговор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№2
за июль месяц 2024 г.
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

ставлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8291715**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3445622
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1715175*
			машины и механизмы	тенге			70403
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22279*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4775689
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	836		
			Раздел 1. Стены				**8291715**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3445622
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1715175*
			машины и механизмы	тенге			70403
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22279*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4775689
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	836		
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				
1	27	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и	**$м^3$ кладки**	**125,5**	**18 812**	**2360906**
2	28	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**21,89537**	**24 018**	**525883**

1	1а	2	3	4	5	6	7
3	29	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** Формула объема = 0,38.1000.125,5:1000	1000 шт.	47,69	64 414	3071904
4	30	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	310	3 727	1155370
5	31	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** Формула объема = 0,023.(310)	$м^3$	7,13	24 018	171248
6	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** Формула объема = 0,0504.1000.(310):1000	1000 шт.	15,624	64 414	1006404

		ИТОГО по акту				**8291715**
		Общеплощадочные затраты - 6,6%	**Тенге**			**547 253,19**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**1 492 968,67**
		ИТОГО	**Тенге**			**8 838 968,19**
		Сметная прибыль - 5%	**Тенге**			**441 948,41**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**			**206 638,74**
		ИТОГО	**Тенге**			**10 980 524,01**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075	**Тенге**			**11 804 063,31**
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**			**11 567 982,17**
		НДС 12%	**Тенге**			**1 388 157,86**
		ИТОГО	**Тенге**			**12 956 140,03**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2024 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844
Главный специалист_____Берікұлы А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____Қайырханұлы Д.

Приказ №