Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 199	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**301 501 419,07**	**301 501 419,07**	**112 574 133,87**				**13 508 896,06**	**126 083 029,93**
Аванс 30 %	**90 450 425,72**	**90 450 425,72**	**33 772 240,16**				**4 052 668,82**	**37 824 908,98**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**211 050 993,35**	**211 050 993,35**	**78 801 893,71**				**9 456 227,24**	**88 258 120,95**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист_____ **Берікұлы А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295

Генеральный директор_____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____ **Есмағамбет Е.Д.**
ИИН 970102300203
Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №18
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1998237**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			710045
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*354642*
			машины и механизмы	тенге			92435
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23528*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1195759
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		
		Раздел 1.	**Разные работы**				**1998237**
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)				
			Козырек				
1	**110**	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,32002**	**317 013**	**101451**
2	**111**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,32002**	**365 165**	**116860**
3	**112**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**8,0005**	**248**	**1984**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	113	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	8,0005	385	3080
5	114	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	5,3	5 092	26988
6	115	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	6,095	3 019	18401
7	116	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	8,52	7 559	64403
8	117	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	14,36	845	12134
9	118	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель**	$м^2$	14,719	2 561	37695
			Покрытие пола				
10	119	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	5,76	3 425	19728
11	120	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,144	26 701	3845
12	121	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)**	$м^2$	5,8752	2 865	16832
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)				
13	127	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,112	291 735	32674
14	128	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,112	365 165	40898
15	129	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,35544	317 013	112679
16	130	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	0,26301	418 152	109978

1	2	3	4	5	6	7	8
17	131	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,08921	409 591	36540
18	132	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00322	365 165	1176
19	133	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	12,4404	248	3085
20	134	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	12,4404	385	4790
			Козырек				
21	135	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	0,11	245 670	27024
22	136	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,11	3 746	412
23	137	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,000187	205 945	39
24	138	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,000737	725 499	535
25	139	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,00011	435 089	48
26	140	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	6,12	5 092	31163
27	141	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	7,038	3 019	21248
28	142	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	5,36	7 559	40516
			Покрытие пола				
29	143	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	12,65	3 425	43326

1	2	3	4	5	6	7	8
30	144	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,25	26 701	6675
31	145	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)**	$м^2$	12,903	2 865	36967
			Ограждение				
32	146	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м ограждения	12	2 846	34152
33	147	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,11104	1 146 761	127336
34	148	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	4,141792	385	1595
35	149	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85**	1000 шт.	0,032	65 509	2096
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (АС-32,33)				
36	150	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,44466	317 013	140963
37	151	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,40266	411 425	165664
38	152	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,042	357 986	15035
39	153	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	19,34271	248	4797
40	154	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	19,34271	385	7447
41	155	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	5,1198	1 590	8140
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)				
42	161	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т конструкций	0,033	70 413	2324

1	2	3	4	5	6	7	8
43	162	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,06093	317 013	19316
44	163	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09393	409 591	38473
45	164	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,085955	385	1573
46	165	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны полимерной двухслойной	$м^2$	5,2	714	3713
47	166	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	5,2	3 146	16359
48	167	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	5,28	3 425	18084
49	168	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1	26 701	2670
50	169	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	$м^2$	5,3856	2 865	15430
51	170	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,8285	1 590	2907
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)				
52	176	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,1869	70 413	13160
53	177	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,1954	317 013	61944
54	178	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,3154	418 152	131885
55	179	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,04636	409 591	18989
56	180	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00092	365 165	336

1	2	3	4	5	6	7	8
57	181	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01962	357 986	7024
58	182	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	13,3805	248	3318
59	183	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	13,3805	385	5151
60	184	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	7,09	5 092	36102
61	185	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	8,1535	3 019	24615
62	186	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	4,78	7 559	36132
			Козырек				
63	187	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	0,084	245 670	20636
64	188	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,084	3 746	315
65	189	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0001428	205 945	29
66	190	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0005628	725 499	408
67	191	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,000084	435 089	37
68	192	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	5,31	3 425	18187
69	193	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,12	26 701	3204
70	194	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)**	$м^2$	5,4162	2 865	15517

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**1 998 237,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**131 883,64**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**315 811,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 130 120,64**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**106 506,03**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**48 918,63**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 601 356,31**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**2 796 458,03**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**2 740 528,87**
		НДС 12%		**Тенге**			**328 863,46**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 069 392,33**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №19
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8441309**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2979117
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1494521*
			машины и механизмы	тенге			36845
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11310*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5425350
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	671		
		Раздел 1.	**Кровля**				**752038**
			Аэраторы (лист 21, прим.2)				
1	**59**	**6110-0402-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство аэраторов**	**шт.**	**20**	**3 038**	**60760**
2	**60**	**246-301-0604** *РСНБ РК 2022*	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (аэратор)**	**шт.**	**20**	**11 232**	**224640**
			Накрывочный элемент (лист 21, прим.3)				
3	**61**	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив**	**м**	**102,26**	**3 218**	**329073**
			Снегозадержатели (л.11)				

1	2	3	4	5	6	7	8
4	62	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м	37,72	1 093	41228
5	63	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубчатый снегозадержатель**	м	37,72	2 554	96337
		Раздел 2.	**Полы**				**162828**
			Плинтус, пороги (лист 17)				
6	99	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	245,01	530	129855
7	100	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**	м порога	18,62	766	14263
8	101	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Порог стыкоперекрывающий**	м	19,551	957	18710
		Раздел 3.	**Проемы**				**4116983**
			Дверные блоки (лист 15)				
9	102	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	5,2	10 342	53778
10	103	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	$м^2$	5,2	42 023	218520
11	104	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)**	шт.	2	2 203	4406
12	107	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	1,976	5 699	11261
13	108	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.13)**	$м^2$	1,976	52 373	103489
14	109	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	62,52349	5 762	360260

1	2	3	4	5	6	7	8
15	110	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**$м^2$**	**13,17156**	**12 734**	**167727**
16	111	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**27,29578**	**12 298**	**335684**
17	112	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**22,05615**	**14 666**	**323475**
			Витражи (лист 15,16)				
			ВТР-1 (витраж наружний)				
18	129	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**2,25385**	**3 341**	**7530**
19	130	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)**	**$м^2$**	**2,25385**	**122 342**	**275741**
20	131	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**2,7641**	**3 039**	**8400**
21	132	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)**	**$м^2$**	**2,7641**	**136 224**	**376537**
			ВРТ-2 (витраж внутренний)				
22	133	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**2,7925**	**3 341**	**9330**
23	134	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)**	**$м^2$**	**2,7925**	**109 410**	**305527**
24	135	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**2,7641**	**3 039**	**8400**
25	136	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)**	**$м^2$**	**2,7641**	**119 322**	**329818**
			ВТР-3 (витраж внутренний)				
26	137	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**3,2629**	**3 341**	**10901**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	138	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3,2629	109 410	356994
28	139	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	2,7641	3 039	8400
29	140	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,7641	119 322	329818
30	141	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	5,66538	-10 673	-60467
31	142	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	$м^2$	5,66538	3 006	17030
			ВТР-4 (витраж внутренний)				
32	143	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3 341	11320
33	144	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3,3883	109 410	370714
34	145	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,7091	3 039	5194
35	146	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,7091	119 322	203933
36	147	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	4,791556	-10 673	-51140
37	148	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	$м^2$	4,791556	3 006	14403
		Раздел 4.	**Отделка помещений**				**2627729**
			Потолок (лист 17)				
38	153	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	387,75	1 256	487014
39	154	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	267,5475	507	135647

1	2	3	4	5	6	7	8
40	155	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	11,99	741	8885
41	156	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,8343	507	3465
42	162	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	260,08	1 054	274124
43	163	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28947
			Стены (лист 17)				
44	175	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	793,63	1 122	890453
45	176	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	499,9869	507	253493
46	177	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	51,24	665	34075
47	178	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	26,6448	507	13509
48	179	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1 230	116850
49	180	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	1 977	189693
			Отбойная планка				
50	181	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	8,385	845	7085
51	182	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	57,2975	1 510	86519
			Откосы (лист 17, прим. 1)				
52	186	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	78,54	1 122	88122

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**187**	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,0494802**	**199 032**	**9848**
		Раздел 5.	**Отделка фасада**				**471333**
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
54	**192**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**53,8**	**640**	**34432**
55	**193**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**20,982**	**497**	**10428**
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
56	**198**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**281,15**	**640**	**179936**
57	**199**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**109,6485**	**497**	**54495**
			Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19, узел №3)				
58	**202**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**89,75**	**640**	**57440**
59	**203**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**35,0025**	**497**	**17396**
			Декоративный карниз (л.3, л.19, узел №3)				
60	**210**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**16,224**	**640**	**10383**
61	**211**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**6,32736**	**497**	**3145**
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
62	**216**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**48,73**	**640**	**31187**
63	**217**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**19,0047**	**497**	**9445**
			Внутренняя часть парапета				

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**220**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м²**	**52,7**	**640**	**33728**
65	**221**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**20,553**	**497**	**10215**
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
66	**224**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м²**	**22,91**	**640**	**14662**
67	**225**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**8,9349**	**497**	**4441**
		Раздел 6.	**Разные работы**				**310398**
			Водосточная система (л.6, прим.2)				
68	**226**	**6110-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов подвесных (и труб)**	**м**	**58,1**	**2 347**	**136361**
69	**227**	**224-106-0101** *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**37,7**	**2 253**	**84938**
70	**228**	**224-106-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**20,4**	**2 753**	**56161**
			Перегородка гардеробная (л.9, прим.4)				
71	**229**	**1110-0111-0101** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту /перегородка гардеробная/**	**м² деталей**	**2,33**	**3 360**	**7829**
72	**230**	**232-105-0305** *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х8 мм**	**м²**	**2,33**	**2 057**	**4793**
73	**231**	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**601**	**1202**
74	**232**	**223-502-0501** *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	**шт.**	**1**	**750**	**750**
			Водосточная воронка (л.11, чертеж)				
75	**233**	**6110-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	**шт.**	**4**	**1 011**	**4044**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	234	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	3 580	14320
		ИТОГО по акту					8 441 309,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			557 126,39
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			1 287 411,00
		ИТОГО		Тенге			8 998 435,39
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			449 921,77
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			205 716,93
		ИТОГО		Тенге			10 941 485,09
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			11 762 096,47
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			11 526 854,54
		НДС 12%		Тенге			1 383 222,55
		ИТОГО		Тенге			12 910 077,09

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Водопровод, канализация**

Договор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №20
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-01 Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3437566**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			417820
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*203291*
			машины и механизмы	тенге			10027
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2930*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1224770
			оборудование	тенге			1784950
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	85		
		Раздел 1.	**Водопровод**				**854107**
			Водомерный узел				
1	**1**	**6114-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**58 586**	**58586**
2	**2**	**242-303-0203** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**7 728**	**23184**
3	**3**	**242-303-0201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**4 474**	**4474**
4	**4**	**241-114-0101** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**323**	**646**
5	**5**	**241-113-0101** *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**431**	**862**
6	**6**	**241-112-0105** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм**	**шт.**	**2**	**137**	**274**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм**	**шт.**	**4**	**5 706**	**22824**
8	8	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**1**	**14 773**	**14773**
			Приборы КиП и А				
9	9	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С**	**шт.**	**1**	**24 788**	**24788**
			Арматура В1				
10	10	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**3 796**	**3796**
11	11	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**18**	**2 530**	**45540**
			Трубопроводы В1				
12	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**146,8**	**339**	**49765**
			Арматура Т3, Т4				
13	23	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**19**	**4 474**	**85006**
14	24	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка воздухоотводчиков**	**шт.**	**1**	**9 018**	**9018**
15	25	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**1**	**4 549**	**4549**
			Трубопроводы Т3, Т4				
16	31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**125,9**	**339**	**42680**
			Оборудование				
17	35	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л**	**комплект**	**1**	**16 997**	**16997**
18	36	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л**	**комплект**	**1**	**310 501**	**310501**
19	37	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06* *Изм. и доп. вып. 28*	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**	**8 703**	**8703**
20	38	511-403-0201 *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м^3/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**99 449**	**99449**
21	39	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**2**	**8 423**	**16846**
22	40	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**2**	**5 423**	**10846**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2.	**Канализация**				**2583459**
			Канализация К1				
			Сантехническое оборудование				
23	**41**	**6115-0103-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**17**	**10 772**	**183124**
24	**42**	**244-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**	**комплект**	**17**	**21 725**	**369325**
25	**43**	**244-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**17**	**2 051**	**34867**
26	**44**	**6115-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**5**	**10 129**	**50645**
27	**45**	**244-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**5**	**53 664**	**268320**
28	**46**	**6115-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**3**	**4 251**	**12753**
29	**47**	**244-102-0701** *РСНБ РК 2022*	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм**	**шт.**	**3**	**20 248**	**60744**
30	**48**	**244-104-0605** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**3**	**896**	**2688**
31	**49**	**6115-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**4**	**5 283**	**21132**
32	**50**	**521-301-3003001** *СпрСЦ 01.2024*	**Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм**	**шт.**	**4**	**343 750**	**1375000**
33	**51**	**244-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**4**	**2 051**	**8204**
			Фасонные части				
34	**56**	**241-212-0402** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**483**	**483**
35	**57**	**241-209-2406** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**277**	**1108**
36	**58**	**241-209-2404** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**189**	**378**
37	**59**	**241-209-2401** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**72**	**144**
38	**60**	**241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**5**	**382**	**1910**
39	**61**	**241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**1**	**382**	**382**
40	**62**	**241-208-3601** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**5**	**106**	**530**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	63	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
42	65	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	136	272
			Сантехническое оборудование				
43	66	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	6	3 755	22530
44	67	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	18	6 779	122022
45	68	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11205
46	69	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9 945	29835
47	70	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	1 370	4110
48	71	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524	1572
		ИТОГО по акту					3 437 566,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			109 072,66
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			181 137,00
		ИТОГО		Тенге			3 546 638,66
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			88 084,43
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			74 555,51
		ИТОГО		Тенге			3 890 415,60
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			4 182 196,77
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			4 098 552,84
		НДС 12%		Тенге			491 826,34
		ИТОГО		Тенге			4 590 379,18

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082903 от 22.09.2023 года
Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"
Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

Договор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №21
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-02 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1410566**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			316704
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*154203*
			машины и механизмы	тенге			8043
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2134*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			768453
			оборудование	тенге			317366
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		
		Раздел 1.	**Кондиционирование**				**429894**
1	**38**	**6118-0505-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	**шт.**	**1**	**25 720**	**25720**
2	**39**	**246-704-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели RXM20R9**	**шт.**	**1**	**404 174**	**404174**
		Раздел 2.	**Тепловой узел**				**980672**
3	**40**	**6115-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)**	**комплект**	**2**	**16 997**	**33994**
4	**41**	**513-108-0128** *РСНБ РК 2022*	**Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт**	**комплект**	**2**	**88 976**	**177952**
5	**42**	**6116-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**75 721**	**151442**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	43	511-403-0602 *СпрСЦ 01.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414
7	44	6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 $м^3$	шт.	1	83 768	83768
8	45	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13587
9	46	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	11 724	11724
10	47	242-313-0303 *СпрСЦ 01.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48005
11	48	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 536	2536
12	49	245-501-0901 *СпрСЦ 01.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
13	50	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	11 724	11724
14	51	242-309-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 438	4438
15	52	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 387	8774
16	53	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755	26755
17	54	261-302-0263 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553
18	55	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1 743	3486
19	56	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	2	3 039	6078
20	57	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	1 751	3502
21	58	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
22	59	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 463	8926

1	2	3	4	5	6	7	8
23	60	242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	33 343	66686
24	61	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12 677	50708
25	62	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398	33592
26	63	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3 901	19505
27	64	242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	6 940	13880
28	65	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 254	2254
		ИТОГО по акту					1 410 566,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			72 151,20
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			137 263,00
		ИТОГО		Тенге			1 482 717,20
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			58 267,56
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			32 399,60
		ИТОГО		Тенге			1 710 647,36
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			1 838 945,92
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			1 802 167,00
		НДС 12%		Тенге			216 260,04
		ИТОГО		Тенге			2 018 427,04

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"
Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

Договор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №22
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9083965**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1274231
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*620192*
			машины и механизмы	тенге			52280
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15353*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7757454
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	278		
			Щитовое оборудование				
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**10 873**	**10873**
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА**	**шт.**	**1**	**140 815**	**140815**
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 790**	**5790**
4	4	247-204-7410 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 125А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**18 669**	**18669**
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 127**	**5127**
6	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**19 519**	**19519**
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**34**	**5 790**	**196860**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	647	5176
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575	1150
10	10	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2016
11	11	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
12	12	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
13	13	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	19	5 820	110580
14	14	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 091	4182
15	15	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 790	5790
16	16	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731	6731
17	17	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 790	5790
18	18	247-204-8768 *СпрСЦ 01.2024*	Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-3/3 400A 35kA TR EKF AVERES(ABP-125A-380B)	шт.	1	226 375	226375
			Световое оборудование				
19	26	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	2 962	346554
20	27	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320036
21	28	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2417778
22	29	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	46 221	1479072
23	30	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330705
24	31	247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	5	35 777	178885
25	32	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	2 823	53637

1	2	3	4	5	6	7	8
26	33	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289
27	34	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12-К "Не входи!"	шт.	16	1 919	30704
28	35	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	9	2 823	25407
29	36	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.(Датчик движения микроволновый)	4	3 277	13108
30	37	247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Реле тепловое РТЭ 1304, 0,4-0,63А(Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66)	шт.	5	3 914	19570
31	38	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	13 978	111824
32	39	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	35 974	287792
33	40	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	8	3 909	31272
34	41	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	6 991	13982
35	42	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802
			Электроустановочные изделия				
36	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	159	1 097	174423
37	44	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	936	5616
38	45	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	115	613	70495
39	46	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	45	17	765
40	47	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1 647	4941
41	48	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	28	478	13384
42	49	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536	5360

1	2	3	4	5	6	7	8
43	50	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	3	434	1302
44	51	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	3	478	1434
45	52	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	3	536	1608
			Прочие изделия				
46	55	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм**	шт.	30	234	7020
47	56	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распаячная, скрытого монтажа**	шт.	60	295	17700
48	57	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)**	шт.	8	973	7784
			Заземление и молниезащита				
49	58	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	$м^3$	12,6	5 300	66780
50	59	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	30	1 493	44790
51	60	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	12,6	3 286	41404
52	61	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)**	шт.	2	2 450	4900
53	62	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	**Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм**	шт.	2	37 171	74342
54	63	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	м	30	1 289	38670
55	64	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	**Держатель для полосы 25х4**	шт.	60	1 498	89880
56	65	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	**Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni**	шт.	10	6 017	60170
57	66	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	**Комплект заземления, 3м HZ**	шт.	6	41 546	249276
58	67	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI**	шт.	1	9 305	9305
59	68	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	**Цинковый спрей "Presto" 400мл**	шт.	1	17 478	17478

1	2	3	4	5	6	7	8
60	69	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079
61	70	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670	51030
62	71	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 397	335280
63	72	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	360	3 297	1186920
64	73	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	6 892	20676
		ИТОГО по акту					9 083 965,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			599 541,69
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			555 180,00
		ИТОГО		Тенге			9 683 506,69
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			484 175,33
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			204 773,73
		ИТОГО		Тенге			10 927 635,76
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			11 747 208,44
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			11 512 264,27
		НДС 12%		Тенге			1 381 471,71
		ИТОГО		Тенге			12 893 735,98

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмагамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"
Эксперт_____ Кайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Система связи**

Договор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №23
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-04 Система связи

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1997852**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			518681
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*272025*
			машины и механизмы	тенге			17596
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4009*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1117872
			оборудование	тенге			343703
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	120		
		Раздел 1.	**Система вызова посетителей**				**622133**
1	**1**	**6125-0411-0215** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**7**	**9 660**	**67620**
2	**2**	**КП** *поз.81*	**Световое табло MP-740R2**	**шт**	**7**	**45 178,57**	**316250**
3	**3**	**КП** *поз.80*	**Кнопка вызова MP-411D1**	**шт**	**7**	**23 402,5**	**163818**
4	**4**	**6125-1001-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1**	**5 170**	**5170**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	13885
6	6	248-306-0373 *СпрСЦ 01.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15541
7	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	272	30192
8	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	111	87	9657
		Раздел 2.	Видеонаблюдение				725295
9	9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 160	4160
10	10	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73 625	73625
11	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
12	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	14 988	74940
13	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772
14	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	33 917	101751
15	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 790	5790
17	17	521-101-0401026 *СпрСЦ 01.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
18	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	842	4210
			Кабели,материалы				