Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 199	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**175 418 389,14**	**175 418 389,14**	**33 270 127,21**				**3 992 415,26**	**37 262 542,47**
Аванс 30 %	**52 625 516,74**	**52 625 516,74**	**9 981 038,16**				**1 197 724,58**	**11 178 762,74**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**122 792 872,40**	**122 792 872,40**	**23 289 089,04**				**2 794 690,69**	**26 083 779,73**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Берікұлы А.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ **Есмағамбет Е.Д.**
ИИН 970102300203
Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №14
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1011958**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			133743
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*66574*
			машины и механизмы	тенге			61628
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12006*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			816589
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
		Раздел 1.	**Разные работы**				**1011958**
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)				
1	**105**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,3**	**9 402**	**2821**
2	**106**	**212-101-1810** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**0,306**	**27 672**	**8468**
3	**107**	**6103-0101-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м^3**	**1,06**	**28 606**	**30322**
4	**108**	**212-101-2010** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**1,0759**	**29 685**	**31938**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**109**	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,00326**	**338 778**	**1104**
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)				
6	**122**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**1,6**	**9 402**	**15043**
7	**123**	**212-101-1810** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**1,632**	**27 672**	**45161**
8	**124**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**6,8**	**12 800**	**87040**
9	**125**	**212-101-2010** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**6,902**	**29 685**	**204886**
10	**126**	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,561**	**338 778**	**190054**
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)				
11	**156**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,26**	**9 402**	**2445**
12	**157**	**212-101-1810** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**0,2652**	**27 672**	**7339**
13	**158**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**2,3**	**12 800**	**29440**
14	**159**	**212-101-2010** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**2,3345**	**29 685**	**69300**
15	**160**	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,12957**	**338 778**	**43895**
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)				
16	**171**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,46**	**9 402**	**4325**
17	**172**	**212-101-1810** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**0,4692**	**27 672**	**12984**
18	**173**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**3,4**	**12 800**	**43520**
19	**174**	**212-101-2010** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**3,451**	**29 685**	**102443**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	175	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,23446	338 778	79430
		ИТОГО по акту					1 011 958,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			66 789,23
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			62 747,00
		ИТОГО		Тенге			1 078 747,23
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			53 937,36
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			22 829,88
		ИТОГО		Тенге			1 218 261,47
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			1 309 631,08
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			1 283 438,46
		НДС 12%		Тенге			154 012,62
		ИТОГО		Тенге			1 437 451,08

Подрядчик:
ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №15
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19241478**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9710584
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4876045*
			машины и механизмы	тенге			375524
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*104864*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9155370
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 203		
		Раздел 1.	**Стены**				**824800**
			Кладка вентшахты (лист 19, 14)				
1	**36**	**6111-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе**	**$м^3$ изоляции**	**3,2**	**33 167**	**106134**
2	**37**	**234-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**3,072**	**66 535**	**204396**
3	**38**	**1114-0302-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**68,9**	**7 464**	**514270**
		Раздел 2.	**Кровля**				**2795059**
			Утепление кровли (л.14, 21)				

1	2	3	4	5	6	7	8
4	39	6110-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	**м^2**	**483,9**	**1 093**	**528903**
5	40	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м^2**	**556,485**	**889**	**494715**
6	41	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м^2**	**1 093,614**	**987**	**1079397**
7	42	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**м^2**	**483,9**	**1 291**	**624715**
8	43	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (50 мм)**	**м^2**	**38,839**	**1 325**	**51462**
9	44	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,5942367**	**26 701**	**15867**
		Раздел 3.	**Полы**				**3094119**
			Тип А (лист 18)				
10	78	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**217,43**	**6 110**	**1328497**
11	79	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм**	**м^2**	**221,7786**	**3 513**	**779108**
			Тип Б				
12	88	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м^2**	**180,54**	**1 921**	**346817**
13	89	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**м^2**	**184,1508**	**3 354**	**617642**
			Тип В				
14	96	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)**	**м^2 стяжки**	**11,99**	**2 446**	**29328**
15	97	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м^2 стяжки**	**-11,99**	**181**	**-2170**
16	98	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	**кг**	**45,562**	**-112**	**-5103**
		Раздел 4.	**Проемы**				**921418**
			Дверные блоки (лист 15)				

1	2	3	4	5	6	7	8
17	102	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м^2	5,2	10 342	53778
18	103	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м^2	5,2	42 023	218520
19	104	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	2	2 203	4406
20	105	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	5,928	5 699	33784
21	106	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	5,928	33 823	200503
			Окна (лист 15,16)				
			Подоконные доски				
22	125	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4 349	152215
23	126	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 608	91280
24	127	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 7)	м^2	18,6945	5 546	103680
25	128	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (прим. 11)	шт.	28	2 259	63252
		Раздел 5.	Отделка помещений				7105409
			Потолок (лист 17)				
26	149	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м^2	372,4	2 763	1028941
27	150	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 535,4052	76	116691
28	151	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	27,34	2 095	57277
29	152	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	76	5712
30	157	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м^2	15,35	6 503	99821
31	158	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	0,78285	19 185	15019
32	159	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м^2	15,35	6 348	97442

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**160**	**212-402-0105** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м^3**	**0,4912**	**25 080**	**12319**
34	**161**	**214-402-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм**	**м^2**	**16,578**	**816**	**13528**
			Стены (лист 17)				
35	**173**	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**466,24**	**7 635**	**3559742**
36	**174**	**232-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м^2**	**475,5648**	**2 546**	**1210788**
			Откосы (лист 17, прим. 1)				
37	**183**	**1114-0302-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**78,54**	**7 133**	**560226**
38	**184**	**6112-0202-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)**	**м^2**	**78,54**	**3 975**	**312196**
39	**185**	**232-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**201,37656**	**78**	**15707**
		Раздел 6.	**Отделка фасада**				**2975573**
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
40	**190**	**6112-0201-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	**м^2**	**53,8**	**2 816**	**151501**
41	**191**	**232-503-0503** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	**кг**	**134,5**	**161**	**21654**
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
42	**196**	**6112-0201-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	**м^2**	**281,15**	**2 816**	**791718**
43	**197**	**232-503-0503** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	**кг**	**702,875**	**161**	**113163**
			Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19, узел №3)				
44	**200**	**6112-0201-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	**м^2**	**89,75**	**2 816**	**252736**
45	**201**	**232-503-0503** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	**кг**	**224,375**	**161**	**36124**
			Декоративный карниз (л.3, л.19, узел №3)				
46	**204**	**6112-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**67,6**	**516**	**34882**
47	**205**	**231-304-0101** *СпрСЦ 01.2024*	**Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм**	**м**	**67,6**	**3 921**	**265060**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	206	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м^2 изолируемой поверхности	16,224	2 454	39814
49	207	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	17,0352	145	2470
50	208	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м^2	16,224	2 816	45687
51	209	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	40,56	161	6530
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
52	212	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	203,0416667	516	104770
53	213	231-304-0103 *СпрСЦ 01.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	203,0416667	3 360	682220
54	214	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м^2	48,73	2 816	137224
55	215	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	121,825	161	19614
			Внутренняя часть парапета				
56	218	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м^2	52,7	3 250	171275
57	219	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,99603	25 496	25395
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
58	222	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м^2	22,91	2 816	64515
59	223	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	57,275	161	9221
		Раздел 7.	**Разные работы**				**1525100**
			Отмостка (л.19)				
60	235	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	23,6	8 436	199090
61	236	211-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	27,14	6 168	167400
62	237	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3946	59 456	23461

1	2	3	4	5	6	7	8
63	238	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3946	415 660	164019
64	239	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	25,8	9 402	242572
65	240	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	26,316	27 685	728558
		ИТОГО по акту					19 241 478,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			1 269 937,55
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			4 225 656,00
		ИТОГО		Тенге			20 511 415,55
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			1 025 570,78
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			494 741,43
		ИТОГО		Тенге			26 257 383,76
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			28 226 687,54
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			27 662 153,79
		НДС 12%		Тенге			3 319 458,45
		ИТОГО		Тенге			30 981 612,24

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295

Генеральный директор_____Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Кайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

Договор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №16
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-02 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1986907**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			275641
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*134128*
			машины и механизмы	тенге			9817
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2920*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1701452
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
		Раздел 1.	**Отопление**				**1826653**
1	**1**	**6116-0301-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов стальных панельных**	**кВт**	**35,4**	**3 529**	**124927**
2	**2**	**245-104-0328** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	**комплект**	**3**	**15 230**	**45690**
3	**3**	**245-104-0329** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	**комплект**	**1**	**26 132**	**26132**
4	**4**	**245-104-0330** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	**комплект**	**1**	**29 948**	**29948**
5	**5**	**245-104-0331** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	**комплект**	**3**	**33 720**	**101160**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	1	37 536	37536
7	7	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	2	41 307	82614
8	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	136023
9	9	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	3	49 762	149286
10	10	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	3	53 533	160599
11	11	245-104-0337 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	58 171	116342
12	12	245-104-0338 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	62 422	62422
13	13	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	79 719	159438
14	14	245-104-0344 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	1	87 307	87307
15	15	245-104-0350 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	комплект	1	107 098	107098
16	21	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	365,85	339	124023
17	25	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	2 530	136620
18	26	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460
19	27	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 530	10120
20	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	708	56640
21	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,3	248	6274
22	30	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	25,3	492	12448

1	2	3	4	5	6	7	8
23	31	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола	шт.	1	7 456	7456
24	32	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	1	17 090	17090
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**160254**
25	33	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	29	1 351	39179
26	34	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	29	4 175	121075
		ИТОГО по акту					**1 986 907,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**131 135,86**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**119 924,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 118 042,86**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**105 902,14**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**44 759,34**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 388 628,34**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**2 567 775,47**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**2 516 419,96**
		НДС 12%		**Тенге**			**301 970,40**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 818 390,36**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ №15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) №199 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №17
за ноябрь месяц 2024 г
на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1286065**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			562434
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*275474*
			машины и механизмы	тенге			20941
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5478*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			702690
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		
		Раздел 1.	**Покрытия**				**1286065**
			Асфальтобетонное покрытие тип 1				
1	**21**	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)**	**$м^3$**	**1,512**	**12 736**	**19257**
2	**22**	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**126**	**3 394**	**427644**
3	**23**	**212-101-0619** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$м^3$**	**6,93**	**29 371**	**203541**
4	**24**	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**126**	**2 555**	**321930**
			Мощение тротуарной плиткой тип 2				

1	2	3	4	5	6	7	8
5	31	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м^3	0,636	4 579	2912
6	32	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,80136	7 931	6356
7	33	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	53	3 385	179405
8	34	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	1,696	29 371	49813
9	35	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	53	1 419	75207
		ИТОГО по акту					1 286 065,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			84 880,29
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			244 492,00
		ИТОГО		Тенге			1 370 945,29
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			68 547,26
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			32 308,75
		ИТОГО		Тенге			1 716 293,30
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			1 845 015,30
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			1 808 114,99
		НДС 12%		Тенге			216 973,80
		ИТОГО		Тенге			2 025 088,79

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Кайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.