Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"02" октября 2024 год

Заказчик **Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» - Берікұлы Алмат, индекс 120003, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Султан Бейбарыс строение 1 БИН 060 140 001 844**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) –ИИН, телефон- для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« 02 » октября 2024 год, Директор ТОО «Шыңғыс құрылыс компаниясы» Таңжарық Ермек Аманкелдіұлы , город Кызылорда поселок Тасбогет, улица Саяхат-34, дом 2, БИН 140 740 019 559, телефон +7/7242/-70-55-56**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **« 02 » октября 2024 год, ТОО «Туран Строй Индустрия» эксперт Ахметов Зейнебек Жунусович, KZ 81VJE00086039 от 05.04.2024 г, KZ 27VJE00086041 от 05.04.2024 г, KZ 45VJE00085717 от 05.04.2024 г, город Кызылорда, улица Толе би дом 117А, БИН 111 240 005 924, телефон 8-771-012-00-20 .**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«02» октября 2024 год, ТОО «КостанайАгропромпроект» разработчик проекта - Сраилов Санжар Дарханович, КСЛ №11-0623 от 22.05.2023 г, по адресу Республика Казахстан город алматы, Алатауский район, проспект Сейфуллина 458/1, БИН 080 240 019 150, телефон 8-705-999-95-52**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство школы на 600 мест в а.о. Кызылжарма в г.Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения»**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу **Кызылординская область, город Кызылорда а/о Кызылжарма .**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « » » 2024 года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

Постановление акима сельского округа Кызылжарма №28 от 28.02.2023 года
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Аким сельского округа Кызылжарма города Кызылорды
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ **"Управление по контролю Кызылординской области" № KZ37REA00414490 от 28 августа 2024 года**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КостанайАгроПромПроект»** .
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», №137- НҚ от 15.07.2024 года** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«28» август 2024 года**
месяц, год

окончание работ **«02» октябрь 2024 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически, месяц: 1

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Электроснабжения ВЛ-10 кВ, в том числе:					
Кабель силовой марки АПвПу 3х95/25	м	180	180	1 045	1 045
Провод СИП-3 1*70	м	1 896	1 896	40	40
Муфта концевая термоусаживающие	шт	4	4	4	4
Разъединитель РЛНД1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10	шт	4	4	2	2
Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10 КВ, 10 кА	шт	12	12	6	6
Стойка опора СВ 105-5	шт	13	13	-	-
Стойка опора СВ 110-3,5	шт	8	8	2	2
Стойка опора СВ 164-12	шт	1	1	-	-
Наружные сети телефонизации, в том числе					
Кабель оптический марки ОКЛО 4	м	3 752	3 752	3 800	3 800

Колодцы железобетонные сборные ККС-2	шт	10	10	10	10
Труба полиэтиленовая Ø110*18,4 мм	м	446	446	615	615
Труба полиэтиленовая Ø63*10,5 мм	м	221	221	85	85
Труба полиэтиленовая Ø40 мм	м	40,4	40,4	58	58
Патч-корд/коннектор SC/APC	шт	5	5	5	5
Сплиттер SM1 (12B)	шт	1	1	1	1
Наружные сети водоснабжении, в том числе:					
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR17 Ø110х6,6 мм	м	107,06	107,06	-	-
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR17 Ø160*9,5 мм	м	486,62	486,62	625	625
Втулка ПЭ Ø 315 мм	шт	2	2	-	-
Втулка ПЭ Ø 160 мм	шт	2	2	2	2
Втулка ПЭ Ø 110 мм	шт	2	2	2	2
Задвижка фланцевая DN 100 / DN 150,	шт	1/1	1/1	1/1	1/1
Фланец плоский приварной Ø100 / Ø 150/ Ø300 мм	шт	6/3/3	6/3/3	6/3/3	6/3/3
Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт	-	-	1	1
Кольцо колодцев марки КС 15-9	кт	-	-	1	1
Люк полимерно-песчанный тип «Л»	шт	-	-	1	1
Монтаж водопровода Д-110 мм методом ГНБ	м	-	-	108	108
Наружные сети газоснабжении, в том числе:					
Труба полиэтиленовая для ГАЗ PE 100 SDR 11 Ø 63*5,8 мм	м	393,9	393,9	440	440
Труба полиэтиленовая для ГАЗ PE 100 SDR 11 Ø 110х10 мм	м	1,515	1,515	1,515	1,515
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт	1	1	1	1
Муфта PE 100 ГАЗ SDR 11 Ø 63 мм	шт	1	1	1	1
Переход ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ Ø 63х50 мм	шт	1	1	1	1
Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ Ø63мм	шт	3	3	3	3
Опора под газопровод Д 57*3,5 мм h=2,2 м	кт	1	1	1	1
Кран шаровой PE 100 ГАЗ SDR 11 Ø 63 мм	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-хкомнатных 3-хкомнатных, 4-хкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Наружные сети электроснабжении, в том числе:** Кабель силовой марки АПвПу 3х95/25 – 1 045 м, Провод СИП-3 1*70-40 м, Муфта концевая наружной установки – 4шт, Разъединитель РЛНД1-10/400 У1-2 шт, Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10 КВ, 10 кА – 6 шт, Стойка опора СВ 110-3,5-2 шт, **Наружные сети телефонизации, в том числе** Кабель оптический марки ОКЛО 4 – 3 800 м, Колодцы железобетонные сборные ККС-2 – 10 шт, Труба полиэтиленовая Ø110*18,4 мм – 615 м, Труба полиэтиленовая Ø63*10,5 мм – 85 м, Труба полиэтиленовая Ø40 мм – 58 м, Патч-корд/коннектор SC/APC – 5 шт, Сплиттер SM1 (12B)– 1 шт. **Наружные сети водоснабжении, в том числе:** Труба полиэтиленовая для в/с PE 100 SDR 17 Ø 160*9,5 мм - 625 м, Втулка ПЭ Ø 160 мм -2 шт, Втулка ПЭ Ø 110 мм -2 шт, Задвижка фланцевая DN 150-1 шт, Задвижка фланцевая DN 100-1 шт, Фланец плоский приварной Ø100 мм-6 шт, Фланец плоский приварной Ø150 мм-3 шт, Фланец плоский приварной Ø 300 мм -3 шт, Кольцо колодцев марки КС 15-9 -1 кт, Люк полимерно-песчанный тип «Л» -1 шт. **Наружные сети газоснабжении:** Труба полиэтиленовая для ГАЗ 100 SDR 11 Ø 63*5,8 – 440 м, Труба полиэтиленовая для ГАЗ 100 SDR 11 Ø 110*10 – 1,515 м , Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 63 1 Мпа-1 шт, Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR 11 Ø63мм-1 шт, Переход ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ Ø 63х50 мм – 1 шт, Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ Ø63мм – 3 шт, Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1-1 шт,
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **82 571,304** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **57 628,996** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 553,022** тысяч тенге; /прочие/ **23 389,286** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **66 283,860** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **57 628,996** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 553,022** тысяч тенге; ; /прочие/ **7 101,842** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 84% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____, _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство школы на 600 мест в а.о. Кызылжарма в г.Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик — **Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Берікұлы Алмат**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1. **Аккредитованная организация** — **Директор ТОО «Туран Строй Индустрия» Карабаев Дамир Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

2. **Аттестованный (-ые) эксперт(-ы)** — **эксперт Ахметов Зейнебек Жунусович, KZ 81VJE00086039 от 05.04.2024 г, KZ 27VJE00086041 от 05.04.2024 г, KZ 45VJE00085717 от 05.04.2024 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1. **Организация** — **Директор ТОО «КостанайАгропромпроект» - Кодищева Зарина Астанпашаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

2. **Разработчик проекта** — **Разработчик проекта ТОО «КостанайАгропромпроект» Сраилов Санжар Дарханович, КСЛ №11-0623 от 22.05.2023 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) — **Директор ТОО «Шығыс құрылыс компаниясы» Таңжарық Ермек Аманкелдіұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение № 3
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	км	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения - АПвПу 3х95/25 - 10	км	1,045
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные СВ 110-3,5	шт	2
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные самонесущий СИП-3 1*70	км	0,04
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцентными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением... АПвПу 3х95/25 -10	км	1,045
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	4
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	

15	Дорожные покрытия кабельных сетей:			
	1) асфальтобетонные	м2		
	2) булыжные	м2		
	3) тротуары	м2		

Заказчик **Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Берікұлы Алмат**

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

(подпись руководителя, место печати (при его наличии)

Авторский надзор: **Разработчик проекта ТОО «КостанайАгропромпроект» Сраилов Сапжар Дарханович, КСЛ №11-0623 от 22.05.2023 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение №13
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Един. измерения	Количество, протяженность	Примечание
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	625	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) ПЭ трубы Ø 160*9,5 мм	м	625	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец КС 15-9	шт	1	
	Задвижка d-150 мм	шт	1	
	" d-100 мм	шт	1	
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d	шт		
	" d	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант H=1250 мм	шт	1	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	4) из асбестоцементных труб	м			
	5) из железобетонных труб	м			
	6) из полиэтиленовых раструбных труб Ø110*6,6 мм	м			
	7) из полиэтиленовая муфтовая SNB Д-200	м			
3	Прочие устройства				
	Смотровой колодец КС 10-9/ КС 15-9	шт			
	Выпуск	шт			

Горизонтальный разрез колодца
Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	Ø 160*9,5 мм	625 м	
2	Втулка		ПЭ	Ø 160 мм ,	2 шт	
3	Втулка		ПЭ	Ø 110 мм ,	2 шт	
4	Задвижка фланцевая			DN 100,	1 шт	
5	Задвижка фланцевая			DN 150,	1 шт	
6	Фланец плоский приварной			Ø100 мм	6 шт	
7	Фланец плоский приварной			Ø150 мм	3 шт	
8	Фланец плоский приварной			Ø 300 мм	3шт	
9	Кольцо колодцев		ЖБИ	КС 15-9	1 кт	
10	Люк полимерно-песчанный	тип «Л»			1 шт	
11	Гидрант пожарный			Н=1250 мм	1 шт	

Заказчик **Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Берікұлы Алмат**

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____

(подпись руководителя, место печати (при его наличии)

Авторский надзор: **Разработчик проекта ТОО «КостанайАгропромпроект» Сраилов Санжар Дарханович, КСЛ №11-0623 от 22.05.2023 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение №15
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	447,515	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	6	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	6	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	1	
	Протяженность подземной прокладки:	м	441,515	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =50	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =63	шт	1	
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	PE 100 SDR 11	ПЭ	Ø 63*5,8мм	440	
2	Труба	PE 100 SDR 11	ПЭ	Ø 110*10мм	1,515	
3	Отвод 90°	PE 100 SDR 11	ПЭ	Ø 63 мм	3	
4	Кран шаровой	PE 100 SDR 11	ПЭ	Ø 63 мм	1	
5	Муфта	PE 100 SDR 11	ПЭ	Ø 63 мм	1	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Берікұлы Алмат**

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

(подпись руководителя, место печати (при его наличии)

Авторский надзор: **Разработчик проекта ТОО «КостанайАгропромпроект» Сраилов Сайжар Дарханович, КСЛ №11-0623 от 22.05.2023 г**

(фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Приложение №16
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	3,8
	2) марка	км	
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	10
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые Ø110*18,4 мм	км	0615
	Ø 63*10,5 мм	км	0,085
	Ø 40 мм	км	0,058
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		
	Патч-корд/коннектор SC/APC	шт	5
	Сплиттер SM1 (12B)	шт	1

Горизонтальный разрез колодца
Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм)	Количество	Приме-чание

				(размеры)		
1	Кабель оптический	ОКЛО 4			3 800 м	
2	Колодцы ж/б сборные	ККС-2	ЖБИ		10 шт	

Заказчик **Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Берікұлы Алмат**

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

(подпись руководителя, место печати (при его наличии)

Авторский надзор: **Разработчик проекта ТОО «КостанайАгропромпроект» Сраилов Санжар Дарханович, КСЛ №11-0623 от 22.05.2023 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)