Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года № 169

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"**
**Субподрядчик:** **Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"**
**Наименование обьекта :** **" Строительство школы на 600 мест в а.о. Кызылжарма в г.Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения"**

## Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

| | код | код | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | подрядчика | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | №19-08/24 | 19.08.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС | СМР по смете | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| " Строительство школы на 600 мест в а.о. Кызылжарма в г.Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения" | **2 322 472,15** | | | | | | | | | |
| в.т.ч. В отчетном месяце | **2 322 472,15** | **2 073 635,85** | | | | | | | **248 836,30** | **2 322 472,15** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"** _____ **Е. А. Таңжарық**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

**Руководитель ИП "Карамурзаев"** _____ **С. К. Карамурзаев**

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

**Субподрядчик:** Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

**Наименование стройки -** Строительство школы на 600 мест в а.о. Кызылжарма в г.Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**за сентябрь месяц 2024 г**

Составлен(а) в текущих ценах на 28.03.2024г

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Наружные сети водопровода** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1675105** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1185493 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *571740* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 475941 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *117032* |
| | **Раздел 1.** | **Земляные работы** | | | | |
| **1** | 6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК* | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$** | **м$^3$** | **742,18** | **337** | **250115** |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 31 | 23008 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 15 | 11133 |
| 1.2 | | машины и механизмы | | | 306 | 227107 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 64 | 47500 |
| **2** | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к** | **м$^3$ грунта** | **22,954** | **8 300** | **190519** |
| | | из них: | | | | |
| 2.1 | | затраты на труд рабочих | | | 8 300 | 190519 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 3 997 | 91747 |
| **3** | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **м3** | **152,71** | **3 609** | **551117** |
| | | из них: | | | | |
| 3.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 609 | 551117 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 738 | 265403 |
| **4** | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м** | **м3** | **610,82** | **89** | **54363** |
| | | из них: | | | | |
| 4.1 | | машины и механизмы | | | 89 | 54363 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 22 | 13438 |
| **5** | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **610,82** | **576** | **351835** |
| | | из них: | | | | |
| 5.1 | | затраты на труд рабочих | | | 352 | 215010 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 169 | 103229 |
| 5.2 | | машины и механизмы | | | 224 | 136825 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 70 | 42758 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Раздел 2. | **Монтаж трубопроводов и задвижек** | | | | |
| 6 | 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм** | км | 0,072 | 1 537 402 | 111154 |
| | | из них: | | | 975 428 | 70523 |
| 6.1 | | затраты на труд рабочих | | | 474 937 | 34338 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 561 974 | 40631 |
| 6.2 | | машины и механизмы | | | 129 164 | 9339 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | | |
| 8 | 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** | км | 0,016 | 1 310 768 | 20841 |
| | | из них: | | | 859 498 | 13666 |
| 8.1 | | затраты на труд рабочих | | | 418 491 | 6654 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 451 270 | 7175 |
| 8.2 | | машины и механизмы | | | 110 437 | 1756 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | | |
| 10 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.* | **Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** | шт. | 2 | 4 477 | 8954 |
| | | из них: | | | 4 182 | 8364 |
| 10.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2 037 | 4074 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 295 | 590 |
| 10.2 | | машины и механизмы | | | 2 | 4 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | | |
| 11 | 1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.* | **Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении** | шт. | 4 | 7 374 | 29496 |
| | | из них: | | | 6 937 | 27748 |
| 11.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 378 | 13512 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 437 | 1748 |
| 11.2 | | машины и механизмы | | | 7 | 28 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | | |
| 12 | 1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.* | **Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении** | шт. | 1 | 16 059 | 16059 |
| | | из них: | | | 11 419 | 11419 |
| 12.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 561 | 5561 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 4 640 | 4640 |
| 12.2 | | машины и механизмы | | | 1 807 | 1807 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | | |
| 20 | 6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК* | **Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм** | шт. | 1 | 8 414 | 8414 |
| | | из них: | | | 6 819 | 6819 |
| 20.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 320 | 3320 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 252 | 252 |
| 20.2 | | машины и механизмы | | | 80 | 80 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | | |
| 22 | 6121-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК* | **Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм** | шт. | 1 | 10 919 | 10919 |
| | | из них: | | | 9 157 | 9157 |
| 22.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4 459 | 4459 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 419 | 419 |
| 22.2 | | машины и механизмы | | | 134 | 134 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК* | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм** | **шт.** | **1** | **4 701** | **4701** |
| | | из них: | | | | |
| 24.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 942 | 3942 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 919 | 1919 |
| 24.2 | | машины и механизмы | | | 97 | 97 |
| **25** | 6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК* | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм** | **шт.** | **1** | **7 140** | **7140** |
| | | из них: | | | | |
| 25.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 913 | 5913 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2 879 | 2879 |
| 25.2 | | машины и механизмы | | | 222 | 222 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 27 | 27 |
| **26** | 6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК* | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм** | **шт.** | **3** | **19 826** | **59478** |
| | | из них: | | | | |
| 26.1 | | затраты на труд рабочих | | | 16 096 | 48288 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 7 837 | 23511 |
| 26.2 | | машины и механизмы | | | 624 | 1872 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 54 | 162 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **тенге** | | | **1675105,18** |
| | | **в том числе Стоимость оборудовании** | | | | |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%** | **тенге** | | | **110556,94** |
| | | **ИТОГО** | **тенге** | | | **1785662,12** |
| | | **Сметная прибыль 5%** | **тенге** | | | **89283,11** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-5%** | **тенге** | | | **89283,11** |
| | | **ИТОГО** | **тенге** | | | **1964228,33** |
| | | **в том числе на 2024 год - 100 %** | **тенге** | | | **1964228,33** |
| | | **2024 год - 100 %, К=1,0557** | **тенге** | | | **2073635,85** |
| | | **ИТОГО** | **тенге** | | | **2073635,85** |
| | | **Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%** | **тенге** | | | **248836,30** |
| | | **ИТОГО** | **тенге** | | | **2322472,15** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Шығыс құрылыс компаниясы" _____ Е. А. Таңжарық**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

**Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ С. К. Карамурзаев**