Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

000640000893

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, АКСАЙСКАЯ Г.А., Г.АКСАЙ, ПРОСПЕКТ АБАЙ, 3/1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921040000479

Исполнитель **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №3 от 04.07.2024г к договору №44 от 10.04.2023г

Номер документа	Дата составления
33	**26.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО			раб.	1	18 198 837,00	18 198 837,00	1 949 875,39
				Итого	1	x	18 198 837,00	1 949 875,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель — *должность* — *подпись* — Сәбидоллаев Н.С. — *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

М.П.

Оригинал есть.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			доп.согл.№3	**от 04.07.2024 г.**				
			к дог №44	**10.04.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО	**99 018 014**	**16 248 961,61**							**1 949 875,39**	**18 198 837**
Аванс	**29 705 404**									**5 459 651**
Итого к оплате	**69 312 610**	**11 374 273,21**							**1 364 912,79**	**12 739 186**

ЗАКАЗЧИК:

И.о. Руководителя отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Карагойшин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Зинуров Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Сэбидоллаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Объект : Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО

Дополнительное соглашение №3 от 04.07.2024 г. к договору подряда (контракт) №44 от 10.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь месяц 2024 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

<u>Локальная смета 2-1-5 Строительство водосбросного сооружения</u>

Раздел 3. Водоприемный ковш

1	33	1127-0801-0114	Обочины. Укрепление втапливанием щебня - Щебень втрамбованный в грунт (на дно) НР=108 %	м2 покрытия обочин	34	88,26	88,26	3001	3001	–	778	4081
						–	21,17	–	720	–	302	

2	34	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5,1	8322		42442		42442	–	45837	Казахстан
						–		–		–	3395		
3	35	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Монолитный ж/бетонный водоприемного ковша В25 F150 W8 НР=91 %	м3 конструкции	31	103765,15	2223,03	3216720	68914	2914084	240074	3733338	
						7539,4	970,88	233721	30097	–	276544		
4	36	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	1,036	31516,67	10424,33	32651	10800	763	22611	59683	
						20356	3627,08	21089	3758	–	4421		
5	39	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,022	68377,28	22738,18	1504	500	22	1058	2767	

				44637,8	8232,78	982	181	–	205		
6	41 1137-0401-0303	Выпуски и анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,323	21711,63	902,91	7013	292	7	6207	14278
					20787,6	330,09	6714	107	–	1058	
7	42 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,323	907312		293062		293062	–	316507 Казахстан
					–		–		–	23445	
8	43 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР=79 %	м2	54,6	696,3	1,12	38018	61	15	29974	73431
					694,91	–	37942	–	–	5439	
9	44 1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР=79 %	т	0,115	131869,88	9009,03	15165	1036	12219	1637	18146
					16611,2	1412,41	1910	162	–	1344	

10	45 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,011	88262,58	7525,83	971	83	815	91	1147
					6656,91	3785,56	73	42	–	85	
11	46 1141-0104-0105	Шов деформационный. Уплотнение вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,04 м2 НР=79 %	м	12	11424,53	1006,52	137094	12078	50501	64891	218144
					6209,58	635,44	74515	7625	–	16159	
12	47 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0036	88262,58	7525,83	318	27	267	30	376
					6656,91	3785,56	24	14	–	28	
	Раздел 4. Входной и выходной оголовок										
13	64 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР=79 %	м2	28,4	696,3	1,12	19775	32	8	15591	38195
					694,91	–	19735	–	–	2829	
14	65 1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР=79 %	т	0,0597	131869,88	9009,03	7873	538	6343	850	9421

					16611,2	1412,41	992	84	–	698	
15	66 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0117	88262,58	7525,83	1033	88	867	96	1219
					6656,91	3785,56	78	44	–	90	
16	67 1141-0104-0105	Шов деформационный. Уплотнение вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,04 м2 НР=79 %	м	12	11424,53	1006,52	137094	12078	50501	64891	218144
					6209,58	635,44	74515	7625	–	16159	
17	68 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,004	88262,58	7525,83	353	30	296	33	417
					6656,91	3785,56	27	15	–	31	
4.2. Устройство выходного оголовка											
18	69 1127-0801-0114	Обочины. Укрепление втапливанием щебня - Щебень втрамбованный в грунт (на дно) НР=108 %	м2 покрытия обочин	6	88,26	88,26	530	530	–	137	720
					–	21,17	–	127	–	53	

19	70 211-201-0704										
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,9	8322		7490		7490	–	8089 Казахстан
					–		–		–	599	
20	71 1137-0401-0104										
		Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В25 F150 W8 НР=91 %	м3 конструкции	6,64	103765,15	2223,03	689001	14761	624178	51423	799658
					7539,4	970,88	50062	6447	–	59234	
21	72 1137-0401-0301										
		Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,196	31012,67	10424,33	6078	2043	46	4278	11184
					20356	3627,08	3990	711	–	828	
22	74 214-210-0601										
		Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0078	402152		3137		3137	–	3388

						–		–		–	251	
23	75 1137-0401-0303											
		Выпуски и анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка - закладные детали НР=91 %	т арматуры	0,0132	21711,63	902,91	287	12	–	253	583	
					20787,6	330,09	274	4	–	43		
24	76 222-509-1006											
		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0132	907312		11977		11977	–	12935	Казахстан
					–		–		–	958		
25	77 1141-0104-0105											
		Шов деформационный. Уплотнение вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,04 м2 НР=79 %	м	13	11424,53	1006,52	148519	13085	54710	70299	236323	
					6209,58	635,44	80725	8261	–	17505		

26	78	1141-0105-0102									
		Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,004	88262,58	7525,83	353	30	296	33	417
					6656,91	3785,56	27	15	–	31	
27	79	1141-0103-0107									
		Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР=79 %	м2	24,8	696,3	1,12	17268	28	7	13615	33354
					694,91	–	17234	–	–	2471	
28	80	1141-0105-0101									
		Битум горячий. Приготовление НР=79 %	т	0,052	131869,88	9009,03	6857	468	5525	740	8205
					16611,2	1412,41	864	73	–	608	
29	81	1141-0105-0102									
		Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,005	88262,58	7525,83	441	38	370	41	521
					6656,91	3785,56	33	19	–	39	
		Раздел 8. Быстроток									
30	113	1101-0201-0501									
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР=72 %	м3 уплотненного грунта	19,4	170,09	78,07	3300	1515	–	1819	5529
					92,02	38,17	1785	741	–	410	

31	114	1127-0801-0114										
			Обочины. Укрепление втапливанием щебня - Щебень крупн. 10-20мм втрамбованный в грунт НР=108 %	м2 покрытия обочин	97	88,26	88,26	8561	8561	–	2217	11640
						–	21,17	–	2053	–	862	
32	115	211-201-0704										
			Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	19,4	8322		161447		161447	–	174363 Казахстан
						–		–		–	12916	
33	116	1137-0401-0103										
			Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Монолитный ж/б быстротока В25 F150 W8 НР=91 %	м3 конструкции	70,17	57232,01	1142,36	4015970	80159	3539031	392371	4761008
						5654,55	490,19	396780	34397	–	352667	

34	117	1137-0401-0301									
		Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	3,123	31012,67	10424,33	96853	32555	726	68158	178212
					20356	3627,08	63572	11327	–	13201	
35	119	214-210-0601									
		Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,066	402152		26542		26542	–	28665
					–		–		–	2123	
36	120	1137-0401-0302									
		Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,187	67671,68	22738,18	12655	4252	55	8997	23384
					44637,8	8232,78	8347	1540	–	1732	
37	122	1137-0401-0303									
		Выпуски и анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,0858	21711,63	902,91	1863	77	2	1649	3793
					20787,6	330,09	1784	28	–	281	

38	123	222-509-1006										
			Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0858	907312		77847		77847	–	84075	Казахстан
						–		–		–	6228		
	Локальная смета 2-1-6 Ледозащитное устройство												
	Раздел 1. Железобетонные работы												
39	1	1137-0103-0101											
			Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5 НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	8,38	33354,81	70,7	279513	592	261316	16211	319382	
						2100,8	24,91	17605	209	–	23658		
40	2	1137-0401-0103											
			Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - железобетонного фундамента В15 F150 W8 НР=91 %	м3 конструкции	30,7	48265,5	1142,36	1481751	35070	1273086	171666	1785690	

					5654,55	490,19	173595	15049	–	132273	
41	3 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	2,3061	31516,67	10424,33	72681	24040	1698	50329	132851
					20356	3627,08	46943	8364	–	9841	
42	6 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,10769	68377,28	22738,18	7364	2449	108	5182	13550
					44637,8	8232,78	4807	887	–	1004	
43	8 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя - Изоляция бетонной поверхности фундамента горячей битумной мастикой за 2 раза НР=79 %	м2	19,5	696,3	1,12	13578	22	5	10705	26226
					694,91	–	13551	–	–	1943	
44	9 1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР=79 %	т	0,041	131869,88	9009,03	5407	369	4356	584	6470

					16611,2	1412,41	681	58	–	479	
45	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0039	88262,58	7525,83	344	29	289	32	406
					6656,91	3785,56	26	15	–	30	
46	11 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	19,5	653,7	1,12	12747	22	5	10049	24620
					652,31	–	12720	–	–	1824	
47	12 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0039	88262,58	7525,83	344	29	289	32	406
					6656,91	3785,56	26	15	–	30	
48	13 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,0624	116070,92	9592,83	7243	599	5867	788	8673
					12460,37	3517,82	778	220	–	642	

49	14 1137-0401-0303											
		Выпуски и анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка - анкерная арматура и закладные детали НР=91 %	т арматуры	0,48784	21711,63	902,91	10592	440	10	9375	21564	
					20787,6	330,09	10141	161	–	1597		
50	16 214-101-0202											
		Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,378	463647		175259		175259	–	189280	Казахстан
					–		–		–	14021		
51	17 1139-0401-0101											
		Монтаж ледозащиты НР=69 %	т конструкций	1,65463	65982,35	12891,24	109176	21330	54175	26506	146537	
					20349,48	2866,55	33671	4743	–	10855		
52	18 214-101-0201											
		Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11481	461529		52988		52988	–	57227	Казахстан
					–		–		–	4239		

53	19 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,53982	438287		674883		674883	–	728874	Казахстан
					–		–		–	53991		
54	20 1139-0101-0101	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка - Сороудерживающая решетка НР=69 %	т конструкций	0,07065	532770,46	122507,03	37640	8655	19489	7883	49165	
					134405,82	27287,5	9496	1928	–	3642		
55	22 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР=69 %	м2	70,68	166,73	2,98	11784	211	8944	1836	14710	
					37,21	0,44	2630	31	–	1090		

Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	70,68	218,6	6,91	15451	488	11941	2127	18984
			42,75	0,87	3022	61	–	1406	

Итого	**14 685 792**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 427 486
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	362 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 430 306
- накладные расходы, тенге	1 378 147
в т.ч. зарплата, тенге	124 033
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 087 837
Всего	**14 685 792**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	505 191
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)	779 297
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**319 406**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**16 289 686**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**17 104 170**
НДС (12 %)	2 052 500
Итого	**19 156 670**
Итого с учетом скидки 5%	**18 198 837**
Итого с учетом аванса 30%	**12 739 186**

56	23 1113-0301-1421									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	70,68	218,6	6,91	15451	488	11941	2127	18984
				42,75	0,87	3022	61	–	1406	

Итого	**14 685 792**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 427 486
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	362 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 430 306
- накладные расходы, тенге	1 378 147
в т.ч. зарплата, тенге	124 033
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 087 837
Всего	**14 685 792**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	505 191
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)	779 297
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**319 406**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**16 289 686**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**17 104 170**
НДС (12 %)	2 052 500
Итого	**19 156 670**
Итого с учетом скидки 5%	**18 198 837**
Итого с учетом аванса 30%	**12 739 186**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Карагойшин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Зинуров Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Уралводпроект"

Коновалова Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)