Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"02" октября 2024 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шыңғыс құрылыс компаниясы», г. Кызылорда поселок Тасбогет, ул.Саяхат-34, дом 2 .**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Таңжарық Ермек Аманкелдіұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

по объекту **«Строительство школы на 600 мест в а.о. Кызылжарма в г.Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» - Берікұлы Алмат**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ИП «Карамурзаев», ТОО «Нұрай-Ақжол РГ», ТОО "GRAND DEVELOPMENT KZ", ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КостанайАгроПромПроект »**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», №137- НҚ от 15.07.2024 года** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Электроснабжения ВЛ-10 кВ, в том числе:					
Кабель силовой марки АПвПу 3х95/25	м	180	180	1 045	1 045
Провод СИП-3 1*70	м	1 896	1 896	40	40
Муфта концевая термоусаживающие	шт	4	4	4	4
Разъединитель РЛНД1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10	шт	4	4	2	2
Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10 КВ,	шт	12	12	6	6

10 кА					
Стойка опора СВ 105-5	шт	13	13	-	-
Стойка опора СВ 110-3,5	шт	8	8	2	2
Стойка опора СВ 164-12	шт	1	1	-	-
Наружные сети телефонизации, в том числе					
Кабель оптический марки ОКЛО 4	м	3 752	3 752	3 800	3 800
Колодцы железобетонные сборные ККС-2	шт	10	10	10	10
Труба полиэтиленовая Ø110*18,4 мм	м	446	446	615	615
Труба полиэтиленовая Ø63*10,5 мм	м	221	221	85	85
Труба полиэтиленовая Ø40 мм	м	40,4	40,4	58	58
Патч-корд/коннектор SC/APC	шт	5	5	5	5
Сплиттер SM1 (12В)	шт	1	1	1	1
Наружные сети водоснабжении, в том числе:					
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR17 Ø110х6,6 мм	м	107,06	107,06	-	-
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR17 Ø160*9,5 мм	м	486,62	486,62	625	625
Втулка ПЭ Ø 315 мм	шт	2	2	-	-
Втулка ПЭ Ø 160 мм	шт	2	2	2	2
Втулка ПЭ Ø 110 мм	шт	2	2	2	2
Задвижка фланцевая DN 100 / DN 150,	шт	1/1	1/1	1/1	1/1
Фланец плоский приварной Ø100 / Ø 150/ Ø300 мм	шт	6/3/3	6/3/3	6/3/3	6/3/3
Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт	-	-	1	1
Кольцо колодцев марки КС 15-9	кт	-	-	1	1
Люк полимерно-песчанный тип «Л»	шт	-	-	1	1
Монтаж водопровода Д-110 мм методом ГНБ	м	-	-	108	108
Наружные сети газоснабжении, в том числе:					
Труба полиэтиленовая для ГАЗ PE 100 SDR 11 Ø 63*5,8 мм	м	393,9	393,9	440	440
Труба полиэтиленовая для ГАЗ PE 100 SDR 11 Ø 110х10 мм	м	1,515	1,515	1,515	1,515
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт	1	1	1	1
Муфта PE 100 ГАЗ SDR 11 Ø 63 мм	шт	1	1	1	1
Переход ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ Ø 63х50 мм	шт	1	1	1	1
Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ Ø63мм	шт	3	3	3	3
Опора под газопровод Д 57*3,5 мм h=2,2 м	кт	1	1	1	1
Кран шаровой PE 100 ГАЗ SDR 11 Ø 63 мм	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-хкомнатных 3-хкомнатных, 4-хкомнатных и более						

4. **Наружные сети электроснабжении, в том числе:** Кабель силовой марки АПвПу 3х95/25 – 1 045 м, Провод СИП-3 1*70-40 м, Муфта концевая наружной установки – 4шт, Разъединитель РЛНД1-10/400 У1-2 шт, Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10 КВ, 10 кА – 6 шт, Стойка опора СВ 110-3,5-2 шт, **Наружные сети телефонизации, в том числе** Кабель оптический марки ОКЛО 4 – 3 800 м, Колодцы железобетонные сборные ККС-2 – 10 шт, Труба полиэтиленовая Ø110*18,4 мм – 615 м, Труба полиэтиленовая Ø63*10,5 мм – 85 м, Труба полиэтиленовая Ø40 мм – 58 м, Патч-корд/коннектор SC/APC – 5 шт, Сплиттер SM1 (12В)– 1 шт. **Наружные сети водоснабжении, в том числе:** Труба полиэтиленовая для в/с PE 100 SDR 17 Ø 160*9,5 мм -625 м, Втулка ПЭ Ø 160 мм -2 шт, Втулка ПЭ Ø 110 мм -2 шт, Задвижка фланцевая DN 150-1 шт, Задвижка фланцевая DN 100-1 шт, Фланец плоский приварной Ø100 мм-6 шт, Фланец плоский приварной Ø150 мм-3 шт, Фланец плоский приварной Ø 300 мм -3 шт, Кольцо колодцев марки КС 15-9 -1 кт, Люк полимерно-песчанный тип «Л» -1 шт. **Наружные сети газоснабжении:** Труба полиэтиленовая для ГАЗ 100 SDR 11 Ø 63*5,8 – 440 м, Труба полиэтиленовая для ГАЗ 100 SDR 11 Ø 110*10 – 1,515 м , Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 63 1 Мпа-1 шт, Муфта PE 100 ГАЗ SDR 11 Ø63мм-1 шт, Переход ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ Ø 63х50 мм – 1 шт, Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ Ø63мм – 3 шт, Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1-1 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«28» август 2024 года**
месяц, год

окончание работ **«02» октября 2024 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 84 % (на объектах финансируемых за счет государственных

инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Қызылорда Су Жүйесі»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

Кызылординского ДЭСД АО «Казахтелеком»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

Кызылординская городская электростанция
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения отсутствует;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство школы на 600 мест в а.о. Кызылжарма в г.Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения»** наименование объекта (комплекса)

.

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специаль
ных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Шыңғыс құрылыс компаниясы» Таңжарық Ермек Аманкелдіұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись руководителя Место печати (при наличии