*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, АКСАЙСКАЯ Г.А., Г.АКСАЙ, ПРОСПЕКТ АБАЙ, 3/1<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 000640000893 |
| Исполнитель | Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 921040000479 |
| Договор (контракт) | Доп. соглашение №3 от 04.07.2024г к договору №44 от 10.04.2023г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 23 | 14.08.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО | | | раб. | 1 | 36 257 385,00 | 36 257 385,00 | 3 884 719,82 |
| | | | | Итого | 1 | x | 36 257 385,00 | 3 884 719,82 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / Сәбидоллаев Н.С.
*должность* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2024

М.П.

| |
|---|
| Приложение 5<br>к приказу Министра<br>по инвестициям и развитию Республики Казахстан<br>от "19" сентября 2018 года<br>№656 |
| Приложение 4-1<br>к Правилам организации<br>деятельности и осуществления<br>функции заказчика<br>(застройщика) |

Форма

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

**Подрядчик:** Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за август 2024 года**

| | Код Заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | **доп.согл.№3** | **от 04.07.2024 г.** | | | | |
| | | | **к дог №44** | **10.04.2023 г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | В отчетном месяце без НДС | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО | **80 819 177** | **32 372 665,18** | | | | | | | **3 884 719,82** | **36 257 385** |
| **Аванс** | **24 245 753** | | | | | | | | | **10 877 216** |
| **Итого к оплате** | **56 573 424** | **22 660 865,18** | | | | | | | **2 719 303,82** | **25 380 169** |

**ЗАКАЗЧИК:**
И.о. Руководителя отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

**Карагойшин Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
ТОО "АстанаДорАркитекс"

**Зинуров Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**
Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

**Сәбидоллаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)



Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Объект : Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО

Дополнительное соглашение №3 от 04.07.2024 г. к договору подряда (контракт) №44 от 10.04.2023г.

**Акт приемки выполненных работ №3 за август месяц 2024 года**

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета 1-1-1 Рекультвация плотины** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1101-0204-0202 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом (гребень пригрузочной призмы) НР=72 % | м2 | 315 | 254,36 | 173,58 | 80123 | 54678 | 25446 | 10129 | 97472 | |
| | | | | | | – | 44,66 | – | 14068 | – | 7220 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 1101-0204-0202 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом (на низовой откос плотины, пригрузочной призмы) НР=72 % | м2 | 2100 | 254,36 | 173,58 | 534156 | 364518 | 169638 | 67526 | 649817 |
| | | | | | | – | 44,66 | – | 93786 | – | 48135 | |

**Локальная смета 1-1-2 Рекультивация левобережной дамбы**

**Раздел 1. Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1101-0204-0202 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом (на гребень) НР=72 % | м2 | 3246 | 254,36 | 173,58 | 825653 | 563441 | 262212 | 104376 | 1004431 |
| | | | | | | – | 44,66 | – | 144966 | – | 74402 | |
| 4 | 6 | 1101-0204-0202 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом (на откосы дамбы) НР=72 % | м2 | 5860 | 254,36 | 173,58 | 1490550 | 1017179 | 473371 | 188430 | 1813298 |
| | | | | | | – | 44,66 | – | 261708 | – | 134318 | |

**Локальная смета 1-1-3 Рекультивация правобережной дамбы**

**Раздел 1. Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 1101-0204-0202 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом (на гребень) НР=72 % | м2 | 4030 | 254,36 | 173,58 | 1025071 | 699527 | 325543 | 129586 | 1247030 |
| | | | | | | – | 44,66 | – | 179980 | – | 92373 | |
| 6 | 7 | 1101-0204-0202 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом (на откосы дамбы) НР=72 % | м2 | 6420 | 254,36 | 173,58 | 1632991 | 1114384 | 518608 | 206436 | 1986581 |
| | | | | | | – | 44,66 | – | 286717 | – | 147154 | |

**Локальная смета 1-1-6 Рекультивация существующей плотины**

**Раздел 1. Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1101-0104-0201 | Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Укладка растительного грунта на откосы дамбы с посевом трав НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; | м3 грунта | 275 | 49,69 | 49,69 | 13665 | 13665 | – | 3261 | 18280 |
| | | | | | | – | 16,47 | – | 4529 | – | 1354 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1101-0104-0209 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; | м3 грунта | 275 | 41,78 | 41,78 | 11490 | 11490 | – | 2742 | 15371 |
| | | | | | | – | 13,85 | – | 3809 | – | 1139 | |
| 9 | 9 | 1101-0204-0202 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом (на гребень) НР=72 % | м2 | 1950 | 254,36 | 173,58 | 496002 | 338481 | 157521 | 62703 | 603401 |
| | | | | | | – | 44,66 | – | 87087 | – | 44696 | |
| 10 | 10 | 1101-0204-0202 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом (на откосы дамбы) НР=72 % | м2 | 2750 | 254,36 | 173,58 | 699490 | 477345 | 222145 | 88427 | 850950 |
| | | | | | | – | 44,66 | – | 122815 | – | 63033 | |

**Локальная смета 2-1-1 На строительство плотины**

**Раздел 1. Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 1136-0101-0103 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Качественная насыпь плотины НР=72 % | м3 грунта | 3285 | 209,99 | 183,6 | 689817 | 603126 | – | 203407 | 964682 |
| | | | | | | 26,39 | 59,61 | 86691 | 195819 | – | 71458 | |
| 12 | 8 | 1136-0101-0103 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Устройство пригрузочной призмы НР=72 % | м3 грунта | 235,5 | 209,99 | 183,6 | 49453 | 43238 | – | 14582 | 69158 |
| | | | | | | 26,39 | 59,61 | 6215 | 14038 | – | 5123 | |
| 13 | 9 | 1101-0203-0112 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 - гребня плотины, пригрузочной призмы, откосов НР=72 % | м2 спланированной площади | 2160 | 49,64 | 22,05 | 107222 | 47628 | – | 50979 | 170857 |
| | | | | | | 27,59 | 5,19 | 59594 | 11210 | – | 12656 | |

**Локальная смета 2-1-2 Левобережная дамба**

**Раздел 1. Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 1101-0203-0112 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 % | м2 спланированной площади | 8121 | 49,64 | 22,05 | 403126 | 179068 | – | 191668 | 642378 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 27,59 | 5,19 | 224058 | 42148 | – | 47584 | |

**Локальная смета 2-1-3 Правобережная дамба**

**Раздел 1. Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1101-0203-0601 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рых лителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72 % | м3 грунта | 2984 | 10,28 | 10,28 | 30676 | 30676 | – | 9024 | 42876 |
| | | | | | | – | 4,2 | – | 12533 | – | 3176 | |
| 16 | 2 | 1101-0101-0326 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - Разработка грунта резерва вдоль правобережного берега водообхода НР=72 % | м3 грунта | 13100 | 168,26 | 161,97 | 2204206 | 2121807 | – | 314369 | 2720061 |
| | | | | | | 6,29 | 27,04 | 82399 | 354224 | – | 201486 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 1101-0104-0202 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - для устройства качественной насыпи правобережной дамбы грунт с резерва НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; | м3 грунта | 13100 | 56,47 | 56,47 | 739757 | 739757 | – | 176473 | 989528 |
| | | | | | – | 18,71 | – | 245101 | – | 73298 | |
| 18 | 4 | 1101-0104-0210 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 60м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=5; ктрм3=5; кэкс3=5; | м3 грунта | 13100 | 237,16 | 237,16 | 3106796 | 3106796 | – | 741355 | 4156003 |
| | | | | | – | 78,6 | – | 1029660 | – | 307852 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 1136-0101-0103 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Качественная насыпь дамб из грунта резерва НР=72 % | м3 грунта | 13100 | 209,99 | 183,6 | 2750869 | 2405160 | – | 811152 | 3846983 |
| | | | | | | 26,39 | 59,61 | 345709 | 780891 | – | 284962 | |
| 20 | 6 | 1101-0203-0112 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 % | м2 спланированной площади | 10450 | 49,64 | 22,05 | 518738 | 230423 | – | 246637 | 826605 |
| | | | | | | 27,59 | 5,19 | 288316 | 54236 | – | 61230 | |

**Локальная смета 2-1-5 Строительство водосбросного сооружения**

**Раздел 1. Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 1101-0102-0344 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - Выемка грунта с транспортировкой в тело плотины, на устройство обратной засыпки и устройство дамбы на расстояние до 100м НР=72 % | м3 грунта | 2035 | 311 | 311 | 632885 | 632885 | – | 76088 | 765691 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | 51,93 | – | 105678 | – | 56718 | |
| 22 | 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2; | м3 грунта | 135 | 2171,4 | – | 293139 | – | – | 211060 | 544535 |
| | | | | | | 2171,4 | – | 293139 | – | – | 40336 | |
| 23 | 3 | 1101-0102-0344 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - Выемка грунта с транспортировкой во временный кавальер на расстояние до 100м НР=72 % | м3 грунта | 135 | 311 | 311 | 41985 | 41985 | – | 5048 | 50796 |
| | | | | | | – | 51,93 | – | 7011 | – | 3763 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 1101-0102-0344 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - мокрый грунт с транспортировкой на расстояние до 100м грунт для пригрузочной призмы НР=72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 275 | 342,1 | 342,1 | 94078 | 94078 | – | 11310 | 113819 |
| | | | | | – | 57,12 | – | 15708 | – | 8431 | |
| 25 | 5 | 1101-0102-0344 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - из под воды - с транспортировкой на расстояние до 100м грунт пригрузочной призмы НР=72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 20 | 342,1 | 342,1 | 6842 | 6842 | – | 822 | 8277 |
| | | | | | – | 57,12 | – | 1142 | – | 613 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 1136-0101-0103 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Устройство съездов НР=72 % | м3 грунта | 175 | 209,99 | 183,6 | 36748 | 32130 | – | 10836 | 51391 |
| | | | | | | 26,39 | 59,61 | 4618 | 10432 | – | 3807 | |
| 27 | 7 | 1101-0104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - Засыпка котлована НР=72 % | м3 грунта | 375 | 38,23 | 38,23 | 14336 | 14336 | – | 3421 | 19178 |
| | | | | | | – | 12,67 | – | 4751 | – | 1421 | |
| 28 | 8 | 1101-0104-0508 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 50м НР=72 % ктрр1=9; ктрм1=9; кэкс1=9; | м3 грунта | 375 | 165,82 | 165,82 | 62183 | 62183 | – | 14839 | 83184 |
| | | | | | | – | 54,96 | – | 20610 | – | 6162 | |
| 29 | 9 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 375 | 170,09 | 78,07 | 63784 | 29276 | – | 35152 | 106851 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 92,02 | 38,17 | 34508 | 14314 | – | 7915 | |
| 30 | 10 | 1101-0104-0202 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - грунт для устройство дамбы НР=72 % ktрм1=1,06; kэкс1=1,06; ktрм2=0,85; kэкс2=0,85; | м3 грунта | 310 | 56,47 | 56,47 | 17506 | 17506 | – | 4176 | 23417 |
| | | | | | | – | 18,71 | – | 5800 | – | 1735 | |
| 31 | 11 | 1101-0104-0210 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50м НР=72 % ktрм1=1,06; kэкс1=1,06; ktрм2=0,85; kэкс2=0,85; ktрр3=4; ktрм3=4; kэкс3=4; | м3 грунта | 310 | 189,72 | 189,72 | 58813 | 58813 | – | 14035 | 78676 |
| | | | | | | – | 62,88 | – | 19493 | – | 5828 | |
| 32 | 12 | 1136-0101-0103 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Устройство дамбы НР=72 % | м3 грунта | 310 | 209,99 | 183,6 | 65097 | 56916 | – | 19195 | 91035 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 26,39 | 59,61 | 8181 | 18479 | – | 6743 | |
| 33 | 13 | 1101-0203-0112 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 % | м2 спланированной площади | 2620 | 49,64 | 22,05 | 130057 | 57771 | – | 61836 | 207244 |
| | | | | | | 27,59 | 5,19 | 72286 | 13598 | – | 15351 | |
| 34 | 14 | 3205-0101-0102 | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 240 | 475 | 475 | 114000 | 114000 | – | – | 123120 |
| | | | | | | – | 306 | – | 73440 | – | 9120 | |
| | | **Раздел 2. Трубчатый часть** | | | | | | | | | | |
| 35 | 15 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 15 | 170,09 | 78,07 | 2551 | 1171 | – | 1406 | 4274 |
| | | | | | | 92,02 | 38,17 | 1380 | 573 | – | 317 | |
| 36 | 16 | 1137-0103-0101 | Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами В15 F150 W8 НР=91 % | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 10,7 | 41093,17 | 70,7 | 439697 | 756 | 416462 | 20699 | 497228 |
| | | | | | | 2100,8 | 24,91 | 22479 | 267 | – | 36832 | |
| 37 | 17 | 1127-0801-0114 | Обочины. Укрепление втапливанием щебня - Щебень втрамбованный в грунт толщина 15см НР=108 % | м2 покрытия обочин | 9,8 | 88,26 | 88,26 | 865 | 865 | – | 224 | 1176 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | 21,17 | – | 207 | – | 87 | |
| 38 | 18 | 211-201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 1,47 | 8322 | | 12233 | | 12233 | – | 13212 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 979 | |
| 39 | 19 | 1137-0401-0213 | Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ПТ20-20 НР=91 % | м3 сборных конструкций | 36,52 | 14609,29 | 5004,25 | 533531 | 182755 | 99957 | 292145 | 891730 |
| | | | | | | 6868 | 1922,79 | 250819 | 70220 | – | 66054 | |
| 40 | 21 | 411-103-0111 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км | т·км | 1004,3 | 64 | | 64275 | | – | – | 69417 |
| | | | | | | – | | – | | – | 5142 | |
| 41 | 23 | 1137-0401-0103 | Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Заделка стыков труб В25 F150 W8 (ПТ20-20) НР=91 % | м3 конструкции | 6,3 | 57232,01 | 1142,36 | 360562 | 7197 | 317741 | 35228 | 427453 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5654,55 | 490,19 | 35624 | 3088 | – | 31663 | |
| 42 | 24 | 1137-0401-0302 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 % | т арматуры | 0,15393 | 68377,28 | 22738,18 | 10525 | 3500 | 154 | 7406 | 19365 |
| | | | | | | 44637,8 | 8232,78 | 6871 | 1267 | – | 1434 | |
| 43 | 26 | 1137-0401-0104 | Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - ж/бетонная диафрагма В25 F150 W8 НР=91 % | м3 конструкции | 8,7 | 103765,15 | 2223,03 | 902757 | 19340 | 817824 | 67376 | 1047744 |
| | | | | | | 7539,4 | 970,88 | 65593 | 8447 | – | 77611 | |
| 44 | 27 | 1137-0401-0302 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 % | т арматуры | 0,326 | 68377,28 | 22738,18 | 22291 | 7413 | 326 | 15685 | 41014 |
| | | | | | | 44637,8 | 8232,78 | 14552 | 2684 | – | 3038 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 29 | 1137-0401-0101 | Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Выравнивание бетоном В25 F150 W8 НР=91 % | м3 конструкции | 2,33 | 48290,18 | 647,55 | 112516 | 1509 | 105319 | 5782 | 127762 |
| | | | | | | 2441,45 | 285,21 | 5689 | 665 | – | 9464 | |
| 46 | 30 | 1141-0103-0107 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР=79 % | м2 | 192 | 696,3 | 1,12 | 133690 | 215 | 52 | 105404 | 258222 |
| | | | | | | 694,91 | – | 133423 | – | – | 19128 | |
| 47 | 31 | 1141-0105-0101 | Битум горячий. Приготовление НР=79 % | т | 0,403 | 131869,88 | 9009,03 | 53144 | 3631 | 42819 | 5738 | 63593 |
| | | | | | | 16611,2 | 1412,41 | 6694 | 569 | – | 4711 | |
| 48 | 32 | 1141-0105-0102 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 % | т | 0,0384 | 88262,58 | 7525,83 | 3389 | 289 | 2845 | 317 | 4002 |
| | | | | | | 6656,91 | 3785,56 | 256 | 145 | – | 296 | |
| | | **Раздел 4. Входной и выходной оголовок** | | | | | | | | | | |
| | | **4.1. Устройство входного оголовка** | | | | | | | | | | |
| 49 | 56 | 1127-0801-0114 | Обочины. Укрепление втапливанием щебня - Щебень втрамбованный в грунт (на дно ) НР=108 % | м2 покрытия обочин | 5,47 | 88,26 | 88,26 | 483 | 483 | – | 125 | 657 |
| | | | | | | – | 21,17 | – | 116 | – | 49 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 57 | 211-201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,82 | 8322 | | 6824 | | 6824 | – | 7370 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 546 | |
| 51 | 58 | 1137-0401-0104 | Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В25 F150 W8 НР=91 % | м3 конструкции | 6,35 | 103765,15 | 2223,03 | 658909 | 14116 | 596917 | 49176 | 764732 |
| | | | | | | 7539,4 | 970,88 | 47875 | 6165 | – | 56647 | |
| 52 | 59 | 1137-0401-0301 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 % | т арматуры | 0,184 | 31012,67 | 10424,33 | 5706 | 1918 | 43 | 4016 | 10500 |
| | | | | | | 20356 | 3627,08 | 3746 | 667 | – | 778 | |
| 53 | 61 | 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0074 | 402152 | | 2976 | | 2976 | – | 3214 |
| | | | | | | – | | – | | – | 238 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 62 | 1137-0401-0303 | Выпуски и анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка - закладные детали НР=91 % | т арматуры | 0,0222 | 21711,63 | 902,91 | 482 | 20 | – | 426 | 981 |
| | | | | | | 20787,6 | 330,09 | 461 | 7 | – | 73 | |
| 55 | 63 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0222 | 907312 | | 20142 | | 20142 | – | 21753 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1611 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **29 258 375** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 101 176 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 15 626 286 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 344 868 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 597 118 |
| - перевозка грузов, тенге | 64 275 |
| - накладные расходы, тенге | 4 702 233 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 423 201 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 167 290 |
| **Всего** | **29 258 375** |
| Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8 | 1 006 488 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %) | 1 552 587 |

| | |
|---|---|
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **636 349** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **32 453 799** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)** | **34 076 489** |
| НДС (12 %) | 4 089 179 |
| **Итого** | **38 165 668** |
| **Итого с учетом скидки 5%** | **36 257 385** |
| **Итого с учетом аванса 30%** | **25 380 169** |

**ЗАКАЗЧИК:**

И.о. Руководителя отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

**Карагойшин Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

**Сәбидоллаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**

ТОО "АстанаДорАркитекс"

**Зинуров Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор:**

ТОО "Уралводпроект"

**Коновалова Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)