Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

000640000893

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, АКСАЙСКАЯ Г.А., Г.АКСАЙ, ПРОСПЕКТ АБАЙ, 3/1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921040000479

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №1 от 20.04.2023г. к Договору №44 от 10.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
9	**24.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО			раб.	1	28 567 026,00	28 567 026,00	3 060 752,79
				Итого	1	x	28 567 026,00	3 060 752,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№1	**от 20.04.2023г.**				
		к дог №44	**10.04.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО	**28 567 026,00**	**25 506 273,21**							**3 060 752,79**	**28 567 026,00**
Аванс										**8 570 108,00**
Итого к оплате	**19 996 918,00**	**17 854 391,07**							**2 142 526,93**	**19 996 918,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Акмамбетов Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "АстанаДорАрхитектс"

Бабаева Е.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сэбидоллаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 20.04.2023г. к договору подряда (контракт) №44 от 10.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 1-1-1 Рекультивация плотины									
			Раздел 1. Земляные работы									
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - с основания плотины НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	725	58,46	58,46	42384	42384	–	10111	56695

					–	19,37	–	14043	–	4200	
2	2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=4; ктрм3=4; кэкс3=4;	м3 грунта	725	167,14	167,14	121177	121177	–	28914	162098
					–	55,39	–	40158	–	12007	
3	3 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Возврат растительного грунта на низовой откос плотины, пригрузочной призмы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	725	58,46	58,46	42384	42384	–	10111	56695
					–	19,37	–	14043	–	4200	

4	4 1101-0104-0209									
	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м - на низовой откос плотины, пригрузочной призмы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=4; ктрм3=4; кэкс3=4;	м3 грунта	630	167,14	167,14	105298	105298	–	25125	140857
				–	55,39	–	34896	–	10434	
5	5 1101-0104-0209									
	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м - на гребень пригрузочной призмы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	95	41,78	41,78	3969	3969	–	948	5310
				–	13,85	–	1316	–	393	

Раздел 2. Подготовительные работы

6	8 1101-0207-1901									
		Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с) НР=72 %	га	0,835	128125	128125	106984	106984	–	26122	143754
					–	43450	–	36281	–	10648	
7	9 1101-0207-1802										
		Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР=72 %	га	0,835	27550,18	27550,18	23004	23004	–	6416	31774
					–	10671,32	–	8911	–	2354	
8	10 1101-0207-1805										
		Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения до 50м НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3;	га	0,835	15614,76	15614,76	13038	13038	–	3636	18008

					–	6048,24	–	5050	–	1334	

Локальная смета 1-1-2 Рекультивация левобережной дамбы

Раздел 1. Земляные работы

9	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - с основания дамбы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2255	58,46	58,46	131827	131827	–	31449	176338
					–	19,37	–	43679	–	13062	
10	2 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - грунтовый резерв №1 с левобережной дамбы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	1410	58,46	58,46	82429	82429	–	19665	110262
					–	19,37	–	27312	–	8168	

11	3 1101-0104-0209										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 60м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=5; ктрм3=5; кэкс3=5;	м3 грунта	1410	208,92	208,92	294577	294577	–	70292	394059
					–	69,24	–	97628	–	29190	
12	4 1101-0104-0201										
		Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Укладка растительного грунта на гребень, откосы дамбы с посевом трав НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	3665	49,69	49,69	182114	182114	–	43461	243621
					–	16,47	–	60363	–	18046	

Локальная смета 1-1-3 Рекультивация правобережной дамбы

Раздел 1. Земляные работы

13	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - основания дамбы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2985	58,46	58,46	174503	174503	–	41630	233424
					–	19,37	–	57819	–	17291	
14	2 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - грунтовый резерв №2 правобережной дамбы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	1525	58,46	58,46	89152	89152	–	21268	119254
					–	19,37	–	29539	–	8834	

15	3 1101-0104-0209										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 70м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=6; ктрм3=6; кэкс3=6;	м3 грунта	1525	250,71	250,71	382333	382333	–	91233	511451
					–	83,09	–	126712	–	37885	
16	4 1101-0104-0201										
		Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Укладка растительного грунта на гребень, откосы дамбы с посевом трав НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	4510	49,69	49,69	224102	224102	–	53482	299791
					–	16,47	–	74280	–	22207	

17	5 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 35м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=2,5; ктрм3=2,5; кэкс3=2,5;	м3 грунта	4510	104,46	104,46	471115	471115	–	112418	630216
					–	34,62	–	156136	–	46683

Локальная смета 1-1-4 Рекультивация отводящего канала

Раздел 1. Земляные работы

18	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	450	58,46	58,46	26307	26307	–	6276	35190
					–	19,37	–	8717	–	2607	

19	2 1101-0104-0209										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м НР=72 % ktрм1=1,06; kэкс1=1,06; ktрм2=0,85; kэкс2=0,85; ktрр3=2; ktрм3=2; kэкс3=2;	м3 грунта	450	83,57	83,57	37607	37607	–	8975	50309
					–	27,7	–	12465	–	3727	
20	3 1101-0104-0201										
		Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Укладка растительного грунта на бермы отвотящего канала НР=72 % ktрм1=1,06; kэкс1=1,06; ktрм2=0,85; kэкс2=0,85;	м3 грунта	225	49,69	49,69	11180	11180	–	2668	14956
					–	16,47	–	3706	–	1108	

21	4 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2;	м3 грунта	225	83,57	83,57	18803	18803	–	4488	25154
					–	27,7	–	6233	–	1863	
22	5 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Укладка растительного грунта на откосы выше отм.89,5 НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	225	49,69	49,69	11180	11180	–	2668	14956
					–	16,47	–	3706	–	1108	

23	6 1101-0104-0209									
	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2;	м3 грунта	225	83,57	83,57	18803	18803	–	4488	25154
				–	27,7	–	6233	--	1863	
	Раздел 2. Подготовительные работы									
24	7 1101-0207-1901									
	Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с) НР=72 %	га	0,0652	128125	128125	8354	8354	–	2040	11226
				–	43450	–	2833	–	832	
25	8 1101-0207-1802									
	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР=72 %	га	0,0652	27550,18	27550,18	1796	1796	–	501	2481

					–	10671,32	–	696	–	184	
26	9 1101-0207-1805	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения до 50м НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3;	га	0,0652	15614,76	15614,76	1018	1018	–	284	1406
					–	6048,24	–	394	–	104	

Локальная смета 1-1-5 Рекультивация водосбросного сооружение

Раздел 1. Земляные работы

27	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	950	58,46	58,46	55537	55537	–	13243	74289
					–	19,37	–	18402	–	5503	

28	2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые послєдующие 10 м перемещения грунта до 30м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2;	м3 грунта	950	83,57	83,57	79392	79392	–	18947	106206
					–	27,7	–	26315	–	7867	
29	3 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Возврат растительного грунта на бермы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	165	58,46	58,46	9646	9646	–	2301	12903
					–	19,37	–	3196	–	956	

30	4 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м - на бермы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2;	м3 грунта	165	83,57	83,57	13789	13789	–	3291	18446
					–	27,7	–	4571	–	1366	
31	5 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Возврат растительного грунта на откосы выше отм. 89,5 съезды НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	205	58,46	58,46	11934	11984	–	2859	16030
					–	19,37	–	3971	–	1187	

32	6 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м - на откосы выше отм 89,5 съезды НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2;	м3 грунта	205	83,57	83,57	17132	17132	–	4089	22919
					–	27,7	–	5679	–	1698	
33	7 1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	580	32,28	32,28	18722	18722	–	3696	24211
					–	8,85	–	5133	–	1793	

Локальная смета 1-1-6 Рекультивация существующей плотины

Раздел 1. Земляные работы

34	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - с откосов плотины НР=72 % ktрм1=1,06; kэкс1=1,06;	м3 грунта	665	58,46	58,46	38876	38876	–	9274	52002
					–	19,37	–	12881	–	3852	
35	2 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - с резерва НР=72 % ktрм1=1,06; kэкс1=1,06;	м3 грунта	180	58,46	58,46	10523	10523	–	2511	14077
					–	19,37	–	3487	–	1043	

36	3 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Укладка растительного грунта на гребень с посевом трав НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	390	49,69	49,69	19379	19379	–	4625	25924
					–	16,47	–	6423	–	1920	
37	4 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	390	41,78	41,78	16294	16294	–	3889	21798
					–	13,85	–	5402	–	1615	

38	7 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Укладка растительного грунта на резерв №3 НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	180	49,69	49,69	8944	8944	–	2135	11965
					–	16,47	–	2965	–	886	
39	8 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	180	41,78	41,78	7520	7520	–	1795	10060
					–	13,85	–	2493	–	745	

Локальная смета 2-1-1 На строительство плотины

Раздел 1. Земляные работы

40	1 1101-0104-0202										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Уположение откосов русла водообхода НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	550	66,43	66,43	36537	36537	–	8720	48878
					–	22,02	–	12111	–	3621	
41	2 1101-0104-0210										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м - для устройство тела плотины НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрр2=4; ктрм2=4; кэкс2=4;	м3 грунта	550	223,21	223,21	122766	122766	–	29292	164223
					–	73,97	–	40684	–	12165	

42	3 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - Выемка не качественного грунта с основания плотины толщ. 0,5м НР=72 %	м3 грунта	490	284,91	284,91	139606	139606	–	18392	170638
					–	52,13	–	25544	–	12640	
43	4 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - грунт для устройство пригрузочной призмы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	490	56,47	56,47	27670	27670	–	6601	37013
					–	18,71	–	9168	–	2742	

44	5 1101-0104-0210										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м - для устройство пригрузочной призмы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=4; ктрм3=4; кэкс3=4;	м3 грунта	490	189,72	189,72	92963	92963	–	22184	124359
					–	62,88	–	30811	–	9212	
45	6 1101-0203-0601										
		Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72 %	м3 грунта	1554,9	10,28	10,28	15984	15984	–	4702	22341
					–	4,2	–	6531	–	1655	
46	7 1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Качественная насыпь плотины НР=72 %	м3 грунта	7665	209,99	183,6	1609573	1407294	–	474617	2250925

44	5 1101-0104-0210										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м - для устройство пригрузочной призмы НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=4; ктрм3=4; кэкс3=4;	м3 грунта	490	189,72	189,72	92963	92963	–	22184	124359
					–	62,88	–	30811	–	9212	
45	6 1101-0203-0601										
		Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72 %	м3 грунта	1554,9	10,28	10,28	15984	15984	–	4702	22341
					–	4,2	–	6531	–	1655	
46	7 1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Качественная насыпь плотины НР=72 %	м3 грунта	7665	209,99	183,6	1609573	1407294	–	474617	2250925

					26,39	59,61	202279	456911	–	166735	
47	8 1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Устройство пригрузочной призмы НР=72 %	м3 грунта	549,5	209,99	183,6	115390	100888	–	34025	161368
					26,39	59,61	14501	32756	–	11953	
48	9 1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 - гребня плотины, пригрузочной призмы, откосов НР=72 %	м2 спланированной площади	5040	49,64	22,05	250186	111132	–	118953	398670
					27,59	5,19	139054	26158	–	29531	

Локальная смета 2-1-2 Левобережная дамба

Раздел 1 Земляные работы

49	1 1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72 %	м3 грунта	2250	10,28	10,28	23130	23130	–	6804	32329
					–	4,2	–	9450	–	2395	

50	2 1101-0101-0326										
		Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - Разработка резерва грунт для устройства левобережной дамбы и отсыпка тела плотины НР=72 %	м3 грунта	11460	168,26	161,97	1928260	1856176	–	275012	2379534
					6,29	27,04	72083	309878	–	176262	
51	3 1101-0104-0202										
		Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - для устройства качественной насыпи дамбы грунт с резерва №1 НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	9430	56,47	56,47	532512	532512	–	127033	712309
					–	18,71	–	176435	–	52764	

52	4 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м - грунт с резерва НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=4; ктрм3=4; кэкс3=4;	м3 грунта	9430	189,72	189,72	1789060	1789060	–	426930	2393269
					–	62,88	–	592958	–	177279	
53	5 1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Качественная насыпь дамб из грунта резерва НР=72 %	м3 грунта	9430	209,99	183,6	1980206	1731348	–	583906	2769241
					26,39	59,61	248858	562122	–	205129	

54	6 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - для устройства тела плотины насыпи - грунт с резерва №1 НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2030	66,43	66,43	134853	134853	–	32185	180401
					–	22,02	–	44701	–	13363	
55	7 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 80м - грунт с резерва №1 для устройства тела плотины НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=7; ктрм3=7; кэкс3=7;	м3 грунта	2030	332,02	332,02	674001	674001	–	160834	901622
					–	110,04	–	223381	–	66787	

Локальная смета 2-1-4 Водопроводящий тракт

Раздел 1. Подводящий канал

56	1 1101-0107-0112										
		Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 - с погрузкой для устройства тела плотины НР=72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	1678	358,4	341,65	601395	573239	–	109967	768271
					16,75	74,27	28107	124625	–	56909	
57	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	52	2171,4	--	112913	–	–	81297	209747
					2171,4	–	112913	–	–	15537	
58	3 1101-0205-1302										
		Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 - для устройства тела плотины НР=72 %	м3 грунта	52	581,56	–	30241	–	–	21774	56176
					581,56	–	30241	–	–	4161	

59	4 1101-0203-0109										
		Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным спосcбом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	2180	92,61	21,01	201890	45802	–	120954	348672
					71,6	5,46	156088	11903	–	25828	
	Раздел 2. Отводящий канал										
60	5 1101-0107-0112										
		Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 - с погрузкой для устройства тела плотины НР=72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	4128	358,4	341,65	1479475	1410331	–	270526	1890001
					16,75	74,27	69144	306587	–	140000	
61	6 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	127	2171,4	–	275768	–	–	198553	512267
					2171,4	–	275768	–	–	37946	

62	7 1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 - для устройства тела плотины НР=72 %	м3 грунта	47	581,56	–	27333	–	–	19680	50774
					581,56	–	27333	–	–	3761	
63	8 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - грунт для устройство съездов НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	80	66,43	66,43	5314	5314	–	1269	7110
					–	22,02	–	1762	–	527	
64	9 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м НР=72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=4; ктрм3=4; кэкс3=4;	м3 грунта	80	189,72	189,72	15178	15178	–	3622	20304

					–	62,88	–	5030	–	1504	
65	10 1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Устройство съездов на отводящем канале НР=72 %	м3 грунта	80	209,99	183,6	16799	14688	–	4954	23493
					26,39	59,61	2111	4769	–	1740	
66	11 1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	2125	92,61	21,01	196796	44646	–	117902	339874
					71,6	5,46	152150	11603	–	25176	

Локальная смета 2-1-5 Строительство водосбросного сооружения

Раздел 3. Водоприемный ковш

67	40 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	349485		7689		7689	–	8304
					–		–		–	615	

Раздел 4. Входной и выходной оголовок

68	60 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,184	338888		62355		62355	–	67343
					–		–		–	4988	

Локалная смета 2-1-7 Капитальный ремонт существующей плотины

Раздел 1. Земляные работы

69	1 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	370	62,67	62,67	23188	23188	–	5533	31019
					–	20,77	–	7685	–	2298	
70	2 1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72 %	м3 грунта	888	10,28	10,28	9129	9129	–	2686	12760
					–	4,2	–	3730	–	945	
71	3 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - грунт с резерва для устройства качественной насыпи НР=72 %	м3 грунта	1395	242,2	233,38	337869	325565	1297	53616	422804
					7,89	45,49	11007	63459	–	31319	

72	4 1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Качественная насыпь дамб из грунта резерва НР=72 %	м3 грунта	1765	209,99	183,6	370632	324054	–	109289	518315
					26,39	59,61	46578	105212	–	38394	
73	5 1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	6735	49.64	22,05	334325	148507	–	158957	532745
					27,59	5,19	185819	34955	–	39463	

Итого	**23 113 718**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 774 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 668 787
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 214 986
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71 341
- накладные расходы, тенге	4 312 099
в т.ч. зарплата, тенге	388 089
- прочие затраты, тенге	621 350
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 666 107
Всего	**23 113 718**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	773 737
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)	1 193 551
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**489 193**

Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**25 570 199**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**26 848 709**
НДС (12 %)	3 221 845
Итого	**30 070 554**
Итого с учетом скидки 5%	**28 567 026**
Итого с учетом аванса 30%	**19 996 918**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Акмамбетов Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Бабаева Е.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Уралводпроект"

Коновалова Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)