Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "MMM GROUP"

Субподрядчик: ТОО "Аксар Строй" БИН 050640007865

Объект: «Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь, газ и электричество) в г.Кызылорда, 17 очередь, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы , г.Кызылорда, проспект Тауелсиздик №3»

Согласно договора №116 от 21.11.2024г.

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ПОДРАЗДЕЛ 1.1. Наружный водопровод											
			Земляные работы											
32	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3		191,759224	2191,85	7181,38	420307	1377096	1758129	276324	752362	
							510,47	945,08	97887	181228		55731		
33	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		91,839976	3620,51	--	332508			329182	714625	
							3620,51	--	332508			52935		
34	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м^3		194,623976	451,73	721,73	87917	140466		118832	223290	
							--	616,74		120032		16540		
35	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3		191,063055	1433,24	--	273839			271101	588535	
							1433,24	--	273839			43595		
36	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3		192,423976	788,56	535,11	151738	102968		346149	537718	
							853,45	963,61	164224	185422		39831		
37	6	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		91,830962	4156,52	8149,01	381697	748331		55983	472695	
							76,77	539,02	7050	49499		35014		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
38	7	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	9,094604		2390,00	--	21736		21736		23475	
							--	--				1739		
39	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$	90,31217		337,52	632,75	30482	57145		151552	196597	
							784,62	910,42	70861	82222		14563		
			Сеть водопровод											
40	9	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2258		1038421,55	185531,85	234476	41893	8542	177224	444635	
							717481,80	75315,69	162007	17006		32936		
41	10	241-202-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 114 до 270 мм ГОСТ 10705-80 размерами 200х11,9 мм	м	186,2		3890,00	--	724318	--	724318	--	782263	
							--	--	--	--		57945		
42	10	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 110х6,6 мм	м	17,1		3890,00	--	66519	--	66519	--	71841	
							--	--	--	--		5322		
43	10	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 75х4,5 мм	м	15,2		3890,00	--	59128	--	59128	--	63858	
							--	--	--	--		4730		
44	10	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63х3,8 мм	м	7,4		3890,00	--	28786	--	28786	--	31089	
							--	--	--	--		2303		
45	11	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	22,8		9046,84	456,67	206268	10412		125966	358812	
							5479,11	101,51	124924	2314		26579		
46	12	242-202-0207 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	22,8		106400,00	--	2425920	--	2425920	--	2619994	
							--	--	--	--		194074		
47	13	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	66,774		228,08	4,37	15230	292		2275	18905	
							33,72	0,69	2252	46		1400		
48	14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2258		107998,88	--	24386	--	18652	23347	95466	
							104440,46	--	23583	--		47733		

ПОДРАЗДЕЛ 1.2. Наружный канализация

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	15	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	170,959224	2191,85	7181,38	374717	1227723	1758129	246351	670754	
						510,47	945,08	87270	161570		49685		
50	16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	77,039976	3620,51	--	278924			276135	599463	
						3620,51	--	278924			44405		
51	17	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м^3	173,023976	451,73	721,73	78160	124877		105644	198508	
						--	616,74		106711		14704		
52	18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	170,863055	1433,24	--	244888			242439	526313	
						1433,24	--	244888			38986		
53	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	170,823976	788,56	535,11	134705	91410		307293	477358	
						853,45	963,61	145790	164608		35360		
54	20	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	57,030962	4156,52	8149,01	237050	464746		34768	293564	
						76,77	539,02	4378	30741		21745		
55	21	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6,894604	2390,00	--	16478		16478		17796	
						--	--				1318		
56	22	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Работа на отвале 1 группы грунтов	м^3	86,51217	337,52	632,75	29200	54741		145175	188325	
						784,62	910,42	67879	78762		13950		
			Сеть канализация										
57	23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2262	103842 1,55	185531,85	234891	41967	8542	177537	445423	
						717481,80	75315,69	162294	17036		32994		
58	24	241-102-0166 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 114 до 270 мм ГОСТ 10705-80 размерами 160 мм	м	123	3890,00	--	478470	--	478470	--	516748	
						--	--	--	--		38278		
59	25	241-102-0167 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 200 мм	м	103,2	3890,00	--	401448	--	401448	--	433564	
						--	--	--	--		32116		
60	26	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	22,8	9046,84	456,67	206268	10412		125966	358812	
						5479,11	101,51	124924	2314		26579		
61	27	242-202-0207 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	22,8	106400,00	--	2425920	--	2425920	--	2619994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		194074		
62	28	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м^2	66,774	228,08	4,37	15230	292		2275	18905	
						33,72	0,69	2252	46		1400		
63	29	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2262	107998,88	--	24429	--	18652	23388	95635	
						104440,46	--	23624	--		47818		
			Колодец НВК										
64	30	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	8,46	516142,02	192140,24	4366561	1625506	1199919	2904679	7852939	
						261509,11	85301,62	2212367	721652		581699		
65	31	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	28621,00	--	57242	--	57242	--	61821	
						--	--	--	--		4579		
66	32	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 1500	шт.	2	23638,00	--	47276	--	47276	--	51058	
						--	--	--	--		3782		
67	33	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 2000	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187	
						--	--	--	--		1569		
68	34	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	26021,00	--	104084	--	104084	--	112411	
						--	--	--	--		8327		
69	35	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КС 1000	шт.	4	19103,00	--	76412	--	76412	--	82525	
						--	--	--	--		6113		
70	36	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 1500	шт.	9	27235,00	--	245115	--	245115	--	264724	
						--	--	--	--		19609		
71	37	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	19329,00	--	173961	--	173961	--	187878	
						--	--	--	--		13917		
72	38	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	5	1236,00	--	6180	--	6180	--	6674	
						--	--	--	--		494		
73	39	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м^3 кладки	8,46	51643,99	6372,62	436908	53912	30837	201270	689233	
						19458,81	4572,33	164622	38682		51054		
74	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	44,24	4083,87	31,69	180670	1402	7389186	22371	219285	
						505,94	4,85	22383	215		16243		
75	41	1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315/250/ мм. Укладка/гильзы в колодцах/	км трубопровода	0,1124	200038,40	33429,32	22484	3757	5623	20346	46256	
						166604,34	16234,97	18726	1825		3426		
76	42	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	112,4	12072,00	--	1356893	--	1356893	--	1465444	
						--	--	--	--		108551		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								26518758	
					РАЗДЕЛ 2. Тепловые сети								
			Земляные работы под лотков										
			Разработка котлована										
77	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта		198,05364	3230,21	9217,65	639755	1825589		2385553	3267332	
						4512,56	7654,09	893729	1515920		242025		
78	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		170,55836	14443,35	--	2463434	--	--	2438800	2633904	
							14443,35	--	2463434	--		195104	
			Обратная засыпка										
79	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта		193,04631	7934,79	7934,79	1531782	1531782		1626589	3411040	
							--	8511,01		1643019		252670	
80	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		193,04631	8288,56	7135,11	1600076	1377407		1857084	3733733	
							9153,45	563,61	1767040	108803		276573	
81	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта		142,30229	41433,24	--	5896045	--	--	5837084	6304051	
							41433,24	--	5896045	--		466967	
			Отвозка лишнего грунта										
82	6	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		45,22144	27390,00	--	1238615	--	--	1337704	
							--	--	--	--		99089	
			Конструкций железобетонные лотков										
			Лотки ж/б АС.ТС-4										
83	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	м^3		198,54	33844,23	1906,65	6719433	378546		536696	7836620	
							2291,21	439,31	454897	87221		580490	
84	8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций		186,3304	19978,19	4358,61	3722544	812142		1684777	5839907	
							7547,84	1585,37	1406392	295403		432586	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									34364292
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									60883050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по акту	тенге								60883050	
			Оборудование	тенге								0	
			Итого по акту без оборудование	тенге								60883050	
			Временные здания и сооружения 2,9%	тенге								1229082	
			Итого со временными зданиями и сооружениями	тенге								62112132	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%	тенге								312639	
			Итого	тенге								62424771	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								878417	
			Итого	тенге								63303188	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,075	тенге								68050927	
			Итого с понижающим коэф-м	тенге								72799628,11	
			НДС-12%	тенге								8735955,37	
			Итого с НДС	тенге								80884078,20	

Генподрядчик: ТОО "MMM GROUP" БИН 151140005096

Директор _____ Махатов Б.Г.

Субподрядчик: ТОО "Аксар Строй" БИН 050640007865

Директор _____ Таукеев Н.