Заказчик : ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КС Construction (Кэй Си Констракшн)"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан, Сарканского района.

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителе	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы										
		Раздел: 14. ФАСАД (АС-27, АС-3)										
1	Е11-150213-0101 Кэтр и Кэм=1,04	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		760,8	4549,97	32,84	3461620	24984	704044	2191873	6105772	
			м2		3591,73	9,53	2732591	7250		452279		
2	Е11-150201-0101 Кэтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		760,8	1837,09	45,49	1397657	34609	450789	753812	2323586	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1199,08	39,44	912259	30006		172117		
		Раздел: 15. КРЫЛЬЦА (АС-132)										
3	Е11-090304-0101 Кэтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,065	108950,84	36227,6	7082	2355	1020	3133	11032	
			т конструкций		57024,32	12831,86	3707	834		817		
4	Е11-090304-0101 Кэтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,111	108950,84	36227,6	12094	4021	1743	5350	18840	
			т конструкций		57024,32	12831,86	6330	1424		1396		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителе	зарплата машинисто в	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинисто в	оборудова ние, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Е11-090304-0101 Кэтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,153	108950,84	36227,6	16669	5543	2402	7375	25968	
		т конструкций			57024,32	12831,86	8725	1963		1924		
		Локальная смета № 02-01-02 Отопление и вентиляция										
		Раздел: 1. #Отопление#										
6	Е11-160401-0201 Кэтр и Кэм=1,04	Гильзы из обрезков стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка		44,56	2559,8	66,87	114065	2980	61778	49255	176386	
		м			1106,53	21,39	49307	953		13066		
7	Е11-160401-0202 Кэтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм(57х3,0). Прокладка		14	3022,02	66,87	42308	936	25881	15475	62406	
		м трубопровода			1106,53	21,39	15491	299		4623		
8	Е11-160401-0201 Кэтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка		3	2563,14	66,87	7689	200	4169	3316	11885	
		м трубопровода			1106,53	21,39	3320	64		880		
9	Е11-160401-0201 Кэтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.(25х2,0) Прокладка		10	1794,14	66,87	17941	669	6207	11054	31315	
		м трубопровода			1106,53	21,39	11065	214		2320		
10	Е11-160401-0205 Кэтр и Кэм=1,04	Гильзы Д 108 мм из стальных электросварных труб. Прокладка		1,62	7033,15	117,78	11394	191	8853	2360	14854	

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителе	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		м трубопровода			1450,7	35,58	2350	58		1100		
11	Е11-260101-0701 Кэтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция шкурами асбестовыми		0,0016	227770,62	3777,57	364	6	4	272	687	
		м3 изоляции			221568,61	1732,27	355	3		51		
12	Е11-221201-0103 Кэтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		2	1633,78	90,98	3268	182	162	2895	6656	
		фланец			1461,89	0	2924	0		493		
13	Е11-221201-0101 Кэтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	853,06	45,49	1706	91	56	1544	3510	
		фланец			779,67	0	1559	0		260		
14	Е11-220801-0105 Кэтр и Кэм=1,08	Фасонные части (Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка). Установка		0,006588	1930183,4	693862,98	12716	4571	3126	6462	20712	
		т фасонных частей			761887,3	228887,31	5019	1508		1534		
		Раздел: 4. #Водомерный шкаф на 4 водомера(2 шт)#										
15	Е11-160301-0201 Кэтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		8	2315,42	31,31	18523	250	12982	5280	25707	
		м трубопровода			661,36	12,17	5291	97		1904		
		Локальная смета № 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение										
		Раздел: 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. 1 ЭТАЖ										
16	Ц13-080303-2505 Кэтр и Кэм=1,06	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне		48	7070,69	62,65	339393	3007	150470	133859	511112	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителе	зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинисто в	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.		3873,24	0	185916	0		37860		
		Раздел: 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. 2 ЭТАЖ										
17	Ц13-080303-2505 Кэтр и Кэм=1,06	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне		48	7070,69	62,65	339393	3007	150470	133859	511112	
			шт.		3873,24	0	185916	0		37860		
18	Е11-210202-0101 Кэтр и Кэм=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		1682	292,47	2,3	491931	3868	39880	322800	879909	
			м		266,46	0,09	448182	151		65178		
		ИТОГО:									10741449	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			0,9 %		96 673				10 838 122	
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			0,42 %		45 520				10 883 642	
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		217 673				11 101 315	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		НДС			12 %		1 332 158				12 433 473	
		Итого с НДС										

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Сейсебай М.Б.

Подрядчик:

ТОО "KC Construction (Кэй См Констракшн)"

Землякова Е.П.