Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" 06 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Элком» лицензия №20014510 от 01.10.2020г, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 125Б**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Иманбердиева Р.Т.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство электроснабжения и трансформаторов н.п. Дархан, с.о. Куркелес, Сарыагашского района»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел жилищно-клммунального хозяйтсва Сарыагашского района» Туркестанская область, руководитель Байгабулов Мурат Жандарбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Энергосервис ЭТЛ», заказ№19/0076-21СД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-клммунального хозяйтсва Сарыагашского района», приказ №169 от 13.08.2021 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

здание имеет следующие показатели:

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Количество опор	шт	380
2	в.т.ч. ВЛ3-10кВ	шт	39

3	в.т.ч. ВЛИ-0,4кВ	шт	341
4	Протяженность ЛЭП-10/0,4кВ	км	8,3225
4.1	в.т.ч. ВЛЗ-10кВ	км	0,842
4.2	в.т.ч. ВЛИ-0,4кВ	км	7,4805

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рытье котлованов под опоры ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ в количестве 380шт.
Установка опорно-анкерных плит П-3и в количестве 175шт.
Установка железобетонных опор общее количество 380шт.
Установка электродов заземление опор ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ и КТПН.
Монтаж линейной арматуры опор ВЛЗ-10кВ, и ВЛИ-0,4кВ.
Монтаж металлоконстукции опор ВЛЗ-10кВ.
Монтаж кабельно-проводниковой продукции СИП-3 1х50-35, СИП-4 4х35-0,6/1,0, СИП-4 4х50-0,6/1,0, СИП-4 4х70-0,6/1,0
Установка КТПН-10/0,4кВ в количестве 2 штук.
Монтаж линейных разъединителей РЛНД в количестве 5штук.
Подключение кабельно-проводниковой продукции к КТПН-10/0,4кВ.
Подключение проектируемой ВЛЗ-10кВ к РУ-10кВ

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____сентябрь 2022 г ;
(месяц, год)
окончание работ __ июнь 2023 г ;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 10
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10
фактически, месяц:10

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Сарыагашского РЭС с.х Байтенов

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

МП.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **не предусмотрено в проекте.**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено в проекте**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство электроснабжения и трансформаторов н.п. Дархан, с.о. Куркелес, Сарыагашского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Элком» Иманбердиева Р.Т

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)