Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

000640000893

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, АКСАЙСКАЯ Г.А., Г.АКСАЙ, ПРОСПЕКТ АБАЙ, 3/1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921040000479

Исполнитель **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №3 от 04.07.2024г к договору №44 от 10.04.2023г

Номер документа	Дата составления
44	**03.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО			раб.	1	10 572 534,00	10 572 534,00	1 132 771,50
				Итого	1	x	10 572 534,00	1 132 771,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / Сабидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2024

М.П.

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№3	**от 04.07.2024 г.**				
		к дог №44	**10.04.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО	**117 048 030**	**9 439 762,50**							**1 132 771,50**	**10 572 534**
Аванс	**35 114 409**									**3 171 760**
Итого к оплате	**81 933 621**	**6 607 833,93**							**792 940,07**	**7 400 774**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Карагойшин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Зинуров Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Объект : Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО

Дополнительное соглашение №3 от 04.07.2024 г. к договору подряда (контракт) №44 от 10.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ №6 за декабрь месяц 2024 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-5 Строительство водосбросного сооружения										
			Раздел 6. Крепление понура (дна и откосов)										
1	95	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - основания НР=72 %	м3 уплотненного грунта	46,95	170,09	78,07	7986	3665	–	4401	13378	
						92,02	38,17	4320	1792	–	991		

2	96	1127-0801-0114	Обочины. Укрепление втапливанием щебня - Щебень крупн. 10-20мм втрамбованный в грунт НР=108 %	м2 покрытия обочин	102,67	88,26	88,26	9062	9062	–	2348	12323
						–	21,17	–	2174	–	913	
3	98	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - Засыпка щебня на откосы НР=72 %	м3 грунта	34,62	944,78	–	32708	–	–	23550	60759
						944,78	–	32708	–	–	4501	
4	100	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Крепление монолитным ж/бетоном дна В25 F150 W8 НР=91 %	м3 конструкции	16,4	48290,18	647,55	791959	10620	741299	40692	899263
						2441,45	285,21	40040	4677	–	66612	

5	101 1137-0401-0301										
		Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,511	31516,67	10424,33	16105	5327	376	11152	29438
					20356	3627,08	10402	1853	–	2181	
6	103 1137-0401-0102										
		Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В25 F150 W8 НР=91 %	м3 конструкции	46,2	53120,77	791,76	2454180	36579	2165711	244424	2914492
					5452,15	361,67	251889	16709	–	215888	
7	104 1137-0401-0301										
		Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	1,436	31516,67	10424,33	45258	14969	1057	31339	82725
					20356	3627,08	29231	5208	–	6128	
8	106 1142-0101-0404										
		Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски - Каменный зуб М1000 фракции 10-15см НР=68 %	м3	3,5708	11403,64	238,56	40720	852	35029	3513	47772

					1355,36	91,25	4840	326	–	3539	
		Раздел 9. Водобойный колодец (гаситель)									
9	131	1101-0201-0501									
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - основания НР=72 %	м3 уплотненного грунта	24,4	170,09	78,07	4150	1905	–	2287	6952
					92,02	38,17	2245	931	–	515	
10	132	1127-0801-0114									
		Обочины. Укрепление втапливанием щебня - Щебень крупн. 10-20мм втрамбованный в грунт НР=108 %	м2 покрытия обочин	122	88,26	88,26	10768	10768	–	2790	14643
					–	21,17	–	2583	–	1085	
11	134	1137-0401-0103									
		Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Монолитный ж/бетон водобойного колодца из монолитного бетона В25 F150 W8 - дна гасителя НР=91 %	м3 конструкции	62,1	57232,01	1142,36	3554108	70941	3132020	347246	4213462

						5654,55	490,19	351148	30441	–	312108	
12	135	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	3,375	31012,67	10424,33	104668	35182	784	73658	192592
						20356	3627,08	68702	12241	–	14266	
13	137	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07	402152		28151		28151	–	30403
						–		–		–	2252	
14	138	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,098	67671,68	22738,18	6632	2228	29	4716	12256
						44637,8	8232,78	4375	807	–	908	
15	141	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0114	88262,58	7525,83	1006	86	845	94	1188

	6656,91	3785,56	76	43	–	88

Итого	**8 531 646**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	799 976
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	202 184
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 785
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 105 301
- накладные расходы, тенге	792 210
в т.ч. зарплата, тенге	71 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	631 975
Всего	**8 531 646**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	293 489
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)	452 729
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**185 557**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**9 463 421**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**9 936 592**
НДС (12 %)	1 192 391
Итого	**11 128 983**
Итого с учетом скидки 5%	**10 572 534**
Итого с учетом аванса 30%	**7 400 774**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Карагойшин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сәбидоллаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Зинуров Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Уралводпроект"

Коновалова Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)