Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 197	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**59 227 494,68**	**59 227 494,68**	**6 453 120,25**				**774 374,43**	**7 227 494,68**
Аванс 30 %	**17 768 248,40**	**17 768 248,40**	**1 935 936,07**				**232 312,33**	**2 168 248,40**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**41 459 246,28**	**41 459 246,28**	**4 517 184,18**				**542 062,10**	**5 059 246,28**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Заместитель руководителя_____**Утегенов К.З.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____ **Есмагамбет Е.Д.**

ИИН 970102300203
Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №197 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№3
за июль месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**925427**
		Раздел 1.	**Плиты покрытия**				**925427**
			Сборные плиты перекрытий (АС-16)				
1	**53**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**64**	**9036**	**578304**
2	**55**	**1107-0107-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,07126**	**1468102**	**104617**
3	**56**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,35**	**33718**	**11801**
			Монолитный участок УМ-1 (АС-16,17)				
4	**57**	**1106-0801-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**1,48**	**43288**	**64066**
5	**58**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,5022**	**33718**	**50651**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	387658	15894
7	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	326596	31027
8	61	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	341917	69067
		ИТОГО по акту					925 427,00
		Общеплощадочные затраты -6,6%		Тенге			61 078,18
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			223 261,00
		ИТОГО		Тенге			986 505,18
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			49 325,26
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			24 195,32
		ИТОГО		Тенге			1 283 286,76
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			1 379 533,27
		Итого с понижающим коэффициентом		Тенге			1 351 942,61
		НДС 12%		Тенге			162 233,11
		ИТОГО		Тенге			1 514 175,72

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН 060140001844

Специалист_____Ұснадинов Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Абдиев Е.С.
Приказ № 11 от 11.07.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №197 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№4
за июль месяц 2024 г
02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам-АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3489846**
		Раздел 1.	**Стены**				**3489846**
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				
1	**1**	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**39,9664**	**18 812**	**751848**
2	**2**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**9,591936**	**27 847**	**267107**
3	**3**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**15,979812**	**72 563**	**1159543**
4	**4**	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**101,25**	**3 727**	**377359**
5	**5**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**2,32875**	**27 847**	**64849**
6	**6**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**5,103**	**72 563**	**370289**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Кладка вентшахты (лист 19)				
7	7	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**9,4**	**18 812**	**176833**
8	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**2,256**	**27 847**	**62823**
9	9	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**3,572**	**72 563**	**259195**
		ИТОГО по акту					**3 489 846,00**
		Общеплощадочные затраты -6,6%		**Тенге**			**230 329,84**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**844 643,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 720 175,84**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**186 008,79**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**91 296,38**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 842 124,00**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**5 205 283,30**
		Итого с понижающим коэффициентом		**Тенге**			**5 101 177,64**
		НДС 12%		**Тенге**			**612 141,32**
		ИТОГО		**Тенге**			**5 713 318,96**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт _____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН 060140001844
Специалист _____ Ұснадинов Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ Абдиев Е.С.
Приказ № 11 от 11.07.2024 г.