Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 197	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**52 000 000,00**	**52 000 000,00**	**46 428 571,43**				**5 571 428,57**	**52 000 000,00**
Аванс 30 %	**15 600 000,00**	**15 600 000,00**	**13 928 571,43**				**1 671 428,57**	**15 600 000,00**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**36 400 000,00**	**36 400 000,00**	**32 500 000,00**				**3 900 000,00**	**36 400 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Заместитель руководителя _____ **Утегенов К.З.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ **Есмағамбет Е.Д.**
ИИН 970102300203
Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №197 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№1
за июль месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24746131**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4041576
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2004546*
			машины и механизмы	тенге			1878679
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*375958*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18724010
			перевозки	тенге			101865
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 059		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**2223051**
1	**1**	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**516,3968145**	**467**	**241157**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	15,9710355	6 360	101576
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м^3	109,4782609	1 255	137395
4	4	211-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	125,9	8 529	1073801
5	5	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	97,218192	388	37721
6	6	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (погрузка лишнего грунта)**	т·км	3 285,9748896	31	101865
7	7	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	м^3	97,218192	60	5833
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	369,8772093	61	22563
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	м^3	369,8772093	199	73606
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	369,8772093	576	213049
11	11	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	65,2724487	3 286	214485
		Раздел 2.	**Фундамент**				**14734158**
			Монолитный фундамент (АС-5.1)				
12	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	25,87	9 402	243230

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**26,3874**	**30 976**	**817376**
14	14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**68,63**	**27 725**	**1902767**
15	15	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**69,65945**	**34 557**	**2407222**
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,9025**	**387 658**	**349861**
17	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций **класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	6,0913	339 177	2066029
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**257,248**	**1 428**	**367350**
19	19	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**617,3952**	**511**	**315489**
			Фундаментные блоки (АС-7)				
20	20	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**62**	**7 489**	**464318**
21	21	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**4**	**5 648**	**22592**
22	22	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**133**	**5 051**	**671783**
23	23	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м^3**	**52,161**	**38 010,3**	**1982655**
			Формула объема = 0,543.62+0,195.8+0,127.125+0,265.4				
24	24	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	**Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе**	**м^3**	**52,161**	**284**	**14814**
25	25	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/**	**м^3**	**1,44**	**18 903**	**27220**
26	26	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**1,4688**	**30 976**	**45498**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**366,988**	**1 428**	**524059**
28	28	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**880,7712**	**511**	**450074**
			Монолитный пояс МП-1(АС-14,15)				
29	29	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**13**	**60 065**	**780845**
30	30	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**13,195**	**34 557**	**455980**
31	31	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**1,126**	**76 937**	**86631**
32	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,221**	**387 658**	**85672**
33	33	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,905**	**339 177**	**306955**
			гидроизоляция,(АС-7)				
34	34	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2 поверхности**	**64,624**	**5 074**	**327902**
35	35	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**м^2**	**148,6352**	**120**	**17836**
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**2779620**
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)				
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)				
36	36	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**18,9**	**27 725**	**524002**
37	37	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**19,1835**	**29 636**	**568522**
38	38	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,622**	**339 177**	**210968**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**46,8**	**5 074**	**237463**
40	40	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**107,64**	**120**	**12917**
41	41	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0952**	**272 684**	**25960**
42	42	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,05824**	**1 115 764**	**64982**
43	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03696**	**326 596**	**12071**
			Перемычки (АС-13)				
44	44	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**125**	**1 572**	**196500**
45	45	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**5**	**6 909**	**34545**
46	46	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,815**	**157 218**	**128133**
47	47	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,58**	**123 494**	**71627**
48	48	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,066**	**107 788**	**7114**
49	49	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**1,495**	**97 392**	**145601**
50	50	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**1,887**	**206 160**	**389024**
51	51	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,943**	**108 424**	**102244**
52	52	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,454**	**105 611**	**47947**
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**5009302**
			Сборные плиты перекрытий (АС-16)				
53	54	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**441,8944**	**11 335,97**	**5009302**
		ИТОГО по акту					**24746131**
		Общеплощадочные затраты -6,6%		**Тенге**			**1 633 244,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			2 897 522,00
		ИТОГО		Тенге			26 379 375,65
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			1 318 968,78
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			585 537,95
		ИТОГО		Тенге			31 181 404,38
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			33 520 009,71
		Итого с понижающим коэффициентом		Тенге			32 849 609,52
		НДС 12%		Тенге			3 941 953,14
		ИТОГО		Тенге			36 791 562,66

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Специалист_____Ұснадинов Б.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2024 года

№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года

№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт_____ Есмагамбет Е.Д.

ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____Қайырханұлы Д.

Приказ №

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №197 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№2
за июль месяц 2024 г
02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам-АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9231735**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3504109
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1744286*
			машины и механизмы	тенге			71404
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22595*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5656222
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	850		
		Раздел 1.	**Стены**				**9231735**
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				
1	**1**	**1114-0301-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**126,5604**	**18 812**	**2380854**
2	**2**	**212-401-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**30,374496**	**27 847**	**845839**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	47,300372	72 563	3432257
4	4	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	320,61	3 727	1194913
5	5	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,37403	27 847	205345
6	6	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	16,158744	72 563	1172527
		ИТОГО по акту					9231735
		Общеплощадочные затраты - 6,6%		Тенге			609 294,51
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			2 313 214,00
		ИТОГО		Тенге			9 841 029,51
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			492 051,48
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			243 084,87
		ИТОГО		Тенге			12 889 379,86
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			13 856 083,34
		Итого с понижающим коэффициентом		Тенге			13 578 961,91
		НДС 12%		Тенге			1 629 475,43
		ИТОГО		Тенге			15 208 437,34

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008205
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2024 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Ермагамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844
Специалист_____Ұснадинов Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____ Қайырханұлы Д.

Приказ №