Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики		код
060140001844	060640008295			№ 197	23.05.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**109 227 494,68**	**109 227 494,68**	**44 642 857,14**				**5 357 142,86**	**50 000 000,00**
Аванс 30 %	**32 768 248,40**	**32 768 248,40**	**13 392 857,14**				**1 607 142,86**	**15 000 000,00**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**76 459 246,28**	**76 459 246,28**	**31 250 000,00**				**3 750 000,00**	**35 000 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Заместитель руководителя _____ **Утегенов К.З.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____ **Есмағамбет Е.Д.**

ИИН 970102300203

Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №197 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№5
за август месяц 2024 г
02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам-АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24434921**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12292332
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6164710*
			машины и механизмы	тенге			415670
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*123796*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11726920
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 726		
		Раздел 1.	**Кровля**				**6337388**
1	**13**	**6111-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**461,06**	**2 306**	**1063204**
2	**14**	**6111-0402-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**461,06**	**1 375**	**633958**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	15	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	$м^2$	387,15818	2 233	864524
4	16	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	59,8159388	63 122	3775702
		Раздел 2.	**Полы**				**5846653**
			Тип А (лист 18)				
5	26	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	217,16	366	79481
6	27	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	22,15032	9 650	213751
7	28	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	17,3728	22 693	394241
8	29	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	17,720256	29 636	525158
9	30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	$м^2$	217,16	1 406	305327
10	31	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	4,430064	31 896	141301
11	32	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	217,16	117	25408
12	33	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	4,430064	31 896	141301
13	34	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	217,16	5 134	1114899
14	35	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	243,2192	435	105800

1	2	3	4	5	6	7	8
15	36	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**217,16**	**2 879**	**625204**
16	37	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**$м^2$**	**243,2192**	**435**	**105800**
17	38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**217,16**	**1 406**	**305327**
18	39	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**4,430064**	**31 896**	**141301**
			Тип Б				
19	42	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**180,54**	**366**	**66078**
20	43	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**18,41508**	**9 650**	**177706**
21	44	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**14,4432**	**22 693**	**327760**
22	45	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**14,732064**	**29 636**	**436599**
23	46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	**$м^2$**	**180,54**	**1 406**	**253839**
24	47	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**3,683016**	**31 896**	**117473**
25	48	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**180,54**	**117**	**21123**
26	49	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**3,683016**	**31 896**	**117473**
			Тип В				

1	2	3	4	5	6	7	8
27	52	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	11,99	366	4388
28	53	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,22298	9 650	11802
29	54	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,199	22 693	27209
30	55	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,22298	29 636	36244
31	56	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	11,99	1 406	16858
32	57	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,244596	31 896	7802
		Раздел 3.	Отделка помещений				6692210
			Стены (лист 17)				
33	141	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	723,37	4 023	2910118
34	142	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	793,63	1 252	993625
35	143	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 181,68887	76	165808
36	144	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	70,26	1 754	123236
37	145	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	3,68865	19 185	70767

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**146**	**1114-0302-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**70,26**	**6 309**	**443270**
39	**147**	**214-402-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм**	**м²**	**75,8808**	**816**	**61919**
40	**148**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м²**	**517,48**	**3 332**	**1724243**
41	**149**	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)**	**м³**	**7,813948**	**25 496**	**199224**
		Раздел 4.	**Отделка фасада**				**5558670**
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
42	**165**	**1115-0213-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м²**	**55,16**	**12 259**	**676206**
43	**166**	**234-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³**	**м³**	**2,81316**	**44 064**	**123959**
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
44	**171**	**1115-0213-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м²**	**284,03**	**12 259**	**3481924**
45	**172**	**234-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³**	**м³**	**28,97106**	**44 064**	**1276581**
		ИТОГО по акту					**24 434 921,00**
		Общеплощадочные затраты -6,6%		**Тенге**			**1 612 704,79**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**8 143 912,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**26 047 625,79**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**1 302 381,29**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**683 830,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО		**Тенге**			**36 177 749,83**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**38 891 081,07**
		Итого с понижающим коэффициентом		**Тенге**			**38 113 259,40**
		НДС 12%		**Тенге**			**4 573 591,13**
		ИТОГО		**Тенге**			**42 686 850,53**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844
Специалист_____ Уснадинов Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Абдиев Е.С.
Приказ № 11 от 11.07.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Водопровод, канализация**

Договор подряда (контракт) №197 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№6
за август месяц 2024 г
02-01-04-01 Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1450599**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1084940
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*528220*
			машины и механизмы	тенге			10202
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2240*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			355457
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	212		
		Раздел 1.	**Водопровод**				**1019458**
			Трубопроводы В1				
1	**3**	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**72**	**2 224**	**160128**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	4	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	8	2 082	16656
3	5	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	32	1 707	54624
4	6	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	32	1 610	51520
5	7	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	45	5 566	250470
6	8	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	44,55	217	9667
			Трубопроводы Т3, Т4				
7	17	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	56	2 224	124544
8	18	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	16	1 707	27312
9	19	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	40	1 610	64400
10	20	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	45	5 566	250470
11	21	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	44,55	217	9667
		Раздел 2.	**Канализация**				**431141**
			Канализация К1				
			Трубы				

1	2	3	4	5	6	7	8
12	43	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	64	3 090	197760
13	44	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	63,872	1 172	74858
14	45	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	36	3 214	115704
15	46	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	35,928	556	19976
			Фасонные части				
16	48	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	17	277	4709
17	49	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	10	189	1890
18	50	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	8	72	576
19	51	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	21	382	8022
20	52	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	382	1910
21	53	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	19	106	2014
22	54	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	6	176	1056
23	55	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	653	1306

1	2	3	4	5	6	7	8
24	56	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	136	1360
		ИТОГО по акту					1 450 599,00
		Общеплощадочные затраты -6,6%		Тенге			95 739,53
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			713 097,00
		ИТОГО		Тенге			1 546 338,53
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			77 316,93
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			45 188,71
		ИТОГО		Тенге			2 381 941,17
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			2 560 586,76
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98		Тенге			2 509 375,02
		НДС 12%		Тенге			301 125,00
		ИТОГО		Тенге			2 810 500,02

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844
Специалист_____Үспанинов Б.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Абдиев Е.С.
Приказ №11 от 11.07.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Токабай Аральского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

Договор подряда (контракт) №197 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№7
за август месяц 2024 г
02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2560592**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1338352
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*652400*
			машины и механизмы	тенге			5592
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1216648
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	286		
1	**19**	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**1 864**	**749**	**1396136**
2	**20**	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**512**	**398**	**203776**
3	**21**	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 040**	**601**	**625040**
4	**22**	**243-107-0902** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**80**	**977**	**78160**
5	**23**	**243-107-0904** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	**м**	**80**	**2 164**	**173120**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	24	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	152	555	84360
		ИТОГО по акту					2 560 592,00
		Общеплощадочные затраты -6,6%		Тенге			168 999,07
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			877 844,00
		ИТОГО		Тенге			2 729 591,07
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			136 479,55
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			72 148,70
		ИТОГО		Тенге			3 816 063,33
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			4 102 268,08
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98		Тенге			4 020 222,72
		НДС 12%		Тенге			482 426,73
		ИТОГО		Тенге			4 502 649,45

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____Ерназаров К.Ш.

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Специалист_____Үснадинов Б.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года

№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года

№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.

ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Абдиев Е.С.

Приказ № 11 от 11.07.2024 г.