ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛЬФА-СЕВЕР"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ГАЗТЕХМОНТАЖ"

Наименование строительства и адрес: НА МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ: СТРОИТЕЛЬСТВО 79 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО №3 ДОМА ПО УЛИЦЕ ЖУКОВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%
	С начала года по отчетный м-ц включительно	В отчетный период	из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат в ценах 2018 года	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
			в текущих ценах	в текущих ценах					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2186231	2186231					
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	2448579	2448579	2448579	2448579					262348

К оплате 2448579 тенге (Два миллиона четыресто сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят девять тенге)

В том числе НДС 262348 тенге (Двести шестьдесят две тысячи тристо сорок восемь тенге)

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма 2

Генподрядчик : ТОО «Альфа-Север»
Субподрядчик : ТОО «Газтехмонтаж»

А К Т № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА апрель 2019 ГОДА

НА МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ : СТРОИТЕЛЬСТВО 79 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 ПО УЛИЦЕ ЖУКОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом 1,85 Т	шт.		79	7104,97	561293
		Накладные расходы	%	-		301,25	23799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,5	46807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7998,72	631899
2	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		722	529,55	382338
		Накладные расходы	%	-		331,98	239690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,92	49762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				930,46	671790
3	С123-010201-0108 23-010201-0108 РСНБ РК 2015 груп. В в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (22х2,0мм) 0,952 Т	м		311	188,03	58476
		Накладные расходы	%	-		7,97	2479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,68	4876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				211,68	65832

4	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 груп. В в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, м толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 1,39 Т			343	270,79	92881
		Накладные расходы	%	8		11,48	3938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,58	7746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				304,85	104565
5	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 груп. В в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, м толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 2,74 Т			68	549,06	37336
		Накладные расходы	%	8		23,28	1583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,79	3114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				618,12	42032
6	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		21	531,43	11160
		Накладные расходы	%	8		332,06	6973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,08	1451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,57	19584
7	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 груп. В в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, м толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 Т			21	790,46	16600
		Накладные расходы	%	8		33,52	704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,92	1384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				889,89	18688
8	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		743	342,6	254549

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6						
		Накладные расходы	%	-		225,37	167450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,44	33760
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				613,4	455759
9	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		43,2	1050,96	45401
		Накладные расходы	%	-		653,96	28251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,39	5892
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1841,32	79545
10	С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,197 Т	м		54,32	176,88	96081
		Накладные расходы	%	-		7,5	4074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,75	8012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				199,13	108167
11	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		1	1406,67	1407
		Накладные расходы	%	-		806,05	806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,02	177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2389,74	2390
12	С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,456 Т	м		1	351,07	351
		Накладные расходы	%	-		14,89	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,28	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395,23	395

13	Е11-160501-0208 11-160501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1413,87	3535
		Накладные расходы	%	-	800,65	2002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,16	443
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2391,68	5979
14	С123-010501-1009 23-010501-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26м - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,969 Т		2,5	905,36	2263
		Накладные расходы	%	-	38,39	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,5	189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1019,25	2548
15	С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бкшт. для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,66 Т		15	1624,42	24366
		Накладные расходы	%	-	68,88	1033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135,46	2032
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1828,76	27432

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1587937
Накладные расходы	Тенге	482893
Сметная прибыль	Тенге	165684
ИТОГО по :	Тенге	2236514
Коэф. 0,9775172:		2186231
Итого:		2186231
НДС 12%		262348
Всего к оплате		2448579

Генподрядчик :

Альфа-Север

Субподрядчик :

ПТО