ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛЬФА-СЕВЕР"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ГАЗТЕХМОНТАЖ"

Наименование строительства и адрес: НА МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ: СТРОИТЕЛЬСТВО 79 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО №3 ДОМА ПО УЛИЦЕ ЖУКОВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%
	С начала года по отчетный м-ц включительно	В отчетный период	из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат в ценах 2018 года	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
			в текущих ценах	в текущих ценах					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3105748	3105748					
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	10783574	3478438	3478438	3478438					372690

К оплате 3478438 **тенге** **(Три миллиона четыресто семьдесят восемь тысяч четыресто тридцать восемь тенге)**

В том числе НДС 372690 **тенге** **(Тристо семьдесят две тысячи шестьсот девяносто тенге)**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ Альфа-Север

СУБПОДРЯДЧИК: _____ ГазТех монтаж

Форма 2

Генподрядчик : ТОО «Альфа-Север»
Субподрядчик : ТОО «Газтехмонтаж»

А К Т № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА

НА МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ : СТРОИТЕЛЬСТВО 79 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 ПО УЛИЦЕ ЖУКОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Резервуары подземные					
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		138	102,03	14080
		Накладные расходы	%	-		29,28	4041
		Сметная прибыль	%	8		10,5	1450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				141,81	19570
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4	1590,29	6361
		Накладные расходы	%	-		1047,14	4189
		Сметная прибыль	%	8		210,99	844
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2848,42	11394
3	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	-Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта		122	1105,24	134839

		Накладные расходы	%	-		484,42	59100
		Сметная прибыль	%		8	127,17	15515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1716,83	209454
4	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство (для засыпки емкостей)	м3 основания		172	2824,31	485782
		Накладные расходы	%	-		558,36	96038
		Сметная прибыль	%		8	270,61	46546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3653,29	628366
5	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		21	193,65	4067
		Накладные расходы	%	-		45,36	953
		Сметная прибыль	%		8	19,12	402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				258,13	5421
6	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		40	9352,72	374109
		Накладные расходы	%	-		4308,71	172348
		Сметная прибыль	%		8	1092,91	43717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14754,35	590174
7	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		77,6	3605,87	279816
		Накладные расходы	%	-		732,29	56825
		Сметная прибыль	%		8	347,05	26931
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4685,21	363572
8	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство	м3		1,52	28245,19	42933
		Накладные расходы	%	-		2814,94	4279
		Сметная прибыль	%		8	2484,81	3777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33544,94	50988
9	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0144	315552,1	4544
		Накладные расходы	%	-		94695,46	1364
		Сметная прибыль	%		8	32819,8	473
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				443067,37	6380

10	11-090604-0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Газосборник электролизеров типа С-8БМ. Монтаж подземных газовых резервуаров (СУГ-1600-1,0-5-П-1 об.5м3)	т конструкций	√3,4	27902,51	94869
		Накладные расходы	%	-	12008,35	40828
		Сметная прибыль	%	8	3192,87	10856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43103,73	146553
11	13-110501-0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Механизмы исполнительные, масса до 300 кг. Установка головки управления с кожухом	шт.	√2	8797,28	17595
		Накладные расходы	%	-	2368,25	4737
		Сметная прибыль	%	8	893,24	1786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12058,77	24118
12	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Электроизолирующее фланцевое соединение	соединение	√2	2669,1	5338
		Накладные расходы	%	-	653,88	1308
		Сметная прибыль	%	8	265,84	532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3588,82	7178
13	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	√0,014	458878,21	6424
		Накладные расходы	%	-	259307,36	3630
		Сметная прибыль	%	8	57454,85	804
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			775640,41	10859
14	23-010301-0129 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 гр."В" 7,55 Т	м	√14,056	1483,93	20858
		Накладные расходы	%	-	62,92	884
		Сметная прибыль	%	8	123,75	1739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1670,6	23482
15	11-220601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	√0,014	704810,91	9867

		Накладные расходы	%	-		125057,01	1751
		Сметная прибыль	%	8		66389,43	929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				896257,35	12548
16	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1092,19	1092
		Накладные расходы	%	-		631,09	631
		Сметная прибыль	%	8		137,86	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1861,14	1861
17	23-040909-0413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 2,6 Т	шт.		1	6911,75	6912
		Накладные расходы	%	-		293,06	293
		Сметная прибыль	%	8		576,38	576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7781,19	7781
18	23-040905-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005 2,9 Т	шт.		2	9630,32	19261
		Накладные расходы	%	-		408,33	817
		Сметная прибыль	%	8		803,09	1606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10841,74	21683
19	11-250127-0109 РСНБ РК 2015 прим	-Трубопровод диаметром 1400 мм. Испытание воздухом откм передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	трубопровода		0,007	4865946,03	34062
		Накладные расходы	%	-		958850,84	6712
		Сметная прибыль	%	8		465983,75	3262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6290780,62	44035
20	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 (Табличка указывающая 150х200) 157 Т	100 шт.		0,02	105364,98	2107

		Накладные расходы	%	-		4467,48	89
		Сметная прибыль	%	8		8786,6	176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118619,05	2372
21	24-010201-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (Табличка предупредительная 1000х200 /Осторожно газ/) 10 Т	м2		0,8	20526,9	16422
		Накладные расходы	%	-		870,34	696
		Сметная прибыль	%	8		1711,78	1369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23109,02	18487
		Заземление резервуаров					
22	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		30	452,49	13575
		Накладные расходы	%	-		73,59	2208
		Сметная прибыль	%	8		42,09	1263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				568,17	17045
23	13-080208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м		20	343,01	6860
		Накладные расходы	%	-		75,66	1513
		Сметная прибыль	%	8		33,49	670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				452,16	9043

АЗТ (Электрохимзащита)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

24	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		2,403	92,75	223
		Накладные расходы	%	-		26,62	64
		Сметная прибыль	%	8		9,55	23

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				128,92	310
25	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		4,005	102,03	409
		Накладные расходы	%	-		29,28	117
		Сметная прибыль	%	8		10,5	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				141,81	568
26	11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,24	2726,21	654
		Накладные расходы	%	-		1795,09	431
		Сметная прибыль	%	8		361,7	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4883	1172
27	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений		65,6	445,84	29247
		Накладные расходы	%	-		145,16	9522
		Сметная прибыль	%	8		47,28	3102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				638,28	41871
28	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,01	22,21	178
		Накладные расходы	%	-		5,86	47
		Сметная прибыль	%	8		2,25	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,31	243
29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		8,01	120,55	966
		Накладные расходы	%	-		61,71	494
		Сметная прибыль	%	8		14,58	117

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	1577
30	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,24	661,22	159
		Накладные расходы	%	-		435,39	104
		Сметная прибыль	%	8		87,73	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	284
31	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		36	541,8	19505
		Накладные расходы	%	-		103,44	3724
		Сметная прибыль	%	8		51,62	1858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,86	25087
32	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		41	333,32	13666
		Накладные расходы	%	-		81,93	3359
		Сметная прибыль	%	8		33,22	1362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,47	18387
33	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41м - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,946 Т			22	868,9	19116
		Накладные расходы	%	-		36,84	811
		Сметная прибыль	%	8		72,46	1594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				978,2	21520
34	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		3	584,76	1754
		Накладные расходы	%	-		135,38	406
		Сметная прибыль	%	8		57,61	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				777,74	2333
35	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20 0,22 Т	м		3,03	98,17	297

	в ценах III квартала 2017 года						
		Накладные расходы	%	-		4,16	13
		Сметная прибыль	%	8		8,19	25
		- - -

	Т	Накладные расходы	%	-		1,65	13
		Сметная прибыль	%	8		3,25	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,92	351
41	ПРАЙС-ЛИСТ	-Сигнальная лента ЛСЭ-150	м		14	39,01	546
		Накладные расходы	%	-		1,65	23
		Сметная прибыль	%	8		3,25	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,92	615
42	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка постамента для преобразователя ПКЗ-АР-0,6-У	т стальных элементов		0,03816	51668,43	1972
		Накладные расходы	%	-		27953,23	1067
		Сметная прибыль	%	8		6369,73	243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85991,39	3281
43	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 1000 Т	т		0,008	220136,97	1761
		Накладные расходы	%	-		9333,81	75
		Сметная прибыль	%	8		18357,66	147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				247828,44	1983
44	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1000 Т	т		0,03016	177130,54	5342
		Накладные расходы	%	-		7510,33	227
		Сметная прибыль	%	8		14771,27	446
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				199412,14	6014
45	У3-25-1	-Анодное горизонтальное заземление из железокремнистых электродов	электрод		12	25785,13	309422
		Накладные расходы	%	-		6828,54	81943
		Сметная прибыль	%	8		2609,09	31309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35222,77	422673
46	У3-15-1	-Защитное заземление из круглой стали диаметром 20мм,вертикальное,длина 5м,группа грунтов:1-2	электрод		1	6278,6	6279

		Накладные расходы	%	-		2410,8	2411
		Сметная прибыль	%	8		695,15	695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9384,56	9385
47	У3-34-1	-Контактное устройство на трубопроводах в кирпичном колодце	устройство		1	58120,38	58120
		Накладные расходы	%	-		13643,68	13644
		Сметная прибыль	%	8		5741,12	5741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77505,19	77505
48	У3-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	пункт		2	48461,22	96922
		Накладные расходы	%	-		17092,8	34186
		Сметная прибыль	%	8		5244,32	10489
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70798,34	141597
49	У3-38-1	-Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода	электрод		2	10351,23	20702
		Накладные расходы	%	-		782,93	1566
		Сметная прибыль	%	8		890,73	1781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12024,89	24050
50	У3-53-2	-Электроперемычка на теплопроводе из стальной полосы 4х25мм дл.1м(3м)	перемычка		3	12648,99	37947
		Накладные расходы	%	-		4407,4	13222
		Сметная прибыль	%	8		1364,51	4094
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18420,9	55263

ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: Тенге 3177180

Итого с Коэф. 0,9775172: 3105748

НДС 12% 372690

Всего к оплате 3478438

Генподрядчик :

Субподрядчик :

ПТО