ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛЬФА-СЕВЕР"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ГАЗТЕХМОНТАЖ"

Наименование строительства и адрес: НА МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ: СТРОИТЕЛЬСТВО 79 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО №3 ДОМА ПО УЛИЦЕ ЖУКОВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%
	С начала года по отчетный м-ц включительно	В отчетный период	из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат в ценах 2018 года	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
			в текущих ценах	в текущих ценах					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1897615	1897615					
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	7305136	2168974	2168974	2168974					227714

К оплате 2168974 тенге (Два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре тенге)

В том числе НДС 227714 тенге (Двести двадцать семь тысяч семьсот четырнадцать тенге)

ГЕНПОДРЯДЧИК: Альфа-Север

СУБПОДРЯДЧИК: Газтехмонтаж

Генподрядчик : ТОО «Альфа-Север»
Субподрядчик : ТОО «Газтехмонтаж»

Форма 2

А К Т № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2019 ГОДА

НА МОНТАЖ ДВОРОВЫХ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ : СТРОИТЕЛЬСТВО 79 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 ПО УЛИЦЕ ЖУКОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дворовые сети газоснабжения					
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		98	92,75	9090
		Накладные расходы	%	-		26,62	2609
		Сметная прибыль	%	8		9,55	936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				128,92	12634
2	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		576	102,03	58767
		Накладные расходы	%	-		29,28	16865
		Сметная прибыль	%	8		10,5	6051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				141,81	81682
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		18	1590,29	28625

3		Накладные расходы	%	-	1047,14	18848
		Сметная прибыль	%	8	210,99	3798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2848,42	51272
4	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	122	929,7	113423
		Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)	3			
		Накладные расходы	%	-	407,49	49713
		Сметная прибыль	%	8	106,97	13051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1444,16	176188
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	588	22,21	13058
		Накладные расходы	%	-	5,86	3443
		Сметная прибыль	%	8	2,25	1320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30,31	17821
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	588	120,55	70884
		Накладные расходы	%	-	61,71	36284
		Сметная прибыль	%	8	14,58	8573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			196,84	115742
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	661,22	19837
		Накладные расходы	%	-	435,39	13062
		Сметная прибыль	%	8	87,73	2632
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1184,34	35530
8	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,135	471629,97	63670
		Накладные расходы	%	-	263181,28	35529
		Сметная прибыль	%	8	58784,9	7936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			793596,15	107135
9	23-010301-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 гр."В" 6,26 Т	м	135,54	1380,72	187143
		Накладные расходы	%	-	58,54	7935
		Сметная прибыль	%	8	115,14	15606

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1554,4	210684
10	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладкам с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,043	458878,21	19732
		Накладные расходы	%	-		259307,36	11150
		Сметная прибыль	%	8		57454,85	2471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				775640,41	33353
11	23-010301-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 гр."В" 4,62 Т	м		29,116	996,22	29006
		Накладные расходы	%	-		42,24	1230
		Сметная прибыль	%	8		83,08	2419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1121,54	32655
12	23-010301-0129 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 гр."В" 7,55 Т	м		14,056	1483,93	20858
		Накладные расходы	%	-		62,92	884
		Сметная прибыль	%	8		123,75	1739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1670,6	23482
13	11-220601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,014	704810,91	9867
		Накладные расходы	%	-		125057,01	1751
		Сметная прибыль	%	8		66389,43	929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				896257,35	12548
14	11-220601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,135	916795,88	123767
		Накладные расходы	%	-		143956,96	19434
		Сметная прибыль	%	8		84860,23	11456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1145613,06	154658
15	11-250211-	-Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества	стык		19	11175,39	212332

	0101 РСНБ РК 2015	сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)					
		Накладные расходы	%	-		2473,79	47002
		Сметная прибыль	%	8		1091,93	20747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14741,12	280081
16	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		178	342,6	60982
		Накладные расходы	%	-		468,33	83363
		Сметная прибыль	%	8		64,87	11548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				875,8	155893
17	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода		0,0048	332819,9	1598
		Накладные расходы	%	-		192614,69	925
		Сметная прибыль	%	8		42034,77	202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				567469,36	2724
18	23-010201-0187 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (футляр) 11,49 Т	м		4,8192	2204,99	10626
		Накладные расходы	%	-		93,49	451
		Сметная прибыль	%	8		183,88	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2482,36	11963
19	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0048	956392,62	4591
		Накладные расходы	%	-		128289,54	616
		Сметная прибыль	%	8		86774,57	417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1171456,73	5623
20	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		4,8	880,54	4227
		Накладные расходы	%	-		507,77	2437
		Сметная прибыль	%	8		111,07	533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1499,38	7197

21	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	22869,92	22870
		Накладные расходы	%	-	5136,68	5137
		Сметная прибыль	%	8	2240,53	2241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30247,13	30247
22	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 (Табличка указывающая) 157 Т	100 шт.	0,04	105364,98	4215
		Накладные расходы	%	-	4467,48	179
		Сметная прибыль	%	8	8786,6	351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			118619,05	4745
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (3ШТ.)				
23	11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	4	16680,3	66721
		Накладные расходы	%	-	5224,21	20897
		Сметная прибыль	%	8	1752,36	7009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			23656,88	94628
24	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений (электроизолирующее)	соединение	4	2669,1	10676
		Накладные расходы	%	-	653,88	2616
		Сметная прибыль	%	8	265,84	1063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3588,82	14355
25	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,28	618,66	3885
		Накладные расходы	%	-	318,19	1998
		Сметная прибыль	%	8	74,95	471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1011,8	6354
26	23-010301-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 4,62 Т	м	24,2	996,22	24109

		Накладные расходы	%	-		42,24	1022
		Сметная прибыль	%	8		83,08	2010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1121,54	27141
27	23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Штуцеры длиной 200 мм (Продувочный штуцер) 0,4 Т	шт.		8	546,01	4368
		Накладные расходы	%	-		23,15	185
		Сметная прибыль	%	8		45,53	364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				614,69	4918
28	23-010301-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 (футляр дл-1,2м) 10,26 Т	м		4,8	2247,03	10786
		Накладные расходы	%	-		95,27	457
		Сметная прибыль	%	8		187,38	899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2529,69	12143
29	23-010501-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр дл-0,7м) 0,969 Т	м		2,8	905,36	2535
		Накладные расходы	%	-		38,39	107
		Сметная прибыль	%	8		75,5	211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1019,25	2854
30	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство,(засыпка газопровода)	м3 основания		65,5	2435,39	159518
		Накладные расходы	%	-		604,1	39569
		Сметная прибыль	%	8		243,16	15927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3282,65	215014

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1371765
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1071658
Материалы -	Тенге	270215
Всего заработная плата -	Тенге	513030
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4215
Накладные расходы -	Тенге	410811
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	350511
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	60300
Сметная прибыль -	Тенге	118598
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1601066
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	621
Сметная заработная плата -	Тенге	513030
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	300107

Материалы -	Тенге	6954
Всего заработная плата -	Тенге	3435
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	289430
Накладные расходы -	Тенге	14887
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	2075
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	12812
Сметная прибыль -	Тенге	25200
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	340194
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4
Сметная заработная плата -	Тенге	3435
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1941260
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	625
Сметная заработная плата -	Тенге	516466

Коэф. 0,9775172:	1897615
Итого:	1897615
НДС 12%	227714
Всего к оплате	2168974

Генподрядчик :

Субподрядчик :