Заказчик : ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Подрядчик : ТОО "КОС Group LLP"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2 очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 5 этап.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

_____ Маметов Б.К

Подрядчик:

Директор ТОО «КОС Group LLP»

_____ Жарылкасын Ә.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870 РК г.Астана, ул. Затаевича 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КОС Group LLP" БИН 231040014821 РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр-н Аксай-3, дом №2, кв 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2 очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 5 этап.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №1 (2 очередь) в мкр. Жулдыз, города Кентау, Туркестанской области, 5 этап.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-KG-05** от 13 декабря 2024г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1883: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		3	4 729,0	132,0	14 187,0	396,0	1 983,0		14 187,0
				шт.		3 936,0	0,0	11 808,0	0,0			
2	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		3	4 864,0		14 592,0		14 592,0		14 592,0
				шт.								
3	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		3	4 480,0	303,0	13 440,0	909,0			13 440,0
				шт.		4 177,0	2,0	12 531,0	6,0			
4	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		3	1 859,0		5 577,0		5 577,0		5 577,0
				шт.								
5	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		16,2398384	4 207,0		68 321,0		68 321,0		68 321,0
				$м^3$								
6	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
7	19	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		1	8 401,0	245,0	8 401,0	245,0	1 343,0		8 401,0
				шт.		6 813,0	80,0	6 813,0	80,0			
8	20	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	34 250,0		34 250,0		34 250,0		34 250,0
				шт.								
9	21	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		4	1 611,0		6 444,0		6 444,0		6 444,0
				шт.								
10	22	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
				шт.								
			ИТОГО по смете Э1883: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	11 719,0	136 222,0	0,0	191 617,0
								43 676,0	2 777,0	0,0	0,0	

			Итого по суммарной смете					191 617,0	11 719,0	136 222,0	0,0	191 617,0
								43 676,0	2 777,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		**12%**					26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КОС Group LLP" БИН 231040014821

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жарылкасын Ә.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)