Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Бестам Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 188	22.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Бестам Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**219 701 587,95**	**219 701 587,95**	**68 075 412,42**				**8 169 049,49**	**76 244 461,91**
Аванс 30%	**65 910 476,38**	**65 910 476,38**	**20 422 623,72**				**2 450 714,85**	**22 873 338,57**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**153 791 111,57**	**153 791 111,57**	**47 652 788,70**				**5 718 334,64**	**53 371 123,34**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист_____ **Іскендір К.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____ **Есмагамбет Е.Д.**
ИИН 970102300203
Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бестам Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №188 от 22.05.2024 года

Акт выполненных работ №14
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3020387**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			832526
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*415611*
			машины и механизмы	тенге			153129
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35371*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2034734
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	208		
		Раздел 1.	**Разные работы**				**3020387**
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)				
1	**104**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,3**	**9 402**	**2821**
2	**105**	**212-101-1809** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**0,306**	**29 304**	**8967**
3	**106**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**1,06**	**12 800**	**13568**
4	**107**	**212-101-2009** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**1,0759**	**31 275**	**33649**
5	**108**	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,00326**	**338 778**	**1104**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Козырек				
6	109	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,32002**	**317 013**	**101451**
7	110	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,32002**	**365 165**	**116860**
8	111	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**8,0005**	**248**	**1984**
9	112	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**8,0005**	**385**	**3080**
10	113	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**5,3**	**5 092**	**26988**
11	114	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**6,095**	**3 019**	**18401**
12	115	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**8,52**	**7 559**	**64403**
13	116	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**$м^2$**	**14,36**	**845**	**12134**
14	117	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель**	**$м^2$**	**14,719**	**2 561**	**37695**
			Покрытие пола				
15	118	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**$м^2$**	**5,76**	**3 425**	**19728**
16	119	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,144**	**28 485**	**4102**
17	120	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)**	**$м^2$**	**5,8752**	**2 865**	**16832**
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)				
18	121	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**1,6**	**9 402**	**15043**
19	122	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**1,632**	**29 304**	**47824**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	123	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	6,8	12 800	87040
21	124	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	6,902	31 275	215860
22	125	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	338 778	190054
23	126	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	291 735	32674
24	127	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	365 165	40898
25	128	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35544	317 013	112679
26	129	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	418 152	109978
27	130	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08921	409 591	36540
28	131	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00322	365 165	1176
29	132	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,4404	248	3085
30	133	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,4404	385	4790
			Козырек				
31	134	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,11	245 670	27024
32	135	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 746	412
33	136	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39
34	137	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535

1	2	3	4	5	6	7	8
35	138	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,00011	435 089	48
36	139	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	6,12	5 092	31163
37	140	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	7,038	3 019	21248
38	141	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	5,36	7 559	40516
			Покрытие пола				
39	142	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	12,65	3 425	43326
40	143	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,25	28 485	7121
41	144	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)**	$м^2$	12,903	2 865	36967
			Ограждение				
42	145	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м ограждения	12	2 846	34152
43	146	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,11104	1 146 761	127336
44	147	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	4,141792	385	1595
45	148	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85**	1000 шт.	0,032	65 509	2096
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (АС-32,33)				
46	149	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,44466	317 013	140963
47	150	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,40266	411 425	165664
48	151	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,042	357 986	15035

1	2	3	4	5	6	7	8
49	152	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	19,34271	248	4797
50	153	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	19,34271	385	7447
51	154	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	5,1198	1 590	8140
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)				
52	155	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,26	9 402	2445
53	156	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	0,2652	29 304	7771
54	157	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	2,3	12 800	29440
55	158	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	2,3345	31 275	73011
56	159	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,12957	338 778	43895
57	160	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т конструкций	0,033	70 413	2324
58	161	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,06093	317 013	19316
59	162	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,09393	409 591	38473
60	163	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	4,085955	385	1573
61	164	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны полимерной двухслойной**	$м^2$	5,2	714	3713
62	165	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	**Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм**	$м^2$	5,2	3 146	16359

1	2	3	4	5	6	7	8
63	166	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	5,28	3 425	18084
64	167	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,1	28 485	2849
65	168	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)**	$м^2$	5,3856	2 865	15430
66	169	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	1,8285	1 590	2907
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)				
67	170	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,45	9 402	4231
68	171	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	0,459	29 304	13451
69	172	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	3,4	12 800	43520
70	173	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	3,451	31 275	107930
71	174	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,23446	338 778	79430
72	175	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т конструкций	0,1869	70 413	13160
73	176	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,1954	317 013	61944
74	177	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	0,3154	418 152	131885
75	178	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,04636	409 591	18989
76	179	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00092	365 165	336
77	180	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01962	357 986	7024

1	2	3	4	5	6	7	8
78	181	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	13,3805	248	3318
79	182	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	13,3805	385	5151
80	183	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	7,09	5 092	36102
81	184	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	8,1535	3 019	24615
82	185	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	4,78	7 559	36132
			Козырек				
83	186	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	0,084	245 670	20636
84	187	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,084	3 746	315
85	188	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0001428	205 945	29
86	189	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0005628	725 499	408
87	190	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,000084	435 089	37
88	191	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	5,31	3 425	18187
89	192	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,12	28 485	3418
90	193	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)**	$м^2$	5,4162	2 865	15517
		ИТОГО по акту					**3 020 387,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**199 345,54**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**373 639,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 219 732,54**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**160 986,63**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**71 867,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО		**Тенге**			**3 826 225,60**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**4 113 192,52**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**4 030 928,67**
		НДС 12%		**Тенге**			**483 711,44**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 514 640,11**

Подрядчик:
ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бестам Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №188 от 22.05.2024 года

Акт выполненных работ №15
за ноябрь месяц 2024 г
02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам-АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23560376**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			10260211
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5150002*
			машины и механизмы	тенге			471440
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*131769*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12828728
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 344		
		Раздел 1.	**Стены**				**825200**
			Кладка вентшахты (лист 19, 14)				
1	**36**	**6111-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе**	**$м^3$ изоляции**	**3,2**	**33 292**	**106534**
2	**37**	**234-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**3,072**	**66 535**	**204396**
3	**38**	**1114-0302-0102** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**68,9**	**7 464**	**514270**
		Раздел 2.	**Кровля**				**2256560**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Утепление кровли (л.14, 21)				
4	52	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами насухо**	м^2	309,1244	1 679	519020
5	53	232-104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм**	м^2	318,398132	3 979	1266906
6	54	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	м^2	45,8866	2 065	94756
7	55	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м^2	52,76959	7 123	375878
		Раздел 3.	**Полы**				**3094119**
			Тип А (лист 18)				
8	78	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м^2	217,43	6 110	1328497
9	79	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм**	м^2	221,7786	3 513	779108
			Тип Б				
10	88	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	м^2	180,54	1 921	346817
11	89	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	м^2	184,1508	3 354	617642
			Тип В				
12	96	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)**	м^2 стяжки	11,99	2 446	29328
13	97	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	м^2 стяжки	-11,99	181	-2170
14	98	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	45,562	-112	-5103
		Раздел 4.	**Проемы**				**5038401**
			Дверные блоки (лист 15)				

1	2	3	4	5	6	7	8
15	102	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	м^2	10,4	10 342	107557
16	103	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	м^2	10,4	42 023	437039
17	104	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)**	шт.	4	2 203	8812
18	105	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м^2	5,928	5 699	33784
19	106	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м^2	5,928	33 823	200503
20	107	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м^2	1,976	5 699	11261
21	108	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.13)**	м^2	1,976	52 373	103489
22	109	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	62,52349	5 762	360260
23	110	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м^2	13,17156	12 734	167727
24	111	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	27,29578	12 298	335684
25	112	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м^2	22,05615	14 666	323475
			Окна (лист 15,16)				
			Подоконные доски				
26	125	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	35	4 349	152215
27	126	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	м	35	2 608	91280

1	2	3	4	5	6	7	8
15	102	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	10,4	10 342	107557
16	103	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	$м^2$	10,4	42 023	437039
17	104	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)**	шт.	4	2 203	8812
18	105	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	5,928	5 699	33784
19	106	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	$м^2$	5,928	33 823	200503
20	107	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	1,976	5 699	11261
21	108	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.13)**	$м^2$	1,976	52 373	103489
22	109	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	62,52349	5 762	360260
23	110	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	$м^2$	13,17156	12 734	167727
24	111	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	27,29578	12 298	335684
25	112	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	22,05615	14 666	323475
			Окна (лист 15,16)				
			Подоконные доски				
26	125	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	35	4 349	152215
27	126	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	м	35	2 608	91280

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**127**	**6108-0107-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сетки антимоскитной (прим. 7)**	**$м^2$**	**18,6945**	**5 546**	**103680**
29	**128**	**223-503-0501** *РСНБ РК 2022*	**Блокиратор оконный (прим. 11)**	**шт.**	**28**	**2 259**	**63252**
			Витражи (лист 15,16)				
			ВТР-1 (витраж наружний)				
30	**129**	**6107-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**2,25385**	**3 341**	**7530**
31	**130**	**223-301-0105** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)**	**$м^2$**	**2,25385**	**122 342**	**275741**
32	**131**	**6107-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**2,7641**	**3 039**	**8400**
33	**132**	**223-301-0205** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)**	**$м^2$**	**2,7641**	**136 224**	**376537**
			ВРТ-2 (витраж внутренний)				
34	**133**	**6107-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**2,7925**	**3 341**	**9330**
35	**134**	**223-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)**	**$м^2$**	**2,7925**	**109 410**	**305527**
36	**135**	**6107-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**2,7641**	**3 039**	**8400**
37	**136**	**223-301-0201** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)**	**$м^2$**	**2,7641**	**119 322**	**329818**
			ВТР-3 (витраж внутренний)				
38	**137**	**6107-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**3,2629**	**3 341**	**10901**
39	**138**	**223-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**$м^2$**	**3,2629**	**109 410**	**356994**
40	**139**	**6107-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**2,7641**	**3 039**	**8400**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	140	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м^2	2,7641	119 322	329818
42	141	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м^2	5,66538	-10 673	-60467
43	142	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)**	м^2	5,66538	3 006	17030
			ВТР-4 (витраж внутренний)				
44	143	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3 341	11320
45	144	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м^2	3,3883	109 410	370714
46	145	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	м^2	1,7091	3 039	5194
47	146	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м^2	1,7091	119 322	203933
48	147	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м^2	4,791556	-10 673	-51140
49	148	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)**	м^2	4,791556	3 006	14403
		Раздел 5.	**Отделка помещений**				**7105409**
			Потолок (лист 17)				
50	149	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	м^2	372,4	2 763	1028941
51	150	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	1 535,4052	76	116691
52	151	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	м^2	27,34	2 095	57277
53	152	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	75,15766	76	5712
54	157	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	м^2	15,35	6 503	99821

1	2	3	4	5	6	7	8
55	158	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	0,78285	19 185	15019
56	159	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	$м^2$	15,35	6 348	97442
57	160	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	0,4912	25 080	12319
58	161	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм**	$м^2$	16,578	816	13528
			Стены (лист 17)				
59	173	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	466,24	7 635	3559742
60	174	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	$м^2$	475,5648	2 546	1210788
			Откосы (лист 17, прим. 1)				
61	183	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	78,54	7 133	560226
62	184	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)**	$м^2$	78,54	3 975	312196
63	185	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	кг	201,37656	78	15707
		Раздел 6.	**Отделка фасада**				**3446906**
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
64	190	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	53,8	2 816	151501
65	191	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	134,5	161	21654
66	192	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	53,8	640	34432
67	193	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	20,982	497	10428
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				

1	2	3	4	5	6	7	8
68	196	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	281,15	2 816	791718
69	197	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	702,875	161	113163
70	198	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	281,15	640	179936
71	199	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	109,6485	497	54495
			Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19, узел №3)				
72	200	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	89,75	2 816	252736
73	201	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	224,375	161	36124
74	202	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	89,75	640	57440
75	203	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	35,0025	497	17396
			Декоративный карниз (л.3, л.19, узел №3)				
76	204	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	м	67,6	516	34882
77	205	231-304-0101 *СпрСЦ 01.2024*	**Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм**	м	67,6	3 921	265060
78	206	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	$м^2$ изолируемой поверхности	16,224	2 454	39814
79	207	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50**	$м^2$	17,0352	145	2470
80	208	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	16,224	2 816	45687
81	209	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	40,56	161	6530

1	2	3	4	5	6	7	8
82	210	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	16,224	640	10383
83	211	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	6,32736	497	3145
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
84	212	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	м	203,0416667	516	104770
85	213	231-304-0103 *СпрСЦ 01.2024*	**Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм**	м	203,0416667	3 360	682220
86	214	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	48,73	2 816	137224
87	215	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	121,825	161	19614
88	216	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	48,73	640	31187
89	217	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	19,0047	497	9445
			Внутренняя часть парапета				
90	218	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	$м^2$	52,7	3 250	171275
91	219	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,99603	25 496	25395
92	220	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	52,7	640	33728
93	221	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	20,553	497	10215
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
94	222	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	22,91	2 816	64515
95	223	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	57,275	161	9221

1	2	3	4	5	6	7	8
96	224	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	22,91	640	14662
97	225	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	8,9349	497	4441
		Раздел 7.	**Разные работы**				**1793781**
			Водосточная система (л.6, прим.2)				
98	226	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов подвесных (и труб)**	м	58,1	2 347	136361
99	227	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	37,7	2 253	84938
100	228	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	20,4	2 753	56161
			Водосточная воронка (л.11, чертеж)				
101	233	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	шт.	4	1 011	4044
102	234	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	4	3 580	14320
			Отмостка (л.19)				
103	235	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	23,6	8 436	199090
104	236	211-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	27,14	3 281	89046
105	237	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,3946	59 456	23461
106	238	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,3946	415 660	164019
107	239	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	25,8	9 402	242572
108	240	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	26,316	29 631	779769
		ИТОГО по акту					**23 560 376,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**1 554 984,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**4 473 859,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**25 115 360,82**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**1 255 768,04**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**591 784,40**
		ИТОГО		**Тенге**			**31 436 772,25**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**33 794 530,17**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**33 118 640,09**
		НДС 12%		**Тенге**			**3 974 236,81**
		ИТОГО		**Тенге**			**37 092 876,90**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бестам Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

Договор подряда (контракт) №188 от 22.05.2024 года

Акт выполненных работ №16
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-02 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2967629**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			566837
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*275911*
			машины и механизмы	тенге			17846
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5054*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2065583
			оборудование	тенге			317366
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	115		
		Раздел 1.	**Отопление**				**1826653**
1	1	**6116-0301-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов стальных панельных**	**кВт**	**35,4**	**3 529**	**124927**
2	2	**245-104-0328** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	**комплект**	**3**	**15 230**	**45690**
3	3	**245-104-0329** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	**комплект**	**1**	**26 132**	**26132**
4	4	**245-104-0330** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	**комплект**	**1**	**29 948**	**29948**
5	5	**245-104-0331** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	**комплект**	**3**	**33 720**	**101160**
6	6	**245-104-0332** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм**	**комплект**	**1**	**37 536**	**37536**
7	7	**245-104-0333** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм**	**комплект**	**2**	**41 307**	**82614**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	136023
9	9	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	3	49 762	149286
10	10	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	3	53 533	160599
11	11	245-104-0337 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	58 171	116342
12	12	245-104-0338 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	62 422	62422
13	13	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	79 719	159438
14	14	245-104-0344 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	1	87 307	87307
15	15	245-104-0350 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	комплект	1	107 098	107098
16	21	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	365,85	339	124023
17	25	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	2 530	136620
18	26	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460
19	27	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 530	10120
20	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	708	56640
21	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,3	248	6274
22	30	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	25,3	492	12448
23	31	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола	шт.	1	7 456	7456
24	32	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	1	17 090	17090
		Раздел 2.	Вентиляция				160254
25	33	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	29	1 351	39179
26	34	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	29	4 175	121075
		Раздел 3.	Тепловой узел				980722

1	2	3	4	5	6	7	8
27	40	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)	комплект	2	16 997	33994
28	41	513-108-0128 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт	комплект	2	88 976	177952
29	42	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	75 746	151492
30	43	511-403-0602 *СпрСЦ 01.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414
31	44	6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 м^3	шт.	1	83 768	83768
32	45	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м^3	шт.	1	13 587	13587
33	46	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	11 724	11724
34	47	242-313-0303 *СпрСЦ 01.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м^3/ч	шт.	1	48 005	48005
35	48	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 536	2536
36	49	245-501-0901 *СпрСЦ 01.2024*	Реле давления (прессостат) KP1-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
37	50	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	11 724	11724
38	51	242-309-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 438	4438
39	52	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 387	8774
40	53	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755	26755
41	54	261-302-0263 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553
42	55	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1 743	3486
43	56	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	2	3 039	6078
44	57	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	1 751	3502

1	2	3	4	5	6	7	8
45	58	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
46	59	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 463	8926
47	60	242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	33 343	66686
48	61	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12 677	50708
49	62	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398	33592
50	63	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3 901	19505
51	64	242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	6 940	13880
52	65	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 254	2254
		ИТОГО по акту					2 967 629,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			174 917,36
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			246 205,00
		ИТОГО		Тенге			3 142 546,36
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			141 259,02
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			67 775,03
		ИТОГО		Тенге			3 597 785,40
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			3 867 619,31
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			3 790 266,92
		НДС 12%		Тенге			454 832,03
		ИТОГО		Тенге			4 245 098,95

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ №15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бестам Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

Договор подряда (контракт) №188 от 22.05.2024 года

Акт выполненных работ №17
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9083965**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1274231
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*620192*
			машины и механизмы	тенге			52280
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15353*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7757454
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	278		
			Щитовое оборудование				
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**10 873**	**10873**
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА**	**шт.**	**1**	**140 815**	**140815**
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 790**	**5790**
4	4	247-204-7410 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 125А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**18 669**	**18669**
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 127**	**5127**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	34	5 790	196860
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	647	5176
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575	1150
10	10	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2016
11	11	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
12	12	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
13	13	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	19	5 820	110580
14	14	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 091	4182
15	15	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 790	5790
16	16	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731	6731
17	17	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 790	5790
18	18	247-204-8768 *СпрСЦ 01.2024*	Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-3/3 400A 35kA TR EKF AVERES(ABP-125A-380B)	шт.	1	226 375	226375
			Световое оборудование				
19	26	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	2 962	346554
20	27	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320036
21	28	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2417778

1	2	3	4	5	6	7	8
22	29	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	46 221	1479072
23	30	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330705
24	31	247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	5	35 777	178885
25	32	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	2 823	53637
26	33	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289
27	34	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛОКС-12-К "Не входи!"	шт.	16	1 919	30704
28	35	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	9	2 823	25407
29	36	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.(Датчик движения микроволновый)	4	3 277	13108
30	37	247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Реле тепловое РТЭ 1304, 0,4-0,63А(Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66)	шт.	5	3 914	19570
31	38	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	13 978	111824
32	39	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	35 974	287792
33	40	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	8	3 909	31272
34	41	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	6 991	13982
35	42	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802
			Электроустановочные изделия				
36	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	159	1 097	174423

1	2	3	4	5	6	7	8
37	44	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	936	5616
38	45	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	115	613	70495
39	46	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	45	17	765
40	47	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1 647	4941
41	48	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	28	478	13384
42	49	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536	5360
43	50	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1302
44	51	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	478	1434
45	52	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	536	1608
			Прочие изделия				
46	55	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	234	7020
47	56	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17700
48	57	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7784
			Заземление и молниезащита				
49	58	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 300	66780
50	59	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 493	44790
51	60	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	3 286	41404

1	2	3	4	5	6	7	8
52	61	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 450	4900
53	62	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	37 171	74342
54	63	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 289	38670
55	64	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4	шт.	60	1 498	89880
56	65	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	60170
57	66	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	41 546	249276
58	67	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305
59	68	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478
60	69	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079
61	70	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670	51030
62	71	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 397	335280
63	72	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	360	3 297	1186920
64	73	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	6 892	20676
		ИТОГО по акту					9 083 965,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			599 541,69
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			555 180,00
		ИТОГО		Тенге			9 683 506,69
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			484 175,33
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			204 773,73
		ИТОГО		Тенге			10 927 635,76
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			11 747 208,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**11 512 264,27**
		НДС 12%		**Тенге**			**1 381 471,71**
		ИТОГО		**Тенге**			**12 893 735,98**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года

№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года

№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт _____ **Есмағамбет Е.Д.**

ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ **Қайырханұлы Д.**

Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бестам Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) №188 от 22.05.2024 года

Акт выполненных работ №18
за ноябрь месяц 2024 г
на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11602526**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2992334
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1058894*
			машины и механизмы	тенге			2464988
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*641834*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6145202
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 072		
		Раздел 1.	**Покрытия**				**6039296**
			Асфальтобетонное покрытие тип 1				
1	7	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**80,25**	**6 921**	**555410**
2	8	**7101-0403-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**535**	**622**	**332770**
3	9	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**101,115**	**2 942**	**297480**
4	10	**7101-0403-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/**	**$м^2$**	**535**	**245**	**131075**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	67,41	2 942	198320
6	20	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)**	$м^3$	1,932	7 271	14048
7	21	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	161	3 395	546595
8	22	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	8,855	31 419	278215
9	23	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	161	2 640	425040
			Мощение тротуарной плиткой тип 2				
10	24	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)**	$м^2$	329,34	753	247993
11	25	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	67,18536	3 502	235283
12	26	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	$м^2$	-329,34	122	-40179
13	27	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	20,74842	-3 502	-72661
14	28	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	329,34	3 707	1220863
15	29	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	324,07056	2 762	895083
16	30	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	$м^3$	1,56	4 579	7143
17	31	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	1,9656	3 452	6785
18	32	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	130	3 385	440050
19	33	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	4,16	31 419	130703

1	2	3	4	5	6	7	8
20	34	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	130	1 456	189280
		Раздел 2.	**Малые архитектурные формы**				**5563230**
21	50	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	86	56 747	4880242
22	51	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	557 119	557119
23	52	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	125 869	125869
		ИТОГО по акту					11 602 526,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			765 766,72
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			1 564 548,00
		ИТОГО		Тенге			12 368 292,72
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			618 414,64
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			278 656,81
		ИТОГО		Тенге			14 829 912,17
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			15 942 155,58
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			15 623 312,47
		НДС 12%		Тенге			1 874 797,50
		ИТОГО		Тенге			17 498 109,97

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года

№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года

№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт _____ **Есмағамбет Е.Д.**

ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ **Қайырханұлы Д.**

Приказ № 15 от 06.09.2024 г.