Ген.Подрядчик ТОО "Vek-Stroy-Com"
Субподрядчик: ТОО "Муслим-құрылыс"

Наименование объекта: Строительство пристройки к существующему 2-х этажному административному зданию по ул. Кожанова в с.Шолаккорган, Созакского района, Туркестанской области

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы/АС-64,65/									
1	1129-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство стального шпунтового ограждения методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов**	т	0,889	18452,04	12738,64	16404	11325	--	9366	27832
		НР - 110%; СП - 8%			5713,40	3864,57	5079	3436		2062	
2	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014/Двутавр 16Б1(L 5000мм)/**	т	0,889	324873,00	--	288812	--	288812	--	311917
		СП - 8%			--	--	--	--		23105	
3	1101-0205-1101 РСНБ РК 2015	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах**	м2	56,4	664,07	31,30	37453	1765	12916	17002	58812
		НР - 72%; СП - 8%			403,76	14,92	22772	842		4356	
4	2107-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, IV сорта толщ.29мм**	м3	1,6356	15113,00	--	24719	--	24719	--	26696
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1239,590775	199,92	189,83	247821	235305	--	48974	320539
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	12516	55503		23744	

6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	22,079225	1872,02	--	41333	--	--	29760	76780
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	41333	--		5687	
7	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	659,68	261,90	250,45	172772	165219	81	37135	226700
		НР - 72%; СП - 8%			11,33	66,86	7472	44105		16793	
8	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1154,44	204,00	--	235506	--		--	254346
		СП - 8%			--	--	--	--		18840	
9	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство галечниковой подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	659,68	445,56	444,01	293926	292907	76	65307	387972
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	943	89761		28739	
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи, подсыпка под полы/	м3 грунта	597,048	17,79	17,79	10620	10620	--	2926	14629
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	4063		1084	
11	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи, подсыпкапод полы/	м3 грунта	597,048	7,86	7,86	4695	4695	--	1293	6468
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,01	--	1796		479	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	149,262	741,63	--	110697	--	--	79702	205631
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	110697	--		15232	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	597,048	151,99	72,61	90744	43350	--	48274	150139
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	47394	19653		11121	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	597,048	79,82	67,95	47657	40572	1731	10431	62735
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	5354	9134		4647	
		Съезд-выезд									
15	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	190,12	199,92	189,83	38009	36090	--	7511	49162
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	1920	8513		3642	
16	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	190,12	17,79	17,79	3382	3382	--	932	4659
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	1294		345	

17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	190,12	151,99	72,61	28896	13804	--	15372	47809
					79,38	32,92	15092	6258		3541	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	190,12	79,82	67,95	15176	12919	552	3322	19977
					8,97	15,30	1705	2909		1480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1708623	871954	328887	377307	2252803
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				272275	247267	--	166875	
		Материалы	Тенге				1692219				
		Всего заработная плата	Тенге				15357				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					511027			
		Транспортные расходы	Тенге				313531				
		Накладные расходы	Тенге				235506				
		Сметная прибыль	Тенге				367940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				164813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2224971				
		Сметная заработная плата	Тенге								467
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге					511027			
		Всего заработная плата	Тенге				16404				
		Накладные расходы	Тенге					8515			
		Сметная прибыль	Тенге				9366				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				2062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27832				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8515			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2252803				
		Сметная заработная плата	Тенге								474
								519542			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (АС-67,68,69,70,71,72)									
		Монолитные столбчатые фундаменты ФМ-1(1шт), ФМ-2(2шт), ФМ-									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,985	16674,73	1089,24	16425	1073	14184	1266	19106
					1185,30	227,35	1168	224		1415	
20	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /кл.В15, на сульфатостойком/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,235	25705,36	1905,18	134568	9974	89778	33629	181652
					6650,66	408,57	34816	2139		13456	
21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,04622	237762,00	--	10989	--	10989	--	11869
					--	--	--	--		879	
22	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1,Ан-2 Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,17661	41018,80	4999,63	7244	883	74	5991	14295
					35596,80	1682,68	6287	297		1059	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,17661	18837,36	1338,48	3327	236	51	2824	6643

		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3040	63		492	
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14376	202102,00	--	29054	--	29054	--	31379
		СП - 8%			--	--	--	--		2324	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03285	221225,00	--	7267	--	7267	--	7849
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				208874	12166	151397	43710	272793
							45310	2723	--	20206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208874				
	Материалы		Тенге				104087				
	Всего заработная плата		Тенге					48033			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47311				
		Накладные расходы	Тенге				43710				
		Сметная прибыль	Тенге				20207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					48033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				272791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					48033			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2525596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				317586				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					884120			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					249990			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						480284		
		- Перевозка грузов	Тенге				235506				
		- Накладные расходы	Тенге							421017	
		- Сметная прибыль	Тенге							187081	

Итого по всем разделам	2525596
Стоимость оборудования	0
ВСЕГО без оборудования	2525596
Временные здания и сооружения 2,9%	73242
Итого с временными	2598838
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	18192
Итого с зимними затратами:	2617030
Непредвиденные работы и затраты-2%	52341
Итого с непредвиденными	2669371
Итого с оборудования	2669371
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,950000034	2535902
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	304308
Итого с НДС	2 840 211

Ген. Подрядчик
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш.**

Субподрядчик
ТОО "Муслим-құрылыс"

Директор _____ **Кулумбаев Н.М.**