ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛЬФА-СЕВЕР"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ГАЗТЕХМОНТАЖ"

Наименование строительства и адрес: НА МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ: СТРОИТЕЛЬСТВО 79 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО №4 ДОМА ПО УЛИЦЕ ЖУКОВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО.

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%
	С начала года по отчетный м-ц включительно	В отчетный период	из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат в ценах 2018 года	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
			в текущих ценах	в текущих ценах					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1344050	1344050					
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1505336	1505336	1505336	1505336					161286

К оплате 1505336 тенге (Один миллион пятьсот пять тысяч тристо тридцать шесть тенге)

В том числе НДС 161286 тенге (Сто шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят шесть тенге)

ГЕНПОДРЯДЧИК: Альфа-Север

СУБПОДРЯДЧИК: ГазТех Монтаж

Генподрядчик : ТОО «Альфа-Север»
Субподрядчик : ТОО «Газтехмонтаж»

Форма 2

А К Т № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2018 ГОДА

НА МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ : СТРОИТЕЛЬСТВО 79 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 4 ПО УЛИЦЕ ЖУКОВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дворовые сети газоснабжения					
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		56	92,75	5194
		Накладные расходы	%	-		26,62	1491
		Сметная прибыль	%		8	9,55	535
		СТОИМОСТЬ:				128,92	7219
2	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, 1,1 Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин -	м3 грунта		329	102,03	33566
		Накладные расходы	%	-		29,28	9633
		Сметная прибыль	%		8	10,5	3456
		СТОИМОСТЬ:				141,81	46655
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		10,3	1590,29	16380
		Накладные расходы	%	-		1047,14	10786
		Сметная прибыль	%		8	210,99	2173

		СТОИМОСТЬ:				2848,42	29339	
4	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		69,7	929,7	64800	
		Накладные расходы	%	-		407,49	28402	
		Сметная прибыль	%	8		106,97	7456	
		СТОИМОСТЬ:				1444,16	100658	
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		336	22,21	7462	
		Накладные расходы	%	-		5,86	1967	
		Сметная прибыль	%	8		2,25	754	
		СТОИМОСТЬ:				30,31	10184	
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		336	120,55	40505	
		Накладные расходы	%	-		61,71	20734	
		Сметная прибыль	%	8		14,58	4899	
		СТОИМОСТЬ:				196,84	66138	
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		17,2	661,22	11373	
		Накладные расходы	%	-		435,39	7489	
		Сметная прибыль	%	8		87,73	1509	
		СТОИМОСТЬ:				1184,34	20371	
8	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,077	471629,97	36316	
		Накладные расходы	%	-		263181,28	20265	
		Сметная прибыль	%	8		58784,9	4526	
		СТОИМОСТЬ:				793596,15	61107	
9	23-010301-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 гр."В" 6,26 Т	м		77,308	1380,72	106741	
		Накладные расходы	%	-		58,54	4526	
		Сметная прибыль	%	8		115,14	8901	
		СТОИМОСТЬ:				1554,4	120168	
10	11-220301-	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,029	458878,21	13307	0201 РСНБ
	РК 2015 Изм. и							

	доп. вып. 1	Накладные расходы	%	-		259307,36		7520
		Сметная прибыль	%	8		57454,85		1666
		СТОИМОСТЬ:				775640,41	22494	
11	23-010301-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 гр."В" 4,62 Т	м		29,116	996,22		29006
		Накладные расходы	%	-		42,24		1230
		Сметная прибыль	%	8		83,08		2419
		СТОИМОСТЬ:				1121,54	32655	
12	11-220601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,077	916795,88		70593
		Накладные расходы	%	-		143956,96		11085
		Сметная прибыль	%	8		84860,23		6534
		СТОИМОСТЬ:				1145613,06	88212	
13	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		18	11175,39		201157
		Накладные расходы	%	-		2473,79		44528
		Сметная прибыль	%	8		1091,93		19655
		СТОИМОСТЬ:				14741,12	265340	
14	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		164	342,6		56186
		Накладные расходы	%	-		468,33		76806
		Сметная прибыль	%	8		64,87		10639
		СТОИМОСТЬ:				875,8	143631	
15	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.км Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	трубопровода		0,0048	332819,9	1598	
		Накладные расходы	%	-		192614,69		925
		Сметная прибыль	%	8		42034,77	202	
		СТОИМОСТЬ:				567469,36	2724	
16	23-010201-0187 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (футляр) 11,49 Т	м		4,8192	2204,99		10626

	квартала 2017 года							
		Накладные расходы	%	-			93,49	451
		Сметная прибыль	%	8			183,88	886
		СТОИМОСТЬ:				2482,36	11963	
17	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0048	956392,62		4591
		Накладные расходы	%	-			128289,54	616
		Сметная прибыль	%	8			86774,57	417
		СТОИМОСТЬ:				1171456,73	5623	
18	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		4,8	880,54		4227
		Накладные расходы	%	-			507,77	2437
		Сметная прибыль	%	8			111,07	533
		СТОИМОСТЬ:				1499,38	7197	
19	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	22869,92		22870
		Накладные расходы	%	-			5136,68	5137
		Сметная прибыль	%	8			2240,53	2241
		СТОИМОСТЬ:				30247,13	30247	
20	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 (Табличка указывающая) 157 Т	100 шт.		0,04	105364,98		4215
		Накладные расходы	%	-			4467,48	179
		Сметная прибыль	%	8			8786,6	351
		СТОИМОСТЬ:				118619,05	4745	
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (3ШТ.)						
21	11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод		4	16680,3		66721
		Накладные расходы	%	-			5224,21	20897
		Сметная прибыль	%	8			1752,36	7009
		СТОИМОСТЬ:				23656,88	94628	
22	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений (электроизолирующее)	соединение		4	2669,1		10676
		Накладные расходы	%	-			653,88	2616
		Сметная прибыль	%	8			265,84	1063

		СТОИМОСТЬ:					3588,82	14355	
23	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6,28		618,66	3885	
		Накладные расходы	%	-			318,19	1998	
		Сметная прибыль	%	8			74,95	471	
		СТОИМОСТЬ:					1011,8	6354	
24	23-010301-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 4,62 Т	м		24,2		996,22	24109	
		Накладные расходы	%	-			42,24	1022	
		Сметная прибыль	%	8			83,08	2010	
		СТОИМОСТЬ:					1121,54	27141	
25	23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Штуцеры длиной 200 мм (Продувочный штуцер) 0,4 Т	шт.		8		546,01	4368	
		Накладные расходы	%	-			23,15	185	
		Сметная прибыль	%	8			45,53	364	
		СТОИМОСТЬ:					614,69	4918	
26	23-010301-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 (футляр дл-1,2м) 10,26 Т	м		4,8		2247,03	10786	
		Накладные расходы	%	-			95,27	457	
		Сметная прибыль	%	8			187,38	899	
		СТОИМОСТЬ:					2529,69	12143	
27	23-010501-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26м - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр дл-0,7м) 0,969 Т	26м		2,8		905,36	2535	
		Накладные расходы	%	-			38,39	107	
		Сметная прибыль	%	8			75,5	211	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							1019,25
2854									
28	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное.м3 Устройство,(засыпка газопровода)	основания		41,4	2435,39	100825		
		Накладные расходы	%	-			604,1	25010	
		Сметная прибыль	%	8			243,16	10067	

СТОИМОСТЬ:		3282,65	135902
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		964617
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		765770
Материалы -	Тенге		179919
Всего заработная плата -	Тенге		359309
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		4215
Накладные расходы -	Тенге		297903
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		254637
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		43266
Сметная прибыль -	Тенге		85094
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1148767
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		424
Сметная заработная плата -	Тенге		359309
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		198847
Материалы -	Тенге		6954
Всего заработная плата -	Тенге		3435
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		188170
Накладные расходы -	Тенге		10594
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		2075
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		8519
Сметная прибыль -	Тенге		16755
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		226196
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		4
Сметная заработная плата -	Тенге		3435
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1374963
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		428
Сметная заработная плата -	Тенге		362744

ИТОГО :

Итого прямые затраты:	Тенге	964617
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	245633
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	339726
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	117111
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	379258
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	256712
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1221329
Накладные расходы II уровня	Тенге	51784
ИТОГО:	Тенге	1273114
Сметная прибыль	Тенге	101849
ИТОГО по :	Тенге	1374963
Коэф. 0,9775172:		1344050
Итого:		1344050
НДС 12%		161286
Всего к оплате		1505336

Генподрядчик :

Субподрядчик

ПТО: