форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Технадзор: ТОО "КАЗУСЛУГИ"

Подрядчик: ТОО "Қазығұрт-Сервис"

Наименование стройки: «Строительство скотомогильника в селе Екпин, район Аксуат, области Абай»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 140	14.08.2023г	№ 140/01	28.08.2023г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрта в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начала строительство по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2021г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство скотомогильника в селе Екпин, район Аксуат, области Абай»	19 578 227	17 480 560	19 578 227	19 578 227					2 097 667	19 578 227
Удержание аванса 30%										5 873 468,15
Сумма к оплате										13 704 759,01

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ Матутов С.С.

Технический надзор:

ТОО "КАЗУСЛУГИ"

Руководитель _____ Кумжутов К.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Қазығұрт-Сервис"

Руководитель _____ Кобланов А.Ж.

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынар Проект и Компания"
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗУСЛУГИ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазығұрт-Сервис"
Договор: №140 от 14.08.2023г. доп.соглашение №140/01 от 28.08.2023г
Наименование стройки:«Строительство скотомогильника в селе Екпин, район Аксуат, области Абай»

А К Т №1 03.11.2023г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 год.

Составлен(а) 01.11.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта		460	316,16	316,16	145434	145433	--	28083	187400
		НР - 72%; СП - 8%				--	84,79	--	39003		13883	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта		380	81,23	81,23	30867	30868	--	6764	40641
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,72	--	9394		3010	
3	1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отвал. Устройство грейдер-элеваторами. Группа грунтов 2	м^3 грунта		70	322,64	322,64	22585	22585	--	5049	29845
		НР - 72%; СП - 8%				--	100,18	--	7013		2211	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		10	265,74	265,74	2657	2658	--	486	3395
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,56	--	676		252	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		273	38,96	38,96	10636	10636	--	2293	13964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,67	--	3186		1035	
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	273	17,23	17,23	4704	4704	--	1016	6178
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,16	--	1409		459	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	117	1395,63	--	163289	--	--	117567	303325
		НР - 72%; СП - 8%			1395,63	--	163289	--		22469	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	273	257,38	121,30	70265	33115	--	37838	116751
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	37150	15403		8649	
9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	90	265,74	265,74	23917	23916	--	4378	30558
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,56	--	6080		2264	
10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	74,25	212,00	--	15741	--		--	17000
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
		Водопонижение									
11	1104-0101-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной бурения до 10 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 2 группы	м бурения	272	2940,71	1736,06	799873	472209	23669	441660	1340857
		НР - 85%; СП - 8%			1117,63	792,66	303995	215604		99324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1101-0208-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Иглофильтры, длина до 7 м. Установка в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки	иглофильтр	32	6643,17	1444,65	212581	46229	8298	127473	367258
		НР - 72%; СП - 8%			4939,20	593,46	158054	18991		27204	
13	325-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 15 до 17 кВт	маш.-ч	240	791,00	791,00	189840	189840		--	205027
		СП - 8%			--	403,00	--	96720		15187	
14	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	$м^3$	0,48	170,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
15	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	50	7915,65	727,68	395783	36384	336570	25457	454939
		НР - 72%; СП - 8%			456,58	250,56	22829	12528		33699	
16	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	50	728,94	437,87	36447	21894	--	16204	56863
		НР - 72%; СП - 8%			291,07	159,04	14554	7952		4212	
17	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	иглофильтр	32	4272,30	2221,76	136714	71096	--	70665	223969
		НР - 72%; СП - 8%			2050,54	1016,50	65617	32528		16590	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2261415	1111567	368619	884933	3398059
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					765488	466487	--	251714	
	Материалы		Тенге					2261415				
	Всего заработная плата		Тенге					368537				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1231975			
	Транспортные расходы		Тенге					82				
		Накладные расходы	Тенге					15741				
		Сметная прибыль	Тенге					884933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					251714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3398062				
		Сметная заработная плата	Тенге									694
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						1231975			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3398062				
		Сметная заработная плата	Тенге									694
									1231975			
		РАЗДЕЛ 2.БИОЯМА										
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,82	14893,95	2703,50	12213	2217	8845	1981	15329
		НР - 93%; СП - 8%				1403,25	1194,21	1151	979		1136	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		1,6	41728,37	1595,86	66765	2553	60961	3526	75914
		НР - 91%; СП - 8%				2032,13	389,66	3251	623		5623	
20	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		1,632	38191,00	--	62328	--	62328	--	67314
		СП - 8%				--	--	--	--		4986	
21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности		15,21	4522,89	10,48	68793	159	63299	5003	79699
		НР - 93%; СП - 8%				350,77	2,91	5335	44		5904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		15,21	1292,69	35,65	19662	542	11107	7841	29703
		НР - 94%; СП - 8%				526,80	21,62	8013	329		2200	
23	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$		35	21157,75	4463,65	740521	156227	110147	488213	1327033
		НР - 91%; СП - 8%				13547,05	1781,47	474147	62351		98299	
24	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$		35,525	40759,00	--	1447963	--	1447963	--	1563800
		СП - 8%				--	--	--	--		115837	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		4,1002	349794,00	--	1434225	--	1434225	--	1548963
		СП - 8%				--	--	--	--		114738	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,5696	376202,00	--	214285	--	214285	--	231428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17143	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9	1292,69	35,65	11634	321	6572	4640	17576
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	4741	195		1302	
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	9	-389,68	-12,10	-3507	-109	-3281	-171	-3972
		НР - 94%; СП - 8%			-13,02	-7,15	-117	-64		-294	
29	1108-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	242,4	2262,54	8,98	548440	2176	66622	447037	1075115
		НР - 93%; СП - 8%			1978,72	4,30	479642	1042		79638	
30	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	320	4232,52	10,93	1354406	3497	1117143	218269	1698489
		НР - 93%; СП - 8%			730,52	2,91	233766	931		125814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
31	1108-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	$м^2$ поверхности	149,8	2537,35	8,98	380095	1345	82338	276263	708866
		НР - 93%; СП - 8%			1978,72	4,30	296412	644		52508	
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,92	14893,95	2703,50	13702	2488	9923	2222	17198
		НР - 93%; СП - 8%			1403,25	1194,21	1291	1099		1274	
33	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	4,4	53975,27	2667,90	237491	11739	99828	117308	383183
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	125924	2986		28384	
34	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,466	40759,00	--	182030	--	182030	--	196592
		СП - 8%			--	--	--	--		14562	
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55822	349794,00	--	195262	--	195262	--	210883
		СП - 8%			--	--	--	--		15621	
36	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	14,4	10745,62	1891,13	154737	27232	45137	81581	255223
		НР - 91%; СП - 8%			5720,00	505,64	82368	7281		18905	
37	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,688	38191,00	--	560949	--	560949	--	605825
		СП - 8%			--	--	--	--		44876	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности		8	520,13	46,46	4161	372	--	3735	8528
		НР - 94%; СП - 8%				473,67	23,00	3789	184		632	
39	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$		0,824	34911,00	--	28767	--	28767	--	31068
		СП - 8%				--	--	--	--		2301	
40	1111-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	$м^2$ пола		16	4650,52	43,00	74408	688	63858	9479	90598
		НР - 94%; СП - 8%				616,35	13,90	9862	222		6711	
		ОТМОСТКА										
41	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		0,525	20580,88	2611,67	10805	1371	6776	3050	14964
		НР - 94%; СП - 8%				5062,31	1118,78	2658	587		1108	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		0,525	48488,31	9,16	25456	5	22449	2822	30540
		НР - 94%; СП - 8%				5718,53	--	3002	--		2262	
		Крышка										
43	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,03314	157385,83	7184,18	5216	238	84	3447	9356
		НР - 69%; СП - 8%				147674,91	3073,78	4894	102		693	
44	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т		0,02227	493273,00	--	10985	--	10985	--	11864
		СП - 8%				--	--	--	--		879	
45	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,00014	479350,00	--	67	--	67	--	72
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
46	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т		0,00487	425657,00	--	2073	--	2073	--	2239
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
47	214-206-0203 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т		0,00586	461676,00	--	2705	--	2705	--	2921
		СП - 8%				--	--	--	--		216	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^3$ изоляции		0,9	520,13	46,46	468	42	--	420	959
		НР - 94%; СП - 8%				473,67	23,00	426	21		71	
49	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$		0,07416	34911,00	--	2589	--	2589	--	2796
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
50	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,01058	102503,52	36322,82	1084	384	336	364	1564
		НР - 69%; СП - 8%				34377,84	15529,70	364	164		116	
51	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0101	479350,00	--	4841	--	4841	--	5228
		СП - 8%				--	--	--	--		387	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00048	376202,00	--	181	--	181	--	195
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		1,26788	119,04	3,15	151	4	61	60	228
		НР - 69%; СП - 8%				68,14	0,41	86	1		17	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		1,26788	98,04	2,29	124	3	71	35	172
		НР - 69%; СП - 8%				39,82	0,41	50	1		13	
		Устройство для обмена воздуха										
55	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,0021934	164938,57	7895,03	362	17	26	221	630
		НР - 69%; СП - 8%				145410,05	681,70	319	1		47	
56	214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т		0,0000334	702722,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
57	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,00064	490233,00	--	314	--	314	--	339
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00124	376202,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%				--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00028	349794,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
60	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,07506	37379,86	15368,79	2806	1153	242	1242	4372
		НР - 69%; СП - 8%			18797,24	5185,79	1411	389		324	
61	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	3,5	11153,00	--	39036	--	39036	--	42159
		СП - 8%			--	--	--	--		3123	
62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00583	1148692,05	9171,74	6697	54	6066	696	7984
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	577	13		591	
63	1146-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны. Обетонирование	$м^3$	0,36	124397,44	1938,33	44783	697	25238	16083	65735
		НР - 84%; СП - 8%			52355,52	829,09	18848	298		4869	
64	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0324	16092,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,4094186	119,04	3,15	287	8	115	114	433
		НР - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	164	1		32	
66	1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	$м^2$	2,4094186	284,94	2,29	687	6	600	57	803
		НР - 69%; СП - 8%			33,66	0,41	81	1		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7972155	215429	5994271	1695538	10441105
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1762455	80425	--	773413	
	Материалы		Тенге				7962687				
	Всего заработная плата		Тенге				1803876				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1835236			
		Накладные расходы	Тенге				4189708				
		Сметная прибыль	Тенге				1690264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				772233				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				10425184				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1022
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1835236			
	Материалы		Тенге				9468				
	Всего заработная плата		Тенге				687				
		Накладные расходы	Тенге					7644			
		Сметная прибыль	Тенге				5274				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1180				
							15922				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10441106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1026
		Сметная заработная плата	Тенге						1842880			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждения										
67	222-101-0101 РСНБ РК 2022	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	$м^3$		9	139210,00	--	1252890	--	1252890	--	1353121
		СП - 8%				--	--	--	--		100231	
68	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$		6,93	69088,00	--	478780	--	478780	--	517082
		СП - 8%				--	--	--	--		38302	
69	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,002	1029630,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0145	349794,00	--	5072	--	5072	--	5478
		СП - 8%				--	--	--	--		406	
71	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,0813	446725,00	--	36319	--	36319	--	39224
		СП - 8%				--	--	--	--		2905	
72	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,1036	479350,00	--	49661	--	49661	--	53634
		СП - 8%				--	--	--	--		3973	
73	224-102-0208 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$		9,8	4263,00	--	41777	--	41777	--	45119
		СП - 8%				--	--	--	--		3342	
74	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%				--	--	--	--		253	
75	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.		2	5075,00	--	10150	--	10150	--	10962
		СП - 8%				--	--	--	--		812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1879870	--	1879870	--	2030259
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					--	--	--	150389	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1879870				
		Сметная прибыль	Тенге					1879870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					150389				
								2030259				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2030259				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15869427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2527943				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1326996			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						546912			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8242760		
		- Перевозка грузов	Тенге					15741				
		- Накладные расходы	Тенге								2580471	
		- Сметная прибыль	Тенге								1175516	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						15 869 427				
		Оборудование						-				
		Всего прямые затраты						15 869 427				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,9%**						460 213				
		Итого						16 329 640				
	НДЗ РК 8.04-06-2015 Прил. Д, Табл. Д3	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,89%**						308 630				
		Итого						16 638 271				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**						332 765				
		Итого						16 971 036				
	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079**						1 340 712				
		Итого						18 311 748				
		Понижающий коэффициент К=0,95						17 480 560				
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**						2 097 667				
		Всего к оплате						19 578 227				

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сагаулов С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Қазығұрт-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Курбанов А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Технический надзор)

ТОО "КАЗУСЛУГИ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Жуматулов К.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Авторский надзор)

ТОО "Шынар Проект и Компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Рсалиев Б. А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)