Приложение 3
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

п. Мамлютка «30» ноября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Life story Invest» лицензия ГСЛ №0004436 22.11.2021г,** в лице **директора Аткенов Берик Байкенбаевич.**

по объекту: **«Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Бике сельского округа Бике Мамлютского района Северо-Казахстанской области»,** заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»** в лице **Вр. И.О. руководителя Карабатыров Н.К.**
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:
ТОО Construction Company «KazConstructionGroup» лицензия №: 21024610
наименование организации, № лицензии

ТОО«Магнат Строй Инжиниринг» лицензия ГСЛ-КР № 011396
(наименование организации, № лицензии)

ТОО «Союз Пром Сервис КВ» лицензия КСЛ №II-01376
(наименование организации, № лицензии)

ТОО «Fantasy stroy»
(наименование организации, № лицензии)

ТОО «SHATYR GROUP KZ» лицензия № 21012827
(наименование организации, № лицензии)

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана: **ТОО «Научно-Производственно Технический Центр «САМИ»** и утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области» приказ № 141 от «15» сентября 2022 года**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Таблица 1 - технико-экономические показатели

№	Наименование	2023 год
1	Нормативная продолжительность строительства, мес.	7
2	Максимальное количество работающих на СМР и рабочих производствах	15
3	В том числе: рабочих, чел.	14
4	Служащих, ИТР, МОП и охрана, чел. -прораб	1

Таблица 2 - Основные объемы работ

Наименование показателей	**Ед. изм.**	**Показатели**	**Примечание**
Разводящая сеть водопровода: Общая протяженность	м.п.	10582,07	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 Ø 125х7,6 мм	м.п.	37,02	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 Ø 110х6,6 мм	м.п.	7659,09	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 Ø 63х3,8 мм	м.п.	324,53	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 Ø 25х2,3 мм	м.п.	2561,43	

Настоящим проектом предусматривается обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СП РК 209 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

Установка пожарных гидрантов на кольцевой сети принята на расстоянии не более 200 м друг от друга, в местах доступных для подъезда пожарных автонасосов. Пожарные гидранты располагаются вдоль проездов.

В месте расположения проектируемых пожарных гидрантов предусмотрена установка типового (выполненного согласно СТ РК ГОСТ 12.4.26-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная») указателя местонахождения пожарных водоисточников.

Монтаж сетей водопровода выполняется из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «питьевая», ГОСТ 18599-2001

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **указаны выше в пункте №4**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2023г.** окончание работ **ноябрь 2023г**. при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства **семь** месяцев: фактически **семь** месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_ % и фактически применено _100__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии):

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные сети и коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о. начальника ПТО филиала «Есиль су» РГП «Нуринский групповой водопровод»

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

Мощин Павел Федорович 21.11.2023г

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Бике селького округа Бике Мамлютского района Северо-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «Life Stroy Invest» _____ **Аткенов Б.Б.**
Место печати