Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«_24_» _сентября_2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО *"Наладочный цент Темиртау» , г. Караганда, ул. Пичугина д. 246, пом. 71*

наименование организации, юридический адрес

в лице__***директора Ахмаджановой Г.Н.***_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:_*Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в селе Уштобе Бухар-Жырауского района (250 земельных участков)*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ* "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _ТОО «Remstroi.KZ», ТОО «Construction Training Resourses» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес», ТОО «VIP Building KZ», ТОО «БСК-Лидер», ТОО «Arnau Construction», ТОО «MS Industrial»

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)__ТОО «Astana Mix Building», 43-2020

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ* "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» *№68 от 27.12.2022 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность					
d110x6,6	м	7 545	-	7 545	-
d25x2,3	м	8741	-	8741	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Общая протяженность – 16286,0 м. Трубы из полиэтилена PE 100 SDR17 d110x6,6 – 7 545 м, PE 100 SDR11 25x2,3 – 8 741 м. На сетях установлены колодцы из сборных железобетонных колец. Трубопроводная арматура в колодцах – чугунная, фасонные части - стальные и полиэтиленовые. При пересечении водопровода дорогами с асфальтовым или гравийным покрытиями прокладываются полиэтиленовые трубы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2023 г.* ;
месяц, год

окончание работ июль 2024 г. ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства, месяц 6;

фактически, месяц_____12_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100_% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
_____
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в селе Уштобе Бухар-Жырауского района (250 земельных участков)*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): директор ТОО *"Наладочный центр Темиртау» Ахмаджанова Г.Н.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)