форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Технадзор: ТОО "КАЗУСЛУГИ"

Подрядчик: ТОО "Қазығұрт-Сервис"

Наименование стройки: «Строительство скотомогильника в селе Кызыл кесик, район Аксуат, области Абай»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 143	14.08.2023г	№ 143/01	28.08.2023г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрта в тенге									
	Всего с начала строительство по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2021г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство скотомогильника в селе Кызыл кесик, район Аксуат, области Абай»	22 578 595,78	20 159 460,52	22 578 595,78	22 578 595,78					2 419 135,26	22 578 595,78
Удержание аванса 30%										6 773 578,73
Сумма к оплате										15 805 017,05

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ Сүлеулов Ғ.С.

Технический надзор:

ТОО "КАЗУСЛУГИ"

Руководитель _____ Жумагулов К.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Қазығұрт-Сервис"

Руководитель _____ Курбанов А.Ж.

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынар Проект и Компания"
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗУСЛУГИ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазығұрт-Сервис"
Договор: №143 от 14.08.2023г. доп.соглашение №143/01 от 28.08.2023г
Наименование стройки: «Строительство скотомогильника в селе Кызыл кесик, район Аксуат, области Абай»

А К Т №1 03.11.2023г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 год.

Составлен(а) 2022.11.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта		460	316,16	316,16	145434	145433	--	28083	187400
		НР - 72%; СП - 8%				--	84,79	--	39003		13883	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта		380	81,23	81,23	30867	30868	--	6764	40641
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,72	--	9394		3010	
3	1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отвал. Устройство грейдер-элеваторами. Группа грунтов 2	м^3 грунта		70	322,64	322,64	22585	22585	--	5049	29845
		НР - 72%; СП - 8%				--	100,18	--	7013		2211	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		10	265,74	265,74	2657	2658	--	486	3395
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,56	--	676		252	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		273	38,96	38,96	10636	10636	--	2293	13964
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,67	--	3186		1035	

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынар Проект и Компания"
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗУСЛУГИ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазығұрт-Сервис"
Договор: №143 от 14.08.2023г. доп.соглашение №143/01 от 28.08.2023г
Наименование стройки: «Строительство скотомогильника в селе Кызыл кесик, район Аксуат, области Абай»

А К Т №1 03.11.2023г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 год.

Составлен(а) 2022.11.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта		460	316,16	316,16	145434	145433	--	28083	187400
		НР - 72%; СП - 8%				--	84,79	--	39003		13883	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта		380	81,23	81,23	30867	30868	--	6764	40641
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,72	--	9394		3010	
3	1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отвал. Устройство грейдер-элеваторами. Группа грунтов 2	м^3 грунта		70	322,64	322,64	22585	22585	--	5049	29845
		НР - 72%; СП - 8%				--	100,18	--	7013		2211	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		10	265,74	265,74	2657	2658	--	486	3395
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,56	--	676		252	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		273	38,96	38,96	10636	10636	--	2293	13964
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,67	--	3186		1035	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		273	17,23	17,23	4704	4704	--	1016	6178
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,16	--	1409		459	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		117	1395,63	--	163289	--	--	117567	303325
		НР - 72%; СП - 8%				1395,63	--	163289	--		22469	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		273	257,38	121,30	70265	33115	--	37838	116751
		НР - 72%; СП - 8%				136,08	56,42	37150	15403		8649	
9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		90	265,74	265,74	23917	23916	--	4378	30558
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,56	--	6080		2264	
10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		74,25	212,00	--	15741	--		--	17000
		СП - 8%				--	--	--	--		1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					490095	273915	--	203474	749057
								200439	82164	--	55491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					490095				
	Всего заработная плата		Тенге						282603			
	Транспортные расходы		Тенге					15741				
		Накладные расходы	Тенге					203474				
		Сметная прибыль	Тенге					55491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					749060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						282603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					749060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						282603			
		РАЗДЕЛ 2.БИОЯМА										
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,82	14893,95	2703,50	12213	2217	8845	1981	15329
		НР - 93%; СП - 8%				1403,25	1194,21	1151	979		1136	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		1,6	41728,37	1595,86	66765	2553	60961	3526	75914
		НР - 91%; СП - 8%				2032,13	389,66	3251	623		5623	
13	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		1,632	38191,00	--	62328	--	62328	--	67314
		СП - 8%				--	--	--	--		4986	
14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности		15,21	4522,89	10,48	68793	159	63299	5003	79699

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				350,77	2,91	5335	44		5904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		15,21	1292,69	35,65	19662	542	11107	7841	29703
		НР - 94%; СП - 8%				526,80	21,62	8013	329		2200	
16	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$		35	21157,75	4463,65	740521	156227	110147	488213	1327033
		НР - 91%; СП - 8%				13547,05	1781,47	474147	62351		98299	
17	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$		35,525	40759,00	--	1447963	--	1447963	--	1563800
		СП - 8%				--	--	--	--		115837	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		4,1002	349794,00	--	1434225	--	1434225	--	1548963
		СП - 8%				--	--	--	--		114738	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,5696	376202,00	--	214285	--	214285	--	231428
		СП - 8%				--	--	--	--		17143	
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		9	1292,69	35,65	11634	321	6572	4640	17576
		НР - 94%; СП - 8%				526,80	21,62	4741	195		1302	
21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		9	-389,68	-12,10	-3507	-109	-3281	-171	-3972
		НР - 94%; СП - 8%				-13,02	-7,15	-117	-64		-294	
22	1108-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		242,4	2262,54	8,98	548440	2176	66622	447037	1075115
		НР - 93%; СП - 8%				1978,72	4,30	479642	1042		79638	
23	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности		320	4232,52	10,93	1354406	3497	1117143	218269	1698489
		НР - 93%; СП - 8%				730,52	2,91	233766	931		125814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	1108-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	$м^2$ поверхности		149,8	2537,35	8,98	380095	1345	82338	276263	708866
		НР - 93%; СП - 8%				1978,72	4,30	296412	644		52508	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,92	14893,95	2703,50	13702	2488	9923	2222	17198
		НР - 93%; СП - 8%				1403,25	1194,21	1291	1099		1274	
26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		4,4	53975,27	2667,90	237491	11739	99828	117308	383183
		НР - 91%; СП - 8%				28619,14	678,60	125924	2986		28384	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$		4,466	40759,00	--	182030	--	182030	--	196592
		СП - 8%				--	--	--	--		14562	
28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,55822	349794,00	--	195262	--	195262	--	210883
		СП - 8%				--	--	--	--		15621	
29	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$		14,4	10745,62	1891,13	154737	27232	45137	81581	255223
		НР - 91%; СП - 8%				5720,00	505,64	82368	7281		18905	
30	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		14,688	38191,00	--	560949	--	560949	--	605825
		СП - 8%				--	--	--	--		44876	
31	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности		8	520,13	46,46	4161	372	--	3735	8528
		НР - 94%; СП - 8%				473,67	23,00	3789	184		632	
32	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$		0,824	34911,00	--	28767	--	28767	--	31068
		СП - 8%				--	--	--	--		2301	
33	1111-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	$м^2$ пола		16	4650,52	43,00	74408	688	63858	9479	90598
		НР - 94%; СП - 8%				616,35	13,90	9862	222		6711	
		ОТМОСТКА										
34	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		0,525	20580,88	2611,67	10805	1371	6776	3050	14964
		НР - 94%; СП - 8%				5062,31	1118,78	2658	587		1108	
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		0,525	48488,31	9,16	25456	5	22449	2822	30540
		НР - 94%; СП - 8%				5718,53	--	3002	--		2262	
		Крышка										
36	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,03314	157385,83	7184,18	5216	238	84	3447	9356
		НР - 69%; СП - 8%				147674,91	3073,78	4894	102		693	
37	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т		0,02227	493273,00	--	10985	--	10985	--	11864
		СП - 8%				--	--	--	--		879	
38	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,00014	479350,00	--	67	--	67	--	72
		СП - 8%				--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т		0,00487	425657,00	--	2073	--	2073	--	2239
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
40	214-206-0203 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т		0,00586	461676,00	--	2705	--	2705	--	2921
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
41	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^3$ изоляции		0,9	520,13	46,46	468	42	--	420	959
		НР - 94%; СП - 8%				473,67	23,00	426	21		71	
42	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$		0,07416	34911,00	--	2589	--	2589	--	2796
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
43	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,01058	102503,52	36322,82	1084	384	336	364	1564
		НР - 69%; СП - 8%				34377,84	15529,70	364	164		116	
44	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0101	479350,00	--	4841	--	4841	--	5228
		СП - 8%				--	--	--	--		387	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00048	376202,00	--	181	--	181	--	195
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		1,26788	119,04	3,15	151	4	61	60	228
		НР - 69%; СП - 8%				68,14	0,41	86	1		17	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		1,26788	98,04	2,29	124	3	71	35	172
		НР - 69%; СП - 8%				39,82	0,41	50	1		13	
		Устройство для обмена воздуха										
48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,0021934	164938,57	7895,03	362	17	26	221	630
		НР - 69%; СП - 8%				145410,05	681,70	319	1		47	
49	214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т		0,0000334	702722,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
50	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,00064	490233,00	--	314	--	314	--	339
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00124	376202,00	--	466	--	466	--	503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00028	349794,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
53	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,07506	37379,86	15368,79	2806	1153	242	1242	4372
		НР - 69%; СП - 8%			18797,24	5185,79	1411	389		324	
54	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	3,5	11153,00	--	39036	--	39036	--	42159
		СП - 8%			--	--	--	--		3123	
55	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00583	1148692,05	9171,74	6697	54	6066	696	7984
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	577	13		591	
56	1146-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны. Обетонирование	$м^3$	0,36	124397,44	1938,33	44783	697	25238	16083	65735
		НР - 84%; СП - 8%			52355,52	829,09	18848	298		4869	
57	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0324	16092,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,4094186	119,04	3,15	287	8	115	114	433
		НР - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	164	1		32	
59	1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	$м^2$	2,4094186	284,94	2,29	687	6	600	57	803
		НР - 69%; СП - 8%			33,66	0,41	81	1		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7972155	215429	5994271	1695538	10441105
							1762455	80425	--	773413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7962687				
	Материалы		Тенге				1803876				
	Всего заработная плата		Тенге					1835236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4189708				
		Накладные расходы	Тенге				1690264				
		Сметная прибыль	Тенге				772233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10425184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1022
		Сметная заработная плата	Тенге					1835236			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9468				
	Материалы		Тенге				687				
	Всего заработная плата		Тенге					7644			
		Накладные расходы	Тенге				5274				
		Сметная прибыль	Тенге				1180				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10441106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1026

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1842880			
						РАЗДЕЛ 3.Навес						
60	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,201	40305,00	17197,85	8101	3457	2351	2366	11305
		НР - 69%; СП - 8%				11406,26	5656,77	2293	1137		837	
61	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,201	446725,00	--	89792	--	89792	--	96975
		СП - 8%				--	--	--	--		7183	
62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,01872	1148692,05	9171,74	21504	171	19482	2234	25637
		НР - 118%; СП - 8%				98900,03	2213,76	1851	41		1899	
63	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,1352	46231,12	14164,78	6250	1915	772	2905	9888
		НР - 69%; СП - 8%				26356,85	4785,02	3563	647		732	
64	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,0486	437427,00	--	21259	--	21259	--	22960
		СП - 8%				--	--	--	--		1701	
65	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т		0,0866	394960,00	--	34204	--	34204	--	36940
		СП - 8%				--	--	--	--		2736	
66	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,03306	115902,05	18973,00	3832	628	108	2278	6599
		НР - 69%; СП - 8%				93650,93	6217,66	3096	206		489	
67	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,0282	437427,00	--	12335	--	12335	--	13322
		СП - 8%				--	--	--	--		987	
68	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		0,00486	578162,00	--	2810	--	2810	--	3035
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
69	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		1	1148692,05	9171,74	1148692	9172	1040620	119314	1369447
		НР - 118%; СП - 8%				98900,03	2213,76	98900	2214		101441	
70	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		33	236,46	1,35	7803	44	--	5368	14225
		НР - 69%; СП - 8%				235,11	0,64	7759	21		1054	
71	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		2,31	308,00	--	711	--	711	--	768
		СП - 8%				--	--	--	--		57	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		0,3	201639,15	1176,42	60492	353	48590	10522	76695
		НР - 90%; СП - 8%				38498,23	470,96	11549	141		5681	
73	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,3	11919,69	90,31	3576	27	3120	397	4291
		НР - 90%; СП - 8%				1430,96	41,15	429	12		318	
74	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		30	416,06	4,19	12482	125	10731	1515	15117
		НР - 90%; СП - 8%				54,21	1,91	1626	57		1120	
75	1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		30	3650,68	117,52	109520	3525	82659	22573	142660
		НР - 92%; СП - 8%				777,85	40,01	23336	1200		10568	
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		11,25142	119,04	3,15	1339	36	536	532	2021
		НР - 69%; СП - 8%				68,14	0,41	767	5		150	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		11,25142	98,04	2,29	1103	26	629	312	1529
		НР - 69%; СП - 8%				39,82	0,41	448	5		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1545805	19479	1370709	170316	1853414
								155617	5686	–	137291	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1519819				
	Материалы		Тенге					1206364				
	Всего заработная плата		Тенге						142581			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					161111				
		Накладные расходы	Тенге					157399				
		Сметная прибыль	Тенге					134179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1811397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						142581			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25986				
	Материалы		Тенге					3232				
	Всего заработная плата		Тенге						18722			
		Накладные расходы	Тенге					12917				
		Сметная прибыль	Тенге					3112				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					42015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						18722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1853412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						161303			

РАЗДЕЛ 4.Подсобное помещение

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		7,76	216,22	216,22	1678	1678	--	307	2144
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,97	--	427		159	
79	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м	м^3 грунта		0,24	4047,49	--	971	--	--	699	1804
		НР - 72%; СП - 8%				4047,49	--	971	--		134	
80	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта		3,5	28,11	28,11	98	98	--	22	129
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,55	--	30		10	
81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта		1,5	1395,63	--	2093	--	--	1507	3888
		НР - 72%; СП - 8%				1395,63	--	2093	--		288	
82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		3,5	257,38	121,30	901	424	--	485	1497
		НР - 72%; СП - 8%				136,08	56,42	476	197		111	
83	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м^3		0,65	6243,87	2458,55	4059	1598	368	2276	6841
		НР - 91%; СП - 8%				3219,71	627,60	2093	408		507	
84	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3		0,663	38191,00	--	25321	--	25321	--	27347
		СП - 8%				--	--	--	--		2026	
85	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м^3		6,9	46773,60	1954,22	322738	13484	273557	35558	386960
		НР - 91%; СП - 8%				5173,46	489,55	35697	3378		28664	
86	212-101-1901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3		7,0035	38549,00	--	269978	--	269978	--	291576
		СП - 8%				--	--	--	--		21598	
87	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности		3,6	4522,89	10,48	16282	37	14982	1184	18863
		НР - 93%; СП - 8%				350,77	2,91	1263	10		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности		33,82	1234,20	28,59	41741	966	25598	14250	60470
		НР - 93%; СП - 8%				448,76	4,30	15177	145		4479	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки		9,5	14891,26	4524,66	141467	42984	14	101755	262679
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	98469	10944		19458	
90	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$		2,052	16092,00	--	33021	--	33021	--	35663
		СП - 8%				--	--	--	--		2642	
91	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.		2,7797	72130,00	--	200500	--	200500	--	216540
		СП - 8%				--	--	--	--		16040	
92	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		2	991,99	350,31	1984	701	730	854	3066
		НР - 118%; СП - 8%				276,28	85,76	553	172		227	
93	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$		0,052	145655,00	--	7574	--	7574	--	8180
		СП - 8%				--	--	--	--		606	
94	1110-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	$м^2$ перекрытия		9	10270,44	335,69	92434	3022	74716	14418	115400
		НР - 90%; СП - 8%				1632,89	147,06	14696	1324		8548	
95	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		0,08	120534,00	--	9643	--	9643	--	10414
		СП - 8%				--	--	--	--		771	
96	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		0,474	120534,00	--	57133	--	57133	--	61704
		СП - 8%				--	--	--	--		4571	
97	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка		9	4154,54	20,81	37391	187	19510	15996	57658
		НР - 90%; СП - 8%				1965,97	8,87	17694	80		4271	
98	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		0,19	201639,15	1176,42	38311	223	30773	6664	48573
		НР - 90%; СП - 8%				38498,23	470,96	7315	89		3598	
99	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,19	11919,69	90,31	2265	17	1976	252	2718
		НР - 90%; СП - 8%				1430,96	41,15	272	8		201	
100	1126-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции		10	3261,69	11,23	32617	113	14570	13671	49991

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%				1793,39	5,37	17934	54		3703	
101	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на базальтовой основе	$м^2$ утепляемого покрытия		10	1509,30	76,38	15093	764	5798	8029	24972
		НР - 92%; СП - 8%				853,07	19,68	8531	197		1850	
102	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$		1,03	58760,00	--	60523	--	60523	--	65365
		СП - 8%				--	--	--	--		4842	
103	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		10	1336,65	155,36	13367	1554	8155	3749	18485
		НР - 92%; СП - 8%				365,78	41,70	3658	417		1369	
104	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки		10	177,13	11,58	1771	116	1587	92	2012
		НР - 92%; СП - 8%				6,78	3,22	68	32		149	
105	1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		20	3650,68	117,52	73014	2350	55107	15049	95108
		НР - 92%; СП - 8%				777,85	40,01	15557	800		7045	
106	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		20	416,06	4,19	8321	84	7153	1010	10078
		НР - 90%; СП - 8%				54,21	1,91	1084	38		747	
107	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	$м^2$		1,44	5302,07	567,61	7635	817	2247	4323	12915
		НР - 90%; СП - 8%				3174,16	161,84	4571	233		957	
108	223-101-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$		1,44	43030,00	--	61963	--	61963	--	66920
		СП - 8%				--	--	--	--		4957	
109	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
110	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
111	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.		4	538,00	--	2152	--	2152	--	2324
		СП - 8%				--	--	--	--		172	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2		2,73	3942,36	1043,65	10763	2849	3000	5145	17181
		НР - 90%; СП - 8%				1799,91	294,28	4914	803		1273	
113	261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м^2		2,73	22691,00	--	61946	--	61946	--	66902
		СП - 8%				--	--	--	--		4956	
114	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.		1	3390,00	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%				--	--	--	--		271	
115	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
		ПОЛЫ										
116	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя		0,45	20580,88	2611,67	9261	1175	5808	2615	12826
		НР - 94%; СП - 8%				5062,31	1118,78	2278	503		950	
117	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя		0,9	49402,23	9,16	44462	8	39307	4838	53244
		НР - 94%; СП - 8%				5718,53	--	5147	--		3944	
118	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки		9	1292,05	19,24	11628	173	6462	4748	17686
		НР - 94%; СП - 8%				554,80	6,42	4993	58		1310	
119	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м^2 стяжки		9	2696,75	57,18	24271	514	19244	4405	30970
		НР - 94%; СП - 8%				501,49	19,14	4513	172		2294	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
120	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	оштукатуриваемой поверхности		28,23	1758,11	105,54	49631	2980	12340	29494	85455
		НР - 80%; СП - 8%				1215,40	90,57	34311	2557		6330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки		18,18	6158,92	25,04	111969	455	42332	55561	180933
		НР - 80%; СП - 8%				3805,40	14,81	69182	269		13402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1916702	79371	1463820	348956	2446911
								373510	23345	--	181254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1916702				
	Материалы		Тенге					665336				
	Всего заработная плата		Тенге						396855			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					798486				
		Накладные расходы	Тенге					348956				
		Сметная прибыль	Тенге					181254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2446912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
		Сметная заработная плата	Тенге						396855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2446912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
		Сметная заработная плата	Тенге						396855			
		РАЗДЕЛ 5.Ограждения										
122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		4	44864,87	1595,86	179459	6384	164946	8815	203336
		НР - 91%; СП - 8%				2032,13	389,66	8129	1559		15062	
123	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград		75	4905,84	2406,20	367938	180466	23155	282980	702991
		НР - 118%; СП - 8%				2190,89	1006,62	164317	75497		52073	
124	222-101-0101 РСНБ РК 2022	**Панель ограды ГОСТ 13015-2012**	$м^3$		9	139210,00	--	1252890	--	1252890	--	1353121
		СП - 8%				--	--	--	--		100231	
125	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$		6,93	69088,00	--	478780	--	478780	--	517082
		СП - 8%				--	--	--	--		38302	
126	222-509-1006 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т		0,002	1029630,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
127	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$		0,3	69118,85	5243,96	20736	1573	15148	3985	26699
		НР - 91%; СП - 8%				13384,04	1213,58	4015	364		1978	
128	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0145	349794,00	--	5072	--	5072	--	5478
		СП - 8%				--	--	--	--		406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					2306934	188423	1942050	295780	2810931
								176461	77420	--	208217	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2306934				
	Материалы		Тенге					203251				
	Всего заработная плата		Тенге						253881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1738801				
		Накладные расходы	Тенге					295780				
		Сметная прибыль	Тенге					208217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2810931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134
		Сметная заработная плата	Тенге						253881			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2810931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134
		Сметная заработная плата	Тенге						253881			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18301421**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2668482				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						776617			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						269040			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10770852		
		- Перевозка грузов	Тенге					15741				
		- Накладные расходы	Тенге								2714064	
		- Сметная прибыль	Тенге								1355666	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						18 301 421				
		Оборудование						-				
		Всего прямые затраты						18 301 421				
	НДЗ РК 8.04-03-2015	**Временные здания и сооружения 2,9%**						530 741				
		Итого						18 832 162				
	НДЗ РК 8.04-06-2015 Прил. Д, Табл. Д3	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,89%**						355 928				
		Итого						19 188 090				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**						383 762				
		Итого						19 571 852				
	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства,	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079**						1 546 176				
		Итого						21 118 028				
		Понижающий коэффициент К=0,95						20 159 461				
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**						2 419 135				
		Всего к оплате						22 578 596				

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Акжаят"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сумагулов С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО "КАЗУСЛУГИ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Жумагулов К.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Авторский надзор)

ТОО "Шыпар Проект и Компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Рсалиев Б. А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбеурт-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Курбанов А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)