Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области

С П Р А В К А № 4

О стоимости выполненных работ и затрат ноябрь 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		180030/00	10.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области	58 469 556,00	32 384 425,00							3 886 131,00	36 270 556,00
Итого к оплате:										36 270 556,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Договор №180030/00 от 2018-10-09 ЗАКАЗ 7а/201

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ позиция по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Наружные сети э/снабжения и наружного освещения № 4-1-2						
	Раздел 1 Силовое э/оборудование							
6	75-4-53	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	236758	√	236758		
		шт						
7	75-3-2	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	149186	√	149186		
		шт						

	Раздел 2 Опоры ж/б ВЛЗ-10кв							
	2.1 Опоры промежуточные П10-1.2с							
19	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	16	17400		278400		
	2.2 Опоры анкерные Ар-1.2с							
27	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17400		34800		
		шт						
30	99-4-24(пл)	Траверса ТМ73	1	3454		3454		
		шт						
31	99-4-25(пл)	Траверса ТМs60а	1	1075		1075		
		шт						
32	99-4-27(пл)	Накладка ОГ52	1	237		237		
		шт						
33	99-4-28(пл)	Крепление подкоса У52	1	1409		1409		
		шт						
34	99-4-56(пл)	Проводник заземлений ЗП1	6,5	181		1176,5		
		м						
35	8-10-290	Гайка М20,М16	4	42,33		169,32		
		шт						
36	1-1-2105	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х150 мм	7	54,22		379,54		
		шт						
37	18-4-2927	Зажимы ответвительные плашечные SL37.2	4	199		796		
		шт						
38	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	4	85		340		
		шт						

39	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	4	2003		8012		
		шт						
40	18-4-2912	Вязка спиральная SO115.5073	1	4291		4291		
		шт						
	2.3 Опоры концевые Кр-10-1.2с							
56	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17400		34800		
		шт						
	2.4 Опоры угловые промежуточные УП10-1.2с							
83	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	10	17400		174000		
		шт						
	2.5 Кабельные изделия 10кВ 0,4кВ							
	2.7 Опора промежуточная П10-2							
99	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	19	17400		330600		
	2.8 Опоры промежуточные П10/0,38-1							
108	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	22	17400		382800		
		шт						
	2.9 Опоры анкерные А10/0,38-1							
127	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17400		69600		
		шт						
	2.10 Опоры угловые УП10/0,38-1							
157	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17400		69600		
		шт						

	Раздел 6 Монтаж на ВЛ-10 кВ №2 от ПС-127 до точки э/снабжения							
217	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	10	17400		174000		
		шт						
		Всего прямые затраты				**1955883,36**		
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге				385944		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94196,36		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2 050 079,72**		
		Итого с временными, 2,48 %				**2 091 350,29**		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**2 126 652,20**		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 133 473,83**		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2 150 527,89**		
		ИТОГО:				**2 150 527,89**		
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**5 885 994,83**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**117 719,90**		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6 003 714,73**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**720 445,77**		
		Итого с НДС				**6 724 160,50**		
		Внутрипоселковые сети № 6-1-1 Наружные сети водопроводаНаружные сети водопровода						
	Раздел 2 Устройство водопровода В1							
13	8-4-883	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-50x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	911,02	85		77436,7		
		м						
14	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8867,8	382		3387499,6		
		м						
38	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	30,12	670		20180,4		
		м						
40	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	826,292	670		553615,64		
		м						

49	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	12,8512	1751		22502,4512		
		м						
50	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,4016	1142		458,6272		
		м						
52	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,00198	551518,23	80990,95	1092	160	204
		км трубопровода		48375	30595,5	96	61	130
		Итого по разделу 2				**4062785,42**	**160**	**204**
						96	**61**	
		Накладные расходы, тенге				204		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				243779,37		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4 306 768,79**		
		Итого с временными, 2,48 %				**4 413 576,66**		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**4 504 937,69**		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4 522 591,99**		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4 566 727,76**		
		ИТОГО:				**4 566 727,76**		
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**12 499 133,88**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**249 982,68**		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12 749 116,56**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 529 893,98**		
		Итого с НДС				**14 279 010,54**		
	Насосная станция 2-го подъема № 6-3-1 Общестроительные работы							
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	68,4	27,84	26,18	1904,256	1790,712	587,84328
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				1,66	7,2	113,544	492,48	97
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	5,3	294,75		1562,175	0	1765,25775
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				294,75		1562,175	0	113
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	150,3	39,76	37,82	5975,928	5684,346	1876,33017

		м3 грунта						
				1,87	11	281	1653	97
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	240,48	45	45	10822	10822	2164
		т						
					9	0	2164	100
5	П8-5-1	Привоз небобора грута автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	131,2	45	45	5904	5904	1181
		т						
					9	0	1181	100
6	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	82	89	88,73	7298	7276	1977
		м3 грунтовой подушки						
				0,25	24,61	21	2018	97
7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	55,275	3,35	3,35	185	185	62
		м3 грунта						
					1,16	0	64	97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	18,425	134,1		2471	0	2792
		м3 грунта						
				134,1		2471	0	113
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	55,275	21,55	4,52	1191	250	913
		м3 уплотненного грунта						
				17,03		941	0	97
	Раздел 2 Устройство фундаментов							
	2.1 Выпуски из фундаментов							
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (под фундаменты несущих стен)	1,98	4159,03	66,01	8235	131	459
		м3						
				195,75	24,93	388	49	105
11	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	27	438,2	243,37	11831	6571	7256
		шт сборных конструкций						
				106,88	85,08	2886	2297	140
12	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	25	664,01	389,08	16600	9727	10179
		шт сборных конструкций						

				153,9	136,92	3848	3423	140
13	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	7,398	9284		68683		
		м3						
14	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	13,8	8443		116513		
		м3						
15	Е6-19-1	Устройство сейсмопояса в опалубке на отм.-0,250	3,2	8037,78	316,01	25721	1011	4998
		м3						
				1368	119,39	4378	382	105
16	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01843	73000		1345		
		т						
17	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,08179	67700		5537		
		т						
18	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	65000		884		
		т						
19	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок	9,1	5609,7	311,32	51048	2833	5338
		м3						
				441	117,61	4013	1070	105
20	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов под перегородки	1,28	5609,7	311,32	7180	398	751
		м3						
				441	117,61	564	151	105
21	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	0,36	6893,45	260,48	2482	94	266
		м3						
				614,25	89,46	221	32	105
22	Е6-24-1	Устройство приямка (прим.)	0,25	6707,2	493,75	1677	123	205
		м3						
				609,75	169,52	152	42	105
23	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0088	41200		363		
		т						
24	Е6-55-1	Устройство выпусков из фундамента (узел 1)(прим.)	0,03546	4613,15	475,4	164	17	159
		т						
				4137,75	128,67	147	5	105

25	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=18,000;	0,18	4815		867		
		м3						
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00151	65000		98		
		т						
27	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0297	58800		1746		
		т						
28	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00425	49389		210		
		т						
29	Е6-55-1	Устройство выпусков из фундамента (узел 2)(прим.)	0,06	4613,15	475,4	277	29	269
		т						
				4137,75	128,67	248	8	105
30	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=4,000;	1,6	4815		7704		
		м3						
31	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01076	65000		699		
		т						
32	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,04736	58800		2785		
		т						
33	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00189	49389		93		
		т						
	Раздел 3 Устройство кирпичных стен и перегородок							
37	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	25,23	7364,16	337,41	185798	8513	29541
		м3 кладки						
				866,25	126	21855	3179	118
38	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	17,14	1018,33	34,73	17454	595	4814
		м2 перегородок (за вычетом проемов)						
				225	13,01	3857	223	118

	Раздел 4 Устройство монолитных перемычек МП1-8							
39	Е6-18-9	Устройство монолитных перемычек	0,72	12430,62	367,51	8950	265	1770
		м3						
				2202,75	138,83	1586	100	105
40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01114	65000		724		
		т						
41	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0086	62000		533		
		т						
42	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02525	65900		1664		
		т						
43	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,03419	58700		2007		
		т						
	Раздел 5 Вертикальное армирование Сетки СГ-1,СГ-2,СГ-3							
44	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,115	8679,65	422,15	998	49	1142
		т металлических изделий						
				8257,5	157,5	950	18	118
45	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,09348	65000		6076		
		т						
46	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0033	41200		136		
		т						
47	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01811	67700		1226		
		т						
48	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,05128	64092,87	304,24	3287	16	185
		т						
				3330	114,75	171	6	105
49	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (АС-14)	0,39	3693		1440		
		м3						
	Раздел 6 Вертикальное армирование МС1-3							
50	Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников	2,81	9362,29	884,81	26308	2486	5646
		м3						
				1579,5	334,24	4438	939	105

51	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0263	68200		1793,66		
		т						
52	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05871	65900		3868,989		
		т						
	Раздел 7 Устройство монорельса							
54	1-1-4835	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 18 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8239-89)	0,11	71514		7866,54		
		т						
	Раздел 8 Устройство плит перекрытия							
	8.1 Устройство монолитного участка							
57	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	1536,12	403,26	9216,72	2419,56	4989,936
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———
				447,75	146,29	2686,5	877,74	140
58	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	35,04	2410		84446,4		
		м2						
	Раздел 9 Устройство сейсмопояса							
67	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,0045	58600		263,7		
		т						
		Всего прямые затраты				**734113,81**	**67188,3**	**91285,42**
						57777,23	**20375,14**	
		Накладные расходы, тенге				91285,42		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49523,95		
		Всего по разделу, тенге				874923,18		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**874 923,18**		
		Итого с временными, 2,48 %				**896 621,27**		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**915 181,33**		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**918 767,82**		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**927 734,03**		
		ИТОГО:				**927 734,03**		
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**2 539 208,04**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**50 784,16**		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 589 992,20**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**310 799,06**		
		Итого с НДС				**2 900 791,26**		

		Резервуар V=200м3- 2шт 6-5-1						
	Раздел 1 Резервуар V=200м2-2шт							
10	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	272,16	3,79	3,24	1031,4864	881,7984	422,39232
		м3 грунта						
16	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки по днище	15,62	0,48 4159,03	1,12 66,01	130,6368 64964,0486	304,8192 1031,0762	97 3619,37268
		м3						
17	Е6-33-4	Устройство плоских днищ,стен,покрытий прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	50,6	195,75 8817,34	24,93 954,98	3057,615 446157,404	389,4066 48321,988	105 74697,5922
		м3						
22	Е11-2-9	Устройство уклона днища раствором	0,72	1075,5 4497,7	330,44	54420,3 3238,344	16720,264 0	105 502,1352
		м3 подстилающего слоя						
26	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса	12,66	567 24200		408,24 306372	0	123
		м3						
27	Е6-1-1	Обетонирование по периметру плит покрытия, В25К=2,000;	3,68	5904,25	66,01	21727,64	242,9168	852,70752
		м3						
28	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1464	195,75 93997,62	24,93 304,24	720,36 13761,25157	91,7424 44,540736	105 5101,92837
		т						
44	Ц12-162-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, Dн 159 мм	0,2692	33075 17989	114,75 3685	4842,18 4842,6388	16,7994 992,002	105 3543,345
		т						
45	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из стальных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х3мм	0,2692	13950 106500	675	3755,34 28669,8	181,71	90
		т						
46	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	30,6	36,09	0,09	1104,354	2,754	122,2776
		м2						
47	Е13-20-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76	91,8	4,39 19,36	0,05 0,02	134,334 1777,248	1,53 1,836	90 480,0222
		м2						

				5,81		533,358	0	90
	Раздел 2 Фильтры-поглотители-2шт							
60	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=2,000;	0,00194	162700		316		
		т						
		Всего прямые затраты				**893961**	**51520**	**89341**
						68001	**17707**	
		Накладные расходы, тенге				89341		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58998		
		Всего по разделу, тенге				**1042300**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 042 300**		
		Итого с временными, 2,48 %				**1 068 149**		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**1 090 260**		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 094 533**		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 105 214**		
		ИТОГО:				**1 105 214**		
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**3 024 970,72**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**60 499,41**		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 085 470,13**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**370 256,42**		
		Итого с НДС				**3 455 726,55**		
	Благоустройство и озеленение территории № 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории							
	Раздел 1 Вертикальная планировка							
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	12429,3	1,41	1,41	17525,313	17525,313	3616,9263
		м2 спланированной площади		———	———	———	———	———
					0,3	0	3728,79	97
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	515	9,24	9,24	4758,6	4758,6	1498,65
		м3 грунта		———	———	———	———	———
					3	0	1545	97
3	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	515	7,91	7,91	4073,65	4073,65	1283,8435
		м3 грунта		———	———	———	———	———
					2,57	0	1323,55	97
4	Е1-17-14	Разработка недостающего пригодного грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	708	39,76	37,82	28150,08	26776,56	8838,6012

		м3 грунта		———	———	———	———	———
				1,87	11	1323,96	7788	97
5	П7-1-1	Завоз недостающего пригодного грунта на строительную площадку	849,6	24,6	24,6	20900,16	20900,16	4180,032
		т		———	———	———	———	———
					4,92	0	4180,032	100
6	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	422	7,91	7,91	3338,02	3338,02	1052,0038
		м3 грунта		———	———	———	———	———
					2,57	0	1084,54	97
7	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	422	7,32	7,32	3089,04	3089,04	974,2292
		м3 грунта		———	———	———	———	———
					2,38	0	1004,36	97
	2.2 Ограждение из сетчатых панелей ОГ-1							
12	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	6,87032	147100		1010624,072		
		т						
13	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	894,9	896		801830,4		
		м2						
14	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (под стойки ограждения)	15,68	4174		65448,32		
		м3						
15	2-1-117	Стойки СТ	4,55592	113100		515274,552		
		т						
16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,63444	60300		38256,732		
		т						
17	1-1-684	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69	9,2	88		809,6		
		кг						
		Всего прямые затраты				**2514078,53**	**80461,34**	**21444,28**
						1323,96	**20654,27**	
		Накладные расходы, тенге				21444,28		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				152131,37		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2 687 654,18**		
		Итого с временными, 2,48 %				**2 754 308,00**		

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

С П Р А В К А № 5

О стоимости выполненных работ и затрат ноябрь 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		180030/00	10.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области	107 955 509,44	33 509 325,00							4 021 119,00	37 530 444,00
Итого к оплате:	96 000 000,00	33 509 325,00							4 021 119,00	37 530 444,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение от Договор №180030/00 от 2018-10-09

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.

№п/п	№ поз смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные сети э/снабжения и наружного освещения № 4-1-1						
			Наружное освещение						
1	1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	168	33,67	32,1	5657	5392,8	2265
			м3 грунта		1,57	12,33	264	2071	97
2	2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,2	218,93		1138	0	1286
			м3 грунта		218,93		1138	0	113
3	3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	129,9	3,35	3,35	435	435,165	146
			м3 грунта			1,16	0	151	97
4	4	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	129,9	3,2	3,2	416	415,68	131
			м3 грунта			1,04	0	135	97

5	5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	43,3	122,18		5290	0	5978
			м3 грунта						
6	6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	129,9	122,18		5290	0	113
			м3 уплотненного грунта		21,55	4,52	2799	587,148	2146
7	7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям отсеянным грунтом 2 группы	16,4	17,03		2212	0	97
			м3 грунта		134,1		2199	0	2485
8	8	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	411	134,1		2199	0	113
			м кабеля		36,7	27,8	15084	11425,8	6130
9	9	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	411	8,8	6,9	3617	2836	95
			м кабеля		32,4	23,7	13316	9740,7	5662
10	10	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	3,38	8,6	5,9	3535	2425	95
			1000шт		12200		41236		
11	11	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	69	11,2	7,9	773	545,1	347
			м кабеля		3,3	2	228	138	95
12	12	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	69	18,8	14,2	1297	979,8	524
			м кабеля		4,5	3,5	311	242	95
13	13	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,01	229507,58		2295	0	302
			канало-километр трубопровода		27450		275	0	110
14	14	Е22-8-1	Укладка стальных труб диаметром 50 мм	0,021	62566,88	6788,5	1314	142,5585	1317
			км трубопровода		45675	2565	959	54	130
15	15	8-6-12	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 60х3,2 мм	21	400		8400		
			м						
16	16	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,03	47611,09	17877,09	1428	536,3127	1342

			км трубопровода		———	———	———	———	———
					29700	4698,68	891	141	130
17	17	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3	777		2331		
			10м						
18	18	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	419	27,5	4	11523	1676	7961
			м кабеля		———	———	———	———	———
					19,3	0,7	8087	293	95
19	19	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	61	38,1	3,2	2324	195,2	1710
			м кабеля		———	———	———	———	———
					28,8	0,7	1757	43	95
20	20	16-1-491	Кабели силовые АВЬбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,48	90197		43295		
			км						
21	21	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1	843,5	19,5	844	19,5	457
			шт		———	———	———	———	———
					479	2,3	479	2	95
22	22	18-3-148	Ящик управления, тип ЯОУ-9601с	1	12400		12400		
			шт						
23	23	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,4	6452,46	95,97	34843	518,238	4581
			м3		771,75	36,25	4167	196	105
24	25	99-4-1(пл)	Опоры освещения с кронштейнами	15	19981		299715		
			шт						
25	26	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	180	10,6	0,1	1908	18	1522
			м		8,8	0,1	1584	18	95
26	27	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0113	32123		363		
			км						
27	28	Ц10-901-12	Коробка оконечная	15	85,5	0,2	1283	3	629
			шт		———	———	———	———	———
					38	0,1	570	2	110
28	29	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	11	509		5599		
			шт						
28	32	99-1-15(пл)	Зажим винтовой ЗВИ-10	7	115		805		
			шт						
29	33	Ц8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	30	110,9		3327	0	1411
			шт		———	———	———	———	———

					49,5		1485	0	95
			Заземляющие устройства						
30	34	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	15	330,1	24,1	4952	361,5	1689
			шт						
					116	2,5	1740	38	95
31	35	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	45	61,9	3,3	2786	148,5	1000
			м						
					23	0,4	1035	18	95
			Всего прямые затраты				**531375**	**33143**	**51024**
							41823	**8803**	
			Стоимость: материалов, тенге				456409		
			Накладные расходы, тенге				51024		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34944		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**617 343**		
			Итого с временными, 2,48 %				**632 654**		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**645 750**		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**648 281**		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**654 608**		
			ИТОГО:				**654 608**		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				**1 791 663**		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**35 833**		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 827 496**		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**219 300**		
			Итого по разделу с НДС				**2 046 796**		
			Раздел 2. Наружные сети э/снабжения и наружного освещения № 4-1-2						
			Опоры ж/б ВЛЗ-10кв						
			2.1 Опоры промежуточные П10-1.2с						
32	18	Е33-103-4	Установка одностоечных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	16	1889,91	953,91	30239	15263	17159
			опора						
					751,5	269,87	12024	4318	105
33	20	99-4-1(пл)	Оголовок ОГs55	16	4446		71136		
			шт						
34	21	18-4-2927	Зажимы ответвительные плашечные SL37.2	16	199		3184		
			шт						
35	22	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	16	85		1360		
			шт						
36	23	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	48	2003		96144		

			шт						
37	24	18-4-2914	Вязка спиральная SO115.9573	16	4417		70672		
			шт						
38	25	99-4-11(пл)	Устройство защиты дуги SE20.2	48	1284		61632		
			шт						
			2.2 Опоры анкерные Ар-1.2с						
39	26	Е33-103-2	Установка одностоечных анкерных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612
			опора						
					985,5	549,9	986	550	105
40	28	Е33-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций анкерных плит объемом до 0,5 м3	0,4	2794,69	1445,81	1118	578	403
			м3						
					679,5	281,18	272	112	105
41	29	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,4	18200		7280		
			м3						
47	35	8-10-290	Гайка М20,М16	8	42,33		339		
			шт						
48	36	1-1-2105	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х150 мм	4	54,22		217		
			шт						
49	37	18-4-2927	Зажимы ответвительные плашечные SL37.2	1	199		199		
			шт						
50	38	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	1	85		85		
			шт						
53	41	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157		942		
			шт						
54	42	1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	6	3630		21780		
			шт						
55	43	1-7-184	Зажимы анкерные SO255	6	2379		14274		
			шт						
56	44	99-4-16(пл)	Устройство защиты от дуги SDI 27	3	3040		9120		
			шт						
57	45	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545
			комплект						
					1386	85,5	1386	86	105
58	46	80-1-19(пл)	Разъединитель с приводом РЛНД-10/400	1	11744		11744		
			шт						

59	47	99-4-33(пл)	Кронштейн КМ-1	1	553		553		
			шт						
60	48	18-4-2426	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	258		1548		
			шт						
61	49	99-4-37(пл)	Кронштейн РА-1	1	2104		2104		
			шт						
62	50	99-4-38(пл)	Кронштейн РА-2	1	433		433		
			шт						
63	51	99-4-39(пл)	Кронштейн РА-5	1	304		304		
			шт						
64	52	99-4-40(пл)	Вал привода РА-3	3	2209		6627		
			шт						
65	53	99-4-50(пл)	Хомут Х7	3	198		594		
			шт						
66	54	99-4-51(пл)	Хомут Х8	3	237		711		
			шт						
			2.3 Опоры концевые Кр-10-1.2с						
67	55	Е33-103-2	Установка одностоечных анкерных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612
			опора		———	———	———	———	———
					985,5	549,9	986	550	105
68	57	99-4-24(пл)	Траверса ТМ73	1	3454		3454		
			шт						
69	58	99-4-25(пл)	Траверса ТМs60а	1	1075		1075		
			шт						
70	59	99-4-27(пл)	Накладка ОГ52	1	237		237		
			шт						
71	60	99-4-28(пл)	Крепление подкоса У52	1	1409		1409		
			шт						
72	61	99-4-6(пл)	Проводник заземлений ЗП 1,21	6,5	180		1170		
			м						
73	62	8-10-290	Гайка М20,М16	12	42,33		507,96		
			шт						
74	63	1-1-2105	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х150 мм	11	54,22		596,42		
			шт						
75	64	18-4-2927	Зажимы ответвительные плашечные SL37.2	5	199		995		
			шт						
76	65	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	5	85		425		
			шт						

77	66	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	4	2003		8012		
			шт						
78	67	18-4-2912	Вязка спиральная SO115.5073	1	4291		4291		
			шт						
79	68	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	157		471		
			шт						
80	69	1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	3	3630		10890		
			шт						
81	70	1-7-184	Зажимы анкерные SO255	3	2379		7137		
			шт						
82	71	99-4-16(пл)	Устройство защиты от дуги SDI 27	3	3040		9120		
			шт						
83	72	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545
			комплект		———	———	———	———	———
					1386	85,5	1386	86	105
84	73	80-1-19(пл)	Разъединитель с приводом РЛНД-10/400	1	11744		11744		
			шт						
86	74	99-4-33(пл)	Кронштейн КМ-1	1	553		553		
			шт						
87	75	18-4-2426	51177-98	6	258		1548		
			шт						
88	76	99-4-37(пл)	Кронштейн РА-1	1	2104		2104		
			шт						
89	77	99-4-38(пл)	Кронштейн РА-2	1	433		433		
			шт						
90	78	99-4-39(пл)	Кронштейн РА-5	1	304		304		
			шт						
91	79	99-4-40(пл)	Вал привода РА-3	3	2209		6627		
			шт						
92	80	99-4-50(пл)	Хомут Х7	3	198		594		
			шт						
93	81	99-4-51(пл)	Хомут Х8	1	237		237		
			шт						
			2.4 Опоры угловые промежуточные УП10-1.2с						
94	82	Е33-103-2	Установка одностоечных анкерных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061
			опора		———	———	———	———	———
					985,5	549,9	4928	2750	105
95	84	99-4-48(пл)	Оголовок ОГs58	5	3313		16565		

			шт						
96	85	99-4-28(пл)	Крепление подкоса У52	5	1409		7045		
			шт						
97	86	99-4-6(пл)	Проводник заземлений ЗП21	10	180		1800		
			м						
98	87	8-10-290	Гайка М20,М16	5	42,33		211,65		
			шт						
99	88	18-4-2927	Зажимы ответвительные плашечные SL37.2	15	199		2985		
			шт						
100	89	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	15	85		1275		
			шт						
101	90	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	15	2003		30045		
			шт						
102	91	18-4-2914	Вязка спиральная SO115.9573	5	4417		22085		
			шт				0		
103	92	99-4-11(пл)	Устройство защиты дуги SE20.2	15	1284		19260		
			шт						
			2.5 Кабельные изделия 10кВ 0,4кВ						
105	94	16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	6,048	64306		388923		
			км						
106	95	16-7-941	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,83	176838		146776		
			км						
			2.6 Заземляющие устройства опор						
107	96	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	200	330,1	24,1	66020	4820	22515
			шт						
					116	2,5	23200	500	95
108	97	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	400	51,7	2,8	20680	1120	10564
			м						
					27,5	0,3	11000	120	95
			2.7 Опора промежуточная П10-2						
109	98	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790
			опора						
					506,25	246,42	506	246	105
110	100	99-4-3(пл)	Траверса ТМ3	1	3414		3414		

			шт						
111	101	99-4-4(пл)	Хомут Х1	1	261		261		
			шт						
112	102	18-4-342	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	6	363		2178		
			шт						
113	103	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	13		78		
			шт						
114	104	18-4-3099	Соединители для проводов КЕ10.1-крепление	6	282		1692		
			шт						
115	105	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	1	154		154		
			шт						
116	106	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	132		792		
			шт						
			2.8 Опоры промежуточные П10/0,38-1						
117	107	Е33-103-4	Установка одностоечных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	22	1889,91	953,91	41578	20986	23594
			опора						
					751,5	269,87	16533	5937	105
118	109	99-4-2(пл)	Оголовок ОГs60	22	4659		102498		
			шт						
119	110	99-4-5(пл)	Хомут Х51	22	231		5082		
			шт						
120	111	99-4-6(пл)	Проводник заземлений ЗП21(2м)	24,2	180		4356		
			м						
121	112	18-4-2927	Зажимы ответвительные плашечные SL37.2	44	199		8756		
			шт						
122	113	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	44	85		3740		
			шт						
123	114	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	66	2003		132198		
			шт						
124	115	18-4-2914	Вязка спиральная SO115.9573	22	4417		97174		
			шт						
125	116	99-4-11(пл)	Устройство защиты дуги SE20.2	66	1284		84744		
			шт						
126	117	99-4-12(пл)	Скрепа СОТ 36	44	26		1144		
			шт						
127	118	99-4-13(пл)	Лента бандажная СОТ 37	57,2	115		6578		

			шт						
142	134	99-4-28(пл)	Крепление подкоса У52	2	1409		2818		
			шт						
143	135	99-4-56(пл)	Проводник заземлений ЗП1	4	181		724		
			м						
144	136	99-4-57(пл)	Проводник заземлений ЗП 22	4,08	106		432,48		
			м						
145	137	8-10-290	Болт,гайка М20,М16	14	42,33		592,62		
			шт						
146	138	18-4-2927	Зажимы ответвительные плашечные SL37.2	10	199		1990		
			шт						
147	139	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	10	85		850		
			шт						
148	140	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	2	2003		4006		
			шт						
149	141	18-4-2912	Вязка спиральная SO115.5073	2	4291		8582		
			шт						
150	142	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	157		1884		
			шт						
151	143	1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	12	3630		43560		
			шт						
152	144	1-7-184	Зажимы анкерные SO255	12	2379		28548		
			шт						
153	145	1-7-159	Зажимы анкерные SO118.1201S	4	2248		8992		
			шт						
154	146	18-4-2871	Зажимы прокалывающие SL25.2	6	880		5280		
			шт						
155	147	18-4-2877	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	8	454		3632		
			шт						
156	148	18-4-3076	Рубильник мачтовый SZ56	2	21399		42798		
			шт						
157	149	99-4-13(пл)	Лента бандажная СОТ 37	10,4	115		1196		
			м						
158	150	18-4-2848	Крюк сквозной SOT39	4	428		1712		
			шт						
159	151	1-7-160	Зажимы анкерные SO118.1202S	4	2199		8796		
			шт						
160	152	18-4-3039	Бандажи дистанционные SO79.1	16	571		9136		
			шт						
161	153	18-4-2878	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	2	454		908		
			шт						

162	154	99-4-47(пл)	Монтажная рейка РЕК 49	2	2393		4786		
			шт						
163	155	99-4-11(пл)	Устройство защиты дуги SE20.2	6	1284		7704		
			шт						
			2.10 Опоры угловые УП10/0,38-1						
164	156	Е33-103-2	Установка одностоечных анкерных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224
			опора		———	———	———	———	———
					985,5	549,9	1971	1100	105
165	158	99-4-2(пл)	Оголовок ОГs60	2	4659		9318		
			шт						
166	159	99-4-28(пл)	Крепление подкоса У52	2	1409		2818		
			шт						
167	160	99-4-6(пл)	Проводник заземлений ЗП21	2,2	180		396		
			м						
168	161	99-4-57(пл)	Проводник заземлений ЗП 22	3,28	106		347,68		
			м						
169	162	8-10-290	Гайка М20,М16	2	42,33		84,66		
			шт						
170	163	18-4-2927	Зажимы ответвительные плашечные SL37.2	6	199		1194		
			шт						
171	164	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	6	85		510		
			шт						
172	165	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	6	2003		12018		
			шт						
173	166	18-4-2914	Вязка спиральная SO115.9573	2	4417		8834		
			шт						
174	167	99-4-11(пл)	Устройство защиты дуги SE20.2	6	1284		7704		
			шт						
175	168	99-4-12(пл)	Скрепа СОТ 36	4	26		104		
			шт						
176	169	99-4-13(пл)	Лента бандажная СОТ 37	5,2	115		598		
			м						
177	170	18-4-2847	Крюк сквозной SOT29.10	4	406		1624		
			шт						
178	171	18-4-2890	Зажимы поддерживающие SO130	2	776		1552		
			шт						
179	172	18-4-2877	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	18	454		8172		
			шт						
180	173	18-4-2878	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	8	454		3632		
			шт						

181	174	18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	4	540		2160		
			шт						
182	175	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,04	5096,44	752,81	204	30	186
			км линии						
					4140	276,75	166	11	105
183	176	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,04	34872		1394,88		
			км						
184	177	99-4-47(пл)	Монтажная рейка РЕК 49	2	2393		4786		
			шт						
185	178	18-4-3076	Рубильник мачтовый SZ56	2	21399		42798		
			шт						
186	179	18-4-2848	Крюк сквозной SOT39	2	428		856		
			шт						
187	180	1-7-160	Зажимы анкерные SO118.1202S	4	2199		8796		
			шт						
188	181	18-4-3039	Бандажи дистанционные SO79.1	16	571		9136		
			шт						
189	182	1-7-100	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	4	324		1296		
			шт						
190	183	99-4-49(пл)	Бандаж PER 15	4	8		32		
			шт						
			3 КЛ-0,4кВ						
191	184	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	72	33,67	32,1	2424	2311	971
			м3 грунта						
					1,57	12,33	113	888	97
192	185	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,2	218,93		482	0	544
			м3 грунта						
					218,93		482	0	113
193	186	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	55,65	3,35	3,35	186	186	63
			м3 грунта						
						1,16	0	65	97

194	187	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	55,65	3,2	3,2	178	178	56
			м3 грунта						
						1,04	0	58	97
195	188	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	18,55	122,18		2266	0	2561
			м3 грунта						
					122,18		2266	0	113
196	189	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	55,65	21,55	4,52	1199	252	919
			м3 уплотненного грунта						
					17,03		948	0	97
197	190	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям отсеянным грунтом (песком)	16,4	134,1		2199	0	2485
			м3 грунта						
					134,1		2199	0	113
198	191	30-8-92	Песок природный	16,4	1370		22468		
			м3						
199	192	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	207	36,7	27,8	7597	5755	3087
			м кабеля						
					8,8	6,9	1822	1428	95
200	193	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	207	32,4	23,7	6707	4906	2851
			м кабеля						
					8,6	5,9	1780	1221	95
201	194	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,305	12200		28121		
			1000шт						
202	195	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	661	11,2	7,9	7403	5222	3328
			м кабеля						
					3,3	2	2181	1322	95
203	196	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	661	18,8	14,2	12427	9386	5024
			м кабеля						
					4,5	3,5	2975	2314	95
204	197	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,12	229507,58		27541	0	3623
			канало-километр трубопровода						

					27450		3294	0	110
205	198	Е22-8-1	Укладка стальных труб диаметром 50 мм	0,006	62566,88	6788,5	375	41	376
			км трубопровода						
					45675	2565	274	15	130
206	199	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	6	191		1146		
			м						
207	200	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	618	27,5	4	16995	2472	11742
			м кабеля						
					19,3	0,7	11927	433	95
208	201	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	126	38,1	3,2	4801	403	3531
			м кабеля						
					28,8	0,7	3629	88	95
209	202	16-1-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	90197		6313,79		
			км						
210	203	16-1-479	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,337	135186		45558		
			км						
211	204	16-1-480	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,337	185177		62405		
			км						
212	205	Ц8-166-1	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 16 мм2	8	1329	20,2	10632	162	9694
			шт						
					1271	4,5	10168	36	95
213	206	16-10-33	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х16-25	8	2730		21840		
			комплект						
			Контур заземления ТП-10/0,4кВ						
214	207	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1126
			шт						
					116	2,5	1160	25	95
215	208	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,9	3,3	3095	165	1112
			м						
					23	0,4	1150	20	95

			Монтаж на ВЛ-10 кВ №2 от ПС-127 до точки э/снабжения						
216	215	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	4,36	199540		870892,484		
			т						
			Всего прямые затраты				**3377161**	**99281**	**152485**
							126504	**25756**	
			Стоимость: материалов, тенге				3127888		
			оборудования, тенге				23488		
			Накладные расходы, тенге				152485		
			Стоимость демонтируемых материалов, тенге				0		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				210369		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 740 015**		
			Итого с временными, 2,48 %				**3 832 185**		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**3 911 025**		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 926 260**		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 964 347**		
			ИТОГО:				**3 964 347**		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				**10 850 418**		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**217 008**		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11 067 426**		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 328 091**		
			Итого по разделу с НДС				**12 395 517**		
			Раздел 3. Внутрипоселковые сети № 6-1-1 Наружные сети водопровода						
			Земляные работы						
			1.1 Трубы питьевые полиэтиленовые						
217	1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9800,75	23,36	22,08	228945	216401	65026
			м3 грунта						
					1,28	5,56	12545	54492	97
218	2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	737,00	218,93		161352		182328
			м3 грунта						
					218,93		161352		113
219	3	Е1-166-1	Подготовка из песка	102,41	122,18		12512		14139
			м3 грунта						

					122,18		12512		113
220	4	30-8-92	Песок природный	102,41	1370		140302		
			м3						
221	5	Е1-12-7	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3158,58	18,51	17,5	58465	55275	16605
			м3 грунта						
					1,01	4,41	3190	13929	97
222	6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	5428,25	3,35	3,35	18185	18185	6108
			м3 грунта						
						1,16		6297	97
223	7	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	5428,25	18,22	18,22	98903	98903	33330
			м3 уплотненного грунта						
						6,33		34361	97
224	8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1809,42	134,1		242643		274187
			м3 грунта						
					134,1		242643		113
225	9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3158,58	21,55	4,52	68067	14277	52177
			м3 уплотненного грунта						
					17,03		53791		97
226	10	Е1-166-1	Подбивка пазух трубы	29,95	122,18		3659		4135
			м3 грунта						
					122,18		3659		113
			Устройство водопровода В1						
227	11	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,43	58881,69	25695,31	142906	62363	125852
			км трубопровода						
					33075	6813,45	80273	16536	130
229	17	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	1	247994,13	49389,75	247994	49390	105862
			т фасонных частей		———	———	———	———	———
					62775	18657	62775	18657	130

230	18	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	30	156,43	21,43	4693	643	4914
			фланец		126		3780	0	130
231	20	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	30	2350		70500		
			комплект						
232	21	8-9-72	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	1360		5440		
			комплект						
233	23	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	518		49728		
			шт						
234	24	8-4-3280	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	249		1743		
			шт						
235	25	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	25	411,46	17,71	10287	443	7751
			задвижка или клапан		231,75	6,75	5794	169	130
236	27	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	93	16229		1509297		
			шт						
237	28	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	5	8868		44340		
			шт						
238	29	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	14	18075,87	36,99	253062	518	5487
			шт		288	13,5	4032	189	130
239	39	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,823	70153,47	10674,97	57736	8786	56552
			км трубопровода		48825	4032	40183	3318	130
240	42	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,853	277986,61	30429,76	237123	25957	52168
			км трубопровода		35550	11495,25	30324	9805	130

241	51	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,0004	420081,51	68116,36	168	27	37
			км трубопровода						
					44550	25731	18	10	130
242	52	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,01082	551518,23	80990,95	5967	876	1110
			км трубопровода						
					48375	30595,5	523	331	130
			Водопроводные колодцы д=1500 - 74 шт						
243	76	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=74,000;	168,87	23,36	22,08	3945	3729	1120
			м3 грунта						
					1,28	5,56	216	939	97
244	77	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группыК=74,000;	8,44	407,25		3436	0	3882
			м3 грунта						
					407,25		3436	0	113
245	78	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=74,000;	46,62	32,26	30,77	1504	1434	441
			м3 грунта						
					1,42	8,34	66	389	97
246	79	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=74,000;	74,59	45	45	3357	3357	671
			т						
						9	0	671	100
247	80	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=74,000;	132,98	3,35	3,35	445	445	150
			м3 грунта						
						1,16	0	154	97
248	81	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=74,000;	44,33	134,1		5944	0	6717
			м3 грунта						
					134,1		5944	0	113
249	82	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=74,000;	132,98	21,55	4,52	2866	601	2197
			м3 уплотненного грунта						
					17,03		2265	0	97

250	83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	21,92	3996,7	1879,87	87592	41199	56239
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		———	———	———	———	———
					1435,5	538,43	31460	11800	130
251	84	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	65,86	6230		410307,8		
			м						
252	85	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	2,40	2900		6960		
			м						
253	86	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	24,05	23700		569985		
			м3						
254	87	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-О6	25	2670		66750		
			шт						
255	88	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	25	13400		335000		
			комплект						
256	89	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,70	64092,87	304,24	45064	214	2543
			т		———	———	———	———	———
					3330	114,75	2341	81	105
257	90	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(на упоры)	0,74316	4174		3101,94984		
			м3						
			Всего прямые затраты				**5220275**	**603023**	**1081726**
							763122	**172128**	
			Накладные расходы, тенге				1081726		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				378120		
			Всего по форме				**6680121**		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6 680 121**		
			Итого с временными, 2,48 %				**6 845 788**		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**6 987 496**		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7 014 879**		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7 083 337**		
			ИТОГО:				**7 083 337**		

			Итого в текущих ценах, к = 2,737				19 387 092	19380900	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				387 742		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19 774 834		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 372 980		
			Итого по разделу с НДС				22 147 814,3	22140740	
258	Сборник 4 п.1,24		Каротажные работы				300 733,0		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				823 106		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16 462		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				839 568		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				100 748		
			Итого по разделу с НДС				940 316,5	940316	
			Всего по АКТУ с учетом НДС				37 530 444,00	35472645	

Заказчик:
Руководитель ГУ

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО "АКВ Service"

Ахметова Б.А.