Форма 2-В

Заказчик **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «СМУ 17»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МХК «Дунгановский», МК «Бесагаш», МК «Мерхалык» Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МХК «Дунгановский», МК «Бесагаш», МК «Мерхалык» Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17/04-1 от 17.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц 2023 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Узел сооружений на ПК 0+00				
4		**8.2.3**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**4,000**	**267,00**	**1 068,00**
5		**8.2.19**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна ВБ из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ**	**м3 конструкции**	**1,000**	**28983,00**	**28 983,00**
6		**8.2.20**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и**	**т арматуры**	**0,045**	**5219,00**	**234,68**
7		**8.2.22**	**Откосы ВБ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ**	**м3 конструкции**	**1,108**	**36800,00**	**40 786,67**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
8		8.2.26	**Откосы НБ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ**	**м3 конструкции**	**1,367**	**36800,00**	**50 293,33**
9		8.2.27	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,053**	**52169,00**	**2 761,48**
10		8.2.29	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,600**	**25031,00**	**90 111,60**
11		8.2.37	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**20,090**	**9138,00**	**183 582,42**
12		8.2.40	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,082**	**562601,00**	**46 283,31**
13		8.2.41	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,000**	**157066,00**	**157 066,00**
14		8.2.44	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**0,049**	**167028,00**	**8 117,56**
Итого:							**609 288,05**
			ИТОГО:				**609 288,05**
			В том числе :				
			НДС		**12%**		**73 114,57**
			Итого				**682 402,62**

Заказчик:

Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Нышанов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «СМУ17»

Устенов М.М.