Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

С П Р А В К А № 9

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		180030/03	27.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области	195 425 876,50	30 939 175,45							3 712 701,05	34 651 876,50
Итого к оплате:	195 425 876,50	30 939 175,45							3 712 701,05	34 651 876,50

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района Алматинской области" Сопбеков М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства г Цены региона Алматинская обл.

Подрядчик ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-4-1

Насосная станция над водозаборной скважиной №1,№2- 1подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Общестроительные работы							
6	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	90	12,61 4,38	12,61 4,38	1 135 394	1 135 394	382 97
7	Е1-35-4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпейК=2,000; *м3 грунта*	180	4,41 1,53	4,41 1,53	794 275	794 275	267 97
8	Е1-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы *м2 спланированной поверхности*	160	8,28 8,28		1 325 1 325		1 497 113
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,6	4933,21 195,75	66,01 24,93	2 960 117	40 15	139 105
10	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование *м3*	7,24	6345,71 614,25	260,48 89,46	45 943 4 447	1 886 648	5 350 105

11	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	4,22	8111,52 1435,5	1879,87 538,43	34 231 6 058	7 933 2 272	10 829 130
12	6-5-68	Крышка деревянная *м2*	1,2	9060		10 872		
16	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО *шт*	2	1820		3 640		
21	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами(труб для кабеля) *км трубопровода*	0,002	386417,13 45900	1984,82 749,25	773 92	4 1	121 130
22	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами(вентиляционная труба) *км трубопровода*	0,004	386417,13 45900	1984,82 749,25	1 546 184	8 3	243 130
23	Е22-37-1	Установка вантузов *шт*	2	22878,84 272,25	17,71 6,75	45 758 545	35 14	727 130
24	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	4	74,06 63	9,93	296 252	40	328 130
25	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	4	118,85 96,75	16,47	475 387	66	503 130
26	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	10	156,43 126	21,43	1 564 1 260	214	1 638 130
30	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм *счетчик (водомер)*	2	1489,1 342	68,6 24,75	2 978 684	137 50	940 128
31	80-5-3(пл)	Ультразвуковой расходомер "woltex 100" *комплект*	2	34873		69 746		
32	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	858,7 40,5	1,57	1 717 81	3	104 128
33	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	381 130

34	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	4	411,46 231,75	17,71 6,75	1 646 927	71 27	1 240 130
35	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	3500		7 000		
38	1-1-774	Скобы ходовые *кг*	27,2	129		3 509		
39	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,04592	247994,13 62775	49389,75 18657	11 388 2 883	2 268 857	4 862 130
41	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	10	400		4 000		
42	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 *м2*	0,32	70,08 2,77	0,12 0,05	22 1		1 90
43	Е20-23-1	Установка дефлекторов *дефлектор*	2	2247,08 427,5	6,95 2,25	4 494 855	14 5	1 101 128
44	1-1-722	Паронит *кг*	0,1	272		27		
45	1-1-699	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *кг*	0,94	166		156		
46	Е22-33-5	Установка опорной плиты и устьевого патрубка оголовка *т фасонных частей*	0,26192	247994,13 62775	49389,75 18657	64 955 16 442	12 936 4 887	27 728 130
47	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	96	245,44 37,35	3,82 1,44	23 562 3 586	367 138	4 394 118
48	Е20-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм *заслонка или клапан*	2	307,08 234	12,33 4,5	614 468	25 9	611 128

49	13-6-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d=200 мм *шт*	2	3600		7 200		
		Итого по разделу 1				**354 810**	**27 990**	**63 386**
		Стоимость: материалов, тенге				**40 882**	**9 600**	
		оборудования, тенге				69 746		
		Накладные расходы, тенге				63 386		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20 907		
		Всего по разделу, тенге				**439 103**		

Раздел 2 Э/снабжение и освещение

50	E21-24-6	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	2	1185,59	103,34	2 371	207	2 116
				938,25	40,96	1 877	82	108
51	18-3-146	Щиток распрелелительный, тип ЩР-8501 *шт*	2	6960		13 920		
52	E21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А *шт*	8	496,94	3,06	3 976	24	2 051
				236,25	1,15	1 890	9	108
53	E21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А *шт*	2	643,92	3,06	1 288	6	717
				330,75	1,15	662	2	108
54	18-1-380	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	2	301		602		
55	18-1-345	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	4	102		408		
56	18-1-379	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	4	301		1 204		

57	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали *м*	20	88,9 27,9	3,1 0,3	1 778 558	62 6	536 95
58	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из угловой стали *м*	12	88,9 27,9	3,1 0,3	1 067 335	37 4	322 95
59	Ц8-409-6	Трубы винипластовые , диаметр до 25 мм *м*	16	48,7 28,8	2,6 0,2	779 461	42 3	441 95
60	Ц8-409-7	Трубы винипластовые , диаметр до 50 мм *м*	16	58,8 31,7	4,3 0,5	941 507	69 8	489 95
61	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм *10м*	1,6	6640		10 624		
62	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм *10м*	1,6	1420		2 272		
63	Ц8-398-2	Провод в трубе, сечение до 35 мм2 *м*	50	7,9 3,7	3,5 1	395 185	175 50	223 95
64	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,02	144297		2 886		
65	16-1-380	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,03	46226		1 387		
66	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	4	244,37 151,65	65,36 34,45	977 607	261 138	805 108
67	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ *шт*	4	157		628		
68	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 *шт*	4	64		256		

69	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	4	92,4 90		370 360		324 90
70	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	4	509		2 036		
71	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *шт*	2	55 49,7	0,9 0,2	110 99	2	94 95
72	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	2	215		430		
73	73-1-258(об)	Фонарь электрический переносной *шт*	2	1540		3 080		
74	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	10	61,9 23	3,3 0,4	619 230	33 4	222 95
75	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *шт*	2	431,6 149	21,6 2,9	863 298	43 6	289 95
		Итого по разделу 2				**55 267** **8 069**	**961** **312**	**8 629**
		Стоимость: материалов, тенге оборудования, тенге				3 080		
		Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 629 3 649		
		Всего по разделу, тенге				**67 545**		
		Всего прямые затраты				**410 077** **48 951**	**28 951** **9 912**	**72 015**
		Стоимость: материалов, тенге оборудования, тенге				72 826		

Накладные расходы, тенге	72 015
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24 556

		Всего по смете				**506 648**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				10 759		
		Итого с временными				**517 407**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				9 203		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 772		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 446		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**532 828**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 458 363**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				29 167		
		Итого с налогами				**1 487 530**		
		НДС 12%				178 504		
		Всего				**1 666 034**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:

ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-1-1
Наружные сети водопровода. Внутрипоселковые сети

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляные работы						
		1.1 Трубы питьевые полиэтиленовые						
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,456	21,55	4,52	10	2	8
		м3 уплотненного грунта		17,03		8		97
		Итого по разделу 1				**10**	**2**	**8**
						8		
		Накладные расходы, тенге				8		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1		
		Всего по разделу, тенге				**19**		
		Раздел 2 Устройство водопровода В1						
15	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50 мм	0,902	8097,13		7 304		9 419
		км трубопровода		8032,5		7 245		130

16	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	8,78	8287,75 8032,5		72 766 70 525		91 683 130
30	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	218	75,82 67,5	1,57	16 529 14 715	342	18 835 128
31	99-1-3(пл)	Водомер "Бетар Восток" д-15мм *шт*	218	718		156 524		
32	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	218	473,47 254,25	39,24 15,75	103 216 55 427	8 554 3 434	75 342 128
34	E18-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 15 мм *фильтр*	218	187,02 130,5	50,89 18	40 770 28 449	11 094 3 924	41 437 128
35	9-5-1111	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 *шт*	218	385		83 930		
41	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,853	8287,75 8032,5		7 069 6 852		8 908 130
		Итого по разделу 2				**488 108**	**19 990**	**245 624**
						183 213	**7 358**	
		Накладные расходы, тенге				245 624		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44 024		
		Всего по разделу, тенге				**777 756**		

Раздел 5 Разборка и восстановление дорожного покрытия

96	E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	1646	456,58 5,94	15,35 5,06	751 531 9 777	25 266 8 329	24 081 133
97	E27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	6584	54,14 0,01		356 458 66		88 133

98	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1646	517,18	15,35	851 278	25 266	24 081
		м2 покрытия		5,94	5,06	9 777	8 329	133
99	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	6584	61,73		406 430		88
		м2 покрытия		0,01		66		133
100	E27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийной смеси	107,4	276,66	12,65	29 713	1 359	1 029
		м2 основания или покрытий		3,56	3,65	382	392	133
		Итого по разделу 5				**2 395 410**	**51 891**	**49 367**
						20 068	**17 050**	
		Накладные расходы, тенге				49 367		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146 687		
		Всего по разделу, тенге				**2 591 464**		
		Всего прямые затраты				**2 883 528**	**71 883**	**294 999**
						203 289	**24 408**	
		Накладные расходы, тенге				294 999		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				190 711		
		Всего по смете				**3 369 238**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				83 557		
		Итого с временными				**3 452 795**		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				71 473		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13 811		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				34 528		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**3 572 607**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**9 778 225**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				195 565		
		Итого с налогами				**9 973 790**		
		НДС 12%				1 196 855		
		Всего				11 170 645		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-2-1

Водозаборные сооружения. Сети на головном водозаборе

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопровод В1							
14	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,122	8097,13 8032,5		988 980		1 274 130
15	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0745	8287,75 8032,5		617 598		777 130
18	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,00014	247994,13 62775	49389,75 18657	35 9	7 3	16 130
19	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	14	156,43 126	21,43	2 190 1 764	300	2 293 130
20	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	14	74,06 63	9,93	1 037 882	139	1 147 130
	Итого по разделу 1					**4 867**	**446**	**5 507**

						4 233	**3**	
		Накладные расходы, тенге				5 507		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				622		
		Всего по разделу, тенге				**10 996**		

Раздел 2 Водопроводный колодец с хлор-сатуратором

52	Ц18-434-4	Хлор-сатуратор ХС-100 *шт*	1	3263,94	831,24	3 264	831	1 402
				1336,5	220,5	1 337	221	90
53	80-6-1(пл)	Хлор-сатуратор ХС-100 *шт*	2	58719		117 438		
59	Е18-22-2	Установка манометров *комплект*	2	858,7	1,57	1 717	3	104
				40,5		81		128
62	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	896,88	5,38	897	5	81
				60,75	2,25	61	2	128
		Итого по разделу 2				**123 316**	**839**	**1 587**
		Стоимость: материалов, тенге				**1 479**	**223**	
		оборудования, тенге				117 438		
		Накладные расходы, тенге				1 587		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				448		
		Всего по разделу, тенге				**125 351**		

Раздел 4 Мокрый колодец Д=1000мм-2шт

89	Е6-13-1	Усиление колодца монолитным бетоном *м3*	0,1	6229,42	86,6	623	9	55
				490,5	32,72	49	3	105
94	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-О6 *шт*	2	2670		5 340		
97	2-1-267	Стремянки лестницыК=2,000; *т*	0,06656	133700		8 899		

		Итого по разделу 4				**14 862**	**9**	**55**
						49	**3**	
		Накладные расходы, тенге				55		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				895		
		Всего по разделу, тенге				**15 812**		

Раздел 5 Водопроводный колодец Д=2000мм-1шт

119	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловин	0,55	4159,03	66,01	2 287	36	128
		м3		195,75	24,93	108	14	105
		Итого по разделу 5				**2 287**	**36**	**128**
						108	**14**	
		Накладные расходы, тенге				128		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				145		
		Всего по разделу, тенге				**2 560**		
		Всего прямые затраты				**145 332**	**1 330**	**7 277**
						5 869	**243**	
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге				117 438		
		Накладные расходы, тенге				7 277		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 110		
		Всего по смете				**154 719**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				925		
		Итого с временными				**155 644**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				791		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				153		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				382		

		Итого в базовых ценах 2001 года				**156 970**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**429 627**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				8 593		
		Итого с налогами				**438 220**		
		НДС 12%				52 586		
		Всего				**490 806**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:

ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-5-1

Резервуар V=200м3- 2шт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Резервуар V=200м2-2шт							
34	Е10-35-1	Установка крышки деревянной *изделие*	2	332,3 100,35	23,87 9,02	665 201	48 18	263 120
35	6-4-6	Крышка деревянная КД1 *м2*	1,2	12300		14 760		
54	Е23-2-2	Установка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,006	511141,41 63306	19866,96 7440,75	3 067 380	119 45	553 130
55	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм *зонт*	2	1065,7 81	6,95 2,25	2 131 162	14 5	214 128
56	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость *м3 емкости*	400	24,6 11,7	0,69 0,27	9 840 4 680	276 108	5 027 105
57	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды *м3 емкости*	400	52,65 23,76	0,22 0,09	21 060 9 504	88 36	10 017 105

		Итого по разделу 1				**51 523**	**545**	**16 074**
						14 927	**212**	
		Накладные расходы, тенге				16 074		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 056		
		Всего по разделу, тенге				**71 653**		
		Всего прямые затраты				**51 523**	**545**	**16 074**
						14 927	**212**	
		Накладные расходы, тенге				16 074		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 056		
		Всего по смете				**71 653**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				1 777		
		Итого с временными				**73 430**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 520		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				294		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				734		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**75 978**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**207 952**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				4 159		
		Итого с налогами				**212 111**		
		НДС 12%				25 453		
		Всего				**237 564**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

N 9

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-3

Технологическая часть (ТХ) насосной станции

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00
4	E22-34-1	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов (прим.) *шт*	6	300,56 69,53	225,63 58,98	1 803 417	1 353 353	1 001 130
14	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	2	411,46 231,75	17,71 6,75	822 463	35 13	618 130
15	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	13 4	379 130
19	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1 893 1 017	156 63	1 382 128
20	9-1-228	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 32 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005 *шт*	4	5115		20 460		

21	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 15	344 128
23	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1 893 1 017	156 63	1 382 128
24	9-1-228	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 32 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005 *шт*	4	5115		20 460		
25	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм *фланец*	4	231,52 180	33,52 2,25	926 720	134 9	947 130
26	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	4	74,06 63	9,93	296 252	39	327 130
27	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	671		2 684		
29	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000; *м2*	0,1836	36,09 4,39	0,09 0,05	6		 90
30	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов *узел*	2	1278,5 1001,25	47,75 18	2 557 2 002	95 36	2 608 128
35	Ц22-134-5	Устройство ультразвукового расходомера(прим.) *комплект*	1	19779,62 12465	7125,62 1743,75	19 779 12 465	7 125 1 743	12 787 90
38	Ц7-220-2	Насосная установка СО-3 MHI 1603 , Wilo-Economy *комплект*	1	16126 10690	2247 473	16 126 10 690	2 247 473	10 046 90
39	80-5-1(пл)	Насосная установка СО-3 MHI 1603, Wilo-Economy *комплект*		356134				
		Всего прямые затраты				**90 662**	**11 392**	**31 821**
						29 585	**2 772**	

		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге						
		Накладные расходы, тенге				31 821		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 349		
		Всего по смете				**129 832**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				3 220		
		Итого с временными				**133 052**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2 754		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				532		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 331		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**137 669**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**376 800**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				7 536		
		Итого с налогами				**384 336**		
		НДС 12%				46 120		
		Всего				**430 456**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 4-1-1

Наружное освещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Наружное освещение						
24	Е33-204-1	Установка стальных опор светильников консольного типа ОГК-8-1 (прим.) *опора*	15	4796,83 1977,75	1831,4 625,01	71 952 29 666	27 471 9 375	40 993 105
29	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	15	509		7 635		
30	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами *светильник*	15	1745,38 333	1411,25 239,85	26 181 4 995	21 169 3 598	9 023 105
31	99-1-16(пл)	Светодиодные уличные светильники ССУ-120 *шт*	15	14138		212 070		
		Всего прямые затраты				**317 838**	**48 640**	**50 016**
		Стоимость: материалов, тенге				**34 661**	**12 973**	

		Накладные расходы, тенге				50 016		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22 071		
		Всего по смете				**389 925**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				9 670		
		Итого с временными				**399 595**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				8 272		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 598		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 996		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**413 461**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 131 643**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				22 633		
		Итого с налогами				**1 154 276**		
		НДС 12%				138 514		
		Всего				**1 292 790**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 4-1-2
Наружные сети э/снабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 7 Демонтаж ВЛ-10кВ №2 ПС-127							
224	Е33-109-7 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов до 35 мм2 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км линии*	5,1857	5713,04 4851	862,04 317,7	29 626 25 156	4 470 1 647	28 143 105
225	Е33-101-3 (Д	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	10	2693,39 1184,4	1508,99 409,32	26 934 11 844	15 090 4 093	16 734 105
226	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	6,2	27,1 18,97	27,1 18,97	168 118	168 118	118 100
227	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	6,2	76,6 15,32	76,6 15,32	475 95	475 95	95 100
		Всего прямые затраты				**57 203**	**20 203**	**45 090**

						37 000	5 953	
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге						
		Накладные расходы, тенге				45 090		
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				16703		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 140		
		Всего по смете				**109 433**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				2 713,94		
		Итого с временными				**112 146,94**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2 321,44		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				448,59		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 121,47		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**116 038,44**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**317 597,21**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				6 351,94		
		Итого с налогами				**323 949,15**		
		НДС 12%				38 873,90		
		Всего				**362 823,05**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство и озеленение территории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Малые архитектурные формы,ограждения,столбы-указатели							
	2.1 МАФы							
8	Т1-43-18	Скамья, тип III строительные работы *скамья*	1	2759,3 376,2	80,96 22,56	2 759 376	81 23	419 105
9	Т1-49-2	Урна, тип 2 строительные работы *урна*	1	3005,91 864,6	74,49 19,74	3 006 865	74 20	929 105
10	2-2-20	Металлический мусоросборник *комплект*	1	18800		18 800		
	2.2 Ограждение из сетчатых панелей ОГ-1							
17	1-1-684	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69 *кг*	98,56	88		8 673		
18	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов *шт*	1	1488,85 1435,5	33,47 12,65	1 489 1 436	33 13	2 029 140

19	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,02886	147100		4 245		
21	4-1-50	Петли,ручка *т*	0,00695	60300		419		
22	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов *шт*	1	5891,02 3217,5	1172,83 334,76	5 892 3 218	1 173 335	4 974 140
23	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,10396	147100		15 293		
25	1-1-813	Навесы *шт*	4	142		568		
26	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава *шт*	1	688		688		

2.3 ОГ-2 из колючих проволок

31	2-1-117	Стойки *т*	1,216	113100		137 530		
32	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,20016	52400		10 488		
33	1-1-684	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69 *кг*	214,06	88		18 837		

2.4 Столбы-указатели,обозначающие границы запретной зоны

34	Е9-22-12	Монтаж стоек указателя *т конструкций*	1,023	3928,59 1067,22	2861,37 620,1	4 019 1 092	2 927 634	1 553 90
35	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,63	4174		2 630		
36	2-1-117	Стойки *т*	0,82328	113100		93 113		

37	1-1-4190	Таблицы-указатели из стали оцинкованной (прим.) *т*	0,20006	73932		14 791		
		Итого по разделу 2				**343 240**	**4 288**	**9 904**
						6 987	**1 025**	
		Накладные расходы, тенге				9 904		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 189		
		Всего по разделу, тенге				**374 333**		

Раздел 3 Озеленение территории

38	Е47-7-1	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте *яма*	73	393,53		28 728		37 059
				393,53		28 728		129
39	Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м *шт*	73	500,13	177,05	36 509	12 925	34 411
				321,98	43,43	23 505	3 170	129
40	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м *шт*	41	2030		83 230		
41	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м *шт*	32	2030		64 960		
		Итого по разделу 3				**213 427**	**12 925**	**71 470**
						52 233	**3 170**	
		Накладные расходы, тенге				71 470		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 094		
		Всего по разделу, тенге				**301 991**		

Раздел 4 Ведомость дорожек,проездов и площадок

4.2 Асфальтобетонное покрытие(тропа наряда) тип2

45	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	420	560,65 5,94	15,35 5,06	235 473 2 495	6 447 2 125	6 145 133
46	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	826	366,67 108,68	6,63 1,76	302 869 89 770	5 476 1 454	121 328 133
47	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*		17702				

4.3 Асфальтобетонное покрытие тип1

48	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	167,55	1803,48 21,38	73,75 11,67	302 173 3 582	12 357 1 955	7 364 133
49	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	1117	456,58 5,94	15,35 5,06	510 000 6 635	17 146 5 652	16 342 133
50	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000; *м2 покрытия*	6702	54,14 0,01		362 846 67		89 133
51	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1117	560,65 5,94	15,35 5,06	626 246 6 635	17 146 5 652	16 342 133
52	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	620	366,67 108,68	6,63 1,76	227 335 67 382	4 111 1 091	91 069 133

4.4 Асфальтобетонное покрытие вне участка(без бортового камня)

54	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	22,5	1803,48	73,75	40 578	1 659	990
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	481	263	133
55	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	150	456,58	15,35	68 487	2 303	2 195
		м2 покрытия		5,94	5,06	891	759	133
56	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	900	54,14		48 726		12
		м2 покрытия		0,01		9		133
57	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	150	560,65	15,35	84 098	2 303	2 195
		м2 покрытия		5,94	5,06	891	759	133
		Итого по разделу 4				**2 808 831**	**68 948**	**264 071**
						178 838	**19 710**	
		Накладные расходы, тенге				264 071		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				184 374		
		Всего по разделу, тенге				**3 257 276**		
		Всего прямые затраты				**3 365 498**	**86 161**	**345 445**
						238 058	**23 905**	
		Накладные расходы, тенге				345 445		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				222 657		
		Всего по смете				**3 933 600**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				97 553		
		Итого с временными				**4 031 153**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				83 445		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16 125		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				40 312		

		Итого в базовых ценах 2001 года				4 171 035		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				11 416 123		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				228 322		
		Итого с налогами				11 644 445		
		НДС 12%				1 397 331		
		Всего				13 041 776		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

Сопбеков М.К.

Технадзор:
ТОО "AKB Service" **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 3-2-1

Контрольно пропускной пункт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	9,17	925,06 58,5	4,9 1,85	8 483 536	45 17	680 123
34	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3К=1,070; *м плинтусов*	9,8119	122,02 16,18	0,16 0,07	1 197 159	2 1	197 123
		Всего прямые затраты				**9 680**	**47**	**877**
						695	**18**	
		Накладные расходы, тенге				877		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				633		
		Всего по смете				**11 190**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				278		
		Итого с временными				**11 468**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				237		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				115		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				46		

		Итого в базовых ценах 2001 года				11 866		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				32 477		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				650		
		Итого с налогами				33 127		
		НДС 12%				3 975		
		Всего				37 102		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района" Цены региона Алматинская обл.

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-2

Отопление и вентиляция насосной станции

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Вентиляция							
1	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	0,8792	1138,88 247,5	13,16 4,93	1 001 218	12 4	284 128
2	Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2,9673	1197,62 227,25	10,58 3,96	3 554 674	31 12	878 128
3	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315 мм *дефлектор*	1	3329,08 508,5	12,33 4,5	3 329 509	12 5	658 128
4	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	1	311,15 177,75	16,15 6,75	311 178	16 7	237 128
5	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 100 мм (прим.) *зонт*	1	896,88 60,75	5,38 2,25	897 61	5 2	81 128

6	Е20-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм *узел*	1	3415,29 438,75	24,66 9	3 415 439	25 9	573 128
7	Е26-12-1	Изоляция поверхностей матами минераловатными *м2 поверхности изоляции*	3,5	258,33 100,8	92,82 34,88	904 353	325 122	475 100
8	1-3-25	Вата минеральная *м3*	0,17	2530		430		
9	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией *м2 изолируемой поверхности*	3,5	138,78 109,79	28,99 7,45	486 384	101 26	410 100
10	1-1-7672	Фольгоизол *м2*	3,5	610		2 135		
		Всего прямые затраты				**16 462**	**527**	**3 596**
						2 816	**187**	
		Накладные расходы, тенге				3 596		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 203		
		Всего по смете				**21 261**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				527		
		Итого с временными				**21 788**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				451		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				218		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				87		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**22 544**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**61 703**		

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				1 234		
		Итого с налогами				**62 937**		
		НДС 12%				7 552		
		Всего				70 489		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-4

Устройство водопровода и канализации насосной станции

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Колодец-септик д=2,0м							
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	215	35,29 2,1	33,19 9,13	7587 452	7136 1963	2343 97
2	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы *м2 спланированной поверхности*	9,6	33,98 33,98		326 326		368 113
3	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	201	3,82	3,82 1,32	768	768 265	257 97
4	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	14	14,46	14,46 4,1	202	202 57	55 97
5	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	2,85	14556,81 1350,23	1152,38 431,55	41487 3848	3284 1230	6601 130

6	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром (100) 150 мм *км трубопровода*	0,00263	314000,62	1733,92	826	5	211
				60966	650,25	160	2	130
7	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,0036	93997,62	304,24	338	1	125
				33075	114,75	119		105
8	1-1-774	Скобы ходовые МН-1 *кг*	14,96	129		1930		
9	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060		
10	Е20-18-2	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм *зонт*	1	960,88	5,38	961	5	81
				60,75	2,25	61	2	128
11	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону днища *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3,14	201,01	2	631	6	310
				93,6	0,27	294	1	105
12	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	19	201,01	2	3819	38	1872
				93,6	0,27	1778	5	105
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	26	245,44	3,82	6381	99	1189
				37,35	1,44	971	37	118
14	Е6-1-1	Устройство отмостки горловины колодца-септика *м3*	0,55	4159,03	66,01	2287	36	128
				195,75	24,93	108	14	105
15	6-5-69	Деревянная крышка *м2*	0,39	10400		4056		
		Итого по разделу 1				**79659**	**11580**	
						8117	**3576**	
		Накладные расходы, тенге				13540		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5592		
		Всего по разделу, тенге				**98791**		

Раздел 2 Водопровод В1

16	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	2	329,67 59,85	4,19 1,58	659 120	8 3	157 128
17	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	8	364,67 59,85	4,19 1,58	2917 479	34 13	630 128
18	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128
19	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328		328		
20	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	3	371		1113		
		Итого по разделу 2				**6911** **1616**	**199** **79**	
		Накладные расходы, тенге				2169		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				545		
		Всего по разделу, тенге				**9625**		

Раздел 3 Канализация К1

21	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	1	781,79 130,5	7,07 2,66	782 131	7 3	172 128
22	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	10	1218,62 144	10,58 3,96	12186 1440	106 40	1894 128
		Итого по разделу 3				**12968** **1571**	**113** **43**	

		Накладные расходы, тенге				2066		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				902		
		Всего по разделу, тенге				**15936**		

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

23	E17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	349
		комплект						
				265,5	6,75	266	7	128
24	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320		1320		
		комплект						
25	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516
		комплект						
				387	15,75	387	16	128
		Итого по разделу 4				**16279**	**57**	
						653	**23**	
		Накладные расходы, тенге				865		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1029		
		Всего по разделу, тенге				**18173**		
		Всего прямые затраты				**115817**	**11949**	
						11957	**3721**	
		Накладные расходы, тенге				18640		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8068		
		Всего по смете				**142525**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				3 535		
		Итого с временными				**146 060**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				3 023		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 461		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				584		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**151 128**		

		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**413 637**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				8 273		
		Итого с налогами				**421 910**		
		НДС 12%				50 629		
		Всего				472 539		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-5

Силовое оборудование и э/освещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое э/оборудование							
1	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	1	862 340	28 4,5	862 340	28 5	328 95
2	80-6-1(пл)	Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ 3Р,63А *шт*	1	1343		1343		
3	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	1	2070 1215		2070 1215		1312 108
4	75-6-398	Пункт распределительный ЩР 8501-075 ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	1	34598		34598		
5	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	2	3089 2273	497 110	6178 4546	994 220	4528 95
6	75-6-302	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5111-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	2	25720		51440		

7	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	2	3089 2273	497 110	6178 4546	994 220	4528 95
8	75-6-278	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2674У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	2	21847		43694		
9	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	160	34,2 23,2	1,2 0,2	5472 3712	192 32	3557 95
10	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм *10м*	16	664		10624		
11	Ц8-409-1	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	30	108,6 39,6	48,9 12,2	3258 1188	1467 366	1476 95
12	99-4-26(пл)	Кабельный мини-канал 25х25 мм *м*	30	32		960		
13	Ц8-409-2	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 80 мм *м*	15	147,3 49,5	73 18,3	2210 743	1095 275	967 95
14	99-4-26(пл)	Кабельный мини-канал 40х20 мм(40х25мм) *м*	15	40		600		
15	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм *м*	12	114,4 48,8	7,8 0,5	1373 586	94 6	562 95
16	99-6-1(пл)	Металлорукав Д=20мм *м*	12	42		504		
17	1-1-4863	Швеллер К235(вес швеллера[20) *т*	0,1718	58291		10014		
18	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	57	27,7 19,7	2,1 0,5	1579 1123	120 29	1094 95

19	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	126	73,1 23,4	20,8 4,4	9211 2948	2621 554	3327 95
20	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,05	50586		2529		
21	16-1-586	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,06	50893		3054		
22	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,065	144297		9379		
23	16-1-596	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,008	508422		4067		
24	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	5	330,1 116	24,1 2,5	1651 580	121 13	563 95
25	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 *м*	105	55 23,2	7,6 0,9	5775 2436	798 95	2404 95
26	Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм *м*	15	49,1 27,7	7,3 0,8	737 416	110 12	407 95
27	Ц8-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	9	58,2 27,7	7,6 0,9	524 249	68 8	244 95
		Итого по разделу 1				**219884**	**8702**	
		Стоимость: материалов, тенге				**24628**	**1835**	
		оборудования, тенге				55479		
						131075		
		Накладные расходы, тенге				25297		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6846		
		Всего по разделу, тенге				**252027**		

Раздел 2 Э/отопление

28	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт *шт*	5	763,4 626	5,4 2,3	3817 3130	27 12	2985 95
29	80-6-2(пл)	Печь ПЭТ-4 *шт*	5	1217		6085		
30	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95
31	75-6-279	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2874 У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	1	19818		19818		
32	Ц11-350-3	Расходомер датчики температуры; Dн трубопровода до 50 мм *шт*	1	530,56 477	1,58	531 477	2	429 90
33	9-5-1200	Датчик накладной для регулятора температуры систем отопления ДТКБ-57 *шт*	1	3766		3766		
34	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	70	73,1 23,4	20,8 4,4	5117 1638	1456 308	1849 95
35	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,05	50586		2529		
36	16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,02	92659		1853		
37	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная *шт*	1	702,3 648		702 648		654 101
38	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт*	0,001	18000		18		

39	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке *шт*	4	29,13 27		117 108		117 108
40	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16А LEX41 *шт*	4	134		536		
41	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	2	34,7 29,48		69 59		64 108
42	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РС-16 *шт*	2	237		474		
		Итого по разделу 2				**48521**	**1982**	
		Стоимость: материалов, тенге				**8333**	**430**	
		оборудования, тенге				12303		
						25903		
		Накладные расходы, тенге				8362		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1859		
		Всего по разделу, тенге				**58742**		

Раздел 3 Э/освещение

43	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене *шт*	1	434,42 364,5	36,17 14,34	434 365	36 14	409 108
44	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501 *шт*	1	6960		6960		
45	Ц8-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А *шт*	1	1494,1 387	38,1 6,8	1494 387	38 7	374 95
46	Ц8-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А *шт*	5	753,8 236	14,8 2,3	3769 1180	74 12	1132 95

47	18-1-380	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	1	301		301		
48	18-1-345	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	3	102		306		
49	18-1-707	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	2	789		1578		
50	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	2	228,8 205	13,2 2,3	458 410	26 5	394 95
51	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	2	4720		9440		
52	Ц8-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А *шт*	1	753,8 236	14,8 2,3	754 236	15 2	226 95
53	99-1-6(пл)	Автомат АП50Б-2МТ,2Р,4А *шт*	1	810		810		
54	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	12	244,37 151,65	65,36 34,45	2932 1820	784 413	2412 108
55	17-2-19	Светильники, тип АОТ-2х36 *шт*	1	3550		3550		
56	17-2-17	Светильники, типALS.OPL-2x36 *шт*	4	2990		11960		
57	17-2-9	Светильники, тип К-1х22 NBT11F1x15 *шт*	2	2330		4660		
58	17-2-31	Светильники, тип К200 1х9 *шт*	2	972		1944		

59	17-2-32	Светильники, тип К300 1х22 *шт*	3	1290		3870		
60	Ц8-593-10	Светильник местного освещения *шт*	1	133,2 114	4,1 0,7	133 114	4 1	109 95
61	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м *шт*	1	561		561		
62	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 *шт*	4	64		256		
63	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 *шт*	3	82		246		
64	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	10	101		1010		
65	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	10	17		170		
66	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке *шт*	2	36,26 27		73 54		58 108
67	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	2	215		430		
68	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	7	35,4 29,48		248 206		222 108
69	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	7	156		1092		

70	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	1	45,74 31,05		46 31		33 108
71	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 *шт*	1	182		182		
72	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	2	34,7 29,48		69 59		64 108
73	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	2	195		390		
74	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	15	92,4 90		1386 1350		1215 90
75	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У191УХЛ2 *1000шт*	0,01	26100		261		
76	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	5	509		2545		
77	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами *м кабеля*	140	94,79 78,3	10,91 6,91	13271 10962	1527 967	12883 108
78	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,02	54398		1088		
79	16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,12	35536		4264		
		Итого по разделу 3				**82941**	**2504**	
						17174	**1421**	

		Накладные расходы, тенге				19531		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6148		
		Всего по разделу, тенге				**108620**		
		Всего прямые затраты				**351346**	**13188**	
						50135	**3686**	
		Стоимость: материалов, тенге				131045		
		оборудования, тенге				156978		
		Накладные расходы, тенге				53190		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14853		
		Всего по смете				**419389**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				6 508		
		Итого с временными				**425 897**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				5 567		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 689		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 076		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**435 229**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 191 222**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				23 824		
		Итого с налогами				**1 215 046**		
		НДС 12%				145 806		
		Всего				**1 360 852**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-6

Система автоматизации насосной станции

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	32,76	218,93 218,93		7172 7172		8104 113
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей просеяной землей или песком *м3 грунта*	10,92	122,18 122,18		1334 1334		1507 113
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	21,84	134,1 134,1		2929 2929		3310 113
4	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из жестких двухстенных труб Д=110мм *канало-километр трубопровода*	0,018	29413,58 27450		529 494		543 110
5	99-6-1(пл)	Труба жесткая двухстенная для кабельной канализации Д=110мм *м*	18	218		3924		
6	99-6-2(пл)	Муфта для двухстенных дренажных труб Д=110мм *шт*	6	120		720		

7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,02	47611,09 29700	17877,09 4698,68	952 594	358 94	894 130
8	8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 20,25 мм *1000м*	0,02	86200		1724		
9	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм *км трубопровода*	0,326	62566,88 45675	6788,5 2565	20397 14890	2213 836	20444 130
10	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,8 мм *м*	326	104		33904		
11	Ц8-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий *м трассы*	9	328,9 200	95,9 16,9	2960 1800	863 152	1854 95
12	99-6-3(пл)	Лоток кабельный оцинкованный 100х60х3000мм,RKSM610FS *шт*	3	2598		7794		
13	99-6-4(пл)	Крышка лотка с поворотным фиксатором100х60х3000 DRL100FS *шт*	3	2357		7071		
14	99-6-5(пл)	Кронштейн AW1511FT *шт*	6	396		2376		
15	99-6-6(пл)	Подвесная стойка US5K40FT *шт*	6	2241		13446		
16	99-6-7(пл)	Сигнальная лента,150мм, ЛСЭ-150 *м*	185	9		1665		
17	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций из швеллера и профиля, массой до 0,1 т *т конструкций*	0,07083	17355,76 12555	2191,28 101,25	1229 889	155 7	806 90
18	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,07083	147100		10419		

19	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	491	27,5	4	13503	1964	9329
		м кабеля		19,3	0,7	9476	344	95
20	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	364	38,1	3,2	13868	1165	10201
		м кабеля		28,8	0,7	10483	255	95
21	Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам	665	50,5	23,1	33583	15362	17437
		м		22,1	5,5	14697	3658	95
22	16-3-291	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,305	80052		24416		
		км						
23	16-3-305	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,025	115985		2900		
		км						
24	16-3-312	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,02	156376		3128		
		км						
25	16-3-193	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,345	85663		29554		
		км						
26	16-3-454	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,725	98609		71492		
		км						
27	16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1	27900		2790		
		км						
28	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264
		шкаф		2273	110	2273	110	95
29	80-6-1(пл)	Шкаф сигнализации и управления ШСУ	1	809344		809344		
		компл						

30	Ц11-250-1	Реле для измерения и регулирования уровня *комплект*	3	210,04 193,5		630 581		523 90
31	99-6-8(пл)	Реле уровня (в комплекте с датчиками) РОС 301 УХЛ3-2верт. *шт*	3	6870		20610		
32	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка клемная *шт*	2	702,3 648		1405 1296		1309 101
33	99-6-9(пл)	Клеммная коробка на 10 зажимов, КСП10 *шт*	2	4756		9512		
		Всего прямые затраты				**1160369**	**22577**	
		Стоимость: материалов, тенге				**68908**	**5456**	
		оборудования, тенге				259540		
						809344		
		Накладные расходы, тенге				78525		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25773		
		Всего по смете				**1264667**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				11 292		
		Итого с временными				**1 275 959**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				9 659		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 666		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 866		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 292 150**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**3 536 615**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				70 732		
		Итого с налогами				**3 607 347**		

		НДС 12%				432 882		
		Всего				**4 040 229**		
		Скидка по условиям тендера				490 871		
		Всего				**3 549 358**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 3-2-2

Контрольно-пропускной пункт Э/снабжение и освещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое э/оборудование							
1	E21-24-6	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	1	1185,59 938,25	103,34 40,96	1186 938	103 41	1057 108
2	18-3-146	Щиток распределительный, тип ЩР-8501 *шт*	1	6960		6960		
3	E21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А *шт*	8	496,94 236,25	3,06 1,15	3976 1890	24 9	2051 108
4	18-1-345	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	3	102		306		
5	18-1-379	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	3	301		903		

6	18-1-614	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	2	1268		2536		
7	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола *м труб*	10	28,1 18,02		281 180		194 108
8	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	10	32		320		
9	Ц8-409-1	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	18	108,6 39,6	48,9 12,2	1955 713	880 220	886 95
10	99-4-2(пп)	Кабельный мини-канал 25х25 мм *м*	18	34		612		
11	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	18	23,2 16,5	2,1 0,3	418 297	38 5	287 95
12	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,012	50586		607		
13	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,006	144297		866		
14	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	12	330,1 116	24,1 2,5	3961 1392	289 30	1351 95
15	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 *м*	26	55 23,2	7,6 0,9	1430 603	198 23	595 95
16	Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм *м*	15	49,1 27,7	7,3 0,8	737 416	110 12	407 95
17	Ц8-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	9	58,2	7,6	524	68	244

				27,7	0,9	249	8	95
		Итого по разделу 1				**27578**	**1710**	
		Стоимость: материалов, тенге				**6678**	**348**	
		Накладные расходы, тенге				19190		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7072		
						2079		
		Всего по разделу, тенге				**36729**		

Раздел 2 Э/освещение

18	E21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды *шт*	1	169,86 86,85	57,56 35,93	170 87	58 36	133 108
19	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ *шт*	1	157		157		
20	E21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	2	244,37 151,65	65,36 34,45	489 303	131 69	402 108
21	17-2-23	Светильники, тип KD218 -2x18-001-УХЛ4 *шт*	2	1440		2880		
22	17-6-24	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60 *шт*	1	42		42		
23	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 *шт*	4	82		328		
24	E21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке *шт*	2	36,26 27		73 54		58 108
25	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	2	215		430		
26	E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	1	34,7 29,48		35 29		31 108

27	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	1	195		195		
28	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	3	92,4 90		277 270		243 90
29	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У191УХЛ2 *1000шт*	0,001	26100		26		
30	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт*	0,002	18000		36		
31	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами *м кабеля*	32	94,79 78,3	10,91 6,91	3033 2506	349 221	2945 108
32	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,012	54398		653		
33	16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,02	35536		711		
		Итого по разделу 2				**9535**	**538**	
		Стоимость: материалов, тенге				**3249** 5748	**326**	
		Накладные расходы, тенге				3812		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				801		
		Всего по разделу, тенге				**14148**		

Раздел 3 Отопление

34	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт *шт*	1	763,4 626	5,4 2,3	763 626	5 2	597 95
35	80-6-2(пл)	Печь ПЭТ-4 *шт*	1	1217		1217		
36	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А *шт*	1	892,9 394	17,9 2,3	893 394	18 2	376 95
37	99-4-1(пл)	Пускатель магнитный ПЛМ 1110,10А *шт*	1	2014		2014		
38	Ц1 1-350-3	Расходомер датчики температуры; Dн трубопровода до 50 мм *шт*	1	530,56 477	1,58	531 477	2	429 90
39	9-5-1200	Датчик накладной для регулятора температуры систем отопления ДТКБ-57 *шт*	1	3766		3766		
40	Ц8-409-1	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	20	108,6 39,6	48,9 12,2	2172 792	978 244	984 95
41	99-4-3(пл)	Кабельный мини-канал 16х16 мм *м*	20	16		320		
42	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	23	23,2 16,5	2,1 0,3	534 380	48 7	368 95
43	16-3-11	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 *км*	0,01	38943		389		
44	16-3-13	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78 *км*	0,005	62467		312		
45	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,008	50586		405		

46	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная *шт*	1	702,3 648		702 648		654 101
47	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт*	0,001	18000		18		
48	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке *шт*	1	29,13 27		29 27		29 108
49	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	1	68		68		
50	Е9-34-2	Монтаж стойки пост SB *т конструкций*	0,021	9632,76 7380	905,18 101,25	202 155	19 2	141 90
51	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,021	147100		3089		
52	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 *шт*	1	750,2 272	13,2 2,3	750 272	13 2	260 95
53	18-1-93	Пост ПКУ, (ПКУ-15), количество пакетов 3 *шт*	1	874		874		
54	Ц8-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А *шт*	1	1031,9 401	24,9 4,5	1032 401	25 5	386 95
55	18-1-88	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP56, IP67), тип ПП2-100/Н2 М1 56, 67 Б сталь *шт*	1	10300		10300		
56	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная *шт*	1	702,3 648		702 648		654 101
57	18-3-59	Коробки , тип У614-УХЛ3 *шт*	1	491		491		

58	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	10	23,2 16,5	2,1 0,3	232 165	21 3	160 95
59	16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,006	83696		502		
60	16-3-21	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,004	52860		211		
		Итого по разделу 3				**32518**	**1129**	
						4985	**267**	
		Стоимость: материалов, тенге				25187		
		оборудования, тенге				1217		
		Накладные расходы, тенге				5038		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2180		
		Всего по разделу, тенге				**39736**		
		Всего прямые затраты				**69631**	**3377**	
						14912	**941**	
		Стоимость: материалов, тенге				50125		
		оборудования, тенге				1217		
		Накладные расходы, тенге				15922		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5060		
		Всего по смете				**90613**		
		Сметная заработная плата, тенге				18242		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				96		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				2 217		
		Итого с временными				**92 830**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 896		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				916		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				366		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**96 008**		

		Итого в ценах 2016 года К=2,737				262 774		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				5 255		
		Итого с налогами				268 029		
		НДС 12%				32 163		
		Всего				300 192		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 3-1-1

Надворный туалет

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	4,8	27,84 1,66	26,18 7,2	134 8	126 35	42 97
2	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы *м3 грунта*	0,15	218,93 218,93		33 33		37 113
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	5,17	39,76 1,87	37,82 11	206 10	196 57	65 97
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	8,272	45	45 9	372	372 74	74 100
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	3,7125	6,48	6,48 2,1	24	24 8	8 97

6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1,2375	134,1 134,1		166 166		188 113
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	3,7125	21,55 17,03	4,52	80 63	17	61 97
8	Е10-5-1	Установка деревянных элементов каркаса туалета *м3 древесины в конструкции*	0,04379	22951,16 3487,5	316,57 119,25	1005 153	14 5	190 120
9	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	11,4	627,37 58,05	4,64 1,76	7152 662	53 20	818 120
10	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 50 мм *м2 покрытия*	1,31	1905,05 95,18	11,03 4,14	2496 125	14 5	160 123
11	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон оцинкованным профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	4,8	1427,94 272,95	8,2 3,08	6854 1310	39 15	1577 119
12	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	4,8	20,49 4,68	0,91 0,34	98 22	4 2	29 120
13	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных стенах *м2 проемов*	1,76	1407,3 792	36,52 13,79	2477 1394	64 24	1702 120
14	1-1-813	Задвижка накладная *шт*	2	142		284		
15	1-1-791	Скобяные изделия *комплект*	2	1380		2760		
16	Е10-35-1	Установка люков *изделие*	2	332,3 100,35	23,87 9,02	665 201	48 18	263 120
17	6-5-66	Полотна люков *м2*	1,61	8010		12896		
18	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы-отмостки *м3 материала основания в плотном теле*	0,66	1803,48 21,38	73,75 11,67	1190 14	49 8	29 133

19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ(отмостка) *м2 покрытия*	6,6	560,65 5,94	15,35 5,06	3700 39	101 33	96 133

		Всего прямые затраты				**42592**	**1121**	
						4200	**304**	
		Стоимость: материалов, тенге				37271		
		Накладные расходы, тенге				5339		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2876		
		Всего по смете				**50807**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				1 260		
		Итого с временными				**52 067**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 078		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				521		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				208		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**53 874**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**147 453**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 949		
		Итого с налогами				**150 402**		
		НДС 12%				18 048		
		Всего				168 450		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной

Сопбеков М.К.

Технадзор:
ТОО "AKB Service" **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Баймен Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

С П Р А В К А № 8

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		180030/03	27.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области	160 774 000,00	37 252 678,57							4 470 321,43	41 723 000,00
Итого к оплате:	160 774 000,00	37 252 678,57							4 470 321,43	41 723 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области" Сопбеков М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-6-1

Бурение скважины глубиной 150м -2шт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге – %
				Всего – з/п рабочих-строителей	экспл. машин – в т.ч. з/п машинистов	Всего – з/п рабочих-строителей	экспл. машин – в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3 Приобретение и монтаж технологического оборудования								
23	8-6-204	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 7,0 мм *м*	140	942		131 880		
24	8-1-46	Трубы стальные д=25 мм, для изготовления пьезометрической трубки *м*	56,4	127		7 163		
		Итого по разделу 3				**139 043**		

Стоимость: материалов, тенге
оборудования, тенге

		Накладные расходы, тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 343			
		Всего по разделу, тенге				**147 386**			
		Всего прямые затраты				**139 043**			
		Стоимость: материалов, тенге							
		оборудования, тенге							
		Накладные расходы, тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 343			
		Всего по смете				**147 386**			
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				3 655			
		Итого с временными				**151 041**			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				3 127			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				604			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 510			
		Итого в базовых ценах 2001 года				**156 282**			
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**427 744**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				8 555			
		Итого с налогами				**436 299**			
		НДС 12%				52 356			
		Всего				**488 655**			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-4-1

Насосная станция над водозаборной скважиной №1,№2- 1подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Общестроительные работы						
13	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16 120		
14	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	5,34	7920		42 293		
15	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 *м*	0,58	2900		1 682		
17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,02	23700		24 174		

18	4-1-4	Соединительные элементы сейсмостойкости сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0876	55620		4 872		
19	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,28	193,29	9,95	1 214	62	432
				52,2	3,74	328	23	123
20	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	12,56	23,37	0,67	294	8	14
				0,63	0,25	8	3	123
		Всего прямые затраты				**90 649**	**70**	**446**
						336	**26**	
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге						
						446		
		Накладные расходы, тенге				5 466		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						
						96 561		
		Всего по смете				2 385		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				**98 946**		
		Итого с временными				2 038		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				390		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				989		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				102 363		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**280 168**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				5 603		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**285 771**		
		Итого с налогами				34 293		
		НДС 12%				**320 064**		
		Всего						

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода. Внутрипоселковые сети

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
	1.1 Трубы питьевые полиэтиленовые							
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	18142,3098	23,36	22,08	423 804	400 582	120 370
				1,28	5,56	23 222	100 871	97
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	1366,0602	218,93		299 072		337 951
				218,93		299 072		113
3	Е1-166-1	Подготовка из песка *м3 грунта*	189,82	122,18		23 192		26 207
				122,18		23 192		113
4	30-8-92	Песок природный *м3*	189,735	1370		259 937		
5	Е1-12-7	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	5854,549	18,51	17,5	108 368	102 455	30 780
				1,01	4,41	5 913	25 819	97

6	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	10061,4595	3,35 1,16	3,35 	33 706 	33 706 11 671	11 321 97
7	E1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	10061,4595	18,22 6,33	18,22 	183 320 	183 320 63 689	61 778 97
8	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3353,8205	134,1 134,1	 	449 747 449 747	 	508 214 113
9	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	5854,093	21,55 17,03	4,52 	126 156 99 695	26 461 	96 704 97
10	E1-166-1	Подбивка пазух трубы *м3 грунта*	55,508	122,18 122,18	 	6 782 6 782	 	7 664 113
		Итого по разделу 1				**1 914 084** **907 623**	**746 524** **202 050**	**1 200 989**
		Накладные расходы, тенге				1 200 989		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				186 904		
		Всего по разделу, тенге				**3 301 977**		

Раздел 2 Устройство водопровода В1

11	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	6,024	58881,69 33075	25695,31 6813,45	354 703 199 244	154 789 41 044	312 374 130
17	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,975	247994,13 62775	49389,75 18657	241 794 61 206	48 155 18 191	103 216 130
18	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	22,4	156,43 126	21,43 	3 504 2 822	480 	3 669 130
22	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	253	300,56 69,53	225,63 58,98	76 042 17 591	57 084 14 922	42 267 130

25	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	51	411,46 231,75	17,71 6,75	20 984 11 819	903 344	15 812 130
26	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	5	242,08 144	6,95 2,25	1 210 720	35 11	950 130
29	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	19,5	18075,87 288	36,99 13,5	352 479 5 616	721 263	7 643 130
43	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	14	300,56 69,53	225,63 58,98	4 208 973	3 159 826	2 339 130
45	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	1	300,56 69,53	225,63 58,98	301 70	226 59	168 130
46	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	1103		1 103		
47	Е22-8-6	Укладка трубы-футляра д=219х5,0 *км трубопровода*	0,0128	154891,68 70200	66009,8 24936,75	1 983 899	845 319	1 583 130
48	Е22-8-5	Укладка трубы-футляра д=159х5,0 *км трубопровода*	0,0004	115636,32 66375	31953,19 12071,25	46 27	13 5	42 130
53	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	18,61	36,09 4,39	0,09 0,05	672 82	2 1	75 90
54	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	18,61	16,92 4,14	0,02	315 77		69 90
55	Ц8-593-1	Монтаж флуоресцентный указателя(прим.) *шт*	17	216,3 65	120 34,4	3 677 1 105	2 040 585	1 606 95
56	33204606	Флуоресцентный указатель(прим.) *шт*	17	462		7 854		
		Итого по разделу 2				**1 070 875** **302 251**	**268 452** **76 570**	**491 813**

		Накладные расходы, тенге				491 813		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				93 761		
		Всего по разделу, тенге				**1 656 449**		

Раздел 3 Водопроводные колодцы д=2000 - 17 шт

57	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=17,000; *м3 грунта*	233,121	23,36 1,28	22,08 5,56	5 446 298	5 147 1 296	1 546 97
58	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группыК=17,000; *м3 грунта*	9,282	407,25 407,25		3 780 3 780		4 271 113
59	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=17,000; *м3 грунта*	66,64	32,26 1,42	30,77 8,34	2 150 95	2 051 556	631 97
60	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=17,000; *т*	106,624	45 	45 9	4 798 	4 798 960	960 100
61	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=17,000; *м3 грунта*	181,8022	3,35 	3,35 1,16	609 	609 211	205 97
62	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=17,000; *м3 грунта*	60,60075	134,1 134,1		8 127 8 127		9 184 113
63	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=17,000; *м3 уплотненного грунта*	181,80225	21,55 17,03	4,52 	3 918 3 096	822 	3 003 97
64	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	38,18	3996,7 1435,5	1879,87 538,43	152 594 54 807	71 773 20 557	97 973 130
70	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(на упоры) *м3*	0,2	4174 		835 		
71	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	0,47886	64092,87 3330	304,24 114,75	30 692 1 595	146 55	1 733 105

73	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=17,000; *м2*	8,4796	21,8 5,81	0,05 0,02	185 49		44 90
74	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=17,000; *м2*	16,9592	20,35 4,16	0,02	345 71		64 90
75	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловин *м3*	9,35	4159,03 195,75	66,01 24,93	38 887 1 830	617 233	2 166 105
		Итого по разделу 3				**252 366** **73 748**	**85 963** **23 868**	**121 780**
		Накладные расходы, тенге				121 780		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22 449		
		Всего по разделу, тенге				**396 595**		

Раздел 4 Водопроводные колодцы д=1500 - 74 шт

76	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=74,000; *м3 грунта*	506,6045	23,36 1,28	22,08 5,56	11 834 648	11 186 2 817	3 361 97
77	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группыК=74,000; *м3 грунта*	25,309	407,25 407,25		10 307 10 307		11 647 113
78	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=74,000; *м3 грунта*	139,86	32,26 1,42	30,77 8,34	4 512 199	4 303 1 166	1 324 97
79	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=74,000; *т*	223,7755	45	45 9	10 070	10 070 2 014	2 014 100
80	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=74,000; *м3 грунта*	398,9345	3,35	3,35 1,16	1 336	1 336 463	449 97

81	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=74,000; *м3 грунта*	132,979	134,1 134,1		17 832 17 832		20 150 113
82	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=74,000; *м3 уплотненного грунта*	398,9345	21,55 17,03	4,52	8 597 6 794	1 803	6 590 97
83	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	65,749	3996,7 1435,5	1879,87 538,43	262 779 94 383	123 600 35 401	168 719 130
89	E6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	1,03296132	64092,87 3330	304,24 114,75	66 205 3 440	314 119	3 737 105
90	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(на упоры) *м3*	1,165472	4174		4 865		
91	2-1-267	Стремянки лестницыК=74,000; *т*	1,01824	133700		136 139		
92	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=74,000; *м2*	36,9112	21,8 5,81	0,05 0,02	805 214	2 1	194 90
93	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=74,000; *м2*	73,8224	20,35 4,16	0,02	1 502 307	1	276 90
94	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловин *м3*	40,7	4159,03 195,75	66,01 24,93	169 273 7 967	2 687 1 015	9 431 105
		Итого по разделу 4				**706 056** **142 091**	**155 302** **42 996**	**227 892**
		Накладные расходы, тенге				227 892		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56 037		
		Всего по разделу, тенге				**989 985**		

Раздел 5 Разборка и восстановление дорожного покрытия

95	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	197,52	408,12 238,5	169,62 4,07	80 612 47 109	33 503 804	63 724 133

		Итого по разделу 5				**80 612**	**33 503**	**63 724**
						47 109	**804**	
		Накладные расходы, тенге				63 724		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 660		
		Всего по разделу, тенге				**152 996**		
		Всего прямые затраты				**4 023 993**	**1 289 744**	**2 106 198**
						1 472 822	**346 288**	
		Накладные расходы, тенге				2 106 198		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				367 811,46		
		Всего по смете				**6 498 003**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				161 150,46		
		Итого с временными				**6 659 153**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				137 844,47		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26 636,61		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				66 591,53		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**6 890 226**		

		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**18 858 547,39**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				377 170,95		
		Итого с налогами				**19 235 718**		
		НДС 12%				2 308 286,20		
		Всего				**21 544 004,54**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подпядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-2-1

Водозаборные сооружения. Сети на головном водозаборе

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% 9
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Раздел 1 Водопровод В1							
10	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,122	62566,88 45675	6788,5 2565	7 633 5 572	828 313	7 651 130
12	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	122,488	279		34 174		
21	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	14	384		5 376		
22	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	14	202		2 828		
23	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	7	411,46 231,75	17,71 6,75	2 880 1 622	124 47	2 170 130

24	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	5	242,08 144	6,95 2,25	1 210 720	35 11	950 130
25	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	16229		64 916		
26	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	8868		8 868		
27	E22-8-5	Укладка трубы-футляра д=159х5,0 *км трубопровода*	0,003	115636,32 66375	31953,19 12071,25	347 199	96 36	306 130
28	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	3	1142		3 426		
29	E22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,003	420081,51 44550	68116,36 25731	1 260 134	204 77	274 130
		Итого по разделу 1				**132 918** **8 247**	**1 287** **484**	**11 351**
		Накладные расходы, тенге				11 351		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 656		
		Всего по разделу, тенге				**152 925**		

Раздел 2 Водопроводный колодец с хлор-сатуратором

30	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	40	23,36 1,28	22,08 5,56	934 51	883 222	265 97
31	E1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	10	20,27 20,27		203 203		229 113

32	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	12	3,35 1,16	3,35	40	40 14	14 97
33	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	28	12,34 3,5	12,34	346	346 98	95 97
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	12	21,55 17,03	4,52	259 204	54	198 97
35	Е1-134-1	Трамбовка грунта на глубину 1м *м3 уплотненного грунта*	2,9	21,55 17,03	4,52	62 49	13	48 97
36	Е8-4-7	Гидроизоляция дна и стен *м2 поверхности*	3,2	46,24 37,35	3,82 1,44	148 120	12 5	148 118
37	99-6-1(пл)	Гидроизоляция *кг*	6,4	126		806		
38	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1	4159,03 195,75	66,01 24,93	4 159 196	66 25	232 105
39	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной(замок) *м3 изолирующего слоя*	2,88	2780,82 994,5	274,19 103,5	8 009 2 864	790 298	3 731 118
40	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,43	3996,7 1435,5	1879,87 538,43	9 712 3 488	4 568 1 308	6 235 130
41	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 *м*	0,3	2630		789		
42	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13 400		
43	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	2,09	7920		16 553		

44	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,14	23700		27 018		
45	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры *м3*	0,02	4174		83		
46	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010-заделка отверстий *м3*	0,36	4815		1 733		
47	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	0,00186	64092,87 3330	304,24 114,75	119 6	1	6 105
48	2-1-267	Стремянки лестницы *т*	0,02235	133700		2 988		
49	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	0,54	36,09 4,39	0,09 0,05	19 2		2 90
50	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	0,54	16,92 4,14	0,02	9 2		2 90
51	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловин *м3*	0,55	4159,03 195,75	66,01 24,93	2 287 108	36 14	128 105
54	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,03589	247994,13 62775	49389,75 18657	8 901 2 253	1 773 670	3 800 130
55	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	2	74,06 63	9,93	148 126	20	164 130
56	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	202		404		

57	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130
58	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	8868		8 868		
60	E16-10-5	Установка стальной электросварной трубы *м трубопровода*	2,1	1240,75 130,5	20,8 7,79	2 606 274	44 16	371 128
61	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	2,1	629		1 321		
		Итого по разделу 2				**112 166** **10 090**	**8 653** **2 672**	**15 858**
		Накладные расходы, тенге				15 858		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 681		
		Всего по разделу, тенге				**135 705**		

Раздел 3 Водопроводные колодцы Д=1500мм-3шт

80	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=3,000; *м2*	2,6928	20,35 4,16	0,02	55 11		10 90
82	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловинК=3,000; *м3*	1,65	4159,03 195,75	66,01 24,93	6 862 323	109 41	382 105
		Итого по разделу 3				**6 917** **334**	**109** **41**	**392**
		Накладные расходы, тенге				392		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				439		
		Всего по разделу, тенге				**7 748**		

Раздел 4 Мокрый колодец Д=1000мм-2шт

83	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=2,000; *м3 грунта*	30	23,36 1,28	22,08 5,56	701 38	662 167	199 97
84	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=2,000; *м2 спланированной поверхности*	12	20,27 20,27		243 243		275 113
85	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000; *м3 грунта*	20,4	3,35	3,35 1,16	68	68 24	23 97
86	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=2,000; *м3 грунта*	9,6	12,34	12,34 3,5	118	118 34	33 97
87	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	20,4	21,55 17,03	4,52	440 347	92	337 97
88	Е8-3-3	Устройство гравийного основания *м3 основания*	1,27	230,27 123,75	100,89 38,25	292 157	128 49	243 118
90	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,94	6368,55 2362,5	2104,76 623,48	12 355 4 583	4 083 1 210	7 531 130
91	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90К=2,000; *м*	5,34	3870		20 666		
92	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90К=2,000; *м*	1,78	2900		5 162		

93	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=2,000; *м3*	0,2	23700		4 740		
95	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16 120		
96	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кгК=2,000; *т*	0,11392	64092,87	304,24	7 301	35	412
				3330	114,75	379	13	105
98	1-1-774	СкобыходовыеК=2,000; *кг*	1,2	129		155		
99	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000; *м2*	0,26	36,09	0,09	9		1
				4,39	0,05	1		90
100	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=2,000; *м2*	0,26	16,92	0,02	4		1
				4,14		1		90
101	Е8-4-7	Гидроизоляция стенК=2,000; *м2 поверхности*	23,8	245,44	3,82	5 841	91	1 089
				37,35	1,44	889	34	118
		Итого по разделу 4				**74 215**	**5 277**	**10 144**
						6 638	**1 531**	
		Накладные расходы, тенге				10 144		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 062		
		Всего по разделу, тенге				**89 421**		

Раздел 5 Водопроводный колодец Д=2000мм-1шт

102	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	40	23,36	22,08	934	883	265
				1,28	5,56	51	222	97

103	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	10	20,27 20,27		203 203		229 113
104	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	12	3,35	3,35 1,16	40	40 14	14 97
105	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	28	12,34	12,34 3,5	346	346 98	95 97
106	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	12	21,55 17,03	4,52	259 204	54	198 97
107	Е1-134-1	Трамбовка грунта на глубину 1м *м3 уплотненного грунта*	2,9	21,55 17,03	4,52	62 49	13	48 97
108	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,43	3996,7 1435,5	1879,87 538,43	9 712 3 488	4 568 1 308	6 235 130
109	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 *м*	0,3	2630		789		
110	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13 400		
111	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	2,09	7920		16 553		
112	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,14	23700		27 018		

113	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры *м3*	0,1	4174		417		
114	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	0,02808	64092,87	304,24	1 800	9	102
				3330	114,75	94	3	105
115	2-1-267	Стремянки лестницы *т*	0,0172	133700		2 300		
116	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	0,54	36,09	0,09	19		2
				4,39	0,05	2		90
117	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	0,54	16,92	0,02	9		2
				4,14		2		90
118	Е8-4-7	Гидроизоляция стен *м2 поверхности*	18	245,44	3,82	4 418	69	824
				37,35	1,44	672	26	118
119	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловин *м3*		4159,03	66,01			
				195,75	24,93			105
		Итого по разделу 5				**78 279**	**5 982**	**8 014**
						4 765	**1 671**	
		Накладные расходы, тенге				8 014		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 178		
		Всего по разделу, тенге				**91 471**		
		Всего прямые затраты				**404 495**	**21 308**	**45 759**
						30 074	**6 399**	
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге						
		Накладные расходы, тенге				45 759		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27 015		

		Всего по смете				**477 269**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				11 836		
		Итого с временными				**489 105**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				10 124		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 956		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 891		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**506 076**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 385 130**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				27 703		
		Итого с налогами				**1 412 833**		
		НДС 12%				169 540		
		Всего				**1 582 373**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подпядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-5-1

Резервуар V=200м3- 2шт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Резервуар V=200м2-2шт							
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	340,746	6,48 2,1	6,48	2 208 716	2 208	695 97
9	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	312,6	20,27 20,27		6 336 6 336		7 160 113
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	162,26	134,1 134,1		21 759 21 759		24 588 113
12	Е1-73-12	Устройство резервуаров, обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	232	49,08 1,97	47,11 9,12	11 387 457	10 930 2 116	2 496 97
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	881,04	21,55 17,03	4,52	18 986 15 004	3 982	14 554 97
14	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	232	14,12 1,62	12 2,75	3 276 376	2 784 638	984 97

30	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,218	13711,46 5040	5475,86 1552,87	2 989 1 099	1 194 339	1 294 90
32	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков,Ду600К=2,000; *т конструкций*	0,356	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	5 271 4 590	403 142	4 259 90
33	2-1-41	Конструкции стальные- люк-лазК=2,000; *т*	0,356	147100		52 368		
36	1-5-148	Сальник набивной ТМ90 *1000шт*	0,002	76700		153		
37	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм *м3 сборных железобетонных конструкций*	1,03	2780,8 812,93	1856,11 597,97	2 864 837	1 912 616	2 034 140
41	30-18-61	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) , плоские с вырезом по контуру *м3*	0,74	18600		13 764		
42	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16 120		
43	Е7-27-1	Обетонирование элементов камеры *м3 бетона в деле*	0,44	5394,3 221,18	181,66 68,63	2 373 97	80 30	178 140
48	Е13-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклосеткой на битумной мастикеК=2,000; *м2*	144	739,29 159,75	9,2 4,5	106 458 23 004	1 325 648	21 287 90
49	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слояК=2,000; *м2*	473,6	91,24 83,7	7,38 2,79	43 211 39 640	3 495 1 321	42 599 104
50	Е41-4-6	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слояК=2,000; *м2*	215	105,64 98,1	7,38 2,79	22 713 21 092	1 587 600	22 560 104
51	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	176,6	173,97 52,2	9,95 3,74	30 723 9 219	1 757 660	12 151 123

52	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000; *м2 стяжки*	-176,6	18,54 0,63	0,67 0,25	-3 274 -111	-118 -44	-191 123
53	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швовК=2,000; *м шва*	66	59,17 26,78	0,14 0,05	3 905 1 767	9 3	2 478 140
		Итого по разделу 1				**363 590**	**31 548**	**159 126**
						145 166	**7 785**	
		Накладные расходы, тенге				159 126		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31 363		
		Всего по разделу, тенге				**554 079**		
	Раздел 2 Фильтры-поглотители-2шт							
58	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахК=2,000; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	0,64	3607,98 1435,5	1879,87 538,43	2 309 919	1 203 345	1 643 130
59	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90К=2,000; *м*	2,36	3870		9 133		
60	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=2,000; *т*	0,08763	162700		14 257		
61	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 ммК=2,000; *т фасонных частей*	0,01828	247994,13 62775	49389,75 18657	4 533 1 148	903 341	1 936 130
62	Е9-53-2	Монтаж решетки и зонтаК=2,000; *т конструкций*	0,2808	9850,47 7357,5	1162,94 108	2 766 2 066	327 30	1 886 90
63	2-1-268	Сварная решеткаК=2,000; *т*	0,0688	134000		9 219		

64	2-1-41	Конструкции стальные -зонтК=2,000; *т*	0,212	147100		31 185		
65	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=2,000; *шт*	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	692 128
66	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 ммК=2,000; *шт*	2	471		942		
67	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 ммК=2,000; *м трубопровода*	12,2	362,67 59,85	4,19 1,58	4 425 730	51 19	959 128
68	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтамиК=2,000; *км трубопровода*	0,0022	595469,28 53550	2029,45 767,25	1 310 118	4 2	156 130
69	Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтамиК=2,000; *км трубопровода*	0,0006	1176017,29 67275	26919,94 10170	706 40	16 6	60 130
70	Е9-1-1	Монтаж каркаса для корпусаК=2,000; *т конструкций*	0,065	8493,42 3690	3350,04 830,84	552 240	218 54	265 90
71	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля-стоимость каркаса для корпусаК=2,000; *т*	0,065	147100		9 562		
		Итого по разделу 2				**91 846**	**2 800**	**7 597**
						5 770	**829**	
		Накладные расходы, тенге				7 597		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 967		
		Всего по разделу, тенге				**105 410**		
		Всего прямые затраты				**455 436**	**34 348**	**166 723**

						150 936	8 614	
		Накладные расходы, тенге				166 723		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37 330		
		Всего по смете				**659 489**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				16 355		
		Итого с временными				**675 844**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				13 990		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 703		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 758		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**699 295**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 913 970**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				38 279		
		Итого с налогами				**1 952 249**		
		НДС 12%				234 270		
		Всего				**2 186 519**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подпядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

проверен

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-1

Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Устройство фундаментов							
	2.2 Устройство крыльца							
34	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под крыльца *м3*	2,6	5609,7 441	311,32 117,61	14 585 1 147	809 306	1 526 105
35	Е6-1-16	Устройство покрытия крыльца железобетонного плоского(прим.) *м3*	0,2	5281,12 272,25	196,62 74,27	1 056 54	39 15	72 105
36	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0039	41200		161		
		Итого по разделу 2				**15 802** **1 201**	**848** **321**	**1 598**
		Накладные расходы, тенге				1 598		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 044		
		Всего по разделу, тенге				**18 444**		

Раздел 10 Устройство кровли

68	E12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	68	578,74 67,73	8,2 3,08	39 354 4 606	558 209	5 730 119
69	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	42	144,25 34,65	15,94 5,96	6 059 1 455	669 250	2 029 119
70	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекK=5,000; *м2 стяжки*	210	3,51 0,11	0,14 0,05	737 23	29 11	40 119
71	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	42	103,08 11,59	0,99 0,38	4 329 487	42 16	599 119
72	E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	42	189,45 70,88	4,72 1,78	7 957 2 977	198 75	3 632 119
73	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E *м3*	4,4	4518		19 879		
74	E10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	2,295	23741,72 3397,5	334,28 126	54 487 7 797	767 289	9 703 120
75	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	2,295	573,75 123,75	28,11 10,58	1 317 284	65 24	370 120
76	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	68	20,49 4,68	0,91 0,34	1 393 318	62 23	409 120
77	E10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам *м2 покрытий по фермам*	68	131,98 6,48	0,55 0,2	8 975 441	37 14	546 120
78	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,0112	70437,87 9675	304,24 114,75	789 108	3 1	114 105

79	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,0097	52657,31 47475	536,06 202,5	511 461	5 2	486 105
80	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0097	49502		480		
81	Е10-3-4	Устройство фронтонов *м2 фронтонов (за вычетом проемов)*	10,2	849,58 104,63	8,67 3,26	8 666 1 067	88 33	1 320 120
82	Е15-163-1	Простая окраска фронтонов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	10,2	97,08 41,18	1,19 0,45	990 420	12 5	446 105
83	Е12-10-1	Заделка венткороба кровельной оцинкованной сталью *м2 покрытия*	1	585,74 153,23	1,24 0,47	586 153	1	182 119
		Итого по разделу 10				**156 509** **20 597**	**2 536** **952**	**25 606**
		Накладные расходы, тенге				25 606		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 927		
		Всего по разделу, тенге				**193 042**		

Раздел 11 Лестница

84	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,504	6372,9 771,75	95,97 36,25	3 212 389	48 18	427 105
85	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,34414	13565,46 5040	5475,86 1552,87	4 668 1 734	1 884 534	2 041 90
86	2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *т*	0,34414	177400		61 050		
87	6-9-50	Поручни, деревянные, размер 20х54 мм *м*	5,97	120		716		
88	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-1) *т*	0,02188	70437,87 9675	304,24 114,75	1 541 212	7 3	226 105

89	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	9,51664	21,8 5,81	0,05 0,02	207 55		50 90
90	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	9,51664	20,35 4,16	0,02	194 40		36 90
		Итого по разделу 11				**71 588** **2 430**	**1 939** **555**	**2 780**
		Накладные расходы, тенге				2 780		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 462		
		Всего по разделу, тенге				**78 830**		

Раздел 12 Проемы

91	E10-16-1	Установка деревянных окон *м2 проемов*	7,26	828,63 272,25	71,29 25,25	6 016 1 977	518 183	2 592 120
92	6-1-52	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 1,21х1,5 для общественных зданий *м2*	7,26	3350		24 321		
93	E15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	7,26	767,76 69,98	3,04 1,15	5 574 508	22 8	542 105
94	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	9,03	400,18 151,65	102,53 35,67	3 614 1 369	926 322	2 029 120
95	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	3,78	4010		15 158		
96	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6 248		

97	6-3-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П *м2*	3,78	5380		20 336		
98	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	2	1960		3 920		
99	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	3	1380		4 140		
		Итого по разделу 12				**89 327**	**1 466**	**5 163**
						3 854	**513**	
		Накладные расходы, тенге				5 163		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 669		
		Всего по разделу, тенге				**100 159**		

Раздел 13 Внутренняя отделка помещений

100	E15-60-2	Затирка швов потолков(прим.) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	32,58	174,38	2	5 681	65	3 658
				106,65	0,27	3 475	9	105
101	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	6,2	150,6	3,94	934	24	674
				102,11	1,49	633	9	105
102	E15-152-1	Известковая окраска потолка за 2 раза *м2 окрашиваемой поверхности*	32,58	17,43	0,12	568	4	471
				13,73	0,05	447	2	105
103	E15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *м2*	67	38,91	1,02	2 607	68	2 678
				37,89	0,16	2 539	11	105
104	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER *м3*	6,7	4518		30 271		
105	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	67	906,14	4,92	60 711	330	13 712
				193,05	1,87	12 934	125	105

106	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	163,8	253,82 135,68	4,07 0,97	41 576 22 224	667 159	23 502 105
107	E15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	49,1	89 60,3	1,19 0,45	4 370 2 961	58 22	3 132 105
108	E15-152-1	Известковая окраска стен и перегородок *м2 окрашиваемой поверхности*	74,74	17,43 13,73	0,12 0,05	1 303 1 026	9 4	1 082 105
109	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	49,9	306,5 65,03	2,1 0,79	15 294 3 245	105 39	3 448 105
110	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	39,16	1028,3 254,97	4,62 3,14	40 268 9 985	181 123	10 613 105
111	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	10,235	323,67 312,75	6,33 2,39	3 313 3 201	65 24	3 386 105
112	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	10,235	192,12 141,39	6,12 2,32	1 966 1 447	63 24	1 545 105
113	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	10,235	306,5 65,03	2,1 0,79	3 137 666	21 8	708 105
		Итого по разделу 13				**211 999** **64 783**	**1 660** **559**	**68 609**
		Накладные расходы, тенге				68 609		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 836		
		Всего по разделу, тенге				**297 444**		

Раздел 14 Полы

14.1 №4

114	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	6,2	108,05 10,51	2,62 0,99	670 65	16 6	87 123
115	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,62	5669,68 567		3 515 352		433 123
116	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,2	173,97 52,2	9,95 3,74	1 079 324	62 23	427 123
117	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	12,4	23,37 0,63	0,67 0,25	290 8	8 3	14 123

14.2 №1,3,5

121	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	10,24	108,05 10,51	2,62 0,99	1 106 108	27 10	145 123
122	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,7168	5669,68 567		4 064 406		499 123
123	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	10,24	173,97 52,2	9,95 3,74	1 781 535	102 38	705 123
124	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	20,48	23,37 0,63	0,67 0,25	479 13	14 5	22 123
	14.3 №6							
125	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	17,3	108,05 10,51	2,62 0,99	1 869 182	45 17	245 123
126	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,211	5669,68 567		6 866 687		845 123

127	E11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм *м2 изолируемой поверхности*	17,3	121,67 48,83	9,38 3,51	2 105 845	162 61	1 114 123
128	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	17,3	173,97 52,2	9,95 3,74	3 010 903	172 65	1 191 123
129	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	34,6	23,37 0,63	0,67 0,25	809 22	23 9	38 123
	14.4 №2							
130	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	1,2	108,05 10,51	2,62 0,99	130 13	3 1	17 123
131	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,096	5669,68 567		544 54		66 123
132	E11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм *м2 изолируемой поверхности*	1,2	121,67 48,83	9,38 3,51	146 59	11 4	77 123
133	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	1,2	173,97 52,2	9,95 3,74	209 63	12 4	82 123
134	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	1,2	903,73 171,68	11,72 4,39	1 084 206	14 5	260 123
		Итого по разделу 14				**29 756**	**671**	**6 267**
						4 845	**251**	
		Накладные расходы, тенге				6 267		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 161		
		Всего по разделу, тенге				**38 184**		

	Раздел 15 Наружная отделка фасада							
135	Е15-163-1	Простая окраска бокового фронтона (деревянные доски) колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	10,2	97,08 41,18	1,19 0,45	990 420	12 5	446 105
136	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	79,7	197,52 108,9	1,96 0,45	15 742 8 679	156 36	9 151 105
137	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	79,7	73,83 10,24	1,65 0,63	5 884 816	132 50	909 105
138	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,2	197,52 108,9	1,96 0,45	1 027 566	10 2	596 105
139	Е15-178-4	Однослойная окраска по штукатурке цоколя кузбасским лаком *м2 окрашиваемой поверхности*	5,2	22,29 18,68		116 97		102 105
		Итого по разделу 15				**23 759**	**310**	**11 204**
						10 578	**93**	
		Накладные расходы, тенге				11 204		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 098		
		Всего по разделу, тенге				**37 061**		
	Раздел 16 Отмостка							
140	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	37,4	108,05 10,51	2,62 0,99	4 041 393	98 37	529 123
141	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки *м2 покрытия*	37,4	451,03 24,75		16 869 926		1 232 133
		Итого по разделу 16				**20 910**	**98**	**1 761**

						1 319	**37**	
		Накладные расходы, тенге				1 761		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 360		
		Всего по разделу, тенге				**24 031**		
		Всего прямые затраты				**619 650**	**9 528**	**122 988**
						109 607	**3 281**	
		Накладные расходы, тенге				122 988		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44 558		
		Всего по смете				**787 196**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				19 522		
		Итого с временными				**806 718**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				16 699		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 227		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8 067		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**834 711**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**2 284 604**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				45 692		
		Итого с налогами				2 330 296		
		НДС 12%				279 636		
		Всего				**2 609 932**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-3

Технологическая часть (ТХ) насосной станции

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00	9.00
1	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50(57) мм *м трубопровода*	6	93.07 76.95	10.34 3.87	558 461	62 23	619 128
2	Е16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм *м трубопровода*	6.5	237.17 174.15	27.39 10.26	1,541 1,131	178 66	1,532 128
3	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	17.8	156.07 117	19.03 7.13	2,778 2,082	338 126	2,826 128
5	8-6-547	Отвод Ст114х5,0-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(прим.) *шт*	6	10422		62,532		
6	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм *м*	6.06	503		3,048		

7	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм *м*	6,565	1800		11 817		
8	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	17,978	828		14 885		
9	Е16-10-8	Прокладка трубы-футляра д=219х5мм *м трубопровода*	1	2512,62 290,25	45,33 16,97	2 512 290	45 16	391 128
10	Е16-10-9	Прокладка трубы-футляра д=273х5мм *м трубопровода*	0,1	3564,63 351	70,85 26,53	356 35	7 2	47 128
11	Е22-35-1	Установка клапанов обратных поворотных фланцевых д=32 *задвижка или клапан*	4	242,08 144	6,95 2,25	968 576	27 9	760 130
12	9-3-71	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91 *шт*	4	3931		15 724		
13	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	2	585,99 317,25	36,99 13,5	1 171 634	73 27	859 130
15	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	13 4	379 130
22	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	316		316		
28	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	202		808		
31	10-4-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин *шт*	2	11395		22 790		

32	63-1-63(об)	Стол-верстак универсальный (прим.) *шт*	1	25960		25 960		
33	Ц3-2-4	Таль шестеренная с ручным приводом,тип 1г/п 0,25тн (прим.) *шт*	1	72579 30830	36670 8753	72 579 30 830	36 670 8 753	35 624 90
34	80-5-2(пл)	Таль шестеренная с ручным приводом, тип1г/п 0,25тн *шт*	1	3980		3 980		
36	80-5-3(пл)	Ультразвуковой расходомер "Взлет" МР ЦРСВ-510Ц *комплект*	1	128791		128 791		
37	80-5-4(пл)	Измерительный участок ИУ-212 *шт*	2	72061		144 122		
39	80-5-1(пл)	Насосная установка СО-3 MHI 1603, Wilo-Economy *комплект*	1	356134		356 134		
		Всего прямые затраты				**873 854**	**37 413**	**43 037**
						36 327	**9 026**	
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге				658 987		
		Накладные расходы, тенге				43 037		
		- заработная плата, тенге						
		- трудоемкость, чел-ч						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 474		
		Всего по смете				**932 365**		
		Сметная заработная плата, тенге						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч						
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				6 780		
		Итого с временными				**939 145**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				5 799		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 121		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 802		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**948 867**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**2 597 049**		

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				51 941		
		Итого с налогами				**2 648 990**		
		НДС 12%				317 879		
		Всего				**2 966 869**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подпядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 4-1-2

Наружные сети э/снабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое э/оборудование							
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	6,8	218,93 218,93		1 489 1 489		1 683 113
2	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	1	230,27 123,75	100,89 38,25	230 124	101 38	191 118
3	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под КТП и ДЭС *м3*	10	5252,33 146,25	100,65 38,03	52 523 1 463	1 007 380	1 935 105
4	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам *подстанция*	1	2238,1 495	1743,1 454,41	2 238 495	1 743 454	996 105
5	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам *подстанция*	1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4 098 2 192	1 460 442	2 766 105

16	Ц13-375-1	Дизель-генератор стационарный *т*	1,31	29846,03 21892,5	5768,22 1530	39 098 28 679	7 556 2 004	35 285 115
17	80-1-20(пл)	Дизельная электростанция в звукоизоляционном контейнере с АВР,степень автоматизации 11, 380/220В,Рр=280кВт,S=40кВа *компл.*	1	603223		603 223		
		Итого по разделу 1				**702 899**	**11 867**	**42 856**
		Стоимость: материалов, тенге				**34 442**	**3 318**	
		оборудования, тенге				603 223		
		Накладные расходы, тенге				42 856		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 552		
		Всего по разделу, тенге				**754 307**		

Раздел 5 Демонтаж ВЛ-0,4кВ

209	Е33-103-4 (Д	Демонтаж одностоечных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ промежуточные ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	23	1364,33 601,2	763,13 215,89	31 380 13 828	17 552 4 965	19 733 105
210	Е33-103-1 (Д	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) анкерные ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	2	1107,58 405	702,58 197,14	2 215 810	1 405 394	1 264 105
211	Е33-103-2 (Д	Демонтаж одностоечных анкерных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) угловая анкерная ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	1	2380,61 788,4	1592,21 439,92	2 381 788	1 592 440	1 289 105
212	Е33-103-5 (Д	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ угловая промежуточная ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	1	2682,67 1017	1665,67 464,08	2 683 1 017	1 666 464	1 555 105
213	Е33-109-8 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов свыше 35 мм2 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км линии*	1,10667	6002,34 5103	899,34 331,2	6 643 5 647	995 367	6 315 105

		Итого по разделу 5				**45 302**	**23 210**	**30 156**
						22 090	**6 630**	
		Накладные расходы, тенге				30 156		
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 527		
		Всего по разделу, тенге				**79 985**		

Раздел 6 Монтаж на ВЛ-10 кВ №2 от ПС-127 до точки э/снабжения

214	Е33-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов свыше 35 мм2	8	16247,86	2248,36	129 983	17 987	114 118
		км линии						
				12757,5	828	102 060	6 624	105
		Итого по разделу 6				**129 983**	**17 987**	**114 118**
						102 060	**6 624**	
		Накладные расходы, тенге				114 118		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14 646		
		Всего по разделу, тенге				**258 747**		
		Всего прямые затраты				**878 184**	**53 064**	**187 130**
						158 592	**16 572**	
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге				603 223		
		Накладные расходы, тенге				187 130		
		- заработная плата, тенге						
		- трудоемкость, чел-ч						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27 725		
		Всего по смете				**1 093 039**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				12 147,44		
		Итого с временными				**1 105 186,44**		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				10 390,64		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 007,85		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 019,63		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 122 604,56**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**3 072 568,68**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				61 451,37		
		Итого с налогами				**3 134 020,05**		
		НДС 12%				376 082,41		
		Всего				**3 510 102,46**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подпядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 3-2-1
Контрольно пропускной пункт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	43	46,51 2,16	44,35 17,03	2 000 93	1 907 732	800 97
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	5,2	389,25 389,25		2 024 2 024		2 287 113
3	П8-5-1	Привоз небобора грута автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	32,8	45 	45 9	1 476 	1 476 295	295 100
4	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки *м3 грунтовой подушки*	20,5	89 0,25	88,73 24,61	1 825 5	1 819 505	495 97
5	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	7	167,18 167,18		1 170 1 170		1 322 113
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	21	7,57 	7,57 2,46	159 	159 52	50 97

7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	21	25,65 20,27	5,38	539 426	113	413 97
8	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	20,5	14,46	14,46 4,1	296	296 84	81 97
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,52	4649,65 195,75	66,01 24,93	2 418 102	34 13	121 105
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	6,72	5609,7 441	311,32 117,61	37 697 2 964	2 092 790	3 942 105
11	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,03504	65900		2 309		
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	17,71	245,44 37,35	3,82 1,44	4 347 661	68 26	811 118
13	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	6	152,54 58,05	4,19 1,58	915 348	25 9	421 118
14	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	1,25	8037,78 1368	316,01 119,39	10 047 1 710	395 149	1 952 105
15	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,05128	68200		3 497		
16	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0343	41200		1 413		
17	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	13,0758	7364,16 866,25	337,41 126	96 292 11 327	4 412 1 648	15 311 118

18	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *м2*	41,25	1529,71 37,89	1,02 0,16	63 101 1 563	42 7	1 649 105
19	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,05585	72779,65 8257,5	422,15 157,5	4 065 461	24 9	555 118
20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,04645	65000		3 019		
21	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,00939	50800		477		
22	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке *м3*	2,32	9624,46 1644,75	990,15 374,04	22 329 3 816	2 297 868	4 918 105
23	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,06135	65900		4 043		
24	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,042	62000		2 604		
25	Е6-18-9	Устройство перемычек *м3*	0,396	12430,62 2202,75	367,51 138,83	4 923 872	146 55	973 105
26	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,01995	68800		1 373		
27	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,01568	66000		1 035		
28	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	9,17	108,05 10,51	2,62 0,99	991 96	24 9	129 123
29	Е11-2-9	Устройство подстилающего слоя из керамзитобетона с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,917	6646,84 567		6 095 520		640 123

30	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	9,17	238,26 66,6	13,43 5,04	2 185 611	123 46	808 123
31	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона *м2 стяжки*	146,72	30,15 0,63	0,67 0,25	4 424 92	98 37	159 123
32	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	9,17	193,29 52,2	9,95 3,74	1 772 479	91 34	631 123
35	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	32,56	253,82 135,68	4,07 0,97	8 264 4 418	133 32	4 673 105
36	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	32,56	151,68 73,73	3,43 1,31	4 939 2 401	112 43	2 566 105
37	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	32,56	306,5 65,03	2,1 0,79	9 980 2 117	68 26	2 250 105
38	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9,17	104,85 71,33	1,42 0,54	961 654	13 5	692 105
39	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9,17	180,6 102,11	3,94 1,49	1 656 936	36 14	998 105
40	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	9,17	325,41 81,23	2,33 0,88	2 984 745	21 8	791 105
41	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1,9	222,12 141,39	6,12 2,32	422 269	12 4	287 105
42	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	1,9	306,5 65,03	2,1 0,79	582 124	4 2	132 105

43	Е10-14-1	Установка стропильной системы *м3 древесины в конструкции*	0,6065	23741,72 3397,5	334,28 126	14 399 2 061	203 76	2 564 120
44	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,01829	175710,1 8100	1826,1 690,75	3 214 148	33 13	225 140
45	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,6065	573,75 123,75	28,11 10,58	348 75	17 6	97 120
46	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	21,22	578,74 67,73	8,2 3,08	12 281 1 437	174 65	1 787 119
47	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	21,22	20,49 4,68	0,91 0,34	435 99	19 7	127 120
48	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	2,9	103,08 11,59	0,99 0,38	299 34	3 1	42 119
49	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	10,5	103,08 11,59	0,99 0,38	1 082 122	10 4	150 119
50	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	4	575,05 153,23	1,24 0,47	2 300 613	5 2	732 119
51	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	10,5	189,45 70,88	4,72 1,78	1 989 744	50 19	908 119
52	1-3-594	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175 *м3*	1,05	11040		11 592		
53	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	10,5	144,25 34,65	15,94 5,96	1 515 364	167 63	508 119
54	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; *м2 стяжки*	52,5	3,51 0,11	0,14 0,05	184 6	7 3	11 119

55	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	2,7	472,81 217,73	19 6,18	1 277 588	51 17	726 120
56	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	2,7	4884		13 187		
57	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	2,7	210,48 94,05	5,58 2,12	568 254	15 6	312 120
58	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	1,8	3680		6 624		
59	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб *м2 фасадов (без вычета проемов)*	44,2	25,35 7,7	0,05 0,02	1 120 340	2 1	406 119
60	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	1,89	330,85 272,25	32,08 12,13	625 515	61 23	646 120
61	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25 100		
62	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	41,25	906,14 193,05	4,92 1,87	37 378 7 963	203 77	8 442 105
63	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	41,25	151,68 73,73	3,43 1,31	6 257 3 041	141 54	3 250 105
64	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	41,25	73,83 10,24	1,65 0,63	3 045 422	68 26	470 105
65	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1,9	323,67 312,75	6,33 2,39	615 594	12 5	629 105

66	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	1,9	222,12	6,12	422	12	287
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	269	4	105
67	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	1,9	73,83	1,65	140	3	21
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	19	1	105
68	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	7,64	197,52	1,96	1 509	15	877
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	832	3	105
69	Е15-178-4	Однослойная окраска металлических стен кузбасским лаком	7,64	22,29		170		150
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68		143		105
70	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1	477		477		584
		м3 подстилающего слоя		474,75		475		123
71	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,52	4649,65	66,01	2 418	34	121
		м3		195,75	24,93	102	13	105
72	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,11	5609,7	311,32	617	34	65
		м3		441	117,61	49	13	105
73	Е8-3-3	Устройство гравийного основания	2,085	230,27	100,89	480	210	399
		м3 основания		123,75	38,25	258	80	118
74	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,4595	4649,65	66,01	6 786	96	338
		м3		195,75	24,93	286	36	105
		Всего прямые затраты				**479 101**	**17 685**	**76 026**
						62 857	**6 120**	
		Накладные расходы, тенге				76 026		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33 308		
		Всего по смете				**588 435**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				14 593		
		Итого с временными				**603 028**		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				12 483		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 030		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 412		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**623 953**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 707 759**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				34 155		
		Итого с налогами				**1 741 914**		
		НДС 12%				209 030		
		Всего				**1 950 944**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство и озеленение территории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Малые архитектурные формы,ограждения,столбы-указатели							
	2.2 Ограждение из сетчатых панелей ОГ-1							
20	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	2,28	896		2 043		
24	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	7,6	896		6 810		
27	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	353,6115	21,8	0,05	7 709	18	1 855
				5,81	0,02	2 054	7	90
28	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	707,223	20,35	0,02	14 392	14	2 648
				4,16		2 942		90
	2.3 ОГ-2 из колючих проволок							
29	Е7-24-13	Установка металлических оград из колючей проволоки *м оград*	415	402,26	137,18	166 938	56 930	114 597
				159,53	37,71	66 205	15 650	140

30	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (под стойки) *м3*	5,56	4174		23 207		
		Итого по разделу 2				**221 099**	**56 962**	**119 100**
						71 201	**15 657**	
		Накладные расходы, тенге				119 100		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20 412		
		Всего по разделу, тенге				**360 611**		

Раздел 4 Ведомость дорожек,проездов и площадок

4.1 Нагорная канава

42	E1-31-6	Разработка выемок в грунтах 2 группы с отсыпкой в кавальеры экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	102,359	32,66	32,03	3 343	3 279	960
				0,63	9,05	64	926	97
43	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	3,166	218,93		693		783
				218,93		693		113

4.2 Асфальтобетонное покрытие(тропа наряда) тип2

44	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	50,4	1803,48	73,75	90 895	3 717	2 216
				21,38	11,67	1 078	588	133
47	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	20,65	17702		365 546		

4.3 Асфальтобетонное покрытие тип1

53	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	27,9	17702		493 886		
		Итого по разделу 4				**954 363**	**6 996**	3 959
						1 835	**1 514**	

		Накладные расходы, тенге				3 959		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57 499		
		Всего по разделу, тенге				**1 015 821**		
		Всего прямые затраты				**1 175 462**	**63 958**	**123 059**
						73 036	**17 171**	
		Накладные расходы, тенге				123 059		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77 911		
		Всего по смете				**1 376 432**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				34 136,00		
		Итого с временными				**1 410 568,00**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				29 199,00		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 642,00		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14 106,00		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 459 515,00**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**3 994 693,00**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				79 894,00		
		Итого с налогами				**4 074 587,00**		
		НДС 12%				488 950,00		
		Всего				**4 563 537,00**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной

Сопбеков М.К.

Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" **Ахметова Б.А.**