Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий СШ с.Касымбек

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№127	13.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт зданий СШ с.Касымбек									
Всего по объекту	30 211 269,00								
в том числе за май 2018г		30 211 269,00		26 974 347,32				3 236 921,68	
итого									30 211 269,00

Итого к оплате: 30 211 269,00 (Тридцать миллионов двести одинадцать тысяч двести шестьдесят девять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0161-25-1 Очистка поверхности фундаментов	м2	2250,00	64,61	36,82	145377	82849	0,16	356
				26,42	14,40	59445	32404	0,08	178
2.	E0146-24-2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	м2	3598,20	32,87	--	118273	--	0,23	821
				32,87	--	118273	--	--	--
3.	E0155-3-1 Разборка кирпичных перегородок	м3	28,13	2719,44	399,69	76484	11241	15,88	447
				2319,75	63,00	65243	1772	0,54	15
4.	E0146-27-3 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1,43	2975,47	1238,47	4240	1765	10,60	15
				1737,00	468,00	2475	667	2,28	3
5.	E0157-2-1 Разборка сцены	1м2	29,40	51,33	4,89	1509	144	0,34	10
				46,44	0,83	1365	24	0,01	0
6.	E0157-1-2 Разборка основания сцены	1м2	29,40	11,07	0,04	325	1	0,08	2
				11,03	0,02	324	1	0,00	0
7.	E0158-2-4 Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	320,00	48,37	4,36	15478	1395	0,29	92
				44,01	0,68	14083	218	0,01	2
8.	E0158-1-1 Разборка деревянных элементов	м2	320,00	24,15	2,64	7728	845	0,15	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами			21,51	0,45	6883	144	0,00	1
9.	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	320,00	43,95	2,35	14064	752	0,27	87
					41,60	0,41	13312	131	0,00	1
10.	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов	1м2	274,90	358,97	192,06	98682	52798	1,11	306
					166,91	72,15	45884	19834	0,40	111
11.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	274,90	116,63	10,56	32062	2903	0,70	192
					106,07	1,67	29159	459	0,01	4
12.	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки полов	1м2	1773,50	358,97	192,06	636638	340623	1,11	1972
					166,91	72,15	296015	127958	0,40	713
13.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	1773,50	17,38	0,93	30823	1649	0,11	202
					16,45	0,14	29174	248	0,00	2
14.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	197,00	11,07	0,04	2181	8	0,08	15
					11,03	0,02	2173	4	0,00	0
15.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	197,00	51,33	4,89	10112	963	0,34	66
					46,44	0,83	9149	164	0,01	2
16.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1249,00	5,64	0,19	7044	237	0,04	47
					5,45	0,02	6807	25	0,00	0
17.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	245,00	20,76	0,19	5086	47	0,14	35
					20,57	0,02	5040	5	0,00	0
18.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок металлических в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10,00	320,85	30,15	3208	302	1,96	20
					290,70	2,90	2907	29	0,19	2
19.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен металлических	м2	27,90	59,88	6,55	1671	183	0,36	10
					53,33	1,04	1488	29	0,01	0
20.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	73,00	320,85	30,15	23422	2201	1,96	143
					290,70	2,90	21221	212	0,19	14
21.	Е0156-12-	Снятие дверных полотен	м2	149,64	59,88	6,55	8960	980	0,36	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				53,33	1,04	7980	156	0,01	1
22.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	121,00	215,57	21,24	26084	2570	1,29	156
					194,33	3,31	23514	401	0,03	3
23.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	399,24	74,90	6,81	29903	2719	0,46	184
					68,09	1,08	27184	431	0,01	4
24.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок	м2	184,24	146,99	6,63	27081	1222	0,95	175
					140,36	1,04	25860	192	0,01	2
25.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов	м	177,76	14,39	1,29	2558	229	0,09	16
					13,10	0,23	2329	41	0,00	0
26.	Е0120-11-2	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	10,00	108,35	11,96	1084	120	0,58	6
					96,39	4,72	964	47	0,02	0
27.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	240,00	122,85	--	29484	--	0,77	184
					122,85	--	29484	--	--	--
28.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	255,00	408,11	169,61	104069	43251	1,55	395
					238,50	4,07	60818	1038	0,01	3
29.	Е0133-204-1	Демонтаж баскетбольных стоек	опора	2,00	2468,63	1281,98	4937	2564	7,20	14
					1186,65	437,51	2373	875	1,64	3
30.	Е0152-1-4	Разборка фундаментов для баскетбольных стоек	м3	0,75	2600,09	1319,84	1950	990	8,07	6
					1280,25	512,69	960	385	2,82	2
31.	Е0146-59-5	Разборка недостроенного суш.строения	м3	42,56	263,03	93,15	11195	3964	1,07	45
					169,88	34,79	7230	1481	0,17	7
32.	Е0146-59-5	Разборка котельной	м3	55,00	263,03	93,15	14467	5123	1,07	59
					169,88	34,79	9343	1913	0,17	9
33.	Е0107-60-4	Демонтаж металлического ограждения	м	479,00	47,19	4,12	22604	1975	0,25	119
					43,07	1,56	20630	748	0,01	4
34.	Е0133-204-1	Демонтаж стоек под ограждение	стойка	160,00	2468,63	1281,98	394981	205117	7,20	1152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1186,65	437,51	189864	70001	1,64	262
35.	Е0152-1-4	Разборка фундаментов под стойки	м3	60,00	2600,09	1319,84	156005	79190	8,07	484
					1280,25	512,69	76815	30761	2,82	169
36.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	131,00	313,24	31,90	41034	4179	1,91	250
					281,34	5,04	36856	660	0,04	6
37.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	899,00	88,41	1,24	79481	1115	0,57	512
					87,17	0,20	78366	180	0,00	2
38.	Е0118-18-3	Демонтаж узлов тепловых	1узел	1,00	1193,28	219,93	1193	220	5,48	5
					973,35	82,50	973	83	0,40	0
39.	Ц0106-65-1	Демонтаж котельного оборудования	т 168	0,80	3976,80	1681,80	3181	1345	13,20	11
					2295,00	330,89	1836	265	1,92	2
40.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	415,00	13,94	0,06	5785	25	0,10	40
					13,88	--	5760	--	0,00	0
41.	Е0167-6-1	Демонтаж провода	м	75,00	13,94	0,06	1046	4	0,10	7
					13,88	--	1041	--	0,00	0
42.	Ц0110-668-2	Демонтаж дымовых извещателей	шт	85,00	139,44	0,64	11852	54	0,80	68
					138,80	--	11798	--	--	--
43.	Ц0110-668-1	Демонтаж пожарных ручных извещателей	шт	10,00	57,60	--	576	--	0,40	4
					57,60	--	576	--	--	--
44.	Ц0108-593-11	Демонтаж светового табло	шт	5,00	88,80	36,40	444	182	0,33	2
					52,40	10,28	262	51	0,06	0
45.	Ц0110-698-1	Демонтаж коробок	шт	20,00	36,00	--	720	--	0,20	4
					36,00	--	720	--	--	--
46.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	15,00	88,41	1,24	1326	19	0,57	9
					87,17	0,20	1308	3	0,00	0
47.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	35,00	51,07	0,69	1787	24	0,33	12
					50,38	0,11	1763	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	65,50	51,07	0,69	3345	45	0,33	22
					50,38	0,11	3300	7	0,00	0
49.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	5,00	101,59	3,33	508	17	0,61	3
					98,26	0,54	491	3	0,00	0
50.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	3,00	244,84	6,45	735	19	1,43	4
					238,39	1,04	715	3	0,01	0
51.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	компл	3,00	161,43	4,65	484	14	0,99	3
					156,78	0,72	470	2	0,01	0
52.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	15,00	118,01	1,59	1770	24	0,69	10
					116,42	0,25	1746	4	0,00	0
53.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	12,00	145,63	3,27	1748	39	0,85	10
					142,36	0,52	1708	6	0,00	0
54.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек и кранов	шт	10,00	309,45	7,95	3094	80	1,91	19
					301,50	1,26	3015	13	0,01	0
55.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	4497,00	13,94	0,06	62688	270	0,10	434
					13,88	--	62418	--	0,00	0
56.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	155,00	8,42	--	1305	--	0,06	9
					8,42	--	1305	--	--	--
57.	Е0167-7-1	Демонтаж автоматов	шт	11,00	8,42	--	93	--	0,06	1
					8,42	--	93	--	--	--
58.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	238,00	9,32	0,23	2218	55	0,06	15
					9,09	0,05	2163	12	0,00	0
59.	Ц0108-86-1	Демонтаж щита ВРУ	шт	1,00	2798,80	854,80	2799	855	11,20	11
					1944,00	184,40	1944	184	1,07	1
60.	Ц0108-599-12	Демонтаж щита освещения	шт	5,00	207,64	4,04	1038	20	1,20	6
					203,60	0,92	1018	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	151,20	46,51	44,35	7032	6705	0,02	2
					2,16	17,03	327	2575	0,07	10
62.	Е0101-164-4	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	4,54	791,10	--	3588	--	4,27	19
					791,10	--	3588	--	--	--
63.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	105,84	7,57	7,57	801	801	--	--
					--	2,46	--	260	0,01	1
64.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	45,36	167,18	--	7583	--	1,21	55
					167,18	--	7583	--	--	--
65.	Е0166-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм	м	60,00	130,84	0,07	7850	4	0,78	47
					130,77	0,02	7846	1	0,00	0
66.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек диаметром 50 мм	шт	1,00	309,45	7,95	309	8	1,91	2
					301,50	1,26	302	1	0,01	0
67.	Е0116-22-1	Демонтаж водомерного узла	1узел	1,00	954,83	82,73	955	83	5,10	5
					872,10	31,05	872	31	0,15	0
68.	Е0124-1-1	Демонтаж труб газопровода на опорах	км	0,02	71473,28	27598,28	1644	635	249,00	6
					43875,00	10182,15	1009	234	52,90	1
69.	Е0109-43-1	Демонтаж опоры	т	0,00	5589,33	2754,33	21	11	15,18	0
					2835,00	504,07	11	2	1,81	0
70.	Е0166-6-1	Разборка трубопроводов канализации диаметром 50 мм	м	5,00	149,65	0,07	748	--	0,87	4
					149,58	0,02	748	--	0,00	0
71.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	451,72	27,10	27,10	12242	12242	--	--
					--	18,97	--	8569	0,40	181
72.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного от разборки существующего здания приавтомобильных перевозках	т	51,35	27,10	27,10	1392	1392	--	--
					--	18,97	--	974	0,40	21
73.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	503,06	68,94	68,94	34681	34681	--	--
					--	13,79	--	6936	0,29	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
ИТОГО:						2378865		916089		9547
						1459699		313866		1891

Накладные расходы :

На монтажные работы	87721
На общестроительные работы	1382993
На металломонтажные работы	276281
На сантехнические работы	164556
Всего накладных расходов:	1911550
Итого с накладными	4290416

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	257425
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4547841
Итого с временными, 1,44 %	4613330
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	4654850
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4673303
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4719436
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	12067598
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	241352
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12308950
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1477074
Итого с НДС	13786024

Заказчик:

Подрядчик:

«Мұзтау» для документов

"ЕНБЕК"

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Сублодрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление конструкций								
1.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов	м3	393,75	975,27	0,04	384012	16	6,10	2402
					906,75	0,01	357033	4	0,00	0
2.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	45,73	18297,04	496,82	836678	22718	21,56	986
					3309,75	186,75	151347	8540	0,92	42
3.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,35	52400,00	--	175723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	м3	73,32	14176,47	1418,72	1039366	104015	36,83	2700
					6273,00	535,50	459913	39261	2,62	192
5.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,10	52400,00	--	319871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,47	53600,00	--	25256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,06	53000,00	--	215069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-20	Анкерный болт стальной	шт	918,75	4,18	--	3840	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	87	оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм			--	--	--	--
9.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	75,52	4740,00	--	357944	--
					--	--	--	--
10.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий	м3	44,89	6546,46	2620,21	293854	117615
					3676,50	990,00	165029	44439
11.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,11	61300,00	--	6761	--
					--	--	--	--
12.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	50642,00	--	4750	--
					--	--	--	--
13.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	45,79	4740,00	--	217022	--
					--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление конструкций						
	ИТОГО:						3880146	244365
							1133322	92244

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1231634
Всего накладных расходов:	1231634
Итого с накладными	5111780

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	306707
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5418487
Итого с временными, 1,44 %	5496513
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	5545982
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5567968
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5622933
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	14377840
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	287557
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14665397
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1759848
Итого с НДС	16425245

Заказчик:

«Мұзтау» для документов

Подрядчик

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий СШ с.Касымбек

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№127	13.04.2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт зданий СШ с.Касымбек									
Всего по объекту	38 940 123,00								
в том числе за май 2018г		8 728 854,00		7 793 619,64				935 234,36	
итого									8 728 854,00

Итого к оплате: 8 728 854,00 (восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N1-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление конструкций								
1.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов	м3	209,25	975,27 906,75	0,04 0,01	204075 189737	8 2	6,10 0,00	1276 0
2.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	24,30	18297,04 3309,75	496,82 186,75	444635 80430	12073 4538	21,56 0,92	524 22
3.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,78	52400,00 --	-- --	93387 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	м3	38,96	14176,47 6273,00	1418,72 535,50	552349 244411	55277 20864	36,83 2,62	1435 102
5.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,24	52400,00 --	-- --	169991 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,25	53600,00	--	13421	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	2,16	53000,00 --	-- --	114294 --	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-20 87	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	шт	488,25	4,18 --	-- --	2041 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	40,13	4740,00 --	-- --	190222 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий	м3	23,85	6546,46 3676,50	2620,21 990,00	156163 87701	62504 23616	20,91 4,83	499 115
11.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,06	61300,00 --	-- --	3592 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	50642,00 --	-- --	2522 --	-- --	-- --	-- --
13.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	24,33	4740,00 --	-- --	115332 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усиление конструкций								2062024
ИТОГО:							2062024 602279	129861 49020		3734 240

Накладные расходы :

На общестроительные работы	654526
Всего накладных расходов:	654526
Итого с накладными	2716550

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	162993
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2879543
Итого с временными, 1,44 %	2921008
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2947297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2958981		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2988191		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						7640804		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						152816		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7793620		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						935234		
		Итого с НДС						8728854		

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий СШ с.Касымбек

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№127	13.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт зданий СШ с.Касымбек									
Всего по объекту	120 917 224,00								
в том числе за июнь 2018г		81 977 101,00		73 193 840,18				8 783 260,82	
итого									81 977 101,00

Итого к оплате: 81 977 101,00 (восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч сто один) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление конструкций								
1.	E0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов	м3	1647,00	975,27 906,75	0,04 0,01	1606266 1493417	66 16	6,10 0,00	10047 0
2.	E0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	191,27	18297,04 3309,75	496,82 186,75	3499675 633056	95027 35720	21,56 0,92	4124 176
3.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	14,03	52400,00 --	-- --	735334 --	-- --	-- --	-- --
4.	E0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	м3	306,67	14176,47 6273,00	1418,72 535,50	4347498 1923741	435079 164222	36,83 2,62	11295 803
5.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	25,54	52400,00 --	-- --	1338427 --	-- --	-- --	-- --
6.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	1,97	53600,00	--	105737	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	16,97	53000,00 --	-- --	899309 --	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-20 87	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	шт	3843,00	4,18 --	-- --	16064 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	315,87	4740,00 --	-- --	1497217 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий	м3	187,76	6546,46 3676,50	2620,21 990,00	1229163 690300	491971 185882	20,91 4,83	3926 907
11.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,46	61300,00 --	-- --	28223 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,40	50642,00 --	-- --	20054 --	-- --	-- --	-- --
13.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	191,51	4740,00 --	-- --	907757 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0146-12-3	Усиление рам	т	1,58	38752,31 26325,00	5945,56 189,90	61248 41607	9397 300	141,00 0,80	223 1
15.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,58	147100,00 --	-- --	232492 --	-- --	-- --	-- --
16.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,16	4740,00 --	-- --	758 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной за два раза	м2	142,24	2234,73 116,55	99,18 37,15	317873 16578	14108 5284	0,59 0,18	84 26
18.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,68	11585,20 1573,20	395,01 149,24	31048 4216	1059 400	9,49 0,73	25 2
19.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,07	51000,00	--	3320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
20.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,15	53600,00 --	-- --	8088 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,63	11706,29 4696,31	5994,60 1708,94	19070 7650	9765 2784	29,10 6,55	47 11
22.	С11011-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,53	56845,00 --	-- --	30315 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-4493	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15	57077,00 --	-- --	8276 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,01	63800,00 --	-- --	396 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-846	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,46	77200,00 --	-- --	35342 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,49	75600,00 --	-- --	36787 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	131,30	20,36 4,16	0,02 --	2673 546	3 --	0,02 --	3 --
28.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	46,00	582,62 53,05	16,25 6,14	26800 2440	748 282	0,33 0,03	15 1
29.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты толщиной 170 мм	м2	46,00	2005,81 28,37	3,14 0,50	92267 1305	144 23	0,19 0,01	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	46,00	172,07	19,92	7915	917	0,28	13
					39,85	7,45	1833	343	0,04	2
31.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /+ до 40 мм/	м2	46,00	119,99	4,38	5520	201	0,03	1
					3,16	1,56	145	72	0,01	0
32.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,37	24334,92	417,85	9028	155	25,42	9
					3907,13	157,50	1450	58	0,78	0
33.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,37	599,34	35,14	222	13	0,90	0
					142,31	13,23	53	5	0,07	0
		Итого по разделу: Усиление конструкций								17160164
ИТОГО:							17160162	1058649		29821
							4818337	395391		1930

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5226796
На металломонтажные работы	8452
Всего накладных расходов:	5235248
Итого с накладными	22395410

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1343725
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23739135
Итого с временными, 1,44 %	24080979
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	24297708
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24394032
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24634842
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	62991291
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1259826
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	64251117
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7710134
Итого с НДС	71961251

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	осн. з/п	осн. з/п.	осн. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	У1-32-13	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, строительные работы	м	750,60	3414,67	225,81	2563048	169495	0,93	700
					153,89	72,96	115512	54766	0,36	267
32.	У1-32-14	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций	м	750,60	202,85	0,43	152257	319	0,16	118
					27,00	0,14	20268	103	0,00	1
33.	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	ворота	2,00	51507,48	2553,01	103015	5106	29,90	60
					4838,63	750,82	9677	1502	3,63	7
34.	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	21503,37	45,28	43007	91	17,25	35
					2895,19	14,03	5790	28	0,05	0
35.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5319,87	11,71	5320	12	4,14	4
					720,15	2,34	720	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2866647	175021		917
							151967	56401		275

Накладные расходы :

На общестроительные работы	228635
На металломонтажные работы	21799
Всего накладных расходов:	250434
Итого с накладными	3117081

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	187025
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3304106
Итого с временными, 1,44 %	3351685
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	3381850
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3395257
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3428774
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	8767375
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	175348
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8942723
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1073127
Итого с НДС	10015850

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий СШ с.Касымбек

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№127	13.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт зданий СШ с.Касымбек									
Всего по объекту	211 311 456,00								
в том числе за июль 2018г		90 394 232,00		80 709 135,71				9 685 096,29	
итого									90 394 232,00

Итого к оплате: 90 394 232,00 (девяносто миллионов триста девяносто четыре тысяч двести тридцать две) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление конструкций								
14.	Е0146-12-3	Усиление рам	т	6,32	38752,31	5945,56	244984	37587	141,00	891
					26325,00	189,90	166421	1201	0,80	5
15.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	6,32	147100,00	--	929937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,64	4740,00	--	3034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезашитной за два раза	м2	568,97	2234,73	99,18	1271491	56430	0,59	335
					116,55	37,15	66313	21137	0,18	103
18.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	10,72	11585,20	395,01	124193	4235	9,49	102
					1573,20	149,24	16865	1600	0,73	8
19.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,26	51000,00	--	13270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,60	53600,00 --	-- --	32364 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	6,52	11706,29 4696,31	5994,60 1708,94	76276 30600	39060 11135	29,10 6,55	190 43
22.	С11011-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005	т	2,13	56845,00 --	-- --	121273 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-4493	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,58	57077,00 --	-- --	33110 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,03	63800,00 --	-- --	1595 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-846	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,83	77200,00 --	-- --	141369 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,95	75600,00 --	-- --	147133 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	525,22	20,36 4,16	0,02 --	10693 2185	11 --	0,02 --	11 --
28.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	184,00	582,62 53,05	16,25 6,14	107202 9761	2990 1129	0,33 0,03	60 6
29.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты толщиной 170 мм	м2	184,00	2005,81 28,37	3,14 0,50	369069 5220	578 92	0,19 0,01	35 1
30.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	184,00	172,07 39,85	19,92 7,45	31660 7332	3666 1371	0,28 0,04	51 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /+ до 40 мм/	м2	184,00	119,99 3,16	4,38 1,56	22079 582	805 288	0,03 0,01	5 2
32.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,48	24334,92 3907,13	417,85 157,50	36111 5798	620 234	25,42 0,78	38 1
33.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,48	599,34 142,31	35,14 13,23	889 211	52 20	0,90 0,07	1 0
		Итого по разделу: Усиление конструкций								3717731
		Раздел: Кровля								
34.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	320,00	802,31 313,89	10,25 3,85	256739 100446	3280 1232	1,97 0,02	629 6
35.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	м2	320,00	21,41 5,38	1,14 0,42	6852 1722	364 136	0,03 0,00	11 1
36.	Е0150-21-1	Устройство слоя "Изоспан"	м2	320,00	26,33 19,58	0,44 0,07	8426 6266	141 22	0,12 0,00	38 0
37.	С11011-7609	Пленка пароизоляционная "Изоспан"	м2	352,00	118,00 --	-- --	41536 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0112-20-3	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	м	29,50	403,64 51,82	7,74 0,53	11908 1529	228 16	0,31 0,00	9 0
39.	С11011-3059	Планка плоского конька для кровли	м	32,00	343,00 --	-- --	10976 --	-- --	-- --	-- --
40.	С11011-3062	Крышка торцевая конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	шт	1,00	97,00 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0112-20-1	Устройство фронтонного листа	м	12,00	520,72	439,48	6249	5274	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					64,83	69,08	778	829	0,22	3
42.	С11011-3057	Лист фронтонный для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	12,00	369,00	--	4428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0112-20-2	Устройство карнизных планок кровель	м	50,00	518,88	309,38	25944	15469	0,26	13
					43,88	48,77	2194	2438	0,16	8
44.	С11011-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	50,00	163,00	--	8150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								381303
		Раздел: Стены. Перегородки								
45.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	211,00	1436,04	28,49	303005	6011	3,14	662
					525,26	10,77	110830	2274	0,05	11
46.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	886,20	184,00	--	163061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0153-21-4	Заделка из кирпича дверных проемов	м3	3,25	8314,52	305,59	27022	993	6,70	22
					1044,00	103,36	3393	336	0,40	1
48.	Е0153-21-4	Заделка из кирпича проемов в несущих стнах	м3	1,90	8314,52	305,59	15798	581	6,70	13
					1044,00	103,36	1984	196	0,40	1
49.	Е0155-9-4	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	70,00	721,06	25,52	50474	1786	1,68	118
					250,76	4,37	17553	306	0,02	2
		Итого по разделу: Стены. Перегородки								559360
		Раздел: Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	209,00	271,39	2,06	56721	431	0,32	68
					47,99	0,45	10030	94	0,00	0
51.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 80 мм из бетона класса В7,5 /М100/	1м2	209,00	659,93	1,20	137926	251	0,27	56
					39,40	0,23	8235	48	0,00	0
52.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	209,00	354,51	16,79	74092	3509	0,52	108
					76,59	6,30	16007	1317	0,03	6
53.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /+ до 70 мм/	м2	209,00	561,32	8,38	117316	1750	0,05	11
					7,25	3,12	1514	653	0,02	3
54.	Е0157-16-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в два слоя	1м2	209,00	815,06	1,71	170347	357	0,56	116
					86,49	0,27	18076	56	0,00	1
55.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	209,00	221,81	12,44	46358	2599	0,41	86
					60,03	4,67	12546	977	0,02	5
56.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /+ до 40 мм/	м2	209,00	112,74	3,35	23562	700	0,02	4
					2,90	1,25	606	261	0,01	1
59.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	592,00	271,39	2,06	160663	1220	0,32	192
					47,99	0,45	28410	266	0,00	1
60.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 80 мм из бетона класса В7,5 /М100/	1м2	592,00	659,93	1,20	390680	710	0,27	158
					39,40	0,23	23325	136	0,00	1
61.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	592,00	354,51	16,79	209870	9938	0,52	306
					76,59	6,30	45341	3730	0,03	18
62.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /+ до 70 мм/	м2	592,00	561,32	8,38	332301	4958	0,05	30
					7,25	3,12	4289	1850	0,02	9
63.	Е0157-16-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в два слоя	1м2	592,00	815,06	1,71	482513	1012	0,56	329
					86,49	0,27	51202	160	0,00	2
64.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	592,00	221,81	12,44	131310	7363	0,41	242
					60,03	4,67	35538	2768	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /+ до 40 мм/	м2	592,00	112,74	3,35	66740	1983	0,02	12
					2,90	1,25	1716	740	0,01	4
66.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	592,00	449,49	3,26	266099	1931	0,36	213
					53,74	1,21	31814	718	0,00	3
69.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	226,00	271,39	2,06	61334	466	0,32	73
					47,99	0,45	10846	102	0,00	0
70.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 80 мм из бетона класса В7,5 /М100/	1м2	226,00	659,93	1,20	149145	271	0,27	60
					39,40	0,23	8904	52	0,00	0
71.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	226,00	354,51	16,79	80119	3794	0,52	117
					76,59	6,30	17309	1424	0,03	7
72.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /+ до 70 мм/	м2	226,00	561,32	8,38	126858	1893	0,05	11
					7,25	3,12	1637	706	0,02	3
73.	Е0157-16-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в два слоя	1м2	226,00	815,06	1,71	184203	386	0,56	125
					86,49	0,27	19547	61	0,00	1
74.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	226,00	221,81	12,44	50128	2811	0,41	93
					60,03	4,67	13567	1057	0,02	5
75.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /+ до 40 мм/	м2	226,00	112,74	3,35	25478	757	0,02	5
					2,90	1,25	655	282	0,01	1
76.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	226,00	449,49	3,26	101585	737	0,36	82
					53,74	1,21	12145	274	0,00	1
79.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	197,00	271,39	2,06	53464	406	0,32	64
					47,99	0,45	9454	89	0,00	0
80.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного толщиной 100 мм из бетона класса В7,5 /М100/	1м2	197,00	813,34	1,20	160228	236	0,27	53
					39,40	0,23	7762	45	0,00	0
81.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	197,00	354,51	16,79	69838	3307	0,52	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					76,59	6,30	15088	1241	0,03	6
82.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /+ до 70 мм/	м2	197,00	561,32	8,38	110580	1650	0,05	10
					7,25	3,12	1427	616	0,02	3
83.	Е0157-16-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в два слоя	1м2	197,00	815,06	1,71	160566	337	0,56	109
					86,49	0,27	17039	53	0,00	1
84.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	197,00	221,81	12,44	43696	2450	0,41	81
					60,03	4,67	11826	921	0,02	4
85.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /+ до 40 мм/	м2	197,00	112,74	3,35	22209	660	0,02	4
					2,90	1,25	571	246	0,01	1
90.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	32,70	221,81	12,44	7253	407	0,41	13
					60,03	4,67	1963	153	0,02	1
91.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /+ до 50 мм/	м2	32,70	169,10	5,02	5530	164	0,03	1
					4,35	1,87	142	61	0,01	0
92.	Е0157-16-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в два слоя	1м2	32,70	815,06	1,71	26652	56	0,56	18
					86,49	0,27	2828	9	0,00	0
93.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	32,70	224,79	14,01	7351	458	0,58	19
					85,79	2,21	2805	72	0,01	0
95.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	750,00	221,81	12,44	166356	9328	0,41	307
					60,03	4,67	45022	3506	0,02	17
96.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /+ до 50 мм/	м2	750,00	169,10	5,02	126828	3769	0,03	23
					4,35	1,87	3260	1406	0,01	7
97.	Е0157-16-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в два слоя	1м2	750,00	815,06	1,71	611292	1282	0,56	416
					86,49	0,27	64867	203	0,00	2
98.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	750,00	449,49	3,26	337119	2447	0,36	270
					53,74	1,21	40305	909	0,00	3
101.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	205,50	221,81	12,44	45581	2556	0,41	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,67	12336	961	0,02	5
102.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /+ до 50 мм/	м2	205,50	169,10	5,02	34751	1033	0,03	6
					4,35	1,87	893	385	0,01	2
103.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	205,50	449,49	3,26	92371	670	0,36	74
					53,74	1,21	11043	249	0,00	1
106.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	81,30	224,79	14,01	18275	1139	0,58	47
					85,79	2,21	6975	180	0,01	1
		Итого по разделу: Полы								5545288
		Раздел: Двери								
		==========								
		Раздел: Окна								
		==========								
126.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	398,44	379,30	23,60	151130	9401	1,18	469
					196,66	8,22	78358	3274	0,04	16
127.	С12061-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	339,78	5781,00	--	1964268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12061-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	50,82	5618,00	--	285507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	С12061-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	7,84	4884,00	--	38291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-398,44	2800,00	--	-1115632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	398,44	4963,00	--	1977458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок	м	184,24	76,96	0,47	14179	87	0,16	29
					25,09	0,09	4623	17	0,00	0
133.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	м	187,92	3680,00	--	691563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	177,76	201,91	0,56	35892	100	0,26	46
					40,86	0,09	7263	16	0,00	0
135.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	957,00	37,38	957	37	1,68	2
					277,12	14,77	277	15	0,07	0
		Итого по разделу: Окна								4043612
		Раздел: Внутренняя отделка								
136.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	2243,00	713,89	3,58	1601258	8019	1,87	4205
					324,35	1,17	727508	2636	0,01	13
137.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	2256,76	184,00	--	415245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 10,5 мм	м2	98,39	250,00	--	24596	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0134-57-4	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	198,80	422,43	2,90	83978	577	0,84	167
					132,23	1,10	26287	219	0,01	1
140.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков /левкас/	м2	2243,00	220,90	4,93	495475	11047	0,64	1428
					117,43	1,86	263388	4178	0,01	20
142.	Е0115-61-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщиной 20 мм	м2	4243,60	462,16	5,68	1961212	24111	1,35	5710
					255,65	1,44	1084855	6100	0,07	279
143.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2	4243,60	173,59	4,29	736634	18194	0,52	2221
					84,79	1,64	359813	6949	0,01	33
145.	Е0115-61-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщиной 20 мм	м2	959,30	462,16	5,68	443348	5451	1,35	1291
					255,65	1,44	245240	1379	0,07	63
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								5761746
		Раздел: Наружная отделка								
153.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	1811,94	60,17	--	109024	--	0,30	685
					60,17	--	109024	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								109024
		Раздел: Прочие работы								
		ИТОГО:					20118068	339370		23689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4093484	99812		775
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						4063976		
		На металломонтажные работы						33806		
		На сантехнические работы						336		
		Всего накладных расходов:						4098118		
		Итого с накладными						24216186		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1452971		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						25669157		
		Итого с временными, 1,44 %						26038793		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						26273142		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						26377297		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						26637685		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						68112561		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1362251		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						69474812		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8336977		
		Итого с НДС						77811789		

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-599 -12	Шкаф распределительный, устанавливаемый на полу	шт	1,00	1306,98	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
2.	Ц0108-526 -3	Автомат трехполюсный, вводной, на ток до 250 А	шт	2,00	1083,03	40,88	2166	82	2,30	5
					507,15	5,62	1014	11	0,03	0
3.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, вводной, на ток до 63А	шт	2,00	920,00	35,00	1840	70	2,30	5
					391,00	5,62	782	11	0,03	0
4.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2,00	191,95	6,75	384	14	1,15	2
					181,70	2,88	363	6	0,02	0
5.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, на ток 40 А	шт	4,00	920,00	35,00	3680	140	2,30	9
					391,00	5,62	1564	22	0,03	0
6.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, на ток 32 А	шт	9,00	920,00	35,00	8280	315	2,30	21
					391,00	5,62	3519	51	0,03	0
7.	СЦЕНА	Пункт навесной	к-т	1,00	5301,11	--	5301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на	шт	2,00	5644,80	--	11290	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ток 250 А			--	--	--	--	--	--
9.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 63 А	шт	2,00	3276,30	--	6553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СЦЕНА	Счетчик трехфазный САР4У-Э712	шт	2,00	3388,37	--	6777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, на ток 40 А	шт	4,00	250,30	--	1001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, на ток 32 А	шт	9,00	250,30	--	2253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-86-1	Монтаж ВРУ	к-кт	1,00	21683,13	6678,13	21683	6678	32,20	32
					13972,50	1440,61	13972	1441	8,36	8
14.	Ц0108-526-3	Автомат трехполюсный, вводной, на ток до 125 А	шт	2,00	1083,03	40,88	2166	82	2,30	5
					507,15	5,62	1014	11	0,03	0
15.	Ц0108-6-1	Трансформатор тока	компл	3,00	7274,45	3212,50	21823	9638	18,40	55
					3234,95	717,51	9705	2153	4,16	12
16.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	191,95	6,75	192	7	1,15	1
					181,70	2,88	182	3	0,02	0
17.	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, на ток 100 А	шт	1,00	920,00	35,00	920	35	2,30	2
					391,00	5,62	391	6	0,03	0
18.	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, на ток 32 А	шт	5,00	920,00	35,00	4600	175	2,30	12
					391,00	5,62	1955	28	0,03	0
19.	Ц0108-526-1	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	1,00	538,55	16,50	539	16	1,15	1
					261,05	2,87	261	3	0,02	0
20.	СЦЕНА	Пункт навесной	к-т	1,00	5301,11	--	5301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 125 А	шт	2,00	3276,30	--	6553	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
22.	СЦЕНА	Счетчик трехфазный САР4У-Э712	шт	1,00	3388,37	--	3388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СЦЕНА	Трансформатор 120/5	шт	3,00	803,20	--	2410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, на ток 100 А	шт	1,00	922,74	--	923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, на ток 32 А	шт	5,00	250,30	--	1251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СЦЕНА	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	1,00	84,06	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-599 -12	Шкаф распределительный, устанавливаемый на полу	шт	1,00	1306,98	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
28.	Ц0108-526 -1	Автомат трехполюсный, вводной, на ток до 25 А	шт	1,00	538,55	16,50	539	16	1,15	1
					261,05	2,87	261	3	0,02	0
29.	Ц0108-526 -1	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	7,00	538,55	16,50	3770	115	1,15	8
					261,05	2,87	1827	20	0,02	0
30.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	7,00	538,55	16,50	3770	115	1,15	8
					261,05	2,87	1827	20	0,02	0
31.	СЦЕНА	Пункт навесной	к-т	1,00	3414,52	--	3415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 25 А	шт	1,00	250,30	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СЦЕНА	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	7,00	166,24	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СЦЕНА	УЗО	шт	7,00	937,69	--	6564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Ц0108-599 -12	Шкаф распределительный, устанавливаемый на полу	шт	2,00	1306,98	12,63	2614	25	3,45	7
					585,35	2,87	1171	6	0,02	0
36.	Ц0108-526 -1	Автомат трехполюсный, вводной, на ток до 25 А	шт	2,00	538,55	16,50	1077	33	1,15	2
					261,05	2,87	522	6	0,02	0
37.	Ц0108-526 -1	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	16,00	538,55	16,50	8617	264	1,15	18
					261,05	2,87	4177	46	0,02	0
38.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	16,00	538,55	16,50	8617	264	1,15	18
					261,05	2,87	4177	46	0,02	0
39.	СЦЕНА	Пункт навесной	к-т	2,00	3414,52	--	6829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 25 А	шт	2,00	250,30	--	501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СЦЕНА	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	16,00	166,24	--	2660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СЦЕНА	УЗО	шт	16,00	937,69	--	15003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-599 -12	Шкаф распределительный, устанавливаемый на полу	шт	1,00	1306,98	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
44.	Ц0108-526 -1	Автомат трехполюсный, вводной, на ток до 25 А	шт	1,00	538,55	16,50	539	16	1,15	1
					261,05	2,87	261	3	0,02	0
45.	Ц0108-526 -1	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	10,00	538,55	16,50	5386	165	1,15	12
					261,05	2,87	2610	29	0,02	0
46.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	10,00	538,55	16,50	5386	165	1,15	12
					261,05	2,87	2610	29	0,02	0
47.	СЦЕНА	Пункт навесной	к-т	1,00	3414,52	--	3415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 25 А	шт	1,00	250,30	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СЦЕНА	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	10,00	166,24	--	1662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СЦЕНА	УЗО	шт	10,00	937,69	--	9377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-599 -12	Шкаф распределительный, устанавливаемый на полу	шт	1,00	1306,98	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
52.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, вводной, на ток до 40 А	шт	1,00	920,00	35,00	920	35	2,30	2
					391,00	5,62	391	6	0,03	0
53.	Ц0108-526 -1	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	14,00	538,55	16,50	7540	231	1,15	16
					261,05	2,87	3655	40	0,02	0
54.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	14,00	538,55	16,50	7540	231	1,15	16
					261,05	2,87	3655	40	0,02	0
55.	СЦЕНА	Пункт навесной	к-т	1,00	3414,52	--	3415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 40 А	шт	1,00	250,30	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СЦЕНА	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	14,00	166,24	--	2327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СЦЕНА	УЗО	шт	14,00	937,69	--	13128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-599 -12	Шкаф распределительный, устанавливаемый на полу	шт	1,00	1306,98	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
60.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, вводной, на ток до 80 А	шт	1,00	920,00	35,00	920	35	2,30	2
					391,00	5,62	391	6	0,03	0
61.	Ц0108-526	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	2,00	538,55	16,50	1077	33	1,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1				261,05	2,87	522	6	0,02	0
62.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	2,00	538,55	16,50	1077	33	1,15	2
					261,05	2,87	522	6	0,02	0
63.	Ц0108-526 -1	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	1,00	538,55	16,50	539	16	1,15	1
					261,05	2,87	261	3	0,02	0
64.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, на ток 32 А	шт	2,00	920,00	35,00	1840	70	2,30	5
					391,00	5,62	782	11	0,03	0
65.	Ц0108-526 -1	Автомат трехполюсный, на ток 25 А	шт	6,00	538,55	16,50	3231	99	1,15	7
					261,05	2,87	1566	17	0,02	0
66.	Ц0108-526 -1	Автомат трехполюсный, на ток 16 А	шт	1,00	538,55	16,50	539	16	1,15	1
					261,05	2,87	261	3	0,02	0
67.	СЦЕНА	Пункт навесной	к-т	1,00	3414,52	--	3415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 80 А	шт	1,00	1296,32	--	1296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СЦЕНА	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	2,00	166,24	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СЦЕНА	УЗО	шт	2,00	937,69	--	1875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СЦЕНА	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	1,00	84,06	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, на ток 32 А	шт	2,00	250,30	--	501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, на ток 25 А	шт	6,00	250,30	--	1502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, на ток 16 А	шт	1,00	250,30	--	250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-599 -12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1306,98	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
76.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 32 А	шт	1,00	920,00	35,00	920	35	2,30	2
					391,00	5,62	391	6	0,03	0
77.	Ц0108-526 -1	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	7,00	538,55	16,50	3770	115	1,15	8
					261,05	2,87	1827	20	0,02	0
78.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	7,00	538,55	16,50	3770	115	1,15	8
					261,05	2,87	1827	20	0,02	0
79.	Ц0108-526 -1	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	8,00	538,55	16,50	4308	132	1,15	9
					261,05	2,87	2088	23	0,02	0
80.	СЦЕНА	Щиток групповой осветительный	к-т	1,00	1569,04	--	1569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 32 А	шт	1,00	250,30	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СЦЕНА	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	7,00	166,24	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СЦЕНА	УЗО	шт	7,00	937,69	--	6564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СЦЕНА	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	8,00	84,06	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0108-599 -12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1306,98	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
86.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 32 А	шт	1,00	920,00	35,00	920	35	2,30	2
					391,00	5,62	391	6	0,03	0
87.	Ц0108-526	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	4,00	538,55	16,50	2154	66	1,15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1				261,05	2,87	1044	11	0,02	0
88.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	4,00	538,55	16,50	2154	66	1,15	5
					261,05	2,87	1044	11	0,02	0
89.	Ц0108-526 -1	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	4,00	538,55	16,50	2154	66	1,15	5
					261,05	2,87	1044	11	0,02	0
90.	СЦЕНА	Щиток групповой осветительный	к-т	1,00	1569,04	--	1569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 32 А	шт	1,00	250,30	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СЦЕНА	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	4,00	166,24	--	665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	СЦЕНА	УЗО	шт	4,00	937,69	--	3751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СЦЕНА	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	4,00	84,06	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0108-599 -12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1306,98	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
96.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 32 А	шт	1,00	920,00	35,00	920	35	2,30	2
					391,00	5,62	391	6	0,03	0
97.	Ц0108-526 -1	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	9,00	538,55	16,50	4847	148	1,15	10
					261,05	2,87	2349	26	0,02	0
98.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	9,00	538,55	16,50	4847	148	1,15	10
					261,05	2,87	2349	26	0,02	0
99.	Ц0108-526 -1	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	8,00	538,55	16,50	4308	132	1,15	9
					261,05	2,87	2088	23	0,02	0
100.	СЦЕНА	Щиток групповой осветительный	к-т	1,00	1569,04	--	1569	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
101.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 32 А	шт	1,00	250,30	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СЦЕНА	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	9,00	166,24	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	СЦЕНА	УЗО	шт	9,00	937,69	--	8439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СЦЕНА	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	8,00	84,06	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Ц0108-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1306,98	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
106.	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 25 А	шт	1,00	538,55	16,50	539	16	1,15	1
					261,05	2,87	261	3	0,02	0
107.	Ц0108-526-1	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	6,00	538,55	16,50	3231	99	1,15	7
					261,05	2,87	1566	17	0,02	0
108.	СЦЕНА	Щиток групповой осветительный	к-т	1,00	1569,04	--	1569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 25 А	шт	1,00	250,30	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СЦЕНА	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	6,00	84,06	--	504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0108-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1306,98	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
112.	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 25 А	шт	1,00	538,55	16,50	539	16	1,15	1
					261,05	2,87	261	3	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Ц0108-526 -1	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	5,00	538,55	16,50	2693	82	1,15	6
					261,05	2,87	1305	14	0,02	0
114.	СЦЕНА	Щиток групповой осветительный	к-т	1,00	1569,04	--	1569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 25 А	шт	1,00	250,30	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СЦЕНА	Автомат однополюсный, на ток 16 А	шт	5,00	84,06	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Ц0108-599 -12	Шкаф распределительный, устанавливаемый на полу	шт	1,00	1306,98	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
118.	Ц0108-526 -1	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 25 А	шт	1,00	538,55	16,50	539	16	1,15	1
					261,05	2,87	261	3	0,02	0
119.	Ц0108-526 -1	Автомат трехполюсный, на ток 16 А	шт	3,00	538,55	16,50	1616	49	1,15	3
					261,05	2,87	783	9	0,02	0
120.	Ц0108-529 -1	Контактор	шт	1,00	1713,88	42,87	1714	43	3,45	3
					598,00	5,63	598	6	0,03	0
121.	Ц0108-317 -4	Реле	шт	1,00	3365,82	42,63	3366	43	11,50	12
					1941,20	11,25	1941	11	0,07	0
122.	Ц0108-526 -1	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	2,00	538,55	16,50	1077	33	1,15	2
					261,05	2,87	522	6	0,02	0
123.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	2,00	538,55	16,50	1077	33	1,15	2
					261,05	2,87	522	6	0,02	0
124.	СЦЕНА	Пункт навесной	к-т	1,00	3414,52	--	3415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, вводной, на ток 25 А	шт	1,00	250,30	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СЦЕНА	Автомат трехполюсный, на ток 16 А	шт	3,00	250,30	--	751	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
127.	СЦЕНА	Контактор КМИ 10910	шт	1,00	407,20	--	407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СЦЕНА	Реле РТИ 1305	шт	1,00	478,18	--	478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СЦЕНА	Автомат двухполюсный, на ток 16 А	шт	2,00	166,24	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СЦЕНА	УЗО	шт	2,00	937,69	--	1875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	12,00	645,70	18,50	7748	222	2,30	28
					331,20	2,88	3974	35	0,02	0
132.	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	шт	12,00	245,00	--	2940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	2,00	509,20	11,75	1018	24	2,30	5
					302,45	--	605	--	--	--
134.	СЦЕНА	Пост управления ПКЕ212-2У2	шт	2,00	237,22	--	474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	1,00	645,70	18,50	646	18	2,30	2
					331,20	2,88	331	3	0,02	0
136.	С151801-94	Переключатели пакетные ПКУ15-21	шт	1,00	1030,00	--	1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	23,00	81,81	26,00	1882	598	0,16	4
					26,91	5,50	619	127	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	8325,00	31,18 22,66	2,63 0,63	259574 188603	21853 5203	0,12 0,00	957 30
139.	С151601-1 180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	22812,00 --	-- --	912 --	-- --	-- --	-- --
140.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,59	33644,00 --	-- --	255358 --	-- --	-- --	-- --
141.	С151601-1 243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	51548,00 --	-- --	515 --	-- --	-- --	-- --
142.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,17	32123,00 --	-- --	5300 --	-- --	-- --	-- --
143.	С151601-1 271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	61599,00 --	-- --	2464 --	-- --	-- --	-- --
144.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,27	141785,00 --	-- --	38282 --	-- --	-- --	-- --
145.	С151601-1 274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	200060,00 --	-- --	26208 --	-- --	-- --	-- --
146.	С151601-1 275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	324951,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
147.	С151601-8 300	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35	км	0,01	809878,00 --	-- --	8099 --	-- --	-- --	-- --
148.	С151601-8 320	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х50	км	0,08	1372377,00 --	-- --	112535 --	-- --	-- --	-- --
180.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	168,00	799,50 745,20	-- --	134316 125194	-- --	4,60 --	773 --
181.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, ответвительная	шт	168,00	509,00 --	-- --	85512 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,28	16300,00	--	4482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	7835,00	37,98	1,50	297573	11752	0,16	1261
					26,68	0,25	209038	1959	0,00	11
184.	С130804-939	Трубы напорные среднего типа изполиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	м	305,00	32,00	--	9760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С130804-939	Трубы гофрированные из полиэтилена, Dн 16 мм	м	7470,00	32,00	--	239040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С130804-939	Трубы гофрированные из полиэтилена, Dн 20 мм	м	60,00	32,00	--	1920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основаниюпола, диаметр до 50 мм	м	490,00	43,26	1,88	21197	919	0,18	90
					29,79	0,25	14595	122	0,00	1
188.	С130804-940	Трубы гофрированные из полиэтилена, Dн 32 мм	м	400,00	49,00	--	19600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С130804-942	Трубы гофрированные из полиэтилена, Dн 50 мм	м	90,00	105,00	--	9450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	24,00	93,86	3,88	2253	93	0,18	4
					32,09	0,37	770	9	0,00	0
191.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	50,00	90,16	3,50	4508	175	0,20	10
					37,26	0,25	1863	13	0,00	0
192.	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	300,00	99,14	3,88	29740	1162	0,21	62
					37,26	0,37	11178	112	0,00	1
193.	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медногоизолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	230,00	88,52	2,63	20358	604	0,45	103
					74,29	0,38	17087	86	0,00	1
194.	С151803-48	Коробки пластмассовая с медными шинками	1000шт	0,01	26100,00	--	130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1981561	58327		3744
							671316	12061		70

Накладные расходы :

На монтажные работы	591052
Всего накладных расходов:	591052
Итого с накладными	2572613

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	154357
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2726970
Итого с временными, 1,44 %	2766238
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2791134
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2802199
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2829861
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	7235955
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	144719
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7380674
Налог на добавленную стоимость, 12 %	885681
Итого с НДС	8266355

Заказчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание школы

А К Т N3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1429,66	48,55	1430	49	7,25	7
					1241,61	17,72	1242	18	0,09	0
2.	С131301-59	Канальный вентилятор ВКМ50-25/2Е	компл	1,00	52000,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0120-26-1	Установка глушителей ГШПм 50-25	шт	1,00	7150,34	12,08	7150	12	1,32	1
					214,63	5,91	215	6	0,03	0
4.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	4,00	274,08	21,20	1096	85	1,29	5
					214,63	8,86	859	35	0,04	0
5.	СЦЕНА	Решетки воздухоприточные RAR 300Х200	шт	4,00	1109,53	--	4438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,64	1208,14	12,01	21312	212	1,47	26
					237,73	4,49	4194	79	0,02	0
7.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,00	1183,08	13,89	9465	111	1,70	14
					274,40	5,20	2195	42	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	т	0,03	61500,00	--	1980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	20,04	296,65	116,03	5945	2325	0,68	14
					115,92	43,60	2323	874	0,21	4
11.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,99	6240,00	--	6177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11031-544	Самоклеящаяся лента	рулон	2,00	748,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0113-29-6	Окраска воздуховодов огнезащитным покрытием "Феникс"	м2	7,40	2277,01	123,98	16850	917	0,68	5
					134,03	46,44	992	344	0,23	2
14.	С131310-25	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром 1400 мм	шт	1,00	1370,00	--	1370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2200 мм	шт	1,00	3266,50	39,43	3267	39	2,09	2
					342,33	14,77	342	15	0,08	0
16.	Е0120-26-1	Установка глушителей ГШПм 40-30	шт	1,00	7150,34	12,08	7150	12	1,32	1
					214,63	5,91	215	6	0,03	0
17.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1429,66	48,55	1430	49	7,25	7
					1241,61	17,72	1242	18	0,09	0
18.	С131301-51	Прямоугольный канальный вентилятор MUB 025 355	компл	1,00	101100,00	--	101100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	6,00	274,08	21,20	1644	127	1,29	8
					214,63	8,86	1288	53	0,04	0
20.	СЦЕНА	Решетки воздухоприточные RAR 150X150	шт	5,00	664,97	--	3325	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	СЦЕНА	Решетки воздухоприточные RAR 200X300	шт	1,00	1334,06	--	1334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов периметром 1800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	20,70	1141,41	11,03	23627	228	1,11	23
					178,50	4,13	3695	86	0,02	0
23.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодо периметром 1200 мм из оцинкованной стали толщиной0,7 мм	м2	2,40	1208,14	12,01	2900	29	1,47	4
					237,73	4,49	571	11	0,02	0
24.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,50	1212,35	17,27	9093	130	1,86	14
					298,86	6,47	2241	49	0,03	0
25.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	т	0,03	61500,00	--	1845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	26,40	296,65	116,03	7832	3063	0,68	18
					115,92	43,60	3060	1151	0,21	6
28.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	1,30	6240,00	--	8138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11031-544	Самоклеящаяся лента	рулон	1,00	748,00	--	748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0113-29-6	Окраска воздуховодов огнезащитным покры тием "Феникс"	м2	4,64	2277,01	123,98	10565	575	0,68	3
					134,03	46,44	622	215	0,23	1
31.	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром 1100 мм	шт	--	958,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием 1500x1000x400	м2	2,00	2731,25	41,49	5462	83	1,00	2
					173,88	14,77	348	30	0,08	0
33.	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,	шт	1,00	3266,50	39,43	3267	39	2,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольного сечения периметром 2600 мм			342,33	14,77	342	15	0,08	0
34.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1429,66	48,55	1430	49	7,25	7
					1241,61	17,72	1242	18	0,09	0
35.	С131301-59	Канальный вентилятор ВКМ 160	компл	1,00	52000,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0120-25-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм	шт	1,00	3270,34	12,08	3270	12	1,32	1
					214,63	5,91	215	6	0,03	0
37.	Е0120-14-1	Установка клапанов	шт	3,00	284,23	7,06	853	21	1,28	4
					211,92	2,95	636	9	0,01	0
38.	С131306-2	Тарельчатый клапан металлический АМ125VR	шт	3,00	3600,00	--	10800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,57	1194,35	17,27	1875	27	1,86	3
					298,86	6,47	469	10	0,03	0
40.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,71	1194,35	17,27	844	12	1,86	1
					298,86	6,47	211	5	0,03	0
41.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,30	1194,35	17,27	3938	57	1,86	6
					298,86	6,47	985	21	0,03	0
42.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	т	0,01	61500,00	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	1,60	296,65	116,03	475	186	0,68	1
					115,92	43,60	185	70	0,21	0
44.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,08	6240,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0113-29-6	Окраска воздуховодов огнезащитным покрытием "Феникс"	м2	0,98	2277,01	123,98	2231	121	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,03	46,44	131	46	0,23	0
46.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	874,17	7,06	874	7	0,43	0
					73,36	2,95	73	3	0,01	0
47.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1429,66	48,55	1430	49	7,25	7
					1241,61	17,72	1242	18	0,09	0
48.	С131301-58	Канальный вентилятор ВКМ 125	компл	1,00	34300,00	--	34300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0120-14-1	Установка клапанов	шт	3,00	284,23	7,06	853	21	1,28	4
					211,92	2,95	636	9	0,01	0
50.	С131306-2	Тарельчатый клапан металлический АМ100VR	шт	2,00	3600,00	--	7200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С131306-3	Тарельчатый клапан металлический АМ150VR	шт	1,00	3670,00	--	3670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,50	1194,35	17,27	600	9	1,86	1
					298,86	6,47	150	3	0,03	0
53.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,66	1194,35	17,27	788	11	1,86	1
					298,86	6,47	197	4	0,03	0
54.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,57	1194,35	17,27	1875	27	1,86	3
					298,86	6,47	469	10	0,03	0
55.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	т	0,01	61500,00	--	344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	1,60	296,65	116,03	475	186	0,68	1
					115,92	43,60	185	70	0,21	0
57.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,08	6240,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0113-29-6	Окраска воздуховодов огнезащитным покрытием "Феникс"	м2	1,24	2277,01	123,98	2823	154	0,68	1
					134,03	46,44	166	58	0,23	0
59.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	874,17	7,06	874	7	0,43	0
					73,36	2,95	73	3	0,01	0
60.	Е0120-25-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм	шт	1,00	3270,34	12,08	3270	12	1,32	1
					214,63	5,91	215	6	0,03	0
61.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1429,66	48,55	1430	49	7,25	7
					1241,61	17,72	1242	18	0,09	0
62.	С131301-58	Канальный вентилятор ВКМ 125	компл	1,00	34300,00	--	34300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0120-14-1	Установка клапанов	шт	6,00	284,23	7,06	1705	42	1,28	8
					211,92	2,95	1271	18	0,01	0
64.	С131306-2	Тарельчатый клапан металлический АМ100VR	шт	6,00	3600,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,47	1194,35	17,27	563	8	1,86	1
					298,86	6,47	141	3	0,03	0
66.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,70	1194,35	17,27	6807	98	1,86	11
					298,86	6,47	1703	37	0,03	0
67.	С131312-82	Средства для крепления воздуховдов	т	0,01	61500,00	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	1,60	296,65	116,03	475	186	0,68	1
					115,92	43,60	185	70	0,21	0
69.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,08	6240,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0113-29-6	Окраска воздуховодов огнезащитным покрытием "Феникс"	м2	1,06	2277,01	123,98	2414	131	0,68	1
					134,03	46,44	142	49	0,23	0
71.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 150 мм	шт	1,00	874,17	7,06	874	7	0,43	0
					73,36	2,95	73	3	0,01	0
72.	Е0120-25-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм	шт	1,00	3270,34	12,08	3270	12	1,32	1
					214,63	5,91	215	6	0,03	0
73.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1429,66	48,55	1430	49	7,25	7
					1241,61	17,72	1242	18	0,09	0
74.	С131301-59	Канальный вентилятор ВКМ60-35/2Д	компл	1,00	52000,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0120-26-1	Установка глушителей ГШПм 60-40	шт	1,00	7150,34	12,08	7150	12	1,32	1
					214,63	5,91	215	6	0,03	0
76.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	14,00	274,08	21,20	3837	297	1,29	18
					214,63	8,86	3005	124	0,04	1
77.	СЦЕНА	Решетки воздухоприточные RAR 200X200	шт	14,00	962,72	--	13478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 2000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,00	1141,41	11,03	17121	165	1,11	17
					178,50	4,13	2678	62	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	25,80	1208,14	12,01	31170	310	1,47	38
					237,73	4,49	6134	116	0,02	1
80.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,28	1183,08	13,89	1514	18	1,70	2
					274,40	5,20	351	7	0,03	0
81.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	т	0,05	61500,00	--	3136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	15,00	296,65	116,03	4450	1740	0,68	10
					115,92	43,60	1739	654	0,21	3
83.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,74	6240,00	--	4624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0113-29-6	Окраска воздуховодов огнезащитным покрытием "Феникс"	м2	9,64	2277,01	123,98	21950	1195	0,68	7
					134,03	46,44	1292	448	0,23	2
85.	Е0120-14-1	Установка клапанов	шт	1,00	284,23	7,06	284	7	1,28	1
					211,92	2,95	212	3	0,01	0
86.	С131306-2	Тарельчатый клапан металлический АМ100VR	шт	1,00	3600,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,14	1194,35	17,27	2550	37	1,86	4
					298,86	6,47	638	14	0,03	0
88.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	0,80	296,65	116,03	237	93	0,68	1
					115,92	43,60	93	35	0,21	0
89.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,04	6240,00	--	247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0113-29-6	Окраска воздуховодов огнезащитным покрытием "Феникс"	м2	0,36	2277,01	123,98	820	45	0,68	0
					134,03	46,44	48	17	0,23	0
91.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	т	0,00	61500,00	--	203	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 100 мм	шт	1,00	874,17	7,06	874	7	0,43	0
					73,36	2,95	73	3	0,01	0
93.	Е0120-42-1	Монтаж приточных установок	к-кт	1,00	10674,51	1322,38	10675	1322	48,42	48
					8150,63	496,13	8151	496	2,42	2
94.	ТЦена	Приточная установка VS-15-R-H с автоматикой	к-кт	1,00	249939,75	--	249940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	5,00	274,08	21,20	1370	106	1,29	6
					214,63	8,86	1073	44	0,04	0
96.	СЦЕНА	Решетки воздухоприточные RAR 300X200	шт	4,00	1109,53	--	4438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СЦЕНА	Решетки воздухоприточные RAR 400X500	шт	1,00	2645,32	--	2645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,50	1208,14	12,01	21142	210	1,47	26
					237,73	4,49	4160	79	0,02	0
99.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,50	1183,08	13,89	10056	118	1,70	14
					274,40	5,20	2332	44	0,03	0
100.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	т	0,07	61500,00	--	4428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С131310-25	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром1400 мм	шт	1,00	1370,00	--	1370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0120-42-1	Монтаж приточных установок	к-кт	1,00	10674,51	1322,38	10675	1322	48,42	48
					8150,63	496,13	8151	496	2,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	ТЦена	Приточная установка VS-10-R-H с автоматикой	к-кт	1,00	249939,75	--	249940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	4,00	274,08	21,20	1096	85	1,29	5
					214,63	8,86	859	35	0,04	0
106.	СЦЕНА	Решетки воздухоприточные RAR 150X150	шт	3,00	664,97	--	1995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СЦЕНА	Решетки воздухоприточные RAR 400X400	шт	1,00	2242,23	--	2242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,00	1212,35	17,27	3637	52	1,86	6
					298,86	6,47	897	19	0,03	0
109.	С131312-16	Заглушка литометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	т	0,02	61500,00	--	1353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	3,00	296,65	116,03	890	348	0,68	2
					115,92	43,60	348	131	0,21	1
112.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С11031-544	Самоклеящаяся лента	рулон	1,00	748,00	--	748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0113-29-6	Окраска воздуховодов огнезащитным покрытием "Феникс"	м2	0,52	2277,01	123,98	1184	64	0,68	0
					134,03	46,44	70	24	0,23	0
115.	С131310-26	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром 1200 мм	шт	1,00	2510,00	--	2510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1230916	17194		494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							82199	6495		32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13833
На сантехнические работы	83923
Всего накладных расходов:	97755
Итого с накладными	1388672

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53327
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1441999
Итого с временными, 1,44 %	1455566
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	1464167
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1467990
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1477547
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	3778088
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75562
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3853650
Налог на добавленную стоимость, 12 %	462438
Итого с НДС	4316088

Заказчик: **ГУ "Стдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межеедомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Основание строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий СШ с.Касымбек

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№127	13.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт зданий СШ с.Касымбек									
Всего по объекту	240 997 120,00								
в том числе за август 2018г		29 685 664,00		26 505 057,14				3 180 606,86	
итого									29 685 664,00

Итого к оплате: 29 685 664,00 (двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Усиление конструкций									
	Раздел: Кровля									
	Раздел: Стены. Перегородки									
	Раздел: Полы									
57.	E0157-20-2 Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	209,00	1048,23	14,85	219080	3104	1,54	321
				243,95	2,32	50986	485	0,02	5
58.	E0157-23-4 Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	1м	200,00	762,40	2,26	152479	452	0,29	58
				49,84	0,34	9968	68	0,00	0
67.	E0111-36- Устройство покрытий из линолеума	м2	592,00	935,06	6,13	553556	3626	0,44	260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	на клее "Бустилат"			67,28	2,31	39827	1369	0,01	7
68.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	393,00	178,36	0,09	70095	35	0,09	37
					15,12	0,02	5942	8	0,00	0
77.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат"	м2	226,00	2050,00	6,13	463300	1384	0,44	99
					67,28	2,31	15204	523	0,01	3
78.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	154,50	178,36	0,09	27557	14	0,09	15
					15,12	0,02	2336	3	0,00	0
86.	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	197,00	382,50	1,86	75352	366	0,33	66
					50,56	0,29	9960	57	0,00	1
87.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 50 мм площадью свыше 10 м2	1м2	197,00	2610,45	5,23	514259	1030	0,75	148
					120,11	0,83	23662	164	0,01	2
88.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	197,00	180,18	2,35	35495	463	0,54	106
					90,05	0,90	17739	177	0,00	1
89.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	95,00	178,36	0,09	16944	9	0,09	9
					15,12	0,02	1436	2	0,00	0
94.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	32,70	1048,23	14,85	34277	486	1,54	50
					243,95	2,32	7977	76	0,02	1
99.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	750,00	935,06	6,13	701295	4594	0,44	329
					67,28	2,31	50456	1734	0,01	8
100.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	464,00	178,36	0,09	82759	42	0,09	44
					15,12	0,02	7016	9	0,00	0
104.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат"	м2	205,50	2050,00	6,13	421275	1259	0,44	90
					67,28	2,31	13825	475	0,01	2
105.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	140,00	178,36	0,09	24970	13	0,09	13
					15,12	0,02	2117	3	0,00	0
107.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на растворе	1м2	81,30	1820,37	14,85	147996	1207	1,54	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					243,95	2,32	19833	189	0,02	2
108.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	1м	45,00	762,40	2,26	34308	102	0,29	13
					49,84	0,34	2243	15	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								3574998
		Раздел: Двери								
109.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	5,00	352,50	25,51	1762	128	0,86	4
					142,88	8,91	714	45	0,04	0
110.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,00	12700,00	--	63500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	24,36	379,71	40,10	9250	977	1,71	42
					313,09	15,16	7627	369	0,07	2
112.	С12022-2П РИМ.	Двери стальные 1,5х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	37400,00	--	112200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12022-2П РИМ.	Двери стальные 2,0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12022-2П РИМ.	Двери стальные 1,4х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12022-1П РИМ.	Двери стальные 1,0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С12022-1П РИМ.	Двери стальные 0,9х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	25100,00	--	75300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	161,49	319,42	1,70	51583	275	0,73	117
					114,66	0,27	18516	44	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	полотно	92,00	243,23	15,06	22377	1386	1,20	111
					224,53	2,41	20657	222	0,03	3
119.	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-18П внутренние	м2	11,34	3660,00	--	41504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	34,65	3760,00	--	130284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	96,39	4010,00	--	386524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	19,11	4250,00	--	81218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	64,00	1380,00	--	88320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	14,00	1500,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0156-26-1	Установка наличников с двух сторон	м	809,00	99,63	0,41	80597	332	0,08	65
					11,97	0,07	9684	57	0,00	1
		Итого по разделу: Двери								1265318
		Раздел: Окна								
		==========								
		Раздел: Внутренняя отделка								
		==========								
141.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2243,00	260,86	2,91	585109	6533	0,30	671
					50,20	1,10	112593	2467	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4243,60	285,16	2,63	1210103	11139	0,45	1903
					74,78	0,99	317356	4191	0,00	21
146.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	506,60	1067,70	5,78	540897	2926	1,75	886
					293,22	3,93	148543	1988	0,02	10
147.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен эмалевыми составами по штукатурке	м2	452,70	185,31	2,35	83892	1064	0,54	244
					90,05	0,90	40763	407	0,00	2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								2420001
		Раздел: Наружная отделка								
		==========								
148.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	1262,50	1502,61	54,76	1897046	69132	2,59	3270
					456,45	39,06	576264	49310	0,18	227
149.	С11031-10 3	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	101,00	12903,00	--	1303203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными плитками стен	м2	151,00	2427,23	3,20	366512	483	2,93	443
					483,86	1,21	73063	183	0,01	1
151.	Е0110-3-4	Обшивка фронтонов сайдингом	м2	24,00	350,79	10,84	8419	260	0,79	19
					120,32	4,07	2888	98	0,02	0
152.	С11011-45 8ПРИМ.	Сайдинг	шт	24,24	1610,00	--	39026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								3614206
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие работы								
154.	Е0107-60-4	Установка металлического ограждения	м	35,55	101,28	7,36	3600	262	0,48	17
					82,55	2,79	2935	99	0,01	0
155.	С12021-96	Стоимость ограждения	т	0,69	177400,00	--	123009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С12041-13 2	Надбавка за хромирование	т	0,69	40200,00	--	27875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0109-43-2	Монтаж короба	м2	6,60	332,24	125,09	2193	826	0,94	6
					144,00	29,74	950	196	0,10	1
158.	С11011-4194	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10	63613,00	--	6584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0120-19-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром до3600 мм	шт	3,00	5950,48	64,73	17851	194	2,60	8
					427,61	23,63	1283	71	0,12	0
160.	Е0109-43-1	Монтаж каркаса металлического	т	0,02	11487,34	4590,56	211	84	25,30	0
					4725,00	840,11	87	15	3,01	0
161.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	59500,00	--	726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00	--	306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	1,66	20,36	0,02	34	--	0,02	0
					4,16	--	7	--	--	--
164.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали/12,2кг:2,2м=5,545кг/м/	м	6,60	450,93	0,56	2976	4	0,26	2
					40,86	0,09	270	1	0,00	0
165.	Е0158-14-1	Устройство настила сплошного из досок 50х300 /0,03125м3 на 1м2/	м2	2,88	251,39	3,72	724	11	0,29	1
					42,95	0,59	124	2	0,01	0
166.	Е0110-1-3	Сборка и установка конструкций	шт	5,00	2456,83	480,28	12284	2401	6,21	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кровельных покрытий, установка балок пролетом до 9 м объемом до 0,5 м3			1035,00	166,79	5175	834	0,65	3
167.	E0110-1-5	Сборка и установка конструкций кровельных покрытий, установка балок пролетом до 12 м	шт	1,00	3770,95 1174,73	925,04 335,54	3771 1175	925 336	7,19 1,46	7 1
168.	E0110-1-6	Сборка и установка конструкций кровельных покрытий, установка балок пролетом 15 м объемом до 2 м2	шт	1,00	4212,46 1234,24	986,69 358,04	4212 1234	987 358	7,48 1,59	7 2
169.	E0110-1-8	Сборка и установка конструкций кровельных покрытий, установка балок пролетом 22 м одинарных объемом до 5 м2	шт	1,00	7877,13 2235,60	2152,53 799,60	7877 2236	2153 800	13,92 3,74	14 4
170.	C12068-17	Балки перекрытий деревянные, сечение 150x45, 190x45	м3	0,54	46100,00 --	-- --	24696 --	-- --	-- --	-- --
171.	C12068-22	Балки перекрытий деревянные, сечение 150x155	м3	0,19	90200,00 --	-- --	17111 --	-- --	-- --	-- --
172.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,69	599,34 142,31	35,14 13,23	414 98	24 9	0,90 0,07	1 0
173.	E0110-14-1	Установка стропил, лежней	м3	0,38	24334,92 3907,13	417,85 157,50	9169 1472	157 59	25,42 0,78	10 0
174.	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,22	22951,16 3487,50	316,57 119,25	5075 771	70 26	22,50 0,58	5 0
175.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,60	599,34 142,31	35,14 13,23	358 85	21 8	0,90 0,07	1 0
176.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	45,00	802,31 313,89	10,25 3,85	36104 14125	461 173	1,97 0,02	88 1
177.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	м2	45,00	21,41 5,38	1,14 0,42	964 242	51 19	0,03 0,00	2 0
178.	E0106-1-19	Устройство выравнивающих стяжек крылец	м3	31,09	9734,09	441,82	302633	13736	4,19	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					719,33	166,90	22364	5189	0,82	25
179.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	75,70	802,31	10,25	60735	776	1,97	149
					313,89	3,85	23762	291	0,02	1
180.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	м2	75,70	21,41	1,14	1621	86	0,03	3
					5,38	0,42	407	32	0,00	0
181.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	37,60	201,91	0,56	7592	21	0,26	10
					40,86	0,09	1536	3	0,00	0
182.	Е0115-37-9	Облицовкапотолков сайдингом	м2	83,70	713,89	3,58	59753	299	1,87	157
					324,35	1,17	27148	98	0,01	0
183.	С11011-458ПРИМ.	Сайдинг	шт	84,54	1610,00	--	136105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0109-43-1	Монтаж стоек металлических	т	0,75	13343,72	5738,19	9949	4278	29,10	22
					5433,75	1050,14	4051	783	3,76	3
185.	С12021-117	Стойки фахверка	т	0,75	113100,00	--	84327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	67,10	20,99	0,03	1408	2	0,02	2
					4,78	--	321	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								972247
	ИТОГО:						11846770	140646		10229
							1721053	74140		355

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1747869
На металломонтажные работы	5040
На сантехнические работы	1733
Всего накладных расходов:	1754642
Итого с накладными	13601412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	816085
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14417497
Итого с временными, 1,44 %	14625109
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	14756735
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14815235
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14961486
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	38302489
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	766050
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	39068539
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4688225
Итого с НДС	43756764
Скидка	42885750
Итого к оплате	871014

Подрядчик

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание школы

А К Т N4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	24,84	254,63	23,96	6325	595	0,70	17
					115,41	8,99	2867	223	0,04	1
2.	C131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	108,00	755,00	--	81540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	12,00	755,00	--	9060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	13,00	66,28	--	862	--	0,14	2
					26,65	--	346	--	--	--
5.	C130903-195	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	13,00	2201,00	--	28613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C130903-1158	Клапан запорный радиаторный, DN 20	шт.	13,00	618,00	--	8034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С131312-16	Заглушка	шт	13,00	39,00 --	-- --	507 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1,69 0,09	5 0
9.	С130904-37	Краны шаровый, Dy 15 мм	шт	1,00	663,00 --	-- --	663 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130904-39	Краны шаровый, Dy 25 мм	шт	2,00	1240,00 --	-- --	2480 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	м	112,00	426,69 266,51	9,88 3,69	47789 29849	1106 413	1,48 0,02	166 2
12.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX 13x035	м	6,00	448,17 44,38	21,06 5,41	2689 266	126 32	0,24 0,03	1 0
13.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	47,47	254,63 115,41	23,96 8,99	12087 5478	1137 427	0,70 0,04	33 2
14.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	4,00	755,00 --	-- --	3020 --	-- --	-- --	-- --
15.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	5,00	755,00 --	-- --	3775 --	-- --	-- --	-- --
16.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	48,00	755,00 --	-- --	36240 --	-- --	-- --	-- --
17.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	84,00	755,00 --	-- --	63420 --	-- --	-- --	-- --
18.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	48,00	755,00 --	-- --	36240 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	18,00	755,00	--	13590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	22,00	755,00	--	16610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	32,00	66,28	--	2121	--	0,14	5
					26,65	--	853	--	--	--
22.	С130903-195	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	32,00	2201,00	--	70432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130903-1158	Клапан запорный радиаторный, DN 20	шт.	32,00	618,00	--	19776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С131312-16	Заглушка	шт	32,00	39,00	--	1248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	521,42	49,05	3129	294	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	0,09	1
26.	С130904-37	Краны шаровый, Dy 15 мм	шт	2,00	663,00	--	1326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130904-39	Краны шаровый, Dy 25 мм	шт	4,00	1240,00	--	4960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	м	153,60	426,69	9,88	65539	1517	1,48	228
					266,51	3,69	40936	566	0,02	3
29.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	м	23,50	429,92	6,60	10103	155	1,21	28
					216,83	2,48	5096	58	0,01	0
30.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	6,00	448,17	21,06	2689	126	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		K-FlEX 13x035			44,38	5,41	266	32	0,03	0
31.	E0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	36,90	254,63	23,96	9396	884	0,70	26
					115,41	8,99	4258	332	0,04	2
32.	C131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	50,00	755,00	--	37750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	C131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	54,00	755,00	--	40770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	C131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	42,00	755,00	--	31710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	32,00	755,00	--	24160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	29,00	66,28	--	1922	--	0,14	4
					26,65	--	773	--	--	--
37.	C130903-195	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, свнутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	29,00	2201,00	--	63829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	C130903-1158	Клапан запорный радиаторный, DN 20	шт.	29,00	618,00	--	17922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	C131312-16	Заглушка	шт	29,00	39,00	--	1131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	1шт	6,00	521,42	49,05	3129	294	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	0,09	1
41.	C130904-37	Краны шаровый, Dy 15 мм	шт	2,00	663,00	--	1326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С130904-39	Краны шаровый, Dy 25 мм	шт	4,00	1240,00	--	4960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	м	79,30	426,69	9,88	33836	783	1,48	118
					266,51	3,69	21134	292	0,02	1
44.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	м	70,30	429,92	6,60	30223	464	1,21	85
					216,83	2,48	15243	174	0,01	1
45.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX 13x035	м	6,00	448,17	21,06	2689	126	0,24	1
					44,38	5,41	266	32	0,03	0
46.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX 13x042	м	6,00	513,07	21,06	3078	126	0,24	1
					44,38	5,41	266	32	0,03	0
47.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	41,42	254,63	23,96	10547	992	0,70	29
					115,41	8,99	4780	372	0,04	2
48.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	10,00	755,00	--	7550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	60,00	755,00	--	45300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	105,00	755,00	--	79275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	16,00	755,00	--	12080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	9,00	755,00	--	6795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	30,00	66,28	--	1988	--	0,14	4
					26,65	--	800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С130903-195	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	30,00	2201,00 --	-- --	66030 --	-- --	-- --	-- --
55.	С130903-1158	Клапан запорный радиаторный, DN 20	шт.	30,00	618,00 --	-- --	18540 --	-- --	-- --	-- --
56.	С131312-16	Заглушка	шт	30,00	39,00 --	-- --	1170 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	1,69 0,09	10 1
58.	С130904-37	Краны шаровый, Dy 15 мм	шт	2,00	663,00 --	-- --	1326 --	-- --	-- --	-- --
59.	С130904-39	Краны шаровый, Dy 25 мм	шт	4,00	1240,00 --	-- --	4960 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	м	129,20	426,69 266,51	9,88 3,69	55128 34433	1276 476	1,48 0,02	192 2
61.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	м	123,60	429,92 216,83	6,60 2,48	53138 26800	816 306	1,21 0,01	149 1
62.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX 13x035	м	6,00	448,17 44,38	21,06 5,41	2689 266	126 32	0,24 0,03	1 0
63.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX 13x042	м	6,00	513,07 44,38	21,06 5,41	3078 266	126 32	0,24 0,03	1 0
64.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	37,72	254,63 115,41	23,96 8,99	9605 4353	904 339	0,70 0,04	26 2
65.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	20,00	755,00 --	-- --	15100 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	24,00	755,00	--	18120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	105,00	755,00	--	79275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	24,00	755,00	--	18120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	9,00	755,00	--	6795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	27,00	66,28	--	1790	--	0,14	4
					26,65	--	720	--	--	--
71.	С130903-195	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	27,00	2201,00	--	59427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130903-1158	Клапан запорный радиаторный, DN 20	шт.	27,00	618,00	--	16686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С131312-16	Заглушка	шт	27,00	39,00	--	1053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	1шт	6,00	521,42	49,05	3129	294	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	0,09	1
75.	С130904-37	Краны шаровый, Dy 15 мм	шт	2,00	663,00	--	1326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130904-39	Краны шаровый, Dy 25 мм	шт	4,00	1240,00	--	4960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	м	124,00	426,69	9,88	52909	1224	1,48	184
					266,51	3,69	33048	457	0,02	2
78.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	м	84,50	429,92	6,60	36328	558	1,21	102
					216,83	2,48	18322	209	0,01	1
79.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX 13x035	м	6,00	448,17	21,06	2689	126	0,24	1
					44,38	5,41	266	32	0,03	0
80.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX 13x042	м	6,00	513,07	21,06	3078	126	0,24	1
					44,38	5,41	266	32	0,03	0
ИТОГО:							1567375	14742		1460
							260110	5431		27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2151
На сантехнические работы	303163
Всего накладных расходов:	305314
Итого с накладными	1872689

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	112361
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1985050
Итого с временными, 1,44 %	2013635
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2031758
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2039813
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2059949
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	5267290
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105346
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5372636
Налог на добавленную стоимость, 12 %	644716
Итого с НДС	6017352

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Узел управления								
1.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	1,69 0,09	10 1
2.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	521,42 292,39	49,05 19,69	4171 2339	392 157	1,69 0,09	14 1
3.	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	981,63 514,91	112,66 42,19	2945 1545	338 127	2,99 0,20	9 1
4.	C130904-67	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	2596,00 --	-- --	5192 --	-- --	-- --	-- --
5.	C130904-68	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	3074,00 --	-- --	12296 --	-- --	-- --	-- --
6.	C130904-69	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	8,00	3443,00 --	-- --	27544 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130904-73	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	3,00	9960,00 --	-- --	29880 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	1,00	8285,97 279,84	143,75 55,04	8286 280	144 55	1,63 0,26	2 0
9.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	4,00	2063,57 207,26	34,84 13,05	8254 829	139 52	1,20 0,06	5 0
10.	Е0118-22-5	Установка сборника воздуха	комплект	2,00	66,28 26,65	-- --	133 53	-- --	0,14 --	0 --
11.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	866,62 47,97	2,02 --	1733 96	4 --	0,26 --	1 --
12.	Е0118-22-4	Установка термометров	комплект	2,00	613,96 63,96	-- --	1228 128	-- --	0,37 --	1 --
13.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	1,00	1099,41 106,87	15,26 5,71	1099 107	15 6	0,64 0,03	1 0
14.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,00	481,70 68,83	5,24 1,97	3854 551	42 16	0,39 0,01	3 0
15.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	м	1,00	372,70 68,83	5,24 1,97	373 69	5 2	0,39 0,01	0 0
16.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	м	1,00	374,70 68,83	5,24 1,97	375 69	5 2	0,39 0,01	0 0
17.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX 13x114	м	10,00	1770,37 44,38	21,06 5,41	17704 444	211 54	0,24 0,03	2 0
18.	С11031-540	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	1,00	900,00 --	-- --	900 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 16381-77								
19.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,00	22,68	0,06	113	--	0,03	0
					6,68	0,03	33	--	0,00	0
20.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	5,00	40,23	0,05	201	--	0,04	0
					7,20	--	36	--	--	--
21.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	1,00	12367,38	98,15	12367	98	3,13	3
					538,36	37,66	538	38	0,18	0
		Итого по разделу: Узел управления								142977
		Раздел: Теплоснабжение П-1								
23.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	1,00	4636,87	284,61	4637	285	19,31	19
					3304,76	107,18	3305	107	0,53	1
24.	С131001-2	Насос циркуляционный TLC 25-7L	шт	1,00	27200,00	--	27200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	92,00	426,69	9,88	39255	908	1,48	136
					266,51	3,69	24519	339	0,02	2
26.	С130904-71	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	5,00	4860,00	--	24300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130904-67	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	3,00	2596,00	--	7788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX 13x057	м	90,00	753,97	21,06	67857	1896	0,24	22
					44,38	5,41	3994	487	0,03	3
29.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0118-17-	Установка воздухосборников из	1шт	2,00	2044,24	47,62	4088	95	1,31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм			231,87	17,38	464	35	0,09	0
31.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4905,73 154,58	65,52 23,17	4906 155	66 23	0,89 0,12	1 0
32.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2т	1насос	1,00	4636,87 3304,76	284,61 107,18	4637 3305	285 107	19,31 0,53	19 1
33.	С131001-2	Насос циркуляционный TLC 25-7L	шт	1,00	27200,00 --	-- --	27200 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	12,80	518,70 336,38	15,24 5,71	6639 4306	195 73	1,89 0,03	24 0
35.	С130904-71	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	5,00	4860,00 --	-- --	24300 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130904-67	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	3,00	2596,00 --	-- --	7788 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX 13x057	м	12,80	753,97 44,38	21,06 5,41	9651 568	270 69	0,24 0,03	3 0
38.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00 --	-- --	1200 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	2044,24 231,87	47,62 17,38	4088 464	95 35	1,31 0,09	3 0
40.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1,00	4905,73 154,58	65,52 23,17	4906 155	66 23	0,89 0,12	1 0
		Итого по разделу: Теплоснабжение П-1								271640
	ИТОГО:						414617 50106	5842 1925		282 10
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	5111
На сантехнические работы	53388
Всего накладных расходов:	58499
Итого с накладными	473116

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28387
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	501503
Итого с временными, 1,44 %	508725
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	513304
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	515339
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	520426
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	1330729
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26615
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1357344
Налог на добавленную стоимость, 12 %	162881
Итого с НДС	1520225

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание школы

А К Т N4-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	7,00	642,28 115,40	17,65 6,61	4496 808	124 46	0,64 0,03	4 0
2.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,70	41,98 9,57	0,05 --	113 26	-- --	0,05 --	0 --
3.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	85,00	518,70 336,38	15,24 5,71	44090 28592	1295 486	1,89 0,03	160 2
4.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	20,00	426,69 266,51	9,88 3,69	8534 5330	198 74	1,48 0,02	30 0
5.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 32 мм	м	47,50	429,92 216,83	6,60 2,48	20421 10300	314 118	1,21 0,01	57 1
6.	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 50 мм	м	45,50	702,80 248,15	12,04 4,50	31977 11291	548 205	1,40 0,02	64 1
7.	E0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 63 мм	м	23,00	932,15 248,15	12,04 4,50	21440 5707	277 104	1,40 0,02	32 1
8.	E0126-35-	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	85,00	201,76	21,06	17150	1790	0,24	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	диам. 20 мм THErMAflEX			44,38	5,41	3772	460	0,03	3
9.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов диам. 25 мм THErMAflEX	м	20,00	232,57 44,38	21,06 5,41	4651 888	421 108	0,24 0,03	5 1
10.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов диам. 32 мм THErMAflEX	м	47,50	262,26 44,38	21,06 5,41	12458 2108	1000 257	0,24 0,03	12 1
11.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов диам. 50 мм THErMAflEX	м	41,10	321,67 44,38	21,06 5,41	13220 1824	866 222	0,24 0,03	10 1
12.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов диам. 63 мм THErMAflEX	м	23,00	381,07 44,38	21,06 5,41	8764 1021	484 124	0,24 0,03	6 1
13.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	1,69 0,09	2 0
14.	C130902-711	Задвижка с обрезиненным клином, модельBV 49, T до +80°C, PN 16, DN 50, типа BE1VEn ГОСТ5762-2002	шт.	1,00	6324,00 --	-- --	6324 --	-- --	-- --	-- --
15.	C130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
16.	E0116-22-2	Установка водомерных узлов	1узел	1,00	6627,01 2522,81	360,11 135,00	6627 2523	360 135	15,07 0,66	15 1
17.	C131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.40мм	шт	1,00	14400,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --
18.	E0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6144,11 183,89	91,22 34,76	6144 184	91 35	1,08 0,17	1 0
19.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1,69 0,09	5 0
20.	C130902-711	Задвижка с обрезиненным клином, модель BV 49, T до +80°C, PN 16, DN 50, типа BE1VEn ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	6324,00 --	-- --	18972 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С130904-8	Краны шаровые Dy 15 мм	шт	1,00	231,00	--	231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	268,00	--	1608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов	1узел	1,00	4426,01	172,35	4426	172	9,78	10
					1671,53	64,69	1672	65	0,31	0
24.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.32мм	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5955,73	65,52	5956	66	0,89	1
					154,58	23,17	155	23	0,12	0
26.	С130904-12	Краны шаровые Dy 50 мм	шт	2,00	957,00	--	1914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130904-8	Краны шаровые Dy 15 мм	шт	1,00	231,00	--	231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130904-12	Краны шаровые Dy 50 мм	шт	1,00	957,00	--	957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130904-11	Краны шаровые Dy 32 мм	шт	3,00	489,00	--	1467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130904-10	Краны шаровые Dy 25 мм	шт	11,00	343,00	--	3773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130904-9	Краны шаровые Dy 20 мм	шт	78,00	273,00	--	21294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,00	200,00	--	7400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1,00	8042,06	1,96	8042	2	0,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62,10	--	62	--	--	--

ИТОГО:	310169	8203	434
	77432	2541	13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9727
На сантехнические работы	79672
Всего накладных расходов:	89399
Итого с накладными	399568

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23974
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	423542
Итого с временными, 1,44 %	429641
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	433508
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	435227
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	439523
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	1123860
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22477
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1146337
Налог на добавленную стоимость, 12 %	137560
Итого с НДС	1283897

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	20,00	518,70 336,38	15,24 5,71	10374 6728	305 114	1,89 0,03	38 1
2.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	10,00	426,69 266,51	9,88 3,69	4267 2665	99 37	1,48 0,02	15 0
3.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 32 мм	м	15,00	429,92 216,83	6,60 2,48	6449 3252	99 37	1,21 0,01	18 0
4.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов диам. 25 мм THErMAflEX	м	10,00	232,57 44,38	21,06 5,41	2326 444	211 54	0,24 0,03	2 0
5.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов диам. 32 мм THErMAflEX	м	15,00	262,26 44,38	21,06 5,41	3934 666	316 81	0,24 0,03	4 0
6.	C130904-11	Краны шаровые Dy 32 мм	шт	2,00	489,00 --	-- --	978 --	-- --	-- --	-- --
7.	C130904-10	Краны шаровые Dy 25 мм	шт	7,00	343,00 --	-- --	2401 --	-- --	-- --	-- --
8.	C130904-9	Краны шаровые Dy 20 мм	шт	28,00	273,00	--	7644	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
9.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,00	200,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	32,00	162,61	1,96	5204	63	0,81	26
					144,90	--	4637	--	--	--
11.	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	компл	4,00	4420,00	--	17680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	24,00	1750,00	--	42000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С131101-94	Смесители для мойки	компл	4,00	1320,00	--	5280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0118-3-1	Установка водонагреателей	шт	3,00	2726,53	575,27	8180	1726	10,06	30
					1785,63	214,37	5357	643	1,06	3
15.	ТЦена	Водонагреватель AristOn V 100 литров 1,5 кВт	шт	1,00	23572,92	--	23573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТЦена	Водонагреватель AristOn V 50 литров 1,5 кВт	шт	2,00	17632,99	--	35266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							176156	2818		133
							23749	966		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1120
На сантехнические работы	27038
Всего накладных расходов:	28158
Итого с накладными	204314

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	213042
Итого с временными, 1,44 %	215263
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	216671
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,04 %	216734
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	218298
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	558188
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11164
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	569352
Налог на добавленную стоимость, 12 %	68322
Итого с НДС	637674

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-13-1 Прокладка трубопроводов канализациииз полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	м	102,50	636,63	0,80	65255	82	0,67	69
				122,13	0,31	12518	32	0,00	0
2.	E0116-13-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	м	46,90	764,59	1,79	35859	84	0,64	30
				117,74	0,67	5522	32	0,00	0
3.	E0116-5-2 Прокладка по стенам зданий и в каналахтрубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	9,50	1242,87	13,23	11807	126	0,89	8
				165,60	4,95	1573	47	0,02	0
4.	E0126-35-1 Изоляция трубчатая трубопроводов диам. 100 мм THErMAflEX	м	6,00	828,76	21,06	4973	126	0,24	1
				44,38	5,41	266	32	0,03	0
5.	E0117-3-1 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	14,00	9194,48	49,05	128723	687	2,55	36
				445,05	19,69	6231	276	0,09	1
6.	E0117-3-1 Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	7114,48	49,05	28458	196	2,55	10
				445,05	19,69	1780	79	0,09	0
7.	E0117-4-1 Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	1,00	2415,56	17,38	2416	17	1,07	1
				186,30	5,62	186	6	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	41,00	5987,64	26,91	245493	1103	2,24	92
					398,48	11,25	16337	461	0,05	2
9.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,00	200,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	4,00	1426,59	8,69	5706	35	0,53	2
					93,15	2,81	373	11	0,01	0
11.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	3,00	2921,31	11,50	8764	34	0,91	3
					160,43	5,62	481	17	0,03	0
12.	Е0113-26-21	Окраска чугунного трубопровода за 2 раза	м2	6,00	40,23	0,05	241	--	0,04	0
					7,20	--	43	--	--	--
13.	Е0122-33-5	Установка узла слива от технологического оборудования	т	0,00	269757,82	61737,19	768	176	359,61	1
					72191,25	23321,25	205	66	113,90	0
14.	С131101-59	Сифон с раструбом диам. 100 мм	шт	2,00	2330,00	--	4660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0107-218-1	Монтаж насоса	шт	1,00	6707,20	485,00	6707	485	31,05	31
					5253,20	36,63	5253	37	0,21	0
17.	ТЦена	Насос Wilo TMW 32/8	шт	1,00	15161,76	--	15162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130904-11	Краны шаровые Dy 32 мм	шт	1,00	489,00	--	489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,00	481,70	5,24	2408	26	0,39	2
					68,83	1,97	344	10	0,01	0
20.	С130904-8	Краны шаровые Dy 15 мм	шт	1,00	231,00	--	231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С130903-1-0	Клапаны обратные Dy 15 мм	шт	1,00	202,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							573122	3178		287
							51112	1106		5

Накладные расходы :

На монтажные работы	4285
На общестроительные работы	622
На сантехнические работы	53356
Всего накладных расходов:	58263
Итого с накладными	631385

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36973
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	668358
Итого с временными, 1,44 %	677764
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	683727
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	686377
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	693003
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	1772009
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35440
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1807449
Налог на добавленную стоимость, 12 %	216894
Итого с НДС	2024343

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	139,00	312,70	122,50	43465	17028	0,87	121
					140,30	36,25	19502	5039	0,21	29
150.	С151702-13	Светильник подвесной с 1 люминисцентной С360/132	шт	44,00	3850,00	--	169400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С151702-10	Светильник с 1 люминисцентной лампой ALS.OPLS136	шт	8,00	3300,00	--	26400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С151702-9	Светильник с 1 люминисцентной лампой ASM/S114	шт	38,00	2330,00	--	88540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С151702-14	Светильник с 1 люминисцентной лампой AOT.PRS136	шт	49,00	2320,00	--	113680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	210,00	400,00	167,50	84000	35175	1,14	239
					181,70	47,25	38157	9923	0,27	58
155.	С151702-11	Светильник с 2 люминисцентными лампами AOT.PRS236	шт	12,00	4770,00	--	57240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	С151702-4	Светильник с 2 люминисцентными лампами АОТ.PRS258	шт	168,00	3050,00	--	512400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С151702-19	Светильник с 2 люминисцентными лампами ALS.OPLS236	шт	6,00	3550,00	--	21300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С151702-28	Светильник с 2 люминисцентными лампами PRS/S258SPOrT	шт	24,00	4590,00	--	110160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	11,00	284,10	113,75	3125	1251	0,94	10
					150,65	32,13	1657	353	0,19	2
160.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	11,00	457,00	--	5027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С151706-79	Лампа компактная люминисцентная мощностью 32Вт	шт	44,00	99,00	--	4356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С151706-80	Лампа люминисцентная мощностью 36Вт	шт	93,00	101,00	--	9393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С151706-81	Лампа люминисцентная мощностью 58Вт	шт	374,00	131,00	--	48994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С151706-76	Лампа люминисцентная мощностью 14Вт	шт	38,00	64,00	--	2432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	55,00	73,03	1,25	4016	69	0,41	23
					67,28	0,25	3700	14	0,00	0
166.	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	шт	55,00	105,00	--	5775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	162,00	71,42	0,25	11570	40	0,39	63
					66,47	0,13	10768	20	0,00	0
168.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки,	шт	143,00	46,00	--	6578	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4			--	--	--	--	--	--
169.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	19,00	96,00 --	-- --	1824 --	-- --	-- --	-- --
170.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	9,00	62,68 57,16	1,13 0,25	564 514	10 2	0,38 0,00	3 0
171.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	9,00	134,00 --	-- --	1206 --	-- --	-- --	-- --
172.	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	65,28 60,03	1,25 0,25	131 120	2 --	0,43 0,00	1 0
173.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	2,00	182,00 --	-- --	364 --	-- --	-- --	-- --
174.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	60,00	53,88 52,33	0,25 0,13	3232 3140	15 8	0,33 0,00	20 0
175.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	60,00	156,00 --	-- --	9360 --	-- --	-- --	-- --
176.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	51,00	55,60 54,05	0,25 0,13	2836 2757	13 6	0,33 0,00	17 0
177.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	51,00	182,00 --	-- --	9282 --	-- --	-- --	-- --
178.	Ц0108-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	55,60 54,05	0,25 0,13	111 108	-- --	0,33 0,00	1 0
179.	С151801-19	Переключатели на два направления скрытой установки	шт	2,00	204,00 --	-- --	408 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						1357169 80423	53603 15365		499 89

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	81899
Всего накладных расходов:	81899
Итого с накладными	1439068
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	86344
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1525412
Итого с временными, 1,44 %	1547378
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	1561304
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1567494
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1582968
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	4047649
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	80953
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4128602
Налог на добавленную стоимость, 12 %	495432
Итого с НДС	4624034

Заказчик: Подрядчик:

«Музтау» для документов

"ЕНБЕК"

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Сублодрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4-8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система автоматической пожарной сигнализации								
1.	Ц0111-168 -1	Пульт для контрольной панели	шт	1,00	1305,65	113,60	1306	114	5,75	6
					830,59	22,50	831	22	0,13	0
2.	ТПрайс-лист	Пульт контроля и управления С2000	шт	1,00	8041,32	--	8041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	8583,25	2,00	8583	2	43,70	44
					8228,25	--	8228	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П	шт	1,00	5478,56	--	5479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	90,00	422,35	2,00	38012	180	2,30	207
					399,05	--	35914	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Датчик дымовой ИП 212-4С	шт	90,00	267,11	--	24040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	11,00	175,10	--	1926	--	1,15	13
					165,60	--	1822	--	--	--
8.	ТПрайс-лист	Датчик ручной ИПР-3СУ	шт	11,00	336,22	--	3698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-683 -13	Оповещатель свето-звуковой	шт	1,00	3517,00	--	3517	--	28,75	29
					2277,00	--	2277	--	--	--
10.	ТПрайс-лист	Пьезо-сирена LD-96	шт	1,00	388,52	--	389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-669 -3	Блок питания и контроля	шт	1,00	1135,10	2,00	1135	2	5,75	6
					1076,40	--	1076	--	--	--
12.	ТПрайс-лист	Источник питания РИП-12	шт	1,00	2801,85	--	2802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-669 -3	Батарея	шт	1,00	1135,10	2,00	1135	2	5,75	6
					1076,40	--	1076	--	--	--
14.	ТПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В / 7А·ч	шт	1,00	1393,45	--	1393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	405,00	81,81	26,00	33133	10530	0,16	65
					26,91	5,50	10899	2228	0,03	13
16.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	31,18	2,63	156	13	0,12	1
					22,66	0,63	113	3	0,00	0
17.	С151601-351	Кабель UTP 5E кат	км	5,00	26588,00	--	132940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151606-9	Кабель COR4	1000м	0,41	69800,00	--	28269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	5,00	37,98	1,50	190	8	0,16	1
					26,68	0,25	133	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130804-939	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	м	5,00	32,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8,00	175,10	--	1401	--	1,15	9
					165,60	--	1325	--	--	--
22.	ТПрайс-лист	Извещатель тепловой ИП-101-1А	шт	8,00	1867,90	--	14943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	14,00	284,10	113,75	3977	1592	0,94	13
					150,65	32,13	2109	450	0,19	3
24.	С151704-2	Указатель световой "Выход"	шт	14,00	462,00	--	6468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0110-397-3	Устройство оконечное	шт	14,00	4667,25	--	65342	--	24,15	338
					4088,25	--	57236	--	--	--
26.	ТПрайс-лист	Устройство контроля шлейфов УКШ-1	шт	14,00	452,03	--	6328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	шт	113,00	97,37	9,75	11003	1102	0,40	45
					69,92	--	7901	--	--	--
28.	ТПрайс-лист	Монтажная база для дымового извещателя	шт	90,00	222,28	--	20005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс-лист	Монтажная база для теплового извещателя	шт	8,00	235,36	--	1883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-3-6	Сигнально-пусковой блок	блок	1,00	29,76	--	30	--	0,17	0
					29,56	--	30	--	--	--
31.	ТПрайс-лист	Сигнально-пусковой блок С2000М-СП1	шт	1,00	2857,89	--	2858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151803-7	Крепежный расходный материал	шт	20,00	584,00	--	11680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Система автоматической пожарной смгнализации								442221
		Раздел: Охранная сигнализация								
33.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	8583,25 8228,25	2,00 --	8583 8228	2 --	43,70 --	44 --
34.	ТПрайс-лист	Контрольная панель на 8 зон Гранит-5	шт	1,00	6623,95 --	-- --	6624 --	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0110-667 -11	Шинный расширитель	шт	1,00	3222,70 3079,70	2,00 --	3223 3080	2 --	16,10 --	16 --
36.	ТПрайс-лист	Универсальный шинный расширитель ZX8	шт	1,00	4610,36 --	-- --	4610 --	-- --	-- --	-- --
37.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	--	222,40 204,70	-- --	1 --	-- --	1,15 --	-- --
38.	ТПрайс-лист	Магнитоконтактный датчик SC-517	шт	1,00	191,65 --	-- --	192 --	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	--	294,95 274,85	-- --	1 --	-- --	1,15 --	-- --
40.	ТПрайс-лист	Датчик разбития стекла 456 GlAssTrEK	шт	1,00	1384,49 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
41.	Ц0110-669 -3	Блок питания и контроля	шт	1,00	1135,10 1076,40	2,00 --	1135 1076	2 --	5,75 --	6 --
42.	ТПрайс-лист	Источник питания РИП-12	шт	1,00	2801,85 --	-- --	2802 --	-- --	-- --	-- --
43.	Ц0110-669 -3	Батарея	шт	1,00	1135,10 1076,40	2,00 --	1135 1076	2 --	5,75 --	6 --
44.	ТПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В / 7А·ч	шт	1,00	1393,45	--	1393	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	218,00	81,81 26,91	26,00 5,50	17835 5866	5669 1199	0,16 0,03	35 7
46.	С151606-9	Кабель COR4	1000м	0,22	69800,00 --	-- --	15216 --	-- --	-- --	-- --
47.	Ц0110-698 -1	Коробка	шт	1,00	105,90 103,50	-- --	106 104	-- --	0,58 --	1 --
48.	С151801-1 34	Коробка соединительная	шт	1,00	1750,00 --	-- --	1750 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Охранная сигнализация								65991
		Раздел: Местное вещание								
49.	Ц0110-385 -3	Монтаж радиоузла	шт	1,00	4990,00 4942,70	-- --	4990 4943	-- --	28,75 --	29 --
50.	Ц0110-347 -1	Громкоговоритель настольный	шт	11,00	600,55 548,55	-- --	6606 6034	-- --	3,45 --	38 --
51.	ТЦена	Радиоузел ТР 200 РУ	компл	1,00	131340,37 --	-- --	131340 --	-- --	-- --	-- --
52.	ТПрайс-ли ст	Громкоговоритель SWS-03	шт	11,00	2428,27 --	-- --	26711 --	-- --	-- --	-- --
53.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	210,00	81,81 26,91	26,00 5,50	17180 5651	5460 1155	0,16 0,03	34 7
54.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	м	15,00	31,18 22,66	2,63 0,63	468 340	39 9	0,12 0,00	2 0
55.	С151607-2 96	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2	1000м	0,23	6470,00 --	-- --	1456 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм2								
56.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	15,00	147,84 47,61	80,12 19,75	2218 714	1202 296	0,30 0,11	4 2
57.	С130806-55	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,6 мм	м	15,00	41,00 --	-- --	615 --	-- --	-- --	-- --
58.	Ц0110-698 -1	Коробка ответвительная на стене	шт	10,00	105,90 103,50	-- --	1059 1035	-- --	0,58 --	6 --
59.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	5,00	59,00 --	-- --	295 --	-- --	-- --	-- --
60.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	5,00	70,00 --	-- --	350 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Местное вещание								193287
		Раздел: Радиофикация								
61.	Ц0110-683 -5	Приемник	шт	13,00	5336,25 5123,25	-- --	69371 66602	-- --	32,20 --	419 --
62.	ТЦена	Абонентский радиовещательный приемник УКВ	компл	13,00	887,38 --	-- --	11536 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Радиофикация								80907
		Раздел: Электрочасофикация								
63.	Ц0110-699 -1	Часы цифровые электронные подвесные	шт	11,00	325,55 320,85	-- --	3581 3529	-- --	2,30 --	25 --
64.	ТЦена	Часы электрические первичные ПЧК-ЭМ	шт	1,00	7030,68 --	-- --	7031 --	-- --	-- --	-- --
65.	ТЦена	Часы электрические вторичные ВЧС-03	шт	9,00	4853,93 --	-- --	43685 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	ТЦена	Часы электрические Вторичные сигнальные ЭВЧС-24	шт	1,00	4785,56	--	4786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	м	75,00	31,18	2,63	2338	197	0,12	9
					22,66	0,63	1699	47	0,00	0
68.	С151607-2 96	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,08	6470,00	--	485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	60,00	81,81	26,00	4909	1560	0,16	10
					26,91	5,50	1615	330	0,03	2
70.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	15,00	147,84	80,12	2218	1202	0,30	4
					47,61	19,75	714	296	0,11	2
71.	С130806-5 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,6 мм	м	15,00	41,00	--	615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0110-698 -1	Коробка ответвительная на стене	шт	5,00	105,90	--	530	--	0,58	3
					103,50	--	518	--	--	--
73.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	5,00	59,00	--	295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрочасофикация								70472
		Раздел: Звонковая сигнализация								
74.	Ц0110-669 -1	Звонок	шт	8,00	2360,40	2,00	18883	16	12,65	101
					2279,30	--	18234	--	--	--
75.	ТЦена	Звонок переменного тока ЭВПХЛ4	шт	8,00	1014,54	--	8116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые скреплением накладными скобами,	м	160,00	81,81	26,00	13090	4160	0,16	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг			26,91	5,50	4306	880	0,03	5
77.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	м	15,00	31,18	2,63	468	39	0,12	2
					22,66	0,63	340	9	0,00	0
78.	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	33644,00	--	5888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	15,00	147,84	80,12	2218	1202	0,30	4
					47,61	19,75	714	296	0,11	2
80.	С130806-55	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 18 мм,толщина стенки 1,6 мм	м	15,00	41,00	--	615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	4,00	105,90	--	424	--	0,58	2
					103,50	--	414	--	--	--
82.	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,00	16100,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	ТЦена	LED-телевизор HAiEr LE-24M600F	шт	2,00	11128,96	--	22258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	ТЦена	Телевизионная приставка CisCO ISBN2200	шт	2,00	2428,27	--	4857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦВ или АТС	шт	5,00	1120,95	--	5605	--	8,05	40
					1089,05	--	5445	--	--	--
86.	ТЦена	Аппарат телефонный PAnAsOniC KX-TS2350RU	шт	4,00	1102,06	--	4408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	ТЦена	Аппарат телефонный программный PAnAsOniC KX-T7630RU	шт	1,00	5304,84	--	5305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0110-98-5	Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом	номер	30,00	1034,75	--	31042	--	5,75	173
					999,35	--	29980	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	ТЦена	Мини АТС PAnAsOniC KX-TDA30	станция	1,00	29438,14	--	29438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0110-765-13	Настройка и тренировка оборудования: тренировка работы АТС при сдаче в эксплуатацию	станция	1,00	38400,75	11,75	38401	12	219,65	220
					38042,00	--	38042	--	--	--
91.	Ц0110-349-7	Розетка	шт	6,00	122,15	--	733	--	1,15	7
					113,85	--	683	--	--	--
92.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	6,00	222,00	--	1332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	200,00	81,81	26,00	16362	5200	0,16	32
					26,91	5,50	5382	1100	0,03	6
94.	С151604-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,10	59465,00	--	5946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,10	50100,00	--	5010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Звонковая сигнализация								220462
ИТОГО:							1073343	39509		2078
							347334	8321		48

Накладные расходы :

На монтажные работы	297104
Всего накладных расходов:	297104
Итого с накладными	1370447

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	57726
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1428173
Итого с временными, 1,44 %	1442859
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	1452170
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1456308
Итого с затратами на выслуту лет, 1 %	1466653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,557	3750232
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75005
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3825237
Налог на добавленную стоимость, 12 %	459028
Итого с НДС	4284265

Заказчик:

Подрядчик:

«Музтау»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

"ЕНБЕК"

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4-9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0151-2-2	Разработка грунта	м3	16,00	970,48	0,04	15528	1	6,10	98
					906,75	0,01	14508	--	0,00	0
2.	E0106-22-1	Устройство плиты перекрытия из бетона класса B25	м3	1,40	13823,39	301,37	19353	422	9,27	13
					1474,88	113,85	2065	159	0,56	1
3.	C12041-23	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса A-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00	--	4611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса B15	м3	10,20	11864,26	1193,73	121015	12176	7,49	76
					1236,83	413,05	12616	4213	1,67	17
6.	E0106-55-12	Установка закладных деталей массой до 20 кг	1т	7,79	5353,37	474,92	41703	3700	27,28	212
					4626,45	128,54	36040	1001	0,49	4
7.	E0107-31-1	Установка опор из плит иколец диаметром до 1000 мм	м3	0,16	3391,23	2320,14	543	371	5,67	1
					934,87	747,46	150	120	2,96	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,90	2900,00	--	2610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	67,00	252,00	4,77	16884	320	0,24	16
					42,95	1,80	2878	121	0,01	1
10.	Е0108-4-4	Гидроизоляция внутренних железобетонных поверхностей	м2	96,00	176,82	4,72	16975	454	1,02	98
					171,56	1,77	16469	170	0,01	1
11.	С11011-6688	Гидроизоляция проникающая "Лахта"	кг	42,00	547,00	--	22974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0107-20-1	Дополнительная установка арматуры /отверстия люка и вытяжной трубы/	т	0,01	46409,71	3043,21	375	25	195,50	2
					36742,50	1150,31	297	9	5,61	0
13.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0151-1-1 ПРИМ.	Очистка вытреба	м3	59,50	1104,14	0,09	65696	5	6,67	397
					960,75	0,03	57165	2	0,00	0
ИТОГО:							329579	17472		913
							142188	5795		24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	147483
Всего накладных расходов:	147483
Итого с накладными	477062

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28624
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	505686
Итого с временными, 1,44 %	512968
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	517585
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	519637
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	524767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текуших ценах, К-2,557	1341829
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26837
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1368666
Налог на добавленную стоимость, 12 %	164240
Итого с НДС	1532906

Заказчик:

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

«Музтау»

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4-10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн.	з/п.	в т.ч. з/п: осн./мех.		осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	680,10	49,50	47,27	33662	32149	0,01	10
					2,15	13,75	1463	9350	0,05	32
2.	E0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	20,40	302,12	--	6164	--	2,13	43
					302,12	--	6164	--	--	--
3.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную под приямки и колодцы	м3	34,01	338,96	--	11526	--	2,17	74
					338,96	--	11526	--	--	--
4.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	37,88	220,50	220,50	8352	8352	--	--
					--	44,10	--	1670	0,93	35
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	207,88	154,22	--	32059	--	1,12	232
					154,22	--	32059	--	--	--
6.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	485,06	8,53	8,53	4139	4139	--	--
					--	2,33	--	1132	0,01	4
7.	E0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	485,06	25,23	5,65	12238	2738	0,12	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками			19,58	--	9500	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	15,30	1874,38 176,73	190,65 71,44	28678 2704	2917 1093	1,17 0,35	18 5
9.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,19	71115,26 52526,25	8485,62 3206,25	13654 10085	1629 616	290,95 15,65	56 3
10.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	192,00	250,00 --	-- --	48000 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0122-8-2	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	73164,98 52785,00	10153,10 3836,25	219 158	30 12	292,10 18,74	1 0
12.	С130806-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,00	452,00 --	-- --	1356 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	4956,74 1518,86	699,75 11,61	4957 1519	700 12	9,19 0,03	9 0
14.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	км	0,19	9302,01 9237,38	-- --	1786 1774	-- --	59,23 --	11 --
15.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	0,19	189384,64 40623,75	36867,44 13927,50	36362 7800	7079 2674	233,45 68,03	45 13
16.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,00	269757,82 72191,25	61737,19 23321,25	1079 289	247 93	359,61 113,90	1 0
17.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	180,69 144,90	26,79 --	723 580	107 --	0,69 --	3 --
18.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	308,90	22,14	618	44	1,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					214,76	8,44	430	17	0,04	0
20.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	1390,00	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.1500мм	м3	1,25	17603,17	2349,84	22092	2949	10,19	13
					1650,83	673,04	2072	845	2,59	3
23.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,66	23700,00	--	15524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,18	6230,00	--	7351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143018-41	Кольца горловин	шт	1,00	1820,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	0,05	7520,00	--	376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12021-267	Стоимость стремянок	т	0,02	133700,00	--	2166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-26-6	Окраска стремянок эмалью за 2 раза	м2	0,48	41,98	0,05	20	--	0,05	0
					9,57	--	5	--	--	--
30.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,46	252,00	4,77	2132	40	0,24	2
					42,95	1,80	363	15	0,01	0
31.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых	т	0,04	94709,71	3043,21	3410	110	195,50	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладок			36742,50	1150,31	1323	41	5,61	0
32.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,13	36,77 5,05	0,11 0,06	5 1	-- --	0,03 0,00	0 0
33.	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-75	м2	0,13	51,42 3,21	0,09 0,02	7 --	-- --	0,02 0,00	0 0
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины	м3	0,55	7986,04 225,11	82,51 31,16	4392 124	45 17	1,55 0,15	1 0
ИТОГО:							327465 89939	63274 17587		590 96

Накладные расходы :

На общестроительные работы	111418
Всего накладных расходов:	111418
Итого с накладными	438883

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26333
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	465216
Итого с временными, 1,44 %	471915
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	47616
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	47805
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	482769
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	1234440
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24689
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1259129
Налог на добавленную стоимость, 12 %	151095
Итого с НДС	1410224

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4-11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	361,67	49,50	47,27	17901	17096	0,01	5
					2,15	13,75	778	4972	0,05	17
2.	E0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	10,85	302,12	--	3278	--	2,13	23
					302,12	--	3278	--	--	--
3.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную под приямки и колодцы	м3	18,08	338,96	--	6130	--	2,17	39
					338,96	--	6130	--	--	--
4.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	68,08	22,16	22,16	1509	1509	--	--
					--	4,43	--	302	0,09	6
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	102,52	154,22	--	15809	--	1,12	115
					154,22	--	15809	--	--	--
6.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	239,20	8,53	8,53	2041	2041	--	--
					--	2,33	--	558	0,01	2
7.	E0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	239,20	25,23	5,65	6035	1350	0,12	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1		пневматическими трамбовками			19,58	--	4685	--	--	--
8.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,60	1874,38	190,65	10497	1068	1,17	7
					176,73	71,44	990	400	0,35	2
9.	E0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,14	454367,00	2167,40	62703	299	415,15	57
					70110,90	812,81	9675	112	3,96	1
10.	E0122-8-7	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	205137,64	89827,26	2462	1078	507,15	6
					95478,75	33932,81	1146	407	165,73	2
11.	C130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	12,00	2999,00	--	35988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	4956,74	699,75	4957	700	9,19	9
					1518,86	11,61	1519	12	0,03	0
13.	E0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальныетрубопроводы диам. 250 мм	км	0,01	709124,76	117625,61	8509	1412	371,45	4
					64428,75	44434,69	773	533	217,01	3
14.	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	7,43	7074,99	2886,05	52581	21449	15,95	119
					2628,90	1080,85	19538	8033	5,28	39
15.	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	7,43	5089,16	1923,56	37823	14296	11,10	83
					1858,34	720,29	13811	5353	3,52	26
16.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,98	23700,00	--	46926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	7,70	3870,00	--	29799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	C143018-41	Кольца горловин	шт	6,00	1820,00	--	10920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	C143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса:В7,5 /М-100/	м3	3,24	7520,00	--	24365	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	13400,00	--	80400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12021-267	Стоимость стремянок	т	0,06	133700,00	--	7781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-26-6	Окраска стремянок эмалью за 2 раза	м2	1,72	41,98	0,05	72	--	0,05	0
					9,57	--	16	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50,75	252,00	4,77	12789	242	0,24	12
					42,95	1,80	2180	91	0,01	0
24.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,22	94709,71	3043,21	20457	657	195,50	42
					36742,50	1150,31	7936	248	5,61	1
25.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,78	36,77	0,11	29	--	0,03	0
					5,05	0,06	4	--	0,00	0
26.	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-75	м2	0,78	51,42	0,09	40	--	0,02	0
					3,21	0,02	3	--	0,00	0
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины	м3	3,30	7986,04	82,51	26354	272	1,55	5
					225,11	31,16	743	103	0,15	1
ИТОГО:							528155	63468		557
							89014	21124		100

Накладные расходы :

На общестроительные работы	121950
Всего накладных расходов:	121950
Итого с накладными	650105

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						689111		
		Итого с временными, 1,44 %						699034		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						705325		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						708121		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						715111		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						1828539		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						36571		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1865110		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						223813		
		Итого с НДС						2088923		

Заказчик:

Подрядчик:

«Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

"ЕНБЕК"

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4-12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Зат
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	133,32	57,92 2,48	55,44 21,28	7722 331	7391 2838	
2.	Е0101-164-4	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	4,00	909,77 909,77	-- --	3639 3639	-- --	
3.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	63,59	9,47 --	9,47 3,07	602 --	602 195	
4.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	27,25	192,26 192,26	-- --	5239 5239	-- --	
5.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,10	233989,88 31567,50	-- --	23399 3157	-- --	
6.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйв готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	430,00	30,04 21,97	3,88 0,62	12917 9445	1666 269	
7.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	430,00	44,97	34,75	19337	14942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,12	8,62	4352	3709	0,05	22
8.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	430,00	39,62	29,62	17034	12739	0,07	30
					9,89	7,38	4253	3171	0,04	18
9.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	1,64	13700,00	--	22468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	100,00	31,18	2,63	3118	262	0,12	12
					22,66	0,63	2266	63	0,00	0
11.	С151601-553	Кабели силовые с алюминиевыми жиламис пластмассовой изоляцией	1000м	0,53	81673,00	--	43287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	57,79	86,18	86,18	4980	4980	--	--
					--	17,24	--	996	0,36	21
13.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	33,60	4,68	4,06	157	136	0,00	0
					0,55	1,40	19	47	0,00	0
14.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3	м3	33,60	40,54	38,72	1362	1301	0,01	0
					1,76	11,26	59	378	0,04	1
15.	С010333-А 1-1	Перевозка мягкого грунта автомобилями-самосвалами на строительную площадку на расстояние до 1 км	т	40,32	18,26	--	736	--	0,09	3
					4,08	--	164	--	--	--
16.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3554,20	621,25	3554	621	14,95	15
					2613,95	137,50	2614	138	0,80	1
17.	С151803-183	Ящик ЯУО9602	шт	1,00	9810,00	--	9810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,50	463,16	--	2084	--	3,22	14
					463,16	--	2084	--	--	--
19.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,25	140,51	--	316	--	1,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					140,51	--	316	--	--	--
20.	Е0133-204-1	Установка опор	опора	18,00	5551,34	2289,25	99924	41206	13,80	248
					2274,41	781,26	40939	14063	2,93	53
21.	С12021-245	Опоры наружного освещения с кронштейнами	т	1,27	172800,00	--	219750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка опор грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,88	22,68	0,06	836	2	0,03	1
					6,68	0,03	246	1	0,00	0
23.	Е0113-26-6	Окраска опор эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	36,88	41,98	0,05	1548	2	0,05	2
					9,57	--	353	--	--	--
24.	Ц0108-596-5	Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	шт	18,00	1592,15	611,25	28659	11002	3,34	60
					558,90	133,75	10060	2407	0,78	14
25.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	18,00	4460,00	--	80280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	18,00	619,00	--	11142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151803-205	Колодки	шт	36,00	263,00	--	9468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	м	180,00	37,98	1,50	6836	270	0,16	29
					26,68	0,25	4802	45	0,00	0
29.	С130804-939	Трубы гофрированные из полиэтилена Дн 20 мм	м	180,00	32,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	180,00	31,18	2,63	5612	472	0,12	21
					22,66	0,63	4078	113	0,00	1
31.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,18	32123,00	--	5782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							657358	97598		602
							90416	28433		145

Накладные расходы :

На монтажные работы	87341
На общестроительные работы	19502
Всего накладных расходов:	106843
Итого с накладными	764201

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45852
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	810053
Итого с временными, 1,44 %	821718
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	829113
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	832400
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	840617
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	2149458
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42989
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2192447
Налог на добавленную стоимость, 12 %	263094
Итого с НДС	2455541

Заказчик:

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

Заказчик ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №127 от:13.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы с.Касымбек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4-13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	356,00	565,38	19,19	201275	6831	0,04	14
					6,83	6,33	2432	2252	0,02	8
2.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	356,00	134,35	--	47830	--	0,00	0
					0,02	--	8	--	--	--
3.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	106,00	610,88	8,29	64754	879	0,80	85
					124,98	2,20	13248	233	0,01	1
4.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	5,72	25300,00	--	144817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	У1-32-1	Ограда металлическая детской площадки, строительные работы	м	40,00	1465,11	169,20	58605	6768	0,61	24
					100,00	56,05	4000	2242	0,27	11
6.	У1-32-2	Ограда металлическая детской площадки, монтаж металлоконструкций	м	40,00	190,50	0,40	7620	16	0,15	6
					25,30	0,11	1012	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	У1-34-41	Калитки металлические, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	4571,82	8,59	4572	9
					630,13	2,34	630	2
8.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	4200,00	16,82	--	70663	--
					16,82	--	70663	--
9.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	2100,00	253,02	--	531346	--
					67,02	--	140746	--
10.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2100,00	19,94	--	41877	--
					9,44	--	19827	--
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1440,00	565,38	19,19	814148	27633
					6,83	6,33	9837	9108
12.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1440,00	134,35	--	193468	--
					0,02	--	33	--
13.	У1-10-5	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	20939,39	2080,39	41879	4161
					861,47	697,95	1723	1396
14.	У1-10-6	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	53643,14	102,26	107286	205
					9829,07	30,39	19658	61
15.	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	стойка	2,00	15567,36	2197,35	31135	4395
					2618,55	719,10	5237	1438
16.	У1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	28352,05	53,86	56704	108
					5206,49	16,36	10413	33
17.	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	комплект	1,00	44247,06	1810,82	44247	1811
					3377,55	451,20	3378	451
18.	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	комплект	1,00	25193,29	45,28	25193	45
					2822,22	14,03	2822	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-162 -1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	21,75	223,31	--	4857	--	1,44	31
					223,31	--	4857	--	--	--
20.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	21,75	140,51	--	3056	--	1,02	22
					140,51	--	3056	--	--	--
21.	С143008-9 2	Песок природный	м3	23,93	1370,00	--	32777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СКН.1,РАЗ .1,РАСЦ.2 5И27	Конструкции деревянные для устройства ям	к-кт	2,00	3900,00	--	7800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительныеработы	урна	1,00	5546,60	34,43	5547	34	4,26	4
					705,87	7,05	706	7	0,04	0
24.	У1-43-17	ЛАВОЧКА, строительные работы	скамья	2,00	14409,46	1190,34	28819	2381	10,93	22
					1808,32	373,65	3617	747	1,88	4
25.	У1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	площадк а	1,00	154361,45	3269,30	154361	3269	169,05	169
					27893,25	905,92	27893	906	4,38	4
26.	У1-7-2	Балансир тип II, строительные работы	баланси р	2,00	16932,47	291,36	33865	583	5,52	11
					901,31	95,17	1803	190	0,47	1
27.	У1-21-5	Качели двойные для детей школьного возраста, тип КЛ-3, строительные работы	качели	1,00	16983,83	195,35	16984	195	34,50	35
					5768,40	49,35	5768	49	0,24	0
28.	У1-38-1	Песочница железобетонная типа I, строительные работы	песочн.	1,00	122656,31	3217,25	122656	3217	86,25	86
					14193,30	881,25	14193	881	4,25	4
29.	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	горка	1,00	25443,84	3258,90	25444	3259	11,27	11
					1851,96	1096,27	1852	1096	5,38	5
30.	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	14258,88	28,10	14259	28	14,95	15
					2627,58	9,35	2628	9	0,04	0
36.	У1-30-1	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, строительные работы	м	93,00	234,06	9,26	21768	861	0,40	37
					66,23	2,15	6159	200	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	У1-30-2	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций	м	93,00	615,33 69,83	32,31 10,75	57226 6494	3005 1000
38.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2981,50	460,30 6,83	19,19 6,33	1372385 20367	57213 18858
39.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2981,50	216,31 0,05	-- --	644928 137	-- --
40.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	м2	2981,50	565,38 6,83	19,19 6,33	1685681 20367	57213 18858
41.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2981,50	134,35 0,02	-- --	400573 69	-- --
42.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	564,00	610,88 124,98	8,29 2,20	344539 70490	4675 1239
43.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	30,46	25300,00 --	-- --	770537 --	-- --
44.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	м2	200,00	565,38 6,83	19,19 6,33	113076 1366	3838 1265
45.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	200,00	134,35 0,02	-- --	26871 5	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							8375428	192630		3203
							497494	62539		232

Накладные расходы :

На общестроительные работы	593385
На металломонтажные работы	36272
Всего накладных расходов:	629658
Итого с накладными	9005085

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	540305
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9545390
Итого с временными, 1,44 %	9682844
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	9769990
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9808721
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9905549
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	25328489
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	506570
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25835059
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3100207
Итого с НДС	28935266
Скидка	28000000
Итого к оплате	935266

Заказчик:

Подрядчик: