Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Капитальный ремонт системы внутреннего водопровода и канализации Городской поликлиники №1 по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 1Б

Справка № 1

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2024 года

			Договор № 40 от 16.02.2024 г.		Источник финансирования		Организац- правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика				Наименовани	Код	Наименование	код

Наименование	Стоимость выполненных работ,затрат								НДС 12%	К оплате
	С начала года по отчетный месяц по смете	В отчетном месяце (за	Строит-монтажных работ (в ценах 2023	из них		Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР	Дополнительные затраты			
				СМР	По монтажу оборудова-ния		СМР	Др.доп расходы		
Водопровод и канализация	40 484 722,00	40 484 722,00	40 484 722,00	40 484 722,00					4 337 648,79	40 484 722,00
ИТОГО:	**40 484 722**	**40 484 722**	**40 484 722**	**40 484 722**	**0**	**0**			**4 337 648,79**	**40 484 722,00**

Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____Лепесова Г.Ж.

Технадзор: ТОО "DS&V"

_____Конжетаев Б. А.

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____Умиров Ю. Б.

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

_____Кайрашев Н. А.

Заказчик: **ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт системы внутреннего водопровода и канализации Городской поликлиники №1 по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 1 Б**

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года
внутренний водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах на 03.04.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1				
		В1				
1	6114-0102-0505 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм./ввод	м	24	3746	89 904
1.1	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	24	4372	104 928
2	6114-0102-0209 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 90 мм./прим диамтром 100мм	м	390	3299	1 286 610
2.1	241-101-0414	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 114х4,5 мм	м	390	7562	2 949 180
3	6114-0102-0202 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	220	1654	363 880
3.1	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	220	1423	313 060
4	6114-0102-0202 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	720	1654	1 190 880
4.1	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	720	1097	789 840
5	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	155,5	708	110 094
6	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	34,42	163	5 610
6.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0030978	628768	1 948
7	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1зк с=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	34,42	202	6 953
7.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0061956	768895	4 764
8	6114-0202-0103 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	22	14973	329 406
9	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	22	87891	1 933 602
10	6116-0501-0206 Кклим = 1,05	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 100 мм	шт.	8	13440	107 520
10.1	245-405-0206	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	комплект	8	21195	169 560
11	1312-1201-0301 Кклим = 1,08	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	120323	481 292

12	519-101-1705	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	4	1909760	7 639 040
13	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	76	4899	372 324
14	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 5кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	8	1329	10 632
15	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки/упоры бетонные	м3	0,032	8945	286
15.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,03264	22128	722
16	241-112-0158	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х6,0 мм	1 шт.	44	3782	166 408
17	6114-0102-0207 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	150	2611	391 650
17.1	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	150	3567	535 050
18	6114-0202-0103 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	14973	59 892
19	242-304-0103	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	1 шт.	4	57867	231 468
20	241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм /114х89	1 шт.	4	1079	4 316
21	6111-0101-1701 Кклим = 1,11	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука рубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	940	1715	1 612 100
22	234-303-0405 Коб =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 20 мм	1 м	242	721	174 482
23	234-303-0403 Коб =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 15 мм	1 м	792	619	490 248
24	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 5кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	12	1329	15 948
25	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	396	1081	428 076
26	6114-0103-0502 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	550	2018	1 109 900
27	241-205-1102 Коб =0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	544,5	239	130 136
28	6114-0103-0503 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	50	2018	100 900
29	241-205-1103 Коб =0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	49,5	401	19 850
30	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	327	1081	353 487
31	6114-0401-0101 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1690	304	513 760
32	6114-0401-0102 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	414	312	129 168
33	6121-0301-0101 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1,69	218041	368 489
34	6121-0301-0103 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,414	228656	94 664
		Водомерный узел В1				
35	6114-0502-0101 Кклим = 1,05 Коб =2	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	2	1968	3 936
36	244-301-0702 Коб =2	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	2	138317	276 634

37	242-404-0604 Коб =2	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	1 шт.	2	7355	14 710
38	241-114-0102 Коб =2	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	4	283	1 132
39	6116-0701-0102 Кклим = 1,05 Коб =2	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1101	2 202
39.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1- 100	комплект	2	2870	5 740
40	242-301-1202 Коб =2	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	1329	2 658
41	242-301-1204 Коб =2	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	4	2709	10 836
		Итого по разделу 1				**25 509 875**
		Раздел 3. Канализация бытовая К1				
		Водопровод Т3, Т4				
88	6114-0103-0101 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	540	3154	1 703 160
89	241-203-0402 Коб =0,99	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	534,6	558	298 307
90	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	310	3050	945 500
91	241-203-0407 Коб =0,99	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	306,9	1407	431 808
92	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	43	812	34 916
93	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	359	64	22 976
94	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	27	164	4 428
95	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	183	179	32 757
96	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	491	62	30 442
97	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/прим. 100х50	1 шт.	44	276	12 144
98	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	814	107	87 098
99	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	175	355	62 125
100	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	244	144	35 136
101	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	197	166	32 702
102	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	17	483	8 211
103	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	93	596	55 428
104	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	9	816	7 344
105	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	4257	8 514
106	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	77	397	30 569
108	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	359	359

109	241-212-0501	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	6	481	2 886
110	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	12	933	11 196
111	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	15	816	12 240
116	241-505-0207	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	1 шт.	32	7134	228 288
117	241-505-0208	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	1 шт.	33	12268	404 844
118	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	1 шт.	41	20356	834 596
119	241-517-0101	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	1 шт.	22	3815	83 930
120	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	1 шт.	25	12263	306 575
121	241-216-0201	Хомут для крепления диаметром 50 мм	1 шт.	15	62	930
122	241-216-0203	Хомут для крепления диаметром 100 мм	1 шт.	15	179	2 685
123	241-507-0402	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100х50	1 шт.	7	10178	71 246
124	241-508-0203	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х100 мм	1 шт.	3	26445	79 335
125	241-508-0202	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х50 мм	1 шт.	9	3471	31 239
		Итого по разделу 2				**5 913 914**

Итого по смете **31 423 789**

Сметная прибыль (5%)	Тенге	1 189 237
Непредвиденные работы и затраты (5%)	Тенге	1 571 189
Итого	Тенге	**34 184 216**
Итого в текущих ценах и поргнозных ценах на 2023 г. (Кпер = 1,079000000)	**Тенге**	**36 884 769**
НДС - 12%	Тенге	**4 426 172**
ИТОГО:	**Тенге**	**41 310 941**
Итого с условной скидкой 0,02	**Тенге**	**40 484 722**

Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Лепесова Г.Ж.

Технадзор: ТОО "DS&V"

Кенжетаев Б.А.

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю. Б.

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

Кайрашев Н. А.