Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №1" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Маресьева, дом 1Б**	**000740002655**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14, тел.: 401477 404467**	**011240003461**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 40 от 16.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
43	**24.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт системы внутреннего водопровода и канализации Городской поликлиники №1по адресу: г.Актобе, ул. Маресьева, 1Б»				1	17 108 513,00	17 108 513,00	1 833 054,96
				Итого	1	x	17 108 513,00	1 833 054,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Главный бухгалтер

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шинтасова С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2024

М.П.

Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Капитальный ремонт системы внутреннего водопровода и канализации Городской поликлиники №1 по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 1Б

Справка № 2
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2024 года

			Договор № 40 от 16.02.2024 г.		Источник финансирования		Организац- правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика				Наименовани	Код	Наименование	код

Наименование		В отчетном месяце (за	Строит-монтажных работ (в ценах 2023	Стоимость выполненных работ,затрат из них		Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР	Дополнительные затраты		НДС 12%	К оплате
	С начала года по отчетный месяц по смете			СМР	По монтажу оборудова-ния		СМР	Др.доп расходы		
Водопровод и канализация	57 593 235,00	17 108 513,00	17 108 513,00	17 108 513,00					1 833 054,96	17 108 513,00
ИТОГО:	**57 593 235**	**17 108 513**	**17 108 513**	**17 108 513**	**0**	**0**			**1 833 054,96**	**17 108 513,00**

Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Лепесова Г.Ж.

Технадзор: ТОО "DS&V"

_____ Кенжетаев Б. А.

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю. Б.

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

_____ Кайрашева Н. А.

Заказчик: **ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт системы внутреннего водопровода и канализации Городской поликлиники №1 по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 1 Б**

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года
внутренний водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах на 03.04.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1				
		Шкаф пожарный				
42	6114-0601-0202 Кклим = 1,05	Установка шкафов пожарных металлических на стене или нише, масса до 20 кг.	шт.	28	6503	182 084
43	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	1 шт.	28	33910	949 480
44	6114-0601-0101 Кклим = 1,05	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	28	4600	128 800
44.1	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	28	22327	625 156
44.2	244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	84	1211	101 724
44.3	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	560	1535	859 600
44.4	244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	28	1883	52 724
45	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	56	18092	1 013 152
		Итого по разделу 1				**3 912 720**
		Раздел 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3, Т4				
		Водопровод Т3, Т4				
46	6114-0102-0204 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	50	3961	198 050
47	6114-0102-0203 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	280	1655	463 400
47.1	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	280	1993	558 040
48	6114-0102-0202 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	200	1654	330 800
48.1	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	200	1423	284 600
49	6114-0102-0202 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	200	1654	330 800
49.1	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	200	1097	219 400
50	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	355,42	708	251 637
51	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	69,64	163	11 351

51.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0062676	628768	3 941
52	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	69,64	202	14 067
52.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0125352	768895	9 638
53	6111-0101-1801 Кклим = 1,11	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой	730	4900	3 577 000
54	234-303-0410 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 35 мм	1 м	55	1049	57 695
55	234-303-0407 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 25 мм	1 м	308	840	258 720
56	234-303-0405 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 20 мм	1 м	220	721	158 620
57	234-303-0403 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 15 мм	1 м	220	619	136 180
58	6114-0103-0502 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	480	2018	968 640
59	241-205-1102 Коб =0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	475,2	239	113 573
60	6114-0103-0503 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	50	2018	100 900
61	241-205-1103 Коб =0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	49,5	401	19 850
62	6114-0103-0901 Кклим = 1,05	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	148,8	1218	181 238
62.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	148,8	524	77 971
63	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 5кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	248	1081	268 088
64	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 5кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	15	1329	19 935
65	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 5кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	400	1081	432 400
66	6116-0602-0210 Кклим = 1,05	Установка воздухоотводчиков	шт.	3	7887	23 661
67	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	3	3686	11 058
68	6115-0104-0102 Кклим = 1,05	Установка полотенцесушителя латунного хромированного	шт	3	11827	35 481
68.1	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	3	13859	41 577
69	242-207-2202	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345- 2005 DN 20	1 шт.	6	4773	28 638
70	6114-0401-0101 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	304	13 376
71	6121-0301-0101 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,044	218041	9 594
72	6121-0301-0103 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,044	228656	10 061
		Итого по разделу 2				**9 219 981**

Итого по смете **13 132 701**

Сметная прибыль (5%)	Тенге	656 635
Непредвиденные работы и затраты (5%)	Тенге	656 635

Итого	Тенге	14 445 971
Итого в текущих ценах и поргнозных ценах на 2023 г. (Кпер = 1,079000000)	**Тенге**	**15 587 202**
НДС - 12%	Тенге	1 870 464
ИТОГО:	**Тенге**	**17 457 667**
Итого с условной скидкой 0,02	**Тенге**	**17 108 513**

Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ **Лепесова Г.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ **Умиров Ю. Б.**

Технадзор: ТОО "DS&V"

_____ **Кенжетаев Б. А.**

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

_____ **Кайрашева Н. А.**