Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №1" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Маресьева, дом 1Б** — **000740002655**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14, тел.: 401477 404467** — **011240003461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 40 от 16.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
50	**27.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт системы внутреннего водопровода и канализации Городской поликлиники №1по адресу: г.Актобе, ул. Маресьева, 1Б»				1	18 708 195,04	18 708 195,04	2 004 449,47
				Итого	1	x	18 708 195,04	2 004 449,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Шинтасова С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2024

М.П.

Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Капитальный ремонт системы внутреннего водопровода и канализации Городской поликлиники №1 по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 1Б

Справка № 3
о стоимости выполненных работ за август месяц 2024 года

			Договор № 40 от 16.02.2024 г.		Источник финансирования		Организац- правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика				Наименовани	Код	Наименование	код

Наименование	Стоимость выполненных работ,затрат								НДС 12%	К оплате
	С начала года по отчетный месяц по смете	В отчетном месяце (за	Строит-монтажных работ (в ценах 2023	из них		Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР	Дополнительные затраты			
				СМР	По монтажу оборудова-ния		СМР	Др.доп расходы		
Водопровод и канализация	76 301 430,04	18 708 195,04	18 708 195,04	18 708 195,04					2 004 449,47	**18 708 195,04**
ИТОГО:	**76 301 430**	**18 708 195**	**18 708 195**	**18 708 195**	**0**	**0**			**2 004 449,47**	**18 708 195,04**

Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Лепесова Г.Ж.

Технадзор: ТОО "DS&V"

_____ Кенжетаев Б. А.

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю. Б.

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

_____ Кайрашева Н. А.

ик: **ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
одрядчик: **ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт системы внутреннего водопровода и канализации Городской поликлиники №1 по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 1 Б**

Акт № 3
приемки выполненных работ за август месяц 2024 года
внутренний водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах на 03.04.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1				
		Водомерный узел Т3				
73	6114-0202-0102 Кклим = 1,05 Коб =2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	8201	49 206
74	242-203-1104 Коб =2	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	6	30480	182 880
75	6114-0502-0101 Кклим = 1,05 Коб =2	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	2	1968	3 936
76	244-301-0201 Коб =2	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	2	46144	92 288
77	242-404-0604 Коб =2	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	1 шт.	2	7355	14 710
78	241-114-0101 Коб =2	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	4	331	1 324
79	6116-0701-0102 Кклим = 1,05 Коб =2	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1101	2 202
79.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1- 100	комплект	2	2870	5 740
80	242-301-1201 Коб =2	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	1081	2 162
		Водомерный узел Т4				
81	242-301-1203 Коб =2	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	6	1765	10 590
82	6114-0502-0101 Кклим = 1,05 Коб =2	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	2	1968	3 936
83	244-301-0201 Коб =2	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°/прим. 15	1 шт.	2	46144	92 288
84	242-404-0601 Коб =2	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	2	1602	3 204
85	6116-0701-0102 Кклим = 1,05 Коб =2	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1101	2 202
85.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1- 100	комплект	2	2870	5 740
86	242-307-0103 Коб =2	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	2	4657	9 314
87	241-114-0101 Коб =2	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /прим. 20-15	1 шт.	4	331	1 324
		Итого по разделу 2				**483 046**

	Раздел 3. Канализация бытовая К1					
107	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки /прим. бетонные упоры	м3	0,044	8945	394
107.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,04488	22128	993
112	6114-0101-0311 Кклим = 1,05	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм	м	230	3596	827 080
112.1	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	229,54	12179	2 795 568
113	6114-0101-0312 Кклим = 1,05	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	270	3989	1 077 030
113.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	269,46	26997	7 274 612
114	241-504-0101	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	1 шт.	216	3999	863 784
115	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	1 шт.	112	9269	1 038 128
	Итого по разделу 2					**13 877 589**

Итого по смете **14 360 635**

Сметная прибыль (5%)	Тенге	718 032
Непредвиденные работы и затраты (5%)	Тенге	718 032
Итого	Тенге	**15 796 698**
Итого в текущих ценах и поргнозных ценах на 2023 г. (Кпер = 1,079000000)	**Тенге**	**17 044 638**
НДС - 12%	Тенге	**2 045 357**
ИТОГО:	**Тенге**	**19 089 994**
Итого с условной скидкой 0,02	**Тенге**	**18 708 195,04**

Заказчик: ГКП "Городская поликлиника №1" на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____**Лепесова Г.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____**Умиров Ю. Б.**

Технадзор: ТОО "DS&V"

_____**Кенжетаев Б. А.**

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

_____**Кайрашева Н. А.**