Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Дуйсенби Калматайулы" отдела образования Жарминского района ВКО"

Форма 2b

БИН 010940004432. ВКО. Жарминский район.Каратобинский с.о., с.Каратобе

KZKZ59070103KSN1823000, в банке РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

БИН 040540007399

БИК TSESKZKA ИИК KZ17998LTB0000017195 АО «Цеснабанк»

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания школы имени Д.Калматайулы в с. Каратобе Жарминского района ВКО

Договор № 30 от 15 июля 2016 г.

Акт №5

приемки выполненных работ от 14 сентября 2016 года

Капитальный ремонт кровли здания школы имени Д.Калматайулы в с. Каратобе Жарминского района ВКО

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл машин / в т ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м3 изоляции*	19,3	52989,17	1334,72	1024926	25760	215255	22,2	428,46
				19473,42	694,92	375837	13412	55,3	0,765	14,7645
2	11-100103-0101	Наращивание вентшахт в пределах чердака. Устройство под штукатурку *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	152,8	5644,5	125,43	863912	19165	68438	0,924	141,1872
				692,67	56,32	105840	8605	59,8	0,05145	7,86156
3	11-120101-1001	Покрытия мелкие (обрамление вент шахт)) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	43,2	2296,66	11,67	99242	504	28672	1,458	62,9856
				1173,1	3,68	50678	159	56,4	0,00405	0,17496
0	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *т*	4,6405	113763,44	1270,98	528377	5898	34063	17,4	80,7447
				14542,83	592,18	67486	2748	48,5	0,57	2,64509
0	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м3 изоляции*	7,64	39241,77	1334,69	300693	10197	85210	22,2	169,608
				19473,43	694,9	148777	5309	55,3	0,765	5,8446

0 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,8	3547,29	33,78	542477	5161	126704	1,725	263,58
			1495,58	17,59	228524	2688	54,8	0,0216	3,30048
0 11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (зонтики). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу								
	т конструкций	0,0906	554442,57	139657,84	50556	12653	13009	241,5	21,8799
			214293,6	21479,03	19415	1946	60,9	19,5	1,7667

Всего прямые затраты	**1 988 080**
	633
	22,80102
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	532 355
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	45 429
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 410 296
Накладные расходы I уровня, тенге	312 365
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 300 445
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	97 539
Итого, тенге	2 397 984
Сметная прибыль (8 %), тенге	191 839
Итого по смете на подряд, тенге	**2 589 823**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	31078
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	57660
транспорт материалов	231 437
Итого в текущих ценах 1 кв. 2016 г.	**2909998,21**
НДС (12 %)	349199.8
Всего по акту с учетом НДС	**3259198**

Заказчик:

КГУ "Средняя школа имени Дуйсенби Калматайулы" отдела образования Жарминского района ВКО"

Директор _____ Садуакасов Ж.К.

Подрядчик:

ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

Директор _____ Исабаев В.С.

Технадзор:
ТОО Восток Инжиниринг"

_____ Бурмистров В.В.