Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Reconstruction of motor roads sections: Access road to well 37 and Link road 12". / "Реконструкция участок автомобильных дорог: Подъездной дороге к скв №37 и Соединительной дороге №12 KP0-00-ENG-WKP-00055-ER"

August 2020 / Август 2020г.

Контракт № AP/D/19/1231
Заявка CoN 20/C/00541

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Подготовительные работы									
1	Item 32 over a distance of 8 km up to 20 km / То же, что п.32 но на расстояние от 8 до 20 км (демонтаж плит)	m^2/$м^2$	t.1.i.34	4 873,50	1 515,37	7 385 155,70	4 873,50	7 385 155,70		0,00
2	TO-28 loader/ TO-28 погрузчик (демонтаж песка из-под плит)	day/день	t.2.i.48	5,00	175 942,46	879 712,30	5,00	879 712,30		0,00
3	Dump truck 15 tonne / Самосвал 15 тонн	day/день	t.2.i.38	5,00	160 021,82	800 109,10	5,00	800 109,10		0,00
4	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3/$м^3$	t.1.i.44	1 263,50	242,25	306 082,88	1 263,50	306 082,88		0,00
5	Dismantling steel poles / Демонтаж металлических стоек	piece/шт	t.1.i.165	94,00	2 970,24	279 202,56	94,00	279 202,56		0,00
6	Dismantling of exist.Traffic signs / Демонтаж существующих дорожных знаков	piece/шт	t.1.i.164	18,00	1 525,86	27 465,48	18,00	27 465,48		0,00
	Укладка плит 3x1,5 на пересечении с подземными коммуникациями									
7	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3/$м^3$	t.1.i.14	2,00	931,04	1 862,08	2,00	1 862,08		0,00
8	Concrete slab handling with in the well site/Перемещение плит внутри площадки	m^2/$м^2$	t.1.i.64	216,00	647,84	139 933,44	216,00	139 933,44		0,00
9	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10 cm /Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см) (48 плит)	m^2/$м^2$	t.1.i.33	216,00	1 642,77	354 838,32	216,00	354 838,32		0,00
10	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m^2/$м^2$	t.1.i.34	216,00	1 515,37	327 319,92	216,00	327 319,92		0,00
11	TO-28 loader/ TO-28 погрузчик (демонтаж песка из-под плит)	day/день	t.2.i.48	2,00	175 942,46	351 884,92	2,00	351 884,92		0,00
12	Dump truck 15 tonne / Самосвал 15 тонн	day/день	t.2.i.38	2,00	160 021,82	320 043,64	2,00	320 043,64		0,00
	TOTAL I:					**11 173 610,33**		**11 173 610,33**		**0,00**
	II. Земляные работы									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	m^3/$м^3$	t.1.i.167	8 888,70	896,12	7 965 341,84	8 888,70	7 965 341,84		0,00
2	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	m^3/$м^3$	t.1.i.1	8 888,70	220,86	1 963 158,28	8 888,70	1 963 158,28		0,00
3	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	m^3/$м^3$	t.1.i.3	8 888,70	68,53	609 142,61	8 888,70	609 142,61		0,00
4	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2/$м^2$	t.1.i.2	29 629,00	21,37	633 171,73	29 629,00	633 171,73		0,00
5	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2/$м^2$	t.1.i.45	29 629,00	91,47	2 710 164,63	29 629,00	2 710 164,63		0,00

6	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1.i.167	2 501,08	896,12	2 241 267,81	2 501,08	2 241 267,81		0,00
7	Moving of soil with bulldozers in site till 150m / Перемещение грунта бульдозером внутри площадки до 150м	$m^3/м^3$	t.1.i.58	2 501,08	140,20	350 651,42	2 501,08	350 651,42		0,00
8	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1.i.167	5 198,10	896,12	4 658 121,37	5 198,10	4 658 121,37		0,00
9	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	17 327,00	21,37	370 277,99	17 327,00	370 277,99		0,00
10	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком. (Профилировка и укатка после рыхления и распределения грунта существующего зем полотна)	$m^2/м^2$	t.1.i.45	17 327,00	91,47	1 584 900,69	17 327,00	1 584 900,69		0,00
11	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	7 664,30	1 812,99	13 895 299,26	7 664,30	13 895 299,26		0,00
12	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	7 664,30	1 102,11	8 446 901,67	7 664,30	8 446 901,67		0,00
	TOTAL II:					**45 428 399,30**		**45 428 399,30**		**0,00**
	III. Строительство круглой металлической трубы ф=1020мм									
	Демонтаж существующих водопропускных труб 5 шт.									
1	Master / мастер	hour/час	t.3.i.4	50,00	2 088,18	104 409,00	50,00	104 409,00		0,00
2	Worker / рабочий (4 чел х 10 часов х 5 дней)	hour/час	t.3.i.5	200,00	2 336,10	467 220,00	200,00	467 220,00		0,00
3	Excavator DN-112-0,5m3 / Экскаватор ДН-112-0,5м3	day/день	t.2.i.45	5,00	118 921,93	594 609,65	5,00	594 609,65		0,00
4	Crane MAZ n.e. 25T/МАЗ автокран	day/день	t.2.i.1	5,00	152 137,58	760 687,90	5,00	760 687,90		0,00
5	Dump truck 15 tonne / Самосвал 15 тонн	day/день	t.2.i.38	5,00	160 021,82	800 109,10	5,00	800 109,10		0,00
	Оголовки									
6	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t 1.i.13	63,00	662,07	41 710,41	63,00	41 710,41		0,00
7	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь (подготовка 400 мм)	$m^3/м^3$	t.1.i.61	17,70	3 896,96	68 976,19	17,70	68 976,19		0,00
8	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	17,70	3 944,30	69 814,11	17,70	69 814,11		0,00
9	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	452,00	3 544,39	1 602 064,28	452,00	1 602 064,28		0,00
10	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	1 415,00	368,97	522 092,55	1 415,00	522 092,55		0,00
11	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	39,80	103 237,18	4 108 839,76	39,80	4 108 839,76		0,00
12	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	39,80	54 385,31	2 164 535,34	39,80	2 164 535,34		0,00
13	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	157,50	610,34	96 128,55	157,50	96 128,55		0,00
14	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,32	261 480,87	83 673,88	0,32	83 673,88		0,00
15	Joints arrangement/Заделка швов	Run m / погонный метр	t.1.i.74	32,00	310,34	9 930,88	32,00	9 930,88		0,00
16	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	26,00	3 000,62	78 016,12	26,00	78 016,12		0,00
17	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь (заполнение пазух)	$m^3/м^3$	t.1.i.61	17,50	3 896,96	68 196,80	17,50	68 196,80		0,00

18	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	17,50	3 944,30	69 025,25	17,50	69 025,25		0,00
19	Fill in with suitable soil (embankments construction) layer by layer with compaction. Thickness of the layer not more then 20 cm / Послойная засыпка соответствующим грунтом (обустройство обваловки) с уплотнением. Толщина слоя не более 20 см	$m^3/м^3$	t.1.i.205	58,00	907,76	52 650,08	58,00	52 650,08		0,00
	Тело трубы									
20	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь (подготовка 400 мм)	$m^3/м^3$	t.1.i.61	27,10	3 896,96	105 607,62	27,10	105 607,62		0,00
21	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	27,10	3 944,30	106 890,53	27,10	106 890,53		0,00
22	Steel / Сталь	kg/кг	t.1.i.18	21 881,79	262,50	5 743 969,88	21 881,79	5 743 969,88		0,00
23	Lay down of steel pipe diam. 426-720 mm / Укладка стальной трубы диам. 426-720 мм (исключая стоимость трубы)	tonne/тонн	t.1.i.102	21,88179	9 253,09	202 474,17	21,88179	202 474,17		0,00
24	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	330,90	610,34	201 961,51	330,90	201 961,51		0,00
25	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	1,30	261 480,87	339 925,13	1,30	339 925,13		0,00
26	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	165,00	1 340,33	221 154,45	165,00	221 154,45		0,00
27	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	165,00	1 156,83	190 876,95	165,00	190 876,95		0,00
	Укрепление русла на входе									
28	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	$m^2/м^2$	t.1.i.95	60,50	327,16	19 793,18		0,00	60,50	19 793,18
29	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	60,50	21,37	1 292,89		0,00	60,50	1 292,89
30	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	6,00	13 490,78	80 944,68		0,00	6,00	80 944,68
31	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	6,00	11 798,40	70 790,40		0,00	6,00	70 790,40
32	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	13,00	3 544,39	46 077,07		0,00	13,00	46 077,07
33	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg/кг	t.1.i.50	127,50	368,97	47 043,68		0,00	127,50	47 043,68
34	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	13,50	103 237,18	1 393 701,93		0,00	13,50	1 393 701,93
35	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	13,50	54 385,31	734 201,69		0,00	13,50	734 201,69
	Укрепление откоса на входе									
36	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	$m^2/м^2$	t.1.i.95	45,00	327,16	14 722,20		0,00	45,00	14 722,20
37	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	45,00	21,37	961,65		0,00	45,00	961,65
38	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	4,50	13 490,78	60 708,51		0,00	4,50	60 708,51
39	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	4,50	11 798,40	53 092,80		0,00	4,50	53 092,80
40	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	6,71	3 544,39	23 782,86		0,00	6,71	23 782,86
41	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg/кг	t.1.i.50	92,50	368,97	34 129,73		0,00	92,50	34 129,73

42	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	4,50	103 237,18	464 567,31		0,00	4,50	464 567,31
43	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	4,50	54 385,31	244 733,90		0,00	4,50	244 733,90
44	Asphalt joint 20*160mm/Асфальтовая планка 20*160 мм	Run m / погонный метр	t.1.i.84	156,25	27,06	4 228,13		0,00	156,25	4 228,13
45	Asphalt-concrete middle coarse-grained mixture / Среднезернистый асфальтобетон	tonne/тонн	t.4.i.13	1,23	36 094,37	44 396,08		0,00	1,23	44 396,08
	Укрепление русла на выходе									
46	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	$m^2/м^2$	t.1.i.95	99,50	327,16	32 552,42		0,00	99,50	32 552,42
47	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	99,50	21,37	2 126,32		0,00	99,50	2 126,32
48	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	10,00	13 490,78	134 907,80		0,00	10,00	134 907,80
49	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	10,00	11 798,40	117 984,00		0,00	10,00	117 984,00
50	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	9,75	3 544,39	34 557,80		0,00	9,75	34 557,80
51	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	214,00	368,97	78 959,58		0,00	214,00	78 959,58
52	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	19,00	103 237,18	1 961 506,42		0,00	19,00	1 961 506,42
53	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	19,00	54 385,31	1 033 320,89		0,00	19,00	1 033 320,89
54	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	$m^3/м^3$	t.1.i.68	20,00	7 258,20	145 164,00		0,00	20,00	145 164,00
	Укрепление откоса на выходе									
55	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	$m^2/м^2$	t.1.i.95	31,00	327,16	10 141,96		0,00	31,00	10 141,96
56	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	31,00	21,37	662,47		0,00	31,00	662,47
57	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	3,00	13 490,78	40 472,34		0,00	3,00	40 472,34
58	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	3,00	11 798,40	35 395,20		0,00	3,00	35 395,20
59	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	4,47	3 544,39	15 843,42		0,00	4,47	15 843,42
60	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	62,50	368,97	23 060,63		0,00	62,50	23 060,63
61	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	3,00	103 237,18	309 711,54		0,00	3,00	309 711,54
62	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	3,00	54 385,31	163 155,93		0,00	3,00	163 155,93
63	Asphalt joint 20*160mm/Асфальтовая планка 20*160 мм	Run m / погонный метр	t.1.i.84	156,25	27,06	4 228,13		0,00	156,25	4 228,13
64	Asphalt-concrete middle coarse-grained mixture / Среднезернистый асфальтобетон	tonne/тонн	t.4.i.13	1,23	36 094,37	44 396,08		0,00	1,23	44 396,08
	TOTAL III:					**26 402 865,65**		**18 875 550,08**		**7 527 315,57**
	IV. Дорожная одежда									
	Устройство дорожной одежды									
1	Supply Geotextile-Terram 20 or approved equal / Поставка геотекстиля Террам 20	$m^2/м^2$	t.1.i.65	24 300,00	378,06	9 186 858,00	24 300,00	9 186 858,00		0,00

2	Lay Geotextile with with 20 cm overlaps / Укладка геотекстиля в нахлест 20 см	$m^2/м^2$	t.1.i.66	24 300,00	77,59	1 885 437,00	24 300,00	1 885 437,00		0,00
3	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.1.i.61	3 725,10	3 896,96	14 516 565,70	3 725,10	14 516 565,70		0,00
4	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	3 725,10	3 944,30	14 692 911,93	3 725,10	14 692 911,93		0,00
5	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	$m^3/м^3$	t.1.i.9	3 503,09	12 420,64	43 510 619,78	3 503,09	43 510 619,78		0,00
6	Crushed stones 40/70 mm / Щебень 40/70 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.4	3 503,09	11 727,57	41 082 733,19	3 503,09	41 082 733,19		0,00
7	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	388,31	13 490,78	5 238 604,78	388,31	5 238 604,78		0,00
8	Crushed stones 05/20 mm / Щебень 05/20 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.2	388,31	12 659,00	4 915 616,29	388,31	4 915 616,29		0,00
9	Bitumen spraying/Распыление битумом	$m^2/м^2$	t.1.i.62	14 082,00	222,42	3 132 118,44	14 082,00	3 132 118,44		0,00
10	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	10,14	261 480,87	2 651 416,02	10,14	2 651 416,02		0,00
11	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	$m^2/м^2$	t.1.i.11	14 082,00	3 802,28	53 543 706,96	14 082,00	53 543 706,96		0,00
12	Asphalt-concrete middle coarse-grained mixture / Среднезернистый асфальтобетон	tonne/тонн	t.4.i.13	1 956,00	36 094,37	70 600 587,72	1 956,00	70 600 587,72		0,00
13	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	$m^2/м^2$	t.1.i.10	14 082,00	151,29	2 130 465,78	14 082,00	2 130 465,78		0,00
14	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	4,22	261 480,87	1 103 449,27	4,22	1 103 449,27		0,00
15	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4см (5 : 4 = 1,25; 14082 x 1,25 = 17602,5 м2)	$m^2/м^2$	t.1.i.12	17 602,50	2 682,68	47 221 874,70	15 616,87	41 895 064,81	1 985,63	5 326 809,89
16	Asphalt-concrete middle coarse-grained mixture / Среднезернистый асфальтобетон	tonne/тонн	t.4.i.13	1 701,11	36 094,37	61 400 493,75	1 509,22	54 474 345,09	191,89	6 926 148,66
	Укладка плит 6x2 м на пересечениях с трубопроводами									
17	Installation of road slabs 6.0m * 2.0m (including cost of slabs ,delivery of slabs to the field and laying sand- gravel mixture 10cm)/ Монтаж плит 6.0м* 2.0м (включая стоймость плит с доставкой на месторождения и с укладкой ПГС 10см)	ea/шт	t.1.i.157	6,00	234 450,26	1 406 701,56	6,00	1 406 701,56		0,00
	Устройство обочин									
18	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	799,50	1 812,99	1 449 485,51	79,95	144 948,55	719,55	1 304 536,95
19	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	799,50	1 102,11	881 136,95	79,95	88 113,69	719,55	793 023,25
20	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (516,7 : 0,2 = 2583,5)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	2 583,50	1 956,57	5 054 798,60	258,35	505 479,86	2 325,15	4 549 318,74
21	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	294,52	11 798,40	3 474 864,77	294,52	3 474 864,77		0,00
22	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	222,18	3 944,30	876 344,57	222,18	876 344,57		0,00
	TOTAL IV:					**389 956 791,26**		**371 056 953,77**		**18 899 837,49**
	V. Обустройство дороги									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (73 : 0,2 = 365)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	365,00	1 956,57	714 148,05		0,00	365,00	714 148,05
2	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	41,61	11 798,40	490 931,42		0,00	41,61	490 931,42
3	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	31,39	3 944,30	123 811,58		0,00	31,39	123 811,58

4	Guard-rails/Дорожные столбы	кg/кг	t.1.i.26	257,13	295,68	76 028,20		0,00	257,13	76 028,20
5	Traffic sign /Дорожные знаки (дор. знаки-25 шт., маркеры трубопровода - 4 шт.)	Each/ каждый	t.1.i.24	29,00	9 221,43	267 421,47		0,00	29,00	267 421,47
6	Signal pole/Сигнальные столбики	Each/ каждый	t.1.i.25	207,00	4 044,38	837 186,66		0,00	207,00	837 186,66
	TOTAL V:					**2 509 527,38**		**0,00**		**2 509 527,38**
	VI. Recultivation./Рекультивация									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1.i.167	3 653,70	896,12	3 274 153,64	1 096,11	982 246,09	2 557,59	2 291 907,55
2	Technical recultivation./Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	29 629,00	79,40	2 352 542,60	8 888,70	705 762,78	20 740,30	1 646 779,82
3	Biological recultivation/Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	38 415,00	193,60	7 437 144,00		0,00	38 415,00	7 437 144,00
	TOTAL VI:					**13 063 840,24**		**1 688 008,87**		**11 375 831,37**
	TOTAL:					**488 535 034,17**		**448 222 522,35**		**40 312 511,82**

Customer

Civil Works Superintendent
Karachaganak
Zhenis Tulegenov

Contractor
Подрядчик:

ТОО "БАЖАС"