Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"20/C/00541 CO1 Reconstruction of motor roads sections: Access road to well 37 and Link road 12. Additional scope as per Sl 4262. Installation of slab at intersection with underground pipeline as per Sl4268" / "Реконструкция участков автомобильных дорог Подъездной дороги к скв №37 и Соединительной дороги №12. Дополнительные работы согласно SI 4262. Укладка дополнительной плиты на месте пересечения с подземными коммуникациями согласно SI 4268"

August 2020 / Август 2020г.

Контракт № AP/D/19/1231
Заявка CoN 20/C/00541 CO1

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Подготовительные работы									
1	Item 32 over a distance of 8 km up to 20 km / То же, что п.32 но на расстояние от 8 до 20 км **(демонтаж плит: по факту 1262 минус по проекту 1083 = 179 плит)**	m^2/$м^2$	t.1.i.34	805,50	1 515,37	1 220 630,54	805,50	1 220 630,54		0,00
2	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10 cm /Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см) **(из 1262 плит - 1057 плит беспетельных с укладкой на Запасник№7)**	m^2/$м^2$	t.1.i.33	4 756,50	1 642,77	7 813 835,51	2 250,00	3 696 232,50	2 506,50	4 117 603,01
	TOTAL I:					**9 034 466,04**		**4 916 863,04**		**4 117 603,01**
	II. Земляные работы (рыхление и укатка непригодного грунта)									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	m^3/$м^3$	t.1.i.167	4 068,74	896,12	3 646 079,29	4 068,74	3 646 079,29		0,00
2	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2/$м^2$	t.1.i.2	16 139,19	21,37	344 894,49	16 139,19	344 894,49		0,00
3	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2/$м^2$	t.1.i.45	16 139,19	91,47	1 476 251,71	16 139,19	1 476 251,71		0,00
	TOTAL II:					**5 467 225,49**		**5 467 225,49**		**0,00**
	III. Земляные работы (замена непригодного грунта)									
1	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distance up to 8 km / Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3/$м^3$	t 1.i.44	1 795,79	242,25	435 030,13	1 795,79	435 030,13		0,00
2	Useless soil disposal (transportation) to/from site for distance of 50 km / Вывоз (транспортировка) ненужного грунта с/на участок на расстояние 50 км	m^3/$м^3$	t.1.i.204	1 095,05	300,35	328 898,27	1 095,05	328 898,27		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2/$м^2$	t.1.i.2	5 130,83	21,37	109 645,84	5 130,83	109 645,84		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2/$м^2$	t.1.i.45	5 130,83	91,47	469 317,02	5 130,83	469 317,02		0,00

5	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	1 795,79	1 102,11	1 979 158,12	1 795,79	1 979 158,12		0,00
6	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	1 795,79	1 812,99	3 255 749,31	1 795,79	3 255 749,31		0,00
	TOTAL III:					**6 577 798,68**		**6 577 798,68**		**0,00**
	IV. Дорожная одежда									
1	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.1.i.61	720,68	3 896,96	2 808 461,13	720,68	2 808 461,13		0,00
2	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	720,68	3 944,30	2 842 578,12	720,68	2 842 578,12		0,00
3	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	$m^3/м^3$	t.1.i.9	831,45	12 420,64	10 327 141,13	831,45	10 327 141,13		0,00
4	Crushed stones 40/70 mm / Щебень 40/70 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.4	831,45	11 727,57	9 750 888,08	831,45	9 750 888,08		0,00
5	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	41,70	13 490,78	562 565,53	41,70	562 565,53		0,00
6	Crushed stones 05/20 mm / Щебень 05/20 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.2	41,70	12 659,00	527 880,30	41,70	527 880,30		0,00
7	Bitumen spraying/Распыление битумом	$m^2/м^2$	t.1.i.62	1 195,49	222,42	265 900,89	1 195,49	265 900,89		0,00
8	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,86	261 480,87	224 873,55	0,86	224 873,55		0,00
9	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	$m^2/м^2$	t.1.i.11	1 195,49	3 802,28	4 545 587,72	1 195,49	4 545 587,72		0,00
10	Asphalt-concrete middle coarse-grained mixture / Среднезернистый асфальтобетон	tonne/тонн	t.4.i.13	166,04	36 094,37	5 993 109,19	166,04	5 993 109,19		0,00
11	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	$m^2/м^2$	t.1.i.10	1 195,49	151,29	180 865,68	1 195,49	180 865,68		0,00
12	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,36	261 480,87	94 133,11	0,36	94 133,11		0,00
13	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4см (5 : 4 = 1,25; 1195,49 x 1,25 = 1494,36 м2)	$m^2/м^2$	t.1.i.12	1 494,36	2 682,68	4 008 889,68	1 046,05	2 806 217,41	448,31	1 202 672,27
14	Asphalt-concrete middle coarse-grained mixture / Среднезернистый асфальтобетон	tonne/тонн	t.4.i.13	144,41	36 094,37	5 212 387,97	101,09	3 648 779,86	43,32	1 563 608,11
	TOTAL IV:					**47 345 262,09**		**44 578 981,71**		**2 766 280,38**
	V. Укладка плит 6x2 м на пересечениях с трубопроводами									
1	Installation of road slabs 6.0m * 2.0m (including cost of slabs ,delivery of slabs to the field and laying sand- gravel mixture 10cm)/ Монтаж плит 6.0м* 2.0м (включая стоимость плит с доставкой на месторождения и с укладкой ПГС 10см)	ea/шт	t.1.i.157	2,00	234 450,26	468 900,52	2,00	468 900,52		0,00
	TOTAL V:					**468 900,52**		**468 900,52**		**0,00**
	TOTAL:					**68 893 652,81**		**62 009 769,43**		**6 883 883,38**

Customer

Civil Works Superintendent
Karachaganak
Zhenis Tulegenov

Contractor
Подрядчик:

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО