Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Престиж холл" БИН 170240003837, по адресу: 010000 г.АСТАНА, район НҰРА, Проспект Қабанбай Батыр, дом 51, н.п. 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Жаркын Курылыс БИН 061240011608, по адресу: 010000 Г.АСТАНА, улица Төле би, дом 25/1, н.п. 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **9-2024 Строительство детского сада на 300 мест по адресу: г.Астана, район "Нура", район улицы Айтике би участок 1**

(наименование, адрес)

Объект : **город Астана, район "Есиль", улица Айтеке би, участок 1**

Договор подряда (контракт) б.н. от **06 сентября 2024 г.**

Акт выполненных работ от 02 декабря 2024 г.

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э30003: Снятие и хранение плодородного слоя грунта [1-01-01]									
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	2 259,3	128,0 0,0	128,0 35,0	289 190,0 0,0	289 191,0 79 076,0			289 190,0
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	2 259,3	119,0 0,0	119,0 32,0	268 857,0 0,0	268 857,0 72 298,0			268 857,0
3	3	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 1	$м^3$	987,6	264,0 20,0	243,0 56,0	260 726,0 19 752,0	239 987,0 55 306,0	988,0		260 726,0
4	4	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	21 332,16	31,0		661 297,0				661 297,0
			ИТОГО по смете Э30003: Снятие и хранение плодородного слоя грунта [1-01-01]					1 480 070,0 19 752,0	798 035,0 206 680,0	988,0 0,0	0,0 0,0	1 480 070,0
			Смета Э30013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]									
5	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3 645,648	418,0 0,0	418,0 94,0	1 523 881,0 0,0	1 523 881,0 342 691,0			1 523 881,0
6	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	$м^3$	53,727078	10 903,0 10 903,0	0,0 0,0	585 786,0 585 786,0	0,0 0,0			585 786,0
7	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	179,09026	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	848 888,0 848 888,0	0,0 0,0			848 888,0
8	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 611,81234	105,0 0,0	105,0 28,0	169 240,0 0,0	169 241,0 45 131,0			169 240,0
9	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 611,81234	737,0 462,0	275,0 92,0	1 187 906,0 744 657,0	443 249,0 148 287,0			1 187 906,0
10	6	6102-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 8 м, грунты группы 2	$м^3$	401,5	36 685,0 14 282,0	21 828,0 5 220,0	14 729 028,0 5 734 223,0	8 763 942,0 2 095 830,0	230 862,0		14 729 028,0
11	7	6102-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 10 м, грунты группы 2	$м^3$	13,94	36 525,0 14 243,0	21 695,0 5 191,0	509 158,0 198 547,0	302 429,0 72 363,0	8 183,0		509 158,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	8	221-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 4-6	м	4 553	6 758,0		30 769 174,0		30 769 174,0		30 769 174,0
13	9	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6/для бетона В20 W2	$м^3$	415,44	815,12		338 633,0		338 633,0		338 633,0
14	10	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	567	15 262,0	6 734,0	8 653 554,0	3 818 178,0	65 205,0		8 653 554,0
						8 413,0	2 249,0	4 770 171,0	1 275 183,0			
15	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	72,93	16 521,0	6 017,0	1 204 877,0	438 819,0	430 068,0		1 204 877,0
						4 607,0	1 952,0	335 989,0	142 359,0			
16	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	60,2	11 496,0	3 070,0	692 059,0	184 814,0	105 470,0		692 059,0
						6 674,0	637,0	401 775,0	38 347,0			
17	13	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	61,404	22 170,0		1 361 327,0		1 361 327,0		1 361 327,0
18	14	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	602	3 722,0	90,0	2 240 644,0	54 180,0	1 049 888,0		2 240 644,0
						1 888,0	13,0	1 136 576,0	7 826,0			
19	15	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	602	7 072,0	20,0	4 257 344,0	12 040,0	3 551 800,0		4 257 344,0
						1 152,0	5,0	693 504,0	3 010,0			
20	16	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	263,97	34 134,0	5 505,0	9 010 352,0	1 453 155,0	1 611 801,0		9 010 352,0
						22 523,0	1 095,0	5 945 396,0	289 047,0			
21	17	212-101-0703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	267,92955	23 834,0		6 385 833,0		6 385 833,0		6 385 833,0
22	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1312	281 284,0		318 188,0		318 188,0		318 188,0
23	19	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,77654	271 025,0		2 920 712,0		2 920 712,0		2 920 712,0
24	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,34064	295 620,0		1 578 800,0		1 578 800,0		1 578 800,0
25	21	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	439,95	7 922,0	21,0	3 485 284,0	9 239,0	2 420 605,0		3 485 284,0
						2 399,0	5,0	1 055 440,0	2 200,0			
26	22	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	504	5 746,0	3 114,0	2 895 984,0	1 569 456,0	255 024,0		2 895 984,0
						2 126,0	679,0	1 071 504,0	342 216,0			
27	23	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	263	6 283,0	3 054,0	1 652 429,0	803 202,0	202 510,0		1 652 429,0
						2 459,0	666,0	646 717,0	175 158,0			
28	24	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	526	8 493,0	3 890,0	4 467 318,0	2 046 140,0	452 886,0		4 467 318,0
						3 742,0	848,0	1 968 292,0	446 048,0			
29	25	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	453,593	55 706,0		25 267 852,0		25 267 852,0		25 267 852,0
30	26	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости при изменении класса бетона от 7,5 до 10	$м^3$	453,593	680,0		308 443,0		308 443,0		308 443,0
31	27	СТССЦ	Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В10 на водонепронмцаемость W6	$м^3$	453,593	745,26		338 045,0		338 045,0		338 045,0
32	28	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки. Над проемами	т металлических изделий	0,24913	74 114,0	1 506,0	18 464,0	375,0			18 464,0
						72 608,0	439,0	18 089,0	109,0			
33	29	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24913	271 025,0		67 520,0		67 520,0		67 520,0
34	30	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,155173	74 114,0	1 506,0	11 500,0	234,0			11 500,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т металлических изделий		72 608,0	439,0	11 267,0	68,0			
35	31	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,155173	356 257,0		55 281,0		55 281,0		55 281,0
36	32	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской /монолитные заделки	$м^3$	12	9 524,0 5 731,0	3 347,0 715,0	114 288,0 68 772,0	40 164,0 8 580,0	5 352,0		114 288,0
37	33	212-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	12,24	21 982,0		269 060,0		269 060,0		269 060,0
38	34	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой - армированный пояс	$м^3$	73,95	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	3 422 184,0 2 517 184,0	597 220,0 139 248,0	307 780,0		3 422 184,0
39	35	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	28,101	99 170,0		2 786 776,0		2 786 776,0		2 786 776,0
40	36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	2,7214	716 189,0 352 856,0	7 076,0 1 897,0	1 949 037,0 960 262,0	19 256,0 5 162,0	969 518,0		1 949 037,0
41	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	711,5	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	3 161 194,0 1 048 751,0	14 942,0 4 981,0	2 097 502,0		3 161 194,0
42	38	6111-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	$м^2$	711,5	3 354,0 3 276,0	78,0 18,0	2 386 371,0 2 330 874,0	55 497,0 12 807,0			2 386 371,0
43	39	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	35,575	35 441,0		1 260 814,0		1 260 814,0		1 260 814,0
44	40	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	246,5	5 186,0 1 152,0	20,0 5,0	1 278 349,0 283 968,0	4 931,0 1 233,0	989 451,0		1 278 349,0
45	41	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	566,95	435,0		246 623,0		246 623,0		246 623,0
46	42	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена /наружная грань армокаменного пояса АС9/	$м^2$	101,4	4 632,0 3 954,0	341,0 148,0	469 685,0 400 936,0	34 577,0 15 007,0	34 172,0		469 685,0
47	43	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,5	34 134,0 22 523,0	5 505,0 1 095,0	221 871,0 146 400,0	35 783,0 7 118,0	39 689,0		221 871,0
48	44	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,5975	22 412,0		147 863,0		147 863,0		147 863,0
49	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00954	295 620,0		2 820,0		2 820,0		2 820,0
50	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0764	281 284,0		21 490,0		21 490,0		21 490,0
51	47	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07678	356 257,0		27 353,0		27 353,0		27 353,0
52	48	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	15,3	5 186,0 1 152,0	20,0 5,0	79 346,0 17 626,0	307,0 77,0	61 414,0		79 346,0
53	49	235-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	$м^2$	35,19	267,0		9 396,0		9 396,0		9 396,0
54	50	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,11	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	1 265,0 734,0	338,0 70,0	193,0		1 265,0
55	51	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,1122	22 170,0		2 487,0		2 487,0		2 487,0
56	52	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	1,1	3 722,0 1 888,0	90,0 13,0	4 094,0 2 077,0	99,0 14,0	1 918,0		4 094,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	53	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	1,1	7 072,0	20,0	7 779,0	23,0	6 490,0		7 779,0
						1 152,0	5,0	1 267,0	6,0			
58	54	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	0,51	59 313,0	9 586,0	30 250,0	4 889,0	2 667,0		30 250,0
						44 499,0	2 911,0	22 694,0	1 485,0			
59	55	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,51765	23 336,0		12 080,0		12 080,0		12 080,0
60	56	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0364	440 050,0		16 018,0		16 018,0		16 018,0
61	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	295 620,0		390,0		390,0		390,0
62	58	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	2,88	7 922,0	21,0	22 815,0	60,0	15 846,0		22 815,0
						2 399,0	5,0	6 909,0	14,0			
63	59	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01841	288 818,0	6 789,0	5 317,0	125,0	123,0		5 317,0
						275 313,0	1 270,0	5 069,0	23,0			
64	60	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,01841	167 407,0		3 082,0		3 082,0		3 082,0
65	61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,49707	440,0	8,0	219,0	4,0	85,0		219,0
						260,0	2,0	129,0	1,0			
66	62	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,13	11 496,0	3 070,0	1 494,0	399,0	228,0		1 494,0
						6 674,0	637,0	868,0	83,0			
67	63	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,1326	22 170,0		2 940,0		2 940,0		2 940,0
68	64	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	1,3	3 722,0	90,0	4 839,0	117,0	2 267,0		4 839,0
						1 888,0	13,0	2 454,0	17,0			
69	65	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	1,3	7 072,0	20,0	9 194,0	27,0	7 670,0		9 194,0
						1 152,0	5,0	1 498,0	7,0			
70	66	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	0,81	59 313,0	9 586,0	48 044,0	7 765,0	4 235,0		48 044,0
						44 499,0	2 911,0	36 044,0	2 358,0			
71	67	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,82215	23 336,0		19 186,0		19 186,0		19 186,0
72	68	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05914	440 050,0		26 025,0		26 025,0		26 025,0
73	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	295 620,0		390,0		390,0		390,0
74	70	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	4,4	7 922,0	21,0	34 857,0	92,0	24 209,0		34 857,0
						2 399,0	5,0	10 556,0	22,0			
75	71	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,03356	288 818,0	6 789,0	9 693,0	228,0	225,0		9 693,0
						275 313,0	1 270,0	9 240,0	43,0			
76	72	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,03356	167 407,0		5 618,0		5 618,0		5 618,0
77	73	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,90612	440,0	8,0	399,0	7,0	156,0		399,0
						260,0	2,0	236,0	2,0			
78	74	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,11	11 496,0	3 070,0	1 265,0	338,0	193,0		1 265,0
						6 674,0	637,0	734,0	70,0			
79	75	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,1122	22 170,0		2 487,0		2 487,0		2 487,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	76	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	1,1	3 722,0	90,0	4 094,0	99,0	1 918,0		4 094,0
						1 888,0	13,0	2 077,0	14,0			
81	77	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	1,1	7 072,0	20,0	7 779,0	23,0	6 490,0		7 779,0
						1 152,0	5,0	1 267,0	6,0			
82	78	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	0,67	59 313,0	9 586,0	39 740,0	6 422,0	3 504,0		39 740,0
						44 499,0	2 911,0	29 814,0	1 950,0			
83	79	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,68005	23 336,0		15 870,0		15 870,0		15 870,0
84	80	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0444	440 050,0		19 538,0		19 538,0		19 538,0
85	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	295 620,0		390,0		390,0		390,0
86	82	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	3,6	7 922,0	21,0	28 519,0	76,0	19 807,0		28 519,0
						2 399,0	5,0	8 636,0	18,0			
87	83	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01841	288 818,0	6 789,0	5 317,0	125,0	123,0		5 317,0
						275 313,0	1 270,0	5 069,0	23,0			
88	84	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,01841	167 407,0		3 082,0		3 082,0		3 082,0
89	85	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,49707	440,0	8,0	219,0	4,0	85,0		219,0
						260,0	2,0	129,0	1,0			
90	86	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,04	11 496,0	3 070,0	23 452,0	6 262,0	3 574,0		23 452,0
						6 674,0	637,0	13 615,0	1 299,0			
91	87	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	2,0808	22 170,0		46 131,0		46 131,0		46 131,0
92	88	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	10,8	59 313,0	9 586,0	640 580,0	103 529,0	56 462,0		640 580,0
						44 499,0	2 911,0	480 589,0	31 439,0			
93	89	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	10,962	23 336,0		255 809,0		255 809,0		255 809,0
94	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,78576	271 541,0		213 366,0		213 366,0		213 366,0
95	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01398	295 620,0		4 133,0		4 133,0		4 133,0
96	92	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	11,7	2 266,0	96,0	26 512,0	1 124,0	5 335,0		26 512,0
						1 714,0	35,0	20 054,0	410,0			
97	93	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	11,7	603,0	65,0	7 055,0	760,0	5 312,0		7 055,0
						84,0	23,0	983,0	269,0			
98	94	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	11,7	682,0	11,0	7 979,0	129,0	222,0		7 979,0
						652,0	3,0	7 628,0	35,0			
99	95	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	9	307,0		2 763,0		2 763,0		2 763,0
100	96	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	39,468	4 443,0	21,0	175 356,0	829,0	116 352,0		175 356,0
						1 474,0	7,0	58 176,0	276,0			
101	97	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	7,59	3 722,0	90,0	28 250,0	683,0	13 237,0		28 250,0
						1 888,0	13,0	14 330,0	99,0			
102	98	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105		7,59	1 181,0	47,0	8 964,0	357,0	3 772,0		8 964,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^2		637,0	8,0	4 835,0	61,0			
103	99	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,5202	1 311 246,0 129 786,0	4 544,0 1 491,0	682 110,0 67 515,0	2 364,0 776,0	612 232,0		682 110,0
104	100	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24	543,0		13 032,0		13 032,0		13 032,0
105	101	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м^2	64,8	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	169 258,0 126 166,0	30 521,0 8 424,0	12 571,0		169 258,0
106	102	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	74,52	3 851,0		286 977,0		286 977,0		286 977,0
107	103	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,88848	288 818,0 275 313,0	6 789,0 1 270,0	256 609,0 244 610,0	6 032,0 1 128,0	5 967,0		256 609,0
108	104	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,88848	167 407,0		148 738,0		148 738,0		148 738,0
109	105	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,21648	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	65 348,0 42 764,0	16 907,0 4 789,0	5 677,0		65 348,0
110	106	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,21648	1 142 607,0		247 352,0		247 352,0		247 352,0
111	107	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	46,9626	440,0 260,0	8,0 2,0	20 664,0 12 210,0	376,0 94,0	8 078,0		20 664,0
112	108	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,19	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	2 184,0 1 268,0	583,0 121,0	333,0		2 184,0
113	109	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	0,1938	22 170,0		4 297,0		4 297,0		4 297,0
114	110	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	0,47	16 123,0 10 575,0	4 769,0 1 026,0	7 578,0 4 970,0	2 241,0 482,0	366,0		7 578,0
115	111	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	0,47705	23 336,0		11 132,0		11 132,0		11 132,0
116	112	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05228	271 541,0		14 196,0		14 196,0		14 196,0
117	113	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	1,4768	31 797,0 22 407,0	7 427,0 1 546,0	46 958,0 33 091,0	10 968,0 2 283,0	2 899,0		46 958,0
118	114	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	97,745036	370,0		36 166,0		36 166,0		36 166,0
119	115	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена /наружная грань армокаменного пояса АС9/	м^2	4,91	4 699,0 3 954,0	341,0 148,0	23 072,0 19 414,0	1 675,0 727,0	1 984,0		23 072,0
120	116	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	4,91	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	21 815,0 7 237,0	103,0 34,0	14 475,0		21 815,0
121	117	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	1,02	5 186,0 1 152,0	20,0 5,0	5 290,0 1 175,0	20,0 5,0	4 094,0		5 290,0
122	118	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	2,346	435,0		1 021,0		1 021,0		1 021,0
123	119	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	4,071	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	9 225,0 6 978,0	390,0 142,0	1 856,0		9 225,0
124	120	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	4,071	905,0 126,0	97,0 35,0	3 684,0 513,0	394,0 142,0	2 776,0		3 684,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	121	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 812,0 908,0	674,0 140,0	3 624,0 1 816,0	1 348,0 280,0	460,0		3 624,0
126	122	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,056	108 812,0		6 093,0		6 093,0		6 093,0
127	123	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,02615	127 181,0 86 603,0	29 030,0 7 823,0	3 326,0 2 265,0	760,0 205,0	302,0		3 326,0
128	124	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,01735	337 451,0		5 855,0		5 855,0		5 855,0
129	125	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,00868	356 716,0		3 096,0		3 096,0		3 096,0
130	126	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00012	283 004,0		34,0		34,0		34,0
131	127	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,153125	293,0 222,0	4,0 0,0	338,0 256,0	5,0 0,0	77,0		338,0
132	128	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /	$м^2$	1,153125	440,0 260,0	8,0 2,0	507,0 300,0	9,0 2,0	198,0		507,0
133	129	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	2,26	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	5 903,0 4 400,0	1 065,0 294,0	438,0		5 903,0
134	130	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2,26	3 851,0		8 703,0		8 703,0		8 703,0
135	131	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,0022	1 311 246,0 129 786,0	4 544,0 1 491,0	2 885,0 286,0	10,0 3,0	2 589,0		2 885,0
136	132	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,7704	16 521,0 4 607,0	6 017,0 1 952,0	12 728,0 3 549,0	4 636,0 1 504,0	4 543,0		12 728,0
137	133	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	7,704	363,0 191,0	2,0 1,0	2 797,0 1 471,0	16,0 8,0	1 310,0		2 797,0
138	134	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,3	16 123,0 10 575,0	4 769,0 1 026,0	20 960,0 13 748,0	6 200,0 1 334,0	1 013,0		20 960,0
139	135	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3195	22 412,0		29 573,0		29 573,0		29 573,0
140	136	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08169	271 541,0		22 182,0		22 182,0		22 182,0
141	137	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01768	356 257,0		6 299,0		6 299,0		6 299,0
142	138	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	1,5	307,0		461,0		461,0		461,0
143	139	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1,92	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	4 351,0 3 291,0	184,0 67,0	876,0		4 351,0
144	140	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1,92	302,0 42,0	33,0 12,0	580,0 81,0	63,0 23,0	436,0		580,0
145	141	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,013988	1 289 421,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	18 036,0 17 973,0	64,0 21,0			18 036,0
146	142	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01144	305 482,0		3 495,0		3 495,0		3 495,0
147	143	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	52	100,0		5 200,0		5 200,0		5 200,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	144	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	7,5	3 584,0 2 837,0	279,0 89,0	26 880,0 21 278,0	2 093,0 668,0	3 510,0		26 880,0
149	145	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	18,81	1 453,0		27 331,0		27 331,0		27 331,0
150	146	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	27,3	764,0		20 857,0		20 857,0		20 857,0
151	147	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,002152	1 289 421,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	2 775,0 2 765,0	10,0 3,0			2 775,0
152	148	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00176	305 482,0		538,0		538,0		538,0
153	149	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	100,0		800,0		800,0		800,0
154	150	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 807,0 4 195,0	78,0 12,0	4 807,0 4 195,0	78,0 12,0	534,0		4 807,0
155	151	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,02813	1 146 815,0		32 260,0		32 260,0		32 260,0
156	152	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,69862	293,0 222,0	4,0 0,0	1 963,0 1 487,0	27,0 0,0	449,0		1 963,0
157	153	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,69862	440,0 260,0	8,0 2,0	2 947,0 1 742,0	53,0 13,0	1 152,0		2 947,0
			ИТОГО по смете Э30013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]					149 910 039,0 35 338 119,0	22 619 379,0 5 683 785,0	91 952 549,0 0,0	0,0 0,0	149 910 039,0
			Смета Э30023: Констукции железобетонные [2-01-01-02]									
158	1	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	124	1 812,0 908,0	674,0 140,0	224 688,0 112 592,0	83 576,0 17 360,0	28 520,0		224 688,0
159	2	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	8 686,0 4 994,0	3 646,0 759,0	17 372,0 9 988,0	7 292,0 1 518,0	92,0		17 372,0
160	3	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,65	124 775,0		205 879,0		205 879,0		205 879,0
161	4	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,052	108 812,0		5 658,0		5 658,0		5 658,0
162	5	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,117	117 214,0		13 714,0		13 714,0		13 714,0
163	6	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,059	151 156,0		311 230,0		311 230,0		311 230,0
164	7	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	3	1 812,0 908,0	674,0 140,0	5 436,0 2 724,0	2 022,0 420,0	690,0		5 436,0
165	8	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,3	181 621,0		54 486,0		54 486,0		54 486,0
166	9	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	861	1 812,0 908,0	674,0 140,0	1 560 132,0 781 788,0	580 314,0 120 540,0	198 030,0		1 560 132,0
167	10	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,349	124 775,0		417 871,0		417 871,0		417 871,0
168	11	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,668	108 812,0		399 122,0		399 122,0		399 122,0
169	12	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,15	111 509,0		16 726,0		16 726,0		16 726,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	13	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	24,104	117 214,0		2 825 326,0		2 825 326,0		2 825 326,0
171	14	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	8,003	151 156,0		1 209 701,0		1 209 701,0		1 209 701,0
172	15	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	100	8 686,0 4 994,0	3 646,0 759,0	868 600,0 499 400,0	364 600,0 75 900,0	4 600,0		868 600,0
173	16	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	14,902	151 156,0		2 252 527,0		2 252 527,0		2 252 527,0
174	17	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник,слив,парапет и другие),масса до 0,5 т	шт.	52	7 510,0 6 684,0	162,0 34,0	390 520,0 347 568,0	8 424,0 1 768,0	34 528,0		390 520,0
175	18	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,04	67 995,0		70 715,0		70 715,0		70 715,0
176	19	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	51	1 812,0 908,0	674,0 140,0	92 412,0 46 308,0	34 374,0 7 140,0	11 730,0		92 412,0
177	20	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	27	8 686,0 4 994,0	3 646,0 759,0	234 522,0 134 838,0	98 442,0 20 493,0	1 242,0		234 522,0
178	21	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	9,15	181 621,0		1 661 832,0		1 661 832,0		1 661 832,0
179	22	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 5 $м^2$	шт.	316	8 460,0 4 056,0	3 398,0 703,0	2 673 360,0 1 281 696,0	1 073 768,0 222 148,0	317 896,0		2 673 360,0
180	23	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 $м^2$	шт.	696	10 287,0 4 868,0	3 966,0 820,0	7 159 752,0 3 388 128,0	2 760 336,0 570 720,0	1 011 288,0		7 159 752,0
181	24	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	5 763,51	12 044,0		69 415 714,0		69 415 714,0		69 415 714,0
182	25	222-203-0415 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 1,7 до 7,8 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	372,12	16 766,0		6 238 964,0		6 238 964,0		6 238 964,0
183	26	222-203-0416 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 7,9 до 9,6 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	163,56	19 710,0		3 223 768,0		3 223 768,0		3 223 768,0
184	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,20569	295 620,0		356 426,0		356 426,0		356 426,0
185	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	62,69588	218,0 130,0	3,0 0,0	13 668,0 8 150,0	188,0 0,0	5 329,0		13 668,0
186	29	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	2,46	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	216 084,0 121 649,0	18 035,0 3 646,0	76 400,0		216 084,0
187	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02046	295 620,0		6 048,0		6 048,0		6 048,0
188	31	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,19104	271 541,0		51 875,0		51 875,0		51 875,0
189	32	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	0,25	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	21 960,0 12 363,0	1 833,0 371,0	7 764,0		21 960,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00622	295 620,0		1 839,0		1 839,0		1 839,0
191	34	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,037	271 541,0		10 047,0		10 047,0		10 047,0
192	35	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	0,6	87 839,0	7 331,0	52 703,0	4 398,0	18 634,0		52 703,0
						49 451,0	1 482,0	29 671,0	889,0			
193	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01712	295 620,0		5 061,0		5 061,0		5 061,0
194	37	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,10244	271 541,0		27 817,0		27 817,0		27 817,0
195	38	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	0,48	87 839,0	7 331,0	42 163,0	3 519,0	14 908,0		42 163,0
						49 451,0	1 482,0	23 736,0	711,0			
196	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03955	295 620,0		11 692,0		11 692,0		11 692,0
197	40	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06589	271 541,0		17 892,0		17 892,0		17 892,0
198	41	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	0,32	87 839,0	7 331,0	28 108,0	2 346,0	9 938,0		28 108,0
						49 451,0	1 482,0	15 824,0	474,0			
199	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00932	295 620,0		2 755,0		2 755,0		2 755,0
200	43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05596	271 541,0		15 195,0		15 195,0		15 195,0
201	44	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	0,22	87 839,0	7 331,0	19 325,0	1 613,0	6 833,0		19 325,0
						49 451,0	1 482,0	10 879,0	326,0			
202	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00674	295 620,0		1 992,0		1 992,0		1 992,0
203	46	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04076	271 541,0		11 068,0		11 068,0		11 068,0
204	47	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м^2	5,246	6 270,0	307,0	32 892,0	1 610,0	6 500,0		32 892,0
						4 724,0	63,0	24 782,0	330,0			
205	48	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,11287	123 972,0	3 923,0	13 993,0	443,0	1 347,0		13 993,0
						108 116,0	808,0	12 203,0	91,0			
206	49	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05311	271 541,0		14 422,0		14 422,0		14 422,0
207	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01828	295 620,0		5 404,0		5 404,0		5 404,0
208	51	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04148	440 050,0		18 253,0		18 253,0		18 253,0
209	52	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом		0,35	44 328,0	5 143,0	15 515,0	1 800,0	9 069,0		15 515,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		13 273,0	1 195,0	4 646,0	418,0			
210	53	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,8	14 636,0	8 009,0	11 709,0	6 407,0	77,0		11 709,0
						6 531,0	1 645,0	5 225,0	1 316,0			
211	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,812	22 412,0		18 199,0		18 199,0		18 199,0
212	55	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,246	3 572,0	581,0	18 739,0	3 048,0			18 739,0
						2 991,0	120,0	15 691,0	630,0			
213	56	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	18,1746	6 270,0	307,0	113 955,0	5 580,0	22 518,0		113 955,0
						4 724,0	63,0	85 857,0	1 145,0			
214	57	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,42177	123 972,0	3 923,0	52 288,0	1 655,0	5 033,0		52 288,0
						108 116,0	808,0	45 600,0	341,0			
215	58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,19725	271 541,0		53 561,0		53 561,0		53 561,0
216	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08112	295 620,0		23 981,0		23 981,0		23 981,0
217	60	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1434	440 050,0		63 103,0		63 103,0		63 103,0
218	61	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	1,05	44 328,0	5 143,0	46 544,0	5 400,0	27 208,0		46 544,0
						13 273,0	1 195,0	13 937,0	1 255,0			
219	62	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3	14 636,0	8 009,0	43 908,0	24 027,0	288,0		43 908,0
						6 531,0	1 645,0	19 593,0	4 935,0			
220	63	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,045	22 412,0		68 245,0		68 245,0		68 245,0
221	64	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	18,1746	3 572,0	581,0	64 920,0	10 559,0			64 920,0
						2 991,0	120,0	54 360,0	2 181,0			
222	65	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	4,253	6 270,0	307,0	26 666,0	1 306,0	5 269,0		26 666,0
						4 724,0	63,0	20 091,0	268,0			
223	66	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,10415	123 972,0	3 923,0	12 912,0	408,0	1 243,0		12 912,0
						108 116,0	808,0	11 260,0	84,0			
224	67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05248	271 541,0		14 250,0		14 250,0		14 250,0
225	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01809	295 620,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
226	69	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03358	440 050,0		14 777,0		14 777,0		14 777,0
227	70	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,23	44 328,0	5 143,0	10 195,0	1 183,0	5 960,0		10 195,0
						13 273,0	1 195,0	3 053,0	275,0			
228	71	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,71	14 636,0	8 009,0	10 392,0	5 686,0	68,0		10 392,0
						6 531,0	1 645,0	4 637,0	1 168,0			
229	72	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,72065	22 412,0		16 151,0		16 151,0		16 151,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	73	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	4,253	3 572,0	581,0	15 192,0	2 471,0			15 192,0
						2 991,0	120,0	12 721,0	510,0			
231	74	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	8,54	6 270,0	307,0	53 546,0	2 622,0	10 581,0		53 546,0
						4 724,0	63,0	40 343,0	538,0			
232	75	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,20586	123 972,0	3 923,0	25 521,0	807,0	2 457,0		25 521,0
						108 116,0	808,0	22 257,0	166,0			
233	76	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11185	271 541,0		30 372,0		30 372,0		30 372,0
234	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02749	295 620,0		8 127,0		8 127,0		8 127,0
235	78	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06652	440 050,0		29 272,0		29 272,0		29 272,0
236	79	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,41	44 328,0	5 143,0	18 174,0	2 109,0	10 624,0		18 174,0
						13 273,0	1 195,0	5 442,0	490,0			
237	80	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,8	14 636,0	8 009,0	26 345,0	14 416,0	173,0		26 345,0
						6 531,0	1 645,0	11 756,0	2 961,0			
238	81	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,827	22 412,0		40 947,0		40 947,0		40 947,0
239	82	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	8,54	3 572,0	581,0	30 505,0	4 962,0			30 505,0
						2 991,0	120,0	25 543,0	1 025,0			
240	83	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,124	6 270,0	307,0	32 127,0	1 573,0	6 349,0		32 127,0
						4 724,0	63,0	24 206,0	323,0			
241	84	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,17721	123 972,0	3 923,0	21 969,0	695,0	2 115,0		21 969,0
						108 116,0	808,0	19 159,0	143,0			
242	85	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11059	271 541,0		30 030,0		30 030,0		30 030,0
243	86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02712	295 620,0		8 017,0		8 017,0		8 017,0
244	87	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0395	440 050,0		17 382,0		17 382,0		17 382,0
245	88	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,3	44 328,0	5 143,0	13 298,0	1 543,0	7 774,0		13 298,0
						13 273,0	1 195,0	3 982,0	359,0			
246	89	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,12	14 636,0	8 009,0	16 392,0	8 970,0	108,0		16 392,0
						6 531,0	1 645,0	7 315,0	1 842,0			
247	90	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1368	22 412,0		25 478,0		25 478,0		25 478,0
248	91	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,124	3 572,0	581,0	18 303,0	2 977,0			18 303,0
						2 991,0	120,0	15 326,0	615,0			
249	92	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	12,444	6 270,0	307,0	78 024,0	3 820,0	15 418,0		78 024,0
						4 724,0	63,0	58 785,0	784,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	93	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,31008	123 972,0 108 116,0	3 923,0 808,0	38 441,0 33 525,0	1 217,0 251,0	3 700,0		38 441,0
251	94	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15744	271 541,0		42 751,0		42 751,0		42 751,0
252	95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05427	295 620,0		16 043,0		16 043,0		16 043,0
253	96	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09837	440 050,0		43 288,0		43 288,0		43 288,0
254	97	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,63	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	27 927,0 8 362,0	3 240,0 753,0	16 325,0		27 927,0
255	98	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,1	14 636,0 6 531,0	8 009,0 1 645,0	30 736,0 13 715,0	16 819,0 3 455,0	202,0		30 736,0
256	99	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,1315	22 412,0		47 771,0		47 771,0		47 771,0
257	100	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	12,444	3 572,0 2 991,0	581,0 120,0	44 450,0 37 220,0	7 230,0 1 493,0			44 450,0
258	101	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,1308	6 270,0 4 724,0	307,0 63,0	32 170,0 24 238,0	1 575,0 323,0	6 357,0		32 170,0
259	102	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,13542	123 972,0 108 116,0	3 923,0 808,0	16 788,0 14 641,0	531,0 109,0	1 616,0		16 788,0
260	103	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06512	271 541,0		17 683,0		17 683,0		17 683,0
261	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02685	295 620,0		7 937,0		7 937,0		7 937,0
262	105	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04345	440 050,0		19 120,0		19 120,0		19 120,0
263	106	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,35	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	15 515,0 4 646,0	1 800,0 418,0	9 069,0		15 515,0
264	107	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1	14 636,0 6 531,0	8 009,0 1 645,0	14 636,0 6 531,0	8 009,0 1 645,0	96,0		14 636,0
265	108	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	22 412,0		22 748,0		22 748,0		22 748,0
266	109	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,1308	3 572,0 2 991,0	581,0 120,0	18 327,0 15 346,0	2 981,0 616,0			18 327,0
267	110	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,0558	6 270,0 4 724,0	307,0 63,0	31 700,0 23 884,0	1 553,0 319,0	6 264,0		31 700,0
268	111	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,13495	123 972,0 108 116,0	3 923,0 808,0	16 730,0 14 590,0	529,0 109,0	1 610,0		16 730,0
269	112	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06512	271 541,0		17 683,0		17 683,0		17 683,0
270	113	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02885	295 620,0		8 529,0		8 529,0		8 529,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
271	114	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04298	440 050,0		18 913,0		18 913,0		18 913,0
272	115	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,35	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	15 515,0 4 646,0	1 800,0 418,0	9 069,0		15 515,0
273	116	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1	14 636,0 6 531,0	8 009,0 1 645,0	14 636,0 6 531,0	8 009,0 1 645,0	96,0		14 636,0
274	117	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	22 412,0		22 748,0		22 748,0		22 748,0
275	118	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,0558	3 572,0 2 991,0	581,0 120,0	18 059,0 15 122,0	2 938,0 607,0			18 059,0
276	119	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	13,965	6 270,0 4 724,0	307,0 63,0	87 561,0 65 971,0	4 287,0 880,0	17 303,0		87 561,0
277	120	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,32241	123 972,0 108 116,0	3 923,0 808,0	39 970,0 34 858,0	1 265,0 261,0	3 847,0		39 970,0
278	121	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15792	271 541,0		42 882,0		42 882,0		42 882,0
279	122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05427	295 620,0		16 043,0		16 043,0		16 043,0
280	123	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11022	440 050,0		48 502,0		48 502,0		48 502,0
281	124	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,84	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	37 236,0 11 149,0	4 320,0 1 004,0	21 766,0		37 236,0
282	125	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,16	14 636,0 6 531,0	8 009,0 1 645,0	31 614,0 14 107,0	17 299,0 3 553,0	207,0		31 614,0
283	126	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,1924	22 412,0		49 136,0		49 136,0		49 136,0
284	127	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	13,965	3 572,0 2 991,0	581,0 120,0	49 883,0 41 769,0	8 114,0 1 676,0			49 883,0
285	128	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	4,508	6 270,0 4 724,0	307,0 63,0	28 265,0 21 296,0	1 384,0 284,0	5 585,0		28 265,0
286	129	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,10756	123 972,0 108 116,0	3 923,0 808,0	13 334,0 11 629,0	422,0 87,0	1 284,0		13 334,0
287	130	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05375	271 541,0		14 595,0		14 595,0		14 595,0
288	131	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01865	295 620,0		5 513,0		5 513,0		5 513,0
289	132	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03516	440 050,0		15 472,0		15 472,0		15 472,0
290	133	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,25	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	11 082,0 3 318,0	1 286,0 299,0	6 478,0		11 082,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291	134	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,74	14 636,0	8 009,0	10 831,0	5 926,0	71,0		10 831,0
						6 531,0	1 645,0	4 833,0	1 217,0			
292	135	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7511	22 412,0		16 834,0		16 834,0		16 834,0
293	136	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	4,508	3 572,0	581,0	16 103,0	2 619,0			16 103,0
						2 991,0	120,0	13 483,0	541,0			
294	137	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	4,508	6 270,0	307,0	28 265,0	1 384,0	5 585,0		28 265,0
						4 724,0	63,0	21 296,0	284,0			
295	138	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,10756	123 972,0	3 923,0	13 334,0	422,0	1 284,0		13 334,0
						108 116,0	808,0	11 629,0	87,0			
296	139	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05375	271 541,0		14 595,0		14 595,0		14 595,0
297	140	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01865	295 620,0		5 513,0		5 513,0		5 513,0
298	141	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03397	440 050,0		14 948,0		14 948,0		14 948,0
299	142	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,25	44 328,0	5 143,0	11 082,0	1 286,0	6 478,0		11 082,0
						13 273,0	1 195,0	3 318,0	299,0			
300	143	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,71	14 636,0	8 009,0	10 392,0	5 686,0	68,0		10 392,0
						6 531,0	1 645,0	4 637,0	1 168,0			
301	144	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,72065	22 412,0		16 151,0		16 151,0		16 151,0
302	145	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	4,508	3 572,0	581,0	16 103,0	2 619,0			16 103,0
						2 991,0	120,0	13 483,0	541,0			
303	146	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	4,508	6 270,0	307,0	28 265,0	1 384,0	5 585,0		28 265,0
						4 724,0	63,0	21 296,0	284,0			
304	147	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,10637	123 972,0	3 923,0	13 187,0	417,0	1 269,0		13 187,0
						108 116,0	808,0	11 500,0	86,0			
305	148	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05375	271 541,0		14 595,0		14 595,0		14 595,0
306	149	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01865	295 620,0		5 513,0		5 513,0		5 513,0
307	150	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03397	440 050,0		14 948,0		14 948,0		14 948,0
308	151	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,25	44 328,0	5 143,0	11 082,0	1 286,0	6 478,0		11 082,0
						13 273,0	1 195,0	3 318,0	299,0			
309	152	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,71	14 636,0	8 009,0	10 392,0	5 686,0	68,0		10 392,0
						6 531,0	1 645,0	4 637,0	1 168,0			
310	153	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,72065	22 412,0		16 151,0		16 151,0		16 151,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
311	154	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	4,508	3 572,0	581,0	16 103,0	2 619,0			16 103,0
						2 991,0	120,0	13 483,0	541,0			
312	155	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,3365	6 270,0	307,0	33 460,0	1 638,0	6 612,0		33 460,0
						4 724,0	63,0	25 210,0	336,0			
313	156	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,13966	123 972,0	3 923,0	17 314,0	548,0	1 667,0		17 314,0
						108 116,0	808,0	15 099,0	113,0			
314	157	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06497	271 541,0		17 642,0		17 642,0		17 642,0
315	158	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03282	295 620,0		9 702,0		9 702,0		9 702,0
316	159	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04187	440 050,0		18 425,0		18 425,0		18 425,0
317	160	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,2	44 328,0	5 143,0	8 866,0	1 029,0	5 182,0		8 866,0
						13 273,0	1 195,0	2 655,0	239,0			
318	161	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1	14 636,0	8 009,0	14 636,0	8 009,0	96,0		14 636,0
						6 531,0	1 645,0	6 531,0	1 645,0			
319	162	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	22 412,0		22 748,0		22 748,0		22 748,0
320	163	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,3365	3 572,0	581,0	19 062,0	3 100,0			19 062,0
						2 991,0	120,0	15 961,0	640,0			
321	164	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	9,51	6 270,0	307,0	59 628,0	2 919,0	11 783,0		59 628,0
						4 724,0	63,0	44 925,0	599,0			
322	165	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,3726	123 972,0	3 923,0	46 192,0	1 462,0	4 446,0		46 192,0
						108 116,0	808,0	40 284,0	301,0			
323	166	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,24174	271 541,0		65 642,0		65 642,0		65 642,0
324	167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04197	295 620,0		12 407,0		12 407,0		12 407,0
325	168	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08889	440 050,0		39 116,0		39 116,0		39 116,0
326	169	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,45	44 328,0	5 143,0	19 948,0	2 315,0	11 660,0		19 948,0
						13 273,0	1 195,0	5 973,0	538,0			
327	170	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,8	14 636,0	8 009,0	26 345,0	14 416,0	173,0		26 345,0
						6 531,0	1 645,0	11 756,0	2 961,0			
328	171	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,827	22 412,0		40 947,0		40 947,0		40 947,0
329	172	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	9,51	3 572,0	581,0	33 970,0	5 525,0			33 970,0
						2 991,0	120,0	28 444,0	1 141,0			
330	173	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	6,118	6 270,0	307,0	38 360,0	1 878,0	7 580,0		38 360,0
						4 724,0	63,0	28 901,0	385,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
331	174	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,15202	123 972,0	3 923,0	18 846,0	597,0	1 814,0		18 846,0
						108 116,0	808,0	16 436,0	123,0			
332	175	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,07777	271 541,0		21 118,0		21 118,0		21 118,0
333	176	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02685	295 620,0		7 937,0		7 937,0		7 937,0
334	177	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0474	440 050,0		20 858,0		20 858,0		20 858,0
335	178	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,35	44 328,0	5 143,0	15 515,0	1 800,0	9 069,0		15 515,0
						13 273,0	1 195,0	4 646,0	418,0			
336	179	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,7	14 636,0	8 009,0	10 245,0	5 607,0	67,0		10 245,0
						6 531,0	1 645,0	4 572,0	1 152,0			
337	180	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7105	22 412,0		15 924,0		15 924,0		15 924,0
338	181	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	6,118	3 572,0	581,0	21 853,0	3 554,0			21 853,0
						2 991,0	120,0	18 299,0	734,0			
339	182	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,521	6 270,0	307,0	34 617,0	1 695,0	6 841,0		34 617,0
						4 724,0	63,0	26 081,0	348,0			
340	183	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,11484	123 972,0	3 923,0	14 237,0	451,0	1 370,0		14 237,0
						108 116,0	808,0	12 416,0	93,0			
341	184	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05311	271 541,0		14 422,0		14 422,0		14 422,0
342	185	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01828	295 620,0		5 404,0		5 404,0		5 404,0
343	186	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04345	440 050,0		19 120,0		19 120,0		19 120,0
344	187	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,35	44 328,0	5 143,0	15 515,0	1 800,0	9 069,0		15 515,0
						13 273,0	1 195,0	4 646,0	418,0			
345	188	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,8	14 636,0	8 009,0	11 709,0	6 407,0	77,0		11 709,0
						6 531,0	1 645,0	5 225,0	1 316,0			
346	189	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,812	22 412,0		18 199,0		18 199,0		18 199,0
347	190	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,521	3 572,0	581,0	19 721,0	3 208,0			19 721,0
						2 991,0	120,0	16 513,0	663,0			
348	191	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	14,92	16 123,0	4 769,0	240 555,0	71 154,0	11 623,0		240 555,0
						10 575,0	1 026,0	157 779,0	15 308,0			
349	192	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,1438	25 375,0		384 274,0		384 274,0		384 274,0
350	193	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05338	295 620,0		15 780,0		15 780,0		15 780,0
351	194	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86686	281 284,0		243 834,0		243 834,0		243 834,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
352	195	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,02918	271 025,0		278 934,0		278 934,0		278 934,0
353	196	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02217	356 257,0		7 898,0		7 898,0		7 898,0
354	197	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки стены железобетонной	$м^2$	20,68	8 821,0 1 963,0	1 658,0 343,0	182 418,0 40 595,0	34 287,0 7 093,0	107 536,0		182 418,0
355	198	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,19445	154 352,0 145 123,0	3 400,0 687,0	30 014,0 28 219,0	662,0 134,0	1 133,0		30 014,0
356	199	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	5,17	14 325,0 7 287,0	7 026,0 1 442,0	74 060,0 37 674,0	36 324,0 7 455,0	62,0		74 060,0
357	200	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,24755	25 375,0		133 157,0		133 157,0		133 157,0
358	201	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0117	295 620,0		3 459,0		3 459,0		3 459,0
359	202	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18275	281 284,0		51 405,0		51 405,0		51 405,0
360	203	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	20,68	1 988,0 998,0	990,0 204,0	41 112,0 20 639,0	20 473,0 4 219,0			41 112,0
361	204	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	4,50144	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	1 358 832,0 889 223,0	351 554,0 99 572,0	118 055,0		1 358 832,0
362	205	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	4,50144	1 146 249,0		5 159 771,0		5 159 771,0		5 159 771,0
363	206	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	159,801021	293,0 222,0	4,0 0,0	46 822,0 35 476,0	639,0 0,0	10 707,0		46 822,0
364	207	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	159,801021	440,0 260,0	8,0 2,0	70 312,0 41 548,0	1 279,0 320,0	27 486,0		70 312,0
365	208	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	4,50144	7 791,0		35 071,0		35 071,0		35 071,0
366	209	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	277,2	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	2 006 374,0 1 942 618,0	51 282,0 16 909,0	12 474,0		2 006 374,0
367	210	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	277,2	4 600,0		1 275 120,0		1 275 120,0		1 275 120,0
368	211	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	64,44	3 584,0 2 837,0	279,0 89,0	230 953,0 182 816,0	17 979,0 5 735,0	30 158,0		230 953,0
369	212	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	2,10468	1 146 249,0		2 412 487,0		2 412 487,0		2 412 487,0
370	213	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	2,10468	7 791,0		16 398,0		16 398,0		16 398,0
371	214	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	56,82636	293,0 222,0	4,0 0,0	16 650,0 12 615,0	227,0 0,0	3 807,0		16 650,0
372	215	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	56,82636	436,0 260,0	6,0 0,0	24 776,0 14 775,0	341,0 0,0	9 660,0		24 776,0
373	216	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,потолок /косоуры и лобовые балки	$м^2$	110,55114	9 890,0 7 925,0	114,0 41,0	1 093 351,0 876 118,0	12 603,0 4 533,0	204 630,0		1 093 351,0
374	217	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	3,02616	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	913 495,0 597 794,0	236 337,0 66 939,0	79 364,0		913 495,0
375	218	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		3,02616	1 146 249,0		3 468 733,0		3 468 733,0		3 468 733,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
376	219	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	106,534656	293,0 222,0	4,0 0,0	31 215,0 23 651,0	426,0 0,0	7 138,0		31 215,0
377	220	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	106,534656	440,0 260,0	8,0 2,0	46 875,0 27 699,0	852,0 213,0	18 324,0		46 875,0
378	221	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	3,02616	7 791,0		23 577,0		23 577,0		23 577,0
379	222	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	184,8	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	1 337 582,0 1 295 078,0	34 188,0 11 273,0	8 316,0		1 337 582,0
380	223	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	184,8	4 600,0		850 080,0		850 080,0		850 080,0
381	224	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	44,64	3 584,0 2 837,0	279,0 89,0	159 990,0 126 644,0	12 455,0 3 973,0	20 892,0		159 990,0
382	225	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	2,10468	1 146 249,0		2 412 487,0		2 412 487,0		2 412 487,0
383	226	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	2,10468	7 791,0		16 398,0		16 398,0		16 398,0
384	227	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	56,82636	293,0 222,0	4,0 0,0	16 650,0 12 615,0	227,0 0,0	3 807,0		16 650,0
385	228	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	56,82636	436,0 260,0	6,0 0,0	24 776,0 14 775,0	341,0 0,0	9 660,0		24 776,0
386	229	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,потолок /косоуры и лобовые балки	$м^2$	75,87246	9 890,0 7 925,0	114,0 41,0	750 379,0 601 289,0	8 650,0 3 111,0	140 440,0		750 379,0
387	230	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,песчаное	$м^3$	0,98	11 474,0 4 227,0	3 402,0 1 074,0	11 245,0 4 142,0	3 334,0 1 053,0	3 768,0		11 245,0
388	231	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,94	38 871,0 10 575,0	4 769,0 1 026,0	36 539,0 9 941,0	4 482,0 964,0	22 115,0		36 539,0
389	232	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0444	271 541,0		12 056,0		12 056,0		12 056,0
390	233	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	1,72	90 847,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	156 257,0 85 056,0	12 609,0 2 549,0	58 592,0		156 257,0
391	234	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2301	271 541,0		62 482,0		62 482,0		62 482,0
392	235	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04716	295 620,0		13 941,0		13 941,0		13 941,0
393	236	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00808	291 979,0		2 359,0		2 359,0		2 359,0
394	237	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0,77299	1 329 236,0 129 786,0	4 544,0 1 491,0	1 027 486,0 100 323,0	3 513,0 1 153,0	923 650,0		1 027 486,0
395	238	1145-2101-0202 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые.Установка	т деталей	0,00539	1 265 309,0 999 076,0	266 233,0 119 728,0	6 820,0 5 385,0	1 435,0 645,0			6 820,0
396	239	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	5,39	457,0		2 463,0		2 463,0		2 463,0
397	240	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	0,77299	7 791,0		6 022,0		6 022,0		6 022,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
398	241	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	35,61	44 721,0	8 076,0	1 592 515,0	287 587,0	154 939,0		1 592 515,0
						32 294,0	1 883,0	1 149 989,0	67 054,0			
399	242	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	10,419486	99 170,0		1 033 300,0		1 033 300,0		1 033 300,0
400	243	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,песчаное	$м^3$	3,30225	11 474,0	3 402,0	37 890,0	11 235,0	12 697,0		37 890,0
						4 227,0	1 074,0	13 959,0	3 547,0			
401	244	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,28	38 871,0	4 769,0	10 884,0	1 335,0	6 587,0		10 884,0
						10 575,0	1 026,0	2 961,0	287,0			
402	245	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01456	271 541,0		3 954,0		3 954,0		3 954,0
403	246	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	0,76	90 847,0	7 331,0	69 044,0	5 571,0	25 890,0		69 044,0
						49 451,0	1 482,0	37 583,0	1 126,0			
404	247	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0865	271 541,0		23 488,0		23 488,0		23 488,0
405	248	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0277	295 620,0		8 189,0		8 189,0		8 189,0
406	249	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00808	291 979,0		2 359,0		2 359,0		2 359,0
407	250	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0,32289	1 329 236,0	4 544,0	429 197,0	1 467,0	385 823,0		429 197,0
						129 786,0	1 491,0	41 907,0	481,0			
408	251	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	0,32289	7 791,0		2 516,0		2 516,0		2 516,0
409	252	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	4	1 812,0	674,0	7 248,0	2 696,0	920,0		7 248,0
						908,0	140,0	3 632,0	560,0			
410	253	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,136	151 156,0		20 557,0		20 557,0		20 557,0
411	254	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	16,3	44 721,0	8 076,0	728 952,0	131 639,0	70 921,0		728 952,0
						32 294,0	1 883,0	526 392,0	30 693,0			
412	255	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,76938	99 170,0		472 979,0		472 979,0		472 979,0
413	256	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м.	т	0,1596	135 841,0	29 030,0	21 680,0	4 634,0	1 843,0		21 680,0
						95 263,0	7 823,0	15 204,0	1 249,0			
414	257	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,1596	409 481,0		65 353,0		65 353,0		65 353,0
415	258	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	0,1596	7 791,0		1 243,0		1 243,0		1 243,0
416	259	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,6284	588,0	10,0	2 721,0	46,0	620,0		2 721,0
						444,0	2,0	2 055,0	9,0			
417	260	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,6284	440,0	8,0	2 036,0	37,0	796,0		2 036,0
						260,0	2,0	1 203,0	9,0			
418	261	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,034	97 673,0	12 921,0	3 321,0	440,0	1 094,0		3 321,0
						52 566,0	2 552,0	1 787,0	87,0			
419	262	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00216	498 782,0		1 077,0		1 077,0		1 077,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
420	263	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,01384	1 560 064,0	4 544,0	21 591,0	63,0	16 319,0		21 591,0
						376 378,0	1 491,0	5 209,0	21,0			
421	264	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,37368	588,0	10,0	220,0	4,0	50,0		220,0
						444,0	2,0	166,0	1,0			
422	265	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,37368	440,0	8,0	164,0	3,0	64,0		164,0
						260,0	2,0	97,0	1,0			
			ИТОГО по смете Э30023: Констукции железобетонные [2-01-01-02]					137 425 259,0	6 721 467,0	113 433 503,0	0,0	137 425 259,0
								17 270 283,0	1 467 776,0	0,0	0,0	
			Смета Э30033: Архитектурная часть здания [2-01-03-03]									
423	1	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней /1-2 этажей толщиной 380мм/. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	$м^3$	1 815,75	44 721,0	8 076,0	81 202 156,0	14 663 997,0	7 900 328,0		81 202 156,0
						32 294,0	1 883,0	58 637 830,0	3 419 057,0			
424	2	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней /3 этажа толщиной 380мм/. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	$м^3$	789,25	44 525,0	8 076,0	35 141 356,0	6 373 983,0	3 279 334,0		35 141 356,0
						32 294,0	1 883,0	25 488 040,0	1 486 158,0			
425	3	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М150	шт	300 353,9	111,32		33 435 396,0		33 435 396,0		33 435 396,0
426	4	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	461 869,1	101,2		46 741 153,0		46 741 153,0		46 741 153,0
427	5	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной,толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	$м^2$	2 526	11 966,0	739,0	30 226 116,0	1 866 714,0	1 621 692,0		30 226 116,0
						10 585,0	169,0	26 737 710,0	426 894,0			
428	6	СТПеречень	Кирпич керамический пустотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	98 029,008	96,14		9 424 509,0		9 424 509,0		9 424 509,0
429	7	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	10,4608	716 189,0	7 076,0	7 491 910,0	74 020,0	3 726 733,0		7 491 910,0
						352 856,0	1 897,0	3 691 156,0	19 844,0			
430	8	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций / узлы крепления кирпичных перегородок	т	0,1215	716 189,0	7 076,0	87 017,0	859,0	43 285,0		87 017,0
						352 856,0	1 897,0	42 872,0	230,0			
431	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /пластина ММ-1 /АС-3/	т	0,34825	1 549 106,0	18 485,0	539 476,0	6 437,0	419 953,0		539 476,0
						324 725,0	3 619,0	113 085,0	1 260,0			
432	10	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	17,7	7 773,0	46,0	137 582,0	815,0	22 461,0		137 582,0
						6 458,0	15,0	114 307,0	266,0			
433	11	232-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	18,231	536,0		9 772,0		9 772,0		9 772,0
434	12	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой/ в бассейне	$м^2$	32,9	6 486,0	46,0	213 389,0	1 514,0	35 335,0		213 389,0
						5 366,0	15,0	176 541,0	494,0			
435	13	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит перегородок	$м^2$	31,7156	6 804,0		215 793,0		215 793,0		215 793,0
436	14	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	65,8	380,0	10,0	25 004,0	658,0	12 634,0		25 004,0
						178,0	3,0	11 712,0	197,0			
437	15	6112-0302-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая составом ПФ-115 по дереву,стена	$м^2$	32,9	1 555,0	6,0	51 160,0	198,0	2 632,0		51 160,0
						1 469,0	2,0	48 330,0	66,0			
438	16	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002994	680 949,0		2 039,0		2 039,0		2 039,0
439	17	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,008883	859 926,0		7 639,0		7 639,0		7 639,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
440	18	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой/ в тамбуре	$м^2$	27,9	6 486,0	46,0	180 959,0	1 284,0	29 965,0		180 959,0
						5 366,0	15,0	149 711,0	419,0			
441	19	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	29,295	1 096,0		32 107,0		32 107,0		32 107,0
442	20	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	2,79	2 299,0	23,0	6 414,0	64,0			6 414,0
						2 276,0	8,0	6 350,0	22,0			
443	21	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,172422	20 713,0		3 571,0		3 571,0		3 571,0
444	22	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой/ в тамбуре	$м^2$	70,5	6 919,0	46,0	487 790,0	3 244,0	106 244,0		487 790,0
						5 366,0	15,0	378 303,0	1 058,0			
445	23	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	47,25	1 096,0		51 786,0		51 786,0		51 786,0
446	24	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	26,775	968,0		25 918,0		25 918,0		25 918,0
447	25	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	0,8	8 301,0	46,0	6 641,0	37,0	1 438,0		6 641,0
						6 458,0	15,0	5 166,0	12,0			
448	26	232-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	0,206	536,0		110,0		110,0		110,0
449	27	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	0,618	1 040,0		643,0		643,0		643,0
450	28	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм /АР-15/	$м^2$ поверхности	1,54	2 299,0	23,0	3 540,0	35,0			3 540,0
						2 276,0	8,0	3 505,0	12,0			
451	29	234-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-80	$м^3$	0,07931	36 360,0		2 884,0		2 884,0		2 884,0
452	30	6201-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство швов,примыканий,швов расширения /АР-28/	$м^2$	50,6	26,0	2,0	1 316,0	101,0			1 316,0
						24,0	0,0	1 214,0	0,0			
453	31	251-201-1101 *СпрСЦ 08.2024*	Профиль алюминиевый деформационного шва типа ARFEN,AR152-030 ширина 30 мм с уплотнителем	м	50,6	8 166,0		413 200,0		413 200,0		413 200,0
454	32	6107-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$	95,235	13 302,0	395,0	1 266 816,0	37 617,0	709 215,0		1 266 816,0
						5 460,0	134,0	519 983,0	12 761,0			
455	33	261-102-0379 *РСНБ РК 2022*	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,065141	2 641 701,0		172 082,0		172 082,0		172 082,0
456	34	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	88	543,0		47 784,0		47 784,0		47 784,0
457	35	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	44	768,0		33 792,0		33 792,0		33 792,0
458	36	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	44	2 802,0		123 288,0		123 288,0		123 288,0
459	37	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	6	1 921,0	0,0	11 526,0	0,0	54,0		11 526,0
						1 912,0	0,0	11 472,0	0,0			
460	38	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00471	625 144,0		2 944,0		2 944,0		2 944,0
461	39	241-105-0126 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х1,5 мм		9,465	3 436,0		32 522,0		32 522,0		32 522,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
462	40	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	168	5 716,0 5 366,0	46,0 15,0	960 288,0 901 488,0	7 728,0 2 520,0	51 072,0		960 288,0
463	41	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит перегородок	$м^2$	168	6 804,0		1 143 072,0		1 143 072,0		1 143 072,0
464	42	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	336	380,0 178,0	10,0 3,0	127 680,0 59 808,0	3 360,0 1 008,0	64 512,0		127 680,0
465	43	6112-0302-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная составом ПФ-115 по дереву,стена	$м^2$	168	1 555,0 1 469,0	6,0 2,0	261 240,0 246 792,0	1 008,0 336,0	13 440,0		261 240,0
466	44	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,014112	680 949,0		9 610,0		9 610,0		9 610,0
467	45	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,04536	859 926,0		39 006,0		39 006,0		39 006,0
468	46	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9 /АС23/*	$м^3$	163	46 732,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	7 617 316,0 5 548 357,0	1 316 388,0 306 929,0	752 571,0		7 617 316,0
469	47	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	47 693,8	101,2		4 826 613,0		4 826 613,0		4 826 613,0
470	48	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бортика из раствора цементного	м	33,263158	692,0 688,0	4,0 1,0	23 018,0 22 885,0	133,0 33,0			23 018,0
471	49	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,2	22 273,0		49 001,0		49 001,0		49 001,0
472	50	6110-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов,без фартуков	м	418,71345	2 082,0 1 649,0	47,0 13,0	871 761,0 690 458,0	19 679,0 5 443,0	161 623,0		871 761,0
473	51	235-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	$м^2$	880	1 822,0		1 603 360,0		1 603 360,0		1 603 360,0
474	52	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя,марки ЭКП-5,2	$м^2$	575,9	3 143,0		1 810 054,0		1 810 054,0		1 810 054,0
475	53	6106-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление траверсы из угловой и круглой стали.Изготовление накрывочного элемента Ф1	т конструкций	0,77785	158 436,0 102 386,0	37 947,0 9 511,0	123 239,0 79 641,0	29 517,0 7 398,0	14 081,0		123 239,0
476	54	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,03745	388 330,0		14 543,0		14 543,0		14 543,0
477	55	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,7278	370 109,0		269 365,0		269 365,0		269 365,0
478	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	281 284,0		3 544,0		3 544,0		3 544,0
479	57	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	50,71582	293,0 222,0	4,0 0,0	14 860,0 11 259,0	203,0 0,0	3 398,0		14 860,0
480	58	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/ за 2 раза	$м^2$	50,71582	440,0 260,0	8,0 2,0	22 315,0 13 186,0	405,0 101,0	8 723,0		22 315,0
481	59	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда - 1,1*	т конструкций	0,1062	175 837,0 130 077,0	23 773,0 5 596,0	18 674,0 13 814,0	2 524,0 594,0	2 336,0		18 674,0
482	60	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	15,8	5 824,0 5 689,0	41,0 9,0	92 019,0 89 886,0	648,0 142,0	1 485,0		92 019,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
483	61	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	15,8	4 515,0		71 337,0		71 337,0		71 337,0
484	62	6106-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление траверсы из угловой и круглой стали.Изготовление накрывочного элемента Ф1	т конструкций	2,6507	158 436,0 102 386,0	37 947,0 9 511,0	419 966,0 271 395,0	100 586,0 25 211,0	47 986,0		419 966,0
485	63	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,42923	388 330,0		166 683,0		166 683,0		166 683,0
486	64	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	1,94095	370 109,0		718 363,0		718 363,0		718 363,0
487	65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28056	281 284,0		78 917,0		78 917,0		78 917,0
488	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	154,535736	293,0 222,0	4,0 0,0	45 279,0 34 307,0	618,0 0,0	10 354,0		45 279,0
489	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/ за 2 раза	$м^2$	154,535736	440,0 260,0	8,0 2,0	67 996,0 40 179,0	1 236,0 309,0	26 580,0		67 996,0
490	68	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда - 1,1*	т конструкций	2,6507	175 837,0 130 077,0	23 773,0 5 596,0	466 091,0 344 795,0	63 015,0 14 833,0	58 281,0		466 091,0
491	69	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	381,1	5 824,0 5 689,0	41,0 9,0	2 219 526,0 2 168 078,0	15 625,0 3 430,0	35 823,0		2 219 526,0
492	70	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	381,1	4 515,0		1 720 666,0		1 720 666,0		1 720 666,0
493	71	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	1 867,5	457,0 422,0	35,0 9,0	853 448,0 788 085,0	65 363,0 16 808,0			853 448,0
494	72	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	2 054,25	120,0		246 510,0		246 510,0		246 510,0
495	73	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	1 667,5	4 033,0 2 775,0	143,0 32,0	6 725 028,0 4 627 312,0	238 452,0 53 360,0	1 859 262,0		6 725 028,0
496	74	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	353,187	57 830,0		20 424 804,0		20 424 804,0		20 424 804,0
497	75	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	1 667,5	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	4 355 510,0 3 246 622,0	785 393,0 216 775,0	323 495,0		4 355 510,0
498	76	224-102-1206 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	$м^2$	1 667,5	8 714,0		14 530 595,0		14 530 595,0		14 530 595,0
499	77	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	1 667,5	3 246,0 2 778,0	82,0 17,0	5 412 705,0 4 632 315,0	136 736,0 28 348,0	643 655,0		5 412 705,0
500	78	232-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	$м^2$	3 401,7	2 492,0		8 477 036,0		8 477 036,0		8 477 036,0
501	79	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	275,1375	44 377,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	12 209 777,0 3 651 900,0	1 415 032,0 328 789,0	7 142 845,0		12 209 777,0
502	80	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	1 667,5	363,0 191,0	2,0 1,0	605 302,0 318 492,0	3 336,0 1 668,0	283 475,0		605 302,0
503	81	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	$м^2$	1 667,5	1 921,0 1 190,0	302,0 68,0	3 203 268,0 1 984 325,0	503 585,0 113 390,0	715 358,0		3 203 268,0
504	82	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /толщиной 50мм	$м^2$	1 667,5	1 017,0 140,0	158,0 37,0	1 695 848,0 233 450,0	263 466,0 61 698,0	1 198 932,0		1 695 848,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
505	83	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,918125	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	226 350,0 211 777,0	14 025,0 4 599,0	549,0		226 350,0
506	84	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,918125	356 257,0		1 039 602,0		1 039 602,0		1 039 602,0
507	85	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	$м^2$	1 667,5	1 091,0 753,0	45,0 14,0	1 819 242,0 1 255 628,0	75 037,0 23 345,0	488 578,0		1 819 242,0
508	86	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	1 667,5	443,0 341,0	21,0 7,0	738 702,0 568 618,0	35 017,0 11 672,0	135 068,0		738 702,0
509	87	235-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	$м^2$	3 835,25	1 822,0		6 987 826,0		6 987 826,0		6 987 826,0
510	88	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя,марки ЭКП-5,2	$м^2$	1 917,625	3 143,0		6 027 095,0		6 027 095,0		6 027 095,0
511	89	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	28,6	3 988,0 3 974,0	10,0 3,0	114 057,0 113 656,0	286,0 86,0	114,0		114 057,0
512	90	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	28,6	1 202,0		34 377,0		34 377,0		34 377,0
513	91	6114-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воронок сливных,диаметр до 150 мм.	шт.	18	8 490,0 8 233,0	97,0 33,0	152 820,0 148 194,0	1 746,0 594,0	2 880,0		152 820,0
514	92	224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	18	48 836,0		879 048,0		879 048,0		879 048,0
515	93	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,20067	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	60 575,0 39 641,0	15 672,0 4 439,0	5 263,0		60 575,0
516	94	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,20067	1 146 249,0		230 018,0		230 018,0		230 018,0
517	95	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,418	293,0 222,0	4,0 0,0	1 587,0 1 203,0	22,0 0,0	363,0		1 587,0
518	96	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,418	436,0 260,0	6,0 0,0	2 362,0 1 409,0	33,0 0,0	921,0		2 362,0
519	97	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	13,87	9 257,0 7 120,0	114,0 41,0	128 395,0 98 754,0	1 582,0 569,0	28 059,0		128 395,0
520	98	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м - каркас крышного вентилятора	т	0,4206	409 334,0 347 028,0	57 567,0 15 280,0	172 166,0 145 960,0	24 213,0 6 427,0	1 993,0		172 166,0
521	99	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,3892	352 895,0		137 347,0		137 347,0		137 347,0
522	100	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0314	359 294,0		11 282,0		11 282,0		11 282,0
523	101	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,3562	293,0 222,0	4,0 0,0	3 327,0 2 521,0	45,0 0,0	761,0		3 327,0
524	102	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,3562	436,0 260,0	6,0 0,0	4 951,0 2 953,0	68,0 0,0	1 931,0		4 951,0
525	103	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	53	3 737,0 2 746,0	18,0 6,0	198 061,0 145 538,0	954,0 318,0	51 569,0		198 061,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
526	104	246-301-0612 *СпрСЦ 08.2024*	Ротационная вентиляционная турбина (нанодефлектор),пластиковая,диаметром 160 мм	шт.	53	16 710,0		885 630,0		885 630,0		885 630,0
527	105	6118-0204-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм /зонт канализационный	шт.	8	3 795,0	136,0	30 360,0	1 088,0	2 968,0		30 360,0
						3 288,0	35,0	26 304,0	280,0			
528	106	246-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	8	9 967,0		79 736,0		79 736,0		79 736,0
529	107	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	75,5	457,0	35,0	34 504,0	2 643,0			34 504,0
						422,0	9,0	31 861,0	680,0			
530	108	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	83,05	120,0		9 966,0		9 966,0		9 966,0
531	109	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	66,4	4 033,0	143,0	267 791,0	9 495,0	74 036,0		267 791,0
						2 775,0	32,0	184 260,0	2 125,0			
532	110	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	13,6784	57 830,0		791 022,0		791 022,0		791 022,0
533	111	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	10,956	44 377,0	5 143,0	486 194,0	56 346,0	284 429,0		486 194,0
						13 273,0	1 195,0	145 419,0	13 092,0			
534	112	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	66,4	363,0	2,0	24 103,0	132,0	11 288,0		24 103,0
						191,0	1,0	12 682,0	66,0			
535	113	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	$м^2$	66,4	1 921,0	302,0	127 554,0	20 053,0	28 486,0		127 554,0
						1 190,0	68,0	79 016,0	4 515,0			
536	114	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /толщиной 50мм	$м^2$	66,4	1 017,0	158,0	67 529,0	10 491,0	47 742,0		67 529,0
						140,0	37,0	9 296,0	2 457,0			
537	115	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1162	77 567,0	4 806,0	9 013,0	558,0	22,0		9 013,0
						72 573,0	1 576,0	8 433,0	183,0			
538	116	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1162	356 257,0		41 397,0		41 397,0		41 397,0
539	117	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	$м^2$	66,4	1 091,0	45,0	72 442,0	2 988,0	19 455,0		72 442,0
						753,0	14,0	49 999,0	930,0			
540	118	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	66,4	443,0	21,0	29 415,0	1 395,0	5 378,0		29 415,0
						341,0	7,0	22 642,0	465,0			
541	119	235-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	$м^2$	152,72	1 822,0		278 256,0		278 256,0		278 256,0
542	120	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя,марки ЭКП-5,2	$м^2$	76,36	3 143,0		239 999,0		239 999,0		239 999,0
543	121	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	12	7 283,0	267,0	87 396,0	3 204,0	1 128,0		87 396,0
						6 922,0	65,0	83 064,0	780,0			
544	122	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12	2 690,0		32 280,0		32 280,0		32 280,0
545	123	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,43416	301 866,0	78 098,0	131 058,0	33 907,0	11 386,0		131 058,0
						197 542,0	22 120,0	85 765,0	9 604,0			
546	124	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,43416	1 146 249,0		497 655,0		497 655,0		497 655,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
547	125	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,72232	293,0 222,0	4,0 0,0	3 435,0 2 602,0	47,0 0,0	785,0		3 435,0
548	126	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,72232	436,0 260,0	6,0 0,0	5 111,0 3 048,0	70,0 0,0	1 993,0		5 111,0
549	127	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	30	9 257,0 7 120,0	114,0 41,0	277 710,0 213 600,0	3 420,0 1 230,0	60 690,0		277 710,0
550	128	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	$м^3$	83,23	46 732,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	3 889 504,0 2 833 066,0	672 165,0 156 722,0	384 273,0		3 889 504,0
551	129	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	24 353,098	101,2		2 464 534,0		2 464 534,0		2 464 534,0
552	130	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,16011	359 932,0 352 856,0	7 076,0 1 897,0	57 629,0 56 496,0	1 133,0 304,0			57 629,0
553	131	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,16011	271 541,0		43 476,0		43 476,0		43 476,0
554	132	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,07173	127 181,0 86 603,0	29 030,0 7 823,0	9 123,0 6 212,0	2 082,0 561,0	828,0		9 123,0
555	133	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07173	322 982,0		23 167,0		23 167,0		23 167,0
556	134	6111-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	$м^2$	285	3 354,0 3 276,0	78,0 18,0	955 890,0 933 660,0	22 230,0 5 130,0			955 890,0
557	135	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	28,5	44 521,0		1 268 848,0		1 268 848,0		1 268 848,0
558	136	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	133,67	9 257,0 7 120,0	114,0 41,0	1 237 383,0 951 730,0	15 238,0 5 480,0	270 414,0		1 237 383,0
559	137	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности,поливинилацетатная	$м^2$	133,67	688,0 554,0	5,0 2,0	91 965,0 74 053,0	668,0 267,0	17 243,0		91 965,0
560	138	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	80,66	14 663,0 5 763,0	430,0 140,0	1 182 718,0 464 844,0	34 683,0 11 292,0	683 190,0		1 182 718,0
561	139	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,08943	361 317,0		32 313,0		32 313,0		32 313,0
562	140	6110-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель,высота более 600 мм с двумя фартуками	м	137,08	5 871,0 3 624,0	147,0 28,0	804 797,0 496 778,0	20 151,0 3 838,0	287 868,0		804 797,0
563	141	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	137,08	3 958,0		542 563,0		542 563,0		542 563,0
564	142	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	621,918	8 753,0 6 286,0	626,0 219,0	5 443 648,0 3 909 377,0	389 321,0 136 200,0	1 144 951,0		5 443 648,0
565	143	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	621,918	50 492,0		31 401 884,0		31 401 884,0		31 401 884,0
566	144	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	5,292	11 497,0 8 490,0	609,0 214,0	60 842,0 44 929,0	3 222,0 1 132,0	12 690,0		60 842,0
567	145	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой /АР-35 прим п.11/		5,292	39 205,0		207 473,0		207 473,0		207 473,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
568	146	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	9,072	11 571,0	618,0	104 972,0	5 606,0	26 762,0		104 972,0
						8 003,0	214,0	72 603,0	1 941,0			
569	147	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,592	58 846,32		152 530,0		152 530,0		152 530,0
570	148	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	6,48	57 245,76		370 953,0		370 953,0		370 953,0
571	149	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	14,418	8 753,0	626,0	126 201,0	9 026,0	26 544,0		126 201,0
						6 286,0	219,0	90 632,0	3 158,0			
572	150	223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	14,418	52 417,04		755 749,0		755 749,0		755 749,0
573	151	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,глухой	$м^2$	71,5824	8 049,0	609,0	576 167,0	43 594,0	121 905,0		576 167,0
						5 737,0	214,0	410 668,0	15 319,0			
574	152	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	31,5648	33 901,0		1 070 078,0		1 070 078,0		1 070 078,0
575	153	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	45,72	34 307,0		1 568 516,0		1 568 516,0		1 568 516,0
576	154	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	72,9648	-10 674,0		-778 826,0		-778 826,0		-778 826,0
577	155	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	72,9648	2 945,0		214 881,0		214 881,0		214 881,0
578	156	6108-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	1,68	12 237,0	631,0	20 558,0	1 060,0	4 397,0		20 558,0
						8 989,0	219,0	15 102,0	368,0			
579	157	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	1,68	41 745,0		70 132,0		70 132,0		70 132,0
580	158	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,68	-10 674,0		-17 932,0		-17 932,0		-17 932,0
581	159	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	1,68	2 945,0		4 948,0		4 948,0		4 948,0
582	160	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	519,05	3 387,0	17,0	1 758 022,0	8 824,0	1 152 810,0		1 758 022,0
						1 149,0	6,0	596 388,0	3 114,0			
583	161	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	206,7438	1 825,0		377 307,0		377 307,0		377 307,0
584	162	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	322,6872	2 086,0		673 125,0		673 125,0		673 125,0
585	163	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	168,648	5 725,0	17,0	965 510,0	2 867,0	838 349,0		965 510,0
						737,0	6,0	124 294,0	1 012,0			
586	164	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный		117	2 259,0		264 303,0		264 303,0		264 303,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
587	165	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм,отлив	м	354,4	3 647,0 2 260,0	12,0 3,0	1 292 497,0 800 944,0	4 253,0 1 063,0	487 300,0		1 292 497,0
588	166	6118-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1,5 $м^2$.	шт.	1	12 295,0 10 746,0	417,0 121,0	12 295,0 10 746,0	417,0 121,0	1 132,0		12 295,0
589	167	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные	$м^2$	1,12	4 661,0		5 220,0		5 220,0		5 220,0
590	168	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной,площадь более 3 $м^2$	$м^2$	75,204	7 487,0 6 884,0	71,0 13,0	563 052,0 517 704,0	5 340,0 978,0	40 009,0		563 052,0
591	169	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	75,204	128 307,0		9 649 200,0		9 649 200,0		9 649 200,0
592	170	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,745	4 383,0 4 331,0	52,0 14,0	47 095,0 46 537,0	558,0 150,0			47 095,0
593	171	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	2,73	3 984,0 3 889,0	95,0 26,0	10 876,0 10 617,0	259,0 71,0			10 876,0
594	172	223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	10,745	127 324,0		1 368 096,0		1 368 096,0		1 368 096,0
595	173	223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкции витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	2,73	141 201,0		385 479,0		385 479,0		385 479,0
596	174	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	23,94	11 681,0 9 609,0	91,0 28,0	279 643,0 230 039,0	2 178,0 670,0	47 425,0		279 643,0
597	175	223-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный,ДМА С 21-09/21-10	$м^2$	10,29	164 200,0		1 689 618,0		1 689 618,0		1 689 618,0
598	176	223-205-1305 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 21-13	$м^2$	8,19	113 741,0		931 539,0		931 539,0		931 539,0
599	177	223-205-1901 *СпрСЦ 08.2024*	светопрозрачный с фурнитурой EIWS 30 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая,с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением.Защитные поручни на двух створках,с двух сторон.Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке,3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм.на две створки - 2 шт.; - замок,цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт.на активную створку./21-13 из закаленного стекла	$м^2$	5,46	330 352,0		1 803 722,0		1 803 722,0		1 803 722,0
600	178	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	10	6 711,0 6 707,0	4,0 0,0	67 110,0 67 070,0	40,0 0,0			67 110,0
601	179	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса,на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	10	10 303,0		103 030,0		103 030,0		103 030,0
602	180	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	6,96	13 761,0 12 357,0	161,0 53,0	95 777,0 86 005,0	1 121,0 369,0	8 651,0		95 777,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
603	181	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	6,96	53 232,0		370 495,0		370 495,0		370 495,0
604	182	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	383,61	6 941,0 5 990,0	277,0 91,0	2 662 637,0 2 297 824,0	106 260,0 34 909,0	258 553,0		2 662 637,0
605	183	223-201-0809 *СпрСЦ 08.2024*	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-13,двупольная,МДФ 6 мм,наполнение полотна Белтермо,антивандальные алюминиевые кромки,отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см,с двух сторон	комплект	34	134 475,0		4 572 150,0		4 572 150,0		4 572 150,0
606	184	223-201-0814 *СпрСЦ 08.2024*	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДО 20-13,ДО 20,5-13,двупольная,МДФ 6 мм,наполнение полотна Белтермо,антивандальные алюминиевые кромки,отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см,с двух сторон	комплект	38	147 658,0		5 611 004,0		5 611 004,0		5 611 004,0
607	185	223-201-0802 *СпрСЦ 08.2024*	Блок дверной внутренний типа Le porte,термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6,ДГ 20-7,ДГ 20-8,ДГ 20-9,МДФ 6 мм,наполнение полотна Белтермо,антивандальные алюминиевые кромки,отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см,с двух сторон	комплект	103	82 335,0		8 480 505,0		8 480 505,0		8 480 505,0
608	186	223-201-0807 *СпрСЦ 08.2024*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДО 20-6, ДО 20-7, ДО 20-8, ДО 20-9, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	13	99 923,0		1 298 999,0		1 298 999,0		1 298 999,0
609	187	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	520	543,0		282 360,0		282 360,0		282 360,0
610	188	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	188	4 973,0		934 924,0		934 924,0		934 924,0
611	189	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	15	768,0		11 520,0		11 520,0		11 520,0
612	190	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	$м^2$	77,49	17 487,0 15 742,0	469,0 70,0	1 355 068,0 1 219 848,0	36 343,0 5 424,0	98 877,0		1 355 068,0
613	191	223-207-0502 *СпрСЦ 08.2024*	EIS60 Блок дверной стальной противопожарный дымогазонипроницаемый двупольный глухой с порогом и фурнитурой (врезной замок с цилиндровым механизмом.Ручка нажимная на планке.Торцевой шпингалет на пассивной створке)	комплект	17	161 103,0		2 738 751,0		2 738 751,0		2 738 751,0
614	192	223-207-0503 *СпрСЦ 08.2024*	EIS60 Блок дверной стальной противопожарный дымогазонипроницаемый однопольный глухой облицован с двух сторон панелями МДФ с фурнитурой (врезной замок с цилиндровым механизмом.Ручка нажимная на планке)	комплект	16	222 941,0		3 567 056,0		3 567 056,0		3 567 056,0
615	193	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	18,27	6 899,0 5 219,0	632,0 219,0	126 045,0 95 351,0	11 547,0 4 001,0	19 147,0		126 045,0
616	194	223-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10,однопольный	$м^2$	2,1	53 364,0		112 064,0		112 064,0		112 064,0
617	195	223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	$м^2$	9,45	54 217,0		512 351,0		512 351,0		512 351,0
618	196	223-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный	$м^2$	6,72	57 528,0		386 588,0		386 588,0		386 588,0
619	197	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники.Установка и крепление	м коробок	1 059	917,0 423,0	4,0 1,0	971 103,0 447 957,0	4 236,0 1 059,0	518 910,0		971 103,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
620	198	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^3$	12,8345	713,0	99,0	9 151,0	1 270,0	3 209,0		9 151,0
						364,0	29,0	4 672,0	372,0			
621	199	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	20,5352	47 285,0	17,0	971 007,0	349,0	588 724,0		971 007,0
						18 599,0	0,0	381 934,0	0,0			
622	200	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	256,69	2 266,0	96,0	581 660,0	24 642,0	117 050,0		581 660,0
						1 714,0	35,0	439 967,0	8 984,0			
623	201	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	256,69	603,0	65,0	154 784,0	16 685,0	116 537,0		154 784,0
						84,0	23,0	21 562,0	5 904,0			
624	202	6111-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой**	$м^2$	256,69	5 556,0	51,0	1 426 170,0	13 091,0	880 960,0		1 426 170,0
						2 073,0	17,0	532 118,0	4 364,0			
625	203	6111-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,последующий слой**	$м^2$	256,69	3 725,0	35,0	956 170,0	8 985,0	564 205,0		956 170,0
						1 492,0	11,0	382 981,0	2 824,0			
626	204	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	574,9856	435,0		250 119,0		250 119,0		250 119,0
627	205	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	256,69	2 266,0	96,0	581 660,0	24 642,0	117 050,0		581 660,0
						1 714,0	35,0	439 967,0	8 984,0			
628	206	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	256,69	151,0	16,0	38 760,0	4 107,0	29 263,0		38 760,0
						21,0	6,0	5 390,0	1 540,0			
629	207	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	256,69	8 410,0	62,0	2 158 763,0	15 915,0	119 104,0		2 158 763,0
						7 884,0	19,0	2 023 744,0	4 877,0			
630	208	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	261,8238	3 066,0		802 752,0		802 752,0		802 752,0
631	209	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	1 341,79	2 161,0	476,0	2 899 608,0	638 692,0	436 082,0		2 899 608,0
						1 360,0	128,0	1 824 834,0	171 749,0			
632	210	235-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-85**	кг	16 638,196	169,0		2 811 855,0		2 811 855,0		2 811 855,0
633	211	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	120,74	2 266,0	96,0	273 597,0	11 591,0	55 057,0		273 597,0
						1 714,0	35,0	206 948,0	4 226,0			
634	212	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	120,74	302,0	33,0	36 463,0	3 985,0	27 408,0		36 463,0
						42,0	12,0	5 071,0	1 449,0			
635	213	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	120,74	1 650,0	109,0	199 221,0	13 161,0			199 221,0
						1 541,0	38,0	186 060,0	4 588,0			
636	214	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160**	$м^3$	6,21811	67 787,0		421 507,0		421 507,0		421 507,0
637	215	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /два слоя**	$м^2$	120,74	727,0	4,0	87 778,0	483,0	41 172,0		87 778,0
						382,0	1,0	46 123,0	121,0			
638	216	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	120,74	2 266,0	96,0	273 597,0	11 591,0	55 057,0		273 597,0
						1 714,0	35,0	206 948,0	4 226,0			
639	217	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	120,74	905,0	97,0	109 270,0	11 712,0	82 345,0		109 270,0
						126,0	35,0	15 213,0	4 226,0			
640	218	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,743758	77 567,0	4 806,0	57 691,0	3 574,0	140,0		57 691,0
						72 573,0	1 576,0	53 977,0	1 172,0			
641	219	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,743758	356 257,0		264 969,0		264 969,0		264 969,0
642	220	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	120,74	8 410,0	62,0	1 015 423,0	7 486,0	56 023,0		1 015 423,0
						7 884,0	19,0	951 914,0	2 294,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
643	221	232-201-1617 *СпрСЦ 08.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	$м^2$	123,1548	8 641,0		1 064 181,0		1 064 181,0		1 064 181,0
644	222	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	250,61	1 650,0 1 541,0	109,0 38,0	413 506,0 386 190,0	27 316,0 9 523,0			413 506,0
645	223	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	12,906415	67 787,0		874 887,0		874 887,0		874 887,0
646	224	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	250,61	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	575 902,0 429 546,0	24 058,0 8 771,0	122 298,0		575 902,0
647	225	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	250,61	952,0 126,0	97,0 35,0	238 581,0 31 577,0	24 309,0 8 771,0	182 695,0		238 581,0
648	226	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,543758	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	119 745,0 112 035,0	7 419,0 2 433,0	290,0		119 745,0
649	227	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,543758	356 257,0		549 974,0		549 974,0		549 974,0
650	228	6111-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	$м^2$	250,61	5 556,0 2 073,0	51,0 17,0	1 392 389,0 519 515,0	12 781,0 4 260,0	860 094,0		1 392 389,0
651	229	6111-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,последующий слой	$м^2$	250,61	3 725,0 1 492,0	35,0 11,0	933 522,0 373 910,0	8 772,0 2 757,0	550 841,0		933 522,0
652	230	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	561,3664	435,0		244 194,0		244 194,0		244 194,0
653	231	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	250,61	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	575 902,0 429 546,0	24 058,0 8 771,0	122 298,0		575 902,0
654	232	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	250,61	444,0 59,0	45,0 16,0	111 271,0 14 786,0	11 278,0 4 010,0	85 207,0		111 271,0
655	233	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,543758	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	119 745,0 112 035,0	7 419,0 2 433,0	290,0		119 745,0
656	234	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,543758	356 257,0		549 974,0		549 974,0		549 974,0
657	235	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	250,61	8 946,0 7 884,0	62,0 19,0	2 241 957,0 1 975 809,0	15 538,0 4 762,0	250 610,0		2 241 957,0
658	236	232-201-1617 *СпрСЦ 08.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	$м^2$	255,6222	8 641,0		2 208 831,0		2 208 831,0		2 208 831,0
659	237	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	45,34	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	102 740,0 77 713,0	4 353,0 1 587,0	20 675,0		102 740,0
660	238	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	45,34	302,0 42,0	33,0 12,0	13 693,0 1 904,0	1 496,0 544,0	10 292,0		13 693,0
661	239	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	45,34	1 650,0 1 541,0	109,0 38,0	74 811,0 69 869,0	4 942,0 1 723,0			74 811,0
662	240	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	2,33501	67 787,0		158 283,0		158 283,0		158 283,0
663	241	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	45,34	727,0 382,0	4,0 1,0	32 962,0 17 320,0	181,0 45,0	15 461,0		32 962,0
664	242	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	45,34	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	104 191,0 77 713,0	4 353,0 1 587,0	22 126,0		104 191,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
665	243	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	45,34	952,0	97,0	43 164,0	4 398,0	33 053,0		43 164,0
						126,0	35,0	5 713,0	1 587,0			
666	244	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,279294	77 567,0	4 806,0	21 664,0	1 342,0	53,0		21 664,0
						72 573,0	1 576,0	20 269,0	440,0			
667	245	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,279294	356 257,0		99 501,0		99 501,0		99 501,0
668	246	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	45,34	7 505,0	448,0	340 277,0	20 313,0	81 023,0		340 277,0
						5 270,0	149,0	238 942,0	6 756,0			
669	247	232-201-1359 *СпрСЦ 08.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA	$м^2$	46,2468	13 079,0		604 862,0		604 862,0		604 862,0
670	248	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	202,06	2 266,0	96,0	457 868,0	19 398,0	92 139,0		457 868,0
						1 714,0	35,0	346 331,0	7 072,0			
671	249	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	202,06	272,0	30,0	54 960,0	6 062,0	41 220,0		54 960,0
						38,0	11,0	7 678,0	2 223,0			
672	250	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	202,06	1 650,0	109,0	333 399,0	22 024,0			333 399,0
						1 541,0	38,0	311 374,0	7 678,0			
673	251	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	10,40609	67 787,0		705 398,0		705 398,0		705 398,0
674	252	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	202,06	727,0	4,0	146 898,0	808,0	68 902,0		146 898,0
						382,0	1,0	77 187,0	202,0			
675	253	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	202,06	2 298,0	96,0	464 334,0	19 398,0	98 605,0		464 334,0
						1 714,0	35,0	346 331,0	7 072,0			
676	254	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	202,06	1 270,0	130,0	256 616,0	26 268,0	196 402,0		256 616,0
						168,0	47,0	33 946,0	9 497,0			
677	255	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,24469	77 567,0	4 806,0	96 547,0	5 982,0	234,0		96 547,0
						72 573,0	1 576,0	90 331,0	1 962,0			
678	256	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,24469	356 257,0		443 429,0		443 429,0		443 429,0
679	257	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	202,06	2 887,0	41,0	583 347,0	8 285,0	210 142,0		583 347,0
						1 806,0	11,0	364 920,0	2 223,0			
680	258	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	202,06	1 636,0	136,0	330 570,0	27 481,0	42 433,0		330 570,0
						1 290,0	44,0	260 657,0	8 891,0			
681	259	233-101-0116 *СпрСЦ 08.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	$м^2$	206,1012	5 644,0		1 163 235,0		1 163 235,0		1 163 235,0
682	260	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	596,33	2 266,0	96,0	1 351 284,0	57 248,0	271 927,0		1 351 284,0
						1 714,0	35,0	1 022 110,0	20 872,0			
683	261	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	596,33	332,0	36,0	197 982,0	21 468,0	149 082,0		197 982,0
						46,0	13,0	27 431,0	7 752,0			
684	262	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	596,33	1 650,0	109,0	983 945,0	65 000,0			983 945,0
						1 541,0	38,0	918 945,0	22 661,0			
685	263	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	30,710995	67 787,0		2 081 806,0		2 081 806,0		2 081 806,0
686	264	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	596,33	727,0	4,0	433 532,0	2 385,0	203 349,0		433 532,0
						382,0	1,0	227 798,0	596,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
687	265	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	596,33	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	1 370 366,0 1 022 110,0	57 248,0 20 872,0	291 009,0		1 370 366,0
688	266	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	596,33	1 270,0 168,0	130,0 47,0	757 339,0 100 183,0	77 523,0 28 028,0	579 633,0		757 339,0
689	267	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,673393	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	284 934,0 266 589,0	17 654,0 5 789,0	691,0		284 934,0
690	268	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,673393	356 257,0		1 308 672,0		1 308 672,0		1 308 672,0
691	269	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	596,33	2 887,0 1 806,0	41,0 11,0	1 721 605,0 1 076 972,0	24 450,0 6 560,0	620 183,0		1 721 605,0
692	270	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	596,33	11 148,0 3 294,0	14,0 3,0	6 647 887,0 1 964 311,0	8 349,0 1 789,0	4 675 228,0		6 647 887,0
693	271	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	176,12	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	399 088,0 301 870,0	16 907,0 6 164,0	80 310,0		399 088,0
694	272	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	176,12	332,0 46,0	36,0 13,0	58 472,0 8 102,0	6 341,0 2 290,0	44 030,0		58 472,0
695	273	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	176,12	1 650,0 1 541,0	109,0 38,0	290 598,0 271 401,0	19 198,0 6 693,0			290 598,0
696	274	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	9,07018	67 787,0		614 840,0		614 840,0		614 840,0
697	275	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	176,12	727,0 382,0	4,0 1,0	128 039,0 67 278,0	704,0 176,0	60 057,0		128 039,0
698	276	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	176,12	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	404 724,0 301 870,0	16 907,0 6 164,0	85 947,0		404 724,0
699	277	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	176,12	1 270,0 168,0	130,0 47,0	223 672,0 29 588,0	22 896,0 8 278,0	171 189,0		223 672,0
700	278	6109-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство системы теплых полов по готовому основанию, на основе нагревательного кабеля /кабель в ЭОМ/	$м^2$	176,12	1 855,0 1 831,0	4,0 1,0	326 703,0 322 476,0	704,0 176,0	3 522,0		326 703,0
701	279	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,084899	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	84 152,0 78 734,0	5 214,0 1 710,0	204,0		84 152,0
702	280	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,084899	356 257,0		386 503,0		386 503,0		386 503,0
703	281	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	176,12	2 887,0 1 806,0	41,0 11,0	508 458,0 318 073,0	7 221,0 1 937,0	183 165,0		508 458,0
704	282	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	176,12	1 636,0 1 290,0	136,0 44,0	288 132,0 227 195,0	23 952,0 7 749,0	36 985,0		288 132,0
705	283	233-101-0116 *СпрСЦ 08.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	$м^2$	179,6424	5 644,0		1 013 902,0		1 013 902,0		1 013 902,0
706	284	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	59	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	133 694,0 101 126,0	5 664,0 2 065,0	26 904,0		133 694,0
707	285	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	59	302,0 42,0	33,0 12,0	17 818,0 2 478,0	1 947,0 708,0	13 393,0		17 818,0
708	286	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	59	1 650,0 1 541,0	109,0 38,0	97 350,0 90 919,0	6 431,0 2 242,0			97 350,0
709	287	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160		3,0385	67 787,0		205 971,0		205 971,0		205 971,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
710	288	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	59	363,0	2,0	21 417,0	118,0	10 030,0		21 417,0
						191,0	1,0	11 269,0	59,0			
711	289	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	59	2 298,0	96,0	135 582,0	5 664,0	28 792,0		135 582,0
						1 714,0	35,0	101 126,0	2 065,0			
712	290	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	59	1 080,0	111,0	63 720,0	6 549,0	48 734,0		63 720,0
						143,0	40,0	8 437,0	2 360,0			
713	291	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,36344	77 567,0	4 806,0	28 191,0	1 747,0	68,0		28 191,0
						72 573,0	1 576,0	26 376,0	573,0			
714	292	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36344	356 257,0		129 478,0		129 478,0		129 478,0
715	293	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой /два слоя/	$м^2$	59	5 264,0	180,0	310 576,0	10 620,0	77 172,0		310 576,0
						3 776,0	27,0	222 784,0	1 593,0			
716	294	217-703-0102 *СпрСЦ 08.2024*	Полимерный эластичный двухкомпонентный состав Robo FLEX EP	кг	207,68	6 528,0		1 355 735,0		1 355 735,0		1 355 735,0
717	295	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	59	8 946,0	62,0	527 814,0	3 658,0	59 000,0		527 814,0
						7 884,0	19,0	465 156,0	1 121,0			
718	296	232-201-1617 *СпрСЦ 08.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	$м^2$	60,18	8 641,0		520 015,0		520 015,0		520 015,0
719	297	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	28	2 298,0	96,0	64 344,0	2 688,0	13 664,0		64 344,0
						1 714,0	35,0	47 992,0	980,0			
720	298	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	28	952,0	97,0	26 656,0	2 716,0	20 412,0		26 656,0
						126,0	35,0	3 528,0	980,0			
721	299	6111-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя	$м^2$	28	3 563,0	36,0	99 764,0	1 008,0	10 668,0		99 764,0
						3 146,0	7,0	88 088,0	196,0			
722	300	235-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	110,88	2 160,0		239 501,0		239 501,0		239 501,0
723	301	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей - мозайка	$м^2$	28	8 127,0	62,0	227 556,0	1 736,0	5 068,0		227 556,0
						7 884,0	19,0	220 752,0	532,0			
724	302	232-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для отделки бассейнов, фонтанов	кг	112	214,0		23 968,0		23 968,0		23 968,0
725	303	232-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Мозаика из стекла сеточной основе	$м^2$	28,56	10 287,0		293 797,0		293 797,0		293 797,0
726	304	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	107,98	2 298,0	96,0	248 138,0	10 366,0	52 694,0		248 138,0
						1 714,0	35,0	185 078,0	3 779,0			
727	305	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	107,98	1 270,0	130,0	137 135,0	14 037,0	104 957,0		137 135,0
						168,0	47,0	18 141,0	5 075,0			
728	306	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,665157	77 567,0	4 806,0	51 594,0	3 196,0	125,0		51 594,0
						72 573,0	1 576,0	48 272,0	1 048,0			
729	307	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,665157	356 257,0		236 967,0		236 967,0		236 967,0
730	308	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	107,98	6 947,0	448,0	750 137,0	48 375,0	132 707,0		750 137,0
						5 270,0	149,0	569 055,0	16 089,0			
731	309	232-201-1359 *СпрСЦ 08.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA		110,1396	13 079,0		1 440 516,0		1 440 516,0		1 440 516,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
732	310	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	238,82	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	541 166,0 409 337,0	22 927,0 8 359,0	108 902,0		541 166,0
733	311	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	238,82	1 650,0 1 541,0	109,0 38,0	394 053,0 368 022,0	26 031,0 9 075,0			394 053,0
734	312	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	245,9846	3 062,0		753 205,0		753 205,0		753 205,0
735	313	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	238,82	727,0 382,0	4,0 1,0	173 622,0 91 229,0	955,0 239,0	81 438,0		173 622,0
736	314	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	238,82	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	548 808,0 409 337,0	22 927,0 8 359,0	116 544,0		548 808,0
737	315	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	238,82	952,0 126,0	97,0 35,0	227 357,0 30 091,0	23 166,0 8 359,0	174 100,0		227 357,0
738	316	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,471131	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	114 111,0 106 764,0	7 071,0 2 319,0	277,0		114 111,0
739	317	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,471131	356 257,0		524 101,0		524 101,0		524 101,0
740	318	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	238,82	2 887,0 1 806,0	41,0 11,0	689 473,0 431 309,0	9 792,0 2 627,0	248 373,0		689 473,0
741	319	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	238,82	-335,0 -109,0	-7,0 -3,0	-80 005,0 -26 031,0	-1 671,0 -716,0	-52 302,0		-80 005,0
742	320	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	238,82	1 636,0 1 290,0	136,0 44,0	390 710,0 308 078,0	32 479,0 10 508,0	50 152,0		390 710,0
743	321	233-101-0116 *СпрСЦ 08.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	$м^2$	243,5964	5 644,0		1 374 858,0		1 374 858,0		1 374 858,0
744	322	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	7	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	15 862,0 11 998,0	672,0 245,0	3 192,0		15 862,0
745	323	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	7	1 650,0 1 541,0	109,0 38,0	11 550,0 10 787,0	763,0 266,0			11 550,0
746	324	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	7,21	3 062,0		22 077,0		22 077,0		22 077,0
747	325	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	7	727,0 382,0	4,0 1,0	5 089,0 2 674,0	28,0 7,0	2 387,0		5 089,0
748	326	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	7	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	16 086,0 11 998,0	672,0 245,0	3 416,0		16 086,0
749	327	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	7	793,0 105,0	81,0 29,0	5 551,0 735,0	567,0 203,0	4 249,0		5 551,0
750	328	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,04312	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	3 345,0 3 129,0	207,0 68,0	8,0		3 345,0
751	329	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04312	356 257,0		15 362,0		15 362,0		15 362,0
752	330	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	7	6 947,0 5 270,0	448,0 149,0	48 629,0 36 890,0	3 136,0 1 043,0	8 603,0		48 629,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
753	331	232-201-1359 *СпрСЦ 08.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA	$м^2$	7,14	13 079,0		93 384,0		93 384,0		93 384,0
754	332	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	113,71	1 650,0 1 541,0	109,0 38,0	187 622,0 175 227,0	12 394,0 4 321,0			187 622,0
755	333	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	5,856065	67 787,0		396 965,0		396 965,0		396 965,0
756	334	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	113,71	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	261 306,0 194 899,0	10 916,0 3 980,0	55 490,0		261 306,0
757	335	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	113,71	952,0 126,0	97,0 35,0	108 252,0 14 327,0	11 030,0 3 980,0	82 895,0		108 252,0
758	336	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,700454	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	54 332,0 50 834,0	3 366,0 1 104,0	132,0		54 332,0
759	337	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,700454	356 257,0		249 541,0		249 541,0		249 541,0
760	338	6111-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	$м^2$	113,71	5 556,0 2 073,0	51,0 17,0	631 773,0 235 721,0	5 799,0 1 933,0	390 253,0		631 773,0
761	339	6111-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,последующий слой	$м^2$	113,71	3 725,0 1 492,0	35,0 11,0	423 570,0 169 655,0	3 980,0 1 251,0	249 935,0		423 570,0
762	340	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	254,7104	435,0		110 799,0		110 799,0		110 799,0
763	341	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	113,71	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	261 306,0 194 899,0	10 916,0 3 980,0	55 490,0		261 306,0
764	342	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	113,71	444,0 59,0	45,0 16,0	50 487,0 6 709,0	5 117,0 1 819,0	38 661,0		50 487,0
765	343	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,700454	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	54 332,0 50 834,0	3 366,0 1 104,0	132,0		54 332,0
766	344	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,700454	356 257,0		249 541,0		249 541,0		249 541,0
767	345	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	113,71	8 946,0 7 884,0	62,0 19,0	1 017 250,0 896 490,0	7 050,0 2 160,0	113 710,0		1 017 250,0
768	346	232-201-1617 *СпрСЦ 08.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	$м^2$	115,9842	8 641,0		1 002 219,0		1 002 219,0		1 002 219,0
769	347	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	550,09	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	1 246 504,0 942 854,0	52 808,0 19 253,0	250 841,0		1 246 504,0
770	348	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	550,09	30,0 4,0	3,0 1,0	16 503,0 2 200,0	1 650,0 550,0	12 652,0		16 503,0
771	349	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	550,09	1 650,0 1 541,0	109,0 38,0	907 648,0 847 689,0	59 959,0 20 903,0			907 648,0
772	350	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	566,5927	3 062,0		1 734 907,0		1 734 907,0		1 734 907,0
773	351	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	550,09	727,0 382,0	4,0 1,0	399 915,0 210 134,0	2 200,0 550,0	187 581,0		399 915,0
774	352	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	550,09	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	1 264 107,0 942 854,0	52 808,0 19 253,0	268 444,0		1 264 107,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
775	353	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	550,09	793,0	81,0	436 221,0	44 558,0	333 905,0		436 221,0
						105,0	29,0	57 759,0	15 953,0			
776	354	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,388554	77 567,0	4 806,0	262 840,0	16 285,0	637,0		262 840,0
						72 573,0	1 576,0	245 918,0	5 340,0			
777	355	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,388554	356 257,0		1 207 196,0		1 207 196,0		1 207 196,0
778	356	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	550,09	2 887,0	41,0	1 588 110,0	22 554,0	572 094,0		1 588 110,0
						1 806,0	11,0	993 463,0	6 051,0			
779	357	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	550,09	1 636,0	136,0	899 947,0	74 812,0	115 519,0		899 947,0
						1 290,0	44,0	709 616,0	24 204,0			
780	358	233-101-0116 *СпрСЦ 08.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	$м^2$	561,0918	5 644,0		3 166 802,0		3 166 802,0		3 166 802,0
781	359	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	107,98	2 298,0	96,0	248 138,0	10 366,0	52 694,0		248 138,0
						1 714,0	35,0	185 078,0	3 779,0			
782	360	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	107,98	1 270,0	130,0	137 135,0	14 037,0	104 957,0		137 135,0
						168,0	47,0	18 141,0	5 075,0			
783	361	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,665157	77 567,0	4 806,0	51 594,0	3 196,0	125,0		51 594,0
						72 573,0	1 576,0	48 272,0	1 048,0			
784	362	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,665157	356 257,0		236 967,0		236 967,0		236 967,0
785	363	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	107,98	6 947,0	448,0	750 137,0	48 375,0	132 707,0		750 137,0
						5 270,0	149,0	569 055,0	16 089,0			
786	364	232-201-1359 *СпрСЦ 08.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA	$м^2$	110,1396	13 079,0		1 440 516,0		1 440 516,0		1 440 516,0
787	365	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	383,47	2 266,0	96,0	868 943,0	36 813,0	174 862,0		868 943,0
						1 714,0	35,0	657 268,0	13 421,0			
788	366	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	383,47	332,0	36,0	127 312,0	13 805,0	95 868,0		127 312,0
						46,0	13,0	17 640,0	4 985,0			
789	367	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	383,47	1 650,0	109,0	632 726,0	41 798,0			632 726,0
						1 541,0	38,0	590 927,0	14 572,0			
790	368	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	19,748705	67 787,0		1 338 705,0		1 338 705,0		1 338 705,0
791	369	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	383,47	727,0	4,0	278 783,0	1 533,0	130 763,0		278 783,0
						382,0	1,0	146 486,0	383,0			
792	370	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	383,47	2 298,0	96,0	881 214,0	36 813,0	187 133,0		881 214,0
						1 714,0	35,0	657 268,0	13 421,0			
793	371	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	383,47	952,0	97,0	365 063,0	37 196,0	279 550,0		365 063,0
						126,0	35,0	48 317,0	13 421,0			
794	372	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,362175	77 567,0	4 806,0	183 227,0	11 353,0	444,0		183 227,0
						72 573,0	1 576,0	171 430,0	3 723,0			
795	373	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,362175	356 257,0		841 541,0		841 541,0		841 541,0
796	374	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	383,47	2 887,0	41,0	1 107 078,0	15 722,0	398 809,0		1 107 078,0
						1 806,0	11,0	692 547,0	4 218,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
797	375	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	383,47	11 148,0	14,0	4 274 924,0	5 368,0	3 006 405,0		4 274 924,0
						3 294,0	3,0	1 263 150,0	1 150,0			
798	376	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	74,61	2 266,0	96,0	169 066,0	7 162,0	34 022,0		169 066,0
						1 714,0	35,0	127 882,0	2 611,0			
799	377	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	74,61	332,0	36,0	24 771,0	2 686,0	18 652,0		24 771,0
						46,0	13,0	3 432,0	970,0			
800	378	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	74,61	1 650,0	109,0	123 106,0	8 132,0			123 106,0
						1 541,0	38,0	114 974,0	2 835,0			
801	379	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	3,842415	67 787,0		260 466,0		260 466,0		260 466,0
802	380	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	74,61	727,0	4,0	54 241,0	299,0	25 442,0		54 241,0
						382,0	1,0	28 501,0	75,0			
803	381	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	74,61	2 298,0	96,0	171 454,0	7 162,0	36 410,0		171 454,0
						1 714,0	35,0	127 882,0	2 611,0			
804	382	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	74,61	1 080,0	111,0	80 579,0	8 281,0	61 628,0		80 579,0
						143,0	40,0	10 669,0	2 984,0			
805	383	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,459598	77 567,0	4 806,0	35 650,0	2 209,0	86,0		35 650,0
						72 573,0	1 576,0	33 354,0	724,0			
806	384	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,459598	356 257,0		163 735,0		163 735,0		163 735,0
807	385	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	74,61	8 946,0	62,0	667 461,0	4 626,0	74 610,0		667 461,0
						7 884,0	19,0	588 225,0	1 418,0			
808	386	232-201-1617 *СпрСЦ 08.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	$м^2$	76,1022	8 641,0		657 599,0		657 599,0		657 599,0
809	387	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	284,62	2 266,0	96,0	644 949,0	27 324,0	129 786,0		644 949,0
						1 714,0	35,0	487 839,0	9 962,0			
810	388	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	284,62	1 650,0	109,0	469 623,0	31 024,0			469 623,0
						1 541,0	38,0	438 599,0	10 816,0			
811	389	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	293,1586	3 062,0		897 652,0		897 652,0		897 652,0
812	390	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	284,62	727,0	4,0	206 919,0	1 139,0	97 055,0		206 919,0
						382,0	1,0	108 725,0	285,0			
813	391	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	284,62	2 298,0	96,0	654 057,0	27 324,0	138 895,0		654 057,0
						1 714,0	35,0	487 839,0	9 962,0			
814	392	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	284,62	952,0	97,0	270 958,0	27 608,0	207 488,0		270 958,0
						126,0	35,0	35 862,0	9 962,0			
815	393	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,753259	77 567,0	4 806,0	135 995,0	8 426,0	330,0		135 995,0
						72 573,0	1 576,0	127 239,0	2 763,0			
816	394	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,753259	356 257,0		624 611,0		624 611,0		624 611,0
817	395	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	284,62	2 887,0	41,0	821 698,0	11 670,0	296 005,0		821 698,0
						1 806,0	11,0	514 024,0	3 131,0			
818	396	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	284,62	-335,0	-7,0	-95 348,0	-1 992,0	-62 332,0		-95 348,0
						-109,0	-3,0	-31 024,0	-854,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
819	397	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	284,62	1 636,0	136,0	465 638,0	38 708,0	59 770,0		465 638,0
						1 290,0	44,0	367 160,0	12 523,0			
820	398	233-101-0116 *СпрСЦ 08.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	$м^2$	290,3124	5 644,0		1 638 523,0		1 638 523,0		1 638 523,0
821	399	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	7	2 266,0	96,0	15 862,0	672,0	3 192,0		15 862,0
						1 714,0	35,0	11 998,0	245,0			
822	400	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	7	1 650,0	109,0	11 550,0	763,0			11 550,0
						1 541,0	38,0	10 787,0	266,0			
823	401	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	7,21	3 062,0		22 077,0		22 077,0		22 077,0
824	402	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	7	727,0	4,0	5 089,0	28,0	2 387,0		5 089,0
						382,0	1,0	2 674,0	7,0			
825	403	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	7	2 298,0	96,0	16 086,0	672,0	3 416,0		16 086,0
						1 714,0	35,0	11 998,0	245,0			
826	404	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	7	793,0	81,0	5 551,0	567,0	4 249,0		5 551,0
						105,0	29,0	735,0	203,0			
827	405	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,04312	77 567,0	4 806,0	3 345,0	207,0	8,0		3 345,0
						72 573,0	1 576,0	3 129,0	68,0			
828	406	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04312	356 257,0		15 362,0		15 362,0		15 362,0
829	407	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	7	6 947,0	448,0	48 629,0	3 136,0	8 603,0		48 629,0
						5 270,0	149,0	36 890,0	1 043,0			
830	408	232-201-1359 *СпрСЦ 08.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA	$м^2$	7,14	13 079,0		93 384,0		93 384,0		93 384,0
831	409	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	113,15	1 650,0	109,0	186 698,0	12 334,0			186 698,0
						1 541,0	38,0	174 364,0	4 300,0			
832	410	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	5,827225	67 787,0		395 010,0		395 010,0		395 010,0
833	411	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	113,15	2 298,0	96,0	260 019,0	10 862,0	55 217,0		260 019,0
						1 714,0	35,0	193 939,0	3 960,0			
834	412	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	113,15	952,0	97,0	107 719,0	10 975,0	82 486,0		107 719,0
						126,0	35,0	14 257,0	3 960,0			
835	413	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,697004	77 567,0	4 806,0	54 065,0	3 349,0	131,0		54 065,0
						72 573,0	1 576,0	50 584,0	1 098,0			
836	414	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,697004	356 257,0		248 313,0		248 313,0		248 313,0
837	415	6111-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	$м^2$	113,15	5 556,0	51,0	628 661,0	5 771,0	388 331,0		628 661,0
						2 073,0	17,0	234 560,0	1 924,0			
838	416	6111-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,последующий слой	$м^2$	113,15	3 725,0	35,0	421 484,0	3 961,0	248 704,0		421 484,0
						1 492,0	11,0	168 820,0	1 245,0			
839	417	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	253,456	435,0		110 253,0		110 253,0		110 253,0
840	418	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	113,15	2 298,0	96,0	260 019,0	10 862,0	55 217,0		260 019,0
						1 714,0	35,0	193 939,0	3 960,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
841	419	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	113,15	444,0	45,0	50 239,0	5 091,0	38 471,0		50 239,0
						59,0	16,0	6 676,0	1 810,0			
842	420	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,697004	77 567,0	4 806,0	54 065,0	3 349,0	131,0		54 065,0
						72 573,0	1 576,0	50 584,0	1 098,0			
843	421	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,697004	356 257,0		248 313,0		248 313,0		248 313,0
844	422	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	113,15	8 946,0	62,0	1 012 240,0	7 015,0	113 150,0		1 012 240,0
						7 884,0	19,0	892 075,0	2 150,0			
845	423	232-201-1617 *СпрСЦ 08.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	$м^2$	115,413	8 641,0		997 284,0		997 284,0		997 284,0
846	424	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	383,47	2 266,0	96,0	868 943,0	36 813,0	174 862,0		868 943,0
						1 714,0	35,0	657 268,0	13 421,0			
847	425	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	383,47	332,0	36,0	127 312,0	13 805,0	95 868,0		127 312,0
						46,0	13,0	17 640,0	4 985,0			
848	426	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	383,47	1 650,0	109,0	632 726,0	41 798,0			632 726,0
						1 541,0	38,0	590 927,0	14 572,0			
849	427	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	19,748705	67 787,0		1 338 705,0		1 338 705,0		1 338 705,0
850	428	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	383,47	727,0	4,0	278 783,0	1 533,0	130 763,0		278 783,0
						382,0	1,0	146 486,0	383,0			
851	429	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	383,47	2 298,0	96,0	881 214,0	36 813,0	187 133,0		881 214,0
						1 714,0	35,0	657 268,0	13 421,0			
852	430	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	383,47	952,0	97,0	365 063,0	37 196,0	279 550,0		365 063,0
						126,0	35,0	48 317,0	13 421,0			
853	431	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,362175	77 567,0	4 806,0	183 227,0	11 353,0	444,0		183 227,0
						72 573,0	1 576,0	171 430,0	3 723,0			
854	432	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,362175	356 257,0		841 541,0		841 541,0		841 541,0
855	433	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	383,47	2 887,0	41,0	1 107 078,0	15 722,0	398 809,0		1 107 078,0
						1 806,0	11,0	692 547,0	4 218,0			
856	434	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	383,47	11 148,0	14,0	4 274 924,0	5 368,0	3 006 405,0		4 274 924,0
						3 294,0	3,0	1 263 150,0	1 150,0			
857	435	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	534,25	2 266,0	96,0	1 210 610,0	51 288,0	243 619,0		1 210 610,0
						1 714,0	35,0	915 704,0	18 699,0			
858	436	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	534,25	30,0	3,0	16 028,0	1 603,0	12 288,0		16 028,0
						4,0	1,0	2 137,0	534,0			
859	437	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	534,25	1 650,0	109,0	881 512,0	58 234,0			881 512,0
						1 541,0	38,0	823 279,0	20 302,0			
860	438	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	550,2775	3 062,0		1 684 950,0		1 684 950,0		1 684 950,0
861	439	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	534,25	727,0	4,0	388 400,0	2 137,0	182 179,0		388 400,0
						382,0	1,0	204 084,0	534,0			
862	440	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	534,25	2 298,0	96,0	1 227 706,0	51 288,0	260 714,0		1 227 706,0
						1 714,0	35,0	915 704,0	18 699,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
863	441	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	534,25	793,0	81,0	423 660,0	43 274,0	324 290,0		423 660,0
						105,0	29,0	56 096,0	15 493,0			
864	442	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,29098	77 567,0	4 806,0	255 271,0	15 817,0	619,0		255 271,0
						72 573,0	1 576,0	238 836,0	5 187,0			
865	443	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,29098	356 257,0		1 172 435,0		1 172 435,0		1 172 435,0
866	444	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	534,25	2 887,0	41,0	1 542 380,0	21 905,0	555 620,0		1 542 380,0
						1 806,0	11,0	964 856,0	5 877,0			
867	445	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	534,25	1 636,0	136,0	874 033,0	72 658,0	112 192,0		874 033,0
						1 290,0	44,0	689 182,0	23 507,0			
868	446	233-101-0116 *СпрСЦ 08.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	$м^2$	544,935	5 644,0		3 075 613,0		3 075 613,0		3 075 613,0
869	447	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	107,98	2 298,0	96,0	248 138,0	10 366,0	52 694,0		248 138,0
						1 714,0	35,0	185 078,0	3 779,0			
870	448	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	107,98	1 270,0	130,0	137 135,0	14 037,0	104 957,0		137 135,0
						168,0	47,0	18 141,0	5 075,0			
871	449	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,665157	77 567,0	4 806,0	51 594,0	3 196,0	125,0		51 594,0
						72 573,0	1 576,0	48 272,0	1 048,0			
872	450	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,665157	356 257,0		236 967,0		236 967,0		236 967,0
873	451	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	107,98	6 947,0	448,0	750 137,0	48 375,0	132 707,0		750 137,0
						5 270,0	149,0	569 055,0	16 089,0			
874	452	232-201-1359 *СпрСЦ 08.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA	$м^2$	110,1396	13 079,0		1 440 516,0		1 440 516,0		1 440 516,0
875	453	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	41,96	2 266,0	96,0	95 081,0	4 029,0	19 134,0		95 081,0
						1 714,0	35,0	71 919,0	1 469,0			
876	454	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	41,96	332,0	36,0	13 931,0	1 510,0	10 490,0		13 931,0
						46,0	13,0	1 930,0	545,0			
877	455	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	41,96	1 650,0	109,0	69 234,0	4 573,0			69 234,0
						1 541,0	38,0	64 660,0	1 594,0			
878	456	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	2,16094	67 787,0		146 484,0		146 484,0		146 484,0
879	457	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	41,96	727,0	4,0	30 505,0	168,0	14 308,0		30 505,0
						382,0	1,0	16 029,0	42,0			
880	458	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	41,96	2 298,0	96,0	96 424,0	4 029,0	20 476,0		96 424,0
						1 714,0	35,0	71 919,0	1 469,0			
881	459	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	41,96	1 080,0	111,0	45 317,0	4 657,0	34 659,0		45 317,0
						143,0	40,0	6 000,0	1 678,0			
882	460	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,258474	77 567,0	4 806,0	20 049,0	1 242,0	49,0		20 049,0
						72 573,0	1 576,0	18 758,0	407,0			
883	461	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,258474	356 257,0		92 083,0		92 083,0		92 083,0
884	462	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	41,96	8 946,0	62,0	375 374,0	2 601,0	41 960,0		375 374,0
						7 884,0	19,0	330 813,0	797,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
885	463	232-201-1617 *СпрСЦ 08.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	$м^2$	42,7992	8 641,0		369 828,0		369 828,0		369 828,0
886	464	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	1 561,89	615,0 427,0	7,0 2,0	960 562,0 666 927,0	10 933,0 3 124,0	282 702,0		960 562,0
887	465	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	659,74	1 576,0 1 538,0	6,0 2,0	1 039 750,0 1 014 680,0	3 958,0 1 319,0	21 112,0		1 039 750,0
888	466	232-201-1617 *СпрСЦ 08.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	$м^2$	66,63374	8 641,0		575 782,0		575 782,0		575 782,0
889	467	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	59,34	3 745,0 1 374,0	37,0 11,0	222 228,0 81 533,0	2 196,0 653,0	138 499,0		222 228,0
890	468	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах /для полов из пвх плитки/	м	475,245	615,0 427,0	7,0 2,0	292 276,0 202 930,0	3 326,0 950,0	86 019,0		292 276,0
891	469	6111-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция стен,фундаментов из сухих смесей на цементной основе,толщина слоя до 3 мм /во влажных помещениях на высоту 300мм/	$м^2$	59,082	10 233,0 1 185,0	161,0 48,0	604 586,0 70 012,0	9 512,0 2 836,0	525 062,0		604 586,0
892	470	6112-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями,с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	$м^2$	3 189,88	5 975,0 5 472,0	30,0 8,0	19 059 533,0 17 455 023,0	95 696,0 25 519,0	1 508 814,0		19 059 533,0
893	471	231-102-0401 *СпрСЦ 08.2024*	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	$м^2$	3 189,88	6 249,0		19 933 560,0		19 933 560,0		19 933 560,0
894	472	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	2 639,17	1 903,0 1 331,0	9,0 3,0	5 022 341,0 3 512 735,0	23 753,0 7 918,0	1 485 853,0		5 022 341,0
895	473	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	332,53542	44 521,0		14 804 809,0		14 804 809,0		14 804 809,0
896	474	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана фасадная,негорючая,ветрозащитная,на основе стеклоткани,сила растяжения 1400/1000,водоотталкивание - не менее 90%,паропроницаемость - 0,08 мг/(м.ч.ПА)	$м^2$	3 072,38	561,0		1 723 605,0		1 723 605,0		1 723 605,0
897	475	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	3 189,88	2 471,0 2 006,0	8,0 3,0	7 882 193,0 6 398 899,0	25 519,0 9 570,0	1 457 775,0		7 882 193,0
898	476	231-305-0801 *СпрСЦ 08.2024*	Панель стальная композитная толщиной 2 мм,толщиной защитного покрытия 0,3 мм /АР 51/	$м^2$	3 527	10 452,0		36 864 204,0		36 864 204,0		36 864 204,0
899	477	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	$м^2$	360	17 469,0 17 067,0	94,0 26,0	6 288 840,0 6 144 120,0	33 840,0 9 360,0	110 880,0		6 288 840,0
900	478	231-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: природный камень	$м^2$	360	7 246,0		2 608 560,0		2 608 560,0		2 608 560,0
901	479	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,полированная,толщина 20 мм	$м^2$	360	14 526,0		5 229 360,0		5 229 360,0		5 229 360,0
902	480	6112-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями,с шагом 1000 мм из Г-образного профиля - откосы	$м^2$	462	5 975,0 5 472,0	30,0 8,0	2 760 450,0 2 528 064,0	13 860,0 3 696,0	218 526,0		2 760 450,0
903	481	231-102-0402 *СпрСЦ 08.2024*	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панели	$м^2$	462	9 032,0		4 172 784,0		4 172 784,0		4 172 784,0
904	482	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	462	2 471,0 2 006,0	8,0 3,0	1 141 602,0 926 772,0	3 696,0 1 386,0	211 134,0		1 141 602,0
905	483	231-305-0801 *СпрСЦ 08.2024*	Панель стальная композитная толщиной 2 мм,толщиной защитного покрытия 0,3 мм - реечная		462	10 452,0		4 828 824,0		4 828 824,0		4 828 824,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
906	484	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм,откос	м	1 363,8	4 439,0	12,0	6 053 908,0	16 365,0	2 955 354,0		6 053 908,0
						2 260,0	3,0	3 082 188,0	4 091,0			
907	485	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки,высота до 16 м	$м^2$	3 195,395	3 080,0	152,0	9 841 817,0	485 701,0	1 003 354,0		9 841 817,0
						2 614,0	52,0	8 352 763,0	166 161,0			
908	486	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	$м^2$	1 598,48	1 836,0	8,0	2 934 809,0	12 787,0	23 977,0		2 934 809,0
						1 813,0	3,0	2 898 044,0	4 795,0			
909	487	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	$м^2$	256,69	3 867,0	21,0	992 620,0	5 390,0	93 179,0		992 620,0
						3 483,0	6,0	894 051,0	1 540,0			
910	488	1212-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние.Окраска клеевая простая	$м^2$	256,69	810,0	13,0	207 919,0	3 337,0	14 118,0		207 919,0
						742,0	5,0	190 464,0	1 283,0			
911	489	6112-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,стена и перегородка из блоков и плит	$м^2$	1 659,92	1 738,0	16,0	2 884 941,0	26 559,0	154 373,0		2 884 941,0
						1 629,0	6,0	2 704 010,0	9 960,0			
912	490	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	180,56	4 699,0	341,0	848 451,0	61 571,0	72 947,0		848 451,0
						3 954,0	148,0	713 934,0	26 723,0			
913	491	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	180,56	2 274,0	14,0	410 593,0	2 528,0	65 544,0		410 593,0
						1 897,0	3,0	342 522,0	542,0			
914	492	1212-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние.Окраска клеевая простая	$м^2$	180,56	810,0	13,0	146 254,0	2 347,0	9 931,0		146 254,0
						742,0	5,0	133 976,0	903,0			
915	493	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	157,91	2 274,0	14,0	359 087,0	2 211,0	57 321,0		359 087,0
						1 897,0	3,0	299 555,0	474,0			
916	494	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	75,36	4 699,0	341,0	354 117,0	25 697,0	30 445,0		354 117,0
						3 954,0	148,0	297 973,0	11 153,0			
917	495	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	157,91	1 430,0	6,0	225 811,0	948,0	50 216,0		225 811,0
						1 106,0	2,0	174 648,0	316,0			
918	496	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	$м^2$	1 138,29	1 836,0	8,0	2 089 900,0	9 106,0	17 074,0		2 089 900,0
						1 813,0	3,0	2 063 720,0	3 415,0			
919	497	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	1 138,29	3 867,0	21,0	4 401 767,0	23 904,0	413 199,0		4 401 767,0
						3 483,0	6,0	3 964 664,0	6 830,0			
920	498	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 138,29	1 746,0	11,0	1 987 454,0	12 521,0	207 168,0		1 987 454,0
						1 553,0	3,0	1 767 764,0	3 415,0			
921	499	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	$м^2$	316,05	1 836,0	8,0	580 268,0	2 528,0	4 741,0		580 268,0
						1 813,0	3,0	572 999,0	948,0			
922	500	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	316,05	3 867,0	21,0	1 222 165,0	6 637,0	114 726,0		1 222 165,0
						3 483,0	6,0	1 100 802,0	1 896,0			
923	501	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	316,05	1 557,0	3,0	492 090,0	948,0	36 346,0		492 090,0
						1 439,0	1,0	454 796,0	316,0			
924	502	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	316,05	838,0	1,0	264 850,0	316,0	14 854,0		264 850,0
						790,0	0,0	249 680,0	0,0			
925	503	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	29,58	7 773,0	46,0	229 925,0	1 361,0	37 537,0		229 925,0
						6 458,0	15,0	191 028,0	444,0			
926	504	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	30,4674	968,0		29 492,0		29 492,0		29 492,0
927	505	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами		29,58	2 749,0	5,0	81 315,0	148,0	4 496,0		81 315,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^2		2 592,0	1,0	76 671,0	30,0			
928	506	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	29,58	1 746,0	11,0	51 647,0	326,0	5 384,0		51 647,0
						1 553,0	3,0	45 938,0	89,0			
929	507	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	м^2	3 158,7	5 622,0	358,0	17 758 211,0	1 130 815,0	1 648 841,0		17 758 211,0
						4 742,0	154,0	14 978 555,0	486 440,0			
930	508	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	3 158,7	1 944,0	14,0	6 140 513,0	44 222,0	814 944,0		6 140 513,0
						1 672,0	3,0	5 281 346,0	9 476,0			
931	509	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	м^2	185,56	5 622,0	358,0	1 043 218,0	66 430,0	96 863,0		1 043 218,0
						4 742,0	154,0	879 926,0	28 576,0			
932	510	6111-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунт-шпаклевкой, первый слой	м^2	123,82	233,0	4,0	28 850,0	495,0			28 850,0
						229,0	0,0	28 355,0	0,0			
933	511	6111-0501-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой	м^2	123,82	233,0	4,0	28 850,0	495,0			28 850,0
						229,0	0,0	28 355,0	0,0			
934	512	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	346,696	448,0		155 320,0		155 320,0		155 320,0
935	513	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	185,56	1 944,0	14,0	360 729,0	2 598,0	47 875,0		360 729,0
						1 672,0	3,0	310 256,0	557,0			
936	514	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	м^2	2 436,48	2 740,0	3,0	6 675 955,0	7 309,0	3 732 687,0		6 675 955,0
						1 205,0	1,0	2 935 958,0	2 436,0			
937	515	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	2 436,48	1 532,0	1,0	3 732 687,0	2 436,0	2 187 959,0		3 732 687,0
						633,0	0,0	1 542 292,0	0,0			
938	516	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м^2	907,78	3 040,0	11,0	2 759 651,0	9 985,0	1 496 929,0		2 759 651,0
						1 380,0	3,0	1 252 736,0	2 723,0			
939	517	6111-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунт-шпаклевкой, первый слой	м^2	28	233,0	4,0	6 524,0	112,0			6 524,0
						229,0	0,0	6 412,0	0,0			
940	518	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,176	310,0		2 535,0		2 535,0		2 535,0
941	519	6111-0502-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой/Набрызг клеем Master FLX 24	м^2	28	7 588,0	329,0	212 464,0	9 212,0			212 464,0
						7 259,0	100,0	203 252,0	2 800,0			
942	520	232-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для отделки бассейнов, фонтанов	кг	18,06	214,0		3 865,0		3 865,0		3 865,0
943	521	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	м^2	28	5 549,0	302,0	155 372,0	8 456,0	18 144,0		155 372,0
						4 599,0	130,0	128 772,0	3 640,0			
944	522	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14	310,0		4 340,0		4 340,0		4 340,0
945	523	6111-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция стен,фундаментов из сухих смесей на цементной основе,толщина слоя до 3 мм	м^2	28	10 233,0	161,0	286 524,0	4 508,0	248 836,0		286 524,0
						1 185,0	48,0	33 180,0	1 344,0			
946	524	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	28	9 338,0	51,0	261 464,0	1 428,0	5 936,0		261 464,0
						9 075,0	18,0	254 100,0	504,0			
947	525	232-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для отделки бассейнов, фонтанов	кг	112	214,0		23 968,0		23 968,0		23 968,0
948	526	232-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Мозаика из стекла сеточной основе	м^2	28,56	10 287,0		293 797,0		293 797,0		293 797,0
949	527	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена		28,95	9 257,0	114,0	267 990,0	3 300,0	58 566,0		267 990,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		7 120,0	41,0	206 124,0	1 187,0			
950	528	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	28,95	2 274,0	14,0	65 832,0	405,0	10 509,0		65 832,0
						1 897,0	3,0	54 918,0	87,0			
951	529	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	28,95	1 944,0	14,0	56 279,0	405,0	7 469,0		56 279,0
						1 672,0	3,0	48 404,0	87,0			
952	530	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	$м^2$	28,95	1 555,0	11,0	45 017,0	319,0	4 748,0		45 017,0
						1 380,0	3,0	39 951,0	87,0			
953	531	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	772,32	4 699,0	341,0	3 629 132,0	263 361,0	312 017,0		3 629 132,0
						3 954,0	148,0	3 053 753,0	114 303,0			
954	532	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой /два слоя/	$м^2$	65,8	5 264,0	180,0	346 371,0	11 844,0	86 066,0		346 371,0
						3 776,0	27,0	248 461,0	1 777,0			
955	533	217-703-0102 *СпрСЦ 08.2024*	Полимерный эластичный двухкомпонентный состав Robo FLEX EP	кг	231,616	6 528,0		1 511 989,0		1 511 989,0		1 511 989,0
956	534	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	772,32	9 620,0	51,0	7 429 718,0	39 389,0	381 526,0		7 429 718,0
						9 075,0	18,0	7 008 804,0	13 902,0			
957	535	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	787,7664	1 416,0		1 115 477,0		1 115 477,0		1 115 477,0
958	536	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	25	9 620,0	51,0	240 500,0	1 275,0	12 350,0		240 500,0
						9 075,0	18,0	226 875,0	450,0			
959	537	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	25,5	1 416,0		36 108,0		36 108,0		36 108,0
960	538	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	$м^2$	1 225,81	1 836,0	8,0	2 250 587,0	9 806,0	18 387,0		2 250 587,0
						1 813,0	3,0	2 222 394,0	3 677,0			
961	539	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	1 225,81	3 867,0	21,0	4 740 207,0	25 742,0	444 969,0		4 740 207,0
						3 483,0	6,0	4 269 496,0	7 355,0			
962	540	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 225,81	1 746,0	11,0	2 140 264,0	13 483,0	223 098,0		2 140 264,0
						1 553,0	3,0	1 903 683,0	3 677,0			
963	541	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	$м^2$	141,89	1 836,0	8,0	260 510,0	1 135,0	2 128,0		260 510,0
						1 813,0	3,0	257 247,0	426,0			
964	542	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	141,89	3 867,0	21,0	548 689,0	2 979,0	51 506,0		548 689,0
						3 483,0	6,0	494 203,0	851,0			
965	543	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	141,89	1 557,0	3,0	220 923,0	426,0	16 318,0		220 923,0
						1 439,0	1,0	204 180,0	142,0			
966	544	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	141,89	838,0	1,0	118 904,0	142,0	6 669,0		118 904,0
						790,0	0,0	112 093,0	0,0			
967	545	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	2 559,72	5 622,0	358,0	14 390 746,0	916 380,0	1 336 174,0		14 390 746,0
						4 742,0	154,0	12 138 192,0	394 197,0			
968	546	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	2 559,72	1 944,0	14,0	4 976 096,0	35 836,0	660 408,0		4 976 096,0
						1 672,0	3,0	4 279 852,0	7 679,0			
969	547	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	$м^2$	2 559,72	2 740,0	3,0	7 013 633,0	7 679,0	3 921 491,0		7 013 633,0
						1 205,0	1,0	3 084 463,0	2 560,0			
970	548	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	2 559,72	1 532,0	1,0	3 921 491,0	2 560,0	2 298 629,0		3 921 491,0
						633,0	0,0	1 620 303,0	0,0			
971	549	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	348,68	4 699,0	341,0	1 638 447,0	118 900,0	140 867,0		1 638 447,0
						3 954,0	148,0	1 378 681,0	51 605,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
972	550	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	348,68	9 620,0	51,0	3 354 302,0	17 782,0	172 248,0		3 354 302,0
						9 075,0	18,0	3 164 271,0	6 276,0			
973	551	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	355,6536	1 416,0		503 605,0		503 605,0		503 605,0
974	552	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	$м^2$	1 217,81	1 836,0	8,0	2 235 899,0	9 742,0	18 267,0		2 235 899,0
						1 813,0	3,0	2 207 890,0	3 653,0			
975	553	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	1 217,81	3 867,0	21,0	4 709 271,0	25 574,0	442 065,0		4 709 271,0
						3 483,0	6,0	4 241 632,0	7 307,0			
976	554	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 217,81	1 746,0	11,0	2 126 296,0	13 395,0	221 642,0		2 126 296,0
						1 553,0	3,0	1 891 259,0	3 653,0			
977	555	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	$м^2$	146,64	1 836,0	8,0	269 231,0	1 173,0	2 200,0		269 231,0
						1 813,0	3,0	265 858,0	440,0			
978	556	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	146,64	3 867,0	21,0	567 057,0	3 080,0	53 230,0		567 057,0
						3 483,0	6,0	510 747,0	880,0			
979	557	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	146,64	1 557,0	3,0	228 318,0	440,0	16 863,0		228 318,0
						1 439,0	1,0	211 015,0	147,0			
980	558	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	146,64	838,0	1,0	122 884,0	147,0	6 892,0		122 884,0
						790,0	0,0	115 846,0	0,0			
981	559	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	2 521,57	5 622,0	358,0	14 176 267,0	902 722,0	1 316 260,0		14 176 267,0
						4 742,0	154,0	11 957 285,0	388 322,0			
982	560	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	2 521,57	1 944,0	14,0	4 901 932,0	35 302,0	650 565,0		4 901 932,0
						1 672,0	3,0	4 216 065,0	7 565,0			
983	561	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	$м^2$	2 521,57	2 740,0	3,0	6 909 102,0	7 565,0	3 863 045,0		6 909 102,0
						1 205,0	1,0	3 038 492,0	2 522,0			
984	562	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	2 521,57	1 532,0	1,0	3 863 045,0	2 522,0	2 264 370,0		3 863 045,0
						633,0	0,0	1 596 154,0	0,0			
985	563	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	370,58	4 699,0	341,0	1 741 355,0	126 368,0	149 715,0		1 741 355,0
						3 954,0	148,0	1 465 273,0	54 846,0			
986	564	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	370,58	9 620,0	51,0	3 564 980,0	18 899,0	183 067,0		3 564 980,0
						9 075,0	18,0	3 363 014,0	6 670,0			
987	565	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	377,9916	1 416,0		535 236,0		535 236,0		535 236,0
988	566	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	183,89	7 773,0	46,0	1 429 377,0	8 459,0	233 356,0		1 429 377,0
						6 458,0	15,0	1 187 562,0	2 758,0			
989	567	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	189,4067	968,0		183 346,0		183 346,0		183 346,0
990	568	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	183,89	2 749,0	5,0	505 514,0	920,0	27 951,0		505 514,0
						2 592,0	1,0	476 643,0	184,0			
991	569	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	183,89	1 746,0	11,0	321 072,0	2 023,0	33 468,0		321 072,0
						1 553,0	3,0	285 581,0	552,0			
992	570	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами,откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	784,4	12 492,0	151,0	9 798 725,0	118 445,0	835 386,0		9 798 725,0
						11 276,0	57,0	8 844 894,0	44 711,0			
993	571	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10 мм	$м^2$	784,4	5 428,0	59,0	4 257 723,0	46 279,0	276 109,0		4 257 723,0
						5 017,0	18,0	3 935 335,0	14 119,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
994	572	6112-0302-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	$м^2$	784,4	3 013,0	14,0	2 363 397,0	10 982,0	161 587,0		2 363 397,0
						2 793,0	5,0	2 190 829,0	3 922,0			
995	573	6112-0302-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий декоративным составом,-разделка по эскизам,категория сложности 3	$м^2$	2 167,942	9 106,0	3,0	19 741 280,0	6 504,0			19 741 280,0
						9 103,0	1,0	19 734 776,0	2 168,0			
996	574	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	541,9855	306,0		165 848,0		165 848,0		165 848,0
997	575	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,25498	301 866,0	78 098,0	76 970,0	19 913,0	6 687,0		76 970,0
						197 542,0	22 120,0	50 369,0	5 640,0			
998	576	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,25498	1 146 249,0		292 271,0		292 271,0		292 271,0
999	577	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	9,10203	440,0	8,0	4 005,0	73,0	1 566,0		4 005,0
						260,0	2,0	2 367,0	18,0			
1000	578	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	14,7	7 238,0	185,0	106 399,0	2 720,0	662,0		106 399,0
						7 008,0	61,0	103 018,0	897,0			
1001	579	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	14,7	4 600,0		67 620,0		67 620,0		67 620,0
1002	580	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	0,8	46 277,0	8 076,0	37 022,0	6 460,0	3 330,0		37 022,0
						34 039,0	1 883,0	27 231,0	1 506,0			
1003	581	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	234,08	101,2		23 689,0		23 689,0		23 689,0
1004	582	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2	4 575,0	151,0	9 150,0	302,0	762,0		9 150,0
						4 043,0	67,0	8 086,0	134,0			
1005	583	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	4,7	16 123,0	4 769,0	75 778,0	22 414,0	3 661,0		75 778,0
						10 575,0	1 026,0	49 702,0	4 822,0			
1006	584	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,7705	22 412,0		106 916,0		106 916,0		106 916,0
1007	585	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2044	440 050,0		89 946,0		89 946,0		89 946,0
1008	586	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	$м^2$	19	4 499,0	234,0	85 481,0	4 446,0	38 798,0		85 481,0
						2 223,0	70,0	42 237,0	1 330,0			
1009	587	255-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	$м^2$	19,38	10 606,0		205 544,0		205 544,0		205 544,0
1010	588	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	7,35	2 266,0	96,0	16 655,0	705,0	3 352,0		16 655,0
						1 714,0	35,0	12 598,0	257,0			
1011	589	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	7,35	1 207,0	130,0	8 871,0	955,0	6 681,0		8 871,0
						168,0	47,0	1 235,0	345,0			
1012	590	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	20,6	13 272,0	297,0	273 403,0	6 118,0	13 946,0		273 403,0
						12 298,0	88,0	253 339,0	1 813,0			
1013	591	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	20,6	17 251,0		355 371,0		355 371,0		355 371,0
1014	592	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	32	3 584,0	279,0	114 688,0	8 928,0	14 976,0		114 688,0
						2 837,0	89,0	90 784,0	2 848,0			
1015	593	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,11278	1 146 249,0		129 274,0		129 274,0		129 274,0
1016	594	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,2	293,0	4,0	5 626,0	77,0	1 286,0		5 626,0
						222,0	0,0	4 262,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1017	595	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	19,2	440,0 260,0	8,0 2,0	8 448,0 4 992,0	153,0 38,0	3 302,0		8 448,0
1018	596	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0286	2 466 337,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	70 537,0 36 747,0	130,0 43,0	33 660,0		70 537,0
1019	597	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,50606	85 525,0 37 465,0	34 150,0 9 247,0	43 281,0 18 960,0	17 282,0 4 680,0	7 039,0		43 281,0
1020	598	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,48773	337 812,0		164 761,0		164 761,0		164 761,0
1021	599	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01833	305 482,0		5 599,0		5 599,0		5 599,0
1022	600	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,47128	127 181,0 86 603,0	29 030,0 7 823,0	59 938,0 40 814,0	13 681,0 3 687,0	5 442,0		59 938,0
1023	601	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,47128	337 451,0		159 034,0		159 034,0		159 034,0
1024	602	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,85011	409 334,0 347 028,0	57 567,0 15 280,0	347 979,0 295 012,0	48 939,0 12 990,0	4 029,0		347 979,0
1025	603	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,5872	322 982,0		189 655,0		189 655,0		189 655,0
1026	604	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,26291	352 895,0		92 780,0		92 780,0		92 780,0
1027	605	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	79,671911	293,0 222,0	4,0 0,0	23 344,0 17 687,0	319,0 0,0	5 338,0		23 344,0
1028	606	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	79,671911	440,0 260,0	8,0 2,0	35 056,0 20 715,0	637,0 159,0	13 704,0		35 056,0
1029	607	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	38	5 600,0 1 677,0	134,0 44,0	212 800,0 63 726,0	5 092,0 1 672,0	143 982,0		212 800,0
1030	608	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	38,1	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	99 517,0 74 181,0	17 945,0 4 953,0	7 391,0		99 517,0
1031	609	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	38,1	3 211,0		122 339,0		122 339,0		122 339,0
1032	610	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	38,1	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	800 633,0 618 096,0	117 234,0 23 965,0	65 303,0		800 633,0
1033	611	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	38,1	3 560,0		135 636,0		135 636,0		135 636,0
1034	612	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	11	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	92 554,0 62 579,0	451,0 99,0	29 524,0		92 554,0
1035	613	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	5,5	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	23 314,0 8 949,0	198,0 55,0	14 168,0		23 314,0
1036	614	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1037	615	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,20362	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	61 466,0 40 224,0	15 902,0 4 504,0	5 340,0		61 466,0
1038	616	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,20362	1 146 249,0		233 399,0		233 399,0		233 399,0
1039	617	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза		7,400558	440,0	8,0	3 256,0	59,0	1 273,0		3 256,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		260,0	2,0	1 924,0	15,0			
1040	618	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	8,75	7 238,0	185,0	63 332,0	1 619,0	394,0		63 332,0
						7 008,0	61,0	61 320,0	534,0			
1041	619	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	8,75	4 600,0		40 250,0		40 250,0		40 250,0
1042	620	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	1,05	46 277,0	8 076,0	48 591,0	8 480,0	4 370,0		48 591,0
						34 039,0	1 883,0	35 741,0	1 977,0			
1043	621	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	307,23	101,2		31 092,0		31 092,0		31 092,0
1044	622	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2,6	4 575,0	151,0	11 895,0	392,0	991,0		11 895,0
						4 043,0	67,0	10 512,0	174,0			
1045	623	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	3,85	2 266,0	96,0	8 724,0	370,0	1 756,0		8 724,0
						1 714,0	35,0	6 599,0	135,0			
1046	624	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,85	1 207,0	130,0	4 647,0	501,0	3 500,0		4 647,0
						168,0	47,0	647,0	181,0			
1047	625	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	7,8	13 272,0	297,0	103 522,0	2 316,0	5 281,0		103 522,0
						12 298,0	88,0	95 924,0	686,0			
1048	626	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	7,8	17 251,0		134 558,0		134 558,0		134 558,0
1049	627	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,7	3 584,0	279,0	13 261,0	1 032,0	1 732,0		13 261,0
						2 837,0	89,0	10 497,0	329,0			
1050	628	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,02251	1 146 249,0		25 802,0		25 802,0		25 802,0
1051	629	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,22	293,0	4,0	650,0	9,0	149,0		650,0
						222,0	0,0	493,0	0,0			
1052	630	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	2,22	440,0	8,0	977,0	17,0	382,0		977,0
						260,0	2,0	577,0	4,0			
1053	631	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0	4 544,0	21 704,0	40,0	10 357,0		21 704,0
						1 284 877,0	1 491,0	11 307,0	13,0			
1054	632	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,17244	85 525,0	34 150,0	14 748,0	5 889,0	2 399,0		14 748,0
						37 465,0	9 247,0	6 460,0	1 595,0			
1055	633	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1668	337 812,0		56 347,0		56 347,0		56 347,0
1056	634	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1057	635	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,0903	127 181,0	29 030,0	11 484,0	2 621,0	1 043,0		11 484,0
						86 603,0	7 823,0	7 820,0	706,0			
1058	636	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0903	337 451,0		30 472,0		30 472,0		30 472,0
1059	637	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,24297	409 334,0	57 567,0	99 456,0	13 987,0	1 151,0		99 456,0
						347 028,0	15 280,0	84 317,0	3 713,0			
1060	638	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18004	322 982,0		58 150,0		58 150,0		58 150,0
1061	639	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,06293	352 895,0		22 208,0		22 208,0		22 208,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1062	640	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21,804709	293,0 222,0	4,0 0,0	6 389,0 4 841,0	87,0 0,0	1 461,0		6 389,0
1063	641	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	21,804709	440,0 260,0	8,0 2,0	9 594,0 5 669,0	175,0 44,0	3 750,0		9 594,0
1064	642	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	5,9	5 600,0 1 677,0	134,0 44,0	33 040,0 9 894,0	791,0 260,0	22 355,0		33 040,0
1065	643	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	6	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	15 672,0 11 682,0	2 826,0 780,0	1 164,0		15 672,0
1066	644	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6	3 211,0		19 266,0		19 266,0		19 266,0
1067	645	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	6	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	126 084,0 97 338,0	18 462,0 3 774,0	10 284,0		126 084,0
1068	646	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6	3 560,0		21 360,0		21 360,0		21 360,0
1069	647	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1070	648	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,6	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	6 782,0 2 603,0	58,0 16,0	4 122,0		6 782,0
1071	649	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1072	650	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,18076	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	54 565,0 35 708,0	14 117,0 3 998,0	4 741,0		54 565,0
1073	651	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,18076	1 146 249,0		207 196,0		207 196,0		207 196,0
1074	652	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,514616	440,0 260,0	8,0 2,0	2 866,0 1 694,0	52,0 13,0	1 121,0		2 866,0
1075	653	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	7,2	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	52 114,0 50 458,0	1 332,0 439,0	324,0		52 114,0
1076	654	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	7,2	4 600,0		33 120,0		33 120,0		33 120,0
1077	655	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	1	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	4 162,0		46 277,0
1078	656	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	292,6	101,2		29 611,0		29 611,0		29 611,0
1079	657	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2,5	4 575,0 4 043,0	151,0 67,0	11 438,0 10 108,0	378,0 168,0	953,0		11 438,0
1080	658	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	3,06	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	6 934,0 5 245,0	294,0 107,0	1 395,0		6 934,0
1081	659	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,06	1 207,0 168,0	130,0 47,0	3 693,0 514,0	398,0 144,0	2 782,0		3 693,0
1082	660	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	6,3	13 272,0 12 298,0	297,0 88,0	83 614,0 77 477,0	1 871,0 554,0	4 265,0		83 614,0
1083	661	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	6,3	17 251,0		108 681,0		108 681,0		108 681,0
1084	662	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня		5,8	3 584,0	279,0	20 787,0	1 618,0	2 714,0		20 787,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		2 837,0	89,0	16 455,0	516,0			
1085	663	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,04199	1 146 249,0		48 131,0		48 131,0		48 131,0
1086	664	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,48	293,0	4,0	1 020,0	14,0	233,0		1 020,0
						222,0	0,0	773,0	0,0			
1087	665	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	3,48	440,0	8,0	1 531,0	28,0	599,0		1 531,0
						260,0	2,0	905,0	7,0			
1088	666	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0	4 544,0	21 704,0	40,0	10 357,0		21 704,0
						1 284 877,0	1 491,0	11 307,0	13,0			
1089	667	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,16892	85 525,0	34 150,0	14 447,0	5 769,0	2 350,0		14 447,0
						37 465,0	9 247,0	6 329,0	1 562,0			
1090	668	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,16328	337 812,0		55 158,0		55 158,0		55 158,0
1091	669	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1092	670	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,07912	127 181,0	29 030,0	10 063,0	2 297,0	914,0		10 063,0
						86 603,0	7 823,0	6 852,0	619,0			
1093	671	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,07912	337 451,0		26 699,0		26 699,0		26 699,0
1094	672	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,228	409 334,0	57 567,0	93 328,0	13 125,0	1 080,0		93 328,0
						347 028,0	15 280,0	79 122,0	3 484,0			
1095	673	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,178	322 982,0		57 491,0		57 491,0		57 491,0
1096	674	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05	352 895,0		17 645,0		17 645,0		17 645,0
1097	675	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	20,52062	293,0	4,0	6 013,0	82,0	1 375,0		6 013,0
						222,0	0,0	4 556,0	0,0			
1098	676	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	20,52062	440,0	8,0	9 029,0	164,0	3 530,0		9 029,0
						260,0	2,0	5 335,0	41,0			
1099	677	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	5,9	5 600,0	134,0	33 040,0	791,0	22 355,0		33 040,0
						1 677,0	44,0	9 894,0	260,0			
1100	678	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	6	2 612,0	471,0	15 672,0	2 826,0	1 164,0		15 672,0
						1 947,0	130,0	11 682,0	780,0			
1101	679	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6	3 211,0		19 266,0		19 266,0		19 266,0
1102	680	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	6	21 014,0	3 077,0	126 084,0	18 462,0	10 284,0		126 084,0
						16 223,0	629,0	97 338,0	3 774,0			
1103	681	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6	3 560,0		21 360,0		21 360,0		21 360,0
1104	682	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	8 414,0	41,0	25 242,0	123,0	8 052,0		25 242,0
						5 689,0	9,0	17 067,0	27,0			
1105	683	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,8	4 239,0	36,0	7 630,0	65,0	4 637,0		7 630,0
						1 627,0	10,0	2 929,0	18,0			
1106	684	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0	0,0	15 448,0	0,0	6 468,0		15 448,0
						2 427,0	0,0	8 980,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1107	685	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,17645	301 866,0	78 098,0	53 264,0	13 780,0	4 628,0		53 264,0
						197 542,0	22 120,0	34 856,0	3 903,0			
1108	686	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,17645	1 146 249,0		202 256,0		202 256,0		202 256,0
1109	687	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,371832	440,0	8,0	2 804,0	51,0	1 096,0		2 804,0
						260,0	2,0	1 657,0	13,0			
1110	688	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	6,8	7 238,0	185,0	49 218,0	1 258,0	306,0		49 218,0
						7 008,0	61,0	47 654,0	415,0			
1111	689	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	6,8	4 600,0		31 280,0		31 280,0		31 280,0
1112	690	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	1,2	46 277,0	8 076,0	55 532,0	9 692,0	4 994,0		55 532,0
						34 039,0	1 883,0	40 847,0	2 260,0			
1113	691	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	351,12	101,2		35 533,0		35 533,0		35 533,0
1114	692	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2	4 575,0	151,0	9 150,0	302,0	762,0		9 150,0
						4 043,0	67,0	8 086,0	134,0			
1115	693	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	3,74	2 266,0	96,0	8 475,0	359,0	1 705,0		8 475,0
						1 714,0	35,0	6 410,0	131,0			
1116	694	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,74	1 207,0	130,0	4 514,0	486,0	3 400,0		4 514,0
						168,0	47,0	628,0	176,0			
1117	695	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	6,8	13 272,0	297,0	90 250,0	2 019,0	4 604,0		90 250,0
						12 298,0	88,0	83 626,0	598,0			
1118	696	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	6,8	17 251,0		117 307,0		117 307,0		117 307,0
1119	697	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,4	3 584,0	279,0	12 186,0	949,0	1 591,0		12 186,0
						2 837,0	89,0	9 646,0	303,0			
1120	698	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,02461	1 146 249,0		28 209,0		28 209,0		28 209,0
1121	699	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,04	293,0	4,0	598,0	8,0	137,0		598,0
						222,0	0,0	453,0	0,0			
1122	700	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	2,04	440,0	8,0	898,0	16,0	351,0		898,0
						260,0	2,0	530,0	4,0			
1123	701	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0	4 544,0	21 704,0	40,0	10 357,0		21 704,0
						1 284 877,0	1 491,0	11 307,0	13,0			
1124	702	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,16892	85 525,0	34 150,0	14 447,0	5 769,0	2 350,0		14 447,0
						37 465,0	9 247,0	6 329,0	1 562,0			
1125	703	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 x 100 мм до 160 x 160 мм	т	0,16328	337 812,0		55 158,0		55 158,0		55 158,0
1126	704	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1127	705	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,07912	127 181,0	29 030,0	10 063,0	2 297,0	914,0		10 063,0
						86 603,0	7 823,0	6 852,0	619,0			
1128	706	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,07912	337 451,0		26 699,0		26 699,0		26 699,0
1129	707	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,23903	409 334,0	57 567,0	97 843,0	13 760,0	1 133,0		97 843,0
						347 028,0	15 280,0	82 950,0	3 652,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1130	708	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18041	322 982,0		58 269,0		58 269,0		58 269,0
1131	709	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05862	352 895,0		20 687,0		20 687,0		20 687,0
1132	710	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21,02091	293,0 222,0	4,0 0,0	6 159,0 4 667,0	84,0 0,0	1 408,0		6 159,0
1133	711	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	21,02091	440,0 260,0	8,0 2,0	9 249,0 5 465,0	168,0 42,0	3 616,0		9 249,0
1134	712	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	5,67	5 600,0 1 677,0	134,0 44,0	31 752,0 9 509,0	759,0 249,0	21 484,0		31 752,0
1135	713	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	5,77	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	15 071,0 11 234,0	2 718,0 750,0	1 119,0		15 071,0
1136	714	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	5,77	3 211,0		18 527,0		18 527,0		18 527,0
1137	715	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	5,77	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	121 251,0 93 607,0	17 754,0 3 629,0	9 890,0		121 251,0
1138	716	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	5,77	3 560,0		20 541,0		20 541,0		20 541,0
1139	717	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1140	718	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,8	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	7 630,0 2 929,0	65,0 18,0	4 637,0		7 630,0
1141	719	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1142	720	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,20578	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	62 118,0 40 650,0	16 071,0 4 552,0	5 397,0		62 118,0
1143	721	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,20578	1 146 249,0		235 875,0		235 875,0		235 875,0
1144	722	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	7,472116	440,0 260,0	8,0 2,0	3 288,0 1 943,0	60,0 15,0	1 285,0		3 288,0
1145	723	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	9	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	65 142,0 63 072,0	1 665,0 549,0	405,0		65 142,0
1146	724	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	9	4 600,0		41 400,0		41 400,0		41 400,0
1147	725	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	1,08	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	49 979,0 36 762,0	8 722,0 2 034,0	4 495,0		49 979,0
1148	726	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	316,008	101,2		31 980,0		31 980,0		31 980,0
1149	727	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2,6	4 575,0 4 043,0	151,0 67,0	11 895,0 10 512,0	392,0 174,0	991,0		11 895,0
1150	728	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	3,06	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	6 934,0 5 245,0	294,0 107,0	1 395,0		6 934,0
1151	729	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,06	1 207,0 168,0	130,0 47,0	3 693,0 514,0	398,0 144,0	2 782,0		3 693,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1152	730	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 м^2 до 3 штук	м^2	6,8	13 272,0	297,0	90 250,0	2 019,0	4 604,0		90 250,0
						12 298,0	88,0	83 626,0	598,0			
1153	731	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	м^2	6,8	17 251,0		117 307,0		117 307,0		117 307,0
1154	732	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	6,8	3 584,0	279,0	24 371,0	1 897,0	3 182,0		24 371,0
						2 837,0	89,0	19 292,0	605,0			
1155	733	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,04923	1 146 249,0		56 430,0		56 430,0		56 430,0
1156	734	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	4,08	293,0	4,0	1 195,0	16,0	273,0		1 195,0
						222,0	0,0	906,0	0,0			
1157	735	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	м^2	4,08	440,0	8,0	1 795,0	32,0	702,0		1 795,0
						260,0	2,0	1 061,0	8,0			
1158	736	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0	4 544,0	21 704,0	40,0	10 357,0		21 704,0
						1 284 877,0	1 491,0	11 307,0	13,0			
1159	737	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,16892	85 525,0	34 150,0	14 447,0	5 769,0	2 350,0		14 447,0
						37 465,0	9 247,0	6 329,0	1 562,0			
1160	738	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,16328	337 812,0		55 158,0		55 158,0		55 158,0
1161	739	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1162	740	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,0903	127 181,0	29 030,0	11 484,0	2 621,0	1 043,0		11 484,0
						86 603,0	7 823,0	7 820,0	706,0			
1163	741	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0903	337 451,0		30 472,0		30 472,0		30 472,0
1164	742	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,22931	409 334,0	57 567,0	93 864,0	13 201,0	1 087,0		93 864,0
						347 028,0	15 280,0	79 577,0	3 504,0			
1165	743	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17069	322 982,0		55 130,0		55 130,0		55 130,0
1166	744	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05862	352 895,0		20 687,0		20 687,0		20 687,0
1167	745	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	21,015216	293,0	4,0	6 157,0	84,0	1 408,0		6 157,0
						222,0	0,0	4 665,0	0,0			
1168	746	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	м^2	21,015216	440,0	8,0	9 247,0	168,0	3 615,0		9 247,0
						260,0	2,0	5 464,0	42,0			
1169	747	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м^2	6,6	5 600,0	134,0	36 960,0	884,0	25 007,0		36 960,0
						1 677,0	44,0	11 068,0	290,0			
1170	748	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м^2	6,7	2 612,0	471,0	17 500,0	3 156,0	1 300,0		17 500,0
						1 947,0	130,0	13 045,0	871,0			
1171	749	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	6,7	3 211,0		21 514,0		21 514,0		21 514,0
1172	750	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	м^2	6,7	21 014,0	3 077,0	140 794,0	20 616,0	11 484,0		140 794,0
						16 223,0	629,0	108 694,0	4 214,0			
1173	751	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	6,7	3 560,0		23 852,0		23 852,0		23 852,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1174	752	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	8 414,0	41,0	25 242,0	123,0	8 052,0		25 242,0
						5 689,0	9,0	17 067,0	27,0			
1175	753	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,6	4 239,0	36,0	6 782,0	58,0	4 122,0		6 782,0
						1 627,0	10,0	2 603,0	16,0			
1176	754	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0	0,0	15 448,0	0,0	6 468,0		15 448,0
						2 427,0	0,0	8 980,0	0,0			
1177	755	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,18076	301 866,0	78 098,0	54 565,0	14 117,0	4 741,0		54 565,0
						197 542,0	22 120,0	35 708,0	3 998,0			
1178	756	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,18076	1 146 249,0		207 196,0		207 196,0		207 196,0
1179	757	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,514616	440,0	8,0	2 866,0	52,0	1 121,0		2 866,0
						260,0	2,0	1 694,0	13,0			
1180	758	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	7,2	7 238,0	185,0	52 114,0	1 332,0	324,0		52 114,0
						7 008,0	61,0	50 458,0	439,0			
1181	759	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	7,2	4 600,0		33 120,0		33 120,0		33 120,0
1182	760	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	1	46 277,0	8 076,0	46 277,0	8 076,0	4 162,0		46 277,0
						34 039,0	1 883,0	34 039,0	1 883,0			
1183	761	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	292,6	101,2		29 611,0		29 611,0		29 611,0
1184	762	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2,5	4 575,0	151,0	11 438,0	378,0	953,0		11 438,0
						4 043,0	67,0	10 108,0	168,0			
1185	763	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	3,06	2 266,0	96,0	6 934,0	294,0	1 395,0		6 934,0
						1 714,0	35,0	5 245,0	107,0			
1186	764	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,06	1 207,0	130,0	3 693,0	398,0	2 782,0		3 693,0
						168,0	47,0	514,0	144,0			
1187	765	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	6,3	13 272,0	297,0	83 614,0	1 871,0	4 265,0		83 614,0
						12 298,0	88,0	77 477,0	554,0			
1188	766	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	6,3	17 251,0		108 681,0		108 681,0		108 681,0
1189	767	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,8	3 584,0	279,0	20 787,0	1 618,0	2 714,0		20 787,0
						2 837,0	89,0	16 455,0	516,0			
1190	768	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,04199	1 146 249,0		48 131,0		48 131,0		48 131,0
1191	769	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,48	293,0	4,0	1 020,0	14,0	233,0		1 020,0
						222,0	0,0	773,0	0,0			
1192	770	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	3,48	440,0	8,0	1 531,0	28,0	599,0		1 531,0
						260,0	2,0	905,0	7,0			
1193	771	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0	4 544,0	21 704,0	40,0	10 357,0		21 704,0
						1 284 877,0	1 491,0	11 307,0	13,0			
1194	772	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,16892	85 525,0	34 150,0	14 447,0	5 769,0	2 350,0		14 447,0
						37 465,0	9 247,0	6 329,0	1 562,0			
1195	773	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,16328	337 812,0		55 158,0		55 158,0		55 158,0
1196	774	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1197	775	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,07912	127 181,0 86 603,0	29 030,0 7 823,0	10 063,0 6 852,0	2 297,0 619,0	914,0		10 063,0
1198	776	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,07912	337 451,0		26 699,0		26 699,0		26 699,0
1199	777	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,228	409 334,0 347 028,0	57 567,0 15 280,0	93 328,0 79 122,0	13 125,0 3 484,0	1 080,0		93 328,0
1200	778	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,178	322 982,0		57 491,0		57 491,0		57 491,0
1201	779	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05	352 895,0		17 645,0		17 645,0		17 645,0
1202	780	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	20,52062	293,0 222,0	4,0 0,0	6 013,0 4 556,0	82,0 0,0	1 375,0		6 013,0
1203	781	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	20,52062	440,0 260,0	8,0 2,0	9 029,0 5 335,0	164,0 41,0	3 530,0		9 029,0
1204	782	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	5,9	5 600,0 1 677,0	134,0 44,0	33 040,0 9 894,0	791,0 260,0	22 355,0		33 040,0
1205	783	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	6	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	15 672,0 11 682,0	2 826,0 780,0	1 164,0		15 672,0
1206	784	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6	3 211,0		19 266,0		19 266,0		19 266,0
1207	785	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	6	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	126 084,0 97 338,0	18 462,0 3 774,0	10 284,0		126 084,0
1208	786	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6	3 560,0		21 360,0		21 360,0		21 360,0
1209	787	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1210	788	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,8	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	7 630,0 2 929,0	65,0 18,0	4 637,0		7 630,0
1211	789	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1212	790	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,23062	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	69 616,0 45 557,0	18 011,0 5 101,0	6 048,0		69 616,0
1213	791	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,23062	1 146 249,0		264 348,0		264 348,0		264 348,0
1214	792	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	8,169968	440,0 260,0	8,0 2,0	3 595,0 2 124,0	65,0 16,0	1 405,0		3 595,0
1215	793	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	7,2	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	52 114,0 50 458,0	1 332,0 439,0	324,0		52 114,0
1216	794	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	7,2	4 600,0		33 120,0		33 120,0		33 120,0
1217	795	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	1	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	4 162,0		46 277,0
1218	796	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	292,6	101,2		29 611,0		29 611,0		29 611,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1219	797	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2,5	4 575,0	151,0	11 438,0	378,0	953,0		11 438,0
						4 043,0	67,0	10 108,0	168,0			
1220	798	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	3,06	2 266,0	96,0	6 934,0	294,0	1 395,0		6 934,0
						1 714,0	35,0	5 245,0	107,0			
1221	799	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,06	1 207,0	130,0	3 693,0	398,0	2 782,0		3 693,0
						168,0	47,0	514,0	144,0			
1222	800	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	6,3	13 272,0	297,0	83 614,0	1 871,0	4 265,0		83 614,0
						12 298,0	88,0	77 477,0	554,0			
1223	801	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	6,3	17 251,0		108 681,0		108 681,0		108 681,0
1224	802	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	12,4	3 584,0	279,0	44 442,0	3 460,0	5 803,0		44 442,0
						2 837,0	89,0	35 179,0	1 104,0			
1225	803	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,08119	1 146 249,0		93 064,0		93 064,0		93 064,0
1226	804	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,44	293,0	4,0	2 180,0	30,0	498,0		2 180,0
						222,0	0,0	1 652,0	0,0			
1227	805	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	7,44	440,0	8,0	3 274,0	60,0	1 280,0		3 274,0
						260,0	2,0	1 934,0	15,0			
1228	806	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0176	2 466 337,0	4 544,0	43 408,0	80,0	20 714,0		43 408,0
						1 284 877,0	1 491,0	22 614,0	26,0			
1229	807	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,28248	85 525,0	34 150,0	24 159,0	9 647,0	3 929,0		24 159,0
						37 465,0	9 247,0	10 583,0	2 612,0			
1230	808	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2712	337 812,0		91 615,0		91 615,0		91 615,0
1231	809	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01128	305 482,0		3 446,0		3 446,0		3 446,0
1232	810	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,15824	127 181,0	29 030,0	20 125,0	4 594,0	1 827,0		20 125,0
						86 603,0	7 823,0	13 704,0	1 238,0			
1233	811	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,15824	337 451,0		53 398,0		53 398,0		53 398,0
1234	812	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,43966	409 334,0	57 567,0	179 968,0	25 310,0	2 084,0		179 968,0
						347 028,0	15 280,0	152 574,0	6 718,0			
1235	813	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,33105	322 982,0		106 923,0		106 923,0		106 923,0
1236	814	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10861	352 895,0		38 328,0		38 328,0		38 328,0
1237	815	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	38,297031	293,0	4,0	11 221,0	153,0	2 566,0		11 221,0
						222,0	0,0	8 502,0	0,0			
1238	816	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	38,297031	440,0	8,0	16 851,0	307,0	6 587,0		16 851,0
						260,0	2,0	9 957,0	77,0			
1239	817	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	5,9	5 600,0	134,0	33 040,0	791,0	22 355,0		33 040,0
						1 677,0	44,0	9 894,0	260,0			
1240	818	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	6	2 612,0	471,0	15 672,0	2 826,0	1 164,0		15 672,0
						1 947,0	130,0	11 682,0	780,0			
1241	819	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		6	3 211,0		19 266,0		19 266,0		19 266,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
1242	820	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	6	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	126 084,0 97 338,0	18 462,0 3 774,0	10 284,0		126 084,0
1243	821	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6	3 560,0		21 360,0		21 360,0		21 360,0
1244	822	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1245	823	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,8	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	7 630,0 2 929,0	65,0 18,0	4 637,0		7 630,0
1246	824	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1247	825	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	0,1	16 521,0 4 607,0	6 017,0 1 952,0	1 652,0 461,0	602,0 195,0	590,0		1 652,0
1248	826	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,4	37 241,0 28 949,0	3 263,0 703,0	14 896,0 11 580,0	1 305,0 281,0	2 012,0		14 896,0
1249	827	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,408	23 135,0		9 439,0		9 439,0		9 439,0
1250	828	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	0,8	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	3 554,0 1 179,0	17,0 6,0	2 358,0		3 554,0
1251	829	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,54713	335 143,0 237 066,0	74 617,0 21 928,0	183 367,0 129 706,0	40 825,0 11 997,0	12 836,0		183 367,0
1252	830	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,4703	368 739,0		173 418,0		173 418,0		173 418,0
1253	831	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01651	322 982,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0
1254	832	214-107-0115 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-606,толщиной 6 мм	т	0,065	355 931,0		23 136,0		23 136,0		23 136,0
1255	833	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21,56851	293,0 222,0	4,0 0,0	6 320,0 4 788,0	86,0 0,0	1 445,0		6 320,0
1256	834	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	21,56851	440,0 260,0	8,0 2,0	9 490,0 5 608,0	172,0 43,0	3 710,0		9 490,0
1257	835	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,1786	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	53 913,0 35 281,0	13 949,0 3 951,0	4 684,0		53 913,0
1258	836	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,1786	1 146 249,0		204 720,0		204 720,0		204 720,0
1259	837	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,443058	440,0 260,0	8,0 2,0	2 835,0 1 675,0	52,0 13,0	1 108,0		2 835,0
1260	838	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	8,75	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	63 332,0 61 320,0	1 619,0 534,0	394,0		63 332,0
1261	839	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	8,75	4 600,0		40 250,0		40 250,0		40 250,0
1262	840	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	1,2	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	55 532,0 40 847,0	9 692,0 2 260,0	4 994,0		55 532,0
1263	841	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	351,12	101,2		35 533,0		35 533,0		35 533,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1264	842	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2,6	4 575,0	151,0	11 895,0	392,0	991,0		11 895,0
						4 043,0	67,0	10 512,0	174,0			
1265	843	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	9,05	2 266,0	96,0	20 507,0	869,0	4 127,0		20 507,0
						1 714,0	35,0	15 512,0	317,0			
1266	844	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	9,05	1 207,0	130,0	10 923,0	1 176,0	8 226,0		10 923,0
						168,0	47,0	1 520,0	425,0			
1267	845	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	10	13 272,0	297,0	132 720,0	2 970,0	6 770,0		132 720,0
						12 298,0	88,0	122 980,0	880,0			
1268	846	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	10	17 251,0		172 510,0		172 510,0		172 510,0
1269	847	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	6,6	3 584,0	279,0	23 654,0	1 841,0	3 089,0		23 654,0
						2 837,0	89,0	18 724,0	587,0			
1270	848	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,04778	1 146 249,0		54 768,0		54 768,0		54 768,0
1271	849	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,96	293,0	4,0	1 160,0	16,0	265,0		1 160,0
						222,0	0,0	879,0	0,0			
1272	850	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	3,96	440,0	8,0	1 742,0	32,0	681,0		1 742,0
						260,0	2,0	1 030,0	8,0			
1273	851	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0	4 544,0	21 704,0	40,0	10 357,0		21 704,0
						1 284 877,0	1 491,0	11 307,0	13,0			
1274	852	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,17244	85 525,0	34 150,0	14 748,0	5 889,0	2 399,0		14 748,0
						37 465,0	9 247,0	6 460,0	1 595,0			
1275	853	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1668	337 812,0		56 347,0		56 347,0		56 347,0
1276	854	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1277	855	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,13588	127 181,0	29 030,0	17 281,0	3 945,0	1 569,0		17 281,0
						86 603,0	7 823,0	11 768,0	1 063,0			
1278	856	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,13588	337 451,0		45 853,0		45 853,0		45 853,0
1279	857	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,35924	409 334,0	57 567,0	147 049,0	20 680,0	1 702,0		147 049,0
						347 028,0	15 280,0	124 666,0	5 489,0			
1280	858	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,26593	322 982,0		85 891,0		85 891,0		85 891,0
1281	859	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,09331	352 895,0		32 929,0		32 929,0		32 929,0
1282	860	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	29,629945	293,0	4,0	8 682,0	119,0	1 985,0		8 682,0
						222,0	0,0	6 578,0	0,0			
1283	861	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	29,629945	440,0	8,0	13 037,0	237,0	5 096,0		13 037,0
						260,0	2,0	7 704,0	59,0			
1284	862	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	11,1	5 600,0	134,0	62 160,0	1 487,0	42 058,0		62 160,0
						1 677,0	44,0	18 615,0	488,0			
1285	863	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	11,2	2 612,0	471,0	29 254,0	5 275,0	2 173,0		29 254,0
						1 947,0	130,0	21 806,0	1 456,0			
1286	864	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		11,2	3 211,0		35 963,0		35 963,0		35 963,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
1287	865	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	11,2	21 014,0	3 077,0	235 357,0	34 463,0	19 197,0		235 357,0
						16 223,0	629,0	181 698,0	7 045,0			
1288	866	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,2	3 560,0		39 872,0		39 872,0		39 872,0
1289	867	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	8 414,0	41,0	25 242,0	123,0	8 052,0		25 242,0
						5 689,0	9,0	17 067,0	27,0			
1290	868	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	3,5	4 239,0	36,0	14 836,0	126,0	9 016,0		14 836,0
						1 627,0	10,0	5 695,0	35,0			
1291	869	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0	0,0	15 448,0	0,0	6 468,0		15 448,0
						2 427,0	0,0	8 980,0	0,0			
1292	870	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,20362	301 866,0	78 098,0	61 466,0	15 902,0	5 340,0		61 466,0
						197 542,0	22 120,0	40 224,0	4 504,0			
1293	871	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,20362	1 146 249,0		233 399,0		233 399,0		233 399,0
1294	872	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	7,400558	440,0	8,0	3 256,0	59,0	1 273,0		3 256,0
						260,0	2,0	1 924,0	15,0			
1295	873	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	8,75	7 238,0	185,0	63 332,0	1 619,0	394,0		63 332,0
						7 008,0	61,0	61 320,0	534,0			
1296	874	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	8,75	4 600,0		40 250,0		40 250,0		40 250,0
1297	875	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	1,05	46 277,0	8 076,0	48 591,0	8 480,0	4 370,0		48 591,0
						34 039,0	1 883,0	35 741,0	1 977,0			
1298	876	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	307,23	101,2		31 092,0		31 092,0		31 092,0
1299	877	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2,6	4 575,0	151,0	11 895,0	392,0	991,0		11 895,0
						4 043,0	67,0	10 512,0	174,0			
1300	878	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	3,85	2 266,0	96,0	8 724,0	370,0	1 756,0		8 724,0
						1 714,0	35,0	6 599,0	135,0			
1301	879	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,85	1 207,0	130,0	4 647,0	501,0	3 500,0		4 647,0
						168,0	47,0	647,0	181,0			
1302	880	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	7,8	13 272,0	297,0	103 522,0	2 316,0	5 281,0		103 522,0
						12 298,0	88,0	95 924,0	686,0			
1303	881	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	7,8	17 251,0		134 558,0		134 558,0		134 558,0
1304	882	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,7	3 584,0	279,0	13 261,0	1 032,0	1 732,0		13 261,0
						2 837,0	89,0	10 497,0	329,0			
1305	883	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,02681	1 146 249,0		30 731,0		30 731,0		30 731,0
1306	884	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,22	293,0	4,0	650,0	9,0	149,0		650,0
						222,0	0,0	493,0	0,0			
1307	885	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	2,22	440,0	8,0	977,0	17,0	382,0		977,0
						260,0	2,0	577,0	4,0			
1308	886	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0	4 544,0	21 704,0	40,0	10 357,0		21 704,0
						1 284 877,0	1 491,0	11 307,0	13,0			
1309	887	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,17244	85 525,0	34 150,0	14 748,0	5 889,0	2 399,0		14 748,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		37 465,0	9 247,0	6 460,0	1 595,0			
1310	888	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1668	337 812,0		56 347,0		56 347,0		56 347,0
1311	889	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1312	890	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,0903	127 181,0 86 603,0	29 030,0 7 823,0	11 484,0 7 820,0	2 621,0 706,0	1 043,0		11 484,0
1313	891	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0903	337 451,0		30 472,0		30 472,0		30 472,0
1314	892	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,24297	409 334,0 347 028,0	57 567,0 15 280,0	99 456,0 84 317,0	13 987,0 3 713,0	1 151,0		99 456,0
1315	893	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18004	322 982,0		58 150,0		58 150,0		58 150,0
1316	894	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,06293	352 895,0		22 208,0		22 208,0		22 208,0
1317	895	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21,804709	293,0 222,0	4,0 0,0	6 389,0 4 841,0	87,0 0,0	1 461,0		6 389,0
1318	896	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	21,804709	440,0 260,0	8,0 2,0	9 594,0 5 669,0	175,0 44,0	3 750,0		9 594,0
1319	897	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	5,9	5 600,0 1 677,0	134,0 44,0	33 040,0 9 894,0	791,0 260,0	22 355,0		33 040,0
1320	898	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	6	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	15 672,0 11 682,0	2 826,0 780,0	1 164,0		15 672,0
1321	899	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6	3 211,0		19 266,0		19 266,0		19 266,0
1322	900	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	6	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	126 084,0 97 338,0	18 462,0 3 774,0	10 284,0		126 084,0
1323	901	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6	3 560,0		21 360,0		21 360,0		21 360,0
1324	902	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1325	903	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,6	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	6 782,0 2 603,0	58,0 16,0	4 122,0		6 782,0
1326	904	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
			ИТОГО по смете Э30033: Архитектурная часть здания [2-01-03-03]					1 005 789 730,0 444 000 798,0	39 208 227,0 10 439 966,0	522 580 719,0 0,0	0,0 0,0	1 005 789 730,0
			Смета Э30043: Водоснабжение, канализация [2-01-04-04]									
1327	1	6114-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	47 780,0 37 231,0	795,0 181,0	47 780,0 37 231,0	795,0 181,0	9 754,0		47 780,0
1328	2	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894,0		3 894,0		3 894,0		3 894,0
1329	3	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1330	4	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0		7 365,0
1331	5	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983,0		165 983,0		165 983,0		165 983,0
1332	6	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	1	10 535,0 9 240,0	1 061,0 276,0	10 535,0 9 240,0	1 061,0 276,0	234,0		10 535,0
1333	7	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 355,0		64 355,0		64 355,0		64 355,0
1334	8	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	33 449,0		66 898,0		66 898,0		66 898,0
1335	9	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770,0		1 540,0		1 540,0		1 540,0
1336	10	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	3	2 530,0		7 590,0		7 590,0		7 590,0
1337	11	241-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	5	3 935,0		19 675,0		19 675,0		19 675,0
1338	12	1312-1101-0305 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	51 050,0 35 943,0	14 993,0 4 607,0	51 050,0 35 943,0	14 993,0 4 607,0	114,0		51 050,0
1339	13	519-101-1704 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	1 560 428,0		1 560 428,0		1 560 428,0		1 560 428,0
1340	14	6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	1	117 626,0 109 145,0	2 773,0 832,0	117 626,0 109 145,0	2 773,0 832,0	5 708,0		117 626,0
1341	15	511-703-2655 *СпрСЦ 08.2024*	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 HELIX V 1603/Skw-EB Q 33 $м^3$/ч, Н 28 м вод. ст.	шт.	1	4 034 563,0		4 034 563,0		4 034 563,0		4 034 563,0
1342	16	6116-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,3 $м^3$	шт.	1	24 731,0 22 634,0	1 974,0 563,0	24 731,0 22 634,0	1 974,0 563,0	123,0		24 731,0
1343	17	261-302-0217 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,3 $м^3$	шт.	1	27 210,0		27 210,0		27 210,0		27 210,0
1344	18	6116-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 80 мм	шт.	3	29 428,0 9 776,0	352,0 64,0	88 284,0 29 328,0	1 056,0 192,0	57 900,0		88 284,0
1345	19	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	19 252,0 16 324,0	726,0 148,0	57 756,0 48 972,0	2 178,0 444,0	6 606,0		57 756,0
1346	20	242-101-1003 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	70 376,0		211 128,0		211 128,0		211 128,0
1347	21	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3 152,0		18 912,0		18 912,0		18 912,0
1348	22	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм		6	19 252,0	726,0	115 512,0	4 356,0	13 212,0		115 512,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		16 324,0	148,0	97 944,0	888,0			
1349	23	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	86 820,0		520 920,0		520 920,0		520 920,0
1350	24	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	19 252,0	726,0	57 756,0	2 178,0	6 606,0		57 756,0
						16 324,0	148,0	48 972,0	444,0			
1351	25	242-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	36 005,0		108 015,0		108 015,0		108 015,0
1352	26	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	6	1 079,0		6 474,0		6 474,0		6 474,0
1353	27	1312-1101-0306 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	57 690,0	20 217,0	57 690,0	20 217,0	162,0		57 690,0
						37 311,0	6 204,0	37 311,0	6 204,0			
1354	28	519-101-1705 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	1 894 316,0		1 894 316,0				1 894 316,0
										1 894 316,0		
1355	29	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	1	1 157,0	6,0	1 157,0	6,0	215,0		1 157,0
						936,0	2,0	936,0	2,0			
1356	30	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614,0		11 614,0		11 614,0		11 614,0
1357	31	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 505,0	0,0	4 505,0	0,0	2 897,0		4 505,0
						1 608,0	0,0	1 608,0	0,0			
1358	32	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	1	6 331,0	110,0	6 331,0	110,0	3,0		6 331,0
						6 218,0	0,0	6 218,0	0,0			
1359	33	6114-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 90 до 100 мм	м	6	5 339,0	254,0	32 034,0	1 524,0	990,0		32 034,0
						4 920,0	74,0	29 520,0	444,0			
1360	34	241-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	6	5 817,0		34 902,0		34 902,0		34 902,0
1361	35	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2	2 861,0	72,0	5 722,0	144,0	52,0		5 722,0
						2 763,0	21,0	5 526,0	42,0			
1362	36	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	2	1 524,0		3 048,0		3 048,0		3 048,0
1363	37	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2	438,0	2,0	876,0	4,0	6,0		876,0
						433,0	0,0	866,0	0,0			
1364	38	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	6	445,0	2,0	2 670,0	12,0	60,0		2 670,0
						433,0	0,0	2 598,0	0,0			
1365	39	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	2 004,0		4 008,0		4 008,0		4 008,0
1366	40	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	3	982,0		2 946,0		2 946,0		2 946,0
1367	41	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	18	4 003,0		72 054,0		72 054,0		72 054,0
1368	42	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	19	3 152,0		59 888,0		59 888,0		59 888,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1369	43	241-117-0103 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	1	1 460,0		1 460,0		1 460,0		1 460,0
1370	44	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	150	1 144,0	7,0	171 600,0	1 050,0	120 000,0		171 600,0
						337,0	1,0	50 550,0	150,0			
1371	45	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6	293,0	4,0	1 758,0	24,0	402,0		1 758,0
						222,0	0,0	1 332,0	0,0			
1372	46	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	6	440,0	8,0	2 640,0	48,0	1 032,0		2 640,0
						260,0	2,0	1 560,0	12,0			
1373	47	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	2 530,0		202 400,0		202 400,0		202 400,0
1374	48	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	91	3 796,0		345 436,0		345 436,0		345 436,0
1375	49	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	74	7 365,0		545 010,0		545 010,0		545 010,0
1376	50	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	11 614,0		116 140,0		116 140,0		116 140,0
1377	51	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	26 887,0		26 887,0		26 887,0		26 887,0
1378	52	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	19 252,0	726,0	77 008,0	2 904,0	8 808,0		77 008,0
						16 324,0	148,0	65 296,0	592,0			
1379	53	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	58 492,0		58 492,0		58 492,0		58 492,0
1380	54	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	86 820,0		260 460,0		260 460,0		260 460,0
1381	55	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 847,0		5 694,0		5 694,0		5 694,0
1382	56	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003,0		24 018,0		24 018,0		24 018,0
1383	57	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	283	2 861,0	72,0	809 663,0	20 376,0	7 358,0		809 663,0
						2 763,0	21,0	781 929,0	5 943,0			
1384	58	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	47	899,0		42 253,0		42 253,0		42 253,0
1385	59	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	137	1 271,0		174 127,0		174 127,0		174 127,0
1386	60	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	99	1 524,0		150 876,0		150 876,0		150 876,0
1387	61	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	17	3 702,0	123,0	62 934,0	2 091,0	697,0		62 934,0
						3 538,0	37,0	60 146,0	629,0			
1388	62	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	17	2 530,0		43 010,0		43 010,0		43 010,0
1389	63	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	70	4 342,0	164,0	303 940,0	11 480,0	8 470,0		303 940,0
						4 057,0	49,0	283 990,0	3 430,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1390	64	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	11	4 360,0 4 073,0	164,0 49,0	47 960,0 44 803,0	1 804,0 539,0	1 353,0		47 960,0
1391	65	241-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	70	2 846,0		199 220,0		199 220,0		199 220,0
1392	66	241-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	11	3 935,0		43 285,0		43 285,0		43 285,0
1393	67	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	110	924,0 888,0	25,0 0,0	101 640,0 97 680,0	2 750,0 0,0	1 210,0		101 640,0
1394	68	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	135	1 476,0 1 434,0	32,0 0,0	199 260,0 193 590,0	4 320,0 0,0	1 350,0		199 260,0
1395	69	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	108,9	178,0		19 384,0		19 384,0		19 384,0
1396	70	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	133,65	278,0		37 155,0		37 155,0		37 155,0
1397	71	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	6	2 368,0 2 098,0	37,0 5,0	14 208,0 12 588,0	222,0 30,0	1 398,0		14 208,0
1398	72	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6	1 828,0		10 968,0		10 968,0		10 968,0
1399	73	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	2	6 161,0 6 135,0	1,0 0,0	12 322,0 12 270,0	2,0 0,0	50,0		12 322,0
1400	74	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	3	19 042,0		57 126,0		57 126,0		57 126,0
1401	75	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	300	438,0 433,0	2,0 0,0	131 400,0 129 900,0	600,0 0,0	900,0		131 400,0
1402	76	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	332	445,0 433,0	2,0 0,0	147 740,0 143 756,0	664,0 0,0	3 320,0		147 740,0
1403	77	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,37	314 555,0 311 126,0	0,0 0,0	116 385,0 115 117,0	0,0 0,0	1 269,0		116 385,0
1404	78	6301-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,262	318 830,0 311 126,0	0,0 0,0	83 533,0 81 515,0	0,0 0,0	2 018,0		83 533,0
1405	79	241-214-0305 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	907,0		907,0		907,0		907,0
1406	80	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2 992,0		5 984,0		5 984,0		5 984,0
1407	81	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,4	708,0		25 771,0		25 771,0		25 771,0
1408	82	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	384	2 219,0 1 533,0	257,0 88,0	852 096,0 588 672,0	98 688,0 33 792,0	164 736,0		852 096,0
1409	83	234-303-0108 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	51,7	189,0		9 771,0		9 771,0		9 771,0
1410	84	234-303-0110 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	150,7	236,0		35 565,0		35 565,0		35 565,0
1411	85	234-303-0112 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм		108,9	303,0		32 997,0		32 997,0		32 997,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
1412	86	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	18,7	570,0		10 659,0		10 659,0		10 659,0
1413	87	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	77	700,0		53 900,0		53 900,0		53 900,0
1414	88	234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	12,1	1 006,0		12 173,0		12 173,0		12 173,0
1415	89	234-303-0619 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 102 мм	м	3,3	7 132,0		23 536,0		23 536,0		23 536,0
1416	90	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	50,92	293,0	4,0	14 920,0	204,0	3 412,0		14 920,0
						222,0	0,0	11 304,0	0,0			
1417	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	50,92	436,0	6,0	22 201,0	306,0	8 656,0		22 201,0
						260,0	0,0	13 239,0	0,0			
1418	92	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 835,0	97,0	2 835,0	97,0	27,0		2 835,0
						2 711,0	33,0	2 711,0	33,0			
1419	93	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0
1420	94	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	5 618,0	423,0	5 618,0	423,0	86,0		5 618,0
						5 109,0	114,0	5 109,0	114,0			
1421	95	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	19 491,0		19 491,0		19 491,0		19 491,0
1422	96	241-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	7,92	207,0		1 639,0		1 639,0		1 639,0
1423	97	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,01	30 825,0	3 070,0	308,0	30,0	211,0		308,0
						6 674,0	637,0	67,0	6,0			
1424	98	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	40	5 280,0		211 200,0		211 200,0		211 200,0
1425	99	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	37,8	524,0		19 807,0		19 807,0		19 807,0
1426	100	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	18	55 181,0	360,0	993 258,0	6 480,0	876 132,0		993 258,0
						6 147,0	100,0	110 646,0	1 800,0			
1427	101	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	18	786,0		14 148,0		14 148,0		14 148,0
1428	102	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	36	932,0		33 552,0		33 552,0		33 552,0
1429	103	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	18	9 414,0	93,0	169 452,0	1 674,0	486,0		169 452,0
						9 294,0	29,0	167 292,0	522,0			
1430	104	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	18	33 919,0		610 542,0		610 542,0		610 542,0
1431	105	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	68	3 702,0	123,0	251 736,0	8 364,0	2 788,0		251 736,0
						3 538,0	37,0	240 584,0	2 516,0			
1432	106	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	68	2 530,0		172 040,0		172 040,0		172 040,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1433	107	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	68	438,0 433,0	2,0 0,0	29 784,0 29 444,0	136,0 0,0	204,0		29 784,0
1434	108	6114-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	3	1 459,0 1 175,0	9,0 3,0	4 377,0 3 525,0	27,0 9,0	825,0		4 377,0
1435	109	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	26 887,0		80 661,0		80 661,0		80 661,0
1436	110	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,37	708,0		4 510,0		4 510,0		4 510,0
1437	111	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,3	293,0 222,0	4,0 0,0	2 432,0 1 843,0	33,0 0,0	556,0		2 432,0
1438	112	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,3	436,0 260,0	6,0 0,0	3 619,0 2 158,0	50,0 0,0	1 411,0		3 619,0
1439	113	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	23	2 530,0		58 190,0		58 190,0		58 190,0
1440	114	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	101	3 796,0		383 396,0		383 396,0		383 396,0
1441	115	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	50	7 365,0		368 250,0		368 250,0		368 250,0
1442	116	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	11 614,0		104 526,0		104 526,0		104 526,0
1443	117	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	19 340,0		19 340,0		19 340,0		19 340,0
1444	118	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	26 887,0		26 887,0		26 887,0		26 887,0
1445	119	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	22	4 830,0 4 781,0	0,0 0,0	106 260,0 105 182,0	0,0 0,0	1 078,0		106 260,0
1446	120	245-508-0103 *РСНБ РК 2022*	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.	22	27 225,0		598 950,0		598 950,0		598 950,0
1447	121	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	16	11 546,0 10 532,0	913,0 304,0	184 736,0 168 512,0	14 608,0 4 864,0	1 616,0		184 736,0
1448	122	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	16	4 549,0		72 784,0		72 784,0		72 784,0
1449	123	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	845	2 861,0 2 763,0	72,0 21,0	2 417 545,0 2 334 735,0	60 840,0 17 745,0	21 970,0		2 417 545,0
1450	124	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	558	899,0		501 642,0		501 642,0		501 642,0
1451	125	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	106	1 271,0		134 726,0		134 726,0		134 726,0
1452	126	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	145	1 524,0		220 980,0		220 980,0		220 980,0
1453	127	241-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	36	1 859,0		66 924,0		66 924,0		66 924,0
1454	128	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	45	3 702,0 3 538,0	123,0 37,0	166 590,0 159 210,0	5 535,0 1 665,0	1 845,0		166 590,0
1455	129	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	45	2 530,0		113 850,0		113 850,0		113 850,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1456	130	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	110	924,0 888,0	25,0 0,0	101 640,0 97 680,0	2 750,0 0,0	1 210,0		101 640,0
1457	131	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	135	1 476,0 1 434,0	32,0 0,0	199 260,0 193 590,0	4 320,0 0,0	1 350,0		199 260,0
1458	132	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	108,9	178,0		19 384,0		19 384,0		19 384,0
1459	133	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	133,65	278,0		37 155,0		37 155,0		37 155,0
1460	134	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 135	438,0 433,0	2,0 0,0	497 130,0 491 455,0	2 270,0 0,0	3 405,0		497 130,0
1461	135	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1,135	314 555,0 311 126,0	0,0 0,0	357 020,0 353 128,0	0,0 0,0	3 892,0		357 020,0
1462	136	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	87,23	293,0 222,0	4,0 0,0	25 558,0 19 365,0	349,0 0,0	5 844,0		25 558,0
1463	137	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	87,23	436,0 260,0	6,0 0,0	38 032,0 22 680,0	523,0 0,0	14 829,0		38 032,0
1464	138	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,43	708,0		30 040,0		30 040,0		30 040,0
1465	139	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	890	2 219,0 1 533,0	257,0 88,0	1 974 910,0 1 364 370,0	228 730,0 78 320,0	381 810,0		1 974 910,0
1466	140	234-303-0108 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	613,8	189,0		116 008,0		116 008,0		116 008,0
1467	141	234-303-0110 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	116,6	236,0		27 518,0		27 518,0		27 518,0
1468	142	234-303-0112 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	159,5	303,0		48 328,0		48 328,0		48 328,0
1469	143	234-303-0114 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм	м	39,6	350,0		13 860,0		13 860,0		13 860,0
1470	144	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	49,5	570,0		28 215,0		28 215,0		28 215,0
1471	145	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	95 480,0 87 048,0	1 262,0 348,0	95 480,0 87 048,0	1 262,0 348,0	7 170,0		95 480,0
1472	146	511-403-0105 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 $м^3$/ч, Н 4,0 м вод. ст., резьбовой /+1 резервный	шт.	2	36 107,0		72 214,0		72 214,0		72 214,0
1473	147	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	279	4 150,0 4 144,0	5,0 0,0	1 157 850,0 1 156 176,0	1 395,0 0,0	279,0		1 157 850,0
1474	148	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	278,442	307,0		85 482,0		85 482,0		85 482,0
1475	149	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	356	3 988,0 3 974,0	10,0 3,0	1 419 728,0 1 414 744,0	3 560,0 1 068,0	1 424,0		1 419 728,0
1476	150	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм		355,288	1 111,0		394 725,0		394 725,0		394 725,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
1477	151	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	23,2	380,0 286,0	45,0 14,0	8 816,0 6 635,0	1 044,0 325,0	1 137,0		8 816,0
1478	152	241-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	23,2	3 444,0		79 901,0		79 901,0		79 901,0
1479	153	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	4	346,0		1 384,0		1 384,0		1 384,0
1480	154	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 300 мм. Установка	гильза	4	6 161,0 6 135,0	1,0 0,0	24 644,0 24 540,0	4,0 0,0	100,0		24 644,0
1481	155	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	14	19 042,0		266 588,0		266 588,0		266 588,0
1482	156	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	341,0		2 728,0		2 728,0		2 728,0
1483	157	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	597,0		5 970,0		5 970,0		5 970,0
1484	158	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	35	52,0		1 820,0		1 820,0		1 820,0
1485	159	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	128,0		4 608,0		4 608,0		4 608,0
1486	160	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	64	5 280,0		337 920,0		337 920,0		337 920,0
1487	161	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	292,3	708,0		206 948,0		206 948,0		206 948,0
1488	162	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	2	78 619,0		157 238,0		157 238,0		157 238,0
1489	163	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	19	4 118,0 4 006,0	36,0 4,0	78 242,0 76 114,0	684,0 76,0	1 444,0		78 242,0
1490	164	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	19	1 679,0		31 901,0		31 901,0		31 901,0
1491	165	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	0,01432	1 446 686,0 1 100 493,0	332 799,0 52 958,0	20 717,0 15 759,0	4 765,0 758,0	193,0		20 717,0
1492	166	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,6	15 564,0		9 338,0		9 338,0		9 338,0
1493	167	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,3	3 617,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
1494	168	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,3	1 453,0		436,0		436,0		436,0
1495	169	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,3	505,0		152,0		152,0		152,0
1496	170	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0063	305 482,0		1 925,0		1 925,0		1 925,0
1497	171	241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	4 257,0		21 285,0		21 285,0		21 285,0
1498	172	241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	2 077,0		31 155,0		31 155,0		31 155,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1499	173	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	203	3 988,0 3 974,0	10,0 3,0	809 564,0 806 722,0	2 030,0 609,0	812,0		809 564,0
1500	174	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	202,594	1 111,0		225 082,0		225 082,0		225 082,0
1501	175	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водосточных воронок чугунных	шт.	18	67 904,0 17 962,0	818,0 66,0	1 222 272,0 323 316,0	14 724,0 1 188,0	884 232,0		1 222 272,0
1502	176	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	597,0		5 373,0		5 373,0		5 373,0
1503	177	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	128,0		2 048,0		2 048,0		2 048,0
1504	178	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	36	5 280,0		190 080,0		190 080,0		190 080,0
1505	179	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	125,86	708,0		89 109,0		89 109,0		89 109,0
1506	180	241-230-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	9	805,0		7 245,0		7 245,0		7 245,0
1507	181	241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	2 077,0		18 693,0		18 693,0		18 693,0
1508	182	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	44	6 891,0 6 657,0	177,0 61,0	303 204,0 292 908,0	7 788,0 2 684,0	2 508,0		303 204,0
1509	183	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	шт.	44	21 736,0		956 384,0		956 384,0		956 384,0
1510	184	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	44	4 830,0 4 781,0	0,0 0,0	212 520,0 210 364,0	0,0 0,0	2 156,0		212 520,0
1511	185	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	43	11 136,0		478 848,0		478 848,0		478 848,0
1512	186	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
1513	187	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	52	49 044,0 46 783,0	1 957,0 683,0	2 550 288,0 2 432 716,0	101 764,0 35 516,0	15 808,0		2 550 288,0
1514	188	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	52	13 128,0		682 656,0		682 656,0		682 656,0
1515	189	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	96	2 071,0		198 816,0		198 816,0		198 816,0
1516	190	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	63	12 526,0 10 494,0	197,0 67,0	789 138,0 661 122,0	12 411,0 4 221,0	115 605,0		789 138,0
1517	191	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	63	14 807,0		932 841,0		932 841,0		932 841,0
1518	192	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка	комплект	40	14 824,0		592 960,0		592 960,0		592 960,0
1519	193	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка	комплект	23	14 824,0		340 952,0		340 952,0		340 952,0
1520	194	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	23	1 620,0		37 260,0		37 260,0		37 260,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1521	195	244-104-0202 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	40	4 185,0		167 400,0		167 400,0		167 400,0
1522	196	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	26	7 969,0	85,0	207 194,0	2 210,0	18 538,0		207 194,0
						7 171,0	29,0	186 446,0	754,0			
1523	197	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	13	18 312,0		238 056,0		238 056,0		238 056,0
1524	198	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	13	26 854,0		349 102,0		349 102,0		349 102,0
1525	199	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	26	1 619,0		42 094,0		42 094,0		42 094,0
1526	200	6115-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка биде	комплект	1	10 051,0	119,0	10 051,0	119,0	2 558,0		10 051,0
						7 374,0	41,0	7 374,0	41,0			
1527	201	244-101-0802 *РСНБ РК 2022*	Биде с переливом и без перелива размерами L 600 мм, B 350 мм	шт.	1	24 358,0		24 358,0		24 358,0		24 358,0
1528	202	244-104-0509 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для биде набортный	шт.	1	6 329,0		6 329,0		6 329,0		6 329,0
1529	203	6115-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка слива больничного	комплект	1	32 123,0	1 083,0	32 123,0	1 083,0	2 586,0		32 123,0
						28 454,0	374,0	28 454,0	374,0			
1530	204	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка	комплект	1	14 824,0		14 824,0		14 824,0		14 824,0
1531	205	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 480,0		14 480,0		14 480,0		14 480,0
1532	206	244-104-0509 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для биде набортный	шт.	1	6 329,0		6 329,0		6 329,0		6 329,0
1533	207	261-301-0421 *РСНБ РК 2022*	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	53	1 358,0		71 974,0		71 974,0		71 974,0
1534	208	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	18	4 830,0	0,0	86 940,0	0,0	882,0		86 940,0
						4 781,0	0,0	86 058,0	0,0			
1535	209	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	18	9 945,0		179 010,0		179 010,0		179 010,0
1536	210	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	7	44 287,0	258,0	310 009,0	1 806,0	270 438,0		310 009,0
						5 395,0	91,0	37 765,0	637,0			
1537	211	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	10	32 801,0	119,0	328 010,0	1 190,0	295 400,0		328 010,0
						3 142,0	41,0	31 420,0	410,0			
1538	212	6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полотенцесушителя латунного хромированного	шт.	3	17 117,0	98,0	51 351,0	294,0	246,0		51 351,0
						16 937,0	33,0	50 811,0	99,0			
1539	213	245-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	3	13 690,0		41 070,0		41 070,0		41 070,0
1540	214	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 071,0		4 142,0		4 142,0		4 142,0
1541	215	244-104-0407 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	10	6 781,0		67 810,0		67 810,0		67 810,0
1542	216	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	12	2 071,0		24 852,0		24 852,0		24 852,0
			ИТОГО по смете Э30043: Водоснабжение, канализация [2-01-04-04]					44 480 927,0	696 286,0	19 042 876,0	0,0	44 480 927,0
								17 023 007,0	216 938,0	7 718 759,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э30053: Отпление, вентиляция [2-01-04-05]									
1543	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	439,8	3 536,0 3 491,0	45,0 14,0	1 555 133,0 1 535 342,0	19 791,0 6 157,0			1 555 133,0
1544	2	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	секция	3 296	5 878,0		19 373 888,0		19 373 888,0		19 373 888,0
1545	3	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка электрополотенцесушителя**	шт.	1	7 282,0 7 005,0	261,0 83,0	7 282,0 7 005,0	261,0 83,0	16,0		7 282,0
1546	4	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	1	17 090,0		17 090,0		17 090,0		17 090,0
1547	5	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт.	204	2 326,0 2 297,0	2,0 1,0	474 504,0 468 588,0	408,0 204,0	5 508,0		474 504,0
1548	6	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 модель RA-N**	шт.	204	7 002,0		1 428 408,0		1 428 408,0		1 428 408,0
1549	7	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	шт.	204	1 401,0 1 385,0	2,0 1,0	285 804,0 282 540,0	408,0 204,0	2 856,0		285 804,0
1550	8	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-II, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15**	шт.	204	7 353,0		1 500 012,0		1 500 012,0		1 500 012,0
1551	9	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	204	8 698,0		1 774 392,0		1 774 392,0		1 774 392,0
1552	10	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	шт.	23	2 839,0 2 738,0	5,0 1,0	65 297,0 62 974,0	115,0 23,0	2 208,0		65 297,0
1553	11	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм**	шт.	11	3 238,0 3 082,0	5,0 1,0	35 618,0 33 902,0	55,0 11,0	1 661,0		35 618,0
1554	12	242-312-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	8	84 708,0		677 664,0		677 664,0		677 664,0
1555	13	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	2	91 228,0		182 456,0		182 456,0		182 456,0
1556	14	242-312-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	1	130 324,0		130 324,0		130 324,0		130 324,0
1557	15	242-312-0203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	4	156 989,0		627 956,0		627 956,0		627 956,0
1558	16	242-312-0204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	180 373,0		360 746,0		360 746,0		360 746,0
1559	17	242-312-1701 *СпрСЦ 08.2024*	**Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	26 802,0		80 406,0		80 406,0		80 406,0
1560	18	242-312-1702 *СпрСЦ 08.2024*	**Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	4	30 547,0		122 188,0		122 188,0		122 188,0
1561	19	242-312-1703 *СпрСЦ 08.2024*	**Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	36 808,0		36 808,0		36 808,0		36 808,0
1562	20	242-312-1704 *СпрСЦ 08.2024*	**Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**		9	54 922,0		494 298,0		494 298,0		494 298,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
1563	21	242-312-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	85 913,0		257 739,0		257 739,0		257 739,0
1564	22	242-312-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	18	94 352,0		1 698 336,0		1 698 336,0		1 698 336,0
1565	23	242-312-0903 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	102 871,0		617 226,0		617 226,0		617 226,0
1566	24	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	75	910,0 774,0	3,0 1,0	68 250,0 58 050,0	225,0 75,0	9 975,0		68 250,0
1567	25	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	71	3 901,0		276 971,0		276 971,0		276 971,0
1568	26	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	44	5 466,0		240 504,0		240 504,0		240 504,0
1569	27	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	8 398,0		117 572,0		117 572,0		117 572,0
1570	28	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	20	1 157,0 936,0	6,0 2,0	23 140,0 18 720,0	120,0 40,0	4 300,0		23 140,0
1571	29	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	20	12 677,0		253 540,0		253 540,0		253 540,0
1572	30	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	22	11 546,0 10 532,0	913,0 304,0	254 012,0 231 704,0	20 086,0 6 688,0	2 222,0		254 012,0
1573	31	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	22	4 549,0		100 078,0		100 078,0		100 078,0
1574	32	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	9	25 125,0 23 190,0	308,0 103,0	226 125,0 208 710,0	2 772,0 927,0	14 643,0		226 125,0
1575	33	6116-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	9	30 133,0 27 773,0	308,0 103,0	271 197,0 249 957,0	2 772,0 927,0	18 468,0		271 197,0
1576	34	245-509-0135 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на три ответвления, L 250 мм	шт.	18	60 237,0		1 084 266,0		1 084 266,0		1 084 266,0
1577	35	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	18	9 414,0 9 294,0	93,0 29,0	169 452,0 167 292,0	1 674,0 522,0	486,0		169 452,0
1578	36	245-509-0312 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	18	76 081,0		1 369 458,0		1 369 458,0		1 369 458,0
1579	37	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	1 555	924,0 888,0	25,0 0,0	1 436 820,0 1 380 840,0	38 875,0 0,0	17 105,0		1 436 820,0
1580	38	241-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм	м	818,73	561,0		459 308,0		459 308,0		459 308,0
1581	39	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм	м	720,72	723,0		521 081,0		521 081,0		521 081,0
1582	40	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		1 494	1 476,0	32,0	2 205 144,0	47 808,0	14 940,0		2 205 144,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		1 434,0	0,0	2 142 396,0	0,0			
1583	41	241-205-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26х3.0 мм	м	1 479,06	1 316,0		1 946 443,0		1 946 443,0		1 946 443,0
1584	42	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	412	1 620,0 1 571,0	38,0 0,0	667 440,0 647 252,0	15 656,0 0,0	4 532,0		667 440,0
1585	43	241-205-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32х3.0 мм	м	407,88	1 777,0		724 803,0		724 803,0		724 803,0
1586	44	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	446	2 543,0 2 452,0	19,0 4,0	1 134 178,0 1 093 592,0	8 474,0 1 784,0	32 112,0		1 134 178,0
1587	45	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	103	452,0		46 556,0		46 556,0		46 556,0
1588	46	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	184	594,0		109 296,0		109 296,0		109 296,0
1589	47	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	39	613,0		23 907,0		23 907,0		23 907,0
1590	48	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	106	1 102,0		116 812,0		116 812,0		116 812,0
1591	49	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	14	1 369,0		19 166,0		19 166,0		19 166,0
1592	50	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	57	4 118,0 4 006,0	36,0 4,0	234 726,0 228 342,0	2 052,0 228,0	4 332,0		234 726,0
1593	51	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	57	1 679,0		95 703,0		95 703,0		95 703,0
1594	52	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	39	5 447,0 5 262,0	49,0 3,0	212 433,0 205 218,0	1 911,0 117,0	5 304,0		212 433,0
1595	53	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	39	2 240,0		87 360,0		87 360,0		87 360,0
1596	54	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	41	5 447,0 5 262,0	49,0 3,0	223 327,0 215 742,0	2 009,0 123,0	5 576,0		223 327,0
1597	55	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	41	3 043,0		124 763,0		124 763,0		124 763,0
1598	56	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3 964	438,0 433,0	2,0 0,0	1 736 232,0 1 716 412,0	7 928,0 0,0	11 892,0		1 736 232,0
1599	57	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	80	445,0 433,0	2,0 0,0	35 600,0 34 640,0	160,0 0,0	800,0		35 600,0
1600	58	241-211-1801 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	376	166,0		62 416,0		62 416,0		62 416,0
1601	59	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	8	409,0		3 272,0		3 272,0		3 272,0
1602	60	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	34	598,0		20 332,0		20 332,0		20 332,0
1603	61	241-211-2008 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	12	700,0		8 400,0		8 400,0		8 400,0
1604	62	241-209-3901 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16 мм	шт.	37	2 426,0		89 762,0		89 762,0		89 762,0
1605	63	241-209-3916 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-16-16 редукционный		54	2 305,0		124 470,0		124 470,0		124 470,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
1606	64	241-209-3917 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-16-20 редукционный	шт.	52	2 734,0		142 168,0		142 168,0		142 168,0
1607	65	241-209-3920 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-16-20 редукционный	шт.	46	2 953,0		135 838,0		135 838,0		135 838,0
1608	66	241-209-3921 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-16-26 редукционный	шт.	125	3 348,0		418 500,0		418 500,0		418 500,0
1609	67	241-209-3926 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-20-26 редукционный	шт.	12	1 577,0		18 924,0		18 924,0		18 924,0
1610	68	241-209-3925 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-16-32 редукционный	шт.	7	4 148,0		29 036,0		29 036,0		29 036,0
1611	69	241-208-4703 *РСНБ РК 2022*	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-26 мм	шт.	303	2 079,0		629 937,0		629 937,0		629 937,0
1612	70	241-208-4704 *РСНБ РК 2022*	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-32 мм	шт.	74	2 137,0		158 138,0		158 138,0		158 138,0
1613	71	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	827	54,0		44 658,0		44 658,0		44 658,0
1614	72	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	728	78,0		56 784,0		56 784,0		56 784,0
1615	73	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1 494	65,0		97 110,0		97 110,0		97 110,0
1616	74	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	412	99,0		40 788,0		40 788,0		40 788,0
1617	75	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	568	1 849,0 1 533,0	257,0 88,0	1 050 232,0 870 744,0	145 976,0 49 984,0	33 512,0		1 050 232,0
1618	76	234-303-0603 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 22 мм	м	107,8	2 065,0		222 607,0		222 607,0		222 607,0
1619	77	234-303-0605 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 28 мм	м	191,4	2 278,0		436 009,0		436 009,0		436 009,0
1620	78	234-303-0607 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	42,9	2 610,0		111 969,0		111 969,0		111 969,0
1621	79	234-303-0609 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 42 мм	м	93,5	3 050,0		285 175,0		285 175,0		285 175,0
1622	80	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	23,1	1 118,0		25 826,0		25 826,0		25 826,0
1623	81	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	15,4	1 276,0		19 650,0		19 650,0		19 650,0
1624	82	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	12,1	1 536,0		18 586,0		18 586,0		18 586,0
1625	83	234-303-0612 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 57 мм	м	50,6	4 123,0		208 624,0		208 624,0		208 624,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1626	84	234-303-0616 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм	м	42,9	4 875,0		209 138,0		209 138,0		209 138,0
1627	85	234-303-0618 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	45,1	5 616,0		253 282,0		253 282,0		253 282,0
1628	86	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	71,8	293,0	4,0	21 037,0	287,0	4 811,0		21 037,0
						222,0	0,0	15 940,0	0,0			
1629	87	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	71,8	585,0	13,0	42 003,0	934,0	27 140,0		42 003,0
						194,0	2,0	13 929,0	144,0			
1630	88	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	257	708,0		181 956,0		181 956,0		181 956,0
1631	89	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	1	25 125,0	308,0	25 125,0	308,0	1 627,0		25 125,0
						23 190,0	103,0	23 190,0	103,0			
1632	90	6116-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	1	30 133,0	308,0	30 133,0	308,0	2 052,0		30 133,0
						27 773,0	103,0	27 773,0	103,0			
1633	91	245-509-0113 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм	шт.	2	39 728,0		79 456,0		79 456,0		79 456,0
1634	92	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	98 978,0	1 262,0	98 978,0	1 262,0	10 668,0		98 978,0
						87 048,0	348,0	87 048,0	348,0			
1635	93	245-509-0301 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Модуль подмешивающий с насосом, DN 1", L 290 мм	шт.	1	212 215,0		212 215,0		212 215,0		212 215,0
1636	94	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	1	9 414,0	93,0	9 414,0	93,0	27,0		9 414,0
						9 294,0	29,0	9 294,0	29,0			
1637	95	245-509-0312 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	1	76 081,0		76 081,0		76 081,0		76 081,0
1638	96	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 839,0	5,0	2 839,0	5,0	96,0		2 839,0
						2 738,0	1,0	2 738,0	1,0			
1639	97	242-312-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	84 708,0		84 708,0		84 708,0		84 708,0
1640	98	242-312-1702 *СпрСЦ 08.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	30 547,0		30 547,0		30 547,0		30 547,0
1641	99	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	2	2 138,0	9,0	4 276,0	18,0	84,0		4 276,0
						2 087,0	1,0	4 174,0	2,0			
1642	100	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5 466,0		10 932,0		10 932,0		10 932,0
1643	101	242-404-0702 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	26 755,0		26 755,0		26 755,0		26 755,0
1644	102	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	180	924,0	25,0	166 320,0	4 500,0	1 980,0		166 320,0
						888,0	0,0	159 840,0	0,0			
1645	103	241-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм	м	178,2	561,0		99 970,0		99 970,0		99 970,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1646	104	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	180	438,0 433,0	2,0 0,0	78 840,0 77 940,0	360,0 0,0	540,0		78 840,0
1647	105	241-211-1801 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	6	166,0		996,0		996,0		996,0
1648	106	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	19	910,0 774,0	3,0 1,0	17 290,0 14 706,0	57,0 19,0	2 527,0		17 290,0
1649	107	6114-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	3	1 459,0 1 175,0	9,0 3,0	4 377,0 3 525,0	27,0 9,0	825,0		4 377,0
1650	108	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	5 466,0		16 398,0		16 398,0		16 398,0
1651	109	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	8 398,0		50 388,0		50 388,0		50 388,0
1652	110	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	30 222,0		90 666,0		90 666,0		90 666,0
1653	111	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	3 901,0		39 010,0		39 010,0		39 010,0
1654	112	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	6	11 546,0 10 532,0	913,0 304,0	69 276,0 63 192,0	5 478,0 1 824,0	606,0		69 276,0
1655	113	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	4 549,0		27 294,0		27 294,0		27 294,0
1656	114	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	16	5 745,0 5 412,0	0,0 0,0	91 920,0 86 592,0	0,0 0,0	5 328,0		91 920,0
1657	115	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	4	219 967,0		879 868,0		879 868,0		879 868,0
1658	116	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	4	26 095,0		104 380,0		104 380,0		104 380,0
1659	117	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	8	26 095,0		208 760,0		208 760,0		208 760,0
1660	118	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	8	1 635,0 1 608,0	0,0 0,0	13 080,0 12 864,0	0,0 0,0	216,0		13 080,0
1661	119	245-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	8	7 229,0		57 832,0		57 832,0		57 832,0
1662	120	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1 797,0		14 376,0		14 376,0		14 376,0
1663	121	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	8	2 214,0 2 112,0	0,0 0,0	17 712,0 16 896,0	0,0 0,0	816,0		17 712,0
1664	122	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	5 844,0		46 752,0		46 752,0		46 752,0
1665	123	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	30	2 543,0 2 452,0	19,0 4,0	76 290,0 73 560,0	570,0 120,0	2 160,0		76 290,0
1666	124	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	594,0		5 940,0		5 940,0		5 940,0
1667	125	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	20	613,0		12 260,0		12 260,0		12 260,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1668	126	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	4 118,0	36,0	41 180,0	360,0	760,0		41 180,0
						4 006,0	4,0	40 060,0	40,0			
1669	127	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 679,0		16 790,0		16 790,0		16 790,0
1670	128	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	114	4 876,0	34,0	555 864,0	3 876,0	11 742,0		555 864,0
						4 739,0	2,0	540 246,0	228,0			
1671	129	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	114	2 240,0		255 360,0		255 360,0		255 360,0
1672	130	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	40	438,0	2,0	17 520,0	80,0	120,0		17 520,0
						433,0	0,0	17 320,0	0,0			
1673	131	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	114	445,0	2,0	50 730,0	228,0	1 140,0		50 730,0
						433,0	0,0	49 362,0	0,0			
1674	132	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	154	1 849,0	257,0	284 746,0	39 578,0	9 086,0		284 746,0
						1 533,0	88,0	236 082,0	13 552,0			
1675	133	234-303-0605 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 28 мм	м	11	2 278,0		25 058,0		25 058,0		25 058,0
1676	134	234-303-0607 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	22	2 610,0		57 420,0		57 420,0		57 420,0
1677	135	234-303-0612 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 57 мм	м	11	4 123,0		45 353,0		45 353,0		45 353,0
1678	136	234-303-0616 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм	м	125,4	4 875,0		611 325,0		611 325,0		611 325,0
1679	137	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	32	293,0	4,0	9 376,0	128,0	2 144,0		9 376,0
						222,0	0,0	7 104,0	0,0			
1680	138	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	32	585,0	13,0	18 720,0	416,0	12 096,0		18 720,0
						194,0	2,0	6 208,0	64,0			
1681	139	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	88	708,0		62 304,0		62 304,0		62 304,0
1682	140	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	10	26 924,0	654,0	269 240,0	6 540,0	960,0		269 240,0
						26 174,0	190,0	261 740,0	1 900,0			
1683	141	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	10	35 549,0		355 490,0		355 490,0		355 490,0
1684	142	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	10	10 430,0	51,0	104 300,0	510,0	30 830,0		104 300,0
						7 296,0	0,0	72 960,0	0,0			
1685	143	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	147	1 738,0	6,0	255 486,0	882,0	1 911,0		255 486,0
						1 719,0	1,0	252 693,0	147,0			
1686	144	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	26	1 981,0		51 506,0		51 506,0		51 506,0
1687	145	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	31	4 509,0		139 779,0		139 779,0		139 779,0
1688	146	246-304-0530 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм		2	5 361,0		10 722,0		10 722,0		10 722,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
1689	147	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	6 066,0		18 198,0		18 198,0		18 198,0
1690	148	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	8	6 317,0		50 536,0		50 536,0		50 536,0
1691	149	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	77	7 120,0		548 240,0		548 240,0		548 240,0
1692	150	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	14,75	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	238 626,0 141 733,0	2 479,0 797,0	94 414,0		238 626,0
1693	151	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	15,85	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	242 996,0 139 448,0	2 108,0 650,0	101 440,0		242 996,0
1694	152	6118-0505-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 8 кВт	шт.	2	37 586,0 37 371,0	17,0 0,0	75 172,0 74 742,0	34,0 0,0	396,0		75 172,0
1695	153	246-704-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели RXM71R	шт.	1	860 693,0		860 693,0		860 693,0		860 693,0
1696	154	246-704-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели FTXP20M9	шт.	1	293 115,0		293 115,0		293 115,0		293 115,0
1697	155	6118-0506-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка наружного блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт	шт.	1	59 322,0 44 519,0	14 651,0 4 704,0	59 322,0 44 519,0	14 651,0 4 704,0	152,0		59 322,0
1698	156	246-701-0109 *СпрСЦ 08.2024*	Блок наружный типа Toshiba холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4/25 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0806HS8-E	шт.	1	2 767 270,0		2 767 270,0		2 767 270,0		2 767 270,0
1699	157	241-707-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	м	9	1 376,0		12 384,0		12 384,0		12 384,0
1700	158	241-707-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 19,05 тольщина стенки 0,71	м	9	3 338,0		30 042,0		30 042,0		30 042,0
1701	159	234-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм	м	9	278,0		2 502,0		2 502,0		2 502,0
1702	160	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	9	354,0		3 186,0		3 186,0		3 186,0
1703	161	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708,0		8 496,0		8 496,0		8 496,0
1704	162	241-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм	м	0,99	561,0		555,0		555,0		555,0
1705	163	234-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	1	220,0		220,0		220,0		220,0
1706	164	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	10 126,0		287 837,0
1707	165	514-401-1004 *СпрСЦ 08.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем APB 6 R воздухопроизводительность 8000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	4 074 648,0		4 074 648,0		4 074 648,0		4 074 648,0
1708	166	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	5	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	8 690,0 8 595,0	30,0 5,0	65,0		8 690,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1709	167	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1 981,0		3 962,0		3 962,0		3 962,0
1710	168	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3 735,0		7 470,0		7 470,0		7 470,0
1711	169	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	5 560,0		5 560,0		5 560,0		5 560,0
1712	170	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	6	2 189,0 2 153,0	23,0 6,0	13 134,0 12 918,0	138,0 36,0	78,0		13 134,0
1713	171	246-304-0809 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 300 мм	шт.	6	17 108,0		102 648,0		102 648,0		102 648,0
1714	172	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	37 113,0 34 067,0	594,0 155,0	37 113,0 34 067,0	594,0 155,0	2 452,0		37 113,0
1715	173	246-306-0687 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм	шт.	1	132 328,0		132 328,0		132 328,0		132 328,0
1716	174	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	5	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	38 565,0 34 310,0	635,0 175,0	3 620,0		38 565,0
1717	175	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	10 221,0		30 663,0		30 663,0		30 663,0
1718	176	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	10 828,0		21 656,0		21 656,0		21 656,0
1719	177	6118-0203-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 2400 мм	шт.	1	11 110,0 9 515,0	138,0 35,0	11 110,0 9 515,0	138,0 35,0	1 457,0		11 110,0
1720	178	246-302-0734 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 800 мм х 400 мм	шт.	1	28 553,0		28 553,0		28 553,0		28 553,0
1721	179	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	9,8	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	158 544,0 94 168,0	1 646,0 529,0	62 729,0		158 544,0
1722	180	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	3,9	15 357,0 7 613,0	133,0 41,0	59 892,0 29 691,0	519,0 160,0	29 683,0		59 892,0
1723	181	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	60,16	13 454,0 5 728,0	124,0 39,0	809 393,0 344 596,0	7 460,0 2 346,0	457 337,0		809 393,0
1724	182	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	82,8	6 013,0 4 358,0	443,0 151,0	497 876,0 360 842,0	36 681,0 12 503,0	100 354,0		497 876,0
1725	183	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	64,68	30 004,0		1 940 659,0		1 940 659,0		1 940 659,0
1726	184	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	26,4	36 993,0		976 615,0		976 615,0		976 615,0
1727	185	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	54	775,0		41 850,0		41 850,0		41 850,0
1728	186	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	10 126,0		287 837,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1729	187	514-401-0901 *СпрСЦ 08.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 м^3/час 750 Па	комплект	1	1 841 766,0		1 841 766,0				1 841 766,0
										1 841 766,0		
1730	188	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	3	1 738,0	6,0	5 214,0	18,0	39,0		5 214,0
						1 719,0	1,0	5 157,0	3,0			
1731	189	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	5 560,0		11 120,0		11 120,0		11 120,0
1732	190	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	7 120,0		7 120,0		7 120,0		7 120,0
1733	191	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 690,0	199,0	27 690,0	199,0	990,0		27 690,0
						26 501,0	35,0	26 501,0	35,0			
1734	192	246-306-0612 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	96 764,0		96 764,0		96 764,0		96 764,0
1735	193	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	3	7 713,0	127,0	23 139,0	381,0	2 172,0		23 139,0
						6 862,0	35,0	20 586,0	105,0			
1736	194	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	10 828,0		32 484,0		32 484,0		32 484,0
1737	195	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	5,25	16 178,0	168,0	84 934,0	883,0	33 606,0		84 934,0
						9 609,0	54,0	50 447,0	284,0			
1738	196	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	21,75	15 331,0	133,0	333 449,0	2 893,0	139 200,0		333 449,0
						8 798,0	41,0	191 356,0	892,0			
1739	197	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	35,2	6 013,0	443,0	211 658,0	15 593,0	42 662,0		211 658,0
						4 358,0	151,0	153 402,0	5 315,0			
1740	198	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м^2	13,09	30 004,0		392 752,0		392 752,0		392 752,0
1741	199	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м^2	25,63	36 993,0		948 131,0		948 131,0		948 131,0
1742	200	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	16	775,0		12 400,0		12 400,0		12 400,0
1743	201	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	1	287 837,0	8 674,0	287 837,0	8 674,0	10 126,0		287 837,0
						269 037,0	2 249,0	269 037,0	2 249,0			
1744	202	514-401-0901 *СпрСЦ 08.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 м^3/час 750 Па	комплект	1	1 841 766,0		1 841 766,0				1 841 766,0
										1 841 766,0		
1745	203	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	4	1 738,0	6,0	6 952,0	24,0	52,0		6 952,0
						1 719,0	1,0	6 876,0	4,0			
1746	204	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	4	7 120,0		28 480,0		28 480,0		28 480,0
1747	205	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	27 690,0	199,0	55 380,0	398,0	1 980,0		55 380,0
						26 501,0	35,0	53 002,0	70,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1748	206	246-306-0619 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	2	98 681,0		197 362,0		197 362,0		197 362,0
1749	207	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,25	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	20 222,0 12 011,0	211,0 68,0	8 002,0		20 222,0
1750	208	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	68,55	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	1 050 940,0 603 103,0	9 118,0 2 811,0	438 720,0		1 050 940,0
1751	209	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	88,3	6 013,0 4 358,0	443,0 151,0	530 948,0 384 811,0	39 117,0 13 333,0	107 020,0		530 948,0
1752	210	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	22,55	30 004,0		676 590,0		676 590,0		676 590,0
1753	211	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	74,58	36 993,0		2 758 938,0		2 758 938,0		2 758 938,0
1754	212	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	16	775,0		12 400,0		12 400,0		12 400,0
1755	213	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	10 126,0		287 837,0
1756	214	514-401-0901 *СпрСЦ 08.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	1 841 766,0		1 841 766,0		1 841 766,0		1 841 766,0
1757	215	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	7	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	12 166,0 12 033,0	42,0 7,0	91,0		12 166,0
1758	216	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1 981,0		9 905,0		9 905,0		9 905,0
1759	217	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	5 560,0		11 120,0		11 120,0		11 120,0
1760	218	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	55 380,0 53 002,0	398,0 70,0	1 980,0		55 380,0
1761	219	246-306-0611 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	95 010,0		95 010,0		95 010,0		95 010,0
1762	220	246-306-0619 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	98 681,0		98 681,0		98 681,0		98 681,0
1763	221	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	4	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	30 852,0 27 448,0	508,0 140,0	2 896,0		30 852,0
1764	222	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	10 221,0		10 221,0		10 221,0		10 221,0
1765	223	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	10 828,0		21 656,0		21 656,0		21 656,0
1766	224	246-302-0603 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	11 442,0		11 442,0		11 442,0		11 442,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1767	225	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	13,4	16 178,0	168,0	216 785,0	2 252,0	85 773,0		216 785,0
						9 609,0	54,0	128 761,0	724,0			
1768	226	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	58,15	15 331,0	133,0	891 498,0	7 734,0	372 160,0		891 498,0
						8 798,0	41,0	511 604,0	2 384,0			
1769	227	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	92,85	6 013,0	443,0	558 307,0	41 132,0	112 534,0		558 307,0
						4 358,0	151,0	404 640,0	14 020,0			
1770	228	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	18,095	30 004,0		542 922,0		542 922,0		542 922,0
1771	229	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	84,04	36 993,0		3 108 892,0		3 108 892,0		3 108 892,0
1772	230	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	43	775,0		33 325,0		33 325,0		33 325,0
1773	231	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	6,12	15 357,0	133,0	93 985,0	814,0	46 580,0		93 985,0
						7 613,0	41,0	46 592,0	251,0			
1774	232	6118-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм	$м^2$	7	11 986,0	111,0	83 902,0	777,0	53 291,0		83 902,0
						4 262,0	32,0	29 834,0	224,0			
1775	233	6118-0101-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 4000 мм	$м^2$	8	11 591,0	111,0	92 728,0	888,0	60 696,0		92 728,0
						3 893,0	32,0	31 144,0	256,0			
1776	234	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	23,2	6 013,0	443,0	139 502,0	10 277,0	28 118,0		139 502,0
						4 358,0	151,0	101 106,0	3 503,0			
1777	235	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	25,52	36 993,0		944 061,0		944 061,0		944 061,0
1778	236	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	21	775,0		16 275,0		16 275,0		16 275,0
1779	237	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	26 924,0	654,0	26 924,0	654,0	96,0		26 924,0
						26 174,0	190,0	26 174,0	190,0			
1780	238	246-401-0801 *СпрСЦ 08.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 $м^3$/час, 50Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	шт.	1	46 844,0		46 844,0		46 844,0		46 844,0
1781	239	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0	51,0	10 430,0	51,0	3 083,0		10 430,0
						7 296,0	0,0	7 296,0	0,0			
1782	240	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 738,0	6,0	3 476,0	12,0	26,0		3 476,0
						1 719,0	1,0	3 438,0	2,0			
1783	241	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	1 779,0		3 558,0		3 558,0		3 558,0
1784	242	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4,85	16 178,0	168,0	78 463,0	815,0	31 045,0		78 463,0
						9 609,0	54,0	46 604,0	262,0			
1785	243	6118-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,2 т	шт.	1	62 143,0	2 611,0	62 143,0	2 611,0	3 339,0		62 143,0
						56 193,0	783,0	56 193,0	783,0			
1786	244	246-403-0123 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5	шт.	1	245 426,0		245 426,0		245 426,0		245 426,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1787	245	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам**	$м^2$	0,374	36 112,0	102,0	13 506,0	38,0	50,0		13 506,0
						35 877,0	35,0	13 418,0	13,0			
1788	246	246-305-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	1	7 883,0		7 883,0		7 883,0		7 883,0
1789	247	246-305-0208 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5**	шт.	1	13 324,0		13 324,0		13 324,0		13 324,0
1790	248	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т**	шт.	1	10 430,0	51,0	10 430,0	51,0	3 083,0		10 430,0
						7 296,0	0,0	7 296,0	0,0			
1791	249	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм**	шт.	1	37 113,0	594,0	37 113,0	594,0	2 452,0		37 113,0
						34 067,0	155,0	34 067,0	155,0			
1792	250	246-306-0687 *РСНБ РК 2022*	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм**	шт.	1	132 328,0		132 328,0		132 328,0		132 328,0
1793	251	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	шт.	7	1 738,0	6,0	12 166,0	42,0	91,0		12 166,0
						1 719,0	1,0	12 033,0	7,0			
1794	252	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	3	1 779,0		5 337,0		5 337,0		5 337,0
1795	253	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	2	1 981,0		3 962,0		3 962,0		3 962,0
1796	254	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
1797	255	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	1	5 560,0		5 560,0		5 560,0		5 560,0
1798	256	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм**	шт.	9	7 713,0	127,0	69 417,0	1 143,0	6 516,0		69 417,0
						6 862,0	35,0	61 758,0	315,0			
1799	257	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм**	шт.	4	8 711,0	131,0	34 844,0	524,0	3 764,0		34 844,0
						7 639,0	35,0	30 556,0	140,0			
1800	258	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	6	10 221,0		61 326,0		61 326,0		61 326,0
1801	259	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	2	10 828,0		21 656,0		21 656,0		21 656,0
1802	260	246-302-0603 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	1	11 442,0		11 442,0		11 442,0		11 442,0
1803	261	246-302-0664 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм**	шт.	4	16 858,0		67 432,0		67 432,0		67 432,0
1804	262	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	15,95	16 178,0	168,0	258 039,0	2 679,0	102 096,0		258 039,0
						9 609,0	54,0	153 264,0	861,0			
1805	263	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	$м^2$	1,4	15 331,0	133,0	21 463,0	186,0	8 960,0		21 463,0
						8 798,0	41,0	12 317,0	57,0			
1806	264	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	$м^2$	4,3	16 579,0	127,0	71 290,0	547,0	32 913,0		71 290,0
						8 798,0	35,0	37 831,0	151,0			
1807	265	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**		4,05	15 357,0	133,0	62 196,0	539,0	30 825,0		62 196,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		7 613,0	41,0	30 833,0	166,0			
1808	266	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	33	13 454,0	124,0	443 982,0	4 092,0	250 866,0		443 982,0
						5 728,0	39,0	189 024,0	1 287,0			
1809	267	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,585	125 277,0	3 943,0	73 287,0	2 307,0	6 352,0		73 287,0
						110 476,0	1 335,0	64 628,0	781,0			
1810	268	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	33,696	5 004,0		168 615,0		168 615,0		168 615,0
1811	269	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,12	2 504,0		300,0		300,0		300,0
1812	270	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	36	775,0		27 900,0		27 900,0		27 900,0
1813	271	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	1	44 639,0	3 581,0	44 639,0	3 581,0	4 987,0		44 639,0
						36 071,0	1 142,0	36 071,0	1 142,0			
1814	272	246-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	шт.	1	311 245,0		311 245,0		311 245,0		311 245,0
1815	273	246-309-0105 *РСНБ РК 2022*	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера	шт.	1	70 189,0		70 189,0		70 189,0		70 189,0
1816	274	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0	51,0	10 430,0	51,0	3 083,0		10 430,0
						7 296,0	0,0	7 296,0	0,0			
1817	275	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 690,0	199,0	27 690,0	199,0	990,0		27 690,0
						26 501,0	35,0	26 501,0	35,0			
1818	276	246-306-0612 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	96 764,0		96 764,0		96 764,0		96 764,0
1819	277	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 738,0	6,0	5 214,0	18,0	39,0		5 214,0
						1 719,0	1,0	5 157,0	3,0			
1820	278	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3 735,0		7 470,0		7 470,0		7 470,0
1821	279	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	5 560,0		5 560,0		5 560,0		5 560,0
1822	280	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	3	7 713,0	127,0	23 139,0	381,0	2 172,0		23 139,0
						6 862,0	35,0	20 586,0	105,0			
1823	281	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	10 828,0		32 484,0		32 484,0		32 484,0
1824	282	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,25	16 178,0	168,0	84 934,0	883,0	33 606,0		84 934,0
						9 609,0	54,0	50 447,0	284,0			
1825	283	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	10,1	15 331,0	133,0	154 843,0	1 343,0	64 640,0		154 843,0
						8 798,0	41,0	88 860,0	414,0			
1826	284	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,1875	125 277,0	3 943,0	23 489,0	739,0	2 036,0		23 489,0
						110 476,0	1 335,0	20 714,0	250,0			
1827	285	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	10,8	5 004,0		54 043,0		54 043,0		54 043,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1828	286	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	9	775,0		6 975,0		6 975,0		6 975,0
1829	287	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 651,0	403,0	38 651,0	403,0	2 227,0		38 651,0
						36 021,0	85,0	36 021,0	85,0			
1830	288	246-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0	комплект	1	98 300,0		98 300,0		98 300,0		98 300,0
1831	289	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,21	36 112,0	102,0	7 584,0	21,0	28,0		7 584,0
						35 877,0	35,0	7 534,0	7,0			
1832	290	246-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,8	шт.	1	9 057,0		9 057,0		9 057,0		9 057,0
1833	291	246-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	7 883,0		7 883,0		7 883,0		7 883,0
1834	292	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0	51,0	10 430,0	51,0	3 083,0		10 430,0
						7 296,0	0,0	7 296,0	0,0			
1835	293	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 690,0	199,0	27 690,0	199,0	990,0		27 690,0
						26 501,0	35,0	26 501,0	35,0			
1836	294	246-306-0619 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	98 681,0		98 681,0		98 681,0		98 681,0
1837	295	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 738,0	6,0	6 952,0	24,0	52,0		6 952,0
						1 719,0	1,0	6 876,0	4,0			
1838	296	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	5 560,0		22 240,0		22 240,0		22 240,0
1839	297	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	2	7 713,0	127,0	15 426,0	254,0	1 448,0		15 426,0
						6 862,0	35,0	13 724,0	70,0			
1840	298	246-302-0623 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	12 672,0		25 344,0		25 344,0		25 344,0
1841	299	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,5	16 178,0	168,0	40 445,0	420,0	16 003,0		40 445,0
						9 609,0	54,0	24 022,0	135,0			
1842	300	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	18,5	15 331,0	133,0	283 624,0	2 461,0	118 400,0		283 624,0
						8 798,0	41,0	162 763,0	759,0			
1843	301	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,24	125 277,0	3 943,0	30 066,0	946,0	2 606,0		30 066,0
						110 476,0	1 335,0	26 514,0	320,0			
1844	302	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	13,824	5 004,0		69 175,0		69 175,0		69 175,0
1845	303	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,04	2 504,0		100,0		100,0		100,0
1846	304	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	11	775,0		8 525,0		8 525,0		8 525,0
1847	305	6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,12	шт.	1	52 999,0	1 183,0	52 999,0	1 183,0	2 227,0		52 999,0
						49 589,0	324,0	49 589,0	324,0			
1848	306	246-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	шт.	1	311 245,0		311 245,0		311 245,0		311 245,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1849	307	246-309-0105 *РСНБ РК 2022*	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера	шт.	1	70 189,0		70 189,0		70 189,0		70 189,0
1850	308	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	3 083,0		10 430,0
1851	309	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	990,0		27 690,0
1852	310	246-306-0618 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	96 900,0		96 900,0		96 900,0		96 900,0
1853	311	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	9	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	15 642,0 15 471,0	54,0 9,0	117,0		15 642,0
1854	312	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	1 779,0		7 116,0		7 116,0		7 116,0
1855	313	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1 981,0		9 905,0		9 905,0		9 905,0
1856	314	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	6	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	46 278,0 41 172,0	762,0 210,0	4 344,0		46 278,0
1857	315	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	10 221,0		40 884,0		40 884,0		40 884,0
1858	316	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	10 828,0		21 656,0		21 656,0		21 656,0
1859	317	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	13,1	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	211 932,0 125 878,0	2 200,0 707,0	83 853,0		211 932,0
1860	318	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	6,8	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	104 251,0 59 826,0	905,0 279,0	43 520,0		104 251,0
1861	319	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,2125	125 277,0 110 476,0	3 943,0 1 335,0	26 621,0 23 476,0	838,0 284,0	2 307,0		26 621,0
1862	320	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	12,24	5 004,0		61 249,0		61 249,0		61 249,0
1863	321	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	775,0		7 750,0		7 750,0		7 750,0
1864	322	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	36 984,0 35 569,0	1 300,0 400,0	36 984,0 35 569,0	1 300,0 400,0	115,0		36 984,0
1865	323	246-401-0904 *СпрСЦ 08.2024*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали КРАВ-П КРАВ-П-60х30-Г-01,10/2-3-У3, 2,5 $т.м^3$/час, 800Па, N=1,1Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz	шт.	1	353 776,0		353 776,0		353 776,0		353 776,0
1866	324	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,432	36 112,0 35 877,0	102,0 35,0	15 600,0 15 499,0	44,0 15,0	57,0		15 600,0
1867	325	246-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	15 544,0		31 088,0		31 088,0		31 088,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1868	326	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0	51,0	10 430,0	51,0	3 083,0		10 430,0
						7 296,0	0,0	7 296,0	0,0			
1869	327	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 738,0	6,0	5 214,0	18,0	39,0		5 214,0
						1 719,0	1,0	5 157,0	3,0			
1870	328	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3 735,0		7 470,0		7 470,0		7 470,0
1871	329	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1 779,0		1 779,0		1 779,0		1 779,0
1872	330	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	7 713,0	127,0	7 713,0	127,0	724,0		7 713,0
						6 862,0	35,0	6 862,0	35,0			
1873	331	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	10 221,0		10 221,0		10 221,0		10 221,0
1874	332	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 690,0	199,0	27 690,0	199,0	990,0		27 690,0
						26 501,0	35,0	26 501,0	35,0			
1875	333	246-306-0618 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	96 900,0		96 900,0		96 900,0		96 900,0
1876	334	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6,55	16 178,0	168,0	105 966,0	1 101,0	41 927,0		105 966,0
						9 609,0	54,0	62 939,0	354,0			
1877	335	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	18,4	15 331,0	133,0	282 090,0	2 447,0	117 760,0		282 090,0
						8 798,0	41,0	161 883,0	754,0			
1878	336	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,325	125 277,0	3 943,0	40 715,0	1 282,0	3 529,0		40 715,0
						110 476,0	1 335,0	35 905,0	434,0			
1879	337	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	18,72	5 004,0		93 675,0		93 675,0		93 675,0
1880	338	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	12	775,0		9 300,0		9 300,0		9 300,0
1881	339	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,04	2 504,0		100,0		100,0		100,0
1882	340	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	36 984,0	1 300,0	36 984,0	1 300,0	115,0		36 984,0
						35 569,0	400,0	35 569,0	400,0			
1883	341	246-402-0501 *СпрСЦ 08.2024*	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали УВОП-5,0-Г-03,00/2-О-У2, 8000/750 (8,0 $т.м^3$/час; 750 Па, N=3Kw, 3000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	шт.	1	497 930,0		497 930,0		497 930,0		497 930,0
1884	342	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0	51,0	10 430,0	51,0	3 083,0		10 430,0
						7 296,0	0,0	7 296,0	0,0			
1885	343	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	3	37 113,0	594,0	111 339,0	1 782,0	7 356,0		111 339,0
						34 067,0	155,0	102 201,0	465,0			
1886	344	246-306-0683 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 600 мм	шт.	3	122 859,0		368 577,0		368 577,0		368 577,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1887	345	6118-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 $м^2$.	шт.	3	10 075,0 8 997,0	312,0 85,0	30 225,0 26 991,0	936,0 255,0	2 298,0		30 225,0
1888	346	246-304-0769 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм	шт.	3	35 070,0		105 210,0		105 210,0		105 210,0
1889	347	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	28	13 454,0 5 728,0	124,0 39,0	376 712,0 160 384,0	3 472,0 1 092,0	212 856,0		376 712,0
1890	348	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	$м^2$	0,785	14 588,0 7 613,0	109,0 28,0	11 452,0 5 976,0	86,0 22,0	5 390,0		11 452,0
1891	349	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,7925	125 277,0 110 476,0	3 943,0 1 335,0	99 282,0 87 552,0	3 125,0 1 058,0	8 605,0		99 282,0
1892	350	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	45,648	5 004,0		228 423,0		228 423,0		228 423,0
1893	351	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	16	775,0		12 400,0		12 400,0		12 400,0
1894	352	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,25	2 504,0		626,0		626,0		626,0
1895	353	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	26 924,0 26 174,0	654,0 190,0	26 924,0 26 174,0	654,0 190,0	96,0		26 924,0
1896	354	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	35 549,0		35 549,0		35 549,0		35 549,0
1897	355	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	3 083,0		10 430,0
1898	356	1308-0305-1201 *РСНБ РК 2022*	Электрополотенце./электронагреватель Монтаж оборудования	шт.	1	7 281,0 7 004,0	261,0 83,0	7 281,0 7 004,0	261,0 83,0	16,0		7 281,0
1899	357	СТПеречень	Электрический нагреватель	шт.	1	57 116,9		57 117,0		57 117,0		57 117,0
1900	358	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	5 214,0 5 157,0	18,0 3,0	39,0		5 214,0
1901	359	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	6 066,0		18 198,0		18 198,0		18 198,0
1902	360	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	3	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	83 070,0 79 503,0	597,0 105,0	2 970,0		83 070,0
1903	361	246-306-0610 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	93 365,0		280 095,0		280 095,0		280 095,0
1904	362	6118-0101-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	6,6	14 165,0 8 798,0	133,0 41,0	93 489,0 58 067,0	878,0 271,0	34 545,0		93 489,0
1905	363	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,221	125 277,0 110 476,0	3 943,0 1 335,0	27 686,0 24 415,0	871,0 295,0	2 400,0		27 686,0
1906	364	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	12,7296	5 004,0		63 699,0		63 699,0		63 699,0
1907	365	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	775,0		3 100,0		3 100,0		3 100,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1908	366	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,02	2 504,0		50,0		50,0		50,0
1909	367	6116-0603-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 200 до 300 кг	шт.	2	50 795,0 49 568,0	1 053,0 262,0	101 590,0 99 136,0	2 106,0 524,0	348,0		101 590,0
1910	368	245-301-0420 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C производительностью 8,0 $м^3$/ч-8,5 $м^3$/ч, количество пластин 52, DN 80	шт.	1	816 935,0		816 935,0		816 935,0		816 935,0
1911	369	245-301-0419 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C производительностью 7,5 $м^3$/ч-8,0 $м^3$/ч, количество пластин 48, DN 80	шт.	1	769 520,0		769 520,0		769 520,0		769 520,0
1912	370	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	3	17 782,0 16 236,0	1 102,0 376,0	53 346,0 48 708,0	3 306,0 1 128,0	1 332,0		53 346,0
1913	371	245-706-0206 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 $м^3$/ч, DN 50	шт.	2	298 980,0		597 960,0		597 960,0		597 960,0
1914	372	245-710-0106 *РСНБ РК 2022*	Прибор учета тепла электромагнитный КМ-5 DN 50	шт.	1	772 322,0		772 322,0		772 322,0		772 322,0
1915	373	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	2	6 714,0 6 655,0	0,0 0,0	13 428,0 13 310,0	0,0 0,0	118,0		13 428,0
1916	374	245-710-0316 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 71 $м^3$/ч, на два расходомера, DN 50	шт.	1	403 086,0		403 086,0		403 086,0		403 086,0
1917	375	247-301-0404 *СпрСЦ 08.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-RP01 EXT1, PLC SMP-smart	шт.	1	623 468,0		623 468,0		623 468,0		623 468,0
1918	376	6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	3 593,0 3 437,0	5,0 1,0	3 593,0 3 437,0	5,0 1,0	151,0		3 593,0
1919	377	242-401-2605 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, T до +150°C, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 $м^3$/ч	шт.	1	1 135 298,0		1 135 298,0		1 135 298,0		1 135 298,0
1920	378	242-401-2403 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана, T до +150°C, на PN 16 DN 40	шт.	1	59 099,0		59 099,0		59 099,0		59 099,0
1921	379	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	3 241,0 3 140,0	5,0 1,0	6 482,0 6 280,0	10,0 2,0	192,0		6 482,0
1922	380	242-401-2601 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, T до +150°C, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 $м^3$/ч	шт.	2	952 243,0		1 904 486,0		1 904 486,0		1 904 486,0
1923	381	242-401-2401 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана, T до +150°C, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	4	59 099,0		236 396,0		236 396,0		236 396,0
1924	382	1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	27 599,0 27 361,0	200,0 68,0	110 396,0 109 444,0	800,0 272,0	152,0		110 396,0
1925	383	245-504-0111 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1", Kvs 10,0 $м^3$/ч, DN 25, модель CV 216 RGA, типа IMI	шт.	2	97 786,0		195 572,0		195 572,0		195 572,0
1926	384	245-504-0109 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 3/4", Kvs 6,3 $м^3$/ч, DN 20, модель CV 216 RGA, типа IMI	шт.	1	82 020,0		82 020,0		82 020,0		82 020,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1927	385	245-504-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный I ОСТ 30815-2002 Rp 1/2", Kvs 0,63 x 4,0 $м^3$/ч, DN 15, модель CV 216 RGA, типа IMI	шт.	1	79 547,0		79 547,0		79 547,0		79 547,0
1928	386	245-405-2555 *СпрСЦ 08.2024*	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 30	шт.	2	390 809,0		781 618,0		781 618,0		781 618,0
1929	387	245-405-2554 *СпрСЦ 08.2024*	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 20	шт.	2	305 895,0		611 790,0		611 790,0		611 790,0
1930	388	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	2	6 714,0 6 655,0	0,0 0,0	13 428,0 13 310,0	0,0 0,0	118,0		13 428,0
1931	389	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	2	219 967,0		439 934,0		439 934,0		439 934,0
1932	390	245-601-0601 *РСНБ РК 2022*	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	29 939,0		29 939,0		29 939,0		29 939,0
1933	391	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	9	6 714,0 6 655,0	0,0 0,0	60 426,0 59 895,0	0,0 0,0	531,0		60 426,0
1934	392	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095,0		26 095,0		26 095,0		26 095,0
1935	393	245-601-0705 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	5	42 806,0		214 030,0		214 030,0		214 030,0
1936	394	245-601-0801 *РСНБ РК 2022*	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	5	36 018,0		180 090,0		180 090,0		180 090,0
1937	395	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	3	26 095,0		78 285,0		78 285,0		78 285,0
1938	396	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	7	95 480,0 87 048,0	1 262,0 348,0	668 360,0 609 336,0	8 834,0 2 436,0	50 190,0		668 360,0
1939	397	511-401-0140 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, Q max=34 $м^3$/ч, H max=12 м.вод.ст.	шт.	2	1 086 833,0		2 173 666,0		2 173 666,0		2 173 666,0
1940	398	511-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	202 344,0		404 688,0		404 688,0		404 688,0
1941	399	511-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7, Q max=9,5 $м^3$/ч, H max=8 м.вод.ст.	шт.	2	497 495,0		994 990,0		994 990,0		994 990,0
1942	400	511-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10, Q max=9,5 $м^3$/ч, H max=8 м.вод.ст.	шт.	1	560 717,0		560 717,0		560 717,0		560 717,0
1943	401	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	26	17 457,0 16 324,0	726,0 148,0	453 882,0 424 424,0	18 876,0 3 848,0	10 582,0		453 882,0
1944	402	242-202-0110 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	6	99 644,0		597 864,0		597 864,0		597 864,0
1945	403	242-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	77 454,0		154 908,0		154 908,0		154 908,0
1946	404	242-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	18	72 852,0		1 311 336,0		1 311 336,0		1 311 336,0
1947	405	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		12	9 720,0	318,0	116 640,0	3 816,0	2 076,0		116 640,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		9 229,0	67,0	110 748,0	804,0			
1948	406	242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	36 406,0		72 812,0		72 812,0		72 812,0
1949	407	242-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	47 006,0		188 024,0		188 024,0		188 024,0
1950	408	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	35 087,0		210 522,0		210 522,0		210 522,0
1951	409	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9 622,0 9 229,0	220,0 33,0	19 244,0 18 458,0	440,0 66,0	346,0		19 244,0
1952	410	242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	30 621,0		61 242,0		61 242,0		61 242,0
1953	411	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	16	910,0 774,0	3,0 1,0	14 560,0 12 384,0	48,0 16,0	2 128,0		14 560,0
1954	412	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398,0		33 592,0		33 592,0		33 592,0
1955	413	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	3 901,0		46 812,0		46 812,0		46 812,0
1956	414	6116-0605-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	2	12 520,0 10 915,0	1 259,0 302,0	25 040,0 21 830,0	2 518,0 604,0	692,0		25 040,0
1957	415	242-404-0309 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	94 109,0		188 218,0		188 218,0		188 218,0
1958	416	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	2	10 535,0 9 240,0	1 061,0 276,0	21 070,0 18 480,0	2 122,0 552,0	468,0		21 070,0
1959	417	242-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	70 220,0		140 440,0		140 440,0		140 440,0
1960	418	6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	4	8 428,0 7 432,0	859,0 242,0	33 712,0 29 728,0	3 436,0 968,0	548,0		33 712,0
1961	419	242-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	4	59 756,0		239 024,0		239 024,0		239 024,0
1962	420	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	2	6 808,0 6 093,0	604,0 165,0	13 616,0 12 186,0	1 208,0 330,0	222,0		13 616,0
1963	421	242-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	39 349,0		78 698,0		78 698,0		78 698,0
1964	422	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	5 706,0 5 109,0	499,0 134,0	11 412,0 10 218,0	998,0 268,0	196,0		11 412,0
1965	423	242-404-0805 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	28 637,0		57 274,0		57 274,0		57 274,0
1966	424	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	7	19 252,0 16 324,0	726,0 148,0	134 764,0 114 268,0	5 082,0 1 036,0	15 414,0		134 764,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1967	425	242-304-1105 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	162 731,0		488 193,0		488 193,0		488 193,0
1968	426	242-304-1103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	4	80 659,0		322 636,0		322 636,0		322 636,0
1969	427	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 864,0		29 184,0		29 184,0		29 184,0
1970	428	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	3 380,0		27 040,0		27 040,0		27 040,0
1971	429	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	10 655,0 9 229,0	318,0 67,0	21 310,0 18 458,0	636,0 134,0	2 216,0		21 310,0
1972	430	242-304-1101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	68 931,0		137 862,0		137 862,0		137 862,0
1973	431	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1 897,0		7 588,0		7 588,0		7 588,0
1974	432	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	3	1 157,0 936,0	6,0 2,0	3 471,0 2 808,0	18,0 6,0	645,0		3 471,0
1975	433	242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	6 940,0		20 820,0		20 820,0		20 820,0
1976	434	6116-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 89 мм	шт.	2	106 024,0 23 972,0	1 017,0 167,0	212 048,0 47 944,0	2 034,0 334,0	162 070,0		212 048,0
1977	435	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	54	1 635,0 1 608,0	0,0 0,0	88 290,0 86 832,0	0,0 0,0	1 458,0		88 290,0
1978	436	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	54	4 290,0		231 660,0		231 660,0		231 660,0
1979	437	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	1 797,0		97 038,0		97 038,0		97 038,0
1980	438	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	14	2 214,0 2 112,0	0,0 0,0	30 996,0 29 568,0	0,0 0,0	1 428,0		30 996,0
1981	439	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	14	5 844,0		81 816,0		81 816,0		81 816,0
1982	440	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	12	5 453,0 5 264,0	50,0 3,0	65 436,0 63 168,0	600,0 36,0	1 668,0		65 436,0
1983	441	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	12	3 617,0		43 404,0		43 404,0		43 404,0
1984	442	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	24	5 447,0 5 262,0	49,0 3,0	130 728,0 126 288,0	1 176,0 72,0	3 264,0		130 728,0
1985	443	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	24	2 679,0		64 296,0		64 296,0		64 296,0
1986	444	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	36	5 447,0 5 262,0	49,0 3,0	196 092,0 189 432,0	1 764,0 108,0	4 896,0		196 092,0
1987	445	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	36	2 240,0		80 640,0		80 640,0		80 640,0
1988	446	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм		12	4 118,0	36,0	49 416,0	432,0	912,0		49 416,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		4 006,0	4,0	48 072,0	48,0			
1989	447	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12	1 679,0		20 148,0		20 148,0		20 148,0
1990	448	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	12	4 360,0 4 073,0	164,0 49,0	52 320,0 48 876,0	1 968,0 588,0	1 476,0		52 320,0
1991	449	241-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	12	4 433,0		53 196,0		53 196,0		53 196,0
1992	450	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	12	3 702,0 3 538,0	123,0 37,0	44 424,0 42 456,0	1 476,0 444,0	492,0		44 424,0
1993	451	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	12	2 135,0		25 620,0		25 620,0		25 620,0
1994	452	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	24	2 543,0 2 452,0	19,0 4,0	61 032,0 58 848,0	456,0 96,0	1 728,0		61 032,0
1995	453	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	12	1 102,0		13 224,0		13 224,0		13 224,0
1996	454	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	12	613,0		7 356,0		7 356,0		7 356,0
1997	455	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	48	438,0 433,0	2,0 0,0	21 024,0 20 784,0	96,0 0,0	144,0		21 024,0
1998	456	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	84	445,0 433,0	2,0 0,0	37 380,0 36 372,0	168,0 0,0	840,0		37 380,0
1999	457	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	132	2 219,0 1 533,0	257,0 88,0	292 908,0 202 356,0	33 924,0 11 616,0	56 628,0		292 908,0
2000	458	234-303-0323 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	13,2	1 719,0		22 691,0		22 691,0		22 691,0
2001	459	234-303-0321 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	26,4	1 206,0		31 838,0		31 838,0		31 838,0
2002	460	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	39,6	925,0		36 630,0		36 630,0		36 630,0
2003	461	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	13,2	770,0		10 164,0		10 164,0		10 164,0
2004	462	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	13,2	925,0		12 210,0		12 210,0		12 210,0
2005	463	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	13,2	515,0		6 798,0		6 798,0		6 798,0
2006	464	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	13,2	470,0		6 204,0		6 204,0		6 204,0
2007	465	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	13,2	388,0		5 122,0		5 122,0		5 122,0
2008	466	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		28	293,0	4,0	8 204,0	112,0	1 876,0		8 204,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		222,0	0,0	6 216,0	0,0			
2009	467	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	28	292,0 97,0	6,0 1,0	8 176,0 2 716,0	168,0 28,0	5 292,0		8 176,0
2010	468	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	141	708,0		99 828,0		99 828,0		99 828,0
			ИТОГО по смете Э30053: Отпление, вентиляция [2-01-04-05]					126 668 183,0	776 142,0	87 401 608,0	0,0	126 668 183,0
								24 756 438,0	205 620,0	13 734 007,0	0,0	
			Смета Э30063: Электроснабжение и электрооборудование [2-01-04-06]									
2011	1	6119-0602-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 50 кг//55 кг	шт.	1	39 137,0 35 068,0	2 132,0 693,0	39 137,0 35 068,0	2 132,0 693,0	1 937,0		39 137,0
2012	2	247-201-0842 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 У2 IP54	шт.	1	122 900,0		122 900,0		122 900,0		122 900,0
2013	3	6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока,напряжение до 10 кВ	шт.	6	17 096,0 14 046,0	1 232,0 389,0	102 576,0 84 276,0	7 392,0 2 334,0	10 908,0		102 576,0
2014	4	247-302-0416 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА,класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015,марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	3	7 932,0		23 796,0		23 796,0		23 796,0
2015	5	247-302-0415 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА,класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015,марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	7 931,0		23 793,0		23 793,0		23 793,0
2016	6	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание,однофазного	шт.	2	2 778,0 2 481,0	255,0 83,0	5 556,0 4 962,0	510,0 166,0	84,0		5 556,0
2017	7	247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4У-Э720 R TX IP II RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А),20 мА,класс точности 1	шт.	2	117 466,0		234 932,0		234 932,0		234 932,0
2018	8	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	15 068,0 15 030,0	0,0 0,0	38,0		15 068,0
2019	9	247-204-9005 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика С (R) 1P 6A 4.5kA	шт.	2	811,0		1 622,0		1 622,0		1 622,0
2020	10	247-216-0801 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная,D 22 мм LED 220В	шт.	6	623,0		3 738,0		3 738,0		3 738,0
2021	11	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	19 802,0		64 288,0
2022	12	Перечень п.47	Распределительное устройство 1,200А,800 х 1700 х 450 мм		1	426 832,1		429 905,0		426 832,0		429 905,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		426 832,1			426 832,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 073,0				
2023	13	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	19 802,0		64 288,0
2024	14	Перечень п.48	Распределительное устройство 2,200А,800 х 1700 х 450 мм		1	353 775,0		356 322,0		353 775,0		356 322,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		353 775,0			353 775,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 547,0				
2025	15	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	19 802,0		64 288,0
2026	16	Перечень п.49	Устройство автоматического ввода резерва,63А,750 х 1000 х 300 мм		1	1 357 229,4		1 367 001,0		1 357 229,0		1 367 001,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		1 357 229,4			1 357 229,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			9 772,0				
2027	17	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	19 802,0		64 288,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2028	**18**	**Перечень п.50**	**Устройство автоматического ввода резерва,63А,750 х 1000 х 300 мм**		**1**	**1 357 229,4**		**1 367 001,0**				**1 367 001,0**
										1 357 229,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		1 357 229,4			1 357 229,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			9 772,0				
2029	**19**	**6119-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**64 288,0**	**2 194,0**	**64 288,0**	**2 194,0**	**19 802,0**		**64 288,0**
						42 292,0	**704,0**	**42 292,0**	**704,0**			
2030	**20**	**Перечень п.51**	**Распределительное устройство 63А,800 х 1700 х 450 мм**		**1**	**375 261,6**		**377 964,0**				**377 964,0**
										375 262,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		375 261,6			375 262,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 702,0				
2031	**21**	**6119-0602-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг**	**шт.**	**1**	**15 721,0**	**184,0**	**15 721,0**	**184,0**	**1 937,0**		**15 721,0**
						13 600,0	**58,0**	**13 600,0**	**58,0**			
2032	**22**	**247-201-0119** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**16 762,0**		**16 762,0**		**16 762,0**		**16 762,0**
2033	**23**	**6401-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**12**	**7 534,0**	**0,0**	**90 408,0**	**0,0**	**228,0**		**90 408,0**
						7 515,0	**0,0**	**90 180,0**	**0,0**			
2034	**24**	**247-204-2521** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	**шт.**	**1**	**2 370,0**		**2 370,0**		**2 370,0**		**2 370,0**
2035	**25**	**247-204-0709** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**11**	**568,0**		**6 248,0**		**6 248,0**		**6 248,0**
2036	**26**	**6119-0602-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг**	**шт.**	**1**	**15 721,0**	**184,0**	**15 721,0**	**184,0**	**1 937,0**		**15 721,0**
						13 600,0	**58,0**	**13 600,0**	**58,0**			
2037	**27**	**247-201-0121** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 48з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**25 305,0**		**25 305,0**		**25 305,0**		**25 305,0**
2038	**28**	**6401-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**14**	**7 534,0**	**0,0**	**105 476,0**	**0,0**	**266,0**		**105 476,0**
						7 515,0	**0,0**	**105 210,0**	**0,0**			
2039	**29**	**247-204-2529** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А**	**шт.**	**1**	**2 824,0**		**2 824,0**		**2 824,0**		**2 824,0**
2040	**30**	**247-204-0759** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1 768,0**		**3 536,0**		**3 536,0**		**3 536,0**
2041	**31**	**247-204-0715** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**563,0**		**563,0**		**563,0**		**563,0**
2042	**32**	**247-204-0758** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**1 919,0**		**5 757,0**		**5 757,0**		**5 757,0**
2043	**33**	**247-204-0757** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1 805,0**		**3 610,0**		**3 610,0**		**3 610,0**
2044	**34**	**247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**522,0**		**522,0**		**522,0**		**522,0**
2045	**35**	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**567,0**		**1 134,0**		**1 134,0**		**1 134,0**
2046	**36**	**247-204-0753** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**2 018,0**		**4 036,0**		**4 036,0**		**4 036,0**
2047	**37**	**6119-0602-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**13 663,0**	**184,0**	**13 663,0**	**184,0**	**1 937,0**		**13 663,0**
						11 542,0	**58,0**	**11 542,0**	**58,0**			
2048	**38**	**247-201-0117** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**13 356,0**		**13 356,0**		**13 356,0**		**13 356,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2049	39	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	37 670,0 37 575,0	0,0 0,0	95,0		37 670,0
2050	40	247-204-2525 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2051	41	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0
2052	42	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829,0		1 829,0		1 829,0		1 829,0
2053	43	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	615,0		1 230,0		1 230,0		1 230,0
2054	44	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2055	45	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356,0		13 356,0		13 356,0		13 356,0
2056	46	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	37 670,0 37 575,0	0,0 0,0	95,0		37 670,0
2057	47	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0
2058	48	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 829,0		3 658,0		3 658,0		3 658,0
2059	49	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	568,0		1 136,0		1 136,0		1 136,0
2060	50	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	1 937,0		15 721,0
2061	51	247-201-0120 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	22 776,0		22 776,0		22 776,0		22 776,0
2062	52	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	13	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	97 942,0 97 695,0	0,0 0,0	247,0		97 942,0
2063	53	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2064	54	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0
2065	55	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805,0		1 805,0		1 805,0		1 805,0
2066	56	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0		522,0		522,0		522,0
2067	57	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 829,0		9 145,0		9 145,0		9 145,0
2068	58	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 018,0		4 036,0		4 036,0		4 036,0
2069	59	247-217-3602 *СпрСЦ 08.2024*	Расцепитель для выключателя автоматического (1) OVT-X1 для NXB-63 (R),максимального напряжения	шт.	1	6 144,0		6 144,0		6 144,0		6 144,0
2070	60	247-204-9005 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика С (R) 1P 6A 4.5kA	шт.	1	811,0		811,0		811,0		811,0
2071	61	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг		1	13 663,0	184,0	13 663,0	184,0	1 937,0		13 663,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		11 542,0	58,0	11 542,0	58,0			
2072	62	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356,0		13 356,0		13 356,0		13 356,0
2073	63	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	30 136,0 30 060,0	0,0 0,0	76,0		30 136,0
2074	64	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2075	65	247-204-0714 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	608,0		1 824,0		1 824,0		1 824,0
2076	66	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	1 937,0		15 721,0
2077	67	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16 762,0		16 762,0		16 762,0		16 762,0
2078	68	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	12	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	90 408,0 90 180,0	0,0 0,0	228,0		90 408,0
2079	69	247-204-2520 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А/10А	шт.	1	2 315,0		2 315,0		2 315,0		2 315,0
2080	70	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	11	568,0		6 248,0		6 248,0		6 248,0
2081	71	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	1 937,0		15 721,0
2082	72	247-201-0118 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	15 586,0		15 586,0		15 586,0		15 586,0
2083	73	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	37 670,0 37 575,0	0,0 0,0	95,0		37 670,0
2084	74	247-204-2525 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2085	75	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 919,0		3 838,0		3 838,0		3 838,0
2086	76	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805,0		1 805,0		1 805,0		1 805,0
2087	77	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	568,0		568,0		568,0		568,0
2088	78	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2089	79	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300,0		11 300,0		11 300,0		11 300,0
2090	80	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	30 136,0 30 060,0	0,0 0,0	76,0		30 136,0
2091	81	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0
2092	82	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	568,0		1 704,0		1 704,0		1 704,0
2093	83	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2094	84	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2095	85	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	52 738,0 52 605,0	0,0 0,0	133,0		52 738,0
2096	86	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2097	87	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2098	88	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982,0		11 946,0		11 946,0		11 946,0
2099	89	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2100	90	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2101	91	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	45 204,0 45 090,0	0,0 0,0	114,0		45 204,0
2102	92	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2103	93	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	567,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
2104	94	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982,0		11 946,0		11 946,0		11 946,0
2105	95	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2106	96	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2107	97	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	45 204,0 45 090,0	0,0 0,0	114,0		45 204,0
2108	98	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2109	99	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	567,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
2110	100	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982,0		11 946,0		11 946,0		11 946,0
2111	101	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2112	102	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2113	103	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	67 806,0 67 635,0	0,0 0,0	171,0		67 806,0
2114	104	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2115	105	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2116	106	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА		5	3 982,0		19 910,0		19 910,0		19 910,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
2117	107	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	2 770,0		19 313,0
2118	108	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2119	109	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	45 204,0 45 090,0	0,0 0,0	114,0		45 204,0
2120	110	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2121	111	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	567,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
2122	112	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982,0		11 946,0		11 946,0		11 946,0
2123	113	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	2 770,0		19 313,0
2124	114	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2125	115	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	52 738,0 52 605,0	0,0 0,0	133,0		52 738,0
2126	116	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2127	117	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	567,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
2128	118	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982,0		15 928,0		15 928,0		15 928,0
2129	119	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2130	120	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 577,0		13 577,0		13 577,0		13 577,0
2131	121	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	12	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	90 408,0 90 180,0	0,0 0,0	228,0		90 408,0
2132	122	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2133	123	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	567,0		2 268,0		2 268,0		2 268,0
2134	124	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	3 982,0		27 874,0		27 874,0		27 874,0
2135	125	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2136	126	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2137	127	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	67 806,0 67 635,0	0,0 0,0	171,0		67 806,0
2138	128	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2139	129	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2140	130	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	3 982,0		19 910,0		19 910,0		19 910,0
2141	131	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2142	132	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2143	133	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	67 806,0 67 635,0	0,0 0,0	171,0		67 806,0
2144	134	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2145	135	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2146	136	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	3 982,0		19 910,0		19 910,0		19 910,0
2147	137	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2148	138	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300,0		11 300,0		11 300,0		11 300,0
2149	139	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	37 670,0 37 575,0	0,0 0,0	95,0		37 670,0
2150	140	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0
2151	141	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	567,0		2 268,0		2 268,0		2 268,0
2152	142	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2153	143	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300,0		11 300,0		11 300,0		11 300,0
2154	144	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	30 136,0 30 060,0	0,0 0,0	76,0		30 136,0
2155	145	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0
2156	146	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2157	147	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2158	148	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300,0		11 300,0		11 300,0		11 300,0
2159	149	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	30 136,0 30 060,0	0,0 0,0	76,0		30 136,0
2160	150	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2161	151	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2162	152	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	607	2 740,0 2 608,0	13,0 5,0	1 663 180,0 1 583 056,0	7 891,0 3 035,0	72 233,0		1 663 180,0
2163	153	6119-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка бра с плафонами,количество ламп до 2 шт.	шт.	1	4 657,0 3 152,0	207,0 68,0	4 657,0 3 152,0	207,0 68,0	1 298,0		4 657,0
2164	154	247-102-2463 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED,мощность 30 Вт,степень защиты IP20	шт.	148	75 559,0		11 182 732,0		11 182 732,0		11 182 732,0
2165	155	247-102-2469 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595,мощность 46 Вт,степень защиты IP20	шт.	182	65 349,0		11 893 518,0		11 893 518,0		11 893 518,0
2166	156	247-102-2466 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 300,мощность 18 Вт,степень защиты IP20	шт.	52	49 794,0		2 589 288,0		2 589 288,0		2 589 288,0
2167	157	247-102-2157 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC LED 407C NW,CW T IP65,мощность 25 Вт	шт.	132	43 863,0		5 789 916,0		5 789 916,0		5 789 916,0
2168	158	247-102-0324 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13,мощность 12 Вт,степень защиты IP65	шт.	93	43 778,0		4 071 354,0		4 071 354,0		4 071 354,0
2169	159	247-102-2402 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ACQUA 06,мощность 8 Вт,степень защиты IP54/IP20	шт.	1	31 416,0		31 416,0		31 416,0		31 416,0
2170	160	247-104-2502 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54	шт.	4	7 781,0		31 124,0		31 124,0		31 124,0
2171	161	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8,600,мощность 9 Вт,IP 20	шт.	4	2 621,0		10 484,0		10 484,0		10 484,0
2172	162	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	55	3 697,0 3 622,0	54,0 17,0	203 335,0 199 210,0	2 970,0 935,0	1 155,0		203 335,0
2173	163	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	36	1 379,0		49 644,0		49 644,0		49 644,0
2174	164	248-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"	шт.	13	1 379,0		17 927,0		17 927,0		17 927,0
2175	165	248-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"	шт.	6	1 379,0		8 274,0		8 274,0		8 274,0
2176	166	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	75 340,0 75 150,0	0,0 0,0	190,0		75 340,0
2177	167	247-103-3604 *СпрСЦ 08.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	10	2 377,0		23 770,0		23 770,0		23 770,0
2178	168	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	4	7 835,0 7 296,0	515,0 166,0	31 340,0 29 184,0	2 060,0 664,0	96,0		31 340,0
2179	169	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	18 902,0		75 608,0		75 608,0		75 608,0
2180	170	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патроны настенные или потолочные.Установка	шт.	3	2 218,0 2 120,0	39,0 13,0	6 654,0 6 360,0	117,0 39,0	177,0		6 654,0
2181	171	247-213-0307 *СпрСЦ 08.2024*	Патрон из термостойкого пластика,степень защиты IP20 настенный,тип цоколя Е27,60Вт,230В.	шт.	3	863,0		2 589,0		2 589,0		2 589,0
2182	172	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	467	1 382,0 1 376,0	1,0 0,0	645 394,0 642 592,0	467,0 0,0	2 335,0		645 394,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2183	173	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	34	1 223,0	1,0	41 582,0	34,0	544,0		41 582,0
						1 206,0	0,0	41 004,0	0,0			
2184	174	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	174	478,0		83 172,0		83 172,0		83 172,0
2185	175	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	105	536,0		56 280,0		56 280,0		56 280,0
2186	176	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	17	582,0		9 894,0		9 894,0		9 894,0
2187	177	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	7	613,0		4 291,0		4 291,0		4 291,0
2188	178	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	20	434,0		8 680,0		8 680,0		8 680,0
2189	179	247-212-0210 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	14	477,0		6 678,0		6 678,0		6 678,0
2190	180	247-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	158	696,0		109 968,0		109 968,0		109 968,0
2191	181	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	6	846,0		5 076,0		5 076,0		5 076,0
2192	182	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	502	226,0		113 452,0		113 452,0		113 452,0
2193	183	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44	шт.	730	485,0		354 050,0		354 050,0		354 050,0
2194	184	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	244	1 095,0		267 180,0		267 180,0		267 180,0
2195	185	1146-0302-0502 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	6 296	1 943,0	640,0	12 233 128,0	4 029 440,0			12 233 128,0
						1 303,0	208,0	8 203 688,0	1 309 568,0			
2196	186	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	9 680	974,0	3,0	9 428 320,0	29 040,0	271 040,0		9 428 320,0
						943,0	0,0	9 128 240,0	0,0			
2197	187	6119-0301-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной,диаметр до 63 мм	м	43	1 378,0	10,0	59 254,0	430,0	1 118,0		59 254,0
						1 342,0	1,0	57 706,0	43,0			
2198	188	241-207-1702 *СпрСЦ 08.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	1 197,86	140,0		167 700,0		167 700,0		167 700,0
2199	189	241-207-1703 *СпрСЦ 08.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	1 085,75	204,0		221 493,0		221 493,0		221 493,0
2200	190	241-207-1704 *СпрСЦ 08.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	324,21	303,0		98 236,0		98 236,0		98 236,0
2201	191	241-207-1705 *СпрСЦ 08.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	138,37	438,0		60 606,0		60 606,0		60 606,0
2202	192	241-207-1706 *СпрСЦ 08.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм	м	68,68	548,0		37 637,0		37 637,0		37 637,0
2203	193	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	43,43	1 391,0		60 411,0		60 411,0		60 411,0
2204	194	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной,диаметр до 63 мм	м	3	2 060,0	11,0	6 180,0	33,0	150,0		6 180,0
						1 999,0	1,0	5 997,0	3,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2205	195	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	12,12	88,0		1 067,0		1 067,0		1 067,0
2206	196	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	18,18	111,0		2 018,0		2 018,0		2 018,0
2207	197	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	24,24	172,0		4 169,0		4 169,0		4 169,0
2208	198	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	27,27	239,0		6 518,0		6 518,0		6 518,0
2209	199	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	18,18	331,0		6 018,0		6 018,0		6 018,0
2210	200	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	12,12	431,0		5 224,0		5 224,0		5 224,0
2211	201	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	3,03	6 377,0		19 322,0		19 322,0		19 322,0
2212	202	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	3 400	469,0		1 594 600,0		1 594 600,0		1 594 600,0
2213	203	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 735	730,0		1 266 550,0		1 266 550,0		1 266 550,0
2214	204	243-107-2504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0,66	м	172	1 164,0		200 208,0		200 208,0		200 208,0
2215	205	243-107-2506 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-0,66	м	227	2 771,0		629 017,0		629 017,0		629 017,0
2216	206	243-107-2702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	м	320	609,0		194 880,0		194 880,0		194 880,0
2217	207	243-107-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-0,66	м	358	771,0		276 018,0		276 018,0		276 018,0
2218	208	243-107-2902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м	282	1 200,0		338 400,0		338 400,0		338 400,0
2219	209	243-107-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	м	79	1 877,0		148 283,0		148 283,0		148 283,0
2220	210	243-107-2904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	м	204	2 738,0		558 552,0		558 552,0		558 552,0
2221	211	243-107-2905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66	м	27	4 531,0		122 337,0		122 337,0		122 337,0
2222	212	243-107-2906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66	м	68	7 173,0		487 764,0		487 764,0		487 764,0
2223	213	243-108-2501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 180	643,0		1 401 740,0		1 401 740,0		1 401 740,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2224	214	243-108-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4 (ок)-0,66	м	96	1 361,0		130 656,0		130 656,0		130 656,0
2225	215	243-108-2802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 (ок)-1	м	210	1 221,0		256 410,0		256 410,0		256 410,0
2226	216	243-108-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	80	980,0		78 400,0		78 400,0		78 400,0
2227	217	243-108-2902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	93	1 436,0		133 548,0		133 548,0		133 548,0
2228	218	243-108-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	149	2 164,0		322 436,0		322 436,0		322 436,0
2229	219	243-112-2115 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x70 (мк)-1	м	43,86	4 967,0		217 853,0		217 853,0		217 853,0
2230	220	6401-0201-2811 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,номинальное сечение жил 70,95,120 мм2	шт.	2	24 959,0 24 407,0	27,0 8,0	49 918,0 48 814,0	54,0 16,0	1 050,0		49 918,0
2231	221	243-903-5105 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми соединителями со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/5X70-120	шт.	2	32 527,0		65 054,0		65 054,0		65 054,0
2232	222	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	52 738,0 52 605,0	0,0 0,0	133,0		52 738,0
2233	223	247-208-0202 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960,9 А,в оболочке 380 В/АС-3,IP54	шт.	4	11 662,0		46 648,0		46 648,0		46 648,0
2234	224	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960,9 А,в оболочке 220 В/АС-3,IP54	шт.	2	8 718,0		17 436,0		17 436,0		17 436,0
2235	225	247-208-0204 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11260,12 А,в оболочке 380 В/АС-3,IP54	шт.	1	13 270,0		13 270,0		13 270,0		13 270,0
2236	226	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	140	1 191,0 1 088,0	60,0 15,0	166 740,0 152 320,0	8 400,0 2 100,0	6 020,0		166 740,0
2237	227	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4x25мм,(бухта 64м) горячеоцинкованная	м	140	1 549,0		216 860,0		216 860,0		216 860,0
2238	228	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	420	1 191,0 1 088,0	60,0 15,0	500 220,0 456 960,0	25 200,0 6 300,0	18 060,0		500 220,0
2239	229	252-301-1465 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4x40мм,(бухта 40м) горячеоцинкованная	м	420	5 113,0		2 147 460,0		2 147 460,0		2 147 460,0
2240	230	252-301-1565 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25x4 (скоба) Cu	шт.	180	3 301,0		594 180,0		594 180,0		594 180,0
2241	231	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50x50x5 мм	шт.	6	10 753,0 6 120,0	547,0 158,0	64 518,0 36 720,0	3 282,0 948,0	24 516,0		64 518,0
2242	232	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	16	5 563,0 4 760,0	448,0 116,0	89 008,0 76 160,0	7 168,0 1 856,0	5 680,0		89 008,0
2243	233	252-301-1447 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления с заострением,6м HZ	шт.	16	49 884,0		798 144,0		798 144,0		798 144,0
2244	234	252-301-1849 *РСНБ РК 2022*	Зажим штырь-полоса-прут Cu		16	17 087,0		273 392,0		273 392,0		273 392,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
2245	235	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	200	1 371,0 1 156,0	40,0 9,0	274 200,0 231 200,0	8 000,0 1 800,0	35 000,0		274 200,0
2246	236	252-301-1476 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 8мм,(бухта 110м) горячеоцикованный	м	200	708,0		141 600,0		141 600,0		141 600,0
2247	237	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	990	1 371,0 1 156,0	40,0 9,0	1 357 290,0 1 144 440,0	39 600,0 8 910,0	173 250,0		1 357 290,0
2248	238	252-301-1476 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 8мм,(бухта 110м) горячеоцикованный// д=6 мм	м	990	708,0		700 920,0		700 920,0		700 920,0
2249	239	252-301-1582 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор.и верт.пов.,L=25мм HZ	шт.	220	2 302,0		506 440,0		506 440,0		506 440,0
2250	240	247-215-0214 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	30 344,0		30 344,0		30 344,0		30 344,0
2251	241	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2	м	40	2 736,0 2 652,0	11,0 2,0	109 440,0 106 080,0	440,0 80,0	2 920,0		109 440,0
2252	242	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 10 мм2	км	0,04	624 646,0		24 986,0		24 986,0		24 986,0
2253	243	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2	м	80	2 736,0 2 652,0	11,0 2,0	218 880,0 212 160,0	880,0 160,0	5 840,0		218 880,0
2254	244	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	81,6	141,0		11 506,0		11 506,0		11 506,0
2255	245	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной,диаметр до 25 мм	м	90	1 683,0 1 666,0	6,0 0,0	151 470,0 149 940,0	540,0 0,0	990,0		151 470,0
2256	246	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	90	45,0		4 050,0		4 050,0		4 050,0
2257	247	243-902-1002 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,4	12 908,0		5 163,0		5 163,0		5 163,0
2258	248	245-712-0103 *РСНБ РК 2022*	Терморегуляторы без датчика ТРМ 2000, электронный	шт.	3	100 297,0		300 891,0		300 891,0		300 891,0
2259	249	245-712-0304 *РСНБ РК 2022*	Датчики к терморегуляторам TST 01-2,0 температуры	шт.	3	8 674,0		26 022,0		26 022,0		26 022,0
2260	250	243-403-0221 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 3050 Вт	м	450	1 257,0		565 650,0		565 650,0		565 650,0
2261	251	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	1 937,0		15 721,0
2262	252	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16 762,0		16 762,0		16 762,0		16 762,0
2263	253	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	67 806,0 67 635,0	0,0 0,0	171,0		67 806,0
2264	254	247-204-7610 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "С" 1P+N 16А 30мА А 6кА "С"	шт.	1	16 223,0		16 223,0		16 223,0		16 223,0
2265	255	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	568,0		3 976,0		3 976,0		3 976,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2266	256	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567,0		567,0		567,0		567,0
2267	257	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	37 670,0 37 575,0	0,0 0,0	95,0		37 670,0
2268	258	247-208-1219 *РСНБ РК 2022*	Контактор модульный типа HDCH8S 2НО 16А 230В	шт.	2	4 901,0		9 802,0		9 802,0		9 802,0
2269	259	522-101-1059001 *СпрСЦ 08.2024*	Секундомер цифровой TSE-930 /Таймер перекидной(24 ч)	шт.	1	26 203,0		26 203,0		26 203,0		26 203,0
2270	260	247-217-2807 *СпрСЦ 08.2024*	Выключатель автоматический защиты двигателя VMP1-4 2,5-4А типа VIKO	шт.	2	26 550,0		53 100,0		53 100,0		53 100,0
2271	261	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	49	968,0 943,0	3,0 0,0	47 432,0 46 207,0	147,0 0,0	1 078,0		47 432,0
2272	262	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	49,49	65,0		3 217,0		3 217,0		3 217,0
2273	263	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	49	555,0		27 195,0		27 195,0		27 195,0
2274	264	241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	50	5,0		250,0		250,0		250,0
2275	265	243-902-0506 *РСНБ РК 2022*	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81,марки НГИ2 1,5-8	100 шт.	1	713,0		713,0		713,0		713,0
			ИТОГО по смете Э30063: Электроснабжение и электрооборудование [2-01-04-06]					86 964 864,0	4 191 822,0	54 240 789,0	0,0	86 964 864,0
								24 607 857,0	1 344 630,0	3 924 396,0	0,0	
			Смета Э30073: Фасадное электроосвещение [2-01-04-07]									
2276	1	6119-0602-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 30 кг	шт.	1	25 246,0 21 986,0	1 248,0 405,0	25 246,0 21 986,0	1 248,0 405,0	2 012,0		25 246,0
2277	2	247-201-0827 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	46 142,0		46 142,0		46 142,0		46 142,0
2278	3	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	30 136,0 30 060,0	0,0 0,0	76,0		30 136,0
2279	4	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0
2280	5	247-204-2905 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 10 мА	шт.	2	7 484,0		14 968,0		14 968,0		14 968,0
2281	6	247-204-2805 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА	шт.	1	4 562,0		4 562,0		4 562,0		4 562,0
2282	7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	6 645,0 6 348,0	255,0 83,0	6 645,0 6 348,0	255,0 83,0	42,0		6 645,0
2283	8	247-301-0354 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP 1Р,5(7,5) А,3х220/380 В,15 мА,класс точности 0,5	шт.	1	56 700,0		56 700,0		56 700,0		56 700,0
2284	9	6125-0602-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле времени программного,тип 2РВМ	шт.	1	3 684,0 3 613,0	0,0 0,0	3 684,0 3 613,0	0,0 0,0	71,0		3 684,0
2285	10	Перечень п.50	Программируемый таймер РТ-10	шт.	1	26 908,27		26 908,0		26 908,0		26 908,0
2286	11	247-103-3604 *СпрСЦ 08.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А /Фотореле с выносным датчиком	шт.	1	2 377,0		2 377,0		2 377,0		2 377,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2287	12	247-208-0160 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012,50 А,400 В/АС-3,1НО,1НЗ	шт.	1	12 919,0		12 919,0		12 919,0		12 919,0
2288	13	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	3	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	24 297,0 21 069,0	3 057,0 996,0	171,0		24 297,0
2289	14	247-216-0801 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная,ADDS 22 мм LED 220В /светосигнальная арматура AD22DS	шт.	1	623,0		623,0		623,0		623,0
2290	15	247-212-0401 *РСНБ РК 2022*	Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABLF 22 мм 220В/Кнопка APBB 22N Пуск Стоп/	шт.	1	724,0		724,0		724,0		724,0
2291	16	247-206-0206 *РСНБ РК 2022*	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003),типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1 /Переключатель режимов ALCLR22/	шт.	1	1 806,0		1 806,0		1 806,0		1 806,0
2292	17	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	19,0		7 534,0
2293	18	247-204-6203 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 1Р 3А 6 кА "С"	шт.	1	2 966,0		2 966,0		2 966,0		2 966,0
2294	19	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные. *Производство работ на высоте свыше 8 до 15 м,применяется к ЕСЦ к разделу 6124 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.*	шт.	417	17 740,0 9 918,0	4 398,0 1 515,0	7 397 580,0 4 135 806,0	1 833 966,0 631 755,0	1 427 808,0		7 397 580,0
2295	20	247-105-0433 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник уличный настенный типа LI-N-1m-10W,светодиодный,мощность 10 Вт,IP65,размерами 1000x50x30 мм	шт.	305	16 939,0		5 166 395,0		5 166 395,0		5 166 395,0
2296	21	247-103-3905 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник уличный светодиодный линейный LI-ANWW-12,мощность 12 Вт,IP65,1000x40x48,1200 Лм,3000-6000К	шт.	112	28 511,0		3 193 232,0		3 193 232,0		3 193 232,0
2297	22	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	22	16 838,0 9 016,0	4 398,0 1 515,0	370 436,0 198 352,0	96 756,0 33 330,0	75 328,0		370 436,0
2298	23	247-103-4234 *СпрСЦ 08.2024*	Прожектор светодиодный LI-FLI5W,мощность 15 Вт,IP66,60x113x127,1500 Лм,2700-6500К	шт.	22	64 458,0		1 418 076,0		1 418 076,0		1 418 076,0
2299	24	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	12	75 425,0 66 904,0	6 067,0 1 505,0	905 100,0 802 848,0	72 804,0 18 060,0	29 448,0		905 100,0
2300	25	247-107-0201 *СпрСЦ 08.2024*	Комплектующие для светильников фасадного освещения LED Transformer 300W 24V/220-240V блок питания для прожекторов BCP,IP67	шт.	12	38 604,0		463 248,0		463 248,0		463 248,0
2301	26	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 565	974,0 943,0	3,0 0,0	1 524 310,0 1 475 795,0	4 695,0 0,0	43 820,0		1 524 310,0
2302	27	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	424,2	45,0		19 089,0		19 089,0		19 089,0
2303	28	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	227,25	54,0		12 272,0		12 272,0		12 272,0
2304	29	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	929,2	78,0		72 478,0		72 478,0		72 478,0
2305	30	247-202-1801 *СпрСЦ 08.2024*	Коробка распределительная для опор освещения (вводный щиток) NTB-1 AL,IP54,вводные щитки с 5-ю клеммами для питающих кабелей сечением: от 5х6 мм2 до 5х16 мм2,273x90x76мм,предохранительное гнездо - 1 /Коробка КМ41274 240x195x165/	шт.	200	35 156,0		7 031 200,0		7 031 200,0		7 031 200,0
2306	31	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1		30	329,0		9 870,0		9 870,0		9 870,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
2307	32	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	920	769,0		707 480,0		707 480,0		707 480,0
2308	33	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	390	489,0		190 710,0		190 710,0		190 710,0
2309	34	243-801-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 2,марки ПВС 2х4 мм2	м	225	506,0		113 850,0		113 850,0		113 850,0
			ИТОГО по смете Э30073: Фасадное электроосвещение [2-01-04-07]					28 865 331,0	2 012 781,0	20 149 158,0	0,0	28 865 331,0
								6 703 392,0	684 629,0	0,0	0,0	
			Смета Э30083: Стурктурированные кабельные сети [2-01-04-08]									
2310	1	6401-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	58 859,0 21 889,0	7 803,0 2 409,0	58 859,0 21 889,0	7 803,0 2 409,0	29 167,0		58 859,0
2311	2	248-102-1528 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK,LINEA N размерами 600х1000 мм 42U,с передней и задней металлическими дверьми	шт.	1	398 254,0		398 254,0		398 254,0		398 254,0
2312	3	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	6 538,0 6 462,0	0,0 0,0	76,0		6 538,0
2313	4	Перечень п.13	Оптический распределительный кросс FOBX24-1U-12LCUD03 1U	шт	1	41 790,1		42 091,0		41 790,0		42 091,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		41 790,1			41 790,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			301,0				
2314	5	Перечень п.14	Оптический распределительный кросс FOBX24-1U-12LCUD09 1U	шт	1	41 790,1		42 091,0		41 790,0		42 091,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		41 790,1			41 790,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			301,0				
2315	6	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	6 538,0 6 462,0	0,0 0,0	76,0		6 538,0
2316	7	248-102-3706 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-панель типа ITK,1U,категория 6 STP,экранированная,24 порта (Dual),с кабельным органайзером	шт.	2	44 219,0		88 438,0		88 438,0		88 438,0
2317	8	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	38,0		3 269,0
2318	9	248-102-2805 *СпрСЦ 08.2024*	Панель вентиляторная типа ITK,3 вентилятора,с выключателем и термостатом	шт.	1	35 913,0		35 913,0		35 913,0		35 913,0
2319	10	248-102-2503 *СпрСЦ 08.2024*	Органайзер кабельный типа ITK,1U,с 5 кольцами	шт.	10	3 997,0		39 970,0		39 970,0		39 970,0
2320	11	Перечень п.19	Блок розеток PH12-6D1-P	шт	1	5 683,46		5 683,0		5 683,0		5 683,0
2321	12	Перечень п.15	Кабель питания PC-C13D-3M	шт	5	2 606,71		13 034,0		13 034,0		13 034,0
2322	13	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	38,0		3 269,0
2323	14	Перечень п.16	Щеточный ввод BE05-390-115M	шт	1	3 989,2		3 989,0		3 989,0		3 989,0
2324	15	1311-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	5,4	675,0 669,0	0,0 0,0	3 645,0 3 613,0	0,0 0,0	32,0		3 645,0
2325	16	Перечень п.17	ТК Комплект проводов заземления 50 см - 6шт; 80 см - 3шт,ER12-6568	комплект	1	3 474,23		3 474,0		3 474,0		3 474,0
2326	17	Перечень п.18	ITK Набор закладных винтов-шайб-гаек (М6х12мм),ITK-HP-28		5	63,25		316,0		316,0		316,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
2327	18	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	38,0		3 269,0
2328	19	247-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 2Р 40А 6 кА "С"	шт.	1	3 420,0		3 420,0		3 420,0		3 420,0
2329	20	1312-0701-0801 *РСНБ РК 2022*	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения.Монтаж оборудования	модуль	2	11 209,0 10 733,0	60,0 18,0	22 418,0 21 466,0	120,0 36,0	832,0		22 418,0
2330	21	Перечень п.24	Автономная установка пожаротушения Парабола «2000»	шт	2	67 767,77		135 536,0		135 536,0		135 536,0
2331	22	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	1	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	1 525,0		42 559,0
2332	23	518-102-0804 *СпрСЦ 08.2024*	Коммутатор ядра CloudEngine S5732-H24S6Q,Huawei	шт.	1	8 084 907,0		8 084 907,0		8 084 907,0		8 084 907,0
2333	24	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	4	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	21 628,0 21 228,0	400,0 136,0			21 628,0
2334	25	Перечень п.22	Трансивер XG-SFP-SR-MM850	шт	4	33 125,0		133 454,0		132 500,0		133 454,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		33 125,0			132 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			954,0				
2335	26	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0
2336	27	Перечень п.23	Межсетевой экран USG6555E AC Host(2xGE WAN+8xGE Combo+2x10GE SFP+,2 AC power),M.2 SSD,SATA 6Gb/s-240GB,Hot-Swappable,Extension Guide Rail,Threat Protection Subscription 36 Months (Applies to USG6555E),USG6555E AC Host(2xGE WAN+8xGE Combo+2x10GE SFP+,1 AC power)_Hi-Care Basic USG6555E_36Month(s) S5735-L48P4X-A1 (48x10/100/1000BASE-T ports,4x10GE SFP+ports)	шт	1	2 750 625,0		2 770 429,0		2 750 625,0		2 770 429,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		2 750 625,0			2 750 625,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			19 804,0				
2337	28	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	1	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	1 525,0		42 559,0
2338	29	518-102-0802 *СпрСЦ 08.2024*	Коммутатор доступа,48-портовый,CloudEngine S5735-L48P4XE-A-V2,Huawei	шт.	1	3 659 263,0		3 659 263,0		3 659 263,0		3 659 263,0
2339	30	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	7	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	37 849,0 37 149,0	700,0 238,0			37 849,0
2340	31	518-102-0607 *СпрСЦ 08.2024*	Точка доступа AirEngine 5761-11,Huawei,макс.скорость 1,775 Гбит/с,	шт.	7	456 857,0		3 197 999,0		3 197 999,0		3 197 999,0
2341	32	6125-0303-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	АТС электронная типа Миником DX-500 с количеством до 100 монтаж станции	шт.	1	3 271,0 3 271,0	0,0 0,0	3 271,0 3 271,0	0,0 0,0			3 271,0
2342	33	Перечень п.20	АТС Yeastar S20	шт	1	175 604,57		175 605,0		175 605,0		175 605,0
2343	34	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	11	4 743,0 4 477,0	0,0 0,0	52 173,0 49 247,0	0,0 0,0	2 926,0		52 173,0
2344	35	Перечень п.21	IP телефон Yealink SIP-T30P	шт	11	20 881,51		229 697,0		229 697,0		229 697,0
2345	36	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	1	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0			6 810,0
2346	37	Перечень п.12	Источник бесперебойного питания,LRT-6KL-LCD	шт	1	530 281,68		530 282,0		530 282,0		530 282,0
2347	38	243-906-2602 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	30	3 221,0		96 630,0		96 630,0		96 630,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2348	39	243-906-2604 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH	шт.	5	4 379,0		21 895,0		21 895,0		21 895,0
2349	40	243-906-2605 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH	шт.	3	5 551,0		16 653,0		16 653,0		16 653,0
2350	41	243-906-2412 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-3M-LSZH	шт.	4	6 969,0		27 876,0		27 876,0		27 876,0
2351	42	248-102-3601 *СпрСЦ 08.2024*	Вставка 45х45 типа Hyperline,для 1 модуля формата Keystone Jack,со шторкой	шт.	15	1 816,0		27 240,0		27 240,0		27 240,0
2352	43	Перечень п.25	Вставка 45х45 для 2х модулей SIP2-2N-M45-45	шт	11	2 530,0		27 830,0		27 830,0		27 830,0
2353	44	248-102-3603 *СпрСЦ 08.2024*	Розетка (вставка) 45х22,5 типа Hyperline,с наклонным модулем RJ-45 категории 6	шт.	37	3 419,0		126 503,0		126 503,0		126 503,0
2354	45	248-102-3602 *СпрСЦ 08.2024*	Панель лицевая типа Hyperline,80х80мм для 2-х модулей 45х22,5	шт.	26	1 329,0		34 554,0		34 554,0		34 554,0
2355	46	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	26	101,0		2 626,0		2 626,0		2 626,0
2356	47	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 309	974,0 943,0	3,0 0,0	2 248 966,0 2 177 387,0	6 927,0 0,0	64 652,0		2 248 966,0
2357	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3 656,2	78,0		285 184,0		285 184,0		285 184,0
2358	49	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	7 676	111,0		852 036,0		852 036,0		852 036,0
2359	50	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном лотке провода,сечение до 6 мм2	м	240	277,0 260,0	1,0 0,0	66 480,0 62 400,0	240,0 0,0	3 840,0		66 480,0
2360	51	243-304-0139 *СпрСЦ 08.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.6 4х2х23AWG LSZH	м	2 599,98	592,0		1 539 188,0		1 539 188,0		1 539 188,0
2361	52	6119-0303-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного,ширина 200 - 400 мм	м	63	9 007,0 6 063,0	14,0 3,0	567 441,0 381 969,0	882,0 189,0	184 590,0		567 441,0
2362	53	243-907-7022 *СпрСЦ 08.2024*	Лоток проволочный типа DKC 80х200 L3000 /применительно 60х200/	м	63	4 464,0		281 232,0		281 232,0		281 232,0
2363	54	6119-0303-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного,ширина 120 мм	м	177	9 077,0 6 133,0	14,0 3,0	1 606 629,0 1 085 541,0	2 478,0 531,0	518 610,0		1 606 629,0
2364	55	243-907-7020 *СпрСЦ 08.2024*	Лоток проволочный типа DKC 80х100 L3000 /применительно 60х100/	м	177	3 600,0		637 200,0		637 200,0		637 200,0
2365	56	243-907-4708 *СпрСЦ 08.2024*	Пластина типа FC,соединительная с отверстием по центру,для соединения проволочных лотков с высотой борта 50/80/100 мм./применительно Соединитель проволочного лотка двойной 20 (крепежный комплект)	шт.	56	1 269,0		71 064,0		71 064,0		71 064,0
2366	57	243-907-6105 *РСНБ РК 2022*	Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм,длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков,имеющих большую нагрузочную способность	шт.	40	485,0		19 400,0		19 400,0		19 400,0
			ИТОГО по смете Э30083: Стурктурированные кабельные сети [2-01-04-08]					28 470 533,0	28 700,0	6 538 687,0	0,0	28 470 533,0
								3 972 912,0	5 966,0	17 930 234,0	0,0	
			Смета Э30093: Система оповещения и управления эвакуацией [2-01-04-09]									
2367	1	6401-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	58 859,0 21 889,0	7 803,0 2 409,0	58 859,0 21 889,0	7 803,0 2 409,0	29 167,0		58 859,0
2368	2	248-102-1718 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK,LINEA W 12U,размерами 600х600 мм,со стеклянной дверью	шт.	1	111 040,0		111 040,0		111 040,0		111 040,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2369	3	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	1	8 099,0	1 019,0	8 099,0	1 019,0	57,0		8 099,0
						7 023,0	332,0	7 023,0	332,0			
2370	4	248-202-0609 *СпрСЦ 08.2024*	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-C20085-AR / SPM-C20085-AW,мощность 850 Вт	шт.	1	1 647 771,0		1 647 771,0		1 647 771,0		1 647 771,0
2371	5	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	119	11 761,0	0,0	1 399 559,0	0,0	38 913,0		1 399 559,0
						11 434,0	0,0	1 360 646,0	0,0			
2372	6	Перечень 45	Громкоговоритель настенный Sonar SWS-103W	комплект	108	14 285,46		1 542 830,0		1 542 830,0		1 542 830,0
2373	7	Перечень 46	Громкоговоритель настенный Sonar SWS-106W	комплект	11	11 927,13		131 198,0		131 198,0		131 198,0
2374	8	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0	100,0	5 407,0	100,0			5 407,0
						5 307,0	34,0	5 307,0	34,0			
2375	9	248-202-0703 *СпрСЦ 08.2024*	Пульт микрофонный модели Sonar SRM-7020 / SRM-7020C	шт.	1	228 851,0		228 851,0		228 851,0		228 851,0
2376	10	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 534,0	0,0	7 534,0	0,0	19,0		7 534,0
						7 515,0	0,0	7 515,0	0,0			
2377	11	Перечень 48	Конвертер Sonar SNCA-8002	комплект	1	371 382,31		371 382,0		371 382,0		371 382,0
2378	12	248-201-0601 *СпрСЦ 08.2024*	Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (pwc)	шт.	1	57 457,0		57 457,0		57 457,0		57 457,0
2379	13	Перечень 42	Зарядное устройство SBC-3250	комплект	1	171 678,51		171 679,0		171 679,0		171 679,0
2380	14	Перечень 43	Аккумулятор PTK-BATTERY 12-100Ah	комплект	2	108 663,5		217 327,0		217 327,0		217 327,0
2381	15	248-102-2601 *СпрСЦ 08.2024*	Полка стационарная типа ITK,глубиной 200 мм,для 10-дюймовых шкафов	шт.	1	3 098,0		3 098,0		3 098,0		3 098,0
2382	16	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0	100,0	5 407,0	100,0			5 407,0
						5 307,0	34,0	5 307,0	34,0			
2383	17	Перечень п.47	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 исп.2х7-Р-Б	комплект	1	22 085,99		22 086,0		22 086,0		22 086,0
2384	18	248-306-0377 *СпрСЦ 08.2024*	Аккумулятор 12 В,7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602,0		61 204,0		61 204,0		61 204,0
2385	19	Перечень 44	Фальшпанель Sonar SBP-003	комплект	1	15 731,18		15 731,0		15 731,0		15 731,0
2386	20	248-201-0616 *СпрСЦ 08.2024*	Фильтр оконечный для трансляционной линии модели Sonar SFT-2300	шт.	7	30 259,0		211 813,0		211 813,0		211 813,0
2387	21	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56	шт.	20	1 127,0		22 540,0		22 540,0		22 540,0
2388	22	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 632	974,0	3,0	1 589 568,0	4 896,0	45 696,0		1 589 568,0
						943,0	0,0	1 538 976,0	0,0			
2389	23	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 648,32	45,0		74 174,0		74 174,0		74 174,0
2390	24	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами,сечение до 10 мм2	м	5	1 983,0	7,0	9 915,0	35,0	260,0		9 915,0
						1 924,0	1,0	9 620,0	5,0			
2391	25	243-304-0137 *СпрСЦ 08.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH	м	5,1	485,0		2 474,0		2 474,0		2 474,0
2392	26	243-305-0604 *СпрСЦ 08.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	1 664,64	525,0		873 936,0		873 936,0		873 936,0
			ИТОГО по смете Э30093: Система оповещения и управления эвакуацией [2-01-04-09]					8 850 939,0	13 953,0	5 880 703,0	0,0	8 850 939,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2 956 283,0	2 814,0	0,0	0,0	
			Смета Э30103: Система контроля и управления доступом [2-01-04-10]									
2393	1	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного	шт.	4	11 072,0 10 985,0	0,0 0,0	44 288,0 43 940,0	0,0 0,0	348,0		44 288,0
2394	2	Перечень п.32	Контролер DS-K2804	шт.	4	69 123,14		276 493,0		276 493,0		276 493,0
2395	3	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	14	4 718,0 4 715,0	3,0 0,0	66 052,0 66 010,0	42,0 0,0			66 052,0
2396	4	248-405-0214 *РСНБ РК 2022*	DS-K1802,считыватель бесконтактных карт	шт.	14	14 079,0		197 106,0		197 106,0		197 106,0
2397	5	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	14	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	113 386,0 98 322,0	14 266,0 4 648,0	798,0		113 386,0
2398	6	248-302-0504 *СпрСЦ 08.2024*	Извещатель пожарный ручной Скиф "Аварийный выход"	шт.	14	1 645,0		23 030,0		23 030,0		23 030,0
2399	7	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	17	6 388,0 6 218,0	0,0 0,0	108 596,0 105 706,0	0,0 0,0	2 890,0		108 596,0
2400	8	Перечень п.36	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26 исп.01 "Аякс"	шт.	17	3 118,22		53 010,0		53 010,0		53 010,0
2401	9	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	14	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	113 386,0 98 322,0	14 266,0 4 648,0	798,0		113 386,0
2402	10	248-405-0607 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный ST-EL350ML,12 VDC/500мА или 24VDC/250мА,усилие 350 кг	шт.	11	46 568,0		512 248,0		512 248,0		512 248,0
2403	11	248-401-0306 *СпрСЦ 08.2024*	Замок электромагнитный DS-K4H250D,типа Hikvision	шт.	3	59 892,0		179 676,0		179 676,0		179 676,0
2404	12	248-405-0527 *СпрСЦ 08.2024*	DS-K4H250-LZ,LZ-образное крепление для магнитного замка DS-K4H250S/D	шт.	17	29 288,0		497 896,0		497 896,0		497 896,0
2405	13	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	14	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	113 386,0 98 322,0	14 266,0 4 648,0	798,0		113 386,0
2406	14	248-405-0515 *РСНБ РК 2022*	DHI-ASF908,бесконтактная кнопка "Выход"	шт.	14	32 204,0		450 856,0		450 856,0		450 856,0
2407	15	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	16 198,0 14 046,0	2 038,0 664,0	114,0		16 198,0
2408	16	248-306-0343 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР	шт.	2	39 608,0		79 216,0		79 216,0		79 216,0
2409	17	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	14	6 711,0 6 707,0	4,0 0,0	93 954,0 93 898,0	56,0 0,0			93 954,0
2410	18	248-401-0750 *РСНБ РК 2022*	VIZIT-DC505S ARCTIC,доводчик дверной для двери весом 120 кг,двухскоростной /применительно Дверной доводчик,для двери весом 80 - 120 кг,Hikvision DS-K4DC105/	шт.	14	20 779,0		290 906,0		290 906,0		290 906,0
2411	19	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	1	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	1 525,0		42 559,0
2412	20	Перечень п.33	Коммутатор RG-ES110GDS-P	шт.	1	55 388,93		55 389,0		55 389,0		55 389,0
2413	21	248-405-0407 *РСНБ РК 2022*	FM11RF08-M1,бесконтактная смарт-карта Mifare1		50	448,0		22 400,0		22 400,0		22 400,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
2414	22	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0
2415	23	248-102-3701 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-панель типа ITK,1U,категория 5E UTP,24 порта (Dual)	шт.	1	17 210,0		17 210,0		17 210,0		17 210,0
2416	24	248-102-2503 *СпрСЦ 08.2024*	Органайзер кабельный типа ITK,1U,с 5 кольцами	шт.	1	3 997,0		3 997,0		3 997,0		3 997,0
2417	25	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	1	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0			6 810,0
2418	26	521-101-0401044 *СпрСЦ 08.2024*	Системный блок Acer Veriton S2690G/Intel Core i5 12400 (6/12/2.5 ГГц/4.4 ГГц/18 МБ),16 ГБ DDR4/512 ГБ M.2 PCIe/Win11 pro/ предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой и мышью	шт.	1	424 463,0		424 463,0		424 463,0		424 463,0
2419	27	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	57,0		8 099,0
2420	28	521-101-0401026 *СпрСЦ 08.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC VI500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
2421	29	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	1	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0			6 810,0
2422	30	521-101-0411004 *СпрСЦ 08.2024*	Монитор 27" Dell S2722DGM,Black,VA,2560x1440x165Hz,350кд/м^2,3000:1,H/V:178,2ms, 2xHDMI,DP	шт.	1	177 589,0		177 589,0		177 589,0		177 589,0
2423	31	Перечень п.34	ПО Hikvision HikCentral-P-Attendance/Module	шт.	1	629 789,26		629 789,0		629 789,0		629 789,0
2424	32	Перечень п.35	ПО HikCentral-P-ACS-16Door/Base/Promo	шт.	1	454 948,14		454 948,0		454 948,0		454 948,0
2425	33	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	500	974,0 943,0	3,0 0,0	487 000,0 471 500,0	1 500,0 0,0	14 000,0		487 000,0
2426	34	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	505	45,0		22 725,0		22 725,0		22 725,0
2427	35	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	3 225	446,0 437,0	2,0 0,0	1 438 350,0 1 409 325,0	6 450,0 0,0	22 575,0		1 438 350,0
2428	36	243-304-0137 *СпрСЦ 08.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	2 620,38	485,0		1 270 884,0		1 270 884,0		1 270 884,0
2429	37	243-305-0307 *СпрСЦ 08.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5	м	873,12	344,0		300 353,0		300 353,0		300 353,0
2430	38	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	306	118,0		36 108,0		36 108,0		36 108,0
			ИТОГО по смете Э30103: Система контроля и управления доступом [2-01-04-10]					8 694 136,0 2 559 444,0	60 934,0 16 991,0	5 418 143,0 655 615,0	0,0 0,0	8 694 136,0
			Смета Э30113: Охранная сигнализация [2-01-04-11]									
2431	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	19 911,0 19 822,0	14,0 3,0	19 911,0 19 822,0	14,0 3,0	75,0		19 911,0
2432	2	248-303-0234 *СпрСЦ 08.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ШКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112,0		250 112,0		250 112,0		250 112,0
2433	3	248-303-1101 *СпрСЦ 08.2024*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969,0		122 969,0		122 969,0		122 969,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2434	4	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	87	6 388,0 6 218,0	0,0 0,0	555 756,0 540 966,0	0,0 0,0	14 790,0		555 756,0
2435	5	248-301-0914 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	41	20 060,0		822 460,0		822 460,0		822 460,0
2436	6	248-301-0917 *СпрСЦ 08.2024*	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2,ИК,пассивный,объёмный	шт.	42	12 967,0		544 614,0		544 614,0		544 614,0
2437	7	248-301-0916 *СпрСЦ 08.2024*	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый,на открывание	шт.	14	3 659,0		51 226,0		51 226,0		51 226,0
2438	8	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0
2439	9	248-306-0340 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР	шт.	1	29 585,0		29 585,0		29 585,0		29 585,0
2440	10	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0
2441	11	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	21 627,0		21 627,0		21 627,0		21 627,0
2442	12	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,тип С-1,СК-1	шт.	4	14 698,0 14 046,0	0,0 0,0	58 792,0 56 184,0	0,0 0,0	2 608,0		58 792,0
2443	13	248-306-0377 *СпрСЦ 08.2024*	Аккумулятор 12 В,7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602,0		61 204,0		61 204,0		61 204,0
2444	14	248-306-0383 *СпрСЦ 08.2024*	Аккумулятор 12 В,17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	2	75 343,0		150 686,0		150 686,0		150 686,0
2445	15	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	633	974,0 943,0	3,0 0,0	616 542,0 596 919,0	1 899,0 0,0	17 724,0		616 542,0
2446	16	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	639,33	54,0		34 524,0		34 524,0		34 524,0
2447	17	243-304-0137 *СпрСЦ 08.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5Е 4х2х24AWG LSZH	м	18,36	485,0		8 905,0		8 905,0		8 905,0
2448	18	243-305-0307 *СпрСЦ 08.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	20,4	344,0		7 018,0		7 018,0		7 018,0
2449	19	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	606,9	118,0		71 614,0		71 614,0		71 614,0
			ИТОГО по смете Э30113: Охранная сигнализация [2-01-04-11]					3 438 359,0 1 224 505,0	2 113,0 71,0	2 211 741,0 0,0	0,0 0,0	3 438 359,0
			Смета Э30123: Система видеонаблюдения [2-01-04-12]									
2450	1	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	11	22 729,0 22 712,0	17,0 0,0	250 019,0 249 832,0	187,0 0,0			250 019,0
2451	2	248-402-0603 *СпрСЦ 08.2024*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м,DS-2CD1643G0-IZ,объектив 2,8~12 мм,4 Мп	шт.	11	87 831,0		966 141,0		966 141,0		966 141,0
2452	3	Перечень п.9	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка для уличных видеокамер,137х53.4х164.8мм	шт.	11	10 268,16		112 950,0		112 950,0		112 950,0
2453	4	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	85	19 509,0 19 499,0	10,0 0,0	1 658 265,0 1 657 415,0	850,0 0,0			1 658 265,0
2454	5	248-402-0702 *СпрСЦ 08.2024*	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м,DS-2CD1743G0-IZ,объектив 2,8~12 мм,4 Мп	шт.	85	85 878,0		7 299 630,0		7 299 630,0		7 299 630,0
2455	6	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройства цифровой регистрации	шт.	1	45 953,0 45 736,0	0,0 0,0	45 953,0 45 736,0	0,0 0,0	217,0		45 953,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2456	7	248-403-0504 *СпрСЦ 08.2024*	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-96128NI-I16,128-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb)	шт.	1	2 390 886,0		2 390 886,0		2 390 886,0		2 390 886,0
2457	8	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	6	168 156,0		1 008 936,0		1 008 936,0		1 008 936,0
2458	9	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	6	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	255 354,0 223 866,0	22 338,0 5 538,0	9 150,0		255 354,0
2459	10	248-404-0708 *СпрСЦ 08.2024*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E3754TF,24 порта	шт.	1	1 469 411,0		1 469 411,0		1 469 411,0		1 469 411,0
2460	11	248-404-0702 *СпрСЦ 08.2024*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	5	272 915,0		1 364 575,0		1 364 575,0		1 364 575,0
2461	12	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	10	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	54 070,0 53 070,0	1 000,0 340,0			54 070,0
2462	13	248-404-1605 *СпрСЦ 08.2024*	Модуль SFP,HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM оптический,дальность до 1км,1310нм	шт.	10	12 596,0		125 960,0		125 960,0		125 960,0
2463	14	248-404-0228 *СпрСЦ 08.2024*	Монитор RVi-2M55U-1M с диагональю 55"	шт.	2	2 102 801,0		4 205 602,0		4 205 602,0		4 205 602,0
2464	15	6125-0901-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкций для установки приборов,масса до 3 кг	шт.	1	7 227,0 5 412,0	601,0 206,0	7 227,0 5 412,0	601,0 206,0	1 214,0		7 227,0
2465	16	248-404-1311 *СпрСЦ 08.2024*	Кронштейн для мониторов DS -DM4255W (настенный для интерактивных дисплеев диагональю 42"-55")	шт.	1	4 664,0		4 664,0		4 664,0		4 664,0
2466	17	Перечень п.10	Устройство защиты	шт.	11	12 198,14		134 180,0		134 180,0		134 180,0
2467	18	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	5	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	27 035,0 26 535,0	500,0 170,0			27 035,0
2468	19	248-102-3701 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-панель типа ITK,1U,категория 5E UTP,24 порта (Dual)	шт.	5	17 210,0		86 050,0		86 050,0		86 050,0
2469	20	248-102-2503 *СпрСЦ 08.2024*	Органайзер кабельный типа ITK,1U,с 5 кольцами	шт.	5	3 997,0		19 985,0		19 985,0		19 985,0
2470	21	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	1	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0			6 810,0
2471	22	521-101-0401042 *СпрСЦ 08.2024*	Системный блок ASUS Workstation PD5 / Intel® Core™ i7-13700 / NV RTX4070 / 32Gb DDR4 / 512 Gb SSD+2Tb HDD / Win 11 Pro / USB+MS	шт.	1	1 476 597,0		1 476 597,0		1 476 597,0		1 476 597,0
2472	23	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	1	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0			6 810,0
2473	24	521-101-0401026 *СпрСЦ 08.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
2474	25	521-101-0411004 *СпрСЦ 08.2024*	Монитор 27" Dell S2722DGM,Black,VA,2560x1440x165Hz,350кд/м^2,3000:1,H/V:178,2ms, 2xHDMI,DP	шт.	1	177 589,0		177 589,0		177 589,0		177 589,0
2475	26	522-101-0245002 *СпрСЦ 08.2024*	Сетевой фильтр Defender DFS-753,5 розеток,3м,2xUSB,Black	шт.	1	5 080,0		5 080,0		5 080,0		5 080,0
2476	27	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной,диаметр до 25 мм	м	1 250	1 034,0 1 026,0	4,0 0,0	1 292 500,0 1 282 500,0	5 000,0 0,0	5 000,0		1 292 500,0
2477	28	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 262,5	54,0		68 175,0		68 175,0		68 175,0
2478	29	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2		3 840	608,0	5,0	2 334 720,0	19 200,0	46 080,0		2 334 720,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		591,0	1,0	2 269 440,0	3 840,0			
2479	30	243-304-0137 *СпрСЦ 08.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	5 191,8	485,0		2 518 023,0		2 518 023,0		2 518 023,0
			ИТОГО по смете Э30123: Система видеонаблюдения [2-01-04-12]					29 426 760,0	52 884,0	21 836 829,0	0,0	29 426 760,0
								5 824 218,0	11 188,0	1 712 829,0	0,0	
			Смета Э30133: Автоматическая пожарная сигнализация [2-01-04-13]									
2480	1	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	2	38 224,0	3,0	76 448,0	6,0	368,0		76 448,0
						38 037,0	0,0	76 074,0	0,0			
2481	2	248-303-0234 *СпрСЦ 08.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	2	250 112,0		500 224,0		500 224,0		500 224,0
2482	3	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	2	33 690,0	3,0	67 380,0	6,0	360,0		67 380,0
						33 507,0	0,0	67 014,0	0,0			
2483	4	248-303-1101 *СпрСЦ 08.2024*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	2	122 969,0		245 938,0		245 938,0		245 938,0
2484	5	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	185	12 537,0	4,0	2 319 345,0	740,0	17 760,0		2 319 345,0
						12 437,0	0,0	2 300 845,0	0,0			
2485	6	248-302-0217 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64,оптико-электронный	шт.	206	8 542,0		1 759 652,0		1 759 652,0		1 759 652,0
2486	7	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	1	6 272,0	1,0	6 272,0	1,0	53,0		6 272,0
						6 218,0	0,0	6 218,0	0,0			
2487	8	248-302-0120 *СпрСЦ 08.2024*	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR прот.R3	шт.	1	22 323,0		22 323,0		22 323,0		22 323,0
2488	9	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	140	12 537,0	4,0	1 755 180,0	560,0	13 440,0		1 755 180,0
						12 437,0	0,0	1 741 180,0	0,0			
2489	10	248-302-0231 *СпрСЦ 08.2024*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о	шт.	154	8 184,0		1 260 336,0		1 260 336,0		1 260 336,0
2490	11	248-302-0128 *СпрСЦ 08.2024*	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 без б/о	шт.	1	7 807,0		7 807,0		7 807,0		7 807,0
2491	12	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	28	8 099,0	1 019,0	226 772,0	28 532,0	1 596,0		226 772,0
						7 023,0	332,0	196 644,0	9 296,0			
2492	13	Перечень п.2	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11ИК3-А-R3 со встроенным ИК3	шт.	31	4 187,96		129 827,0		129 827,0		129 827,0
2493	14	6401-0103-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	140	14 844,0	0,0	2 078 160,0	0,0	111 720,0		2 078 160,0
						14 046,0	0,0	1 966 440,0	0,0			
2494	15	541-801-1605003 *СпрСЦ 09.2024*	Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3 L1.42	шт.	155	5 209,0		807 395,0				807 395,0
										807 395,0		
2495	16	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	12	8 099,0	1 019,0	97 188,0	12 228,0	684,0		97 188,0
						7 023,0	332,0	84 276,0	3 984,0			
2496	17	248-306-0836 *СпрСЦ 08.2024*	Модуль контроля и управления МДУ-1-R3 / МДУ-1С-R3 модуль автоматики дымоудаления	шт.	12	28 127,0		337 524,0		337 524,0		337 524,0
2497	18	6125-0601-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкции для установки извещателя	шт.	9	2 492,0	43,0	22 428,0	387,0	2 457,0		22 428,0
						2 176,0	0,0	19 584,0	0,0			
2498	19	248-310-0110 *СпрСЦ 08.2024*	УДП 513-11ИК3-R3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ",устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания,цвет жёлтый		9	7 541,0		67 869,0		67 869,0		67 869,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
2499	20	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	2	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	38 626,0 32 348,0	738,0 232,0	5 540,0		38 626,0
2500	21	541-801-1606135 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3 (IP54)	комплект	2	521 002,0		1 042 004,0		1 042 004,0		1 042 004,0
2501	22	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного	шт.	4	11 072,0 10 985,0	0,0 0,0	44 288,0 43 940,0	0,0 0,0	348,0		44 288,0
2502	23	248-306-0829 *СпрСЦ 08.2024*	Модуль контроля и управления РМ-1-R3,модуль релейный	шт.	1	8 749,0		8 749,0		8 749,0		8 749,0
2503	24	248-306-0831 *СпрСЦ 08.2024*	Модуль контроля и управления РМ-4-R3,модуль релейный	шт.	3	21 389,0		64 167,0		64 167,0		64 167,0
2504	25	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	19 911,0 19 822,0	14,0 3,0	19 911,0 19 822,0	14,0 3,0	75,0		19 911,0
2505	26	248-303-0803 *СпрСЦ 08.2024*	Прибор передачи извещений на компьютер модели R3-MC-E	шт.	1	280 101,0		280 101,0		280 101,0		280 101,0
2506	27	6125-0601-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройства промежуточного,количество лучей 10	шт.	1	28 992,0 28 654,0	3,0 0,0	28 992,0 28 654,0	3,0 0,0	335,0		28 992,0
2507	28	248-305-1303 *СпрСЦ 08.2024*	ПКУ-1 прот R3,программатор адресных утройств	шт.	1	72 318,0		72 318,0		72 318,0		72 318,0
2508	29	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	33 690,0 33 507,0	3,0 0,0	33 690,0 33 507,0	3,0 0,0	180,0		33 690,0
2509	30	Перечень п.4	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 исп.2х7-Р-Б	комплект	1	22 085,99		22 086,0		22 086,0		22 086,0
2510	31	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0
2511	32	248-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-24/БР 24 2х40	шт.	1	28 821,0		28 821,0		28 821,0		28 821,0
2512	33	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,тип С-1,СК-1	шт.	4	14 698,0 14 046,0	0,0 0,0	58 792,0 56 184,0	0,0 0,0	2 608,0		58 792,0
2513	34	248-306-0377 *СпрСЦ 08.2024*	Аккумулятор 12 В,7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602,0		61 204,0		61 204,0		61 204,0
2514	35	248-306-0383 *СпрСЦ 08.2024*	Аккумулятор 12 В,17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	2	75 343,0		150 686,0		150 686,0		150 686,0
2515	36	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	3	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0	20 430,0 15 618,0	4 812,0 1 641,0			20 430,0
2516	37	521-101-0401044 *СпрСЦ 08.2024*	Системный блок Acer Veriton S2690G/Intel Core i5 12400 (6/12/2.5 ГГц/4.4 ГГц/18 МБ),16 ГБ DDR4/512 ГБ M.2 PCIe/Win11 pro/ предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой и мышью	шт.	1	424 463,0		424 463,0		424 463,0		424 463,0
2517	38	521-101-0401026 *СпрСЦ 08.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
2518	39	521-101-0411004 *СпрСЦ 08.2024*	Монитор 27" Dell S2722DGM,Black,VA,2560x1440x165Hz,350кд/м^2,3000:1,H/V:178,2ms, 2xHDMI,DP	шт.	1	177 589,0		177 589,0		177 589,0		177 589,0
2519	40	Перечень п.3	Ключ HASP Pro (FireSec "Оперативная задача" прот.R3),FireSec-Pro	шт.	1	190 072,58		190 073,0		190 073,0		190 073,0
2520	41	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде		3 334	974,0	3,0	3 247 316,0	10 002,0	93 352,0		3 247 316,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		943,0	0,0	3 143 962,0	0,0			
2521	42	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3 400,68	54,0		183 637,0		183 637,0		183 637,0
2522	43	243-305-0921 *СпрСЦ 08.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении,для монтажа ОПС и СОУЭ,на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5	м	40	590,0		23 600,0		23 600,0		23 600,0
2523	44	243-305-0913 *СпрСЦ 08.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении,для монтажа ОПС и СОУЭ,на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	м	3 250	335,0		1 088 750,0		1 088 750,0		1 088 750,0
2524	45	243-304-0137 *СпрСЦ 08.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	44	485,0		21 340,0		21 340,0		21 340,0
			ИТОГО по смете Э30133: Автоматическая пожарная сигнализация [2-01-04-13]					19 178 671,0	58 132,0	6 777 908,0	0,0	19 178 671,0
								9 837 617,0	15 190,0	2 505 014,0	0,0	
			Смета Э30143: Часофикация [2-01-04-14]									
2525	1	6125-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	шт.	1	20 856,0	0,0	20 856,0	0,0	29,0		20 856,0
						20 827,0	0,0	20 827,0	0,0			
2526	2	518-203-0102 *СпрСЦ 08.2024*	Часовая станция Standing,300 мм х 315 мм х 56 мм,220 В,температура от -10 до+45	шт.	1	238 814,0		238 814,0				238 814,0
										238 814,0		
2527	3	6125-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних	шт.	34	11 465,0	0,0	389 810,0	0,0	1 054,0		389 810,0
						11 434,0	0,0	388 756,0	0,0			
2528	4	518-203-0202 *СпрСЦ 08.2024*	Цифровые часы Standing 114,448 мм х 186 мм х 12 мм,220В,температур от -10 до+45	шт.	34	89 406,0		3 039 804,0				3 039 804,0
										3 039 804,0		
2529	5	518-203-0301 *СпрСЦ 08.2024*	Standing-BGR,блок гальванической развязки	шт.	34	10 343,0		351 662,0				351 662,0
										351 662,0		
2530	6	518-203-0302 *СпрСЦ 08.2024*	Standing-AUS,активный усилитель сигнала и напряжения	шт.	3	88 129,0		264 387,0				264 387,0
										264 387,0		
2531	7	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	200	974,0	3,0	194 800,0	600,0	5 600,0		194 800,0
						943,0	0,0	188 600,0	0,0			
2532	8	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	202	45,0		9 090,0		9 090,0		9 090,0
2533	9	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2	м	476	608,0	5,0	289 408,0	2 380,0	5 712,0		289 408,0
						591,0	1,0	281 316,0	476,0			
2534	10	243-802-0103 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х1 мм2	м	676	117,0		79 092,0		79 092,0		79 092,0
			ИТОГО по смете Э30143: Часофикация [2-01-04-14]					4 877 723,0	2 980,0	100 577,0	0,0	4 877 723,0
								879 499,0	476,0	3 894 667,0	0,0	
			Смета Э30153: Грузоподъемные механизмы [2-01-04-15]									
2535	1	6120-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лифта грузопассажирского,скорость движения кабины 1,0 м/с,грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м	шт.	1	4 544 346,0	67 834,0	4 544 346,0	67 834,0	85 470,0		4 544 346,0
						4 391 042,0	12 769,0	4 391 042,0	12 769,0			
2536	2	6120-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0103	шт.	9	-214 888,0	-1 044,0	-1 933 992,0	-9 396,0	-74 169,0		-1 933 992,0
						-205 603,0	-175,0	-1 850 427,0	-1 575,0			
2537	3	6120-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта,к норме 6120-0101-0103	м	31,7	-44 638,0	-242,0	-1 415 025,0	-7 671,0	-71 642,0		-1 415 025,0
						-42 136,0	-39,0	-1 335 711,0	-1 236,0			
2538	4	516-101-0362 *РСНБ РК 2022*	Лифт грузопассажирский,грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 3,скорость подъема 1 м/с,огнестойкость дверей Е-30,отделка кабины и дверей крашеная сталь,с диспетчерской связью	комплект	1	10 520 295,0		10 520 295,0				10 520 295,0
										10 520 295,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2539	5	6120-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лифта грузового общего назначения,скорость движения кабины 0,5 м/с,грузоподъемность 500 кг,количество остановок 6,высота шахты 22,5 м**	шт.	1	3 687 633,0	590 620,0	3 687 633,0	590 620,0	60 965,0		3 687 633,0
						3 036 048,0	127 416,0	3 036 048,0	127 416,0			
2540	6	6120-0101-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта,к норме 6120-0101-0501**	шт.	3	-208 461,0	-8 693,0	-625 383,0	-26 079,0	-14 823,0		-625 383,0
						-194 827,0	-2 674,0	-584 481,0	-8 022,0			
2541	7	6120-0101-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта,к нормам 6120-0101-(0501,0502)**	м	12,25	-56 146,0	0,0	-687 788,0	0,0			-687 788,0
						-56 146,0	0,0	-687 788,0	0,0			
2542	8	Перечень п.63	**Лифт грузовой,грузоподъемность 200 кг,количество остановок 3,скорость подъема 0,4 м/с**	комплект	1	2 232 142,85		2 248 214,0				2 248 214,0
										2 232 143,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		2 232 142,85			2 232 143,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			16 071,0				
			ИТОГО по смете Э30153: Грузоподъемные механизмы [2-01-04-15]					**16 338 300,0**	**615 308,0**	**-14 199,0**	**0,0**	**16 338 300,0**
								2 968 683,0	**129 352,0**	**12 768 509,0**	**0,0**	
			Смета Э30163: Технологическое оборудование [2-01-05-16]									
2543	1	1328-0704-0305 *РСНБ РК 2022*	**Котел пищеварочный электрический**	шт	2	291 022,0	8 055,0	582 044,0	16 110,0	7 366,0		582 044,0
						279 284,0	2 398,0	558 568,0	4 796,0			
2544	2	522-103-0203 *СпрСЦ 08.2024*	**Котел электрический пищеварочный круглый стационарный КПЭ-60 нерж. (900х625х625 мм, 60 л, 9 кВт, 380 В)**	шт.	2	1 205 272,0		2 410 544,0				2 410 544,0
										2 410 544,0		
2545	3	1308-0305-1202 *РСНБ РК 2022*	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт	2	14 192,0	255,0	28 384,0	510,0			28 384,0
						13 937,0	83,0	27 874,0	166,0			
2546	4	522-103-0214007 *СпрСЦ 08.2024*	**Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа ПЭП-0,48-01 (840(1050)х850х860(880) мм)**	шт.	2	241 115,0		482 230,0				482 230,0
										482 230,0		
2547	5	1308-0305-1202 *РСНБ РК 2022*	**Электроплита./Шкаф жарочный Монтаж оборудования**	шт	1	14 192,0	255,0	14 192,0	255,0			14 192,0
						13 937,0	83,0	13 937,0	83,0			
2548	6	522-103-0240002 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф жарочный ШЖЭ-3 (3-х секционный, стандартная духовка, 840х900х1500 мм, лицев. нерж.; 380В; 14,4кВт)**	шт.	1	680 795,0		680 795,0				680 795,0
										680 795,0		
2549	7	1328-0704-0306 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат для варки круп и зерен, производительность 800 кг/ч. Сковорода электрическая Монтаж оборудования**	шт.	1	511 530,0	33 674,0	511 530,0	33 674,0	616,0		511 530,0
						477 240,0	9 883,0	477 240,0	9 883,0			
2550	8	522-103-0209 *СпрСЦ 08.2024*	**Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40 (800х899х950 мм, 9 кВт, 380 В)**	шт.	1	899 365,0		899 365,0				899 365,0
										899 365,0		
2551	9	Перечень п.71	**Секция вставка ВСМ-210**	шт.	2	122 000,0		245 757,0				245 757,0
										244 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		122 000,0			244 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 757,0				
2552	10	1120-0701-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зонты. Установка над оборудованием**	$м^2$ поверхности зонта	7	14 663,0	430,0	102 641,0	3 010,0	59 290,0		102 641,0
						5 763,0	140,0	40 341,0	980,0			
2553	11	522-103-0135003 *СпрСЦ 08.2024*	**Зонт приточно-вытяжной островной из жаропрочной нержавеющей стали 1300х1600х350 мм, с жироуловителями, краном для слива конденсата, с крепежными элементами, ЗВО-1600/1300**	шт.	4	816 820,0		3 267 280,0				3 267 280,0
										3 267 280,0		
2554	12	521-301-3009001 *СпрСЦ 08.2024*	**Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое**	шт.	1	31 522,0		31 522,0				31 522,0
										31 522,0		
2555	13	1308-0305-1202 *РСНБ РК 2022*	**Электроплита./Печь для пицы Монтаж оборудования**	шт	1	14 192,0	255,0	14 192,0	255,0			14 192,0
						13 937,0	83,0	13 937,0	83,0			
2556	14	Перечень п.97	**Печь для пиццы, 650х480х310(h). N=2,64 квт 220В**	шт.	1	487 900,0		491 413,0				491 413,0
										487 900,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		487 900,0			487 900,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 513,0				
2557	15	522-103-0114 *СпрСЦ 08.2024*	**Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)**		1	145 055,0		145 055,0				145 055,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						145 055,0		
2558	16	522-103-0113 *СпрСЦ 08.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/7-П (1200х700х850)	шт.	1	74 232,0		74 232,0				74 232,0
										74 232,0		
2559	17	1117-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Кипятильник, электрокипятильник	шт	1	30 307,0	521,0	30 307,0	521,0	5 448,0		30 307,0
						24 338,0	184,0	24 338,0	184,0			
2560	18	522-103-0802013 *СпрСЦ 08.2024*	Кипятильник электрический HWB-60L, размеры 450х340х680мм, объем 60 л, мощность 6 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	534 887,0		534 887,0				534 887,0
										534 887,0		
2561	19	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	14 733,0	1 199,0	14 733,0	1 199,0	216,0		14 733,0
						13 318,0	416,0	13 318,0	416,0			
2562	20	522-103-0152008 *СпрСЦ 08.2024*	Ванна моечная 500х500х830мм, разборная, 1 емкость сварная, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-1-500/500(С)	шт.	1	127 409,0		127 409,0				127 409,0
										127 409,0		
2563	21	521-301-3017007 *СпрСЦ 08.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0				89 119,0
										89 119,0		
2564	22	1328-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Дежа для периодического замеса и брожения опары и теста, объем 330 л. Монтаж оборудования	шт.	1	24 116,0	2 887,0	24 116,0	2 887,0			24 116,0
						21 229,0	899,0	21 229,0	899,0			
2565	23	522-103-0411008 *СпрСЦ 08.2024*	Тестомес спиральный XF30-2s, размеры 440х830х720 мм, мощность 1,98 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	1 800 306,0		1 800 306,0				1 800 306,0
										1 800 306,0		
2566	24	522-103-0114 *СпрСЦ 08.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)	шт.	1	145 055,0		145 055,0				145 055,0
										145 055,0		
2567	25	1334-0115-0302 *РСНБ РК 2022*	Машина для мойки детских молочных бутылок. Машина посудомоечная. Монтаж оборудования /0,075:0,36=0,208/	шт.	1	40 124,0	0,0	40 124,0	0,0	27,0		40 124,0
						40 097,0	0,0	40 097,0	0,0			
2568	26	522-103-0511008 *СпрСЦ 08.2024*	Машина посудомоечная фронтальная МПК-500Ф (500 тарелок/час, 2 программы мойки, 1 дозатор (ополаскивающий), насос мойки, 6,7кВт, 400В)	шт.	1	680 275,0		680 275,0				680 275,0
										680 275,0		
2569	27	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	14 733,0	1 199,0	14 733,0	1 199,0	216,0		14 733,0
						13 318,0	416,0	13 318,0	416,0			
2570	28	522-103-0152009 *СпрСЦ 08.2024*	Ванна моечная 1000х500х830мм, разборная, 2 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-2-1000/500(С)	шт.	1	207 938,0		207 938,0				207 938,0
										207 938,0		
2571	29	522-103-0107002 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж для тарелок (на 192 тарелки) 1200х400х1805, разборный, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40, 4 полки СКП4Т-1200/400(Л)	шт.	1	647 979,0		647 979,0				647 979,0
										647 979,0		
2572	30	1120-0701-0501 *РСНБ РК 2022*	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,98	14 663,0	430,0	14 370,0	421,0	8 301,0		14 370,0
						5 763,0	140,0	5 648,0	137,0			
2573	31	521-301-3016007 *СпрСЦ 08.2024*	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П08/08 (800х800х350 мм)	шт.	1	93 165,0		93 165,0				93 165,0
										93 165,0		
2574	32	522-103-0114 *СпрСЦ 08.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)	шт.	2	145 055,0		290 110,0				290 110,0
										290 110,0		
2575	33	522-103-0113 *СпрСЦ 08.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/7-П (1200х700х850)	шт.	1	74 232,0		74 232,0				74 232,0
										74 232,0		
2576	34	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	14 733,0	1 199,0	14 733,0	1 199,0	216,0		14 733,0
						13 318,0	416,0	13 318,0	416,0			
2577	35	522-103-0152009 *СпрСЦ 08.2024*	Ванна моечная 1000х500х830мм, разборная, 2 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-2-1000/500(С)	шт.	1	207 938,0		207 938,0				207 938,0
										207 938,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2578	36	1328-0703-0501 *РСНБ РК 2022*	**Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования /0,031:0,36=0,086**	шт.	1	22 313,0 13 984,0	8 065,0 2 481,0	22 313,0 13 984,0	8 065,0 2 481,0	264,0		22 313,0
2579	37	522-103-0612003 *СпрСЦ 08.2024*	**Машина овощерезательная МКО-50 (250 кг/ч, 0,5 кВт, 400В)**	шт.	1	388 563,0		388 563,0		388 563,0		388 563,0
2580	38	522-103-0113 *СпрСЦ 08.2024*	**Стол производственный СПБ-С-12/7-П (1200х700х850)**	шт.	1	74 232,0		74 232,0		74 232,0		74 232,0
2581	39	522-103-0805 *СпрСЦ 08.2024*	**Соковыжималка JAU J-180 (308х220х350 мм, 0,18 кВт, 220 В)**	шт.	1	55 733,0		55 733,0		55 733,0		55 733,0
2582	40	Перечень п.72	**Ларь для овощей ЛО-2**	шт.	3	115 500,0		348 995,0		346 500,0		348 995,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		115 500,0			346 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 495,0				
2583	41	521-301-0503005 *СпрСЦ 08.2024*	**Весы электронные. Диапазон взвешивания 0-200г, погрешность 0,1г, размер чашки весов 115мм**	шт.	1	21 585,0		21 585,0		21 585,0		21 585,0
2584	42	522-103-0114 *СпрСЦ 08.2024*	**Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)**	шт.	2	145 055,0		290 110,0		290 110,0		290 110,0
2585	43	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ванн купальных стальных**	комплект	1	14 733,0 13 318,0	1 199,0 416,0	14 733,0 13 318,0	1 199,0 416,0	216,0		14 733,0
2586	44	522-103-0152009 *СпрСЦ 08.2024*	**Ванна моечная 1000х500х850мм, разборная, 2 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-2-1000/500(С)**	шт.	1	207 938,0		207 938,0		207 938,0		207 938,0
2587	45	522-103-0104 *СпрСЦ 08.2024*	**Стеллаж производственный СТП-П-12/4 (1200х400х1800)**	шт.	2	140 496,0		280 992,0		280 992,0		280 992,0
2588	46	521-301-0503005 *СпрСЦ 08.2024*	**Весы электронные. Диапазон взвешивания 0-200г, погрешность 0,1г, размер чашки весов 115мм**	шт.	1	21 585,0		21 585,0		21 585,0		21 585,0
2589	47	522-103-0622001 *СпрСЦ 08.2024*	**Мясорубка, производительность 300 кг/ч, мощность 1,5 кВт, напряжение 380 В**	шт.	1	473 560,0		473 560,0		473 560,0		473 560,0
2590	48	521-301-3017007 *СпрСЦ 08.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0
2591	49	522-103-0114 *СпрСЦ 08.2024*	**Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)**	шт.	1	145 055,0		145 055,0		145 055,0		145 055,0
2592	50	522-103-0104 *СпрСЦ 08.2024*	**Стеллаж производственный СТП-П-12/4 (1200х400х1800)**	шт.	2	140 496,0		280 992,0		280 992,0		280 992,0
2593	51	521-301-0503005 *СпрСЦ 08.2024*	**Весы электронные. Диапазон взвешивания 0-200г, погрешность 0,1г, размер чашки весов 115мм**	шт.	1	21 585,0		21 585,0		21 585,0		21 585,0
2594	52	1328-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках./Шкаф холодильный Монтаж оборудования /к=0,22:8,5=0,025**	шт.	1	79 169,0 11 440,0	67 729,0 21 260,0	79 169,0 11 440,0	67 729,0 21 260,0			79 169,0
2595	53	522-103-0318 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф холодильный среднетемпературный СВ114-S, V=1400 л**	шт.	1	1 412 775,0		1 412 775,0		1 412 775,0		1 412 775,0
2596	54	1328-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках./Шкаф холодильный Монтаж оборудования /к=0,145:8,5=0,017**	шт.	1	75 508,0 7 779,0	67 729,0 21 260,0	75 508,0 7 779,0	67 729,0 21 260,0			75 508,0
2597	55	522-103-0325018 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф холодильный низкотемпературный ШХн-1,4-01, нержавеющая сталь, размеры 1485х850х2050мм, объем 1500л, напряжение 220В, мощность 5,57кВт, -18°С**	шт.	1	923 685,0		923 685,0		923 685,0		923 685,0
2598	56	522-103-0167001 *СпрСЦ 08.2024*	**Подтоварник ПП-12/6 (1200х600х300)**	шт.	2	103 980,0		207 960,0		207 960,0		207 960,0
2599	57	522-103-0104 *СпрСЦ 08.2024*	**Стеллаж производственный СТП-П-12/4 (1200х400х1800)**		1	140 496,0		140 496,0				140 496,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						140 496,0		
2600	58	Перечень п.54	Ларь для овощей ЛО-2		4	115 500,0		465 326,0				465 326,0
				шт.						462 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		115 500,0			462 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 326,0				
2601	59	522-103-0104 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж производственный СТП-П-12/4 (1200х400х1800)		3	140 496,0		421 488,0				421 488,0
				шт.						421 488,0		
2602	60	521-101-0603001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф металлический для хозинвентаря односторчатый 500х400х1750мм		6	142 069,0		852 414,0				852 414,0
				шт.						852 414,0		
2603	61	522-101-1305003 *СпрСЦ 08.2024*	Тележка грузовая		1	5 357,0		5 357,0				5 357,0
				шт.						5 357,0		
2604	62	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение		1	6 671,0	61,0	6 671,0	61,0	487,0		6 671,0
				комплект		6 123,0	20,0	6 123,0	20,0			
2605	63	522-103-0152008 *СпрСЦ 08.2024*	Ванна моечная 500х500х850мм, разборная, 1 емкость сварная, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-1-500/500(С)		1	127 409,0		127 409,0				127 409,0
				шт.						127 409,0		
2606	64	1328-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках./Шкаф холодильный Монтаж оборудования /к=0,205:8,5=0,024		1	78 712,0	67 729,0	78 712,0	67 729,0			78 712,0
				шт.		10 983,0	21 260,0	10 983,0	21 260,0			
2607	65	522-103-0318 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф холодильный среднетемпературный СВ114-S, V=1400 л		1	1 412 775,0		1 412 775,0				1 412 775,0
				шт.						1 412 775,0		
2608	66	522-103-0114 *СпрСЦ 08.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)		2	145 055,0		290 110,0				290 110,0
				шт.						290 110,0		
2609	67	521-103-0302002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол из HPL-пластика, размер 800х1200х720 мм		2	74 542,0		149 084,0				149 084,0
				шт.						149 084,0		
2610	68	521-108-0507003 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм		4	35 429,0		141 716,0				141 716,0
				шт.						141 716,0		
2611	69	521-103-0302002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол из HPL-пластика, размер 800х1200х720 мм		1	74 542,0		74 542,0				74 542,0
				шт.						74 542,0		
2612	70	521-108-0507003 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм		2	35 429,0		70 858,0				70 858,0
				шт.						70 858,0		
2613	71	1336-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Машина стиральная автоматизированная, масса до 2 т. Монтаж оборудования		2	225 954,0	21 153,0	451 908,0	42 306,0	7 056,0		451 908,0
				шт.		201 273,0	6 727,0	402 546,0	13 454,0			
2614	72	521-108-0504009 *СпрСЦ 08.2024*	Стиральная машина с окончательным отжимом 1002 об/мин. Загрузочная масса 8 кг		2	2 799 916,0		5 599 832,0				5 599 832,0
				шт.						5 599 832,0		
2615	73	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных		1	14 733,0	1 199,0	14 733,0	1 199,0	216,0		14 733,0
				комплект		13 318,0	416,0	13 318,0	416,0			
2616	74	522-103-0152013 *СпрСЦ 08.2024*	Ванна моечная 1600х600х850мм, разборная, 3 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-3-1600/600(С)		1	390 297,0		390 297,0				390 297,0
				шт.						390 297,0		
2617	75	521-103-0302002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол из HPL-пластика, размер 800х1200х720 мм		1	74 542,0		74 542,0				74 542,0
				шт.						74 542,0		
2618	76	521-108-0507003 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм		1	35 429,0		35 429,0				35 429,0
				шт.						35 429,0		
2619	77	1336-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Машина стиральная автоматизированная, масса до 2 т./Машина сушильная Монтаж оборудования		1	225 954,0	21 153,0	225 954,0	21 153,0	3 528,0		225 954,0
				шт.		201 273,0	6 727,0	201 273,0	6 727,0			
2620	78	521-108-0505006 *СпрСЦ 08.2024*	Машина сушильная типа ВС-11. Облицовки окрашенная сталь. Загрузка 11 кг, объем барабана 250 л, габаритные размеры (ДхШхВ) 860х805х1390 мм, напряжение 380В		1	2 219 405,0		2 219 405,0				2 219 405,0
				шт.						2 219 405,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2621	79	1333-0603-0112 *РСНБ РК 2022*	Пресс электромеханический гладильный типа CS 361 для влажно-тепловой обработки изделий. Монтаж оборудования, пресс гладильный с электрообогревом /к=0,113:0,63=0,179/	шт.	1	25 466,0	6 884,0	25 466,0	6 884,0	577,0		25 466,0
						18 005,0	2 105,0	18 005,0	2 105,0			
2622	80	521-108-0511002 *СпрСЦ 08.2024*	Каток гладильный типа BI -1218. Электрический обогрев. Мощность суммарная 3,272 кВт, габаритные размеры (ДхШхВ) 450х1380х970 мм, напряжение 220В	шт.	1	1 427 687,0		1 427 687,0				1 427 687,0
										1 427 687,0		
2623	81	521-108-0509001 *СпрСЦ 08.2024*	Гладильная доска Perilla Элона 214702	шт.	1	25 884,0		25 884,0				25 884,0
										25 884,0		
2624	82	522-103-1106 *СпрСЦ 08.2024*	Утюг гладильный мод. Pony Baby 1.8	шт.	1	244 505,0		244 505,0				244 505,0
										244 505,0		
2625	83	521-101-0612001 *СпрСЦ 08.2024*	Кровать детская односпальная, размеры 1436х650х600мм. Каркас цельносварная рамочная конструкция, боковины и царги кровати из ЛДСП 16 мм, все углы закруглены. Ложе 1400х600мм.	шт.	10	31 889,0		318 890,0				318 890,0
										318 890,0		
2626	84	522-101-1218002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол детский "Квадратик", регулируемый по высоте 700х700х520-640 (2-4рг)	шт.	3	14 945,0		44 835,0				44 835,0
										44 835,0		
2627	85	522-101-1220003 *СпрСЦ 08.2024*	Стул детский марки Д-22	шт.	10	5 937,0		59 370,0				59 370,0
										59 370,0		
2628	86	521-101-0612001 *СпрСЦ 08.2024*	Кровать детская односпальная, размеры 1436х650х600мм. Каркас цельносварная рамочная конструкция, боковины и царги кровати из ЛДСП 16 мм, все углы закруглены. Ложе 1400х600мм.	шт.	40	31 889,0		1 275 560,0				1 275 560,0
										1 275 560,0		
2629	87	522-101-1218002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол детский "Квадратик", регулируемый по высоте 700х700х520-640 (2-4рг)	шт.	10	14 945,0		149 450,0				149 450,0
										149 450,0		
2630	88	522-101-1220002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул детский марки Д-21	шт.	40	5 883,0		235 320,0				235 320,0
										235 320,0		
2631	89	521-101-0612001 *СпрСЦ 08.2024*	Кровать детская односпальная, размеры 1436х650х600мм. Каркас цельносварная рамочная конструкция, боковины и царги кровати из ЛДСП 16 мм, все углы закруглены. Ложе 1400х600мм.	шт.	232	31 889,0		7 398 248,0				7 398 248,0
										7 398 248,0		
2632	90	521-101-0614002 *СпрСЦ 08.2024*	Кровать трехъярусная, телоскопическая, выполнена из ЛДСП 16мм, размеры 1528х693х923мм	шт.	6	82 301,0		493 806,0				493 806,0
										493 806,0		
2633	91	522-101-1218002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол детский "Квадратик", регулируемый по высоте 700х700х520-640 (2-4рг)	шт.	70	14 945,0		1 046 150,0				1 046 150,0
										1 046 150,0		
2634	92	522-101-1220001 *СпрСЦ 08.2024*	Стул детский марки Д-13	шт.	250	5 846,0		1 461 500,0				1 461 500,0
										1 461 500,0		
2635	93	521-101-0307001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф стеллаж для игрушек и пособий, ЛДСП 16 мм, размеры 2572х425х1230мм	шт.	13	111 103,0		1 444 339,0				1 444 339,0
										1 444 339,0		
2636	94	521-101-0304001 *СпрСЦ 08.2024*	Стенка для игрушек "Пирамида" 2900х350х950	шт.	13	98 051,0		1 274 663,0				1 274 663,0
										1 274 663,0		
2637	95	522-101-1231029 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для хранения игрушек и пособий закрытый 600х500х1850мм, снизу четыре выдвижные полки, сверху две распашные двери, ЛДСП 16 мм	шт.	13	63 183,0		821 379,0				821 379,0
										821 379,0		
2638	96	522-101-1233001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 600х350х1400мм. ЛДСП 16мм.	шт.	13	33 454,0		434 902,0				434 902,0
										434 902,0		
2639	97	522-101-1206009 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм	шт.	13	35 830,0		465 790,0				465 790,0
										465 790,0		
2640	98	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	13	31 045,0		403 585,0				403 585,0
										403 585,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2641	99	Перечень п.99	**Доска "Теремок"**	шт.	13	35 000,0		458 276,0				458 276,0
										455 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		35 000,0			455 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 276,0				
2642	100	522-101-0802003 *СпрСЦ 08.2024*	**Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С**	шт.	13	4 306,0		55 978,0				55 978,0
										55 978,0		
2643	101	522-101-1229001 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком 800х500х2000 мм**	шт.	145	104 054,0		15 087 830,0				15 087 830,0
										15 087 830,0		
2644	102	Перечень п.100	**Шкаф детский одноместный со скамьей, материал: из ламинированный ДСП 16мм**	шт.	10	95 000,0		956 840,0				956 840,0
										950 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		95 000,0			950 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			6 840,0				
2645	103	522-101-1235014 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф стеллаж открытый 700х350х1500мм, с полками ЛДСП 16мм**	шт.	50	53 126,0		2 656 300,0				2 656 300,0
										2 656 300,0		
2646	104	522-101-1235002 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф стеллаж открытый 849х360х1835мм. ЛДСП 16мм**	шт.	13	32 251,0		419 263,0				419 263,0
										419 263,0		
2647	105	Перечень п.101	**Шкаф детский, универсальный, 600х350х1400**	шт.	13	85 000,0		1 112 956,0				1 112 956,0
										1 105 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		85 000,0			1 105 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			7 956,0				
2648	106	Перечень п.102	**Шкаф для горшков (20 ячеек), 1050х300х1400**	шт.	3	120 000,0		362 592,0				362 592,0
										360 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		120 000,0			360 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 592,0				
2649	107	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ванн купальных стальных**	комплект	13	14 733,0	1 199,0	191 529,0	15 587,0	2 808,0		191 529,0
						13 318,0	416,0	173 134,0	5 408,0			
2650	108	522-103-0152009 *СпрСЦ 08.2024*	**Ванна моечная 1000х500х850мм, разборная, 2 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-2-1000/500(С)**	шт.	13	207 938,0		2 703 194,0				2 703 194,0
										2 703 194,0		
2651	109	Перечень п.103	**Стол производственный нерж.сталь , 960х600х870**	шт.	13	85 000,0		1 112 956,0				1 112 956,0
										1 105 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		85 000,0			1 105 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			7 956,0				
2652	110	6115-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка туалетной полочки**	шт.	13	4 312,0	0,0	56 056,0	0,0	117,0		56 056,0
						4 303,0	0,0	55 939,0	0,0			
2653	111	Перечень п.98	**Полка настенная закрытая 1200х400х600**	шт.	13	18 200,0		238 304,0				238 304,0
										236 600,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		18 200,0			236 600,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 704,0				
2654	112	522-101-1259003 *СпрСЦ 08.2024*	**Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000х700х750мм**	комплект	3	251 345,0		754 035,0				754 035,0
										754 035,0		
2655	113	522-101-1206009 *СпрСЦ 08.2024*	**Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм**	шт.	1	35 830,0		35 830,0				35 830,0
										35 830,0		
2656	114	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм**	шт.	2	31 045,0		62 090,0				62 090,0
										62 090,0		
2657	115	523-301-0203001 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм**	шт.	1	119 577,0		119 577,0				119 577,0
										119 577,0		
2658	116	527-114-0501 *СпрСЦ 08.2024*	**Кушетка смотровая КШ001**	шт.	1	47 752,0		47 752,0				47 752,0
										47 752,0		
2659	117	527-114-0204002 *СпрСЦ 08.2024*	**Столик инструментальный три стеклянные полки СМИ 0002**	шт.	1	22 885,0		22 885,0				22 885,0
										22 885,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2660	118	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2661	119	526-301-0119001 *СпрСЦ 08.2024*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный типа РВБ 01/15 Передвижной (со штативом), бактериальная эффективность 99%, производительность 30-50 м^3/ч	шт.	1	141 036,0		141 036,0				141 036,0
										141 036,0		
2662	120	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования, облучатель бактерицидный настенный	шт.	1	57 190,0	0,0	57 190,0	0,0	19,0		57 190,0
						57 171,0	0,0	57 171,0	0,0			
2663	121	526-301-0116002 *СпрСЦ 08.2024*	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 60 м^3/ч	шт.	1	35 257,0		35 257,0				35 257,0
										35 257,0		
2664	122	522-101-0802003 *СпрСЦ 08.2024*	Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С	шт.	1	4 306,0		4 306,0				4 306,0
										4 306,0		
2665	123	523-301-0203001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм	шт.	1	119 577,0		119 577,0				119 577,0
										119 577,0		
2666	124	522-101-1206009 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм	шт.	1	35 830,0		35 830,0				35 830,0
										35 830,0		
2667	125	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	2	31 045,0		62 090,0				62 090,0
										62 090,0		
2668	126	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования, облучатель бактерицидный настенный	шт.	1	57 190,0	0,0	57 190,0	0,0	19,0		57 190,0
						57 171,0	0,0	57 171,0	0,0			
2669	127	526-301-0116002 *СпрСЦ 08.2024*	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 60 м^3/ч	шт.	1	35 257,0		35 257,0				35 257,0
										35 257,0		
2670	128	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2671	129	522-103-0703 *СпрСЦ 08.2024*	Весы напольные, наибольший предел взвешивания до 200 кг	шт.	1	243 256,0		243 256,0				243 256,0
										243 256,0		
2672	130	525-201-0104002 *СпрСЦ 08.2024*	Ростомер механический РП Эконом 400х398х2360	шт.	1	24 107,0		24 107,0				24 107,0
										24 107,0		
2673	131	522-101-0802003 *СпрСЦ 08.2024*	Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С	шт.	1	4 306,0		4 306,0				4 306,0
										4 306,0		
2674	132	521-101-0612001 *СпрСЦ 08.2024*	Кровать детская односпальная, размеры 1436х650х600мм. Каркас цельносварная рамочная конструкция, боковины и царги кровати из ЛДСП 16 мм, все углы закруглены. Ложе 1400х600мм.	шт.	2	31 889,0		63 778,0				63 778,0
										63 778,0		
2675	133	Перечень п.104	Вешалка стойка	шт.	1	15 000,0		15 108,0				15 108,0
										15 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		15 000,0			15 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			108,0				
2676	134	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования, облучатель бактерицидный настенный	шт.	1	57 190,0	0,0	57 190,0	0,0	19,0		57 190,0
						57 171,0	0,0	57 171,0	0,0			
2677	135	526-301-0116002 *СпрСЦ 08.2024*	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 60 м^3/ч	шт.	1	35 257,0		35 257,0				35 257,0
										35 257,0		
2678	136	522-101-0802003 *СпрСЦ 08.2024*	Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С	шт.	1	4 306,0		4 306,0				4 306,0
										4 306,0		
2679	137	523-301-0203001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм		1	119 577,0		119 577,0				119 577,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						119 577,0		
2680	138	522-101-1206009 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм	шт.	1	35 830,0		35 830,0				35 830,0
										35 830,0		
2681	139	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	3	31 045,0		93 135,0				93 135,0
										93 135,0		
2682	140	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования, облучатель бактерицидный настенный	шт.	1	57 190,0 57 171,0	0,0 0,0	57 190,0 57 171,0	0,0 0,0	19,0		57 190,0
2683	141	526-301-0116002 *СпрСЦ 08.2024*	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 60 $м^3$/ч	шт.	1	35 257,0		35 257,0				35 257,0
										35 257,0		
2684	142	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2685	143	527-114-0501 *СпрСЦ 08.2024*	Кушетка смотровая КШ001	шт.	1	47 752,0		47 752,0				47 752,0
										47 752,0		
2686	144	Перечень п.105	Стол палатный, 900х700х750	шт.	1	35 000,0		35 252,0				35 252,0
										35 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		35 000,0			35 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			252,0				
2687	145	1334-0106-0106 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для низкочастотной терапии. Монтаж оборудования	комплект	1	55 135,0 55 132,0	0,0 0,0	55 135,0 55 132,0	0,0 0,0	3,0		55 135,0
2688	146	525-201-0204 *СпрСЦ 08.2024*	Аппарат для УВЧ терапии	шт.	1	5 335 000,0		5 335 000,0				5 335 000,0
										5 335 000,0		
2689	147	522-101-0802003 *СпрСЦ 08.2024*	Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С	шт.	1	4 306,0		4 306,0				4 306,0
										4 306,0		
2690	148	522-101-1259003 *СпрСЦ 08.2024*	Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000х700х750мм	комплект	4	251 345,0		1 005 380,0				1 005 380,0
										1 005 380,0		
2691	149	Перечень п.79	Стол обеденный 1500х600х750	шт.	1	46 000,0		46 331,0				46 331,0
										46 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		46 000,0			46 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			331,0				
2692	150	521-301-3009001 *СпрСЦ 08.2024*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31 522,0		31 522,0				31 522,0
										31 522,0		
2693	151	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2694	152	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	6	31 045,0		186 270,0				186 270,0
										186 270,0		
2695	153	521-301-2701001 *СпрСЦ 08.2024*	Тумба, размеры не менее 416х416х625мм	шт.	1	19 485,0		19 485,0				19 485,0
										19 485,0		
2696	154	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	3	80 999,0		242 997,0				242 997,0
										242 997,0		
2697	155	522-103-0106003 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж производственный 1000х500х1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)	шт.	6	360 030,0		2 160 180,0				2 160 180,0
										2 160 180,0		
2698	156	522-103-0106003 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж производственный 1000х500х1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)	шт.	1	360 030,0		360 030,0				360 030,0
										360 030,0		
2699	157	522-101-1206001 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	1	41 657,0		41 657,0				41 657,0
										41 657,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2700	158	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм	шт.	1	31 045,0		31 045,0				31 045,0
										31 045,0		
2701	159	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x430x1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2702	160	522-101-1259003 *СпрСЦ 08.2024*	Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000x700x750мм	комплект	1	251 345,0		251 345,0				251 345,0
										251 345,0		
2703	161	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 927,0	0,0	1 927,0	0,0	15,0		1 927,0
						1 912,0	0,0	1 912,0	0,0			
2704	162	Перечень п.74	Поручень для санузла МГН, 380x95x80	шт.	1	53 534,8		53 535,0		53 535,0		53 535,0
2705	163	522-101-1253002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500x600x750 мм	шт.	1	131 333,0		131 333,0				131 333,0
										131 333,0		
2706	164	522-101-1227019 *СпрСЦ 08.2024*	Кресло офисное. Механизм качания, регулировка высоты (газлифт), подлокотники и кретовина пластиковые, материал обивки: ткань. Размер: 480x450x1100мм	шт.	1	67 207,0		67 207,0				67 207,0
										67 207,0		
2707	165	522-101-1233018 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм	шт.	1	96 453,0		96 453,0				96 453,0
										96 453,0		
2708	166	522-101-1233004 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671,0		79 671,0				79 671,0
										79 671,0		
2709	167	521-101-0401065 *СпрСЦ 08.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	1	463 149,0		463 149,0				463 149,0
										463 149,0		
2710	168	521-101-0401035 *СпрСЦ 08.2024*	Сетевой фильтр SVC ZP4S-50M, 5 м.220 в, 4 розетки, 5 метров, 220-250В, 10А	шт.	1	2 444,0		2 444,0				2 444,0
										2 444,0		
2711	169	521-103-0302002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол из HPL-пластика, размер 800x1200x720 мм	шт.	3	74 542,0		223 626,0				223 626,0
										223 626,0		
2712	170	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм	шт.	8	31 045,0		248 360,0				248 360,0
										248 360,0		
2713	171	522-101-1207011 *СпрСЦ 08.2024*	Стол руководителя угловой со встроенной тумбой, компьютерной приставкой. ЛДСП 16мм, столешница из МДФ 16мм. Размер 1600x600x760мм	шт.	1	206 725,0		206 725,0				206 725,0
										206 725,0		
2714	172	522-101-1258003 *СпрСЦ 08.2024*	Кресло офисное мягкое, размеры: 900x800x750мм	шт.	1	131 925,0		131 925,0				131 925,0
										131 925,0		
2715	173	521-101-0401065 *СпрСЦ 08.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	1	463 149,0		463 149,0				463 149,0
										463 149,0		
2716	174	521-101-0419005 *СпрСЦ 08.2024*	Принтер А4 монохромный Pantum BP5100DW 40/42 стр/мин (А4), черно-белая печать, 100000 стр., USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi (2.4G/5G), 512 Mb, AirPrint, Mopria, Pantum APP, NFC	шт.	1	114 846,0		114 846,0				114 846,0
										114 846,0		
2717	175	521-101-0401035 *СпрСЦ 08.2024*	Сетевой фильтр SVC ZP4S-50M, 5 м.220 в, 4 розетки, 5 метров, 220-250В, 10А	шт.	1	2 444,0		2 444,0				2 444,0
										2 444,0		
2718	176	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм	шт.	4	31 045,0		124 180,0				124 180,0
										124 180,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2719	177	521-103-0302002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол из HPL-пластика, размер 800x1200x720 мм	шт.	1	74 542,0		74 542,0				74 542,0
										74 542,0		
2720	178	522-101-1233018 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм	шт.	1	96 453,0		96 453,0				96 453,0
										96 453,0		
2721	179	522-101-1233004 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671,0		79 671,0				79 671,0
										79 671,0		
2722	180	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x430x1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2723	181	522-101-1253002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500x600x750 мм	шт.	3	131 333,0		393 999,0				393 999,0
										393 999,0		
2724	182	522-101-1227019 *СпрСЦ 08.2024*	Кресло офисное. Механизм качания, регулировка высоты (газлифт), подлокотники и кретовина пластиковые, материал обивки: ткань. Размер: 480x450x1100мм	шт.	3	67 207,0		201 621,0				201 621,0
										201 621,0		
2725	183	522-101-1233018 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм	шт.	2	96 453,0		192 906,0				192 906,0
										192 906,0		
2726	184	521-101-0401065 *СпрСЦ 08.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	3	463 149,0		1 389 447,0				1 389 447,0
										1 389 447,0		
2727	185	521-101-0401035 *СпрСЦ 08.2024*	Сетевой фильтр SVC ZP4S-50M, 5 м.220 в, 4 розетки, 5 метров, 220-250В, 10А	шт.	3	2 444,0		7 332,0				7 332,0
										7 332,0		
2728	186	521-101-0419005 *СпрСЦ 08.2024*	Принтер А4 монохромный Pantum BP5100DW 40/42 стр/мин (А4), черно-белая печать, 100000 стр., USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi (2.4G/5G), 512 Mb, AirPrint, Mopria, Pantum APP, NFC	шт.	1	114 846,0		114 846,0				114 846,0
										114 846,0		
2729	187	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x430x1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2730	188	522-101-1302001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф металлический BM 1260KL	шт.	1	562 491,0		562 491,0				562 491,0
										562 491,0		
2731	189	522-101-1001001 *СпрСЦ 08.2024*	Детская шведская стенка деревянная эконом (доска 45x105 мм)	шт.	8	28 571,0		228 568,0				228 568,0
										228 568,0		
2732	190	522-101-1003001 *СпрСЦ 08.2024*	Скамья гимнастическая 150x23x30см	шт.	2	14 286,0		28 572,0				28 572,0
										28 572,0		
2733	191	522-101-1039001 *СпрСЦ 08.2024*	Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой	шт.	2	31 696,0		63 392,0				63 392,0
										63 392,0		
2734	192	Перечень п.107	Башня для лазанья	шт.	1	70 000,0		70 504,0				70 504,0
										70 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		70 000,0			70 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			504,0				
2735	193	Перечень п.61	Стойка для прыжков в высоту	шт.	3	83 000,0		250 793,0				250 793,0
										249 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		83 000,0			249 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 793,0				
2736	194	522-101-1041002 *СпрСЦ 08.2024*	Стойка для прыжков в высоту, деревянная конструкция	шт.	2	50 364,0		100 728,0				100 728,0
										100 728,0		
2737	195	522-103-0106003 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж производственный 1000x500x1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)	шт.	16	360 030,0		5 760 480,0				5 760 480,0
										5 760 480,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2738	196	522-101-1218005 *СпрСЦ 08.2024*	Стол детский размерами 750х520 мм	шт.	1	6 964,0		6 964,0				6 964,0
										6 964,0		
2739	197	522-101-1220001 *СпрСЦ 08.2024*	Стул детский марки Д-13	шт.	6	5 846,0		35 076,0				35 076,0
										35 076,0		
2740	198	522-101-1253002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500х600х750 мм	шт.	2	131 333,0		262 666,0				262 666,0
										262 666,0		
2741	199	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	2	31 045,0		62 090,0				62 090,0
										62 090,0		
2742	200	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования, облучатель бактерицидный настенный	шт.	1	57 190,0	0,0	57 190,0	0,0	19,0		57 190,0
						57 171,0	0,0	57 171,0	0,0			
2743	201	526-301-0119001 *СпрСЦ 08.2024*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный типа РВБ 01/15 Передвижной (со штативом), бактериальная эффективность 99%, производительность 30-50 $м^3$/ч	шт.	1	141 036,0		141 036,0				141 036,0
										141 036,0		
2744	202	522-101-1233018 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм	шт.	2	96 453,0		192 906,0				192 906,0
										192 906,0		
2745	203	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2024*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8 588,0		8 588,0				8 588,0
										8 588,0		
2746	204	522-101-1245002 *СпрСЦ 08.2024*	Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700х1000мм.	шт.	1	41 016,0		41 016,0				41 016,0
										41 016,0		
2747	205	522-101-1253002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500х600х750 мм	шт.	4	131 333,0		525 332,0				525 332,0
										525 332,0		
2748	206	522-101-1227019 *СпрСЦ 08.2024*	Кресло офисное. Механизм качания, регулировка высоты (газлифт), подлокотники и кретовина пластиковые, материал обивки: ткань. Размер: 480х450х1100мм	шт.	12	67 207,0		806 484,0				806 484,0
										806 484,0		
2749	207	522-101-1231026 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для документов закрытый 800х450х1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	1	105 295,0		105 295,0				105 295,0
										105 295,0		
2750	208	522-101-1233004 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671,0		79 671,0				79 671,0
										79 671,0		
2751	209	521-101-0401065 *СпрСЦ 08.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	3	463 149,0		1 389 447,0				1 389 447,0
										1 389 447,0		
2752	210	521-101-0419005 *СпрСЦ 08.2024*	Принтер А4 монохромный Pantum BP5100DW 40/42 стр/мин (А4), черно-белая печать, 100000 стр., USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi (2.4G/5G), 512 Mb, AirPrint, Mopria, Pantum APP, NFC	шт.	1	114 846,0		114 846,0				114 846,0
										114 846,0		
2753	211	521-103-0302002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол из HPL-пластика, размер 800х1200х720 мм	шт.	4	74 542,0		298 168,0				298 168,0
										298 168,0		
2754	212	522-101-1253002 *СпрСЦ 08.2024*	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500х600х750 мм	шт.	2	131 333,0		262 666,0				262 666,0
										262 666,0		
2755	213	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	6	31 045,0		186 270,0				186 270,0
										186 270,0		
2756	214	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2757	215	523-301-0203001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм	шт.	1	119 577,0		119 577,0				119 577,0
										119 577,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2758	216	522-101-1245002 *СпрСЦ 08.2024*	**Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700х1000мм.**	**шт.**	**1**	**41 016,0**		**41 016,0**				**41 016,0**
										41 016,0		
2759	217	Перечень п.78	**Стол 2000х750х750**	**шт.**	**1**	**90 800,0**		**91 454,0**				**91 454,0**
										90 800,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		90 800,0			90 800,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			654,0				
2760	218	522-101-1227019 *СпрСЦ 08.2024*	**Кресло офисное. Механизм качания, регулировка высоты (газлифт), подлокотники и кретовина пластиковые, материал обивки: ткань. Размер: 480х450х1100мм**	**шт.**	**8**	**67 207,0**		**537 656,0**				**537 656,0**
										537 656,0		
2761	219	522-101-1233018 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм**	**шт.**	**1**	**96 453,0**		**96 453,0**				**96 453,0**
										96 453,0		
2762	220	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм**	**шт.**	**2**	**80 999,0**		**161 998,0**				**161 998,0**
										161 998,0		
2763	221	522-101-1259003 *СпрСЦ 08.2024*	**Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000х700х750мм**	**комплект**	**1**	**251 345,0**		**251 345,0**				**251 345,0**
										251 345,0		
2764	222	522-103-0106003 *СпрСЦ 08.2024*	**Стеллаж производственный 1000х500х1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)**	**шт.**	**6**	**360 030,0**		**2 160 180,0**				**2 160 180,0**
										2 160 180,0		
2765	223	522-101-1206009 *СпрСЦ 08.2024*	**Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм**	**шт.**	**1**	**35 830,0**		**35 830,0**				**35 830,0**
										35 830,0		
2766	224	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм**	**шт.**	**1**	**31 045,0**		**31 045,0**				**31 045,0**
										31 045,0		
2767	225	522-103-0106003 *СпрСЦ 08.2024*	**Стеллаж производственный 1000х500х1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)**	**шт.**	**3**	**360 030,0**		**1 080 090,0**				**1 080 090,0**
										1 080 090,0		
2768	226	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм**	**шт.**	**1**	**80 999,0**		**80 999,0**				**80 999,0**
										80 999,0		
2769	227	522-101-1253002 *СпрСЦ 08.2024*	**Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500х600х750 мм**	**шт.**	**2**	**131 333,0**		**262 666,0**				**262 666,0**
										262 666,0		
2770	228	522-101-1219010 *СпрСЦ 08.2024*	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм**	**шт.**	**8**	**31 045,0**		**248 360,0**				**248 360,0**
										248 360,0		
2771	229	522-101-1229026 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм**	**шт.**	**2**	**80 999,0**		**161 998,0**				**161 998,0**
										161 998,0		
2772	230	522-101-1233018 *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм**	**шт.**	**2**	**96 453,0**		**192 906,0**				**192 906,0**
										192 906,0		
2773	231	521-101-0401065 *СпрСЦ 08.2024*	**Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150**	**шт.**	**2**	**463 149,0**		**926 298,0**				**926 298,0**
										926 298,0		
2774	232	521-101-0401035 *СпрСЦ 08.2024*	**Сетевой фильтр SVC ZP4S-50M, 5 м.220 в, 4 розетки, 5 метров, 220-250В, 10А**	**шт.**	**2**	**2 444,0**		**4 888,0**				**4 888,0**
										4 888,0		
2775	233	Перечень п.79	**Стол обеденный 1500х600х750**	**шт.**	**1**	**46 000,0**		**46 331,0**				**46 331,0**
										46 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		46 000,0			46 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			331,0				
2776	234	521-301-3009001 *СпрСЦ 08.2024*	**Микроволновая печь**		**1**	**31 522,0**		**31 522,0**				**31 522,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						**31 522,0**		
2777	**235**	**522-101-1229026** *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф для одежды 800x430x1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм**	**шт.**	**1**	**80 999,0**		**80 999,0**		**80 999,0**		**80 999,0**
2778	**236**	**522-101-1219010** *СпрСЦ 08.2024*	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм**	**шт.**	**6**	**31 045,0**		**186 270,0**		**186 270,0**		**186 270,0**
2779	**237**	**Перечень п.73**	**Тумба кухонная 600x600x850**	**шт.**	**1**	**46 000,0**		**46 331,0**		**46 000,0**		**46 331,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		46 000,0			46 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			331,0				
2780	**238**	**521-301-3017007** *СпрСЦ 08.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	**шт.**	**1**	**89 119,0**		**89 119,0**		**89 119,0**		**89 119,0**
2781	**239**	**522-101-1206009** *СпрСЦ 08.2024*	**Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200x700x750мм**	**шт.**	**2**	**35 830,0**		**71 660,0**		**71 660,0**		**71 660,0**
2782	**240**	**522-101-1219010** *СпрСЦ 08.2024*	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм**	**шт.**	**2**	**31 045,0**		**62 090,0**		**62 090,0**		**62 090,0**
2783	**241**	**522-101-1218002** *СпрСЦ 08.2024*	**Стол детский "Квадратик", регулируемый по высоте 700x700x520-640 (2-4рг)**	**шт.**	**14**	**14 945,0**		**209 230,0**		**209 230,0**		**209 230,0**
2784	**242**	**522-101-1220001** *СпрСЦ 08.2024*	**Стул детский марки Д-13**	**шт.**	**50**	**5 846,0**		**292 300,0**		**292 300,0**		**292 300,0**
2785	**243**	**Перечень п.75**	**Стенка цветная 4600x420x2270**	**шт.**	**2**	**554 200,0**		**1 116 380,0**		**1 108 400,0**		**1 116 380,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		554 200,0			1 108 400,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			7 980,0				
2786	**244**	**521-102-0114001** *СпрСЦ 08.2024*	**Мольберт напольный алюминиевый, размеры не менее 960x960x1800мм**	**шт.**	**2**	**17 054,0**		**34 108,0**		**34 108,0**		**34 108,0**
2787	**245**	**Перечень п.76**	**Модуль настенный с 6-ю замочками и задвижками 700x700**	**шт.**	**2**	**105 800,0**		**213 124,0**		**211 600,0**		**213 124,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		105 800,0			211 600,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 524,0				
2788	**246**	**Перечень п.77**	**Стеллаж Уголок природы 1500x350x1100**	**шт.**	**2**	**50 900,0**		**102 533,0**		**101 800,0**		**102 533,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		50 900,0			101 800,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			733,0				
2789	**247**	**521-401-0104006** *СпрСЦ 08.2024*	**Конструктор "Мастер" Комплектация: предметов-24; видов фигур-8**	**комплект**	**2**	**348 137,0**		**696 274,0**		**696 274,0**		**696 274,0**
2790	**248**	**522-103-0106003** *СпрСЦ 08.2024*	**Стеллаж производственный 1000x500x1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)**	**шт.**	**7**	**360 030,0**		**2 520 210,0**		**2 520 210,0**		**2 520 210,0**
2791	**249**	**521-201-0501** *СпрСЦ 08.2024*	**Пианино**	**шт.**	**1**	**1 338 393,0**		**1 338 393,0**		**1 338 393,0**		**1 338 393,0**
2792	**250**	**522-101-1220004** *СпрСЦ 08.2024*	**Стул детский марки Д02-31**	**шт.**	**20**	**7 958,0**		**159 160,0**		**159 160,0**		**159 160,0**
2793	**251**	**521-301-2302001** *СпрСЦ 08.2024*	**Музыкальный центр типа LG CJ44, полная выходная мощность 480Вт, диапазон воспроизводимых частот 100-20000Гц, беспроводная связь Bluetooth, возможность подключения к мобильному устройству**	**шт.**	**1**	**88 347,0**		**88 347,0**		**88 347,0**		**88 347,0**
2794	**252**	**522-101-1237005** *СпрСЦ 08.2024*	**Тумба под музыкальный центр 1000x500x500 мм**	**шт.**	**1**	**53 604,0**		**53 604,0**		**53 604,0**		**53 604,0**
2795	**253**	**Перечень п.81**	**Шкаф пристенный для муызкальных инструментов**	**шт.**	**1**	**223 900,0**		**225 512,0**		**223 900,0**		**225 512,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		223 900,0			223 900,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 612,0				
2796	254	Перечень п.108	Зеркало в музыкальный зал	шт.	1	45 000,0		45 324,0		45 000,0		45 324,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		45 000,0			45 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			324,0				
2797	255	522-101-1219010 СпрСЦ 08.2024	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	1	31 045,0		31 045,0		31 045,0		31 045,0
2798	256	522-101-1206009 СпрСЦ 08.2024	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм	шт.	1	35 830,0		35 830,0		35 830,0		35 830,0
2799	257	523-301-0203001 СпрСЦ 08.2024	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм	шт.	1	119 577,0		119 577,0		119 577,0		119 577,0
2800	258	522-101-1206009 СпрСЦ 08.2024	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм	шт.	1	35 830,0		35 830,0		35 830,0		35 830,0
2801	259	522-101-1219010 СпрСЦ 08.2024	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	2	31 045,0		62 090,0		62 090,0		62 090,0
2802	260	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования, облучатель бактерицидный настенный	шт.	1	57 190,0 57 171,0	0,0 0,0	57 190,0 57 171,0	0,0 0,0	19,0		57 190,0
2803	261	526-301-0116002 СпрСЦ 08.2024	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 60 $м^3$/ч	шт.	1	35 257,0		35 257,0		35 257,0		35 257,0
2804	262	522-101-1229026 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0		80 999,0		80 999,0
2805	263	Перечень п.109	Стеллаж универсальный, 1000х500х2100	шт.	2	75 000,0		151 080,0		150 000,0		151 080,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		75 000,0			150 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 080,0				
2806	264	Перечень п.110	Шкаф детский металлический для одежды ,трехсекционный ,520х320х1300	шт.	12	65 000,0		785 616,0		780 000,0		785 616,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		65 000,0			780 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			5 616,0				
2807	265	522-101-1003012 СпрСЦ 08.2024	Скамья для раздевалок без спинки КАК-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	2	69 737,0		139 474,0		139 474,0		139 474,0
2808	266	522-101-1309002 СпрСЦ 08.2024	Фен настенный для сушки волос стационарный РН-01. Материал: пластик, мощность: 1100Вт, 220В/50Гц, скорость воздушного потока: 13м/с	шт.	2	8 097,0		16 194,0		16 194,0		16 194,0
2809	267	Перечень п.111	Стол с выкатной тумбой , 1300х600х750	шт.	1	35 000,0		35 252,0		35 000,0		35 252,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		35 000,0			35 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			252,0				
2810	268	522-101-1219010 СпрСЦ 08.2024	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	2	31 045,0		62 090,0		62 090,0		62 090,0
2811	269	522-101-1229026 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0		80 999,0		80 999,0
2812	270	523-301-0203001 СпрСЦ 08.2024	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм	шт.	1	119 577,0		119 577,0		119 577,0		119 577,0
2813	271	Перечень п.111	Стол с выкатной тумбой , 1300х600х750	шт.	1	35 000,0		35 252,0		35 000,0		35 252,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			- отпускная цена		35 000,0			35 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			252,0				
2814	**272**	**522-101-1219010** ***СпрСЦ 08.2024***	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм**	**шт.**	**1**	**31 045,0**		**31 045,0**		**31 045,0**		**31 045,0**
2815	**273**	**522-101-1229026** ***СпрСЦ 08.2024***	**Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм**	**шт.**	**1**	**80 999,0**		**80 999,0**		**80 999,0**		**80 999,0**
2816	**274**	**521-103-0301002** ***СпрСЦ 08.2024***	**Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.**	**шт.**	**1**	**45 864,0**		**45 864,0**		**45 864,0**		**45 864,0**
2817	**275**	**522-101-1231029** ***СпрСЦ 08.2024***	**Шкаф для хранения уборочного инвентаря**	**шт.**	**1**	**63 183,0**		**63 183,0**		**63 183,0**		**63 183,0**
2818	**276**	**6115-0104-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**1**	**1 927,0** **1 912,0**	**0,0** **0,0**	**1 927,0** **1 912,0**	**0,0** **0,0**	**15,0**		**1 927,0**
2819	**277**	**Перечень п.74**	**Поручень для санузла МГН, 380х95х80**	**шт.**	**1**	**52 900,0**		**53 281,0**		**52 900,0**		**53 281,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		52 900,0			52 900,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			381,0				
2820	**278**	**Перечень п.109**	**Стеллаж универсальный, 1000х500х2100**	**шт.**	**4**	**75 000,0**		**302 160,0**		**300 000,0**		**302 160,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		75 000,0			300 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 160,0				
2821	**279**	**Перечень п.85**	**Фармацевтический холодильник**	**шт.**	**1**	**332 600,0**		**334 995,0**		**332 600,0**		**334 995,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		332 600,0			332 600,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 395,0				
2822	**280**	**527-114-0204002** ***СпрСЦ 08.2024***	**Столик инструментальный три стеклянные полки СМИ 0002**	**шт.**	**3**	**22 885,0**		**68 655,0**		**68 655,0**		**68 655,0**
2823	**281**	**527-115-0214001** ***СпрСЦ 08.2024***	**Тонометр OMRON на запястье RS3 Intelli IT**	**шт.**	**3**	**36 763,0**		**110 289,0**		**110 289,0**		**110 289,0**
2824	**282**	**Перечень п.87**	**Фонендоскоп**	**шт.**	**3**	**8 200,0**		**24 777,0**		**24 600,0**		**24 777,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		8 200,0			24 600,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			177,0				
2825	**283**	**Перечень п.88**	**Термокнотейнер для транспортировки вакцин**	**шт.**	**10**	**14 700,0**		**148 058,0**		**147 000,0**		**148 058,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		14 700,0			147 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 058,0				
2826	**284**	**Перечень п.89**	**Настольная лампа**	**шт.**	**3**	**12 200,0**		**36 864,0**		**36 600,0**		**36 864,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		12 200,0			36 600,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			264,0				
2827	**285**	**Перечень п.112**	**Термометр медицинский**	**шт.**	**30**	**1 100,0**		**33 238,0**		**33 000,0**		**33 238,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		1 100,0			33 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			238,0				
2828	**286**	**Перечень п.90**	**Бикс маленький**	**шт.**	**10**	**19 000,0**		**191 368,0**		**190 000,0**		**191 368,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		19 000,0			190 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 368,0				
2829	**287**	**Перечень п.91**	**Бикс Большой**	**шт.**	**10**	**32 100,0**		**323 311,0**		**321 000,0**		**323 311,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		32 100,0			321 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 311,0				
2830	**288**	**Перечень п.92**	**Грелка резиновая**	**шт.**	**4**	**3 000,0**		**12 086,0**		**12 000,0**		**12 086,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			- отпускная цена		3 000,0			12 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			86,0				
2831	289	Перечень п.93	Пузырь для льда	шт.	4	6 100,0		24 576,0		24 400,0		24 576,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		6 100,0			24 400,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			176,0				
2832	290	Перечень п.94	Лоток почкообразный	шт.	4	4 300,0		17 324,0		17 200,0		17 324,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		4 300,0			17 200,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			124,0				
2833	291	Перечень п.95	Шины для иммобилизации конечности	шт.	4	12 200,0		49 151,0		48 800,0		49 151,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		12 200,0			48 800,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			351,0				
			ИТОГО по смете Э30163: Технологическое оборудование [2-01-05-16]					125 694 344,0	360 881,0	150 647,0	0,0	125 694 344,0
								2 592 987,0	113 266,0	122 589 829,0	0,0	
			Смета Э30173: Технологическое оборудование.Бассейн [2-01-05-17]									
2834	1	1337-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,03 т.Монтаж в помещении	шт.	1	109 493,0 105 896,0	1 577,0 103,0	109 493,0 105 896,0	1 577,0 103,0	2 020,0		109 493,0
2835	2	Перечень п.114	Фильтр шпульной навивки,верхнее подключение Ш 750 mm,подключение 2	шт	1	756 458,87		756 459,0		756 459,0		756 459,0
2836	3	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	98 978,0 87 048,0	1 262,0 348,0	197 956,0 174 096,0	2 524,0 696,0	21 336,0		197 956,0
2837	4	Перечень п.115	Насос Victoria plus Silent 75M однофазный 0,56 kW производительность 11 m3/h	шт	2	360 775,98		721 552,0		721 552,0		721 552,0
2838	5	211-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок кварцевый строительный	т	0,22	10 158,0		2 235,0		2 235,0		2 235,0
2839	6	6116-0603-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка теплообменников пластинчатых разборных (в сборе) на стальных опорах в тепловых пунктах,масса до 200 кг	шт.	1	36 113,0 35 407,0	353,0 40,0	36 113,0 35 407,0	353,0 40,0	353,0		36 113,0
2840	7	245-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 14, DN 32	шт.	1	145 702,0		145 702,0		145 702,0		145 702,0
2841	8	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	98 978,0 87 048,0	1 262,0 348,0	98 978,0 87 048,0	1 262,0 348,0	10 668,0		98 978,0
2842	9	511-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем TP32-50/2, Q 1,4 - 6,0 $м^3$/ч, H 5,0 - 2,7 м.вод.ст	шт.	1	355 732,0		355 732,0		355 732,0		355 732,0
2843	10	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	1	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	38,0		3 269,0
2844	11	245-601-0204 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	347 804,0		347 804,0		347 804,0		347 804,0
2845	12	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных,диаметр 25 мм	шт.	1	14 494,0 12 092,0	255,0 67,0	14 494,0 12 092,0	255,0 67,0	2 147,0		14 494,0
2846	13	242-313-0305 *СпрСЦ 08.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 25, Kvs-11 $м^3$/ч	шт.	1	77 822,0		77 822,0		77 822,0		77 822,0
2847	14	241-601-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 40x1 1/2"	шт.	2	3 496,0		6 992,0		6 992,0		6 992,0
2848	15	6118-0202-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка скиммера	шт.	3	4 173,0 4 143,0	23,0 6,0	12 519,0 12 429,0	69,0 18,0	21,0		12 519,0
2849	16	Перечень п.117	Скиммер 15 l.поток 5 m3/h с круглой крышкой	шт	3	44 294,23		132 883,0		132 883,0		132 883,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2850	17	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка форсунок	шт.	5	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	8 690,0 8 595,0	30,0 5,0	65,0		8 690,0
2851	18	Перечень п.118	Форсунка стеновая возвратная для бетона Multiflow,регулировка производительности 2.2 - 7 m3/h,подключение 2" - 50 mm	шт	5	7 296,52		36 483,0		36 483,0		36 483,0
2852	19	6116-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателей уровня кранового типа	шт.	1	5 786,0 5 593,0	0,0 0,0	5 786,0 5 593,0	0,0 0,0	193,0		5 786,0
2853	20	Перечень п.119	Регулятор уровня	шт	1	82 467,88		82 468,0		82 468,0		82 468,0
2854	21	6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воронок сливных,диаметр до 100 мм.- монтаж донного слива	шт.	1	5 149,0 5 025,0	0,0 0,0	5 149,0 5 025,0	0,0 0,0	124,0		5 149,0
2855	22	Перечень п.120	Донный слив для бетона Ш 182 mm,подключение 2",призводительность 13 m3/h	шт	1	18 117,84		18 118,0		18 118,0		18 118,0
2856	23	1337-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,03 т.Монтаж в помещении	шт.	1	109 493,0 105 896,0	1 577,0 103,0	109 493,0 105 896,0	1 577,0 103,0	2 020,0		109 493,0
2857	24	512-201-0304 *СпрСЦ 08.2024*	Установка ультрафиолетовая для обеззараживания воды УУФОВ-10-КЕЛЕТ-Т, производительностью 10 м^3/ч, мощностью лампы 120 Вт, диаметром патрубка 50/65 мм, размерами 89х900 мм	шт.	1	229 549,0		229 549,0		229 549,0		229 549,0
2858	25	1337-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,03 т.Монтаж в помещении	шт.	1	109 493,0 105 896,0	1 577,0 103,0	109 493,0 105 896,0	1 577,0 103,0	2 020,0		109 493,0
2859	26	Перечень п.121	Станция контроля и дозации хим реагентов Alchemist Ph Rx Cl	шт	1	1 660 793,0		1 672 751,0		1 660 793,0		1 672 751,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		1 660 793,0			1 660 793,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			11 958,0				
2860	27	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,02	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	6 037,0 3 951,0	1 562,0 442,0	525,0		6 037,0
2861	28	Перечень п.122	Лестница набортная DVN MU-215 (2 ступени)	шт	1	125 675,22		125 675,0		125 675,0		125 675,0
2862	29	Перечень п.123	Лестница набортная DVN MU-315 (3 ступени)	шт	1	95 621,86		95 622,0		95 622,0		95 622,0
2863	30	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	98 978,0 87 048,0	1 262,0 348,0	98 978,0 87 048,0	1 262,0 348,0	10 668,0		98 978,0
2864	31	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м^3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1	155 079,0		155 079,0		155 079,0		155 079,0
2865	32	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	4	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	7 656,0 7 376,0	212,0 8,0	68,0		7 656,0
2866	33	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	4	511,0		2 044,0		2 044,0		2 044,0
2867	34	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м трубопровода	5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	9 570,0 9 220,0	265,0 10,0	85,0		9 570,0
2868	35	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	5	752,0		3 760,0		3 760,0		3 760,0
2869	36	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	6 064,0 5 814,0	36,0 6,0	214,0		6 064,0
2870	37	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	30 222,0		60 444,0		60 444,0		60 444,0
2871	38	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	1	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	107,0		3 032,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2872	39	242-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	79 002,0		79 002,0		79 002,0		79 002,0
2873	40	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	9	98,0		882,0		882,0		882,0
2874	41	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	114,0		228,0		228,0		228,0
2875	42	241-209-2403 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	387,0		1 548,0		1 548,0		1 548,0
2876	43	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	5	199,0		995,0		995,0		995,0
2877	44	241-216-0307 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 48-53,с резиновым уплотнителем	шт.	4	60,0		240,0		240,0		240,0
2878	45	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	5	73,0		365,0		365,0		365,0
2879	46	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	0,5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	957,0 922,0	27,0 1,0	9,0		957,0
2880	47	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	0,5	511,0		256,0		256,0		256,0
2881	48	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	2,5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	4 785,0 4 610,0	133,0 5,0	43,0		4 785,0
2882	49	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	2,5	752,0		1 880,0		1 880,0		1 880,0
2883	50	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	6 064,0 5 814,0	36,0 6,0	214,0		6 064,0
2884	51	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	30 222,0		60 444,0		60 444,0		60 444,0
2885	52	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	6 064,0 5 814,0	36,0 6,0	214,0		6 064,0
2886	53	242-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	79 002,0		158 004,0		158 004,0		158 004,0
2887	54	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	98,0		196,0		196,0		196,0
2888	55	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	114,0		228,0		228,0		228,0
2889	56	241-208-3502 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	114,0		228,0		228,0		228,0
2890	57	241-209-2403 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	387,0		387,0		387,0		387,0
2891	58	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм		2	199,0		398,0		398,0		398,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
2892	59	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	2	73,0		146,0		146,0		146,0
2893	60	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	1	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	17,0		1 914,0
2894	61	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	1	511,0		511,0		511,0		511,0
2895	62	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	5,5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	10 527,0 10 142,0	292,0 11,0	94,0		10 527,0
2896	63	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	5	752,0		3 760,0		3 760,0		3 760,0
2897	64	241-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 75х2,2 мм	м	0,5	689,0		345,0		345,0		345,0
2898	65	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	6 064,0 5 814,0	36,0 6,0	214,0		6 064,0
2899	66	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	30 222,0		60 444,0		60 444,0		60 444,0
2900	67	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	4	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	12 128,0 11 628,0	72,0 12,0	428,0		12 128,0
2901	68	242-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	79 002,0		316 008,0		316 008,0		316 008,0
2902	69	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	98,0		98,0		98,0		98,0
2903	70	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	9	114,0		1 026,0		1 026,0		1 026,0
2904	71	241-208-3502 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	114,0		456,0		456,0		456,0
2905	72	241-209-2403 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	387,0		1 548,0		1 548,0		1 548,0
2906	73	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	2	199,0		398,0		398,0		398,0
2907	74	241-210-1103 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 63х75 мм	шт.	2	344,0		688,0		688,0		688,0
2908	75	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 50х63 мм	шт.	2	199,0		398,0		398,0		398,0
2909	76	241-216-0307 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 48-53,с резиновым уплотнителем	шт.	2	60,0		120,0		120,0		120,0
2910	77	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	5	73,0		365,0		365,0		365,0
2911	78	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	9 570,0 9 220,0	265,0 10,0	85,0		9 570,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2912	79	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	5	511,0		2 555,0		2 555,0		2 555,0
2913	80	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	8	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	15 312,0 14 752,0	424,0 16,0	136,0		15 312,0
2914	81	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	8	752,0		6 016,0		6 016,0		6 016,0
2915	82	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	1	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	107,0		3 032,0
2916	83	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	30 222,0		30 222,0		30 222,0		30 222,0
2917	84	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	1	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	107,0		3 032,0
2918	85	242-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	79 002,0		79 002,0		79 002,0		79 002,0
2919	86	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	98,0		196,0		196,0		196,0
2920	87	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	3	114,0		342,0		342,0		342,0
2921	88	241-208-3502 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	114,0		114,0		114,0		114,0
2922	89	241-209-2403 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	387,0		387,0		387,0		387,0
2923	90	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	2	199,0		398,0		398,0		398,0
2924	91	241-216-0307 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 48-53,с резиновым уплотнителем	шт.	6	60,0		360,0		360,0		360,0
2925	92	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	8	73,0		584,0		584,0		584,0
2926	93	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	3	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	5 742,0 5 532,0	159,0 6,0	51,0		5 742,0
2927	94	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	3	752,0		2 256,0		2 256,0		2 256,0
2928	95	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	1	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	107,0		3 032,0
2929	96	242-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	79 002,0		79 002,0		79 002,0		79 002,0
2930	97	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	114,0		114,0		114,0		114,0
2931	98	241-210-1103 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 63х75 мм	шт.	1	344,0		344,0		344,0		344,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2932	99	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	3	73,0		219,0		219,0		219,0
2933	100	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	5,5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	10 527,0 10 142,0	292,0 11,0	94,0		10 527,0
2934	101	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	5,5	752,0		4 136,0		4 136,0		4 136,0
2935	102	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	114,0		228,0		228,0		228,0
2936	103	241-208-3502 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	114,0		456,0		456,0		456,0
2937	104	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	4	73,0		292,0		292,0		292,0
2938	105	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	1	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	17,0		1 914,0
2939	106	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	1	511,0		511,0		511,0		511,0
2940	107	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	5,5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	10 527,0 10 142,0	292,0 11,0	94,0		10 527,0
2941	108	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	5,5	752,0		4 136,0		4 136,0		4 136,0
2942	109	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	1	6 797,0 5 651,0	195,0 67,0	6 797,0 5 651,0	195,0 67,0	951,0		6 797,0
2943	110	242-307-0703 *СпрСЦ 08.2024*	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный,для воды,теплоснабжения,систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до+110°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	22 090,0		22 090,0		22 090,0		22 090,0
2944	111	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	98,0		98,0		98,0		98,0
2945	112	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	114,0		456,0		456,0		456,0
2946	113	241-209-2403 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	387,0		387,0		387,0		387,0
2947	114	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	1	199,0		199,0		199,0		199,0
2948	115	241-216-0307 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 48-53,с резиновым уплотнителем	шт.	1	60,0		60,0		60,0		60,0
2949	116	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	5	73,0		365,0		365,0		365,0
2950	117	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	5	924,0 888,0	25,0 0,0	4 620,0 4 440,0	125,0 0,0	55,0		4 620,0
2951	118	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		5	88,0		440,0		440,0		440,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
2952	119	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	5	1 620,0 1 571,0	38,0 0,0	8 100,0 7 855,0	190,0 0,0	55,0		8 100,0
2953	120	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	5	172,0		860,0		860,0		860,0
2954	121	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	2 138,0 2 087,0	9,0 1,0	2 138,0 2 087,0	9,0 1,0	42,0		2 138,0
2955	122	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	5 466,0		5 466,0		5 466,0		5 466,0
2956	123	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	2	2 513,0 2 415,0	14,0 2,0	5 026,0 4 830,0	28,0 4,0	168,0		5 026,0
2957	124	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	12 677,0		25 354,0		25 354,0		25 354,0
2958	125	241-602-0504 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 63х1"	шт.	1	2 077,0		2 077,0		2 077,0		2 077,0
2959	126	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 20 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	3	98,0		294,0		294,0		294,0
2960	127	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 32 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	98,0		196,0		196,0		196,0
2961	128	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 32 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	65,0		65,0		65,0		65,0
2962	129	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 32х20 мм	шт.	1	199,0		199,0		199,0		199,0
2963	130	241-603-0506 *РСНБ РК 2022*	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10,с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1"	шт.	1	4 885,0		4 885,0		4 885,0		4 885,0
2964	131	241-216-0303 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 20-24,с резиновым уплотнителем	шт.	5	44,0		220,0		220,0		220,0
2965	132	241-216-0305 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 32-35,с резиновым уплотнителем	шт.	5	49,0		245,0		245,0		245,0
2966	133	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	2	2 138,0 2 087,0	9,0 1,0	4 276,0 4 174,0	18,0 2,0	84,0		4 276,0
2967	134	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5 466,0		10 932,0		10 932,0		10 932,0
2968	135	261-105-0645 *РСНБ РК 2022*	Клей марки ПВК-2А	кг	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0
			ИТОГО по смете Э30173: Технологическое оборудование.Бассейн [2-01-05-17]					6 994 125,0	15 368,0	3 652 154,0	0,0	6 994 125,0
								913 498,0	2 488,0	2 413 111,0	0,0	
			Смета Э30183: Наружные сети электроснабжения [4-01-01]									
2969	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	44,64	400,0 0,0	400,0 90,0	17 856,0 0,0	17 856,0 4 018,0			17 856,0
2970	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	2,976	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	14 106,0 14 106,0	0,0 0,0			14 106,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2971	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	26,784	105,0	105,0	2 812,0	2 812,0			2 812,0
						0,0	28,0	0,0	750,0			
2972	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	26,784	737,0	275,0	19 740,0	7 365,0			19 740,0
						462,0	92,0	12 374,0	2 464,0			
2973	5	6119-0604-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор,мощность 225 кВ.А	шт.	2	306 272,0	227,0	612 544,0	454,0	72 152,0		612 544,0
						269 969,0	0,0	539 938,0	0,0			
2974	6	Перечень п.65	Ячейка 20 кВ линейная распределительная с ВВ-20кВ и моторно-пружинным приводом,микропроцессорным уситройством релейной защиты с двойным питанием с двуступенчатой токовой и земляной защитами	комлект	2	6 696 428,5		13 489 286,0				13 489 286,0
										13 392 857,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		6 696 428,5			13 392 857,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			96 429,0				
2975	7	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	41,333333	921,0	500,0	38 068,0	20 667,0			38 068,0
						421,0	171,0	17 401,0	7 068,0			
2976	8	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	82,666667	567,0	287,0	46 872,0	23 725,0			46 872,0
						280,0	98,0	23 147,0	8 101,0			
2977	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,368	3 490,0		57 124,0		57 124,0		57 124,0
2978	10	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,кирпичом	м	124	861,0	440,0	106 764,0	54 560,0			106 764,0
						421,0	144,0	52 204,0	17 856,0			
2979	11	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,868	75 093,0		65 181,0		65 181,0		65 181,0
2980	12	6401-0201-3102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 225 мм	м	190	1 004,0	141,0	190 760,0	26 790,0	760,0		190 760,0
						859,0	36,0	163 210,0	6 840,0			
2981	13	241-207-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	228,48	13 331,0		3 045 867,0		3 045 867,0		3 045 867,0
2982	14	6401-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	174	2 860,0	1 101,0	497 640,0	191 574,0	12 876,0		497 640,0
						1 685,0	320,0	293 190,0	55 680,0			
2983	15	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	50	1 196,0	420,0	59 800,0	21 000,0	3 700,0		59 800,0
						702,0	118,0	35 100,0	5 900,0			
2984	16	6401-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	30	2 473,0	934,0	74 190,0	28 020,0	1 920,0		74 190,0
						1 475,0	269,0	44 250,0	8 070,0			
2985	17	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	1 114,0	347,0	16 710,0	5 205,0	975,0		16 710,0
						702,0	96,0	10 530,0	1 440,0			
2986	18	243-133-0211 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х95/35 (мк)-10	м	299,88	9 679,0		2 902 539,0		2 902 539,0		2 902 539,0
2987	19	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг	м	82	1 255,0	443,0	102 910,0	36 326,0	3 198,0		102 910,0
						773,0	124,0	63 386,0	10 168,0			
2988	20	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	90	2 254,0	950,0	202 860,0	85 500,0	3 600,0		202 860,0
						1 264,0	279,0	113 760,0	25 110,0			
2989	21	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты,марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	м	147	262,0		38 514,0		38 514,0		38 514,0
2990	22	248-102-3613 *СпрСЦ 08.2024*	Коннектор RJ-45 неэкранированный,универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	2	71,0		142,0		142,0		142,0
2991	23	6401-0201-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля,напряжение до 35 кВ,сечение жил до 95 мм2		4	77 557,0	0,0	310 228,0	0,0	1 220,0		310 228,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		77 252,0	0,0	309 008,0	0,0			
2992	24	243-903-3205 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ,длиной 450 мм,с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XO-H1-L12A,напряжение 20 кВ	шт.	4	161 683,0		646 732,0		646 732,0		646 732,0
2993	25	Перечень п.66	Дополнительный набор для заземления проволочного экрана POLT-1X/A95(097)	комплект	4	28 010,64		112 043,0		112 043,0		112 043,0
2994	26	6301-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб,диаметр до 110 мм,в грунтах 1-2 группы	м	34	7 783,0 4 458,0	3 261,0 1 048,0	264 622,0 151 572,0	110 874,0 35 632,0	2 176,0		264 622,0
2995	27	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,14	91 508,0 55 629,0	30 729,0 9 902,0	195 827,0 119 046,0	65 760,0 21 190,0	11 021,0		195 827,0
2996	28	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	43 445,0		86 890,0		86 890,0		86 890,0
2997	29	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 132,0		68 264,0		68 264,0		68 264,0
2998	30	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	30 070,0		60 140,0		60 140,0		60 140,0
2999	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 088,0		14 176,0		14 176,0		14 176,0
3000	32	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	13 255,0		26 510,0		26 510,0		26 510,0
3001	33	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	0,91	12 685,0 8 539,0	4 146,0 1 348,0	11 543,0 7 770,0	3 773,0 1 227,0			11 543,0
3002	34	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	2,6	7 458,0 766,0	2 851,0 607,0	19 391,0 1 992,0	7 412,0 1 578,0	9 987,0		19 391,0
3003	35	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	13	126,0 108,0	1,0 0,0	1 638,0 1 404,0	13,0 0,0	221,0		1 638,0
3004	36	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	15,47	4 700,0		72 709,0		72 709,0		72 709,0
3005	37	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см	$м^2$	13	2 001,0 182,0	749,0 190,0	26 013,0 2 366,0	9 737,0 2 470,0	13 910,0		26 013,0
3006	38	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101,6201-0403-0102,6201-0403-0103	$м^2$	13	960,0 0,0	300,0 77,0	12 480,0 0,0	3 900,0 1 001,0	8 580,0		12 480,0
3007	39	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0117	210 933,0 0,0	7 266,0 2 436,0	2 468,0 0,0	86,0 29,0	2 383,0		2 468,0
3008	40	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	13	521,0 121,0	398,0 65,0	6 773,0 1 573,0	5 174,0 845,0	26,0		6 773,0
3009	41	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1,2467	22 174,0		27 644,0		27 644,0		27 644,0
3010	42	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	13	45,0 44,0	0,0 0,0	585,0 572,0	0,0 0,0	13,0		585,0
3011	43	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,6032	22 174,0		13 375,0		13 375,0		13 375,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3012	44	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0065	210 933,0 0,0	7 266,0 2 436,0	1 371,0 0,0	47,0 16,0	1 324,0		1 371,0
3013	45	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	534,0 121,0	411,0 63,0	6 942,0 1 573,0	5 343,0 819,0	26,0		6 942,0
3014	46	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	1,2688	24 215,0		30 724,0		30 724,0		30 724,0
3015	47	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	33,39	400,0 0,0	400,0 90,0	13 356,0 0,0	13 356,0 3 005,0			13 356,0
3016	48	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	2,226	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	10 551,0 10 551,0	0,0 0,0			10 551,0
3017	49	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	20,034	105,0 0,0	105,0 28,0	2 104,0 0,0	2 104,0 561,0			2 104,0
3018	50	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	20,034	737,0 462,0	275,0 92,0	14 765,0 9 256,0	5 509,0 1 843,0			14 765,0
3019	51	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	22,75	921,0 421,0	500,0 171,0	20 953,0 9 578,0	11 375,0 3 890,0			20 953,0
3020	52	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	56,25	283,0 140,0	143,0 49,0	15 919,0 7 875,0	8 044,0 2 756,0			15 919,0
3021	53	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	12,243	3 490,0		42 728,0		42 728,0		42 728,0
3022	54	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	166	650,0 622,0	24,0 0,0	107 900,0 103 252,0	3 984,0 0,0	664,0		107 900,0
3023	55	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	169,32	1 391,0		235 524,0		235 524,0		235 524,0
3024	56	6401-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг	м	90	2 860,0 1 685,0	1 101,0 320,0	257 400,0 151 650,0	99 090,0 28 800,0	6 660,0		257 400,0
3025	57	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	76	1 196,0 702,0	420,0 118,0	90 896,0 53 352,0	31 920,0 8 968,0	5 624,0		90 896,0
3026	58	6401-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	20	2 473,0 1 475,0	934,0 269,0	49 460,0 29 500,0	18 680,0 5 380,0	1 280,0		49 460,0
3027	59	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	10	1 114,0 702,0	347,0 96,0	11 140,0 7 020,0	3 470,0 960,0	650,0		11 140,0
3028	60	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	78	1 256,0 773,0	443,0 124,0	97 968,0 60 294,0	34 554,0 9 672,0	3 120,0		97 968,0
3029	61	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	68	2 254,0 1 264,0	950,0 279,0	153 272,0 85 952,0	64 600,0 18 972,0	2 720,0		153 272,0
3030	62	243-125-2952 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией,число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АПвБбШвнг 4х300 (мс)-1	м	181,56	8 366,0		1 518 931,0		1 518 931,0		1 518 931,0
3031	63	243-125-1904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АПвБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	83,64	887,0		74 189,0		74 189,0		74 189,0
3032	64	243-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением,число жил 7 ГОСТ 26411-85,марки КВБбШвнг-LS 7х2,5	м	83,64	1 676,0		140 181,0		140 181,0		140 181,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3033	65	6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	7 428,0	255,0	29 712,0	1 020,0	600,0		29 712,0
						7 023,0	83,0	28 092,0	332,0			
3034	66	243-903-2006 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12,с ленточной броней	шт.	4	55 876,0		223 504,0		223 504,0		223 504,0
3035	67	6401-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрической машины переменного или постоянного тока,с подшипниками стояковыми,с горизонтальным валом,поступающей в собранном виде,масса до 3 т	шт.	1	333 578,0	159 140,0	333 578,0	159 140,0	6 619,0		333 578,0
						167 819,0	46 926,0	167 819,0	46 926,0			
3036	68	515-103-0131 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 33TS,33 кВа,24 кВт,с АВР,генератор на раме,встроенный бак,АКБ,контроллер,шумозащитный кожух	шт.	1	3 221 030,0		3 221 030,0				3 221 030,0
										3 221 030,0		
3037	69	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	8	1 550,0	67,0	12 400,0	536,0	4 248,0		12 400,0
						952,0	19,0	7 616,0	152,0			
3038	70	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	3	10 753,0	547,0	32 259,0	1 641,0	12 258,0		32 259,0
						6 120,0	158,0	18 360,0	474,0			
			ИТОГО по смете Э30183: Наружные сети электроснабжения [4-01-01]					30 331 093,0	1 192 996,0	9 698 142,0	0,0	30 331 093,0
								2 729 639,0	350 963,0	16 710 316,0	0,0	
			Смета Э30193: Блочно-модульная трансформаторная подстанция [4-02-01]									
3039	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	206,208415	418,0	418,0	86 195,0	86 196,0			86 195,0
						0,0	94,0	0,0	19 384,0			
3040	2	6101-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами,группа грунта 2	м^3	22,912046	6 626,0	458,0	151 815,0	10 493,0			151 815,0
						6 168,0	132,0	141 322,0	3 024,0			
3041	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	10,346711	4 740,0	0,0	49 043,0	0,0			49 043,0
						4 740,0	0,0	49 043,0	0,0			
3042	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	м^3	93,120398	72,0	72,0	6 705,0	6 704,0			6 705,0
						0,0	19,0	0,0	1 769,0			
3043	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	93,120398	737,0	275,0	68 630,0	25 608,0			68 630,0
						462,0	92,0	43 022,0	8 567,0			
3044	6	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	62,2832	1 494,0	1 486,0	93 051,0	92 553,0			93 051,0
						8,0	381,0	498,0	23 730,0			
3045	7	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	64	3 723,0		238 272,0		238 272,0		238 272,0
3046	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	6,44	11 496,0	3 070,0	74 034,0	19 771,0	11 283,0		74 034,0
						6 674,0	637,0	42 981,0	4 102,0			
3047	9	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	6,5688	22 170,0		145 630,0		145 630,0		145 630,0
3048	10	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	13,2	16 123,0	4 769,0	212 824,0	62 951,0	10 283,0		212 824,0
						10 575,0	1 026,0	139 590,0	13 543,0			
3049	11	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	13,398	23 336,0		312 656,0		312 656,0		312 656,0
3050	12	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,16946	440 050,0		514 621,0		514 621,0		514 621,0
3051	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08224	295 620,0		24 312,0		24 312,0		24 312,0
3052	14	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т		60	5 792,0	3 114,0	347 520,0	186 840,0	33 120,0		347 520,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2 126,0	679,0	127 560,0	40 740,0			
3053	15	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	46	6 351,0	3 054,0	292 146,0	140 484,0	38 548,0		292 146,0
						2 459,0	666,0	113 114,0	30 636,0			
3054	16	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	38,662	55 706,0		2 153 705,0		2 153 705,0		2 153 705,0
3055	17	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного - монолитные заделки	$м^3$	3	23 629,0	3 777,0	70 887,0	11 331,0	8 598,0		70 887,0
						16 986,0	800,0	50 958,0	2 400,0			
3056	18	212-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	3,06	21 982,0		67 265,0		67 265,0		67 265,0
3057	19	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	6	1 812,0	674,0	10 872,0	4 044,0	1 380,0		10 872,0
						908,0	140,0	5 448,0	840,0			
3058	20	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,288	151 156,0		43 533,0		43 533,0		43 533,0
3059	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	34,656	4 443,0	21,0	153 977,0	728,0	102 166,0		153 977,0
						1 474,0	7,0	51 083,0	243,0			
3060	22	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	19,704	6 219,0	184,0	122 539,0	3 626,0	52 807,0		122 539,0
						3 355,0	31,0	66 107,0	611,0			
3061	23	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,последующий слой	$м^2$	19,704	3 737,0	95,0	73 634,0	1 872,0	31 881,0		73 634,0
						2 024,0	17,0	39 881,0	335,0			
3062	24	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных	$м^3$	3,536	26 284,0	5 760,0	92 940,0	20 367,0	16 870,0		92 940,0
						15 753,0	1 829,0	55 703,0	6 467,0			
3063	25	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,42	25 566,0	17,0	113 002,0	75,0	30 719,0		113 002,0
						18 599,0	0,0	82 208,0	0,0			
3064	26	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	4,5084	23 135,0		104 302,0		104 302,0		104 302,0
3065	27	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,09724	77 567,0	4 806,0	7 543,0	467,0	18,0		7 543,0
						72 573,0	1 576,0	7 057,0	153,0			
3066	28	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09724	356 257,0		34 642,0		34 642,0		34 642,0
3067	29	1134-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	813 758,0	0,0	32 550,0	0,0			32 550,0
						813 758,0	0,0	32 550,0	0,0			
3068	30	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	40	1 852,0		74 080,0		74 080,0		74 080,0
3069	31	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	20	1 150,0		23 000,0		23 000,0		23 000,0
3070	32	6401-0101-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий,мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	1	7 781 224,0	1 177 885,0	7 781 224,0	1 177 885,0	205 504,0		7 781 224,0
						6 397 835,0	372 188,0	6 397 835,0	372 188,0			
3071	33	515-102-1904 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа,в составе силовые масляные трансформаторы,класс напряжения 20 кВ типа 2БКТП 400/20-0,4кВ; номинальная мощность 400 кВА,номинальное напряжение 20 кВ,номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А	комплект	1	101 878 312,0		101 878 312,0		101 878 312,0		101 878 312,0
			ИТОГО по смете Э30193: Блочно-модульная трансформаторная подстанция [4-02-01]					115 455 461,0	1 851 995,0	4 279 195,0	0,0	115 455 461,0
								7 445 960,0	528 732,0	101 878 312,0	0,0	
			Смета Э30203: Наружное электроосвещение [4-03-01]									
3072	1	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм		2	19 127,0	4 299,0	38 254,0	8 598,0	470,0		38 254,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		14 593,0	1 333,0	29 186,0	2 666,0			
3073	2	247-201-0824 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	18 736,0		18 736,0		18 736,0		18 736,0
3074	3	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468,0		10 468,0		10 468,0		10 468,0
3075	4	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	37 670,0 37 575,0	0,0 0,0	95,0		37 670,0
3076	5	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 919,0		1 919,0		1 919,0		1 919,0
3077	6	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	1 829,0		7 316,0		7 316,0		7 316,0
3078	7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	6 645,0 6 348,0	255,0 83,0	6 645,0 6 348,0	255,0 83,0	42,0		6 645,0
3079	8	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 R TX IP P II RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А),20 мА,класс точности 1	шт.	1	117 466,0		117 466,0		117 466,0		117 466,0
3080	9	6125-0602-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле времени программного,тип 2РВМ	шт.	1	3 684,0 3 613,0	0,0 0,0	3 684,0 3 613,0	0,0 0,0	71,0		3 684,0
3081	10	247-216-0606 *РСНБ РК 2022*	Приставка выдержки времени ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) типа HDC3 с задержкой при отключении от 10 до 180 секунд /программируемый таймер РЭВ-303/	шт.	1	5 632,0		5 632,0		5 632,0		5 632,0
3082	11	247-103-3604 *СпрСЦ 08.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А /Фотореле с выносным датчиком	шт.	1	2 377,0		2 377,0		2 377,0		2 377,0
3083	12	6401-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,поста управления кнопочного общего назначения,количество элементов поста до 3	шт.	1	17 950,0 13 834,0	48,0 0,0	17 950,0 13 834,0	48,0 0,0	4 068,0		17 950,0
3084	13	247-209-0108 *СпрСЦ 08.2024*	Пост кнопочный ПКНВА101008М-1КГВ07К11-1В3П2МНК(Б)-1КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI,взрывозащищённый,1Ex db IIC T6 Gb IP66,кнопка КГВ07К11 (НО+НЗ) красная с фиксацией "Грибок" - 1 шт,кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18мм) - 1 шт.Заглушка - 1 шт.	шт.	1	128 743,0		128 743,0		128 743,0		128 743,0
3085	14	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	24	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	180 816,0 180 360,0	0,0 0,0	456,0		180 816,0
3086	15	247-204-9005 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 6A 4.5kA	шт.	24	811,0		19 464,0		19 464,0		19 464,0
3087	16	247-216-0205 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный 125А 35 мм2	шт.	1	625,0		625,0		625,0		625,0
3088	17	252-207-1003 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа ОР6	шт.	120	1 107,0		132 840,0		132 840,0		132 840,0
3089	18	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	175,59	400,0 0,0	400,0 90,0	70 236,0 0,0	70 236,0 15 803,0			70 236,0
3090	19	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	11,706	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	55 486,0 55 486,0	0,0 0,0			55 486,0
3091	20	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	105,354	105,0 0,0	105,0 28,0	11 062,0 0,0	11 062,0 2 950,0			11 062,0
3092	21	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	105,354	737,0 462,0	275,0 92,0	77 646,0 48 674,0	28 973,0 9 693,0			77 646,0
3093	22	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	800	921,0 421,0	500,0 171,0	736 800,0 336 800,0	400 000,0 136 800,0			736 800,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3094	23	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	307	283,0 140,0	143,0 49,0	86 881,0 42 980,0	43 901,0 15 043,0			86 881,0
3095	24	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	14	567,0 280,0	287,0 98,0	7 938,0 3 920,0	4 018,0 1 372,0			7 938,0
3096	25	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	4	1 133,0 560,0	573,0 196,0	4 532,0 2 240,0	2 292,0 784,0			4 532,0
3097	26	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	58,53	4 180,0		244 655,0		244 655,0		244 655,0
3098	27	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	283	650,0 622,0	24,0 0,0	183 950,0 176 026,0	6 792,0 0,0	1 132,0		183 950,0
3099	28	241-207-1323 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД,с протяжкой,SN22,1250Н,РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42,УФ НГ DN/OD 55	м	288,66	1 802,0		520 165,0		520 165,0		520 165,0
3100	29	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	293	1 196,0 702,0	420,0 118,0	350 428,0 205 686,0	123 060,0 34 574,0	21 682,0		350 428,0
3101	30	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	801	1 256,0 773,0	443,0 124,0	1 006 056,0 619 173,0	354 843,0 99 324,0	32 040,0		1 006 056,0
3102	31	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	9,18	540,0		4 957,0		4 957,0		4 957,0
3103	32	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	1 086,3	452,0		491 008,0		491 008,0		491 008,0
3104	33	243-213-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением,число жил 7 ГОСТ 26411-85,марки КВБбШвнг-LS 7х1,5	м	176,46	1 147,0		202 400,0		202 400,0		202 400,0
3105	34	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	44	37 005,0 21 573,0	15 348,0 4 992,0	1 628 220,0 949 212,0	675 312,0 219 648,0	3 696,0		1 628 220,0
3106	35	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11	22 412,0		246 532,0		246 532,0		246 532,0
3107	36	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	54,0		540,0		540,0		540,0
3108	37	247-306-1207 *СпрСЦ 08.2024*	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012,с полимерным цинкосодержащим покрытием,окрашена порошковой краской,типа TEKSAN H-6м,grey/black,колпак	шт.	44	99 566,0		4 380 904,0		4 380 904,0		4 380 904,0
3109	38	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0,64988	134 330,0 129 786,0	4 544,0 1 491,0	87 298,0 84 345,0	2 953,0 969,0			87 298,0
3110	39	247-306-0923 *СпрСЦ 08.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	44	13 907,0		611 908,0		611 908,0		611 908,0
3111	40	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	55	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	414 370,0 413 325,0	0,0 0,0	1 045,0		414 370,0
3112	41	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	55	568,0		31 240,0		31 240,0		31 240,0
3113	42	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	55	19 442,0 16 257,0	3 185,0 899,0	1 069 310,0 894 135,0	175 175,0 49 445,0			1 069 310,0
3114	43	247-103-0272 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART 1x50W s Gearbox,мощность 50 Вт,степень защиты IP65	шт.	51	38 893,0		1 983 543,0		1 983 543,0		1 983 543,0
3115	44	247-103-0983 *СпрСЦ 08.2024*	Прожектор LED SMD 100W BLACK 6000К,светодиодный,мощность 100Вт,220В,IP65,290х290х90мм,установка на регулируемом держателе.		4	32 343,0		129 372,0		129 372,0		129 372,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
3116	45	247-306-0929 *СпрСЦ 08.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	32	19 367,0		619 744,0		619 744,0		619 744,0
3117	46	247-306-0930 *СпрСЦ 08.2024*	Кронштейн консольный К-2	шт.	10	34 126,0		341 260,0		341 260,0		341 260,0
3118	47	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903,0		9 806,0		9 806,0		9 806,0
3119	48	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 /для фотореле/	м	357	105,0		37 485,0		37 485,0		37 485,0
3120	49	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 /для зарядки светильников/	м	20,4	311,0		6 344,0		6 344,0		6 344,0
			ИТОГО по смете Э30203: Наружное электроосвещение [4-03-01]					16 382 681,0	1 907 518,0	10 372 246,0	0,0	16 382 681,0
								4 102 918,0	589 154,0	0,0	0,0	
			Смета Э30213: Наружные сети связи [5-01-01]									
3121	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	6,86	400,0	400,0	2 744,0	2 744,0			2 744,0
						0,0	90,0	0,0	617,0			
3122	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	0,457	4 740,0	0,0	2 166,0	0,0			2 166,0
						4 740,0	0,0	2 166,0	0,0			
3123	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	4,113	105,0	105,0	432,0	432,0			432,0
						0,0	28,0	0,0	115,0			
3124	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	4,113	737,0	275,0	3 031,0	1 131,0			3 031,0
						462,0	92,0	1 900,0	378,0			
3125	5	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	38,2	921,0	500,0	35 182,0	19 100,0			35 182,0
						421,0	171,0	16 082,0	6 532,0			
3126	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	2,29	3 490,0		7 992,0		7 992,0		7 992,0
3127	7	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	38,2	650,0	24,0	24 830,0	917,0	153,0		24 830,0
						622,0	0,0	23 760,0	0,0			
3128	8	241-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	38,964	4 312,0		168 013,0		168 013,0		168 013,0
3129	9	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	43	974,0	3,0	41 882,0	129,0	1 204,0		41 882,0
						943,0	0,0	40 549,0	0,0			
3130	10	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	43,43	172,0		7 470,0		7 470,0		7 470,0
3131	11	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	38	1 270,0	314,0	48 260,0	11 932,0	38,0		48 260,0
						955,0	101,0	36 290,0	3 838,0			
3132	12	6125-0704-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу /в существующей кабельной канализации	м	76,8	1 636,0	407,0	125 645,0	31 258,0	77,0		125 645,0
						1 228,0	131,0	94 310,0	10 061,0			
3133	13	243-502-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации,лотках,тоннелях,коллекторах,на мостах,эстакадах и грунтах 1-3 категории,марки ОККК-К П-С-М4/16Е2-3/2,7	м	180	325,0		58 500,0		58 500,0		58 500,0
3134	14	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,собранные в заводских условиях.Устройство	колодец	2	30 285,0	9 367,0	60 570,0	18 734,0			60 570,0
						20 918,0	2 962,0	41 836,0	5 924,0			
3135	15	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	2	29 598,0		59 196,0		59 196,0		59 196,0
3136	16	1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка люка на пешеходной части		2	27 110,0	0,0	54 220,0	0,0	2 912,0		54 220,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		25 654,0	0,0	51 308,0	0,0			
3137	17	261-301-0514 *РСНБ РК 2022*	Люк ГТС с шарниром и замком,тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2	60 989,0		121 978,0		121 978,0		121 978,0
3138	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	3,816	4 443,0	21,0	16 954,0	80,0	11 250,0		16 954,0
						1 474,0	7,0	5 625,0	27,0			
3139	19	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в коллекторе консоли двухместной	шт.	8	1 991,0	532,0	15 928,0	4 256,0	208,0		15 928,0
						1 433,0	171,0	11 464,0	1 368,0			
3140	20	252-207-3963 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев,шахт,коллекторов тип ККЧ-1	шт.	8	2 374,0		18 992,0		18 992,0		18 992,0
3141	21	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	5	21 051,0	0,0	105 255,0	0,0	1 140,0		105 255,0
						20 823,0	0,0	104 115,0	0,0			
3142	22	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа ТВС-К 20 /коробка оптическая/	шт.	1	5 170,0		5 170,0		5 170,0		5 170,0
3143	23	247-202-1575 *СпрСЦ 08.2024*	Коробка клеммная взрывозащищенная CKBE-УЛ1 QFMAI,протяжная,1Ex e IIC T5 Gb IP66,для трубной разводки,угловая,2 отверстия,резьба G 1/2" трубная цилиндрическая,коррозионностойкий алюминиевый сплав./коробка протяжная/	шт.	4	6 809,0		27 236,0		27 236,0		27 236,0
3144	24	6125-0105-0131 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах кабеля станционного сигнальной проводки	шт.	1	499,0	0,0	499,0	0,0	2,0		499,0
						497,0	0,0	497,0	0,0			
3145	25	248-404-0422 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование PoE сплиттер SM1 (12В)	шт.	1	3 624,0		3 624,0		3 624,0		3 624,0
			ИТОГО по смете Э30213: Наружные сети связи [5-01-01]					1 015 769,0	90 713,0	495 155,0	0,0	1 015 769,0
								429 902,0	28 860,0	0,0	0,0	
			Смета Э30223: Наружные сети водопровода [6-01-01]									
3146	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2.	$м^3$	1 287,283288	400,0	400,0	514 913,0	514 913,0			514 913,0
						0,0	90,0	0,0	115 855,0			
3147	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	39,812885	10 903,0	0,0	434 080,0	0,0			434 080,0
						10 903,0	0,0	434 080,0	0,0			
3148	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	131,615137	4 740,0	0,0	623 856,0	0,0			623 856,0
						4 740,0	0,0	623 856,0	0,0			
3149	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	1 184,536236	72,0	72,0	85 287,0	85 286,0			85 287,0
						0,0	19,0	0,0	22 506,0			
3150	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	1 184,536236	737,0	275,0	873 003,0	325 747,0			873 003,0
						462,0	92,0	547 256,0	108 977,0			
3151	6	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	14 008,0	627,0	28 016,0	1 254,0	4 772,0		28 016,0
						10 995,0	205,0	21 990,0	410,0			
3152	7	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	71 879,0		71 879,0		71 879,0		71 879,0
3153	8	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	75 183,0		75 183,0		75 183,0		75 183,0
3154	9	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	3	10 607,0	309,0	31 821,0	927,0	4 029,0		31 821,0
						8 955,0	105,0	26 865,0	315,0			
3155	10	242-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	194 319,0		582 957,0		582 957,0		582 957,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3156	11	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 150 мм	шт.	2	15 449,0 12 803,0	721,0 246,0	30 898,0 25 606,0	1 442,0 492,0	3 850,0		30 898,0
3157	12	242-101-1107 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	326 470,0		652 940,0		652 940,0		652 940,0
3158	13	6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей,диаметр 125-200 мм	т	0,0517	247 549,0 197 550,0	41 855,0 12 223,0	12 798,0 10 213,0	2 164,0 632,0	421,0		12 798,0
3159	14	241-505-0217 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х100 мм	шт.	1	17 506,0		17 506,0		17 506,0		17 506,0
3160	15	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,08328	4 770 532,0 2 697 075,0	1 434 032,0 394 556,0	397 290,0 224 612,0	119 427,0 32 859,0	53 251,0		397 290,0
3161	16	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	2	5 969,0 5 175,0	133,0 0,0	11 938,0 10 350,0	266,0 0,0	1 322,0		11 938,0
3162	17	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0
3163	18	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм	шт.	6	9 058,0 7 763,0	292,0 35,0	54 348,0 46 578,0	1 752,0 210,0	6 018,0		54 348,0
3164	19	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	6 996,0		55 968,0		55 968,0		55 968,0
3165	20	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	8	5 821,0 5 491,0	330,0 2,0	46 568,0 43 928,0	2 640,0 16,0			46 568,0
3166	21	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405,0		2 810,0		2 810,0		2 810,0
3167	22	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 720,0		5 440,0		5 440,0		5 440,0
3168	23	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2 720,0		10 880,0		10 880,0		10 880,0
3169	24	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	9 600,0 9 108,0	492,0 9,0	38 400,0 36 432,0	1 968,0 36,0			38 400,0
3170	25	241-214-0309 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	2 812,0		11 248,0		11 248,0		11 248,0
3171	26	6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей,диаметр 125-200 мм	т	0,039	247 549,0 197 550,0	41 855,0 12 223,0	9 654,0 7 704,0	1 633,0 477,0	318,0		9 654,0
3172	27	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ПШФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884,0		151 884,0		151 884,0		151 884,0
3173	28	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,0532	1 673 712,0 1 128 456,0	545 256,0 144 992,0	89 041,0 60 034,0	29 008,0 7 714,0			89 041,0
3174	29	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	53,732	1 828,0		98 222,0		98 222,0		98 222,0
3175	30	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	км	0,0532	324 783,0 311 126,0	0,0 0,0	17 278,0 16 552,0	0,0 0,0	727,0		17 278,0
3176	31	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	53,2	445,0 433,0	2,0 0,0	23 674,0 23 036,0	106,0 0,0	532,0		23 674,0
3177	32	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 160 мм	км	0,1383	1 954 587,0 1 280 663,0	673 924,0 169 582,0	270 319,0 177 116,0	93 203,0 23 453,0			270 319,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3178	33	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	139,683	3 817,0		533 170,0		533 170,0		533 170,0
3179	34	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	км	0,1383	324 783,0 311 126,0	0,0 0,0	44 917,0 43 029,0	0,0 0,0	1 889,0		44 917,0
3180	35	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	138,3	445,0 433,0	2,0 0,0	61 544,0 59 884,0	277,0 0,0	1 383,0		61 544,0
3181	36	6302-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания бетонного	$м^3$	2,1	40 995,0 8 390,0	7 765,0 2 848,0	86 090,0 17 619,0	16 307,0 5 981,0	52 164,0		86 090,0
3182	37	241-201-0920 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм	м	1,2	12 357,0		14 828,0		14 828,0		14 828,0
3183	38	241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	0,6	6 170,0		3 702,0		3 702,0		3 702,0
3184	39	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	2	3 539,0 3 539,0	0,0 0,0	7 078,0 7 078,0	0,0 0,0			7 078,0
3185	40	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4,1.31.5,В=400 мм	шт.	2	5 382,0		10 764,0		10 764,0		10 764,0
3186	41	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,675	91 508,0 55 629,0	30 729,0 9 902,0	153 276,0 93 179,0	51 471,0 16 586,0	8 626,0		153 276,0
3187	42	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43 445,0		43 445,0		43 445,0		43 445,0
3188	43	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	30 829,0		61 658,0		61 658,0		61 658,0
3189	44	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	34 132,0		34 132,0		34 132,0		34 132,0
3190	45	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	30 070,0		30 070,0		30 070,0		30 070,0
3191	46	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 075,0		13 075,0		13 075,0		13 075,0
3192	47	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 088,0		7 088,0		7 088,0		7 088,0
3193	48	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 070,0		18 070,0		18 070,0		18 070,0
3194	49	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0
3195	50	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0
3196	51	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты.Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,29	5 942,0 1 100,0	432,0 142,0	1 723,0 319,0	125,0 41,0	1 279,0		1 723,0
3197	52	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,147	75 296,0 33 387,0	6 077,0 1 265,0	11 069,0 4 908,0	893,0 186,0	5 268,0		11 069,0
			ИТОГО по смете Э30223: Наружные сети водопровода [6-01-01]					6 529 230,0 2 562 224,0	1 250 809,0 336 746,0	2 716 200,0 0,0	0,0 0,0	6 529 230,0
			Смета Э30233: Наружные сети канализации [6-02-01]									
3198	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2.	$м^3$	1 337,623664	400,0 0,0	400,0 90,0	535 049,0 0,0	535 049,0 120 386,0			535 049,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3199	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	$м^3$	41,369804	10 903,0	0,0	451 055,0	0,0			451 055,0
						10 903,0	0,0	451 055,0	0,0			
3200	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	$м^3$	124,369007	4 740,0	0,0	589 509,0	0,0			589 509,0
						4 740,0	0,0	589 509,0	0,0			
3201	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	$м^3$	1 119,321061	72,0	72,0	80 591,0	80 591,0			80 591,0
						0,0	19,0	0,0	21 267,0			
3202	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	$м^3$	1 119,321061	737,0	275,0	824 940,0	307 814,0			824 940,0
						462,0	92,0	517 126,0	102 978,0			
3203	6	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм**	м	165,7	576,0	59,0	95 443,0	9 776,0	8 119,0		95 443,0
						468,0	19,0	77 548,0	3 148,0			
3204	7	241-204-0603 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	169,014	4 160,0		703 098,0		703 098,0		703 098,0
3205	8	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160**	шт.	28	432,0		12 096,0		12 096,0		12 096,0
3206	9	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	13,865	92 878,0	23 822,0	1 287 753,0	330 292,0	69 422,0		1 287 753,0
						64 049,0	7 687,0	888 039,0	106 580,0			
3207	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	4,56	22 412,0		102 199,0		102 199,0		102 199,0
3208	11	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	7	43 445,0		304 115,0		304 115,0		304 115,0
3209	12	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	3	30 829,0		92 487,0		92 487,0		92 487,0
3210	13	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	7	34 132,0		238 924,0		238 924,0		238 924,0
3211	14	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	10	13 075,0		130 750,0		130 750,0		130 750,0
3212	15	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	шт.	7	30 070,0		210 490,0		210 490,0		210 490,0
3213	16	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	7	7 088,0		49 616,0		49 616,0		49 616,0
3214	17	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	4	18 070,0		72 280,0		72 280,0		72 280,0
3215	18	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	7	40 355,0		282 485,0		282 485,0		282 485,0
3216	19	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	45	785,0		35 325,0		35 325,0		35 325,0
3217	20	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	0,098	75 296,0	6 077,0	7 379,0	596,0	3 511,0		7 379,0
						33 387,0	1 265,0	3 272,0	124,0			
3218	21	6302-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 300 мм**	м	250,4	912,0	103,0	228 365,0	25 791,0	8 514,0		228 365,0
						775,0	33,0	194 060,0	8 263,0			
3219	22	241-204-0506 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	255,408	17 067,0		4 359 048,0		4 359 048,0		4 359 048,0
3220	23	241-229-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 315**	шт.	42	1 480,0		62 160,0		62 160,0		62 160,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3221	24	6302-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 250 мм	м	35	966,0 744,0	163,0 52,0	33 810,0 26 040,0	5 705,0 1 820,0	2 065,0		33 810,0
3222	25	241-204-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	35,7	11 488,0		410 122,0		410 122,0		410 122,0
3223	26	241-229-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	6	864,0		5 184,0		5 184,0		5 184,0
3224	27	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 100 мм	м	16,2	380,0 286,0	45,0 14,0	6 156,0 4 633,0	729,0 227,0	794,0		6 156,0
3225	28	241-204-2003 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	16,524	1 224,0		20 225,0		20 225,0		20 225,0
3226	29	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	3	346,0		1 038,0		1 038,0		1 038,0
3227	30	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,16	30 825,0 6 674,0	3 070,0 637,0	66 582,0 14 416,0	6 631,0 1 376,0	45 535,0		66 582,0
3228	31	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	18,73	131 815,0 92 004,0	35 115,0 11 213,0	2 468 895,0 1 723 235,0	657 703,0 210 019,0	87 956,0		2 468 895,0
3229	32	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,45	22 412,0		211 793,0		211 793,0		211 793,0
3230	33	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	12	22 444,0		269 328,0		269 328,0		269 328,0
3231	34	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	14	16 680,0		233 520,0		233 520,0		233 520,0
3232	35	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	9	17 773,0		159 957,0		159 957,0		159 957,0
3233	36	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	12	13 075,0		156 900,0		156 900,0		156 900,0
3234	37	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	26	7 088,0		184 288,0		184 288,0		184 288,0
3235	38	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	20	13 775,0		275 500,0		275 500,0		275 500,0
3236	39	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	40 355,0		363 195,0		363 195,0		363 195,0
3237	40	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	83	785,0		65 155,0		65 155,0		65 155,0
3238	41	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	12,8	131 815,0 92 004,0	35 115,0 11 213,0	1 687 232,0 1 177 651,0	449 472,0 143 526,0	60 109,0		1 687 232,0
3239	42	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6	22 412,0		134 472,0		134 472,0		134 472,0
3240	43	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	10	22 444,0		224 440,0		224 440,0		224 440,0
3241	44	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	16 680,0		166 800,0		166 800,0		166 800,0
3242	45	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	17 773,0		177 730,0		177 730,0		177 730,0
3243	46	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	10	18 928,0		189 280,0		189 280,0		189 280,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3244	47	244-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог,тип ДМ	комплект	10	52 135,0		521 350,0		521 350,0		521 350,0
			ИТОГО по смете Э30233: Наружные сети канализации [6-02-01]					18 788 109,0	2 410 149,0	10 711 375,0	0,0	18 788 109,0
								5 666 584,0	719 714,0	0,0	0,0	
			Смета Э30243: Наружные тепловые сети [6-03-01]									
3245	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.	м^3	119,96	440,0	440,0	52 782,0	52 782,0			52 782,0
						0,0	99,0	0,0	11 876,0			
3246	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м^3	2,8	12 539,0	0,0	35 109,0	0,0			35 109,0
						12 539,0	0,0	35 109,0	0,0			
3247	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	9,33	4 740,0	0,0	44 224,0	0,0			44 224,0
						4 740,0	0,0	44 224,0	0,0			
3248	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	83,94	72,0	72,0	6 044,0	6 044,0			6 044,0
						0,0	19,0	0,0	1 595,0			
3249	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	83,94	737,0	275,0	61 864,0	23 083,0			61 864,0
						462,0	92,0	38 780,0	7 722,0			
3250	6	6303-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм	км	0,09651	3 800 359,0	813 080,0	366 773,0	78 471,0	4 901,0		366 773,0
						2 936 498,0	228 407,0	283 401,0	22 044,0			
3251	7	241-402-0208 *СпрСЦ 08.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	96,51	7 594,0		732 897,0		732 897,0		732 897,0
3252	8	6301-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 75-80 мм	км	0,09651	128 505,0	0,0	12 402,0	0,0	391,0		12 402,0
						124 450,0	0,0	12 011,0	0,0			
3253	9	6303-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	0,00233	3 459 709,0	753 371,0	8 061,0	1 755,0	88,0		8 061,0
						2 668 465,0	213 018,0	6 218,0	496,0			
3254	10	241-402-0103 *СпрСЦ 08.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	2,33	6 758,0		15 746,0		15 746,0		15 746,0
3255	11	6301-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 50-65 мм	км	0,00233	126 261,0	0,0	294,0	0,0	4,0		294,0
						124 450,0	0,0	290,0	0,0			
3256	12	6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	20	74 158,0	10 971,0	1 483 160,0	219 420,0	24 160,0		1 483 160,0
						61 979,0	3 134,0	1 239 580,0	62 680,0			
3257	13	6303-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 250 мм	шт.	2	167 973,0	34 379,0	335 946,0	68 758,0	7 262,0		335 946,0
						129 963,0	9 084,0	259 926,0	18 168,0			
3258	14	241-406-0165 *РСНБ РК 2022*	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм	шт.	2	142 165,0		284 330,0		284 330,0		284 330,0
3259	15	241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950,0		163 900,0		163 900,0		163 900,0
3260	16	241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	12	33 677,0		404 124,0		404 124,0		404 124,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3261	17	241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	33 677,0		67 354,0		67 354,0		67 354,0
3262	18	241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	33 677,0		67 354,0		67 354,0		67 354,0
3263	19	241-413-0106 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	11 324,0		22 648,0		22 648,0		22 648,0
3264	20	6303-0104-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	32 963,0 28 965,0	3 406,0 998,0	65 926,0 57 930,0	6 812,0 1 996,0	1 184,0		65 926,0
3265	21	СТПеречень	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	40 669,75		81 340,0		81 340,0		81 340,0
3266	22	6303-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	28 487,0 25 307,0	2 727,0 816,0	56 974,0 50 614,0	5 454,0 1 632,0	906,0		56 974,0
3267	23	СТПеречень	Металлическая заглушка изоляции 45-ППУ-1-ПЭ-200	шт.	2	56 925,0		113 850,0		113 850,0		113 850,0
3268	24	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	9,2	27,0 25,0	2,0 1,0	248,0 230,0	18,0 9,0			248,0
3269	25	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	9,2	125,0		1 150,0		1 150,0		1 150,0
3270	26	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$	0,378	41 132,0 38 176,0	2 956,0 984,0	15 548,0 14 431,0	1 117,0 372,0			15 548,0
3271	27	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	8,4	7 128,0		59 875,0		59 875,0		59 875,0
3272	28	241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998,0		91 992,0		91 992,0		91 992,0
3273	29	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	44	7 102,0		312 488,0		312 488,0		312 488,0
3274	30	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782,0		19 128,0		19 128,0		19 128,0
3275	31	6303-0104-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	2	84 367,0 67 657,0	15 502,0 4 375,0	168 734,0 135 314,0	31 004,0 8 750,0	2 416,0		168 734,0
3276	32	242-208-1706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	2	481 167,0		962 334,0		962 334,0		962 334,0
3277	33	6303-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм		2	67 891,0	10 830,0	135 782,0	21 660,0	1 812,0		135 782,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		56 155,0	3 103,0	112 310,0	6 206,0			
3278	34	242-208-1903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40	шт.	2	277 253,0		554 506,0		554 506,0		554 506,0
3279	35	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	20 802,0	17 611,0	20 802,0	17 611,0			20 802,0
						3 191,0	3 723,0	3 191,0	3 723,0			
3280	36	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	53,6	419,0		22 458,0		22 458,0		22 458,0
3281	37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	11,18	11 496,0	3 070,0	128 525,0	34 323,0	19 587,0		128 525,0
						6 674,0	637,0	74 615,0	7 122,0			
3282	38	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,4036	21 293,0		242 817,0		242 817,0		242 817,0
3283	39	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	50,91	59 313,0	9 586,0	3 019 625,0	488 023,0	266 158,0		3 019 625,0
						44 499,0	2 911,0	2 265 444,0	148 199,0			
3284	40	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	51,67365	23 540,0		1 216 398,0		1 216 398,0		1 216 398,0
3285	41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,16456	281 284,0		1 452 708,0		1 452 708,0		1 452 708,0
3286	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3696	295 620,0		109 261,0		109 261,0		109 261,0
3287	43	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	1,963	1 575 828,0	4 544,0	3 093 350,0	8 920,0	2 345 600,0		3 093 350,0
						376 378,0	1 491,0	738 830,0	2 927,0			
3288	44	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	4	6 161,0	1,0	24 644,0	4,0	100,0		24 644,0
						6 135,0	0,0	24 540,0	0,0			
3289	45	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,2	11 525,0		13 830,0		13 830,0		13 830,0
3290	46	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	4	18 616,0	0,0	74 464,0	0,0	15 196,0		74 464,0
						14 817,0	0,0	59 268,0	0,0			
3291	47	1107-0106-0402 *РСНБ РК 2022*	Заполнение швов упругими прокладками	м шва	20,64	422,0	0,0	8 710,0	0,0			8 710,0
						422,0	0,0	8 710,0	0,0			
3292	48	234-701-0202 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 40 мм, внутренний диаметр 10 мм	м	20,64	287,0		5 924,0		5 924,0		5 924,0
3293	49	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	3,51	5 293,0	184,0	18 578,0	646,0	10 990,0		18 578,0
						1 978,0	60,0	6 943,0	211,0			
3294	50	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	18	7 510,0	162,0	135 180,0	2 916,0	11 952,0		135 180,0
						6 684,0	34,0	120 312,0	612,0			
3295	51	1107-0105-0206 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий площадью до 2 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	7	4 723,0	1 089,0	33 061,0	7 623,0	651,0		33 061,0
						3 541,0	288,0	24 787,0	2 016,0			
3296	52	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	12,224	106 295,0		1 299 350,0		1 299 350,0		1 299 350,0
3297	53	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,40943	127 181,0	29 030,0	52 072,0	11 886,0	4 728,0		52 072,0
						86 603,0	7 823,0	35 458,0	3 203,0			
3298	54	214-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,40943	537 342,0		220 004,0		220 004,0		220 004,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3299	55	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.3	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С255/	т	0,40943	14 178,0		5 805,0		5 805,0		5 805,0
3300	56	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,8	11 496,0	3 070,0	32 189,0	8 596,0	4 906,0		32 189,0
						6 674,0	637,0	18 687,0	1 784,0			
3301	57	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,856	23 540,0		67 230,0		67 230,0		67 230,0
3302	58	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,39	11 496,0	3 070,0	4 483,0	1 197,0	683,0		4 483,0
						6 674,0	637,0	2 603,0	248,0			
3303	59	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3978	21 293,0		8 470,0		8 470,0		8 470,0
3304	60	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	1,74	59 313,0	9 586,0	103 205,0	16 679,0	9 097,0		103 205,0
						44 499,0	2 911,0	77 428,0	5 065,0			
3305	61	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,7661	23 540,0		41 574,0		41 574,0		41 574,0
3306	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28309	281 284,0		79 629,0		79 629,0		79 629,0
3307	63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02356	295 620,0		6 965,0		6 965,0		6 965,0
3308	64	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0906	1 575 828,0	4 544,0	142 770,0	412,0	108 258,0		142 770,0
						376 378,0	1 491,0	34 100,0	135,0			
3309	65	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	3,18	5 293,0	184,0	16 832,0	585,0	9 957,0		16 832,0
						1 978,0	60,0	6 290,0	191,0			
3310	66	1107-0105-0206 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий площадью до 2 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	3	4 723,0	1 089,0	14 169,0	3 267,0	279,0		14 169,0
						3 541,0	288,0	10 623,0	864,0			
3311	67	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,456	106 295,0		48 471,0		48 471,0		48 471,0
3312	68	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1	11 496,0	3 070,0	11 496,0	3 070,0	1 752,0		11 496,0
						6 674,0	637,0	6 674,0	637,0			
3313	69	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,02	23 540,0		24 011,0		24 011,0		24 011,0
3314	70	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,612	11 496,0	3 070,0	7 036,0	1 879,0	1 073,0		7 036,0
						6 674,0	637,0	4 084,0	390,0			
3315	71	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,62424	21 293,0		13 292,0		13 292,0		13 292,0
3316	72	1107-0516-0101 *РСНБ РК 2022*	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков	м шва	3,6	491,0	10,0	1 768,0	36,0	252,0		1 768,0
						411,0	4,0	1 480,0	14,0			
3317	73	1113-0501-0303 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	2,7	7 567,0	291,0	20 431,0	786,0	6 750,0		20 431,0
						4 776,0	94,0	12 895,0	254,0			
3318	74	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,1	7 037,0	21,0	57 000,0	171,0	37 398,0		57 000,0
						2 399,0	5,0	19 432,0	41,0			
3319	75	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	$м^2$	8,1	2 850,0	11,0	23 085,0	89,0	17 966,0		23 085,0
						621,0	3,0	5 030,0	24,0			
3320	76	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	3,6	5 825,0	41,0	20 970,0	147,0	339,0		20 970,0
						5 690,0	9,0	20 484,0	32,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3321	77	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,02826	444 744,0		12 568,0		12 568,0		12 568,0
3322	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	3,6	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	8 158,0 6 170,0	346,0 126,0	1 641,0		8 158,0
3323	79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,6	-453,0 -63,0	-49,0 -18,0	-1 631,0 -227,0	-177,0 -65,0	-1 228,0		-1 631,0
3324	80	1107-0516-0101 *РСНБ РК 2022*	Изоляция стыков жгутом	м шва	3,6	525,0 411,0	10,0 4,0	1 890,0 1 480,0	36,0 14,0	374,0		1 890,0
3325	81	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00432	2 484 327,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	10 732,0 5 551,0	19,0 6,0	5 162,0		10 732,0
3326	82	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04536	1 575 828,0 376 378,0	4 544,0 1 491,0	71 480,0 17 073,0	206,0 68,0	54 201,0		71 480,0
3327	83	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000468	954 056,0		447,0		447,0		447,0
3328	84	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,031	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	2 405,0 2 250,0	149,0 49,0	6,0		2 405,0
3329	85	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031	498 782,0		15 462,0		15 462,0		15 462,0
3330	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	2,27	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	5 144,0 3 891,0	217,0 79,0	1 036,0		5 144,0
3331	87	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	2,27	6 187,0 1 152,0	20,0 5,0	14 044,0 2 615,0	45,0 11,0	11 384,0		14 044,0
3332	88	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	2,27	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	5 144,0 3 891,0	217,0 79,0	1 036,0		5 144,0
3333	89	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавляется позиция: Устройство стяжки цементной, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	2,27	302,0 42,0	33,0 12,0	686,0 95,0	75,0 27,0	515,0		686,0
3334	90	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,0681	22 359,0 15 194,0	3 250,0 998,0	1 523,0 1 035,0	221,0 68,0	266,0		1 523,0
3335	91	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	0,69	143 085,0 95 479,0	30 971,0 9 948,0	98 729,0 65 881,0	21 370,0 6 864,0	11 478,0		98 729,0
3336	92	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22 444,0		22 444,0		22 444,0		22 444,0
3337	93	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 680,0		33 360,0		33 360,0		33 360,0
3338	94	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 075,0		13 075,0		13 075,0		13 075,0
3339	95	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13 775,0		13 775,0		13 775,0		13 775,0
3340	96	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 088,0		14 176,0		14 176,0		14 176,0
3341	97	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	0,785	2 251,0 1 697,0	95,0 35,0	1 767,0 1 332,0	74,0 27,0	360,0		1 767,0
3342	98	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	0,785	302,0 40,0	33,0 12,0	237,0 31,0	25,0 9,0	180,0		237,0
3343	99	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных		0,785	682,0	11,0	535,0	8,0	15,0		535,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		652,0	3,0	512,0	2,0			
3344	100	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	$м^2$	3,77	5 654,0	302,0	21 316,0	1 138,0	2 839,0		21 316,0
						4 599,0	130,0	17 338,0	490,0			
3345	101	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	4,76	7 037,0	21,0	33 496,0	100,0	21 977,0		33 496,0
						2 399,0	5,0	11 419,0	24,0			
3346	102	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов. Прижимная стенка	$м^3$	0,524	75 296,0	6 077,0	39 455,0	3 184,0	18 776,0		39 455,0
						33 387,0	1 265,0	17 495,0	663,0			
3347	103	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0213	167 407,0		3 566,0		3 566,0		3 566,0
3348	104	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	63 070,0		63 070,0		63 070,0		63 070,0
3349	105	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,00656	1 142 607,0		7 496,0		7 496,0		7 496,0
3350	106	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	0,42	33 884,0	13 774,0	14 231,0	5 785,0	275,0		14 231,0
						19 455,0	4 308,0	8 171,0	1 809,0			
3351	107	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,42	132 270,0		55 553,0		55 553,0		55 553,0
3352	108	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,14	54 914,0	22 683,0	7 688,0	3 176,0	112,0		7 688,0
						31 431,0	6 972,0	4 400,0	976,0			
3353	109	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 775,0		27 550,0		27 550,0		27 550,0
3354	110	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 088,0		14 176,0		14 176,0		14 176,0
3355	111	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	2	10 969,0	1 435,0	21 938,0	2 870,0	2 548,0		21 938,0
						8 260,0	463,0	16 520,0	926,0			
3356	112	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 355,0		80 710,0		80 710,0		80 710,0
3357	113	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	10,68	726,0	99,0	7 754,0	1 058,0	2 809,0		7 754,0
						364,0	29,0	3 888,0	310,0			
3358	114	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,068	48 426,0	17,0	51 719,0	18,0	31 837,0		51 719,0
						18 599,0	0,0	19 864,0	0,0			
3359	115	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	0,21	33 884,0	13 774,0	7 116,0	2 893,0	138,0		7 116,0
						19 455,0	4 308,0	4 086,0	905,0			
3360	116	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,21	132 270,0		27 777,0		27 777,0		27 777,0
3361	117	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,06	54 914,0	22 683,0	3 295,0	1 361,0	48,0		3 295,0
						31 431,0	6 972,0	1 886,0	418,0			
3362	118	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 088,0		21 264,0		21 264,0		21 264,0
3363	119	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	1	10 969,0	1 435,0	10 969,0	1 435,0	1 274,0		10 969,0
						8 260,0	463,0	8 260,0	463,0			
3364	120	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0
3365	121	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	5,35	726,0	99,0	3 884,0	530,0	1 407,0		3 884,0
						364,0	29,0	1 947,0	155,0			
3366	122	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,535	48 426,0	17,0	25 908,0	9,0	15 948,0		25 908,0
						18 599,0	0,0	9 950,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3367	123	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	гильза	2	6 161,0 6 135,0	1,0 0,0	12 322,0 12 270,0	2,0 0,0	50,0		12 322,0
3368	124	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	0,6	11 525,0		6 915,0		6 915,0		6 915,0
3369	125	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания**	м	10,32	5 293,0 1 978,0	184,0 60,0	54 624,0 20 413,0	1 899,0 619,0	32 312,0		54 624,0
3370	126	6302-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания бетонного**	$м^3$	0,17	20 078,0 8 390,0	7 765,0 2 848,0	3 413,0 1 426,0	1 320,0 484,0	667,0		3 413,0
3371	127	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	0,1734	23 540,0		4 082,0		4 082,0		4 082,0
3372	128	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,00138	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	107,0 100,0	6,0 2,0			107,0
3373	129	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00138	281 284,0		388,0		388,0		388,0
3374	130	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,06	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	690,0 400,0	184,0 38,0	106,0		690,0
3375	131	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,06	21 293,0		1 278,0		1 278,0		1 278,0
3376	132	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,2	110 565,0 85 373,0	16 922,0 5 216,0	22 113,0 17 075,0	3 384,0 1 043,0	1 654,0		22 113,0
3377	133	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	0,203	23 540,0		4 779,0		4 779,0		4 779,0
3378	134	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00093	281 284,0		262,0		262,0		262,0
3379	135	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	0,06	4 316,0 4 316,0	0,0 0,0	259,0 259,0	0,0 0,0			259,0
3380	136	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,06	3 490,0		209,0		209,0		209,0
3381	137	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах**	т конструкций	0,03885	1 553 522,0 1 326 060,0	213 807,0 12 297,0	60 354,0 51 517,0	8 307,0 478,0	530,0		60 354,0
3382	138	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	1,2	15 564,0		18 677,0		18 677,0		18 677,0
3383	139	241-102-0146 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	м	0,1	2 162,0		216,0		216,0		216,0
3384	140	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0003	363 207,0		109,0		109,0		109,0
3385	141	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00049	281 284,0		138,0		138,0		138,0
3386	142	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах**	т конструкций	0,0119	1 553 522,0 1 326 060,0	213 807,0 12 297,0	18 487,0 15 780,0	2 544,0 146,0	163,0		18 487,0
3387	143	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00636	305 482,0		1 943,0		1 943,0		1 943,0
3388	144	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм**	м	0,1	27 814,0		2 781,0		2 781,0		2 781,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3389	145	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00074	281 284,0		208,0		208,0		208,0
3390	146	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0002	359 294,0		72,0		72,0		72,0
3391	147	241-102-0146 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	0,05	2 162,0		108,0		108,0		108,0
3392	148	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,05075	374 026,0 299 928,0	58 138,0 18 025,0	18 982,0 15 221,0	2 951,0 915,0	810,0		18 982,0
3393	149	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,37	293,0 222,0	4,0 0,0	401,0 304,0	5,0 0,0	92,0		401,0
3394	150	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,37	440,0 260,0	8,0 2,0	603,0 356,0	11,0 3,0	236,0		603,0
3395	151	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене	шт.	1	3 539,0 3 539,0	0,0 0,0	3 539,0 3 539,0	0,0 0,0			3 539,0
3396	152	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	0,112	19 876,0		2 226,0		2 226,0		2 226,0
3397	153	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	0,14	16 521,0 4 607,0	6 017,0 1 952,0	2 313,0 645,0	842,0 273,0	826,0		2 313,0
3398	154	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,28	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	3 219,0 1 869,0	859,0 178,0	491,0		3 219,0
3399	155	212-101-0414 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,2856	22 363,0		6 387,0		6 387,0		6 387,0
3400	156	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных железобетонных/металлических	шт.	7	6 793,0 3 774,0	2 932,0 953,0	47 551,0 26 418,0	20 524,0 6 671,0	609,0		47 551,0
3401	157	241-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	5,74	5 822,0		33 418,0		33 418,0		33 418,0
3402	158	6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	3 725,0 3 709,0	2,0 1,0	7 450,0 7 418,0	4,0 2,0	28,0		7 450,0
3403	159	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944,0		20 944,0		20 944,0		20 944,0
3404	160	245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000,0		33 000,0		33 000,0		33 000,0
3405	161	243-902-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	30	41,0		1 230,0		1 230,0		1 230,0
3406	162	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	20	522,0 501,0	2,0 0,0	10 440,0 10 020,0	40,0 0,0	380,0		10 440,0
3407	163	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	20	492,0		9 840,0		9 840,0		9 840,0
3408	164	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	20	630,0 591,0	5,0 1,0	12 600,0 11 820,0	100,0 20,0	680,0		12 600,0
3409	165	243-122-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66	м	20	771,0		15 420,0		15 420,0		15 420,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3410	166	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	20	1 761,0	11,0	35 220,0	220,0	3 160,0		35 220,0
						1 592,0	4,0	31 840,0	80,0			
3411	167	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	20,4	223,0		4 549,0		4 549,0		4 549,0
3412	168	6119-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 50 мм	м	20	2 476,0	22,0	49 520,0	440,0	3 360,0		49 520,0
						2 286,0	7,0	45 720,0	140,0			
3413	169	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	20,4	2 904,0		59 242,0		59 242,0		59 242,0
3414	170	6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	195 191,0	2 262,0	195 191,0	2 262,0	178 014,0		195 191,0
						14 915,0	772,0	14 915,0	772,0			
3415	171	6303-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	86 344,0	34,0	86 344,0	34,0	84 607,0		86 344,0
						1 703,0	9,0	1 703,0	9,0			
			ИТОГО по смете Э30243: Наружные тепловые сети [6-03-01]					20 558 128,0	1 217 570,0	12 940 443,0	0,0	20 558 128,0
								6 400 108,0	347 614,0	0,0	0,0	
			Смета Э30253: Вертикальная планировка [7-01-01-01]									
3416	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	10 171	150,0	150,0	1 525 650,0	1 525 650,0			1 525 650,0
						0,0	40,0	0,0	406 840,0			
3417	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102.	$м^3$	10 171	218,0	218,0	2 217 278,0	2 217 278,0			2 217 278,0
						0,0	59,0	0,0	600 089,0			
3418	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	3 410,09	512,0	472,0	1 745 966,0	1 609 563,0			1 745 966,0
						40,0	110,0	136 404,0	375 110,0			
3419	4	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	184 997,3825	23,0		4 254 940,0				4 254 940,0
3420	5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	13 900,7	292,0	292,0	4 059 004,0	4 059 005,0			4 059 004,0
						0,0	78,0	0,0	1 084 255,0			
3421	6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	13 900,7	21,0	21,0	291 915,0	291 914,0			291 915,0
						0,0	6,0	0,0	83 404,0			
3422	7	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	12 359	6,0	6,0	74 154,0	74 154,0			74 154,0
						0,0	2,0	0,0	24 718,0			
3423	8	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	524,8	150,0	150,0	78 720,0	78 720,0			78 720,0
						0,0	40,0	0,0	20 992,0			
3424	9	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102.	$м^3$	524,8	109,0	109,0	57 203,0	57 203,0			57 203,0
						0,0	29,0	0,0	15 219,0			
3425	10	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	76,89	292,0	292,0	22 452,0	22 451,0			22 452,0
						0,0	78,0	0,0	5 997,0			
3426	11	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	76,89	21,0	21,0	1 615,0	1 614,0			1 615,0
						0,0	6,0	0,0	461,0			
			ИТОГО по смете Э30253: Вертикальная планировка [7-01-01-01]					14 328 897,0	9 937 552,0	0,0	0,0	14 328 897,0
								136 404,0	2 617 085,0	0,0	0,0	
			Смета Э30263: Покрытие [7-01-01-02]									
3427	1	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	542,626	7 458,0	2 851,0	4 046 905,0	1 547 027,0	2 084 226,0		4 046 905,0
						766,0	607,0	415 652,0	329 374,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3428	2	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	2 713,13	126,0	1,0	341 854,0	2 713,0	46 123,0		341 854,0
						108,0	0,0	293 018,0	0,0			
3429	3	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	3 228,6247	4 700,0		15 174 536,0		15 174 536,0		15 174 536,0
3430	4	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	678,2825	5 579,0	4 407,0	3 784 138,0	2 989 191,0	2 035,0		3 784 138,0
						1 169,0	939,0	792 912,0	636 907,0			
3431	5	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	854,63595	5 242,0		4 480 002,0		4 480 002,0		4 480 002,0
3432	6	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	2,441817	210 933,0	7 266,0	515 060,0	17 742,0	497 318,0		515 060,0
						0,0	2 436,0	0,0	5 948,0			
3433	7	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2 713,13	521,0	398,0	1 413 541,0	1 079 825,0	5 426,0		1 413 541,0
						121,0	65,0	328 289,0	176 353,0			
3434	8	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	260,189167	22 174,0		5 769 435,0		5 769 435,0		5 769 435,0
3435	9	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	2 713,13	45,0	0,0	122 091,0	0,0	2 713,0		122 091,0
						44,0	0,0	119 378,0	0,0			
3436	10	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	125,889232	22 174,0		2 791 468,0		2 791 468,0		2 791 468,0
3437	11	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,356565	210 933,0	7 266,0	286 144,0	9 857,0	276 288,0		286 144,0
						0,0	2 436,0	0,0	3 305,0			
3438	12	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2 713,13	534,0	411,0	1 448 811,0	1 115 096,0	5 426,0		1 448 811,0
						121,0	63,0	328 289,0	170 927,0			
3439	13	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	264,801488	24 215,0		6 412 168,0		6 412 168,0		6 412 168,0
3440	14	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	880	5 715,0	101,0	5 029 200,0	88 880,0	1 318 240,0		5 029 200,0
						4 116,0	32,0	3 622 080,0	28 160,0			
3441	15	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	880	2 484,0		2 185 920,0		2 185 920,0		2 185 920,0
3442	16	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	119,39	7 458,0	2 851,0	890 411,0	340 381,0	458 577,0		890 411,0
						766,0	607,0	91 453,0	72 470,0			
3443	17	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	596,95	126,0	1,0	75 216,0	597,0	10 148,0		75 216,0
						108,0	0,0	64 471,0	0,0			
3444	18	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	710,3705	4 700,0		3 338 741,0		3 338 741,0		3 338 741,0
3445	19	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	149,2375	5 579,0	4 407,0	832 596,0	657 690,0	448,0		832 596,0
						1 169,0	939,0	174 459,0	140 134,0			
3446	20	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	188,03925	5 242,0		985 702,0		985 702,0		985 702,0
3447	21	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,537255	210 933,0	7 266,0	113 325,0	3 904,0	109 421,0		113 325,0
						0,0	2 436,0	0,0	1 309,0			
3448	22	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	596,95	521,0	398,0	311 011,0	237 586,0	1 194,0		311 011,0
						121,0	65,0	72 231,0	38 802,0			
3449	23	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	57,247505	22 174,0		1 269 406,0		1 269 406,0		1 269 406,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3450	24	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	596,95	45,0	0,0	26 863,0	0,0	597,0		26 863,0
						44,0	0,0	26 266,0	0,0			
3451	25	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27,69848	22 174,0		614 186,0		614 186,0		614 186,0
3452	26	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,298475	210 933,0	7 266,0	62 958,0	2 169,0	60 790,0		62 958,0
						0,0	2 436,0	0,0	727,0			
3453	27	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	596,95	534,0	411,0	318 771,0	245 347,0	1 194,0		318 771,0
						121,0	63,0	72 231,0	37 608,0			
3454	28	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	58,26232	24 215,0		1 410 822,0		1 410 822,0		1 410 822,0
3455	29	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	222	5 715,0	101,0	1 268 730,0	22 422,0	332 556,0		1 268 730,0
						4 116,0	32,0	913 752,0	7 104,0			
3456	30	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	222	2 484,0		551 448,0		551 448,0		551 448,0
3457	31	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	99,07	7 458,0	2 851,0	738 864,0	282 448,0	380 528,0		738 864,0
						766,0	607,0	75 888,0	60 135,0			
3458	32	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	990,7	126,0	1,0	124 828,0	991,0	16 842,0		124 828,0
						108,0	0,0	106 996,0	0,0			
3459	33	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	1 178,933	4 700,0		5 540 985,0		5 540 985,0		5 540 985,0
3460	34	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	148,605	12 132,0	4 407,0	1 802 876,0	654 902,0	974 254,0		1 802 876,0
						1 169,0	939,0	173 719,0	139 540,0			
3461	35	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	99,07	38 871,0	4 769,0	3 850 950,0	472 465,0	2 330 820,0		3 850 950,0
						10 575,0	1 026,0	1 047 665,0	101 646,0			
3462	36	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,724425	356 257,0		970 595,0		970 595,0		970 595,0
3463	37	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	990,7	4 563,0	297,0	4 520 564,0	294 238,0			4 520 564,0
						4 266,0	77,0	4 226 326,0	76 284,0			
3464	38	212-601-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	29,721	20 044,0		595 728,0		595 728,0		595 728,0
3465	39	255-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	974,8488	6 418,0		6 256 580,0		6 256 580,0		6 256 580,0
3466	40	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	62,28	7 458,0	2 851,0	464 484,0	177 560,0	239 217,0		464 484,0
						766,0	607,0	47 706,0	37 804,0			
3467	41	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	622,8	126,0	1,0	78 473,0	623,0	10 588,0		78 473,0
						108,0	0,0	67 262,0	0,0			
3468	42	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	741,132	4 700,0		3 483 320,0		3 483 320,0		3 483 320,0
3469	43	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	93,42	12 132,0	4 407,0	1 133 371,0	411 702,0	612 462,0		1 133 371,0
						1 169,0	939,0	109 208,0	87 721,0			
3470	44	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	62,28	38 871,0	4 769,0	2 420 886,0	297 013,0	1 465 261,0		2 420 886,0
						10 575,0	1 026,0	658 611,0	63 899,0			
3471	45	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,7127	356 257,0		610 161,0		610 161,0		610 161,0
3472	46	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	622,8	4 563,0	297,0	2 841 836,0	184 972,0			2 841 836,0
						4 266,0	77,0	2 656 865,0	47 956,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3473	47	212-601-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	18,684	20 044,0		374 502,0		374 502,0		374 502,0
3474	48	255-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	612,8352	6 418,0		3 933 176,0		3 933 176,0		3 933 176,0
3475	49	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	245,505	7 458,0 766,0	2 851,0 607,0	1 830 976,0 188 057,0	699 935,0 149 022,0	942 985,0		1 830 976,0
3476	50	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	1 636,7	126,0 108,0	1,0 0,0	206 224,0 176 764,0	1 637,0 0,0	27 824,0		206 224,0
3477	51	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	1 947,673	4 700,0		9 154 063,0		9 154 063,0		9 154 063,0
3478	52	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	245,505	5 579,0 1 169,0	4 407,0 939,0	1 369 672,0 286 995,0	1 081 940,0 230 529,0	737,0		1 369 672,0
3479	53	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	309,3363	5 242,0		1 621 541,0		1 621 541,0		1 621 541,0
3480	54	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,47303	210 933,0 0,0	7 266,0 2 436,0	310 711,0 0,0	10 703,0 3 588,0	300 008,0		310 711,0
3481	55	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,мелкозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 636,7	2 761,0 121,0	411,0 63,0	4 518 929,0 198 041,0	672 684,0 103 112,0	3 648 204,0		4 518 929,0
3482	56	6201-0602-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0308	$м^2$	1 636,7	1 144,0 44,0	0,0 0,0	1 872 385,0 72 015,0	0,0 0,0	1 800 370,0		1 872 385,0
3483	57	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$	1 636,7	17 715,0 3 294,0	14,0 2,0	28 994 140,0 5 391 290,0	22 913,0 3 273,0	23 579 937,0		28 994 140,0
3484	58	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	36,3	7 458,0 766,0	2 851,0 607,0	270 725,0 27 806,0	103 491,0 22 034,0	139 428,0		270 725,0
3485	59	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	242	126,0 108,0	1,0 0,0	30 492,0 26 136,0	242,0 0,0	4 114,0		30 492,0
3486	60	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	287,98	4 700,0		1 353 506,0		1 353 506,0		1 353 506,0
3487	61	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	36,3	5 579,0 1 169,0	4 407,0 939,0	202 518,0 42 435,0	159 974,0 34 086,0	109,0		202 518,0
3488	62	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	45,738	5 242,0		239 759,0		239 759,0		239 759,0
3489	63	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,2178	210 933,0 0,0	7 266,0 2 436,0	45 941,0 0,0	1 583,0 531,0	44 359,0		45 941,0
3490	64	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,мелкозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	242	2 761,0 121,0	411,0 63,0	668 162,0 29 282,0	99 462,0 15 246,0	539 418,0		668 162,0
3491	65	6201-0602-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0308	$м^2$	242	1 144,0 44,0	0,0 0,0	276 848,0 10 648,0	0,0 0,0	266 200,0		276 848,0
3492	66	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее /резиновая подложка	$м^2$	242	1 600,0 1 290,0	136,0 44,0	387 200,0 312 180,0	32 912,0 10 648,0	42 108,0		387 200,0
3493	67	233-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	27,83	5 002,0		139 206,0		139 206,0		139 206,0
3494	68	Перечень п.83	Резиновая подложка под искусственный газон Shok pad,H=0.008 м		251,68	27 020,4		6 800 494,0		6 800 494,0		6 800 494,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3495	69	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	$м^2$	242	1 576,0	103,0	381 392,0	24 926,0			381 392,0
						1 473,0	25,0	356 466,0	6 050,0			
3496	70	Перечень п.84	Искусственный газон для спорт.площадки,н=0,005 м		246,84	3 162,5		780 632,0		780 632,0		780 632,0
3497	71	6113-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную	м	118	665,0	3,0	78 470,0	354,0	5 782,0		78 470,0
						613,0	0,0	72 334,0	0,0			
3498	72	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	19,95	7 458,0	2 851,0	148 787,0	56 878,0	76 628,0		148 787,0
						766,0	607,0	15 282,0	12 110,0			
3499	73	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	133	126,0	1,0	16 758,0	133,0	2 261,0		16 758,0
						108,0	0,0	14 364,0	0,0			
3500	74	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	158,27	4 700,0		743 869,0		743 869,0		743 869,0
3501	75	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	19,95	5 579,0	4 407,0	111 301,0	87 920,0	60,0		111 301,0
						1 169,0	939,0	23 322,0	18 733,0			
3502	76	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	25,137	5 242,0		131 768,0		131 768,0		131 768,0
3503	77	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,1197	210 933,0	7 266,0	25 249,0	870,0	24 379,0		25 249,0
						0,0	2 436,0	0,0	292,0			
3504	78	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,мелкозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	133	2 761,0	411,0	367 213,0	54 663,0	296 457,0		367 213,0
						121,0	63,0	16 093,0	8 379,0			
3505	79	6201-0602-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0308	$м^2$	133	1 144,0	0,0	152 152,0	0,0	146 300,0		152 152,0
						44,0	0,0	5 852,0	0,0			
3506	80	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$	133	17 715,0	14,0	2 356 095,0	1 862,0	1 916 131,0		2 356 095,0
						3 294,0	2,0	438 102,0	266,0			
3507	81	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	12,9255	7 458,0	2 851,0	96 398,0	36 851,0	49 647,0		96 398,0
						766,0	607,0	9 901,0	7 846,0			
3508	82	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	86,17	126,0	1,0	10 857,0	86,0	1 465,0		10 857,0
						108,0	0,0	9 306,0	0,0			
3509	83	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	102,5423	4 700,0		481 949,0		481 949,0		481 949,0
3510	84	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	13,7872	5 579,0	4 407,0	76 919,0	60 760,0	41,0		76 919,0
						1 169,0	939,0	16 117,0	12 946,0			
3511	85	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	17,371872	5 242,0		91 063,0		91 063,0		91 063,0
3512	86	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	8,617	38 871,0	4 769,0	334 951,0	41 094,0	202 733,0		334 951,0
						10 575,0	1 026,0	91 125,0	8 841,0			
3513	87	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,236967	356 257,0		84 421,0		84 421,0		84 421,0
3514	88	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	30	7 458,0	2 851,0	223 740,0	85 530,0	115 230,0		223 740,0
						766,0	607,0	22 980,0	18 210,0			
3515	89	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	45	12 034,0	4 407,0	541 530,0	198 315,0	290 610,0		541 530,0
						1 169,0	939,0	52 605,0	42 255,0			
3516	90	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	300	363,0	2,0	108 900,0	600,0	51 000,0		108 900,0
						191,0	1,0	57 300,0	300,0			
3517	91	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	37,5	16 123,0	4 769,0	604 612,0	178 837,0	29 212,0		604 612,0
						10 575,0	1 026,0	396 562,0	38 475,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3518	92	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	38,0625	21 293,0		810 465,0		810 465,0		810 465,0
3519	93	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,825	356 257,0		293 912,0		293 912,0		293 912,0
3520	94	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	18,864	23 213,0	1 852,0	437 890,0	34 936,0	131 708,0		437 890,0
						14 379,0	509,0	271 245,0	9 602,0			
3521	95	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	1 257,6	5 522,0	101,0	6 944 467,0	127 017,0	1 641 168,0		6 944 467,0
						4 116,0	32,0	5 176 282,0	40 243,0			
3522	96	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 257,6	1 288,0		1 619 789,0		1 619 789,0		1 619 789,0
3523	97	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,1	4 612,0	318,0	37 357,0	2 576,0	3 848,0		37 357,0
						3 819,0	112,0	30 934,0	907,0			
3524	98	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	5,2326	8 155,0		42 672,0		42 672,0		42 672,0
3525	99	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	1,0098	8 155,0		8 235,0		8 235,0		8 235,0
3526	100	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	0,3672	8 155,0		2 995,0		2 995,0		2 995,0
3527	101	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,2496	7 458,0	2 851,0	1 862,0	712,0	959,0		1 862,0
						766,0	607,0	191,0	152,0			
3528	102	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /два слоя	$м^2$	3,12	386,0	4,0	1 204,0	12,0			1 204,0
						382,0	2,0	1 192,0	6,0			
3529	103	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	11,1072	137,0		1 522,0		1 522,0		1 522,0
3530	104	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,624	25 566,0	17,0	15 953,0	11,0	4 337,0		15 953,0
						18 599,0	0,0	11 606,0	0,0			
3531	105	212-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,63648	29 344,0		18 677,0		18 677,0		18 677,0
3532	106	6302-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм// Укладка лотков водоотводных пластиковых н=200 мм	м	6	696,0	72,0	4 176,0	432,0	354,0		4 176,0
						565,0	23,0	3 390,0	138,0			
3533	107	244-601-0117 *СпрСЦ 08.2024*	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП "шина", класс нагрузки Е	комплект	6	62 249,0		373 494,0		373 494,0		373 494,0
			ИТОГО по смете Э30263: Покрытие [7-01-01-02]					184 470 826,0	15 020 192,0	139 111 716,0	0,0	184 470 826,0
								30 338 927,0	3 061 933,0	0,0	0,0	
			Смета Э30273: Озеленение [7-01-01-03]									
3534	1	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных /ДЭС из песка 30мм/	$м^3$	56,355	22 359,0	3 250,0	1 260 041,0	183 153,0	220 630,0		1 260 041,0
						15 194,0	998,0	856 258,0	56 242,0			
3535	2	6113-0102-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли,размер 0,8х0,8х0,5 м,вручную,добавление растительной земли до 100%	яма	65	37 135,0	0,0	2 413 775,0	0,0	308 750,0		2 413 775,0
						32 385,0	0,0	2 105 025,0	0,0			
3536	3	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли,размер кома,0,8х0,8х0,5 м	шт.	65	24 581,0	3 450,0	1 597 765,0	224 250,0	8 515,0		1 597 765,0
						21 000,0	986,0	1 365 000,0	64 090,0			
3537	4	254-103-3002 *РСНБ РК 2022*	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м,размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	47	10 892,0		511 924,0		511 924,0		511 924,0
3538	5	254-103-1802 *РСНБ РК 2022*	Ива плакучая Н свыше 3 м до 3,5 м,размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		18	12 144,0		218 592,0		218 592,0		218 592,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
3539	6	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных /ДЭС из песка 20мм/	$м^3$	14,896	22 359,0 15 194,0	3 250,0 998,0	333 060,0 226 330,0	48 412,0 14 866,0	58 317,0		333 060,0
3540	7	6113-0102-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли,размер 0,5х0,5х0,4 м,вручную,добавление растительной земли до 100%	яма	38	25 825,0 22 825,0	0,0 0,0	981 350,0 867 350,0	0,0 0,0	114 000,0		981 350,0
3541	8	6113-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли,размер кома,0,5х0,5х0,4 м	шт.	38	16 089,0 13 153,0	2 812,0 816,0	611 382,0 499 814,0	106 856,0 31 008,0	4 712,0		611 382,0
3542	9	254-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	20	14 037,0		280 740,0		280 740,0		280 740,0
3543	10	254-104-1702 *РСНБ РК 2022*	Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	16	3 189,02		51 024,0		51 024,0		51 024,0
3544	11	254-104-1003 *РСНБ РК 2022*	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	2	8 077,0		16 154,0		16 154,0		16 154,0
3545	12	6113-0108-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для двухрядной живой изгороди механизированным способом,добавление растительной земли до 100%	м	615	6 051,0 5 919,0	132,0 46,0	3 721 365,0 3 640 185,0	81 180,0 28 290,0			3 721 365,0
3546	13	6113-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди двухрядной	м	615	7 806,0 7 385,0	416,0 98,0	4 800 690,0 4 541 775,0	255 840,0 60 270,0	3 075,0		4 800 690,0
3547	14	Перечень п.82	Кизильник блестящий	шт.	3 075	3 744,4		11 514 030,0		11 514 030,0		11 514 030,0
3548	15	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	1 019,385	22 359,0 15 194,0	3 250,0 998,0	22 792 429,0 15 488 536,0	3 313 001,0 1 017 346,0	3 990 892,0		22 792 429,0
3549	16	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,механизированным способом	$м^2$	6 795,9	1 410,0 1 384,0	26,0 7,0	9 582 219,0 9 405 526,0	176 693,0 47 571,0			9 582 219,0
3550	17	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	$м^2$	6 795,9	283,0 283,0	0,0 0,0	1 923 240,0 1 923 240,0	0,0 0,0			1 923 240,0
3551	18	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного,мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	6 795,9	847,0 306,0	407,0 96,0	5 756 127,0 2 079 545,0	2 765 931,0 652 406,0	910 651,0		5 756 127,0
3552	19	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для цветника,внесение растительной земли 20 см	$м^2$	93,8	2 814,0 2 413,0	0,0 0,0	263 953,0 226 339,0	0,0 0,0	37 614,0		263 953,0
3553	20	6113-0113-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка цветника многолетнего,густота посадки 16 шт.на $м^2$	$м^2$	93,8	9 084,0 7 754,0	1 220,0 288,0	852 079,0 727 325,0	114 436,0 27 014,0	10 318,0		852 079,0
3554	21	254-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Петуния	шт.	1 575,84	226,0		356 140,0		356 140,0		356 140,0
			ИТОГО по смете Э30273: Озеленение [7-01-01-03]					69 838 079,0	7 269 752,0	18 616 078,0	0,0	69 838 079,0
								43 952 248,0	1 999 103,0	0,0	0,0	
			Смета Э30283: Малые архитектурные формы [7-01-01-04]									
3555	1	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	30	154 696,0 30 342,0	569,0 140,0	4 640 880,0 910 260,0	17 070,0 4 200,0	3 713 550,0		4 640 880,0
3556	2	8601-0303-0901 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн из мателла и чугуна, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна, модель U-1	шт.	19	289 650,0 4 545,0	53,0 7,0	5 503 350,0 86 355,0	1 007,0 133,0	5 415 988,0		5 503 350,0
3557	3	8601-0109-0311 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	16	655 896,0 167 380,0	2 724,0 728,0	10 494 336,0 2 678 080,0	43 584,0 11 648,0	7 772 672,0		10 494 336,0
3558	4	8601-0104-0413 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двухсекционные	комплект	10	1 530 666,0 88 153,0	2 307,0 555,0	15 306 660,0 881 530,0	23 070,0 5 550,0	14 402 060,0		15 306 660,0
3559	5	8601-0104-0106 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"		13	317 881,0	990,0	4 132 453,0	12 870,0	3 019 666,0		4 132 453,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		84 609,0	263,0	1 099 917,0	3 419,0			
3560	6	8601-0104-0509 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лодка"		13	232 519,0	917,0	3 022 747,0	11 921,0	2 569 515,0		3 022 747,0
				комплект		33 947,0	218,0	441 311,0	2 834,0			
3561	7	Перечень п.126	Теневой навес,длина -5,0 м,ширина -4,0,высота- 2,8 м.		13	5 258 482,1		68 852 461,0				68 852 461,0
				шт						68 360 267,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		5 258 482,1			68 360 267,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			492 194,0				
3562	8	8601-0102-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции горок,скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"		3	416 886,0	815,0	1 250 658,0	2 445,0	1 141 485,0		1 250 658,0
				комплект		35 576,0	195,0	106 728,0	585,0			
3563	9	8601-0102-0111 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции горок,скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"		10	801 945,0	1 800,0	8 019 450,0	18 000,0	6 876 530,0		8 019 450,0
				комплект		112 492,0	507,0	1 124 920,0	5 070,0			
3564	10	8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"		4	222 048,0	0,0	888 192,0	0,0	496,0		888 192,0
				шт.		0,0	0,0	0,0	0,0			
3565	11	8601-0307-0105 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.		2	613 976,0	40 024,0	1 227 952,0	80 048,0	877 380,0		1 227 952,0
				шт.		135 262,0	11 306,0	270 524,0	22 612,0			
3566	12	8601-0805-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот футбольных,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой		2	249 466,0	7 894,0	498 932,0	15 788,0	409 118,0		498 932,0
				комплект		37 013,0	2 224,0	74 026,0	4 448,0			
3567	13	8601-0210-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей		1	203 354,0	6 070,0	203 354,0	6 070,0	164 048,0		203 354,0
				комплект		33 236,0	1 732,0	33 236,0	1 732,0			
3568	14	8601-0602-0202 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждении из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб,размеры секции 1,8 м х 3,9 м /80 метров/		44,4	179 941,0	2 615,0	7 989 380,0	116 106,0	5 839 666,0		7 989 380,0
				секция		45 802,0	585,0	2 033 609,0	25 974,0			
3569	15	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками		1	166 076,0	523,0	166 076,0	523,0	107 190,0		166 076,0
				комплект		58 363,0	150,0	58 363,0	150,0			
3570	16	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждении из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм),и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 2,5 м х 2,0 м /70,6м/		28,24	73 698,0	22 465,0	2 081 232,0	634 412,0	771 856,0		2 081 232,0
				секция		23 901,0	6 803,0	674 964,0	192 117,0			
3571	17	8601-0605-0103 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот распашных,металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,металлические,тип ВМС 4,5 х 1,8,с металлическими стойками		2	445 649,0	4 313,0	891 298,0	8 626,0	587 374,0		891 298,0
				конструкция		147 649,0	1 206,0	295 298,0	2 412,0			
3572	18	8601-0605-0202 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками		2	477 529,0	16 273,0	955 058,0	32 546,0	664 752,0		955 058,0
				комплект		128 880,0	5 071,0	257 760,0	10 142,0			
3573	19	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками		1	166 076,0	523,0	166 076,0	523,0	107 190,0		166 076,0
				комплект		58 363,0	150,0	58 363,0	150,0			
3574	20	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции калиток из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м		2	294 054,0	3 397,0	588 108,0	6 794,0	329 382,0		588 108,0
				конструкция		125 966,0	907,0	251 932,0	1 814,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3575	21	8601-0602-0404 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкция ограждения из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м**		196,56	**325 730,0**	**1 605,0**	**64 025 489,0**	**315 479,0**	**41 997 403,0**		**64 025 489,0**
				секция		**110 463,0**	**392,0**	**21 712 607,0**	**77 052,0**			
3576	22	8601-0702-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции подставок для велосипедов,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест**		1	**94 747,0**	**2 662,0**	**94 747,0**	**2 662,0**	**68 307,0**		**94 747,0**
				шт.		**23 778,0**	**742,0**	**23 778,0**	**742,0**			
3577	23	8601-0101-0105 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"**		10	**501 750,0**	**12 331,0**	**5 017 500,0**	**123 310,0**	**4 377 280,0**		**5 017 500,0**
				комплект		**51 691,0**	**3 455,0**	**516 910,0**	**34 550,0**			
			ИТОГО по смете ЭЗ0283: Малые архитектурные формы [7-01-01-04]					**206 016 389,0**	**1 472 854,0**	**101 212 988,0**	**0,0**	**206 016 389,0**
								33 590 471,0	**407 334,0**	**69 740 157,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**2 517 262 955,0**	**121 857 492,0**	**1 271 508 838,0**	**0,0**	**2 517 262 955,0**
								740 804 677,0	**31 535 064,0**	**378 175 755,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**378 175 755,0**		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	2139087200*7,3/100	156 153 366
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	2139087200+378175755+0+156153365,6	**2 673 416 321**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	2295240565,6*5/100	114 762 028
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	2673416320,5999999*5/100	133 670 816
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 921 849 165**
	НДС (12%)	3006991849,58*12/100	350 621 900
	Итого с НДС	3006991849,58+360839021,95	**3 272 471 065**

Сдал (Подрядчик)

ТОО Жаркын Курылыс

БИН 061240011608

А.Есполов

Принял (Заказчик)

ТОО Престиж холл

БИН 170240003837

А.Галимарданов

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MASTERSTROYGROUP"

БИН 200640014835

К.Баяндин

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Темиртаев Биржан Дуйсенбаевич

аттестат № KZ83VJE00066021 от 01/06/2021 г.

Темиртаев Б.Д.