Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190035	29.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**599 656 940**								**34 670 886**	**599 656 940**
За отчетный месяц		**4 686 076**							**562 329**	**5 248 405**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кинбаев Т.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

А К Т
выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы блока А

		РАЗДЕЛ 29.Наружная отделка									
367	**1115-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**215**	**776,78**	**91,81**	**167008**	**19739**	**114813**	26172	208634
		НР - 80%; СП - 8%			**150,95**	**1,21**	**32454**	**260**		15454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**167008**	**19739**	**114813**	**26172**	**208634**
							32454	**260**	**0**	**15454**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**167008**				
		Накладные расходы	Тенге				**26172**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15454**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**208634**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10

на домофонная связь блока А

		ОТДЕЛ 1.Домофонная связь блока А									
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
1	**1310-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Блок вызова.Монтаж**	**номер**	**1**	**18119,24**	**938,08**	**18119**	**938**	**10591**	**4168**	**24070**
		НР - 61%; СП - 8%			**6590,00**	**242,66**	**6590**	**243**		**1783**	
2	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Блок вызова ЦИФРАЛ ССД-2094.1М**	**шт**	**1**	**12132,68**	**--**	**12133**	**--**	**12133**	**--**	**13103**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**971**	
3	**1310-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубка вызова абонентская переговорная.Монтаж**	**шт.**	**44**	**1048,24**	**--**	**46123**	**--**	**11180**	**21315**	**72833**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	
		НР - 61%; СП - 8%			794,16	--	34943	--		5395	
4	СТПРАЙСЛИСТ	Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ-КС	шт	44	1830,58	--	80545	--	80545	-	86989
		СП - 8%			--	--	--	--		6444	
5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Блок питания для домофона и замка.Установка	шт.	1	15340,34	1876,16	15340	1876	1602	7532	24702
		НР - 61%; СП - 8%			11862,00	485,32	11862	485		1830	
6	СТПРАЙСЛИСТ	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	шт	1	3692,95	--	3693	--	3693	--	3988
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
7	СТПРАЙСЛИСТ	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	шт	1	2321,15	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
8	СТПРАЙСЛИСТ	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350	шт	1	6581,90	--	6582	--	6582	--	7108
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
9	СТПРАЙСЛИСТ	Кнопка открывания дверей с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	шт	1	1367,25	--	1367	--	1367	--	1477
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
10	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка коммутационная.Установка	шт.	9	1216,17	--	10946	--	3323	4650	16843
		НР - 61%; СП - 8%			847,00	--	7623	--		1248	
11	СТПРАЙСЛИСТ	Колодка коммутационная ЦИФРАЛ РК10х10	шт	9	2398,37	--	21585	--	21585	--	23312
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
12	СТПРАЙСЛИСТ	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	шт	88	149,90	--	13191	--	13191	--	14246
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка с вилкой без заземляющего контакта.Установка	шт.	1	423,39	3,98	423	4	6	298	779
		НР - 72%; СП - 8%			412,56	1,07	413	1		58	
14	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка с вилкой без заземляющего контакта	шт.	1	302,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450	371,13	14,12	167009	6353	54924	77082	263618
		НР - 72%; СП - 8%			234,96	2,95	105732	1326		19527	
16	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	450	78,00	--	35100	--	35100	--	37908
		СП - 8%			--	--	--	--		2808	
17	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	464,44	32,19	13933	966	3675	6881	22479
		НР - 72%; СП - 8%			309,72	8,84	9292	265		1665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	30	170,00	--	5100	--	5100	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	480	72,79	0,80	34941	386	8923	18548	57768
		НР - 72%; СП - 8%			53,40	0,27	25632	129		4279	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	220	174,82	2,41	38461	531	7385	22120	65427
		НР - 72%; СП - 8%			138,84	0,80	30545	177		4846	
21	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	413992,00	--	16560	--	16560	--	17884
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
22	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,56	23506,00	--	13163	--	13163	--	14216
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
23	2306-0408-0506 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,4	км	0,1	61340,00	--	6134	--	6134	--	6625
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				563071	11054	319385	162594	783719
							232632	2626	0	58054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				563071				
		Накладные расходы	Тенге				162594				
		Сметная прибыль	Тенге				58054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				783719				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11

на телевидение блока А

ОТДЕЛ 1.Телевидение блока А

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на шесть отводов.Монтаж	шт.	9	566,27	--	5096	--	38	3085	8836
		НР - 61%; СП - 8%			562,00	--	5058	--		655	
2	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная.Монтаж	шт.	44	414,63	3,22	18244	142	958	12378	33071
		НР - 72%; СП - 8%			389,64	1,07	17144	47		2450	
3	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для крепления розеток.Монтаж	шт.	44	256,47	--	11285	--	1388	7126	19884
		НР - 72%; СП - 8%			224,94	--	9897	--		1473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	770	371,13	14,12	285771	10871	93981	131896	451080
		НР - 72%; СП - 8%			234,96	2,95	180919	2269		33413	
5	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	27	383,75	49,37	10361	1333	1531	5643	17285
		НР - 72%; СП - 8%			277,68	12,59	7497	340		1280	
6	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	797	85,06	1,61	67791	1282	15437	37079	113260
		НР - 72%; СП - 8%			64,08	0,54	51072	427		8390	
7	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	53	174,82	2,41	9266	128	1779	5329	15762
		НР - 72%; СП - 8%			138,84	0,80	7359	43		1168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				407814	13756	115112	202536	659179
							278946	3126	0	48829	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				407814				
		Накладные расходы	Тенге				202536				
		Сметная прибыль	Тенге				48829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				659179				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12

на видеонаблюдение блока А

ОТДЕЛ 1.Видеонаблюдение блока А

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Видеорегистратор.Монтаж	камера	1	4037,73	10,28	4038	10	--	2900	7492
		НР - 72%; СП - 8%			4027,45	--	4027	--		555	
2	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	3463,31	5,66	6927	11	--	4979	12858
		НР - 72%; СП - 8%			3457,65	--	6915	--		952	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания.Монтаж	шт.	2	6127,89	1,56	12256	3	373	7247	21063
		НР - 61%; СП - 8%			5940,00	--	11880	--		1560	
4	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Монитор.Монтаж	шт.	1	1319,80	396,80	1320	397	--	825	2316
		НР - 75%; СП - 8%			923,00	176,48	923	176		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	35	174,82	2,41	6119	84	1176	3519	
		НР - 72%; СП - 8%			138,84	0,80	4859	28		771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				30660	505	1549	19470	54140
							28604	204	0	4010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30660				
		Накладные расходы	Тенге				19470				
		Сметная прибыль	Тенге				4010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54140				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
6	2308-0502-0417 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS-4F3, типа EverFocus	шт.	1	27801,00	--	27801	--	27801	--	30025
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
7	2308-0501-2143 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ECD260, типа EverFocus	шт.	2	8630,00	--	17260	--	17260	--	18641
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
8	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	2	6275,00	--	12550	--	12550	--	13554
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
9	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71165,00	--	71165	--	71165	--	76858
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	
10	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	16014,00	--	16014	--	16014	--	17295
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
11	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель КВК-В2-2х0,5	м	35	147,32	--	5156	--	5156	--	5569
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
12	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная 85х85	шт.	2	182,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
13	2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор	шт.	6	75,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				150760	0	150760	0	162821
							0	0	0	12061	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150760				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				12061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		на лифт блока А									
		ОТДЕЛ 2.Подъемник блока А									
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж и оборудование									
5	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Подъемная платформа для маломобильных групп населения(цена без НДС)**	**шт**	**1**	**450000,00**	**--**	**450000**	**--**	**--**	**--**	**486000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36000**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**450000**	**0**	**0**	**0**	**486000**
							0	**0**	**0**	**36000**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**450000**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**486000**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на общестроительные работы блока Б

		РАЗДЕЛ 30.Наружная отделка									
362	**1115-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**500,00**	**776,78**	**91,81**	**388390**	**45905**	**267007**	**60864**	**485194**
		НР - 80%; СП - 8%			**150,95**	**1,21**	**75475**	**605**		**35940**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**388390**	**45905**	**267007**	**60864**	**485194**
							75475	**605**	**0**	**35940**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**388390**				
		Накладные расходы	Тенге				**60864**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35940**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**485194**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-11

на домофонная связь блока Б

		ОТДЕЛ 1.Домофонная связь блока Б									
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
1	**1310-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Блок вызова.Монтаж**	**номер**	**1**	**18119,24**	**938,08**	**18119**	**938**	**10591**	**4168**	**24070**
		НР - 61%; СП - 8%			**6590,00**	**242,66**	**6590**	**243**		**1783**	
2	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Блок вызова ЦИФРАЛ ССД-2094.1М**	**шт**	**1**	**12132,68**	**--**	**12133**	**--**	**12133**	**--**	**13103**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**971**	
3	**1310-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубка вызова абонентская переговорная.Монтаж**	**шт.**	**44**	**1048,24**	**--**	**46123**	**--**	**11180**	**21315**	**72833**
		НР - 61%; СП - 8%			**794,16**	**--**	**34943**	**--**		**5395**	
4	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ-КС**	**шт**	**44**	**1830,58**	**--**	**80545**	**--**	**80545**	**--**	**86989**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6444**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Блок питания для домофона и замка.Установка	шт.	1	15340,34	1876,16	15340	1876	1602	7532	762
		НР - 61%; СП - 8%			11862,00	485,32	11862	485		1830	
6	СТПРАЙСЛИСТ	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	шт	1	3692,95	--	3693	--	3693	--	3988
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
7	СТПРАЙСЛИСТ	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	шт	1	2321,15	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
8	СТПРАЙСЛИСТ	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350	шт	1	6581,90	--	6582	--	6582	--	7108
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
9	СТПРАЙСЛИСТ	Кнопка открывания дверей с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	шт	1	1367,25	--	1367	--	1367	--	1477
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
10	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка коммутационная.Установка	шт.	9	1216,17	--	10946	--	3323	4650	16843
		НР - 61%; СП - 8%			847,00	--	7623	--		1248	
11	СТПРАЙСЛИСТ	Колодка коммутационная ЦИФРАЛ РК10х10	шт	9	2398,37	--	21585	--	21585	--	23312
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
12	СТПРАЙСЛИСТ	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	шт	88	149,90	--	13191	--	13191	--	14246
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка с вилкой без заземляющего контакта.Установка	шт.	1	423,39	3,98	423	4	6	298	779
		НР - 72%; СП - 8%			412,56	1,07	413	1		58	
14	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка с вилкой без заземляющего контакта	шт.	1	302,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450	371,13	14,12	167009	6353	54924	77082	263618
		НР - 72%; СП - 8%			234,96	2,95	105732	1326		19527	
16	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	450	78,00	--	35100	--	35100	--	37908
		СП - 8%			--	--	--	--		2808	
17	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	464,44	32,19	13933	966	3675	6881	22479
		НР - 72%; СП - 8%			309,72	8,84	9292	265		1665	
18	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	30	170,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	
19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	480	72,79	0,80	34941	386	8923	18548	57768
		НР - 72%; СП - 8%			53,40	0,27	25632	129		4279	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	220	174,82	2,41	38461	531	7385	22120	65427
		НР - 72%; СП - 8%			138,84	0,80	30545	177		4846	
21	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	413992,00	--	16560	--	16560	--	17884
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
22	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,56	23506,00	--	13163	--	13163	--	14216
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
23	2306-0408-0506 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,4	км	0,1	61340,00	--	6134	--	6134	--	6625
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				563071	11050	319385	162594	783719
							232632	2626	0	58054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				563071				
		Накладные расходы	Тенге				162594				
		Сметная прибыль	Тенге				58054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				783719				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-12

на телевидение блока Б

ОТДЕЛ 1.Телевидение блока Б

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Комбинированная приемная антенна.Монтаж	шт.	1	49155,48	--	49155	--	29824	11792	65823
		НР - 61%; СП - 8%			19330,80	--	19331	--		4876	
2	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Распределительная коробка(бокс).Установка	коробка	1	3704,32	1110,78	3704	1111	387	1858	6008
		НР - 72%; СП - 8%			2206,00	375,02	2206	375		445	
3	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель средней мощности.Установка	усилитель	1	3351,70	--	3352	--	--	2045	5828
		НР - 61%; СП - 8%			3351,70	--	3352	--		432	
4	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на шесть отводов.Монтаж	шт.	9	566,27	--	5096	--	38	3085	8836
		НР - 61%; СП - 8%			562,00	--	5058	--		655	
5	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная.Монтаж	шт.	44	414,63	3,22	18244	142	958	12378	33071
		НР - 72%; СП - 8%			389,64	1,07	17144	47		2450	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для крепления розеток.Монтаж	шт.	44	256,47	--	11285	--	1388	7126	19884
		НР - 72%; СП - 8%			224,94	--	9897	--		1473	
7	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	1	877,05	9,65	877	10	122	539	1529
		НР - 72%; СП - 8%			744,90	3,21	745	3		113	
8	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Корпус для автоматического выключателя.Монтаж	шт.	1	256,47	--	256	--	31	162	452
		НР - 72%; СП - 8%			224,94	--	225	--		33	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2449,80	21,67	2450	22	1342	782	3490
		НР - 72%; СП - 8%			1086,00	--	1086	--		259	
10	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	830	371,13	14,12	308039	11718	101304	142173	486229
		НР - 72%; СП - 8%			234,96	2,95	195017	2446		36017	
11	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	27	383,75	49,37	10361	1333	1531	5643	17285
		НР - 72%; СП - 8%			277,68	12,59	7497	340		1280	
12	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	13	703,81	47,67	9150	620	4504	2954	13072
		НР - 72%; СП - 8%			309,72	5,89	4026	77		968	
13	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	870	85,06	1,61	74000	1399	16851	40475	123634
		НР - 72%; СП - 8%			64,08	0,54	55750	466		9158	
14	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	35	174,82	2,41	6119	84	1176	3519	10409
		НР - 72%; СП - 8%			138,84	0,80	4859	28		771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				502088	16439	159456	234531	795549
							326193	3782	0	58930	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				502088				
		Накладные расходы	Тенге				234531				
		Сметная прибыль	Тенге				58930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				795549				

на видеонаблюдение блока Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Видеонаблюдение блока Б									
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Видеорегистратор.Монтаж	камера	1	4037,73	10,28	4038	10	--	2900	7492
		НР - 72%; СП - 8%			4027,45	--	4027	--		555	
2	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	3463,31	5,66	6927	11	--	4979	12858
		НР - 72%; СП - 8%			3457,65	--	6915	--		952	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания.Монтаж	шт.	2	6127,89	1,56	12256	3	373	7247	21063
		НР - 61%; СП - 8%			5940,00	--	11880	--		1560	
4	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Монитор.Монтаж	шт.	1	1319,80	396,80	1320	397	--	825	2316
		НР - 75%; СП - 8%			923,00	176,48	923	176		172	
5	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	35	174,82	2,41	6119	84	1176	3519	10409
		НР - 72%; СП - 8%			138,84	0,80	4859	28		771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				30660	505	1549	19470	54140
							28604	204	0	4010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30660				
		Накладные расходы	Тенге				19470				
		Сметная прибыль	Тенге				4010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54140				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
6	2308-0502-0417 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS-4F3, типа EverFocus	шт.	1	27801,00	--	27801	--	27801	--	30025
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
7	2308-0501-2143 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ECD260, типа EverFocus	шт.	2	8630,00	--	17260	--	17260	--	18641
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
8	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	2	6275,00	--	12550	--	12550	--	13554
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
9	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71165,00	--	71165	--	71165	--	76858
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	16014,00	--	16014	--	16014	--	[illegible]
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
11	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель КВК-В2-2х0,5	м	35	147,32	--	5156	--	5156	--	5569
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
12	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная 85х85	шт.	2	182,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
13	2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор	шт.	6	75,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				150760	0	150760	0	162821
							0	0	0	12061	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				150760				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				12061				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				162821				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-14

на лифт блока Б

ОТДЕЛ 2.Подъемник блока Б

РАЗДЕЛ 3.Монтаж и оборудование

5	СТПРАЙСЛИСТ	Подъемная платформа для маломобильных групп населения(цена без НДС)	шт	1	450000,00	--	450000	--	--	--	486000
		СП - 8%			--	--	--	--		36000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				450000	0	0	0	486000
							0	0	0	36000	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				450000				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				36000				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				486000				

Итого прямые затраты ,тенге		**3 854 282**
Накладные расходы , тенге		888231
Сметная прибыль (8 %), тенге		379404
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**5 121 916**
Временные здания и сооружения	0,90%	46 097
Итого		5 168 013
Зимнее удорожание	1,323%	68 373
Итого		5 236 386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	2%				104 728				
		ИТОГО					**5 341 114**				
		в ценах 2018 г (К=1)					5 341 114				
		в ценах 2019 г (К=1,0498961)					5 607 614				
		Итого с К=0,8356630887					4 686 076				
		НДС 12%		12%			562 328				
		Итого с НДС					**5 248 405**				

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Авторский надзор:

_____ **Усембеков Е.А.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кинбаев Т.**