N 1

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190035	29.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	413 092 788								**44 259 942**	**413 092 788**
За отчетный месяц		**84 594 870**							**10 151 384**	**94 746 254**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

(без проверки объемов и стоимости)

Технадзор :

_____ **Кинбаев Т.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

А К Т

выполненных работ за июль 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на **общестроительные работы блока А**

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
30	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**9,4**	**2172,67**	**41,23**	**20423**	**388**	**18291**	**1689**	**23881**
		НР - 93%; СП - 8%			**185,52**	**7,72**	**1744**	**73**		**1769**	
31	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**126,95**	**823,56**	**18,61**	**104551**	**2363**	**72960**	**27442**	**142553**
		НР - 93%; СП - 8%			**230,23**	**2,21**	**29228**	**280**		**10559**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**124974**	**2751**	**91251**	**29131**	**166434**
							30972	**353**	**0**	**12328**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**124974**				
		Накладные расходы	Тенге				**29131**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12328**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**166434**				
		РАЗДЕЛ 12.Стены выше отметки 0.000									
117	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	2	**7289,37**	**1643,44**	14579	3287	5802	7247	23572
		НР - 118%; СП - 8%			**2744,76**	**326,16**	5490	652		1746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	6	**8894,85**	**1896,70**	53369	11380	20009	28702	88637
		НР - 118%; СП - 8%			**3663,24**	**390,68**	21979	2344		6566	
119	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	6	**11628,87**	**2091,04**	69773	12546	28583	36937	115247
		НР - 118%; СП - 8%			**4773,96**	**443,08**	28644	2658		8537	
127	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	2	**5459,44**	**1603,29**	10919	3207	3281	5965	18235
		НР - 118%; СП - 8%			**2215,44**	**312,15**	4431	624		1351	
128	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	5	**6140,38**	**1732,18**	30702	8661	8792	17668	52239
		НР - 118%; СП - 8%			**2649,84**	**344,69**	13249	1723		3870	
129	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	7	**6741,15**	**1849,10**	47188	12944	13111	28022	81226
		НР - 118%; СП - 8%			**3019,08**	**373,37**	21134	2614		6017	
130	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	3	**8098,82**	**1984,96**	24296	5955	6287	15646	43138
		НР - 118%; СП - 8%			**4018,20**	**401,71**	12055	1205		3195	
147	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2309**	**219334,00**	**--**	**50644**	**--**	**50644**	**--**	**54696**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4052**	
148	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	0,8301	**680105,51**	**6018,15**	564577	4996	517470	50803	664610
		НР - 118%; СП - 8%			**50727,60**	**1136,09**	42111	943		49230	
149	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	0,8301	**109663,00**	**0,00**	91035	**0**	91035	**0**	98317
		СП - 8%			**--**	**0,00**	**0**	**0**		7283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**957082**	**62975**	**745015**	**190990**	**1239918**
							149092	**12764**		**91846**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**957082**				
		Накладные расходы	Тенге				**190990**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91846**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1239918**				

РАЗДЕЛ 13.Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	14	**4010,73**	**1112,26**	56150	15572	18342	29765	92788
		НР - 118%; СП - 8%			**1588,32**	**213,43**	22236	2988		6873	
158	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	15	**4609,33**	**1313,19**	69140	19698	20654	38478	116227
		НР - 118%; СП - 8%			**1919,22**	**254,68**	28788	3820		8609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**125290**	**35269**	**38996**	**68243**	**209016**
							51025	**6808**	**0**	**15483**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**125290**				
		Накладные расходы	Тенге				**68243**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15483**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**209016**				
		РАЗДЕЛ 14.Перекрытие выше отметки 0.000									
162	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Балки.Укладка**	**шт. сборных конструкций**	15	**2529,26**	**1244,64**	37939	18670	848	26709	69820
		НР - 118%; СП - 8%			**1228,08**	**280,93**	18421	4214		5172	
164	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	13	**3922,16**	**931,30**	50988	12107	15130	30767	88296
		НР - 118%; СП - 8%			**1827,00**	**178,69**	23751	2323		6540	
165	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	38	**5930,36**	**1240,98**	225354	47157	68424	140423	395038
		НР - 118%; СП - 8%			**2888,76**	**242,88**	109773	9229		29262	
168	**1106-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В30.Устройство**	**м3**	27	**37213,26**	**1432,93**	1004758	38689	819979	139957	1236293
		НР - 91%; СП - 8%			**5410,75**	**285,52**	146090	7709		91577	
169	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,79407**	**205425,00**	**--**	**163122**	**--**	**163122**	**--**	**176172**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13050**	
170	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,35368**	**207075,00**	**--**	**73238**	**--**	**73238**	**--**	**79097**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5859**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1555399**	**116623**	**1140741**	**337857**	**2044716**
							298035	**23475**	**0**	**151461**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1555399**				
		Накладные расходы	Тенге				**337857**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151461**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2044716**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.Кровля									
173	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	42,04872	26555,00	--	1116604	--	1116604	--	1205932
		СП - 8%			--	--	--	--		89328	
181	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой**	м2	532,004	745,00	--	396343	--	396343	--	428050
		СП - 8%			--	--	--	--		31707	
183	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой**	м2	270,71	969,00	--	262318	--	262318	--	283303
		СП - 8%			--	--	--	--		20985	
185	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой**	м2	49,725	745,00	--	37045	--	37045	--	40009
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	
186	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой**	м2	65,025	969,00	--	63009	--	63009	--	68050
		СП - 8%			--	--	--	--		5041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1875319	0	1875319	0	2025344
							0	0	0	150025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1875319				
		Накладные расходы	Тенге				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				245974				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				19679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265652				
		РАЗДЕЛ 18.Кровля над входом									
212	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	1,57693	26555,00	--	41875	--	41875	--	45225
		СП - 8%			--	--	--	--		3350	
217	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой**	м2	35,213	745,00	--	26234	--	26234	--	28332
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
218	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой**	м2	35,213	969,00	--	34121	--	34121	--	36851
		СП - 8%			--	--	--	--		2730	
220	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой**	м2	15,106	745,00	--	11254	--	11254	--	12154
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
221	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой**	м2	19,754	969,00	--	19142	--	19142	--	20673
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	**2111-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**0,1648**	**14576,00**	**--**	**2402**	**--**	**2402**	**--**	**2594**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**192**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**135028**	**0**	**135028**	**0**	**145829**
							0	**0**	**0**	**10802**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**135028**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10802**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**145830**				
		РАЗДЕЛ 20.Лестницы									
247	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**5311,33**	**2694,97**	10623	5390	256	7092	19131
		НР - 118%; СП - 8%			**2488,50**	**516,42**	4977	1033		1417	
249	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**4997,84**	**2673,84**	9996	5348	186	6482	17795
		НР - 118%; СП - 8%			**2230,80**	**515,65**	4462	1031		1318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**20618**	**10738**	**442**	**13573**	**36927**
							9439	**2064**	**0**	**2735**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20618**				
		Накладные расходы	Тенге				**13573**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2735**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36927**				
		РАЗДЕЛ 21.Металлические лестницы и площадки									
256	**2106-0304-0701 РСНБ РК 2015**	**Переходные мостики, площадки прямоугольные**	**т**	**0,17985**	**443096,00**	**--**	**79691**	**--**	**79691**	**--**	**86066**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6375**	
258	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,21888**	**521281,00**	**--**	**114098**	**--**	**114098**	**--**	**123226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9128**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**193789**	**0**	**193789**	**0**	**209292**
							0	**0**	**0**	**15503**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**193789**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15503**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**209292**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	651,28	3,09	65128	309	643	63085	138470
		НР - 98%; СП - 8%			641,76	0,87	64176	196		10257	
16	2301-0604-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	126	377,00	--	47502	--	47502	--	51302
		СП - 8%			--	--	--	--		3800	
18	2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	226	1218,00	--	275268	--	275268	--	297289
		СП - 8%			--	--	--	--		22021	
19	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	175,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
20	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	55	619,00	--	34045	--	34045	--	36769
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
21	2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	61	523,00	--	31903	--	31903	--	34455
		СП - 8%			--	--	--	--		2552	
22	2302-0403-1004 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	22	2616,00	--	57552	--	57552	--	62156
		СП - 8%			--	--	--	--		4604	
23	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	63	192,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
24	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	73	92,00	--	6716	--	6716	--	7253
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
25	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	331,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
26	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	658,00	--	11844	--	11844	--	12792
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				544291	309	643	63085	655966
							64176	196	0	48590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**544291**				
		Накладные расходы	Тенге				**63085**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48590**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**655966**				
		РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование									
32	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**46**	**14785,00**	**--**	**680110**	**--**	**680110**	**--**	**734519**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54409**	
34	**2303-0102-0906 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**46**	**6284,00**	**--**	**289064**	**--**	**289064**	**--**	**312189**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23125**	
37	**2303-0102-0121 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**44**	**20491,00**	**--**	**901604**	**--**	**901604**	**--**	**973732**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72128**	
40	**2303-0102-1104 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**45**	**4741,00**	**--**	**213345**	**--**	**213345**	**--**	**230413**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17068**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**2084123**	**--**	**2084123**	**0**	**2250853**
							0	**--**	**0**	**166730**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2084123**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**166730**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2250853**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-10

на электоосвещение блока Б

		ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока Б									
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
39	**1308-0206-1302 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	**м**	1432	**174,82**	**2,41**	250342	3451	48073	143974	425862
		НР - 72%; СП - 8%			**138,84**	**0,80**	198819	1146		31545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**250342**	**3451**	**48073**	**143974**	**425862**
							198819	**1146**	**0**	**31545**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**250342**				
		Накладные расходы	Тенге				**143974**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				31545				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				425862				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
40	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока 100/5А**	шт.	3	2363,00	--	7089	--	7089	--	7656
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
41	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока 50/5А**	шт.	3	2363,00	--	7089	--	7089	--	7656
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
42	СТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик многотарифный МТХЭ R20DH-4LO-PO4**	шт	2	67517,86	--	135036	--	135036	--	145839
		СП - 8%			--	--	--	--		10803	
43	СТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик многотарифный МТХЭ R30DH-4LO-PO4**	шт	1	67517,86	--	67518	--	67518	--	72919
		СП - 8%			--	--	--	--		5401	
44	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	10	28079,00	--	280790	--	280790	--	303253
		СП - 8%			--	--	--	--		22463	
45	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	8	28079,00	--	224632	--	224632	--	242603
		СП - 8%			--	--	--	--		17971	
46	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	6908,00	--	13816	--	13816	--	14921
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
47	2307-0204-0630 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	44	1015,00	--	44660	--	44660	--	48233
		СП - 8%			--	--	--	--		3573	
48	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	44	465,00	--	20460	--	20460	--	22097
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
49	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	45	4149,00	--	186705	--	186705	--	201641
		СП - 8%			--	--	--	--		14936	
50	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	44	4149,00	--	182556	--	182556	--	197160
		СП - 8%			--	--	--	--		14604	
51	СТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик однофазный MTX1A10DF 2LO-PO4**	шт	54	26607,14	--	1436786	--	1436786	--	1551729
		СП - 8%			--	--	--	--		114943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,22	186493,00	--	41028	--	41028	--	44311
		СП - 8%			--	--	--	--		3282	
65	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	44	747,00	--	32868	--	32868	--	35497
		СП - 8%			--	--	--	--		2629	
73	СТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта СОВ2,5-103.3	шт	116	251,92	--	29223	--	29223	--	31561
		СП - 8%			--	--	--	--		2338	
74	СТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта СОВ2,5-103.4	шт	63	332,32	--	20936	--	20936	--	22611
		СП - 8%			--	--	--	--		1675	
77	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10753,00	--	32259	--	32259	--	34840
		СП - 8%			--	--	--	--		2581	
78	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка КУВ-1М	шт.	729	55,00	--	40095	--	40095	--	43303
		СП - 8%			--	--	--	--		3208	
79	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	350	39,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
80	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная У194УХЛ2	шт.	15	107,00	--	1605	--	1605	--	1733
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
83	2306-1710-0708 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	10	5121,00	--	51210	--	51210	--	55307
		СП - 8%			--	--	--	--		4097	
84	СТПРАЙСЛИСТ	Подвеска потолочная НЛ-ПВУ3	шт	20	472,41	--	9448	--	9448	--	10204
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
94	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	23504,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
95	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром 10мм	м	176	44,00	--	7744	--	7744	--	8364
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
96	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	410	58,00	--	23780	--	23780	--	25682
		СП - 8%			--	--	--	--		1902	
97	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	105	78,00	--	8190	--	8190	--	8845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
98	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0315	253878,00	--	7997	--	7997	--	8637
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
99	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	18	10987,00	--	197766	--	197766	--	213587
		СП - 8%			--	--	--	--		15821	
100	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром 26х1,8мм**	м	315	268,00	--	84420	--	84420	--	91174
		СП - 8%			--	--	--	--		6754	
101	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром 47х2мм**	м	40	550,00	--	22000	--	22000	--	23760
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
102	2301-0201-0148 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром 59х2мм**	м	54	617,00	--	33318	--	33318	--	35983
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3265144**	--	**3265144**	**0**	**3526356**
							--	--	**0**	**261211**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3265144**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**261211**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3526355**				

Итого прямые затраты ,тенге		**78 337 546**
Накладные расходы , тенге		7738191
Сметная прибыль (8 %), тенге		6886054
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**92 961 791**
Временные здания и сооружения	0,90%	836 656
Итого		93 798 448
Зимнее удорожание	1,323%	1 240 953
Итого		95 039 401
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 900 788
ИТОГО		**96 940 189**
в ценах 2018 г (К=1)		10 948 651
в ценах 2019 г (К=1,0498961)		90 282 180
Итого с К=0,8356630887		84 594 870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%					10 151 384			
		Итого с НДС					**94 746 254**			

Заказчик:

_____ **Аитмбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

Мы проверили объемы и стоимости

Технадзор :

_____ **Кинбаев Т.**