Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма-2 В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева,32 БИН 190840009049

тел.87182731613

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" Карагандинская область, г.Караганда , Проспект Бухар Жырау, 57а БИН 171040017278

тел.+77212567040

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода с.Богдановка Луганского сельского округа Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар сбросных вод вместимостью 50 м3 (1 шт)

(наименование)

Договор № 65 2022-09-05

Акт №11
приемки выполненных работ за ноябрь 23.11.2022 года
(локальная смета №6-7-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	92	223,02	214,9	20518	19771	7	4308	26812	
						8,04	56,99	740	5243	–	1986		
2	2	4102-0101-3003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 3 км К=1,800;	т	165,6	187		30967		–	–	33444	

					–		–		–	2477	
3	3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	92	20,66	17,55	1901	1615	9	649	2754
					3,01	6,78	277	624	–	204	
4	4 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	376	160,84	152,58	60477	57370	–	12154	78441
					8,26	36,63	3107	13773	–	5810	
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	32,7	1612,39	–	52725	–	–	37962	97942
					1612,39	–	52725	–	–	7255	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	282	34,74	34,74	9796	9796	–	2533	13315
					–	12,48	–	3518	–	986	
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	94	765,52	–	71959	–	–	51810	133671
					765,52	–	71959	–	–	9902	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	282	156,94	74,97	44258	21142	–	23545	73227
					81,97	33,99	23116	9586	–	5424	

Итого	**459 606**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	151 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 694
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16
- перевозка грузов, тенге	30 967
- накладные расходы, тенге	132 961
в т.ч. зарплата, тенге	11 966
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 044

Локальная смета (корректировка) №19 к локальной смете №6-7-1

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

9	1 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	86	3862,16	1009,93	332146	86854	178614	93667	459878
					775,33	395,8	66678	34039	–	34065	
10	2 1328-1104-0305	Резервуар композитный, объем 50 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	201023	40175	201023	40175	1500	104631	330106
					159348	12179	159348	12179	–	24452	
11	3 2900-0000-0000 (пл)	Композитный резервуар (емкость) технической воды V=50м3 диаметр 2,4м, длина 12м с техническим колодцем и крышкой	шт	1	1851799	0	1851799	0	1851799	0	1999943
					0	0	0	0	–	148144	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**2 789 927**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	226 026
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	127 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 031 913
- накладные расходы, тенге	198 298
в т.ч. зарплата, тенге	17 847
- сметная прибыль (8 %), тенге	206 661

Всего	**3 249 533**
Временные здания и сооружения (2 %)	64 991
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	120 317
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 697**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 503 538**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**3 678 715**

С учетом ценовой скидки Кпониж=0,95 3494779,25

НДС (12 %)	419 373,51
Итого по акту с учетом НДС	**3 914 152,76**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

Руководитель _____ Булимисов С.К.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Стройэксперт"
БИН 020340001190

Эксперт _____ Дерягин М.В.

(аттестат №KZ43VLE00041618 от 15.10.2018)
(аттестат №KZ64VLE00041628 от 15.10.2018)
(аттестат №KZ10VLE00029408 от 07.08.2017)

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Life Stroy Invest"
БИН 171040017278

Директор _____ Аткенов Б.Б.

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-ПВ"
БИН 061140004277

Эксперт _____ Шамигулов Р.М.

(аттестат №KZ33VLE00052759 от 11.02.2020)
(аттестат №KZ09VLE00043879 от 21.01.2019)