Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма-2 В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева,32 БИН 190840009049

тел.87182731613

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" Карагандинская область, г.Караганда , Проспект Бухар Жырау, 57а БИН 171040017278

тел.+77212567040

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода с.Богдановка Луганского сельского округа Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода, канализации на площадке водопроводных сооружений

(наименование)

Договор № 65 2022-09-05

Акт №9

приемки выполненных работ за ноябрь 23.11.2022 года

(локальная смета №6-2-2)

Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	600,88	160,84	152,58	96647	91682	–	19422	125355	
						8,26	36,63	4965	22010	–	9286		

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	18,74	1934,85	–	36259	–	–	26106	67354
					1934,85	–	36259	–	–	4989	
3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	150,22	765,52	–	114997	–	–	82798	213619
					765,52	–	114997	–	–	15824	
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	450,66	34,74	34,74	15655	15655	–	4049	21280
					–	12,48	–	5623	–	1576	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	450,66	156,94	74,97	70728	33786	–	37629	117026
					81,97	33,99	36942	15320	–	8669	
6	6 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний) НР = 72 %	м3 грунта	23,93	223,07	214,92	5338	5143	2	1121	6976
					8,07	57	193	1364	–	517	
7	7 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,800;	т	43,074	114		4910		–	–	5303
					–		–		–	393	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	23,93	20,64	17,55	494	420	2	168	715
					3,01	6,77	72	162	–	53	
	Раздел 2 Канализация К13, К14, К15										
9	9 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	8,4	38596,07	10677,5	324207	89691	95881	171616	535489
					16504,17	4132,62	138635	34714	–	39666	
10	10 2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	17597		105582		105582	–	114029

											8447	
11	11 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянки	т	0,0972	581945		56565		56565	–	61090
					–		–		–	4525	
12	12 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,43	869,55	1,23	2113	3	308	1442	3839
					741,56	0,41	1802	1	–	284	
13	13 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное-отмостка. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,2	23906,67	1992,5	28688	2391	24491	3034	34260
					1505	1049,17	1806	1259	–	2538	
14	14 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,78	32305,13	2150	25198	1677	18745	4780	32376
					6123,08	466,67	4776	364	–	2398	
15	15 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,031	454548,39	149419,35	14091	4632	186	10482	26539
					299129,03	42419,35	9273	1315	–	1966	
16	16 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	31,31	1264		39576		39576	–	42742
					–		–		–	3166	
17	21 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2015	81	4030	162	654	3259	7872
					1607	39	3214	78	–	583	
18	22 2304-0102-2506	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из чугуна GGG40, клин вулканизирован EPDM, без штурвала, для воды, PN 16, DN 100, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	2	76608		153216		153216	–	165473
					–		–		–	12257	
19	23 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	10,3	18061,55	1602,33	186034	16504	131122	41378	245605

					3728,93	544,76	38408	5611	–	18193	
20	24 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	2,06	9777,18	1637,86	20141	3374	3819	13480	36311
					6285,44	750,97	12948	1547	–	2690	

Итого **1 863 253**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 404 290
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 265 120
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 89 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге 630 149
- перевозка грузов, тенге 4 910
- накладные расходы, тенге 420 764
  - в т.ч. зарплата, тенге 37 868
- сметная прибыль (8 %), тенге 138 020

Локальная смета (корректировка) №5 к локальной смете №6-2-2

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

21	1 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0518	454548,39	149419,35	23546	7740	311	17515	44346
					299129,03	42419,35	15495	2197	–	3285	
22	2 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	52,318	2854	0	149316	0	149316	0	161261
					0	0	0	0	–	11945	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **205 607**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 15 495
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 740
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге 149 627
- накладные расходы, тенге 17 515

в т.ч. зарплата, тенге	1 576
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 230
Всего	**2 068 860**
Временные здания и сооружения (2 %)	41 377
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	76 602
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 737**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 230 576**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 342 105**
С учетом ценовой скидки Кпониж=0,95	2224999,75
НДС (12 %)	266 999,97
Итого по акту с учетом НДС	**2 491 999,72**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Подрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Life Stroy Invest"
БИН 171040017278

Директор _____ **Аткенов Б.Б.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Стройэксперт"
БИН 020340001190

Эксперт _____ **Дерягин М.В.**

(аттестат №KZ43VJE00041618 от 15.10.2018)
(аттестат №KZ64VJE00041628 от 15.10.2018)
(аттестат №KZ10VJE00029408 от 07.08.2017)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-ПВ"
БИН 061140004277

Эксперт _____ **Шамигулов Р.М.**

(аттестат №KZ33VJE00052759 от 17.01.2019)
(аттестат №KZ09VJE00043879 от 21.01.2019)